Форма N 2в

Заказчик Государственное учреждение «Управление строительства Мангистауской области»
Подрядчик ТОО «Альянс Строй ЛТД-R»
Договор №16 от 17.06.2013 г.
Наименование строительства и его адрес: Строительство врачебной амбулаторий в с Атамекен,Мунайлинского района,Мангистауской области

Наименование объекта: **здание ВА**

А К Т N4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2013 г.

N п/п	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел: 2-1-1 Общестроительные работы									
1.	E0115-169-5 Шпаклевка стен , подготовленных под окраску	м2	1178,75	37,86	0,05	44627	59	0,11	128
				19,17	0,02	22597	24	0,00	0
2.	E0115-64-2 Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка	м2	537,97	153,95	1,42	82820	764	0,45	242
				71,33	0,54	38373	291	0,00	1
3.	E0115-169-6 шпаклевка потолков,подготовленных под окраску	м2	537,97	47,10	0,05	25338	27	0,15	81
				26,55	0,02	14283	11	0,00	0
4.	E0115-65-1 Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	74,00	829,48	6,33	61382	468	1,79	132
				312,75	2,39	23144	177	0,01	1
5.	E0115-165-11 Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по сборным конструкциям, подготовленных под окраску потолков	м2	309,58	148,60	2,95	46005	913	0,34	105
				57,15	1,10	17692	341	0,01	2
6.	E0115-180-6 Улучшенная окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям,	м2	228,39	358,39	2,33	81854	532	0,26	59
				43,65	0,88	9969	201	0,00	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		подготовленными под окраску								
7.	Е0115-165 -10	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен	м2	575,36	130,83 51,98	1,61 0,61	75273 29907	926 351	0,31 0,00	178 2
8.	Е0115-180 -3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	603,39	407,75 65,03	2,10 0,79	246034 39238	1267 477	0,39 0,00	235 2
9.	Е0101-162 -3	Устройство корыта под отмостку	м3	11,12	481,50 481,50	-- --	5354 5354	-- --	2,78 --	31 --
10.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом т 50мм	м2	111,20	790,75 39,83	24,55 9,20	87932 4429	2730 1023	0,26 0,04	29 5
		Итого по разделу: 2-1-1 Общестроительные работы								756620
		Раздел: 2-1-2								
11.	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	м	63,00	362,67 59,85	4,19 1,58	22848 3771	264 100	0,34 0,01	21 0
12.	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	м	26,00	364,67 59,85	4,19 1,58	9481 1556	109 41	0,34 0,01	9 0
13.	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	м	65,00	329,67 59,85	4,19 1,58	21429 3890	272 103	0,34 0,01	22 0
14.	С130901-33	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	4,00	500,00 --	-- --	2000 --	-- --	-- --	-- --
15.	С130901-32	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт	1,00	395,00 --	-- --	395 --	-- --	-- --	-- --
16.	С130901-31прим.	Вентили проходные муфтовые 15ч8п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	9,00	350,00 --	-- --	3150 --	-- --	-- --	-- --
17.	С130810-4	Крепления для трубопроводов	кг	10,00	200,00	--	2000	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5	/кронштейны, планки, хомуты/			--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
18.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	154,00	10,99	--	1692	--	0,05	8
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					10,69	--	1646	--	--	--
19.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	9,00	21,80	0,05	196	--	0,03	0
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					5,81	0,02	52	--	0,00	0
20.	Е0115-172-4	Масляная окраска , труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	9,00	165,15	0,07	1486	1	0,65	6
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					108,00	0,02	972	--	0,00	0
21.	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 25 мм	1кран	2,00	4312,57	1,57	8625	3	0,30	1
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					54,00	--	108	--	--	--
22.	Е0116-20-2прим	Установка кранов поливочных, диам. 20 мм	1кран	1,00	8581,57	1,57	8582	2	0,30	0
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					54,00	--	54	--	--	--
23.	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	м	33,00	362,67	4,19	11968	138	0,34	11
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					59,85	1,58	1975	52	0,01	0
24.	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	м	50,00	364,67	4,19	18234	210	0,34	17
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					59,85	1,58	2992	79	0,01	0
25.	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	м	70,00	329,67	4,19	23077	293	0,34	24
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					59,85	1,58	4190	111	0,01	1
26.	С130901-33	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	2,00	500,00	--	1000	--	--	--
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
27.	С130901-32	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт	2,00	395,00	--	790	--	--	--
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
28.	С130901-31прим.	Вентили проходные муфтовые 15ч8п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	7,00	350,00	--	2450	--	--	--
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
29.	Е0113-16-	Огрунтовка металлических	м2	8,40	21,80	0,05	183	--	0,03	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	6	поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз			5,81	0,02	49	--	0,00	0
30.	Е0115-172 -4	Масляная окраска , труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	8,40	165,15 108,00	0,07 0,02	1387 907	1 --	0,65 0,00	5 0
31.	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	комплект	3,00	5930,28 346,50	21,53 9,00	17791 1040	65 27	1,95 0,04	6 0
32.	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	комплект	4,00	9126,62 387,00	39,24 15,75	36506 1548	157 63	2,22 0,07	9 0
33.	Е0117-5-4	Установка раковин	комплект	17,00	2909,71 144,00	12,33 4,50	49465 2448	210 77	0,81 0,02	14 0
34.	Е0117-5-1	Установка моек на одно отделение	комплект	2,00	3977,40 279,00	13,90 4,50	7955 558	28 9	1,56 0,03	3 0
35.	Е0117-2-3	Установка смесителей	шт	22,00	1463,32 126,00	1,57 --	32193 2772	35 --	0,70 --	15 --
36.	Е0117-1-1 2	Установка трапов диам. 100 мм	комплект	1,00	2898,08 139,50	9,20 4,50	2898 140	9 4	0,79 0,02	1 0
		Итого по разделу: 2-1-2								287782
		Раздел: 2-1-3 Отопление								
37.	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	м	100,00	268,16 53,77	4,08 1,53	26816 5377	408 153	0,31 0,01	31 1
38.	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	95,00	266,16 53,77	4,08 1,53	25286 5108	387 146	0,31 0,01	29 1
39.	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.25 мм	м	80,00	345,16 53,77	4,08 1,53	27613 4301	326 123	0,31 0,01	24 1
40.	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.32 мм	м	85,00	424,16 53,77	4,08 1,53	36054 4570	347 130	0,31 0,01	26 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41.	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	м	7,00	474,16	4,08	3319	29	0,31	2
					53,77	1,53	376	11	0,01	0
42.	Е0116-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм	м	5,00	608,51	8,19	3043	41	0,38	2
					67,44	3,06	337	15	0,01	0
43.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	9,00	200,00	--	1800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	Е0118-6-2	Установка секционных алюминиевых радиаторов	1кВт	61,15	144,17	19,17	8816	1172	0,61	37
					100,35	7,19	6137	440	0,04	2
45.	СПрайслист	радиаторы секционные алюминиевые	секц	312,00	553,70	--	172754	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	Спрайс	комплектующие к радиатору	компл	39,00	355,95	--	13882	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	комплект	39,00	62,80	--	2449	--	0,12	5
					23,18	--	904	--	--	--
48.	С130901-94	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	шт	2,00	1270,00	--	2540	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	С130901-93	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	шт	2,00	869,00	--	1738	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	Е0116-15-2	Установка задвижек, на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	2,00	482,27	40,42	965	81	1,51	3
					261,88	16,22	524	32	0,07	0
51.	С130902-10	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижнымшпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	2,00	6880,00	--	13760	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	С130809-33	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	4,00	330,00	--	1320	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	Е0115-172-4	Масляная окраска труб, количество окрасок 2	м2	36,40	168,39	0,07	6130	3	0,67	24
					111,24	0,02	4049	1	0,00	0

Итого по разделу: 2-1-3 Отопление 348285

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: 2-1-4 Электроосвещение								
54.	Ц0108-572 -4	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене,ШРВС 3х12	шт	2,00	2868,92 500,58	183,34 41,72	5738 1001	367 83	3,09 0,24	6 0
55.	С151803-158	Щиток осветительный на 12 однофазных групп, тип ОЩВ-12А УХЛ4	шт	2,00	18600,00 --	-- --	37200 --	-- --	-- --	-- --
56.	Ц0108-594 -3	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с количеством ламп в светильнике: до 4	шт	30,00	480,31 241,02	188,49 53,35	14409 7231	5655 1601	1,50 0,31	45 9
57.	С	Светильник OPL/S	шт	30,00	2570,74 --	-- --	77122 --	-- --	-- --	-- --
58.	С151706-77	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20	шт	120,00	82,00 --	-- --	9840 --	-- --	-- --	-- --
59.	Ц0108-594 -2	Светильник с люминесцентными лампами,отдельно устанавливаемый на штырях, с 2 лампами в светильнике	шт	58,00	351,56 162,74	138,02 38,93	20390 9439	8005 2258	1,02 0,23	59 13
60.	С	Светильник OPL/S	шт	58,00	3555,54 --	-- --	206221 --	-- --	-- --	-- --
61.	С151706-80	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	шт	116,00	101,00 --	-- --	11716 --	-- --	-- --	-- --
62.	Ц0108-593 -6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	шт	8,00	320,50 122,57	134,93 38,01	2564 981	1079 304	0,77 0,22	6 2
63.	С	Светильник ЛБ024-9-001	шт	8,00	4219,97 --	-- --	33760 --	-- --	-- --	-- --
64.	С151706-76	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ15, ЛД15, ЛДЦ15, ЛТБ15, ЛХБ15	шт	8,00	64,00 --	-- --	512 --	-- --	-- --	-- --
65.	Ц0108-594	Светильник с люминесцентными	шт	7,00	425,78	162,74	2980	1139	1,54	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-9	лампами, отдельно устанавливаемый на кронштейнах			255,44	46,35	1788	324	0,27	2
66.	С	Светильник CD218	шт	7,00	3628,59	--	25400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
67.	С151706-77	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20	шт	14,00	82,00	--	1148	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
68.	Ц0108-593-11	Световые настенные указатели	шт	12,00	248,36	93,73	2980	1125	0,84	10
					134,93	26,47	1619	318	0,15	2
69.	С151704-3	Указатель световой "НЕ Входить" URAN	шт	12,00	441,00	--	5292	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
70.	С151706-76	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ15, ЛД15, ЛДЦ15, ЛТБ15, ЛХБ15	шт	12,00	64,00	--	768	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
71.	С151705-3	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220	шт	236,00	14,00	--	3304	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
72.	Ц0110-99-6прим.	Блок аварийного питания, отдельно устанавливаемый,для светильников с люминесцентными лампами	шт	10,00	1569,40	--	15694	--	9,27	93
					1483,20	--	14832	--	--	--
73.	СЭлектромонтаж	Блок аварийного питания	шт	10,00	3310,33	--	33103	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
74.	Ц0108-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	56,00	48,37	0,21	2709	12	0,30	17
					46,87	0,10	2624	6	0,00	0
75.	Ц0108-591-5	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	4,00	49,92	0,21	200	1	0,30	1
					48,41	0,10	194	--	0,00	0
76.	Ц0108-591-3	Выключатель одноклавишный полугерметический и герметический	шт	6,00	138,36	3,71	830	22	0,70	4
					118,45	0,21	711	1	0,00	0
77.	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	шт	56,00	156,00	--	8736	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
78.	С151801-16	Выключатель ширококлавишный сдвоенный 2В-КЛ-0-6/220	шт	4,00	264,00	--	1056	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
79.	С151801-18	Выключатель однополюсный поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	шт	6,00	215,00	--	1290	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
80.	Ц0108-525-1	Пакетный выключатель ПВ2-16	шт	4,00	607,88	15,24	2432	61	2,06	8
					296,64	2,37	1187	9	0,01	0
81.	С151801-20	Выключатели и переключатели пакетные открытые /степень защиты 1Р00/, тип ПВ2-16 М3	шт	4,00	245,00	--	980	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
82.	Ц0108-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	шт	70,00	64,44	0,21	4511	14	0,35	25
					59,53	0,10	4167	7	0,00	0
83.	С151801-158	Розетка штепсельная с плоскими контактами, скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РШ-П-20-С-25/220	шт	70,00	237,00	--	16590	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
84.	С151803-47	Коробки ответвительные пластмассовые,степень защиты 1Р31, тип У191 УХЛ2	1000шт	0,37	22300,00	--	8251	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
85.	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	1000шт	0,14	16300,00	--	2315	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: 2-1-4 Электроосвещение								560042
		Раздел: Котельная								
86.	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	50,11	409,77	2,16	20533	108	0,40	20
					66,98	0,81	3356	41	0,00	0
87.	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	20,34	429,17	2,40	8729	49	0,50	10
					83,67	0,91	1702	18	0,00	0
88.	Е0115-158-3	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная	м2	85,17	104,54	1,70	8903	145	0,06	5
					10,55	0,65	898	55	0,00	0
89.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных оснований с пропиткой битумом толщ. 100мм	м2	21,60	1585,37	50,57	34244	1092	0,54	12
					82,05	18,95	1772	409	0,09	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90.	Ц0108-599 -2	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг	шт	1,00	1153,04	43,36	1153	43	3,09	3
					572,68	4,64	573	5	0,03	0
91.	С151803-157прим.	Щиток осветительный ШРНС1х12	шт	1,00	9460,00	--	9460	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
92.	Ц0108-603 -1	Ящик с понижающим трансформатором	шт	1,00	235,35	13,60	235	14	1,03	1
					211,15	2,37	211	2	0,01	0
93.	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	шт	1,00	4720,00	--	4720	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
94.	Ц0108-594 -2	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 2 лампами в светильнике	шт	4,00	351,56	138,02	1406	552	1,02	4
					162,74	38,93	651	156	0,23	1
95.	С151702-11	Светильники люминисцентный взрывозащищенный-2Х36-001-	шт	3,00	4770,00	--	14310	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
96.	С151706-80	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	шт	6,00	101,00	--	606	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
97.	С151702-23	Светильники тип ЛПБ06-2Х20-001-УХЛ4	шт	1,00	1440,00	--	1440	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
98.	С151706-76	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ15, ЛД15, ЛДЦ15, ЛТБ15, ЛХБ15	шт	2,00	64,00	--	128	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
99.	С151705-3	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220	шт	6,00	14,00	--	84	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
100.	С151803-47	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У191 УХЛ2	1000шт	0,01	22300,00	--	223	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
101.	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток,тип Л48УХЛ3	1000шт	0,01	16300,00	--	82	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
102.	Ц0108-591 -3	Выключатель одноклавишный полугерметический и герметический	шт	2,00	138,36	3,71	277	7	0,70	1
					118,45	0,21	237	--	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
103.	С151801-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	шт	2,00	215,00 -- --	-- -- --	430 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
104.	Ц0108-525-1	Выключатель или переключатель пакетныйв металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне с количеством зажимовдля подключения до 9, на ток до 25 А	шт	2,00	607,88 296,64	15,24 2,37	1216 593	30 5	2,06 0,01	4 0
105.	С151801-48	Выключатели и переключатели пакетные защищенные /степень защиты 1Р30, 1Р56, 1Р67, ГОСТ 14254-80/, тип ПВ2-16 М1 56, пластмасса	шт	2,00	461,00 -- --	-- -- --	922 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
106.	Ц0108-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	10,00	128,76 42,64	66,02 16,27	1288 426	660 163	0,27 0,09	3 1
107.	С130806-20	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 6272-75/, черные обыкновенные 25х3,2 мм	м	10,00	168,00 -- --	-- -- --	1680 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
108.	Ц0108-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	шт	1,00	64,44 59,53	0,21 0,10	64 60	-- --	0,35 0,00	0 0
109.	С151801-158	Розетка штепсельная с плоскими контактами, скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РШ-П-20-С-25/220	шт	1,00	237,00 -- --	-- -- --	237 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
110.	Ц0108-411-1	Металлический рукав, наружный диаметр деталлорукавом из нержавеюшей стали, диаметром присоединения трубы 25-27 мм, длиной 929 мм, тип К1082 У3	шт	4,00	116,10 50,26	8,03 0,51	464 201	32 2	0,30 0,00	1 0
111.	Ц0108-397-1	прокладка кабельного канала	м	60,00	171,03 16,27	15,76 3,30	10262 976	946 198	0,09 0,02	6 1
112.	Ц0108-398-1	прокладка кабеля в кабельном канале	м	60,00	5,54 2,58	2,37 0,72	333 154	142 43	0,01 0,00	1 0
113.	Ц0108-412	Затягивание кабеля в проложенные	м	14,00	10,87	0,10	152	1	0,06	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-2	трубы и рукава			9,06	0,10	127	1	0,00	0
114.	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	0,06	52100,00 --	-- --	3189 --	-- --	-- --	-- --
115.	С	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 4х1,5мм	м	5,10	68,42 --	-- --	349 --	-- --	-- --	-- --
116.	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В,марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1000м	0,01	60500,00 --	-- --	605 --	-- --	-- --	-- --
117.	СПрайс-лист	Кабельный канал 25х25	м	60,00	47,46 --	-- --	2848 --	-- --	-- --	-- --
118.	Е0118-2-7	Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на жидком топливе или газе теплопроизводительностью до 0,31 МВт /0,27 Гкал/ч/	котел	2,00	13480,72 7949,02	1947,81 730,01	26961 15898	3896 1460	46,14 3,56	92 7
119.	СПрайсАгротех,	Котел стальной водогрейный марки КГТ-75 теплопроизводительность 0,25 МВт	шт	2,00	209473,29 --	-- --	418947 --	-- --	-- --	-- --
120.	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1насос	2,00	3293,83 2285,05	123,78 46,35	6588 4570	248 93	13,39 0,23	27 0
121.	СПрайс,НАСОС.РУ	Насос DAB80/250	шт	2,00	26950,13 --	-- --	53900 --	-- --	-- --	-- --
122.	Е0118-21-4	Установка противонакипного магнитного устройства АМОВ-25	шт	1,00	241,88 159,91	72,98 27,81	242 160	73 28	0,94 0,13	1 0
123.	Спрайслист	противонакипное устройство	шт	1,00	36867,74 --	-- --	36868 --	-- --	-- --	-- --
124.	Е0118-16-1	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 45 мм	1шт	1,00	10285,53 468,13	78,52 30,13	10286 468	79 30	2,72 0,14	3 0
125.	Е0118-10-1	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,03 м3	1бак	1,00	4578,67 639,63	70,66 25,49	4579 640	71 25	3,74 0,13	4 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
126.	С131203-8 прим	Баки расширительные круглые вместимостью до 0,03 м3	шт	1,00	3820,00 ---	-- ---	3820 ---	-- ---	-- ---	-- ---
					---	---	---	---	---	---
127.	Е0118-22-4	Установка термометров СП-75	комплект	2,00	64,62 ---	-- ---	129 ---	-- ---	0,32 ---	1 ---
					55,62	---	111	---	---	---
128.	С131205-5	Термометры	шт	2,00	541,00 ---	-- ---	1082 ---	-- ---	-- ---	-- ---
					---	---	---	---	---	---
129.	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	6,00	859,96 ---	1,62 ---	5160 ---	10 ---	0,23 ---	1 ---
					41,72	---	250	---	---	---
130.	Е0117-8-1	Установка бойлера емкостью 50 литров	комплект	1,00	1556,34 ---	99,98 ---	1556 ---	100 ---	8,11 ---	8 ---
					1411,36	37,08	1411	37	0,19	0
131.	Спрайс	Бойлера емкостью 50 литров	комплект	1,00	9729,51 ---	-- ---	9730 ---	-- ---	-- ---	-- ---
					---	---	---	---	---	---
132.	Е0116-15-1	Установка крана шарового диам. до 25 мм	1шт	9,00	482,27 ---	40,42 ---	4340 ---	364 ---	1,51 ---	14 ---
					261,88	16,22	2357	146	0,07	1
133.	Спрайс	Краны шаровые муфтовые11б27п Dy15, мм	шт	1,00	253,12 ---	-- ---	253 ---	-- ---	-- ---	-- ---
					---	---	---	---	---	---
134.	Спрайс	Краны шаровые муфтовые11б27п Dy 20 мм	шт	1,00	379,68 ---	-- ---	380 ---	-- ---	-- ---	-- ---
					---	---	---	---	---	---
135.	СПрайслист	Краны шаровые муфтовые 11б27п, Dy 25 мм	шт	7,00	561,61 ---	-- ---	3931 ---	-- ---	-- ---	-- ---
					---	---	---	---	---	---
136.	Е0122-36-1	Установка,вентили или клапанов обратных диам. 40 мм	шт	17,00	282,59 ---	18,24 ---	4804 ---	310 ---	1,10 ---	19 ---
					192,35	6,95	3270	118	0,03	1
137.	СПрайслист	Краны шаровые муфтовые 11б27п, Dy 40 мм	шт	14,00	1502,90 ---	-- ---	21041 ---	-- ---	-- ---	-- ---
					---	---	---	---	---	---
138.	С130903-28прим.	Клапаны обратные, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/,16с13нж Dy 40 мм	шт	2,00	692,00 ---	-- ---	1384 ---	-- ---	-- ---	-- ---
					---	---	---	---	---	---
139.	С130903-2	Клапаны обратные, Ру 1,6 МПа /16	шт	1,00	340,00	--	340	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	6прим.	кгс/см2/,16с13нж Dy 25 мм			--	--	--	--	--	--
140.	Е0122-36-1	Установка,клапанов предохранительных	шт	1,00	282,59	18,24	283	18	1,10	1
					192,35	6,95	192	7	0,03	0
141.	СПрайслист	Клапанов предохранительных, Dy 20 мм	шт	1,00	5216,63	--	5217	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
142.	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	1,00	859,96	1,62	860	2	0,23	0
					41,72	--	42	--	--	--
143.	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 20 мм	1фильтр	1,00	192,46	52,42	192	52	0,77	1
					134,41	18,54	134	19	0,09	0
144.	СПрайс	фильтр ФММ диаметром 20мм	шт	1,00	454,82	--	455	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
145.	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диам. 45х2,5	м	23,00	429,13	14,54	9870	335	0,57	13
					103,36	5,45	2377	125	0,03	1
146.	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных стальных электросварных труб диам. 32 мм	м	4,00	273,13	14,54	1093	58	0,57	2
					103,36	5,45	413	22	0,03	0
147.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных	т	0,01	251359,07	50871,44	3016	610	322,08	4
					64658,25	19216,71	776	231	93,85	1
148.	Ц0112-698-4	Закладное устройство для установки поверхностных приборов - термометра	шт	8,00	154,65	19,36	1237	155	1,03	8
					116,39	--	931	--	--	--
149.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	16,32	200,00	--	3264	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
150.	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 76мм,футляр	м	1,00	805,72	16,47	806	16	0,68	1
					119,58	6,17	120	6	0,03	0
151.	Е0113-16-6	Огрунтовка и окраска металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,50	21,97	0,05	77	--	0,03	0
					5,98	0,02	21	--	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
152.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	3,50	34,85	0,02	122	--	0,02	0
					4,28	--	15	--	--	--
153.	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50 мм	км	0,02	8338,10	--	192	--	53,05	1
					8273,48	--	190	--	--	--
154.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов диам. до 50 мм	м	23,00	11,31	--	260	--	0,05	1
					11,01	--	253	--	--	--
155.	Е0116-9-7	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных электросварных труб диам. 200 мм	м	20,00	3238,79	46,69	64776	934	1,71	34
					298,96	17,48	5979	350	0,09	2
156.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам.219х5 мм	т	0,02	251359,07	50871,44	5027	1017	322,08	6
					64658,25	19216,71	1293	384	93,85	2
157.	С130810-85	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 200 на Ру10 МПа из стали марки 20, 219х7 мм	шт	4,00	1610,00	--	6440	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
158.	Е0120-24-1	Установка узлов прохода через кровлю	шт	2,00	490,30	23,78	981	48	2,66	5
					412,51	9,27	825	19	0,04	0
159.	С131305-21	Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой и сортовой стали с неутепленным клапаном и без кольца для сбора конденсата, марки УП-1-101, d патрубка 200 мм	шт	2,00	3800,00	--	7600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
160.	Е0113-16-6	Огрунтовка дымовых труб грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	13,75	21,97	0,05	302	1	0,03	0
					5,98	0,02	82	--	0,00	0
161.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	13,75	34,85	0,02	479	--	0,02	0
					4,28	--	59	--	--	--
162.	Е0126-8-6	Изоляция трубопроводов диаметром 219 мм минераловатными шнурами толщиной 40 мм	м	7,00	98,65	6,90	691	48	0,47	3
					86,91	2,55	608	18	0,01	0
163.	Е0126-16-8	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 159-273 мм листами из алюминиевых сплавов толщиной теплоизоляционного слоя 40 мм	м	7,00	351,34	25,15	2459	176	1,51	11
					275,78	9,51	1930	67	0,05	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
164.	С114-0014	Шнуры теплоизоляционные в сетчатой оплетке М-200 /ТУ 34-36-1695-79/	м3	0,26	18469,00 --	-- --	4802 --	-- --	-- --	-- --
165.	С11011-38 1	Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 0,5 мм	кг	6,60	299,00 --	-- --	1973 --	-- --	-- --	-- --
166.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	0,98	792,69 41,02	25,29 9,48	777 40	25 9	0,27 0,05	0 0
167.	Е0106-1-1 3	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	0,86	17654,10 794,90	98,85 37,34	15183 684	85 32	5,05 0,18	4 0
168.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,03	173797,64 48899,25	552,14 208,57	4814 1355	15 6	297,67 1,02	8 0
169.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	5,04	246,68 38,47	3,93 1,48	1243 194	20 7	0,22 0,01	1 0
		Итого по разделу: Котельная								891382
		Раздел: 4-1 ВА Электроснабжение ВЛ -10квт								
170.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ 300м	м2	9,00	4756,11 246,15	151,72 56,86	42805 2215	1365 512	1,63 0,28	15 2
171.	Е0133-117 -1	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по строительным работам	шт	1,00	2305,24 509,85	1795,39 468,04	2305 510	1795 468	3,09 1,86	3 2
172.	Е0133-117 -2	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по монтажным работам	шт	1,00	4207,73 2257,24	1503,86 454,93	4208 2257	1504 455	12,46 1,96	12 2
173.	75-4-41	Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки тупиковая, типа КТПН-250 кВА, мощность силового трансформатора 250 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6;10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ,	шт	1,00	564106,07 --	-- --	564106 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		исполнение по вводу -кабельный, исполнение по выводу -кабельный, габаритные размеры 2770x1480x2300 мм								
174.	75-3-6	Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 250/6-10 У1, мощность 250 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 4,5%, габариты 1310x950x1740 мм	шт	1,00	362759,80 -- --	-- -- --	362760 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
		Итого по разделу: 4-1 ВА Электроснабжение ВЛ -10квт								976184
		Раздел: 6-1 ВА ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ								
175.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	34,50	24,06 1,32	22,74 5,73	830 45	785 198	0,01 0,02	0 1
176.	Е0101-164-2	доработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	5,00	270,60 270,60	-- --	1353 1353	-- --	1,90 --	10 --
177.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	29,00	792,69 41,02	25,29 9,48	22988 1190	733 275	0,27 0,05	8 1
178.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	21,66	6,67 --	6,67 2,17	145 --	145 47	-- 0,01	-- 0
179.	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	21,66	3,30 --	3,30 1,07	71 --	71 23	-- 0,00	-- 0
180.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	3,00	138,12 138,12	-- --	414 414	-- --	1,00 --	3 --
181.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	21,66	22,19 17,54	4,65 --	481 380	101 --	0,11 --	2 --
182.	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м3	6,30	2020,52 584,01	581,37 201,35	12729 3679	3663 1269	3,43 0,78	22 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
183.	С143018-1 41	Лотки каналов	м3	2,70	28100,00 --	-- --	75870 --	-- --	-- --	-- --
184.	С143018-1 40	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0.5	м3	1,10	29700,00 --	-- --	32670 --	-- --	-- --	-- --
185.	С143018-6 8	плиты /блоки/ перекрытия	м3	2,10	28600,00 --	-- --	60060 --	-- --	-- --	-- --
186.	С143018-7 0	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3	м3	0,40	31100,00 --	-- --	12440 --	-- --	-- --	-- --
187.	С143014-3	Опорные подушки ОП-1	м3	0,13	27100,00 --	-- --	3469 --	-- --	-- --	-- --
188.	Е0124-2-1	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,05	162039,17 78331,50	47773,17 17525,71	8102 3917	2389 876	436,72 91,02	22 5
189.	С130806-6 5	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	м	50,00	279,00 --	-- --	13950 --	-- --	-- --	-- --
190.	Е0124-2-1 прим	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 32 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,03	162039,17 78331,50	47773,17 17525,71	4051 1958	1194 438	436,72 91,02	11 2
191.	С130806-5 8	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп32х2,5 мм	м	25,00	126,00 --	-- --	3150 --	-- --	-- --	-- --
192.	Е0124-2-1 прим	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 15 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,03	162039,17 78331,50	47773,17 17525,71	4051 1958	1194 438	436,72 91,02	11 2
193.	С130806-1 8	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 15х2,5 мм	м	25,00	90,00 --	-- --	2250 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
194.	С130810-5 3прим.	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 40 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 32х3 мм	шт	6,00	157,00 ---	-- --	942 --	-- --	-- --	-- --
195.	С130810-7 6	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	шт	6,00	227,00 ---	-- --	1362 --	-- --	-- --	-- --
196.	Е0113-37-1	Антикоррозинная изоляция на нефтебитуме гидроизолом в 1 слой	м2	13,94	441,35 192,35	5,54 2,32	6152 2681	77 32	0,97 0,01	13 0
197.	Е0113-37-2	Антикоррозинная изоляция на нефтебитуме гидроизолом добавлять на каждый последующий слой	м2	13,94	217,75 76,48	1,62 --	3035 1066	23 --	0,41 --	6 --
198.	Е0126-8-1	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм минераловатными шнурами толщиной 40 мм	м	100,00	86,11 79,26	4,04 1,63	8611 7926	404 163	0,44 0,01	44 1
199.	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	м	100,00	81,29 30,83	6,58 2,55	8129 3083	658 255	0,20 0,01	20 1
200.	С114-0014	Шнуры теплоизоляционные в сетчатой оплетке М-200 /ТУ 34-36-1695-79/	м3	0,60	18595,50 ---	-- --	11157 --	-- --	-- --	-- --
201.	С11011-93 9	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В/ТУ 6-11-145-80/	1000м2	0,04	185900,00 ---	-- --	7213 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: 6-1 ВА ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ								305676
		Раздел: 6-2 ВА Внутриплощадочные сети ВОДОПРОВОДА ==========								
202.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	3,08	225,50 225,50	-- --	695 695	-- --	1,59 --	5 --
203.	Е0101-162-2	Засыпка вручную	м3	3,08	303,59 303,59	-- --	935 935	-- --	1,95 --	6 --
204.	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных трубдиам. 57мм с гидравлическим испытанием	км	0,01	64140,79 47045,25	6992,15 2641,95	353 259	38 15	260,59 12,90	1 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
205.	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 32 мм с гидравлическим испытанием	км	0,03	64140,79	6992,15	1604	175	260,59	7
					47045,25	2641,95	1176	66	12,90	0
206.	С130806-65	Трубы электросварные прямошовныесо снятой фаской /ГОСТ 10750-90/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	м	5,55	279,00	--	1550	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
207.	С130806-57	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х2,2 мм	м	25,25	112,00	--	2828	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
208.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частеймм	т	0,00	124659,07	50871,44	50	20	322,08	0
					64658,25	19216,71	26	8	93,85	0
209.	С130810-75прим.	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 40 на Ру 10 МПа из стали марки 20,32х2 мм	шт	2,00	208,00	--	416	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
210.	С130810-107прм.	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 57х4-45х2,5 мм	шт	1,00	251,00	--	251	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
211.	Е0122-27-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 50 мм	км	0,01	219215,77	29414,89	1206	162	178,19	1
					31518,00	11112,41	173	61	54,27	0
212.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностейгрунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,40	21,97	0,05	53	--	0,03	0
					5,98	0,02	14	--	0,00	0
213.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	2,40	34,85	0,02	84	--	0,02	0
					4,28	--	10	--	--	--
214.	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50 мм	км	0,01	8338,10	--	46	--	53,05	0
					8273,48	--	46	--	--	--
215.	Е0126-3-3	Изоляция трубопроводов диаметром 32 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	м	25,00	246,88	5,63	6172	141	0,25	6
					42,18	2,09	1054	52	0,01	0
216.	С11031-152	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляци онные из минваты на синтетическом связующем	м3	0,42	17600,00	--	7480	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		/ГОСТ23208-83/ М-200, Dв 18-57 мм								
217.	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 32 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	м	25,00	115,40 30,83	6,58 2,55	2885 771	165 64	0,20 0,01	5 0
218.	С11011-93 9	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В/ТУ 6-11-145-80/	1000м2	0,01	185900,00 --	-- --	2454 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: 6-2 ВА Внутриплощадочные сети ВОДОПРОВОДА								29060
		Раздел: 6-3 ВА Внутриплощадочные сети КАНАЛИЗАЦИИ								
219.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	15,90	792,69 41,02	25,29 9,48	12604 652	402 151	0,27 0,05	4 1
220.	Е0123-13-7	Устройство септика из сборных железобетонных колодцев диам. 2 м в сухих грунтах	м3	6,74	25108,39 1390,74	1186,95 444,50	169331 9379	8005 2998	8,30 2,17	56 15
221.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	6,74	183,00 --	-- --	1234 --	-- --	-- --	-- --
222.	С131104-8	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	комплект	2,00	8060,00 --	-- --	16120 --	-- --	-- --	-- --
223.	Е0110-8-3	Деревянная крышка	м2	1,20	733,02 145,78	17,17 6,49	880 175	21 8	0,97 0,03	1 0
224.	Е0110-28-8	Обивка дверей кровельной сталью оцинкованной по войлоку с одной стороны	м2	1,60	1394,42 146,00	2,86 1,09	2231 234	5 2	0,96 0,01	2 0
225.	Е0122-2-1	Вентиляционная труба ф 100 мм	км	0,00	458948,01 47277,00	2044,36 771,73	1606 165	7 3	278,10 3,77	1 0
226.	С12021-237	Стремянка	кг	0,02	154400,00 --	-- --	2779 --	-- --	-- --	-- --
227.	Е0115-51-1	Штукатурка стен и днища септика	м2	43,96	333,42	2,02	14657	89	0,63	28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					112,17	0,46	4931	20	0,03	1
228.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону стен, фундаментов	м2	46,25	246,68	3,93	11409	182	0,22	10
					38,47	1,48	1779	69	0,01	0
229.	Е0109-62-7	Изготовление зонта в построечных условиях и на производственных базах	т	0,00	50687,80	16880,30	101	34	165,83	0
					29849,40	3584,19	60	7	13,41	0
230.	Е0109-53-2	Монтаж зонта	т	0,00	10106,09	1197,83	20	2	48,00	0
					7578,23	111,24	15	--	0,55	0
231.	С11011-88-7	стоимость зонта	т	0,00	59000,00	--	118	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
232.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	10,40	792,69	25,29	8244	263	0,27	3
					41,02	9,48	427	99	0,05	0
233.	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий отмостки однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	10,40	551,88	--	5740	--	0,15	2
					25,49	--	265	--	--	--
234.	Е0111-13-3	Устройство щебеночной подготовки с пропиткой битумом толщ. 50мм под колодцы	м2	6,00	792,69	25,29	4756	152	0,27	2
					41,02	9,48	246	57	0,05	0
235.	Е0123-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	м3	1,23	23676,87	2378,11	29123	2925	14,29	18
					2354,58	890,62	2896	1095	4,35	5
236.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	1,23	183,00	--	225	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
237.	С131104-8	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	комплект	1,00	8060,00	--	8060	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
238.	С12021-237	стремянка металлич	т	0,01	154400,00	--	1390	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
239.	Е0108-4-7	Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя	м2	3,52	246,68	3,93	868	14	0,22	1
					38,47	1,48	135	5	0,01	0
240.	Е0111-13-	Устройство щебеночных покрытий с	м2	5,20	792,69	25,29	4122	131	0,27	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3	пропиткой битумом			41,02	9,48	213	49	0,05	0
241.	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий отмостки однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	5,20	551,88 25,49	-- --	2870 133	-- --	0,15 --	1 --
		Итого по разделу: 6-3 ВА Внутриплощадочные сети КАНАЛИЗАЦИИ								298487
		Раздел: 6-4 НАРУЖНОЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЕ								
242.	Е0124-13-1	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 50 мм для горячей воды и пара	компл	2,00	779,82 326,77	401,30 95,94	1560 654	803 192	1,78 0,39	4 1
243.	С130902-10	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	2,00	6880,00 --	-- --	13760 --	-- --	-- --	-- --
244.	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб дам. 50 мм с гидравлическим испытанием	км	0,20	64140,79 47045,25	6992,15 2641,95	12892 9456	1405 531	260,59 12,90	52 3
245.	Е0124-12-1	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 50 мм,	шт	1,00	647,49 537,66	58,08 9,27	647 538	58 9	2,88 0,04	3 0
246.	С130806-182	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 57х3,5 мм	м	214,00	329,00 --	-- --	70406 --	-- --	-- --	-- --
247.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей	т	0,00	124659,07 64658,25	50871,44 19216,71	125 65	51 19	322,08 93,85	0 0
248.	С130810-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	шт	2,00	227,00 --	-- --	454 --	-- --	-- --	-- --
249.	Е0109-17-12	Монтаж балок,из двутавра	т	0,14	8349,16 3045,34	5230,82 864,28	1186 432	743 123	16,78 2,53	2 0
250.	С12021-243	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей массой свыше 0,1 до 0,5 т	т	0,14	153500,00 --	-- --	21797 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
251.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	м2	3,83	43,95	0,10	168	--	0,06	0
					11,97	0,04	46	--	0,00	0
252.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	3,83	69,70	0,04	267	--	0,04	0
					8,57	--	33	--	--	--
253.	Е0125-122-1	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром до 100 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100кгс/см2/	шт	1,00	1345,76	901,99	1346	902	0,99	1
					210,89	340,67	211	341	2,18	2
254.	Е0124-105-7	Врезка штуцером без снижения давления газопроводов диаметром 100 мм	врезка	1,00	2771,31	1377,93	2771	1378	4,65	5
					1195,83	521,44	1196	521	2,54	3
255.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей	т	0,00	124659,07	50871,44	386	158	322,08	1
					64658,25	19216,71	200	60	93,85	0
256.	С130810-138	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали 108х4	шт	1,00	741,00	--	741	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
257.	С130810-113	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 108х4-57х3 мм	шт	1,00	338,00	--	338	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
258.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей	т	0,01	124659,07	50871,44	748	305	322,08	2
					64658,25	19216,71	388	115	93,85	1
259.	С130810-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 65 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	шт	12,00	227,00	--	2724	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
260.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	м2	36,20	43,95	0,10	1591	4	0,06	2
					11,97	0,04	433	1	0,00	0
261.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	36,20	69,70	0,04	2523	1	0,04	2
					8,57	--	310	--	--	--
262.	Е0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3	1,59	303,59	--	483	--	1,95	3
					303,59	--	483	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
263.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом, толщ. 50мм	м2	1,80	792,69	25,29	1427	46	0,27	0
					41,02	9,48	74	17	0,05	0
264.	Е0107-24-11	Установка оград металлических по металлических столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 1,7 м	м	5,00	980,31	247,45	4902	1237	1,46	7
					257,24	67,34	1286	337	0,24	1
265.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	6,00	246,68	3,93	1480	24	0,22	1
					38,47	1,48	231	9	0,01	0
266.	С130806-77	Стойка из трубы,89х5 мм	м	9,50	721,00	--	6850	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
267.	С131312-74	Сетка в рамках	м2	6,60	1040,00	--	6864	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
268.	Е0107-25-8	Устройство калиток с установкой столбов металлических	шт	1,00	1532,92	34,47	1533	34	8,09	8
					1478,57	13,03	1479	13	0,06	0
269.	С131312-74	Сетка в рамках	м2	2,00	1040,00	--	2080	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
270.	С12021-245	Стоимость петель	т	0,00	172800,00	--	276	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
271.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	м2	11,25	43,95	0,10	494	1	0,06	1
					11,97	0,04	135	--	0,00	0
272.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	11,25	69,70	0,04	784	--	0,04	0
					8,57	--	96	--	--	--
273.	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	13,50	62,69	3,40	846	46	0,14	2
					23,69	0,41	320	6	0,00	0
274.	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	т	0,02	46400,00	--	789	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
275.	Ц0108-471	Заземлитель вертикальный из	шт	3,00	574,10	28,63	1722	86	1,03	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-2	угловой стали, размер 63х63х6 мм								
					153,47	4,63	460	14	0,03	0
276.	Е0101-164 -2	Копание ям с откосами глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	0,88	225,50	--	199	--	1,59	1
					225,50	--	199	--	--	--
277.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом, толщ. 50мм	м2	0,98	792,69	25,29	777	25	0,27	0
					41,02	9,48	40	9	0,05	0
278.	Е0106-1-13	Устройство бетонных опор ОП-1	м3	0,88	17467,44	98,85	15371	87	5,05	4
					794,90	37,34	700	33	0,18	0
279.	С143001-54	Надбавка на сульфатостойкость	м3	0,88	183,00	--	161	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
280.	С143001-63	Надбавка на водонепроницаемость W4	м3	0,88	605,00	--	532	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
281.	Е0108-4-2	Гидроизоляция вертикальная оклеечная в 1 слой стен, фундаментов	м2	4,40	504,90	7,35	2222	32	0,15	1
					22,76	2,76	100	12	0,01	0
282.	Е0109-53-3	Монтаж труб ф159х6 мм	т	0,12	16828,38	701,86	1952	81	97,85	11
					15110,10	136,73	1753	16	0,67	0
283.	С130806-91	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х5 мм	м	6,11	1320,00	--	8060	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
284.	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций ОПБ-2.57	т	0,01	17798,15	2257,02	89	11	75,81	0
					12931,65	104,29	65	1	0,50	0
285.	С12021-262	Опоры ОПБ-2.57	т	0,01	107900,00	--	542	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
286.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	м2	3,27	43,95	0,10	144	--	0,06	0
					11,97	0,04	39	--	0,00	0
287.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	3,27	69,70	0,04	228	--	0,04	0
					8,57	--	28	--	--	--
288.	Е0101-164	Копание ям с откосами глубиной до	м3	2,27	225,50	--	513	--	1,59	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-2	0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы			225,50	--	513	--	--	--
289.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом, толщ. 50мм	м2	3,25	792,69	25,29	2576	82	0,27	1
					41,02	9,48	133	31	0,05	0
290.	Е0106-1-13	Устройство бетонных опор ОП-1	м3	2,21	17467,44	98,85	38603	218	5,05	11
					794,90	37,34	1757	83	0,18	0
291.	С143001-54	Надбавка на сульфатостойкость	м3	2,21	183,00	--	404	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
292.	С143001-63	Надбавка на водонепроницаемость W4	м3	2,21	605,00	--	1337	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
293.	Е0108-4-2	Гидроизоляция вертикальная оклеечная в 1 слой стен, фундаментов	м2	17,55	504,90	7,35	8861	129	0,15	3
					22,76	2,76	399	48	0,01	0
294.	Е0109-53-3	Монтаж труб ф76х4 мм	т	0,26	16828,38	701,86	4349	181	97,85	25
					15110,10	136,73	3905	35	0,67	0
295.	С130806-199	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 76х4 мм	м	36,44	505,00	--	18400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
296.	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций ОПБ-2.57	т	0,03	17798,15	2257,02	581	74	75,81	2
					12931,65	104,29	422	3	0,50	0
297.	С12021-262	Опоры ОПБ-2.57	т	0,03	107900,00	--	3521	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
298.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	м2	7,86	43,95	0,10	345	1	0,06	0
					11,97	0,04	94	--	0,00	0
299.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	7,86	69,70	0,04	548	--	0,04	0
					8,57	--	67	--	--	--
300.	Е0101-164-2	Копание ям с откосами глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	0,74	225,50	--	168	--	1,59	1
					225,50	--	168	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
301.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытийс пропиткой битумом, толщ. 50мм	м2	2,48	792,69	25,29	1966	63	0,27	1
					41,02	9,48	102	24	0,05	0
302.	Е0106-1-13	Устройство бетонных опор ОП-1	м3	0,74	17467,44	98,85	12996	74	5,05	4
					794,90	37,34	591	28	0,18	0
303.	С143001-54	Надбавка на сульфатостойкость	м3	0,74	183,00	--	136	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
304.	С143001-63	Надбавка на водонепроницаемость W4	м3	0,74	605,00	--	450	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
305.	Е0108-4-2	Гидроизоляция вертикальная оклеечная в 1 слой стен, фундаментов	м2	11,78	504,90	7,35	5948	87	0,15	2
					22,76	2,76	268	33	0,01	0
306.	Е0109-53-3	Монтаж труб ф57х3 мм	т	0,17	16828,38	701,86	2915	122	97,85	17
					15110,10	136,73	2617	24	0,67	0
307.	С130806-65	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	м	43,44	279,00	--	12121	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
308.	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций ОПБ-2.57	т	0,16	17798,15	2257,02	2770	351	75,81	12
					12931,65	104,29	2012	16	0,50	0
309.	С12021-262	Опоры ОПБ-2.57	т	0,16	107900,00	--	16791	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
310.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	м2	8,88	43,95	0,10	390	1	0,06	1
					11,97	0,04	106	--	0,00	0
311.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	8,88	69,70	0,04	619	--	0,04	0
					8,57	--	76	--	--	--
312.	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	1,40	414,83	--	582	--	2,88	4
					414,83	--	582	--	--	--
313.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом, толщ. 50мм	м2	2,16	792,69	25,29	1712	55	0,27	1
					41,02	9,48	89	20	0,05	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
314.	Е0106-1-1 3	Устройство бетонных опор СТ-1	м3	1,80	17467,44	98,85	31441	178	5,05	9
					794,90	37,34	1431	67	0,18	0
315.	С143001-5 4	Надбавка на сульфатостойкость	м3	1,80	183,00	--	329	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
316.	С143001-6 3	Надбавка на водонепроницаемость W4	м3	1,80	605,00	--	1089	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
317.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	14,40	246,68	3,93	3552	57	0,22	3
					38,47	1,48	554	21	0,01	0
318.	Е0109-53- 3	Монтаж труб ф89х3 мм	тн	0,10	16828,38	701,86	1670	70	97,85	10
					15110,10	136,73	1499	14	0,67	0
319.	С130806-7 4	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х3 мм	м	15,60	443,00	--	6911	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
320.	Е0109-53- 3	Монтаж конструкций, защиты от ВЛЭП	т	0,20	16828,38	701,86	3323	139	97,85	19
					15110,10	136,73	2983	27	0,67	0
321.	С131312-7 4	Сетка в рамках	м2	16,00	1040,00	--	16640	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
322.	Е0113-16- 6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	м2	16,00	43,95	0,10	703	2	0,06	1
					11,97	0,04	191	1	0,00	0
323.	Е0113-26- 6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	16,00	69,70	0,04	1115	1	0,04	1
					8,57	--	137	--	--	--
		Итого по разделу: 6-4 НАРУЖНОЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЕ								403614
		Раздел: 7-2 МАФ,ОГРАЖДЕНИЕ								
324.	Е0111-13- 3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом, толщ. 50мм	м2	51,66	792,69	25,29	40950	1306	0,27	14
					41,02	9,48	2119	490	0,05	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
325.	Е0107-24-10	Установка оград металлических по железобетонным столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 1,2 м	м	318,00	1056,11	244,29	335844	77686	1,39	442
					245,66	66,14	78118	21031	0,24	75
326.	С130806-13	Стоимость стоек См-1	м	261,00	509,00	--	132849	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
327.	С131312-74	Сетка в рамках	м2	361,57	1040,00	--	376033	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
328.	Е0107-25-1	Устройство ворот распашных с установкой металлических столбов	шт	3,00	13328,10	1208,02	39984	3624	18,33	55
					3314,03	344,80	9942	1034	1,31	4
329.	Е0107-25-8	Устройство калиток с установкой столбов металлических	шт	3,00	4372,92	34,47	13119	103	8,09	24
					1478,57	13,03	4436	39	0,06	0
330.	С131312-74	Сетка в рамках	м2	21,00	1040,00	--	21840	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
331.	С12021-245	Стоимость петель	т	0,01	172800,00	--	2488	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
332.	Е0113-16-6	Огрунтовка стоек и ограждений грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	406,80	21,97	0,05	8939	21	0,03	12
					5,98	0,02	2434	8	0,00	0
333.	Е0113-26-6	Окраска металлических стоек и ограждений эмалью ПФ-115	м2	406,80	34,85	0,02	14177	8	0,02	9
					4,28	--	1743	--	--	--
		Итого по разделу: 7-2 МАФ,ОГРАЖДЕНИЕ								986223
		Раздел: 7-3 БЛАГОУСТРОЙСТВО								
334.	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	31,35	2259,45	70,18	70834	2200	0,15	5
					22,02	13,14	690	412	0,05	1
335.	Е0127-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	м2	313,50	103,43	43,34	32425	13588	0,39	123
					59,10	15,30	18528	4795	0,07	23
336.	СПрайс	брусчатка	м2	313,50	870,10	--	272776	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
337.	Е0127-34-1	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при бетонных покрытиях	м	260,00	696,81 111,94	6,83 1,81	181170 29105	1776 470	0,72 0,01	187 2
338.	С143003-9	Камни бетонные бортовые М-300	м3	7,80	26400,00 --	-- --	205920 --	-- --	-- --	-- --
339.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	610,00	980,81 111,94	6,83 1,81	598293 68284	4166 1104	0,72 0,01	439 4
340.	С143003-10	Камни бетонные бортовые М-400	м3	7,20	27100,00 --	-- --	195120 --	-- --	-- --	-- --
341.	С143019-81	Камни бортовые /ГОСТ 6665-91/ марки БР300.30.15	шт	150,00	3360,00 --	-- --	504000 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: 7-3 БЛАГОУСТРОЙСТВО								2060537
ИТОГО:							7903892 691737	185253 56376		4134 248

Накладные расходы :

На монтажные работы	57428
На общестроительные работы	695401
На металломонтажные работы	14427
На сантехнические работы	123399
Всего накладных расходов:	890655
Итого с накладными	8794547

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	440894
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	9235441
Итого с временными, 1,8 %	9375645
Итого с зимними удорожаниями, 0,84 %	9442251
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	9473968
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	9553261
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	19944725
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	398895
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	20343620
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2441234
Итого с НДС	22784854

5% после завершения работ	1139243
К оплате	21645611
Итого к оплате без НДС	19326438
НДС 12%	2319173

Заказчик:

ГУ «Управление строительства Мангистауской области»

Подрядчик:

ТОО «Альянс Строй ЛТД-R»

Технадзор:

ТОО «Мангистаукурылысинвест»