Заказчик Государственное учреждение «Управление строительства Мангистауской области»
Подрядчик ТОО «Альянс Строй ЛТД-R»
Договор №16 от 17.06.2013 г.
Наименование строительства и его адрес: Строительство врачебной амбулаторий в с Атамекен,Мунайлинского района,Мангистауской области

Наименование объекта: **здание ВА**

А К Т N3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2013 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Раздел: Смета 2-1-1 Общестроительные работы										
1.	Е0107-57-15	Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором	м	413,70	57,13	0,07	23636	29	0,30	123		
					53,10	0,02	21967	8	0,00	0		
2.	Е0106-16-5	Устройство бетонных столбиков	м3	1,84	17936,40	170,88	33003	314	5,18	10		
					810,00	64,55	1490	119	0,32	1		
3.	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	612,15	247,80	15,94	151691	9758	0,24	149		
					34,65	5,96	21211	3648	0,03	18		
4.	Е0112-17-2	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек до 10 мм	м2	612,15	91,85	1,40	56227	857	0,01	6		
					1,10	0,50	673	306	0,00	2		
5.	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	м3	61,22	5435,23	245,72	332718	15042	2,71	166		
					382,50	92,25	23415	5647	0,45	28		
6.	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	612,15	247,80	15,94	151691	9758	0,24	149		
					34,65	5,96	21211	3648	0,03	18		
7.	Е0112-17-	Добавлять на каждый 1 мм	м2	612,15	229,63	3,50	140568	2143	0,02	14		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	изменения толщины цементно-песчанных стяжек 25 мм			2,75	1,25	1683	765	0,01	5
8.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,78	5239,08	327,33	4092	256	11,60	9
					1890,00	123,75	1476	97	0,60	0
9.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1,d 5 мм	т	0,78	41200,00	--	32177	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	м2	612,15	229,96	1,19	140767	728	0,16	95
					27,00	0,45	16528	275	0,00	1
11.	Е0110-14-1	Установка стропил	м3	3,94	25300,76	334,28	99685	1317	22,10	87
					3397,50	126,00	13386	496	0,62	2
12.	Е0110-32-1	Установка каркаса из брусьев	м3	8,07	33146,15	318,13	267423	2567	39,00	315
					7020,00	119,25	56637	962	0,59	5
13.	Е0110-12-1	подшивка из лобовой доски толщ 20 мм	м2	104,00	746,48	5,48	77634	570	0,53	55
					84,15	2,07	8752	215	0,01	1
14.	Е0110-54-3	Антисептирование пастами перекрытий прогонов, балок, накатов	м2	870,84	101,55	0,35	88434	305	0,07	57
					11,12	0,14	9684	122	0,00	1
15.	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	17,12	573,75	28,11	9821	481	0,78	13
					123,75	10,58	2118	181	0,05	1
16.	Е0110-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю	м2	409,00	20,48	0,91	8377	372	0,03	12
					4,68	0,34	1914	139	0,00	1
17.	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	870,84	1899,52	8,20	1654180	7141	1,71	1489
					272,95	3,08	237696	2682	0,02	13
18.	С11011-88 6	Пластина 350х70х3 и 1050х40х6 мм	т	0,12	54900,00	--	6643	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	С11011-89 7	Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали	т	0,05	58700,00	--	2835	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ст3кп, Ст3пс								
20.	С12041-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	т	0,05	45300,00	--	2093	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	С12041-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,09	45800,00	--	3968	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	Е0110-12-1	устройство дерев. настила покрытия главного входа из досок толщ 20 мм	м2	9,71	746,48	5,48	7248	53	0,53	5
					84,15	2,07	817	20	0,01	0
23.	Е0113-43-1	1 слой полиэтиленовой пленки	м2	31,90	381,50	1,27	12170	41	1,42	45
					270,00	0,47	8613	15	0,00	0
24.	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2	31,90	189,44	4,72	6043	151	0,40	13
					70,88	1,78	2261	57	0,01	0
25.	С11031-25	Вата минеральная	м3	2,55	2530,00	--	6452	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	Е0134-56-8	Устройство каркасов конструкций потолков из деревянных брусков	м2	9,71	919,16	4,51	8925	44	2,49	24
					405,00	1,71	3933	17	0,01	0
27.	Е0134-60-14	Облицовка каркасов потолков плитами "Сайдинг"	м2	9,71	519,56	6,13	5045	60	1,13	11
					177,75	2,34	1726	23	0,01	0
28.	СПрайслист	сайдинг	м2	10,20	448,89	--	4577	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	Е0110-22-3	Установка подоконных досок в каменных стенах	м2	70,05	169,72	3,84	11889	269	0,40	28
					64,58	1,44	4524	101	0,01	0
30.	С12061-195	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 350 мм	м	45,44	2860,00	--	129967	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом, толщ. 50мм	м2	541,56	790,75	24,55	428241	13295	0,26	142
					39,83	9,20	21570	4982	0,04	24
32.	Е0111-2-9	Устройство тепло- и звукоизоляции керамзитобетонных	м3	54,16	26735,08	--	1447865	--	3,66	198
					567,00	--	30706	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	541,56	327,36	9,95	177286	5389	0,36	193
					52,20	3,74	28269	2025	0,02	10
34.	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических напольных плиток	м2	541,56	1747,02	11,72	946114	6347	1,06	574
					171,68	4,39	92975	2377	0,02	12
35.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	595,72	304,80	0,32	181577	191	0,24	141
					41,63	0,11	24800	66	0,00	0
36.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом, толщ. 50мм	м2	7,60	790,75	24,55	6010	187	0,26	2
					39,83	9,20	303	70	0,04	0
37.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	0,61	16841,08	--	10239	--	3,66	2
					567,00	--	345	--	--	--
38.	Е0111-15-1	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	м2	7,60	596,69	14,76	4535	112	0,36	3
					52,43	5,54	398	42	0,03	0
39.	Е0111-15-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонной стяжки	м2	7,60	80,39	0,67	611	5	0,01	0
					1,69	0,25	13	2	0,00	0
40.	Е0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3	9,50	294,75	--	2800	--	1,89	18
					294,75	--	2800	--	--	--
41.	Е0101-166-2	обратная засыпка и подсыпка грунта вручную под крыльца	м3	9,50	134,10	--	1274	--	0,97	9
					134,10	--	1274	--	--	--
42.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом, толщ. 50мм	м2	57,20	790,75	24,55	45231	1404	0,26	15
					39,83	9,20	2278	526	0,04	3
43.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	м2	41,80	245,44	3,82	10259	160	0,21	9
					37,35	1,44	1561	60	0,01	0
44.	Е0106-19-1	Устройство крыльца Кр-1 из бетона В15	м3	1,80	18684,15	316,01	33631	569	8,25	15
					1368,00	119,39	2462	215	0,58	1
45.	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов бет кл В15	м3	6,36	17368,00	353,46	110460	2248	3,60	23
					585,00	133,52	3721	849	0,65	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,08	70437,87	304,24	5776	25	58,00	5
					9675,00	114,75	793	9	0,56	0
47.	Е0106-19-1	Устройство крыльца Кр-2 и главного входа из бетона В15	м3	4,89	18870,81	316,01	92278	1545	8,25	40
					1368,00	119,39	6690	584	0,58	3
48.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,27	41200,00	--	11000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	50600,00	--	268	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	Е0109-53-3	монтаж стоек из профиля	т	0,42	16367,84	681,42	6956	290	95,00	40
					14670,00	132,75	6235	56	0,65	0
51.	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	т	0,42	154400,00	--	65620	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	Е0109-24-1	Монтаж балок Бм-1,4	т	0,08	13864,97	4022,39	1095	318	56,50	4
					9090,00	1071,86	718	85	3,81	0
53.	С12021-132	стоимость балок	т	0,08	161100,00	--	12727	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	13,61	21,80	0,05	297	1	0,03	0
					5,81	0,02	79	--	0,00	0
55.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	13,61	34,73	0,02	473	--	0,02	0
					4,16	--	57	--	--	--
56.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	31,75	327,36	9,95	10395	316	0,36	11
					52,20	3,74	1658	119	0,02	1
57.	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м2	31,75	1747,02	11,72	55473	372	1,06	34
					171,68	4,39	5451	139	0,02	1
58.	Е0110-91-2	установка м/пласт витражей главного входа В1,2,5	м2	23,79	378,28	18,53	8999	441	0,93	22
					156,07	6,18	3713	147	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59.	Е0110-91-1	установка м/пластикового витражей главного входа В3,4	м2	1,42	498,09	19,17	705	27	1,38	2
					230,97	6,18	327	9	0,03	0
60.	С12061-18 1	витраж м/пластиковый	м2	21,43	5240,00	--	112293	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
61.	С12061-19 0	Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой	м2	3,78	10900,00	--	41202	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
62.	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2	375,20	330,10	1,96	123853	735	0,61	229
					108,90	0,45	40859	169	0,03	10
63.	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	1178,75	386,87	4,07	456019	4792	0,74	872
					135,68	0,97	159933	1143	0,05	61
64.	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен глазур. плиткой	м2	653,68	2230,36	2,10	1457942	1373	2,00	1307
					333,00	0,79	217675	516	0,00	3
		Итого по разделу: Смета 2-1-1 Общестроительные работы								9349483
		Раздел: Смета 2-1-2 ВК								
65.	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	28,00	620,54	0,64	17375	18	0,58	16
					106,20	0,25	2974	7	0,00	0
66.	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	96,00	748,88	1,43	71892	137	0,56	54
					102,38	0,54	9828	52	0,00	0
67.	Спрайс,Жакко	отвод 90-100x100xПНД	шт	9,00	128,54	--	1157	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
68.	Спрайс,Жакко	отвод 90-50x50xПНД	шт	26,00	31,24	--	812	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
69.	Спрайс,Жакко	отвод 45-50x5xПНД	шт	2,00	25,71	--	51	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70.	С130804-60	Тройник прямой, Т-100Кх100кх100К-ПНД	10шт	1,00	6190,00	--	6190	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
71.	С130804-56	Тройник прямой, Т-100Кх100кх50К-ПНД	10шт	1,60	820,00	--	1312	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
72.	С130804-56	Тройник прямой,Т-100Кх50к х50К-ПНД	10шт	2,00	820,00	--	1640	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
73.	С130804-57	Тройник прямой,Т-45-100Кх100кх63К-ПНД	10шт	0,40	1240,00	--	496	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
74.	СпрайсЭлиф	Ревизия-100-ПНД	шт	4,00	254,70	--	1019	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
75.	Спрайс,Жакко	Заглушка З-100-ПНД	шт	5,00	65,26	--	326	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
76.	Спрайс,Жакко	Заглушка З-50-ПНД	шт	22,00	25,71	--	566	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
77.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	5,00	200,00	--	1000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Смета 2-1-2 ВК								103837
		Раздел: Смета 2-1-4 Электроосвещение								
78.	Ц0108-411-1	Трубка поливинилхлоридная Ду20	м	1210,00	114,40	7,80	138424	9438	0,29	351
					48,80	0,50	59048	605	0,00	4
79.	С130804-68	Трубы поливинилхлоридная d-20х3,4 мм	м	1210,00	93,00	--	112530	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
80.	Ц0108-397-1	прокладка кабельного канала	м	40,00	170,10	15,30	6804	612	0,09	4
					15,80	3,20	632	128	0,02	1
81.	Ц0108-398-1	прокладка кабеля в кабельном канале	м	40,00	5,40	2,30	216	92	0,01	0
					2,50	0,70	100	28	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
82.	СПрайс-листТОО"Электрокомплект-Актау"	Кабельный канал 25	м	40,00	47,46	--	1898	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
83.	Ц0108-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	1210,00	10,60	0,10	12826	121	0,06	73
					8,80	0,10	10648	121	0,00	1
84.	Ц0108-403-3	Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный под штукатурку по стенам или в бороздах	м	550,00	47,20	14,80	25960	8140	0,16	88
					26,30	4,30	14465	2365	0,02	14
85.	С151607-166	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 2х1,5 мм2	1000м	0,54	16600,00	--	8964	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
86.	С151607-174	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	0,89	24900,00	--	22161	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
87.	С151607-176	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1000м	0,28	39800,00	--	11144	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
88.	С151601-591	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В	1000м	0,04	99700,00	--	3988	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
89.	С151603-21	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 4х1,5 мм2	1000м	0,05	74900,00	--	3745	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Смета 2-1-4 Электроосвещение								348660

Раздел: Котельная

90.	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	м2	20,34	229,96	1,19	4677	24	0,16	3
					27,00	0,45	549	9	0,00	0
91.	Е0112-15-2	Добавлять на каждый последующий слой оклеечной пароизоляции	м2	20,34	203,08	1,15	4131	23	0,10	2
					17,89	0,43	364	9	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92.	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	м3	4,07	5435,23	245,72	22111	1000	2,71	11
					382,50	92,25	1556	375	0,45	2
93.	Е0112-2-1	Устройство кровель плоских четырехслойных из рулонных кровельных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике	м2	20,34	1127,16	9,15	22927	186	0,26	5
					45,45	3,42	924	70	0,02	0
94.	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	20,34	247,80	15,94	5040	324	0,24	5
					34,65	5,96	705	121	0,03	1
95.	Е0112-17-2	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек до 5 мм	м2	20,34	321,48	4,90	6539	100	0,03	1
					3,85	1,75	78	36	0,01	0
96.	Е0115-51-1	гидроизоляционная штукатурка	м2	11,09	330,10	1,96	3660	22	0,61	7
					108,90	0,45	1207	5	0,03	0
97.	Е0112-4-2	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком	м	18,50	876,46	4,29	16214	79	0,42	8
					69,98	1,60	1295	30	0,01	0
98.	Е0110-32-1	Установка каркаса из брусьев	м3	0,04	33146,15	318,13	1458	14	39,00	2
					7020,00	119,25	309	5	0,59	0
99.	С11011-139	Дюбели с калиброванной головкой /россыпью/, с цинковым хроматированным покрытием 4х100 мм	кг	1,00	355,00	--	355	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
100.	Е0113-39-3	оклейка стеклотканью на нефтебитуме	м2	9,24	612,02	1,57	5655	15	0,67	6
					130,50	--	1206	--	--	--
101.	Е0116-9-4	Прокладка трубы сливной диам. 100 мм	м	0,69	1320,75	20,80	911	14	0,72	1
					130,50	7,79	90	5	0,04	0
102.	Ц0108-472-4	молниеотвод из круглой стали, диаметр 8 мм	м	25,50	49,10	7,30	1252	186	0,15	4
					27,70	0,80	706	20	0,00	0
103.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,01	47400,00	--	474	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
104.	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2	85,17	330,10	1,96	28115	167	0,61	52
					108,90	0,45	9275	38	0,03	2
105.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий,пропитанных битумом толщиной 5 см	м2	3,90	790,75	24,55	3084	96	0,26	1
					39,83	9,20	155	36	0,04	0
106.	Е0106-19-1	Устройство крылец из бетона В25 на с/с цем	м3	0,61	20354,01	316,01	12416	193	8,25	5
					1368,00	119,39	834	73	0,58	0
107.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная в 2 слоя по выравненной поверхности фундаментов	м2	4,09	245,44	3,82	1004	16	0,21	1
					37,35	1,44	153	6	0,01	0
108.	С12041-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,03	29400,00	--	764	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
109.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	3,70	327,36	9,95	1211	37	0,36	1
					52,20	3,74	193	14	0,02	0
110.	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из напольных плиток	м2	3,70	1747,02	11,72	6464	43	1,06	4
					171,68	4,39	635	16	0,02	0

Итого по разделу: Котельная 148462

Раздел: Гараж на 1 а/машины

111.	Е0112-14-2	засыпка пустот керамзитом	м3	0,53	5435,23	245,72	2881	130	2,71	1
					382,50	92,25	203	49	0,45	0
112.	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	м2	54,00	229,96	1,19	12418	64	0,16	8
					27,00	0,45	1458	24	0,00	0
113.	Е0112-15-2	Добавлять на каждый последующий слой оклеечной пароизоляции	м2	54,00	203,08	1,15	10966	62	0,10	5
					17,89	0,43	966	23	0,00	0
114.	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	м3	13,50	5435,23	245,72	73376	3317	2,71	37
					382,50	92,25	5164	1245	0,45	6
115.	Е0112-17-3	Устройство выравнивающих асфальтобетонных стяжек толщиной 15 мм	м2	54,00	297,26	9,23	16052	498	0,14	8
					24,08	3,47	1300	187	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
116.	Е0112-17-4	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины асфальтобетонных стяжек	м2	54,00	1084,77	34,10	58577	1841	0,52	28
					88,00	12,65	4752	683	0,06	3
117.	Е0112-2-1	Устройство кровель плоских трехслойных из рулонных кровельных материалов на битумной мастике с из гравия на битумной антисептированной мастике защитным слоем	м2	54,00	870,47	9,15	47005	494	0,26	14
					45,45	3,42	2454	185	0,02	1
118.	Е0116-10-5	Прокладка труб диам. 102 мм	м	2,37	1240,75	20,80	2941	49	0,72	2
					130,50	7,79	309	18	0,04	0
119.	Е0115-51-1	гидроизоляционная штукатурка	м2	25,20	330,10	1,96	8318	49	0,61	15
					108,90	0,45	2744	11	0,03	1
120.	Е0112-4-2	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком	м	42,00	876,46	4,29	36811	180	0,42	18
					69,98	1,60	2939	67	0,01	0
121.	Е0110-32-1	Установка каркаса из брусьев	м3	0,10	33146,15	318,13	3315	32	39,00	4
					7020,00	119,25	702	12	0,59	0
122.	С11011-139	Дюбели с калиброванной головкой /россыпью/, с цинковым хроматированным покрытием 4х100 мм	кг	2,00	355,00	--	710	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
123.	Е0113-39-3	оклейка стеклотканью на нефтебитуме	м2	21,00	612,02	1,57	12852	33	0,67	14
					130,50	--	2740	--	--	--
		Итого по разделу: Гараж на 1 а/машины								286222

Раздел: Внутриплощадочные сети канализации

124.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	61,40	32,35	30,77	1986	1889	0,01	1
					1,42	8,34	87	512	0,03	2
125.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	61,40	3,88	3,24	238	199	0,00	0
					0,48	1,12	29	69	0,00	0
126.	Е0101-12-	Разработка в отвал грунта 2 группы	м3	9,00	23,36	22,08	210	199	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8	экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата", емкостью 0,65 м3			1,28	5,56	12	50	0,02	0
127.	С010333-А 10-1	Вывоз грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	66,36	91,92	--	6100	--	0,39	26
					18,38	--	1220	--	--	--
128.	Е0101-164 -2	Доработка вручную	м3	1,50	262,72	--	394	--	1,85	3
					262,72	--	394	--	--	--
129.	Е0101-162 -2	Засыпка вручную	м3	1,50	294,75	--	442	--	1,89	3
					294,75	--	442	--	--	--
130.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	Засыпка	9,00	6,48	6,48	58	58	--	--
			траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт /80 л.с./ с перемещением до 5м		--	2,10	--	19	0,01	0
131.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	9,00	21,55	4,52	194	41	0,11	1
					17,03	--	153	--	--	--
132.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	1,25	2473,20	152,52	3092	191	1,02	1
					153,68	57,15	192	71	0,28	0
133.	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 160х9,1 мм	км	0,03	82805,00	36133,62	2070	903	247,00	6
					41850,00	9612,90	1046	240	37,30	1
134.	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	0,01	60591,69	25695,31	303	128	194,00	1
					33075,00	6813,45	165	34	26,38	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
135.	С130804-3 32	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,4 МПа, SDR 41 Dв 151,5 мм	м	20,20	522,00 ---	-- ---	10544 ---	-- ---	-- ---	-- ---
136.	С130804-3 29	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,4 МПа, SDR 41 Dв 104,3 мм	м	5,05	242,00 ---	-- ---	1222 ---	-- ---	-- ---	-- ---
137.	Е0122-34- 2	Установка полиэтиленовых тройников	шт	1,00	440,21 102,38	332,43 86,87	440 102	332 87	0,61 0,33	1 0
138.	Спрайс	Тройник прямой, SDR17 d-160мм	шт	1,00	5994,90 ---	-- ---	5995 ---	-- ---	-- ---	-- ---
139.	Е0122-8-9	Укладка стальных водопроводных труб диам. 377х6мм с гидравлическим испытанием	км	0,02	242737,18 115425,00	102058,18 38553,75	4369 2078	1837 694	615,00 188,29	11 3
140.	С130806-1 19	Трубы электросварные прямошовныесо снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 377х6 мм	м	18,18	3930,00 ---	-- ---	71447 ---	-- ---	-- ---	-- ---
141.	Е0122-27- 9	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 377х6мм	км	0,02	1208806,68 16065,00	131084,68 49518,00	21759 289	2360 891	90,40 241,85	2 4
142.	Е0122-47- 2	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 150 мм	м	18,00	282,86 156,38	0,37 0,14	5091 2815	7 3	0,90 0,00	16 0
143.	Е0122-48- 1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	футляр	1,00	4618,68 1320,75	559,80 9,29	4619 1321	560 9	7,99 0,02	8 0
		Итого по разделу: Внутриплощадочные сети канализации								140575

ИТОГО:

10377236	128941		7723
1273383	43090		280

Накладные расходы :

На монтажные работы	84423
На общестроительные работы	1383830
На металломонтажные работы	6385
На сантехнические работы	17004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего накладных расходов:						1491641		
		Итого с накладными						11868878		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						712133		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						12581011		
		Итого с временными, 1,8 %						12807469		
		Итого с зимними удорожаниями, 0,84 %						12915052		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						12966282		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						13094357		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,08774						27337638		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						546753		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						27884391		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						3346127		
		Итого с НДС						31230518		
		5% после завершения работ						1561526		
		К оплате						29668992		
		Итого к оплате без НДС						26490171		
		НДС 12%						3178821		

Заказчик:

ГУ «Управление строительства Мангистауской области»

Подрядчик:

ТОО «Альянс Строй ЛТД-R»

Технадзор:

ТОО «Мангистаукурылысинвест»