ҚЫЗЫЛОРДА ҚАЛАСЫ ӘКІМДІГІНІҢ «ҚЫЗЫЛОРДА ҚАЛАСЫНЫҢ СӘУЛЕТ ЖӘНЕ ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ БӨЛІМІ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
Кіріс №2 237
20.12.17ж
бет

Приложение 4
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

г.Кызылорда № «___» _____ 2017 г.

Заказчик ***ГУ «Аппарат акима поселка Тасбугет» Кызылординская область, г.Кызылорда, поселок Тасбугет***
(фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения))
на основании: договора №20 от 19 мая 2017 года, доп.согл.№ 20-5 06 ноября 2017г.

Декларации о соответствии от «___» _____2017 года ,
ТОО «УАД» , Генерального директора Удербаева М.П., Казахстан город Кызылорда, ул.Султан Бейбарыс №180
(дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество) (при наличии) руководителя, юридический адрес)

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от «__» _____2017 года ,
ТОО «СК-Энерго-OIL» Маматов Ш. / Бердалы Н. номер аттестата № KZ29VJE00010927/ № KZ83VJE00010925 от 17.04.2015 г, эксперт по осуществлению технического надзора по объектам второго и третьего уровней ответственности – в части несущих и ограждающих конструкций; номер аттестата № KZ02VJE00010928 / № KZ51VJE00010919 от 17.04.2015 г, эксперт по осуществлению технического надзора по объектам второго и третьего уровней ответственности – в части инженерных сетей; номер аттестата № KZ79VJE00012161 / № KZ56VJE00010926 от 17.04.2015 г, эксперт по осуществлению технического надзора по объектам второго и третьего уровней ответственности – в части технологического оборудования;
(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов)

Заключения о соответствии выполненных работ от « ___ »_____2017 года,
ТОО «ДИМАШ_СЕРВИС» Эксперт авторского надзора
_____Рахатов А._____
(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов)
произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: ***Капитальный ремонт улиц поселка Тасбугет, (ул. Молдагулова), г.Кызылорда, Кызылординской области***; вид строительства – Капитальный ремонт
(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт))
по адресу : Кызылординская область, город Кызылорда, поселок Тасбугет.
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)
проверив комплектность исполнительной технической документации

подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «__» _____20__ г. №_____;

(наименование органа вынесшего решение либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании)

помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года №_____;

(наименование органа вынесшего решение)

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ***ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Кызылординской области»***

(наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона)

в) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «ДИМАШ-СЕРВИС»

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденным(ой) ГУ «Аппарат акима поселка Тасбугет» по приказу №01-4/69 от 09.07.2014 года

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ «04» августа 2017 года;

месяц, год

окончание работ «31» августа 2017 года;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства___1 (один)__ месяц;

фактически____ август_____ месяц;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Капитальный ремонт улиц поселка Тасбугет, (ул.Молдагулова), г.Кызылорда, Кызылординской области	км	1,765		1,765	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_ протяженность улицы 1765 п/м _____

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: по : Капитальному ремонту улиц поселка Тасбугет, (ул. Молдагулова), г.Кызылорда, Кызылординской области: Демонтаж дорожных знаков, демонтаж существующих колодцев, монтаж существующих колодцев, планировка площадей бульдозерами, разработка грунта 2 группы экскаватором 0,65 м3, планировка верхнего зем.полотна и откосов насыпи, устройство нижнего основания из гравийно-песчаной смеси толщ. 15 см, устройство верхнего слоя основания из чёрного щебня толщ. 8 см, устройство нижнего слоя покрытия из к/з асфальтобетонной смеси толщ. 6 см, устройство верхнего слоя покрытия из м/з асфальтобетонной смеси толщ. 4 см, обустройство улицы и организация движения.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

5. На объекте **отсутствуют** оборудование;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение,электроснабжение и связь) **отсутствуют**;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего 90691,045 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 78167,937 тысяч тенге, прочие затраты 12523,108 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 85249,58 тыс.тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 73477,86 тысяч тенге; стоимость прочее затраты 11771,72 тысяч тенге.

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: ***Капитальный ремонт улиц поселка Тасбугет, (ул. Молдагулова), г.Кызылорда, Кызылординской области*** *принять в эксплуатацию.*

наименование объекта (комплекса)

Заказчик: ГУ «Аппарат акима поселка Тасбугет» Кызылординская область, г.Кызылорда, поселок Тасбугет

Руководитель Шамуратов П.

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя) М.П.

Технический надзор: ТОО «СК-Энерго-OIL»

Директор Кайыров С..

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя) М.П.

Авторский надзор: ТОО «ДИМАШ_СЕРВИС»

Директор Сейтмаганбетов Ж.

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя) М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик): ТОО «УАД»

Генеральный директор Удербаев М.П.

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя) М.П.

форма

Технические характеристики объекта (автомобильные дороги)

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Единицы измерения	Количество	Описание конструктивных элементов	Примечание
1	Протяженность дороги	м	1765		
2	Ширина проезжей части	м	7		
3	Ширина тротуаров	м	-		
4	Ширина пешеходных дорог	м	-		
5	Ширина разделительной грунтовой полосы	м	-		
6	Ширина обочины	м	1,5		
7	Угол откоса	градус	15		
8	Высота насыпи	м	-		
9	Дополнительные транспортные пути		-		
10	Количество полос	шт	2		
11	Дорожные знаки	шт	38		
12	Элементы освещения	шт	-		
13	Зеленые насаждения	шт	-		
14	Дорожное покрытие	тип	3		
15	Электроосвещение	шт	-		

Заказчик **Шамуратов П.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор **Сейтмаганбетов Ж.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П

ТОО «Димаш-Сервис» ЖШС

ЗАКАЗЧИК: КГУ «Аппарат акима поселка Тасбугет города Кызылорды» акимата города Кызылорда

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Управление автомобильных дорог»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ УЛИЦ ПОС. ТАСБУГЕТ Г. КЫЗЫЛОРДА

АКТ
Приемки выполненных работ за октябрь месяц 2017 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
		РАЗДЕЛ 9. УЛИЦА МОЛДАГУЛОВА														
		ПЕРЕУСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ -20ШТ														
412	Е0107-37-2 К=0,5	-Демонтаж дорожной плиты КЦО-3 м3	17	801,43	620,31	13624	10545	5241	1,07	18						
				181,13	63,54	3079	1080	126	0,21	4						
413	Е0107-31-1 К=0,5	-Демонтаж опорного кольца КЦО-1 м3	5	1334,52	928,06	6673	4640	4444	2,47	12						
				406,47	298,99	2032	1495	126	1,19	6						
414	Е0123-24-1 К=0,5	-Демонтаж люка шт	20	122,34	17,71	2447	354	2606	0,66	13						
				104,63	6,75	2092	135	117	0,04	1						
415	Е0107-31-1	-Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм м3	10	3402,03	2320,14	34020	23201	21197	5,67	57						
				934,87	747,46	9349	7475	126	2,96	30						
416	Е0107-37-2	-Монтаж дорожной плиты КЦО-3 м3	17	2902,78	1550,77	49347	26363	12326	2,45	42						
				416,59	158,85	7082	2700	126	0,52	9						
417	С143018-60 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ стеновые из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные площадью более 2 до 12 м2 м3	17	21500	-	365500	-	-	-	-						
				-	-	-	-	-	-	-						
418	Е0123-24-1	-Установка люков шт	20	327,63	44,28	6553	886	6026	1,51	30						
				240,64	16,88	4813	338	117	0,09	2						
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА-ТИП3														
448	Е0127-48-1	-Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 6 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 м/м3 м2	2707,94	489,35	28,48	1325074	77121	52173	0,05	135						
				8,86	7,28	23932	19654	119,7	0,02	54						

449	E0127-48-1	-добавлять на каждый 1 см. изменения толщины слоя	2707,54	128,7	-	348512	-	-	-	-
	т.ч.			---	---	---	---	---	---	---
	п-1.37			-	-	-	-	-	-	-
	К=2									
		м2								
450	E0127-53-3	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	12814	417,24	19,19	5346518	245892	201791	0,04	495
				---	---	---	---	---	---	---
				6,83	6,33	87532	81049	119,7	0,02	283
		м2								
451	E0127-54-3	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	12814	194,49	-	2492144	-	706	-	5
	К=4			---	---	---	---	---	---	---
				0,05	-	589	-	119,7	-	-
		м2								
452	E0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	12814	500,66	19,19	6415436	245892	201791	0,04	495
				---	---	---	---	---	---	---
				6,83	6,33	87532	81049	119,7	0,02	283
		м2								
		УКРЕПЛЕНИЕ ОБОЧИНЫ								
453	E0127-63-11	-Укрепление обочин гравийно-песчаной смесью толщиной 8 см	5500	31,01	25,46	170537	140048	80674	0,04	201
				---	---	---	---	---	---	---
				5,51	6,75	30297	37100	119,7	0,03	140
		м2								
454	C143008-104	-Смеси песчано-гравийные природные	440	769	-	338360	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		ОБУСТРОЙСТВО УЛИЦЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ								
455	E0127-65-1	-Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м-1.1	0,24	11461,21	2115,31	2751	508	376	3,66	1
				---	---	---	---	---	---	---
				517,5	790,09	124	190	119,7	3,56	1
		км								
456	E0127-65-5	-Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:3-1.5	0,83	4839,91	2115,31	4017	1756	1299	3,66	3
				---	---	---	---	---	---	---
				517,5	790,09	430	656	119,7	3,56	3
		км								
457	E0127-65-6	-Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 3:1-1.6	0,6	9254,11	2115,31	5552	1269	939	3,66	2
				---	---	---	---	---	---	---
				517,5	790,09	311	474	119,7	3,56	2
		км								
458	E0115-165-3	-Устройство горизонтальной разметки 1.14.1-площадь окрашиваемой поверхности	33,6	180,18	2,35	6054	79	2888	0,54	18
				---	---	---	---	---	---	---
				90,05	0,9	3026	30	94,5	-	-
		м2								
459	E0127-83-1	-Установка дорожных знаков на металлических стойках	31	860,35	182,74	26671	5665	22912	3,68	114
				---	---	---	---	---	---	---
				582,19	35,27	18048	1093	119,7	0,14	4
		шт								

460	Е0127-84-1	-При установка дополнительных щитков добавлять к нормам табл. 27-83	7	175,52	-	1229	-	1147	0,79	6
				136,88	-	958	-	119,7	-	-
		шт								
461	С ЦП	-ЩИТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РАЗМЕРОМ А700	12	4535,13	-	54422	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
462	С ЦП	-ЩИТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РАЗМЕРОМ В600	26	4470,12	-	116223	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
463	С12021-41	-Стойки металлические	0,3214	147100	-	47278	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
464	Е0133-254-2	-Окраска масляной краской стальных стоек с очисткой поверхности металлической щеткой	0,3214	4358,04	3470,4	1401	1115	343	3,42	1
				571,84	558,9	184	180	94,5	1,8	1
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			17180343				
		Накладные расходы -	Тенге			618879	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1067953	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			18867175	-	-		-

РАЗДЕЛ 10. УЛИЦА УТКЕЛЬБАЕВА

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

477	Е0101-30-2	-Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)	17350	0,25	0,25	4400	4400	1333	-	-
				-	0,09	-	1526	87,3	-	5
		м2								
478	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 для устройства дорожной насыпи и присыпки обочин	2879	40,16	38,46	115629	110734	30322	0,01	33
				1,63	10,43	4701	30031	87,3	0,04	103
		м3								
479	Е010333-А10-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	5436	95,75	95,75	520497	520497	93689	-	-
				-	19,15	-	104099	90	0,4	2186
		т								
480	Е0101-130-1	-Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	2850	17,51	17,51	49895	49895	14913	-	-
				-	5,99	-	17082	87,3	0,02	56
		м3								
481	Е0101-130-7 К=5	-Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см ПРИ 6 ПРОХОДОВ	2850	8,71	8,71	24813	24813	6519	-	-
				-	2,62	-	7467	87,3	0,01	24
		м3								
482	Е0101-135-1	-Полив водой уплотняемого грунта насыпей	2850	17,36	15	49476	42741	13172	0,01	40
				1,86	3,43	5310	9779	87,3	0,02	43
		м3								

483	E0101-145-1-2	-Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	1[illegible]5	10,27	5,53	160369	863[illegible]	77244	0,03	501
		м2		4,74	0,93	73984	14498	87,3	-	49
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА-ТИП2 (ПК0+00-ПК8+92)								
484	E0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы ТОЛЩ 18СМ	1319,58	1055,31	92,19	1392565	121655	61876	0,17	219
				24,59	14,59	32445	19248	119,7	0,05	68
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА-ТИП1 (ПК8+99-ПК17+35)								
491	E0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы ТОЛЩ 15СМ	946,65	1055,31	92,19	999008	87274	44389	0,17	157
				24,59	14,59	23275	13808	119,7	0,05	49
		м3								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге	3316652			
Накладные расходы -	Тенге	343457	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	219607	-	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге	3879716	-	-	
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	22746891	-	-	-
Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге	272963	-	-	-
ИТОГО:	Тенге	23019854	-	-	-
Зимнее удорожание 1,44%	Тенге	331486	-	-	-
Выслуга лет 1%	Тенге	230199	-	-	-
Доп. Отпуска 0,4%	Тенге	92079	-	-	-
Доп. Оплата труда в зонах эколог. бедствия	Тенге	16447	-	-	-
ИТОГО в ценах 2001 года	Тенге	23690065	-	-	-
ИТОГО в ценах 2014 года К-2,39 (62%)	Тенге	35103938	-	-	-
Налоги, сборы, платежи 2%	Тенге	702079	-	-	-
ИТОГО:	Тенге	35806017			
НДС 12%	Тенге	4296722	-	-	-
ИТОГО за 2014г:	Тенге	40102739	-	-	-
ИТОГО в ценах 2015 года К-2,557 (38%)	Тенге	23018689	-	-	-
Налоги, сборы, платежи 2%	Тенге	460374	-	-	-
ИТОГО:	Тенге	23479063			
НДС 12%	Тенге	2817488	-	-	-
ИТОГО за 2015г:	Тенге	26296551			
ИТОГО за 2014г. 2015г.	Тенге	66399290			
ИТОГО с понижающим К-0,94	**Тенге**	**62415332**			
В том числе НДС 12%	Тенге	6687357			

ЗАКАЗЧИК

КГУ «Аппарат акима поселка Тасбугет города Кызылорды» акимата города Кызылорда

ТЕХНАДЗОР

ТОО "СК Энерго-OIL"

ПОДРЯДЧИК

ТОО "Управление автомобильных дорог"

Форма №3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2017 г.

согласно доп.соглашения №20-6 от 20.12.2017г. к договору №20 от 01.06.2017г.

Заказчик: КГУ «Аппарат акима поселка Тасбугет города Кызылорды» акимата города Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Управление автомобильных дорог"

Наименование стройки: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ УЛИЦ ПОС. ТАСБУГЕТ Г. КЫЗЫЛОРДА

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору	Стоимость выполненных работ, тенге			Оплата работ, тенге					Остаток оплаты по договору (гр1-гр3-гр5)
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала текущего года	За отчетный месяц	Аванс по договору	Погашение аванса		За выполненный объем с начала строительства	К оплате за текущий месяц	
						% от суммы выполненных работ	сумма			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	380 745 915	380 745 915	380 745 915	1 583 913,02				**380 745 915**	1 583 913,02	-
НДС	45 689 510	45 689 510	45 689 510	190 069,56				**45 689 510**	190 069,56	-
Всего с НДС	**426 435 425**	**426 435 425**	**426 435 425**	**1 773 982,58**				**426 435 425**	**1 773 982,58**	-

К оплате: **один миллион семьсот семьдесят три тысячи девятьсот восемьдесят два тенге, 58 тиын**

ЗАКАЗЧИК:

КГУ «Аппарат акима поселка Тасбугет города Кызылорды» акимата города Кызылорда

ПОДРЯДЧИК

ТОО "Управление автомобильных дорог"

ТЕХНАДЗОР

ТОО "СК Энерго-OIL"

ЗАКАЗЧИК: КГУ «Аппарат акима поселка Тасбугет города Кызылорды» акимата города Кызылорда

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Управление автомобильных дорог»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ УЛИЦ ПОС. ТАСБУГЕТ Г. КЫЗЫЛОРДА

АКТ

Приемки выполненных работ за декабрь месяц 2017 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 9. УЛИЦА МОЛДАГУЛОВА								
		ПЕРЕУСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ -20ШТ								
419	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99 комплект	20	13400	-	268000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
420	Е0146-33-1	-Заделка люка в нише (В15) м3	8	21530,43	260,91	172243	2087	68857	63,43	507
				9465,08	98,44	75721	788	90	0,49	4
421	Е0108-3-3	-Устройство основания из ГПС м3	1,8	1158,41	126,11	2085	227	363	0,98	2
				142,31	47,81	256	86	106,2	0,23	-
422	Е0106-13-1	-Устройство монолитного наращивания из бетона м3	7,2	7445,36	108,25	53607	779	4116	3,52	25
				564,08	40,9	4061	294	94,5	0,2	1
423	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	7,344	131	-	962	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге	496897			
Накладные расходы -	Тенге	73336	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	34214	-	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге	604447	-	-	

НА НАРУЖНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ

РАЗДЕЛ 4. УЛИЦА МОЛДАГУЛОВА. 0,4КВ

ДЕМОНТАЖ

52	Е0167-7-5 -Демонтаж светильников	1	29,35	2,8	29	3	24	0,18	-
	шт		26,55	0,45	27	-	87,48	-	-
53	Е0133-109-5-Демонтаж подвески проводов Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002 К=0,5	0,1	17271,81	12996,81	1727	1300	667	24	2
	км		4275	2785,64	428	279	94,5	9,98	1
	НАРУЖНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ 0,4 КВ								
54	Е0133-108-1-Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	0,1	8748,86	5388,48	875	539	436	18,52	2
	1км		3156,75	1461,83	316	146	94,5	5,56	1
55	С151607-932-Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 3х25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	0,1	73931	-	7393	-	-	-	-
	км		-	-	-	-	-	-	-
56	Ц0108-147-3-Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 3 кг	5	38,87	5,75	194	29	126	0,18	1
	м		28,52	1	143	5	85,5	0,01	-
57	С151601-109-Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х2,5 мм2	0,005	16900	-	84	-	-	-	-
	1000м		-	-	-	-	-	-	-
58	Е0133-115-1-Установка светильников с лампами накаливания	1	313,26	48,2	313	48	265	1,48	1
	шт		263,93	16,88	264	17	94,5	0,09	-
59	С151703-10 -Светильники тип ЖКУ03-250-001-У1	1	9380	-	9380	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-
60	С151706-85 -Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ250/4/	1	537	-	537	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-
	ОПОРЫ С ОДНИМ СВЕТИЛЬНИКОМ								
61	Е0106-1-15 -Установка фундаментов под светильник	0,51	6438,98	125,81	3284	64	104	1,12	1
	м3		168,19	47,54	86	24	94,5	0,23	-

62	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	0,51765	131	-	68	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
63	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	0,96	252	4,77	242	5	46	0,24	-
					42,95	1,8	41	2	106,2	0,01	-
64	С11051-168 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Крюк с сронштейном и хомутом	шт	1	1060	-	1060	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
65	С151803-39	-Заглушка	шт	1	241	-	241	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
66	С151804-276 Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20 02	-Крюк под бандаж	шт.	1	575	-	575	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
67	С11011-197	-Бандажная лента	10м	0,18	1470	-	265	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
68	С151804-154 9Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20 02	-Скрепа СОТ 36-2	шт.	2	246	-	492	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
69	С151804-237 0Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20 02	-Зажимы анкерные ОА-300-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	745	-	745	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
70	С151804-174 2Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20 02	-Зажимы поддерживающие глухие ПГН-5-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1610	-	1610	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
71	С151804-237 3Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20 02	-Зажимы прокалывающий изолированный	шт.	1	643	-	643	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
72	ЦО108-471-4	-Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	1	353,53	30,13	354	30	117	0,81	1
					133,4	3,12	133	3	85,5	0,02	-

73 Ц0108-472-2-Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	1	66,18	4,13	66	4	23	0,16	-
		26,45	0,5	26	-	85,5	-	-
м								
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			30178				
Накладные расходы -	Тенге			1809	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1918	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			33905	-	-		-
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			638352,00	-	-		-
Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге			7660,22	-	-		-
ИТОГО:	Тенге			646012,22	-		-	
Зимнее удорожание 1,44%	Тенге			9302,57	-	-		-
Выслуга лет 1%	Тенге			6460,12	-	-		-
Доп. Отпуска 0,4%	Тенге			2584,05	-		-	
Доп. Оплата труда в зонах эколог. бедствия	Тенге			8965,53	-	-		-
ИТОГО в ценах 2001 года	Тенге			673324,49	-	-		-
ИТОГО в ценах 2014 года К-2,39 (62%)	Тенге			997732,23	-	-		-
Налоги, сборы, платежи 2%	Тенге			19954,65	-		-	
ИТОГО:	Тенге			1017686,88				
НДС 12%	Тенге			122122,43	-	-		-
ИТОГО за 2014г:	Тенге			1139809,31	-	-		-
ИТОГО в ценах 2015 года К-2,557 (38%)	Тенге			654242,12	-	-		-
Налоги, сборы, платежи 2%	Тенге			13084,84	-		-	
ИТОГО:	Тенге			667326,96				
НДС 12%	Тенге			80079,24	-	-		-
ИТОГО за 2015г:	Тенге			747406,20				
ИТОГО за 2014г. 2015г.	Тенге			1887215,51				
ИТОГО с понижающим К-0,94	**Тенге**			**1773982,58**				
В том числе НДС 12%	Тенге			212877,91				

ЗАКАЗЧИК

КГУ «Аппарат акима поселка Тасбугет города Кызылорды» акимата города Кызылорда

ТЕХНАДЗОР

ТОО "СК Энерго-OIL"

ПОДРЯДЧИК

ТОО "Управление автомобильных дорог"

Форма №3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2017 г.

согласно доп.соглашения №20-4 от 09.09.2017г. к договору №20 от 01.06.2017г.

Заказчик: КГУ «Аппарат акима поселка Тасбугет города Кызылорды» акимата города Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Управление автомобильных дорог"

Наименование стройки: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ УЛИЦ ПОС. ТАСБУГЕТ Г. КЫЗЫЛОРДА

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору	Стоимость выполненных работ, тенге			Оплата работ, тенге					Остаток оплаты по договору (гр1-гр3-гр5)
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала текущего года	За отчетный месяц	Аванс по договору	Погашение аванса		За выполненный объем с начала строительства	К оплате за текущий месяц	
						% от суммы выполненных работ	сумма			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	263 903 051	263 903 051	263 903 051	23 188 562,5				**263 903 051**	23 188 562,5	0
НДС	31 668 366	31 668 366	31 668 366	2 782 627,5				**31 668 366**	2 782 627,5	0,0
Всего с НДС	**295 571 417**	**295 571 417**	**295 571 417**	**25 971 190**				**295 571 417**	**25 971 190**	0

К оплате: **двадцать пять миллионов девятьсот семьдесят одна тысяча сто девяносто тенге**

ЗАКАЗЧИК:

КГУ «Аппарат акима поселка Тасбугет города Кызылорды» акимата города Кызылорда

ПОДРЯДЧИК

ТОО "Управление автомобильных дорог"

ТЕХНАДЗОР
ТОО "СК Энерго-ОІІ"

ЗАКАЗЧИК: КГУ «Аппарат акима поселка Тасбугет города Кызылорды» акимата города Кызылорда

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Управление автомобильных дорог»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ УЛИЦ ПОС. ТАСБУГЕТ Г. КЫЗЫЛОРДА

АКТ

Приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2017 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	рабочих, обслуживающих машины	рабочих, обслуживающих машины
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 9. УЛИЦА МОЛДАГУЛОВА								
445	Е0127-15-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	-Исправление профиля оснований гравийных без добавления нового материала м2	407,913	25,02 5,38	19,56 5,35	10175 2208	7967 2182	5255 119,7	0,04 0,02	14 8
446	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы ТОЛЩ 15СМ м3	1922,1	1055,31 24,59	92,19 14,59	2028409 47259	177202 28036	90128 119,7	0,17 0,05	318 99
447	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов т	8,7	40182,49 -	424,49 176,18	349588 -	3693 1533	1835 119,7	0,67 0,73	6 6
448	Е0127-48-1	-Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 6 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 м/м3 м2	10106,06	489,35 8,86	28,48 7,28	4945401 89540	287821 73572	195245 119,7	0,05 0,02	505 202

449	E0127-48-1 -добавлять на каждый 1 см. изменения толщины слоя	10106,06	128,7	-	1300650	-	-	-	-
	т.ч.		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.37		-	-	-	-	-	-	-
	К=2 м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			8634223				
	Накладные расходы -	Тенге			292463	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			535601	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			9462287	-	-		-
					139007 + 105323 = 244 330				
	ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			9462287	-	-		-
	Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге			113547	-	-		-
	ИТОГО:	Тенге			9575834	-		-	
	Зимнее удорожание 1,44%	Тенге			137892	-	-		-
	Выслуга лет 1%	Тенге			95758	-	-		-
	Доп. Отпуска 0,4%	Тенге			38303	-		-	
	Доп. Оплата труда в зонах эколог. бедствия	Тенге			9713	-	-		-
	ИТОГО в ценах 2001 года	Тенге			9857501	-	-		-
	ИТОГО в ценах 2014 года К-2,39 (62%)	Тенге			14606845	-	-		-
	Налоги, сборы, платежи 2%	Тенге			292137	-		-	
	ИТОГО:	Тенге			14898982				
	НДС 12%	Тенге			1787878	-	-		-
	ИТОГО за 2014г:	Тенге			16686860	-	-		-
	ИТОГО в ценах 2015 года К-2,557 (38%)	Тенге			9578139	-	-		-
	Налоги, сборы, платежи 2%	Тенге			191563	-		-	
	ИТОГО:	Тенге			9769702				
	НДС 12%	Тенге			1172364	-	-		-
	ИТОГО за 2015г:	Тенге			10942066				
	ИТОГО за 2014г. 2015г.	Тенге			27628926				
	ИТОГО с понижающим К-0,94	**Тенге**			**25971190**				
	В том числе НДС 12%	Тенге			2782627,5				

25971191

ЗАКАЗЧИК

КГУ «Аппарат акима поселка Тасбугет города Кызылорды» акимата города Кызылорда

ТЕХНАДЗОР

ТОО "СК Энерго-OIL"

ПОДРЯДЧИК

ТОО "Управление автомобильных дорог"

Форма №3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2017 г.

согласно доп.соглашения №20-3 от 11.08.2017г. к договору №20 от 01.06.2017г.

Заказчик: КГУ «Аппарат акима поселка Тасбугет города Кызылорды» акимата города Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Управление автомобильных дорог"

Наименование стройки: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ УЛИЦ ПОС. ТАСБУГЕТ Г. КЫЗЫЛОРДА

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору	Стоимость выполненных работ, тенге			Оплата работ, тенге					Остаток оплаты по договору (гр1-гр3-гр5)
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала текущего года	За отчетный месяц	Аванс по договору	Погашение аванса		За выполненный объем с начала строительства	К оплате за текущий месяц	
						% от суммы выполненных работ	сумма			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	240 714 488	240 714 488	240 714 488	5 994 182				**240 714 488**	5 994 182	0
НДС	28 885 739	28 885 739	28 885 739	719 302				**28 885 739**	719 302	0
Всего с НДС	**269 600 227**	**269 600 227**	**269 600 227**	**6 713 484**				**269 600 227**	**6 713 484**	0

К оплате: **шесть миллионов семьсот тринадцать тысяч четыреста восемьдесят четыре тенге**

ЗАКАЗЧИК:

КГУ «Аппарат акима поселка Тасбугет города Кызылорды» акимата города Кызылорда

ТЕХНАДЗОР
ТОО "СК Энерго-OIL"

ПОДРЯДЧИК

ТОО "Управление автомобильных дорог"

ЗАКАЗЧИК: КГУ «Аппарат акима поселка Тасбугет города Кызылорды» акимата города Кызылорда

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Управление автомобильных дорог»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ УЛИЦ ПОС. ТАСБУГЕТ Г. КЫЗЫЛОРДА

АКТ

Приемки выполненных работ за август месяц 2017 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 9. УЛИЦА МОЛДАГУЛОВА								
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
411	Е0127-83-1 К=0,6	-Демонтаж дорожных знаков на металлических стойках	3	391,46	87,71	1174	263	1152	1,92	6
		шт		303,75	16,93	911	51	119,7	0,07	-
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
424	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	1680	40,16	38,46	67474	64618	17694	0,01	19
		м3		1,63	10,43	2743	17524	87,3	0,04	60
425	Е010333-А3-1	--Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	2688	40,37	40,37	108528	108528	19535	-	-
		т		-	8,07	-	21706	90	0,17	456
426	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 для устройства дорожной насыпи и присыпки обочин	2042	40,16	38,46	82013	78541	21506	0,01	23
		м3		1,63	10,43	3335	21301	87,3	0,04	73
427	Е010333-А10-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	3820	95,75	95,75	365765	365765	65838	-	-
		т		-	19,15	-	73153	90	0,4	1536

428	Е0101-130-1-	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	1890	17,51	17,51	33088	33088	9890	-	-
				-	5,99	-	11328	87,3	0,02	37
		м3								
429	Е0101-130-7- К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см ПРИ 6 ПРОХОДОВ	1890	8,71	8,71	16455	16455	4323	-	-
				-	2,62	-	4952	87,3	0,01	16
		м3								
430	Е0101-135-1-	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	1890	17,36	15	32810	28344	8735	0,01	27
				1,86	3,43	3521	6485	87,3	0,02	29
		м3								
431	Е0101-145-1-2	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	3600	10,27	5,53	36973	19916	17808	0,03	116
				4,74	0,93	17057	3342	87,3	-	11
		м2								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. (ПК0+00-ПК2+00; ПК5+00-ПК17+65)								
432	Е0101-145-1-2	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	15580	10,27	5,53	160010	86192	77071	0,03	500
				4,74	0,93	73818	14465	87,3	-	49
		м2								
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА-ТИП3								
433	Е0127-19-1 -К=1,5	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной	5070	14,78	-	74951	-	89716	0,1	521
				14,78	-	74951	-	119,7	-	-
		м2								
434	Е01031-А26--1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	621,6	33,88	33,88	21057	21057	13266	-	-
				-	23,71	-	14740	90	0,5	311
		т								
435	Е010333-А3--1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	621,6	40,37	40,37	25097	25097	4517	-	-
				-	8,07	-	5019	90	0,17	105
		т								
436	Е0127-18-2 -	Разборка покрытий и оснований гравийных	359	81,89	64,07	29399	23000	12827	0,13	48
				17,83	12,02	6399	4317	119,7	0,04	16
		м3								
437	Е01031-А26--1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	574,4	33,88	33,88	19458	19458	12258	-	-
				-	23,71	-	13620	90	0,5	287
438	Е010333-А3--1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	574,4	40,37	40,37	23191	23191	4174	-	-
				-	8,07	-	4638	90	0,17	97
		т								

439	Е0127-82-1	-Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	м2	5859	24	19,48	140613	114104	56523	0,01	63
					1,18	6,88	6940	40281	119,7	0,03	197
440	Е01031-А26--1	Погрузка грунта строительного при автомобильных перевозках	т	1032	33,88	33,88	34959	34959	22024	-	-
					-	23,71	-	24471	90	0,5	516
441	Е010333-А3--1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	т	1032	40,37	40,37	41667	41667	7500	-	-
					-	8,07	-	8333	90	0,17	175
442	Е0101-130-1-	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	7069	17,51	17,51	123757	123757	36989	-	-
					-	5,99	-	42370	87,3	0,02	138
443	Е0101-130-7-К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см ПРИ 6 ПРОХОДОВ	м3	7069	8,71	8,71	61545	61545	16169	-	-
					-	2,62	-	18522	87,3	0,01	61
444	Е0101-135-1-	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	1767	17,36	15	30675	26499	8167	0,01	25
					1,86	3,43	3292	6063	87,3	0,02	27
445	Е0127-15-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	-Исправление профиля оснований гравийных без добавления нового материала	м3	6184,087	25,02	19,56	154726	120961	79427	0,04	220
					5,38	5,35	33270	33085	119,7	0,02	121
			м2								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге	1685385			
Накладные расходы -	Тенге	607109	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	137550	-	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге	2430044	-	-	-

226,237 + 389 868 = 616 105

ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	2430044	-	-		-
Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге	29161	-	-		-
ИТОГО:	Тенге	2459204	-		-	
Зимнее удорожание 1,44%	Тенге	35413	-	-		-
Выслуга лет 1%	Тенге	24592	-	-		-
Доп. Отпуска 0,4%	Тенге	9837	-		-	
Доп. Оплата труда в зонах эколог. бедствия	Тенге	19092	-	-		-
ИТОГО в ценах 2001 года	Тенге	2548138	-	-		-
ИТОГО в ценах 2014 года К-2,39 (62%)	Тенге	3775831	-	-		-
Налоги, сборы, платежи 2%	Тенге	75517	-		-	
ИТОГО:	Тенге	3851347				
НДС 12%	Тенге	462162	-	-		-
ИТОГО за 2014г:	Тенге	4313509	-	-		-
ИТОГО в ценах 2015 года К-2,557 (38%)	Тенге	2475924	-	-		-
Налоги, сборы, платежи 2%	Тенге	49518	-		-	
ИТОГО:	Тенге	2525442				
НДС 12%	Тенге	303053	-	-		-
ИТОГО за 2015г:	Тенге	2828495				
ИТОГО за 2014г. 2015г.	Тенге	7142004				
ИТОГО с понижающим К-0,94	**Тенге**	**6713484**				
В том числе НДС 12%	Тенге	719302				

ЗАКАЗЧИК

КГУ «Аппарат акима поселка Тасбугет города Кызылорды» акимата города Кызылорда

ТЕХНАДЗОР

ТОО "СК Энерго-ОІЛ"

ПОДРЯДЧИК

ТОО "Управление автомобильных дорог"