«ҚЫЗЫЛОРДА ҚАЛАЛЫҚ СӘУЛЕТ ЖӘНЕ ҚАЛА ҚҰРЫЛЫС БӨЛІМІ» МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
Кіріс №1 78
12.06.17 ж
бет

Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

г.Кызылорда № 1 «05» 06 2017 г.

Заказчик ***ГУ «Аппарат акима поселка Тасбугет» Кызылординская область, г.Кызылорда, поселок Тасбугет***
(фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения))
на основании: договора №20 от 19 мая 2017 года

Декларации о соответствии от « 01 » июня 2017 года ,
ТОО «УАД» , Генерального директора Удербаева М.П., Казахстан город Кызылорда, ул.Султан Бейбарыс №180
(дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество) (при наличии) руководителя, юридический адрес)

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от «01» июня 2017 года ,
ТОО «СК-Энерго-OIL» Маматов Ш. / Бердалы Н. номер аттестата № KZ29VJE00010927/ № KZ83VJE00010925 от 17.04.2015 г, эксперт по осуществлению технического надзора по объектам второго и третьего уровней ответственности – в части несущих и ограждающих конструкций; номер аттестата № KZ02VJE00010928 / № KZ51VJE00010919 от 17.04.2015 г, эксперт по осуществлению технического надзора по объектам второго и третьего уровней ответственности – в части инженерных сетей; номер аттестата № KZ79VJE00012161 / № KZ56VJE00010926 от 17.04.2015 г, эксперт по осуществлению технического надзора по объектам второго и третьего уровней ответственности – в части технологического оборудования;
(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов)

Заключения о соответствии выполненных работ от « 02 » июня 2017 года,
ТОО «ДИМАШ_СЕРВИС» Эксперт авторского надзора
Бойданов М.,
(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов)
произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: ***Капитальный ремонт улиц поселка Тасбугет, (ул. Тауелсиздик), г.Кызылорда, Кызылординской области***; вид строительства – Капитальный ремонт
(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт))
по адресу : Кызылординская область, город Кызылорда, поселок Тасбугет.
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)
проверив комплектность исполнительной технической документации
подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «__» _____20__ г. №_____;

(наименование органа вынесшего решение либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании)

помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года №_____;

(наименование органа вынесшего решение)

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ***ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Кызылординской области»***

(наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона)

в) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «ДИМАШ-СЕРВИС»

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденным(ой) ГУ «Аппарат акима поселка Тасбугет» по приказу №01-4/69 от 09.07.2014 года

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ «18» апреля 2017 года;

(месяц, год)

окончание работ «30» мая 2017 года;

(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства___2 (два)__ месяц;

фактически____апрель. май_____ месяц;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Капитальный ремонт улиц поселка Тасбугет, (ул. Тауелсиздик), г.Кызылорда, Кызылординской области	км	1,731		1,731	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_ протяженность улицы 1731 п/м _____

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически

Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: по : Капитальному ремонту улиц поселка Тасбугет, (ул. Тауелсиздик), г.Кызылорда, Кызылординской области: Перенос опор ВЛ 0,4, разборка асфальтобетонного покрытия толщ. 6 см, устройство стальной трубы. Наращивание существующих колодцев планировка площадей бульдозерами, разработка грунта 2 группы экскаватором 0,65м3, разборка сущ. гравийного покрытия, устройство корыта под дорожную одежду при глубине корыта до 25 см, устройство нижнего основания из гравийно-песчаной смеси толщ. 15 см, устройство верхнего слоя из чёрного щебня толщ. 8 см, устройство нижнего слоя из к/з асфальтобетонной смеси толщ. 6 см, устройство верхнего слоя из м/з асфальтобетонной смеси толщ. 4 см, Устройство бортовых камней БР 100.30.15, обустройство улицы и организация движения.
(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

5. На объекте **отсутствуют** оборудование;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) **отсутствуют**;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего 76176,900 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 60933,581 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 71606,286 тыс.тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 57277,566 тысяч тенге; стоимость прочих затрат 14328,720 тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: ***Капитальный ремонт улиц поселка Тасбугет, (ул. Тауелсиздик), г.Кызылорда, Кызылординской области*** принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик: ГУ «Аппарат акима поселка Тасбугет» Кызылординская область, г.Кызылорда, поселок Тасбугет
Руководитель Шамуратов П.
(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя) М.П.

Технический надзор: ТОО «СК-Энерго-OIL»
Директор Кайыров С..
(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя) М.П.

Авторский надзор: ТОО «ДИМАШ_СЕРВИС»
Директор Сейтмаганбетов Ж.
(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя) М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик): ТОО «УАД»
Генеральный директор Удербаев М.П.
(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя) М.П.

Форма №3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2017 г.

согласно договору №20 от 19.05.2017 г.

Заказчик: ГУ "Аппарат акима поселка Тасбогет"

Подрядчик: ТОО "Управление автомобильных дорог"

Наименование стройки: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ УЛИЦ ПОС. ТАСБУГЕТ Г. КЫЗЫЛОРДА

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору	Стоимость выполненных работ, тенге			Оплата работ, тенге					Остаток оплаты по договору (гр1-гр3-гр5)
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала текущего года	За отчетный месяц	Аванс по договору	Погашение аванса		За выполненный объем с начала строительства	К оплате за текущий месяц	
						% от суммы выполненных работ	сумма			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	84 147 273	84 147 273	84 147 273	58 282 988				**84 147 273**	58 282 988	0
НДС	10 097 673	10 097 673	10 097 673	6 993 959				**10 097 673**	6 993 959	0
Всего с НДС	**94 244 946**	**94 244 946**	**94 244 946**	**65 276 946**				**94 244 946**	**65 276 946**	0

К оплате: **шестьдесят пять миллионов двести семьдесят шесть тысяч девятьсот сорок шесть тенге**

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Аппарат акима поселка Тасбогет"

ПОДРЯДЧИК

ТОО "Управление автомобильных дорог"

ТЕХНАДЗОР

ТОО "СК Энерго-OIL"

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Аппарат акима поселка Тасбогет»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Управление автомобильных дорог»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ УЛИЦ ПОС. ТАСБУГЕТ Г. КЫЗЫЛОРДА

АКТ

Приемки выполненных работ за май месяц 2017 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 3. УЛИЦА ТАУЕЛСИЗДИК (УЧАСТОК 1. ПК+00-ПК3+44)										
		УСТРОЙСТВО СТАЛЬНОЙ ТРУБЫ ДИАМ. 325 ММ (1ШТ)										
111	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	1,27	40182,49	424,49	51032	539	268	0,67	1		
		т		-	176,18	-	224	119,7	0,73	1		
112	Е0127-48-1	-Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 6 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 м/м3	2115	489,35	28,48	1034966	60237	40836	0,05	110		
				8,86	7,28	18728	15387	119,7	0,02	53		
		м2										
113	Е0127-48-1 т.ч. п-1.37 К=2	-добавлять на каждый 1 см. изменения толщины слоя	2115	128,7	-	272200	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
		м2										
114	Е0127-53-3	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	2115	417,24	19,19	882463	40585	33306	0,04	82		
				6,83	6,33	14448	13377	119,7	0,02	47		
		м2										
115	Е0127-54-3 К=4	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	2115	194,49	-	411338	-	116	-	1		
				0,05	-	97	-	119,7	-	-		
		м2										
116	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа	2115	500,66	19,19	1058892	40585	33306	0,04	82		
				6,83	6,33	14448	13377	119,7	0,02	47		
		м2										

		УКРЕПЛЕНИЕ ОБОЧИНЫ							
117	Е0127-63-11-	Укрепление обочин гравийно-песчаной смесью толщиной 8 см	687	31,01	25,46	21302	17493	10077	0,04	25
				5,51	6,75	3784	4634	119,7	0,03	17
		м2								
118	С143008-104-	Смеси песчано-гравийные природные	54,96	769	-	42264	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		ОБУСТРОЙСТВО УЛИЦЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ								
119	Е0127-65-1 -	Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м-1.1	0,04	11461,21	2115,31	458	85	63	3,66	-
				517,5	790,09	21	32	119,7	3,56	-
		км								
120	Е0127-65-5 -	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:3-1.5	0,204	4839,91	2115,31	987	432	319	3,66	1
				517,5	790,09	106	161	119,7	3,56	1
		км								
121	Е0127-65-6 -	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 3:1-1.6	0,1	9254,11	2115,31	925	212	157	3,66	-
				517,5	790,09	52	79	119,7	3,56	-
		км								
122	Е0127-83-1 -	Установка дорожных знаков на металлических стойках	3	860,35	182,74	2581	548	2217	3,68	11
				582,19	35,27	1747	106	119,7	0,14	-
		шт								
123	С ЦП	-ЩИТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РАЗМЕРОМ А700	2	4535,13	-	9070	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
124	С ЦП	-ЩИТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РАЗМЕРОМ В600	1	4470,12	-	4470	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
125	С12021-41	-Стойки металлические	0,0288	147100	-	4236	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
126	Е0133-254-2-	Окраска масляной краской стальных стоек с очисткой поверхности металлической щеткой	0,0288	4358,04	3470,4	126	100	31	3,42	-
				571,84	558,9	16	16	94,5	1,8	-
		т								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	3799718			
Накладные расходы -	Тенге	122461	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	235330	-	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	4157509	-	-	-

РАЗДЕЛ 4. УЛИЦА ТАУЕЛСИЗДИК (УЧАСТОК 2. ПК+00-ПК13+87)

		НАРАЩИВАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ КОЛОДЦЕВ-6ШТ								
142	Е0107-37-2 - К=0,5	Демонтаж дорожной плиты КЦО-3	5,1	801,43	620,31	4087	3164	1572	1,07	5
		м3		181,13	63,54	924	324	126	0,21	1
143	Е0107-31-1 - К=0,5	Демонтаж опорного кольца КЦО-1	1,5	1334,52	928,06	2002	1392	1333	2,47	4
				406,47	298,99	610	448	126	1,19	2
		м3								

144	Е0123-24-1 К=0,5	-Демонтаж люка	6	122,34	17,71	734	106	782	0,66	4
				104,63	6,75	628	41	117	0,04	-
		шт								
145	Е0107-31-1	-Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	3	3402,03	2320,14	10206	6960	6359	5,67	17
				934,87	747,46	2805	2242	126	2,96	9
		м3								
146	Е0107-37-2	-Монтаж дорожной плиты КЦО-3	5,1	2902,78	1550,77	14804	7909	3698	2,45	12
				416,59	158,85	2125	810	126	0,52	3
		м3								
147	С143018-60 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ стеновые из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные площадью более 2 до 12 м2	5,1	21500	-	109650	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
148	Е0123-24-1	-Установка люков	6	327,63	44,28	1966	266	1808	1,51	9
				240,64	16,88	1444	101	117	0,09	1
		шт								
149	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	6	13400	-	80400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
150	Е0146-33-1	-Заделка люка в нише (В15)	2,4	21530,43	260,91	51673	626	20657	63,43	152
				9465,08	98,44	22716	236	90	0,49	1
		м3								
151	Е0108-3-3	-Устройство основания из ГПС	0,54	1158,41	126,11	626	68	109	0,98	1
				142,31	47,81	77	26	106,2	0,23	-
		м3								
152	Е0106-13-1	-Устройство монолитного наращивания из бетона	2,16	7445,36	108,25	16082	234	1235	3,52	8
				564,08	40,9	1218	88	94,5	0,2	-
		м3								
153	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	2,2032	131	-	289	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
172	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы ТОЛЩ 15СМ	426,34	1055,31	92,19	449922	39305	19991	0,17	71
				24,59	14,59	10482	6219	119,7	0,05	22
		м3								
173	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	4,52	40182,49	424,49	181625	1919	953	0,67	3
				-	176,18	-	796	119,7	0,73	3
		т								
174	Е0127-48-1	-Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 6 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 м/м3	5873	489,35	28,48	2873927	167267	113394	0,05	306
				8,86	7,28	52005	42726	119,7	0,02	147

		м2							
175	Е0127-48-1 т.ч. п-1.37 К=2	-добавлять на каждый 1 см. изменения толщины слоя	5873	128,7	-	755855	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
176	Е0127-53-3	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	2115	417,24	19,19	882463	40585	33306	0,04	82
				6,83	6,33	14448	13377	119,7	0,02	47
		м2								
177	Е0127-54-3 К=4	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	5873	194,49	-	1142216	-	323	-	2
				0,05	-	270	-	119,7	-	-
		м2								
178	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	5873	500,66	19,19	2940366	112699	92486	0,04	227
				6,83	6,33	40118	37147	119,7	0,02	130
		м2								
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА-ТИП4 ПК9+77-ПК12+00 (ЛЕВАЯ СТОРОНА), ПК9+77-ПК12+20 (ПРАВАЯ СТОРОНА)								
185	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы ТОЛЩ 15СМ	209,7	1055,31	92,19	221298	19333	9833	0,17	35
				24,59	14,59	5156	3059	119,7	0,05	11
		м3								
186	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	0,84	40182,49	424,49	33753	357	177	0,67	1
				-	176,18	-	148	119,7	0,73	1
		т								
187	Е0127-48-1	-Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 6 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 м/м3	1398	489,35	28,48	684105	39816	26992	0,05	73
				8,86	7,28	12379	10170	119,7	0,02	35
		м2								
188	Е0127-48-1 т.ч. п-1.37 К=2	-добавлять на каждый 1 см. изменения толщины слоя	1398	128,7	-	179923	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
189	Е0127-53-3	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	1398	417,24	19,19	583302	26827	22015	0,04	54
				6,83	6,33	9550	8842	119,7	0,02	31
		м2								
190	Е0127-54-3	-Нормы для корректировки табл.	1398	194,49	-	271891	-	77	-	1

	К=4	27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3		0,05	-	64	-	119,7	-	-
		м2								
191	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	1398	500,66	19,19	699920	26827	22015	0,04	54
				6,83	6,33	9550	8842	119,7	0,02	31
		м2								
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА-ТИП2 (ПК12+20-ПК13+87)								
192	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы ТОЛЩ 18СМ	229,32	1055,31	92,19	242003	21141	10753	0,17	38
				24,59	14,59	5638	3345	119,7	0,05	12
		м3								
193	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	0,76	40182,49	424,49	30539	323	160	0,67	1
				-	176,18	-	134	119,7	0,73	1
		т								
194	Е0127-48-1	-Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 6 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 м/м3	1116	489,35	28,48	546110	31784	21547	0,05	58
				8,86	7,28	9882	8119	119,7	0,02	28
		м2								
195	Е0127-48-1	-добавлять на каждый 1 см. изменения толщины слоя	1116	128,7	-	143629	-	-	-	-
	т.ч.			-	-	-	-	-	-	-
	п-1.37									
	К=2	м2								
196	Е0127-53-3	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	1002	417,24	19,19	418075	19228	15779	0,04	39
				6,83	6,33	6845	6338	119,7	0,02	22
		м2								
197	Е0127-54-3	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1002	194,49	-	194875	-	55	-	-
	К=4			0,05	-	46	-	119,7	-	-
		м2								
198	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	1002	500,66	19,19	501660	19228	15779	0,04	39
				6,83	6,33	6845	6338	119,7	0,02	22

		м2							
		УСТРОЙСТВО БОРТОВЫХ КАМНЕЙ. ПК9+77-ПК12+00 (ЛЕВАЯ СТОРОНА), ПК9+77-ПК12+20 (ПРАВАЯ СТОРОНА)							
199	Е0127-34-2	-Установка бортовых бетонных	481	155,17	8,29	74639	3987	73224	0,8	386
	Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий		124,98	2,2	60116	1056	119,7	0,01	4
		м								
200	С143003-9	-Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	25,974	26500	-	688311	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004			-	-	-	-	-	-	-
		м3								
201	С143001-21	-Бетонное основание в стыки /ГОСТ 26633-91/ класса: В15 /М-200/	27,9	7970	-	222363	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004			-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		УКРЕПЛЕНИЕ ОБОЧИНЫ								
202	Е0127-63-11	-Укрепление обочин гравийно-песчаной смесью толщиной 8 см	2972	31,01	25,46	92152	75677	43593	0,04	108
				5,51	6,75	16371	20047	119,7	0,03	76
		м2								
203	С143008-104	-Смеси песчано-гравийные природные	237,76	769	-	182837	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		ОБУСТРОЙСТВО УЛИЦЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ								
204	Е0127-65-1	-Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м-1.1	0,18	11461,21	2115,31	2063	381	282	3,66	1
				517,5	790,09	93	142	119,7	3,56	1
		км								
205	Е0127-65-5	-Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:3-1.5	0,467	4839,91	2115,31	2260	988	731	3,66	2
				517,5	790,09	242	369	119,7	3,56	2
		км								
206	Е0127-65-6	-Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 3:1-1.6	0,427	9254,11	2115,31	3952	903	668	3,66	2
				517,5	790,09	221	337	119,7	3,56	2

207	E0115-165-3-	Устройство горизонтальной разметки 1.14.1-площадь окрашиваемой поверхности	км	9,6	180,18	2,35	1730	23	825	0,54	5
					90,05	0,9	864	9	94,5	-	-
208	E0115-165-3-	Устройство вертикальной разметки 2,7-площадь окрашиваемой поверхности (белая)	м2	144	180,18	2,35	25946	338	12376	0,54	77
					90,05	0,9	12966	130	94,5	-	1
209	E0115-165-3-	Устройство вертикальной разметки 2,7-площадь окрашиваемой поверхности (черная)	м2	72	180,18	2,35	12973	169	6188	0,54	39
					90,05	0,9	6483	65	94,5	-	-
210	E0127-83-1	-Установка дорожных знаков на металлических стойках	м2	19	860,35	182,74	16347	3472	14043	3,68	70
					582,19	35,27	11062	670	119,7	0,14	3
211	E0127-84-1	-При установка дополнительных щитков добавлять к нормам табл. 27-83	шт	4	175,52	-	702	-	655	0,79	3
					136,88	-	548	-	119,7	-	-
212	С ЦП	-ЩИТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РАЗМЕРОМ А700	шт	7	4535,13	-	31746	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
213	С ЦП	-ЩИТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РАЗМЕРОМ В600	ШТ	16	4470,12	-	71522	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
214	С12021-41	-Стойки металлические	ШТ	0,2062	147100	-	30332	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
215	E0133-254-2-	Окраска масляной краской стальных стоек с очисткой поверхности металлической щеткой	т	0,2062	4358,04	3470,4	899	716	220	3,42	1
					571,84	558,9	118	115	94,5	1,8	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	15730748				
Накладные расходы -	Тенге	595994	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	979604	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	17306346	-	-		-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	19530466				
Накладные расходы -	Тенге	718455	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1214934	-	-		-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	21463855	-	-		-

НА НАРУЖНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ

РАЗДЕЛ 1. УЛИЦА ТАУЕЛСИЗДИК. 0,4КВ

	ДЕМОНТАЖ								
1	Е0133-103-2-Демонтаж опор		2	1487,88	995,13	2976	1990	1612	2,99	6
	Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02 К=0,5	опора		492,75	274,95	986	550	105	1,14	2
2	Е0133-109-5-Демонтаж подвески проводов		0,2	17271,81	12996,81	3454	2599	1483	24	5
	Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-03-20 02 К=0,5	км		4275	2785,64	855	557	105	9,98	2
	ОДНОЦЕПНЫЕ ОПОРЫ									
3	Е0133-103-1-Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ (П1)		2	1829,61	1097,79	3659	2196	1683	3,52	7
	Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	опора		582,19	308,02	1164	616	94,5	1,29	3
	Ж/Б ЭЛЕМЕНТЫ									
4	С143019-103-Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2А		2	12700	-	25400	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	шт		-	-	-	-	-	-	-
	СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИЙ									
5	С11041-102 -Траверсы		4	824	-	3296	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
6	С11071-53 -Хомут		0,0056	147300	-	825	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	т		-	-	-	-	-	-	-
7	Ц0108-472-1-Заземлитель горизонтальный в		3	56,53	3,5	170	11	82	0,18	1

		траншее из круглой стали, диаметр 12 мм		31,63	0,37	95	1	85,5	-	-
		м								
		ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА								
8	С11071-8 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Изолятор фарфоровый, тип ТФ-20	0,08	6500	-	520	-	-	-	-
		100шт		-	-	-	-	-	-	-
9	С151804-133 1Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20 02	-Изолятор колпачок К-5 (КП18) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	8	8	-	64	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
10	С151804-200 0Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20 02	-Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	2	113	-	226	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
11	С151804-199 6Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20 02	-Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	2	155	-	310	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
		ПОДВЕСКА ПРОВОДОВ								
12	Е0133-109-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов до 35 мм2	0,1333333	43298,78	32492,03	5773	4332	2116	55,2	7
		1км		9832,5	6964,09	1311	929	94,5	24,94	3
13	С151607-27 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 35/6,2 мм2 ГОСТ 839-80	0,0592	164403	-	9733	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	56406			
Накладные расходы -	Тенге	6976	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	3802	-	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	67184	-	-	-
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	21531039	-	-	-
Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге	258372	-	-	-
ИТОГО:	Тенге	21789411	-	-	
Зимнее удорожание 1,44%	Тенге	313768	-	-	-
Выслуга лет 1%	Тенге	217894	-	-	-
Доп. Отпуска 0,4%	Тенге	87158	-	-	
Доп. Оплата труда в зонах эколог. бедствия	Тенге	2367975	-	-	-

ИТОГО в ценах 2001 года	Тенге	24776206	-	-	-
ИТОГО в ценах 2014 года К-2,39 (62%)	Тенге	36713381	-	-	-
Налоги, сборы, платежи 2%	Тенге	734268	-	-	
ИТОГО:	Тенге	37447649			
НДС 12%	Тенге	4493718	-	-	-
ИТОГО за 2014г:	Тенге	41941367	-	-	-
ИТОГО в ценах 2015 года К-2,557 (38%)	Тенге	24074048	-	-	-
Налоги, сборы, платежи 2%	Тенге	481481	-	-	
ИТОГО:	Тенге	24555529			
НДС 12%	Тенге	2946663	-	-	-
ИТОГО за 2015г:	Тенге	27502192			
ИТОГО за 2014г. 2015г.	Тенге	69443559			
ИТОГО с понижающим К-0,94	**Тенге**	**65276946**			
В том числе НДС 12%	Тенге	6993959			

ЗАКАЗЧИК

ГУ "Аппарат акима поселка Тасбогет"

ТЕХНАДЗОР

ТОО "СК Энерго-OIL"

ПОДРЯДЧИК

ТОО "Управление автомобильных дорог"

Форма №3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за апрель месяц 2017 г.

согласно договору №20 от 16.03.2017 г.

Заказчик: ГУ "Аппарат акима поселка Тасбогет"

Подрядчик: ТОО "Управление автомобильных дорог"

Наименование стройки: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ УЛИЦ ПОС. ТАСБУГЕТ Г. КЫЗЫЛОРДА

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору	Стоимость выполненных работ, тенге			Оплата работ, тенге					Остаток оплаты по договору (гр1-гр3-гр5)
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала текущего года	За отчетный месяц	Аванс по договору	Погашение аванса		За выполненный объем с начала строительства	К оплате за текущий месяц	
						% от суммы выполненных работ	сумма			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	85 452 396,00	25 864 286	25 864 286	25 864 286				25 864 286	25 864 286	59 588 110
НДС	10 254 287,52	3 103 714	3 103 714	3 103 714				3 103 714	3 103 714	7 150 573
Всего с НДС	**95 706 683,52**	**28 968 000**	**28 968 000**	**28 968 000**				**28 968 000**	**28 968 000**	66 738 684

К оплате: **двадцать восемь миллионов девятьсот шестьдесят восемь тысяч тенге**

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Аппарат акима поселка Тасбогет"

ТЕХНАДЗОР
ТОО "СК Энерго-OIL"

ПОДРЯДЧИК

ТОО "Управление автомобильных дорог"

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Аппарат акима поселка Тасбогет»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Управление автомобильных дорог»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ УЛИЦ ПОС. ТАСБУГЕТ Г. КЫЗЫЛОРДА

АКТ

Приемки выполненных работ за апрель месяц 2017 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 2. УЛИЦА М. ШОКАЯ										
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
48	E0101-145-1-2	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом м2	5760	10,27	5,53	59156	31865	28494	0,03	185		
				4,74	0,93	27291	5348	87,3	-	18		
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА-ТИП3										
49	E0127-18-2	Разборка покрытий и оснований гравийных м3	93	81,89	64,07	7616	5958	3323	0,13	13		
				17,83	12,02	1658	1118	119,7	0,04	4		
50	E01031-A26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках т	148,8	33,88	33,88	5041	5041	3176	-	-		
				-	23,71	-	3528	90	0,5	74		
51	E010333-A3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1 т	148,8	40,37	40,37	6008	6008	1081	-	-		
				-	8,07	-	1202	90	0,17	25		
52	E0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/ м2	3366	24	19,48	80782	65553	32473	0,01	36		
				1,18	6,88	3987	23141	119,7	0,03	113		
53	E01031-A26-1	Погрузка грунта строительного при автомобильных перевозках т	648	33,88	33,88	21951	21951	13829	-	-		
				-	23,71	-	15366	90	0,5	324		
54	E010333-A3-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза т	648	40,37	40,37	26163	26163	4709	-	-		
				-	8,07	-	5233	90	0,17	110		

55	Е0101-130-1	-Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	3366	17,51	17,51	58929	58929	17613	-	-
				-	5,99	-	20175	87,3	0,02	66
		м3								
56	Е0101-130-7 К=5	-Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см ПРИ 6 ПРОХОДОВ	3366	8,71	8,71	29306	29306	7699	-	-
				-	2,62	-	8819	87,3	0,01	29
		м3								
57	Е0101-135-1	-Полив водой уплотняемого грунта насыпей	841	17,36	15	14600	12612	3887	0,01	12
				1,86	3,43	1567	2886	87,3	0,02	13
		м3								
58	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы ТОЛЩ 15СМ	504,9	1055,31	92,19	532826	46548	23675	0,17	84
				24,59	14,59	12414	7365	119,7	0,05	26
		м3								
59	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	2,02	40182,49	424,49	81169	857	426	0,67	1
				-	176,18	-	356	119,7	0,73	1
		т								
60	Е0127-48-1	-Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 6 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 м/м3	3366	489,35	28,48	1647138	95866	64989	0,05	175
				8,86	7,28	29806	24488	119,7	0,02	84
		м2								
61	Е0127-48-1 т.ч. п-1.37 К=2	-добавлять на каждый 1 см. изменения толщины слоя	3366	128,7	-	433204	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
62	Е0127-53-3	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	3366	417,24	19,19	1404431	64591	53007	0,04	130
				6,83	6,33	22993	21290	119,7	0,02	74
		м2								
63	Е0127-54-3 К=4	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	3366	194,49	-	654640	-	185	-	1
				0,05	-	155	-	119,7	-	-
		м2								
64	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	3366	500,66	19,19	1685216	64591	53007	0,04	130
				6,83	6,33	22993	21290	119,7	0,02	74
		м2								

УШИРЕНИЕ КРУГОВОЙ КРИВОЙ-ТИП1

65	Е0127-82-1	-Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	61	24	19,48	1464	1188	588	0,01	1
				1,18	6,88	72	419	119,7	0,03	2
		м2								
66	Е01031-А26-1	--Погрузка грунта строительного при автомобильных перевозках	24	33,88	33,88	813	813	512	-	-
				-	23,71	-	569	90	0,5	12
		т								
67	Е010333-А3-1	--Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	24	40,37	40,37	969	969	174	-	-
				-	8,07	-	194	90	0,17	4
		т								
68	Е0101-130-1	-Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	61	17,51	17,51	1068	1068	319	-	-
				-	5,99	-	366	87,3	0,02	1
		м3								
69	Е0101-130-7 К=5	-Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см ПРИ 6 ПРОХОДОВ	61	8,71	8,71	531	531	140	-	-
				-	2,62	-	160	87,3	0,01	1
		м3								
70	Е0101-135-1	-Полив водой уплотняемого грунта насыпей	15	17,36	15	260	225	69	0,01	-
				1,86	3,43	28	51	87,3	0,02	-
		м3								
71	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы ТОЛЩ 15СМ	9,15	1055,31	92,19	9656	844	429	0,17	2
				24,59	14,59	225	133	119,7	0,05	-
		м3								
72	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	0,03	40182,49	424,49	1205	13	6	0,67	-
				-	176,18	-	5	119,7	0,73	-
		т								
73	Е0127-48-1	-Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 6 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 м/м3	61	489,35	28,48	29850	1737	1178	0,05	3
				8,86	7,28	540	444	119,7	0,02	2
		м2								
74	Е0127-48-1 т.ч. п-1.37 К=2	-добавлять на каждый 1 см. изменения толщины слоя	61	128,7	-	7851	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								

75	Е0127-53-3	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	61	417,24	19,19	25452	1171	961	0,04	2
				6,83	6,33	417	386	119,7	0,02	1
		м2								
76	Е0127-54-3 К=4	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	61	194,49	-	11864	-	3	-	-
				0,05	-	3	-	119,7	-	-
		м2								
77	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	61	500,66	19,19	30540	1171	961	0,04	2
				6,83	6,33	417	386	119,7	0,02	1
		м2								
		УКРЕПЛЕНИЕ ОБОЧИНЫ								
78	Е0127-63-11	-Укрепление обочин гравийно-песчаной смесью толщиной 8 см	1445	31,01	25,46	44805	36794	21195	0,04	53
				5,51	6,75	7960	9747	119,7	0,03	37
		м2								
79	С143008-104	-Смеси песчано-гравийные природные	115,6	769	-	88896	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		ОБУСТРОЙСТВО УЛИЦЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ								
80	Е0127-65-1	-Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м-1.1	0,02	11461,21	2115,31	229	42	31	3,66	-
				517,5	790,09	10	16	119,7	3,56	-
		км								
81	Е0127-65-5	-Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:3-1.5	0,41	4839,91	2115,31	1984	867	642	3,66	1
				517,5	790,09	212	324	119,7	3,56	1
		км								
82	Е0127-65-6	-Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 3:1-1.6	0,05	9254,11	2115,31	463	106	78	3,66	-
				517,5	790,09	26	40	119,7	3,56	-
		км								
83	Е0127-83-1	-Установка дорожных знаков на металлических стойках	2	860,35	182,74	1721	365	1478	3,68	7
				582,19	35,27	1164	71	119,7	0,14	-
		шт								
84	Е0127-84-1	-При установка дополнительных щитков добавлять к нормам табл. 27-83	2	175,52	-	351	-	328	0,79	2
				136,88	-	274	-	119,7	-	-
		шт								

85 С ЦП	-ЩИТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РАЗМЕРОМ А700	1	4535,13	-	4535	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	ШТ								
86 С ЦП	-ЩИТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РАЗМЕРОМ В600	3	4470,12	-	13410	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	ШТ								
87 С12021-41	-Стойки металлические	0,026	147100	-	3825	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	т								
88 Е0133-254-2	-Окраска масляной краской стальных стоек с очисткой поверхности металлической щеткой	0,026	4358,04	3470,4	113	90	28	3,42	-
			571,84	558,9	15	15	94,5	1,8	-
	т								
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			7030029				
Накладные расходы -		Тенге			340694	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			442014	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			7812967	-	-		-

РАЗДЕЛ 3. УЛИЦА ТАУЕЛСИЗДИК (УЧАСТОК 1. ПК+00-ПК3+44)

УСТРОЙСТВО СТАЛЬНОЙ ТРУБЫ ДИАМ. 325 ММ (1ШТ)

89 Е0101-13-5	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	5,8	41,93	40,13	243	233	87	0,01	-
			1,81	15,41	10	89	87,3	0,06	-
	м3								
90 Е0123-1-3	-Устройство основания из ГПС под трубопроводы	2	1328,63	190,65	2657	381	581	1,17	2
			176,73	71,44	353	143	117	0,35	1
	м3								
91 Е0122-8-8	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм.	0,01	240521,08	107383,95	2405	1074	1764	579,6	6
			110227,5	40564,69	1102	406	117	198,13	2
	км								
92 С130806-114 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 8,0 мм	10,04	4697	-	47158	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	м								
93 Е0122-14-8	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 300 мм	0,01	851187,54	130498,51	8512	1305	1412	410,55	4
			71415	49297,5	714	493	117	240,76	2
	км								
94 Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	1,3	8,1	8,1	11	11	3	-	-
			-	2,63	-	3	87,3	0,01	-
	м3								

95	Е0101-134-1-	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1,3	25,23	5,65	33	7	22	0,12	-
		м3		19,58	-	25	-	87,3	-	-
96	Е0101-135-1-	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	1,3	17,36	15	23	19	6	0,01	-
		м3		1,86	3,43	2	4	87,3	0,02	-
97	Е0106-1-22	-Устройство монолитного ж/бетона портальной стенки В30	0,4	10258,2	441,83	4103	177	317	4,14	2
		м3		672,75	166,9	269	67	94,5	0,82	-
98	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,408	131	-	53	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
99	С12041-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,03552	45300	-	1609	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
100	Е0101-145-1-2	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	3096	10,27	5,53	31797	17128	15315	0,03	99
		м2		4,74	0,93	14669	2874	87,3	-	10
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА-ТИП3								
101	Е0127-18-2	-Разборка покрытий и оснований гравийных	59	81,89	64,07	4832	3780	2108	0,13	8
		м3		17,83	12,02	1052	709	119,7	0,04	3
102	Е01031-А26--1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	94,4	33,88	33,88	3198	3198	2015	-	-
		т		-	23,71	-	2238	90	0,5	47
103	Е010333-А3--1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	94,4	40,37	40,37	3811	3811	686	-	-
		т		-	8,07	-	762	90	0,17	16
104	Е0127-82-1	-Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	2115	24	19,48	50759	41190	20404	0,01	23
		м2		1,18	6,88	2505	14541	119,7	0,03	71
105	Е01031-А26--1	Погрузка грунта строительного при автомобильных перевозках	846,4	33,88	33,88	28672	28672	18063	-	-
		т		-	23,71	-	20070	90	0,5	423

106	E010333-A3--1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	846,4	40,37	40,37	34173	34173	6151	-	-
				-	8,07	-	6835	90	0,17	144
		т								
107	E0101-130-1-	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	2115	17,51	17,51	37027	37027	11067	-	-
				-	5,99	-	12677	87,3	0,02	41
		м3								
108	E0101-130-7-К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см ПРИ 6 ПРОХОДОВ	2115	8,71	8,71	18414	18414	4838	-	-
				-	2,62	-	5542	87,3	0,01	18
		м3								
109	E0101-135-1-	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	529	17,36	15	9183	7933	2445	0,01	7
				1,86	3,43	986	1815	87,3	0,02	8
		м3								
110	E0127-14-2 -	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы ТОЛЩ 15СМ	317,25	1055,31	92,19	334797	29248	14876	0,17	53
				24,59	14,59	7800	4627	119,7	0,05	16
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			621065				
		Накладные расходы -	Тенге			100396	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			43288	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			764749	-	-		-

РАЗДЕЛ 4. УЛИЦА ТАУЕЛСИЗДИК (УЧАСТОК 2. ПК+00-ПК13+87)

ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

127	E0127-19-1 -К=1,5	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной 6 см	468	14,78	-	6919	-	8282	0,1	48
				14,78	-	6919	-	119,7	-	-
		м2								
128	E01031-A26--1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	67,392	33,88	33,88	2283	2283	1438	-	-
				-	23,71	-	1598	90	0,5	34
		т								
129	E01031-A26--2	Разгрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	67,392	48,25	48,25	3252	3252	2049	-	-
				-	33,78	-	2276	90	0,71	48
		т								
130	E010333-A10--1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	67,392	95,75	95,75	6453	6453	1162	-	-
				-	19,15	-	1291	90	0,4	27
		т								

УСТРОЙСТВО СТАЛЬНОЙ ТРУБЫ ДИАМ. 325 ММ (3ШТ)

131	Е0101-13-5	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	17,4	41,93	40,13	730	698	261	0,01	-
				1,81	15,41	31	268	87,3	0,06	1
			м3							
132	Е0123-1-3	-Устройство основания из ГПС под трубопроводы	6	1328,63	190,65	7972	1144	1742	1,17	7
				176,73	71,44	1060	429	117	0,35	2
			м3							
133	Е0122-8-8	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм.	0,03	240521,08	107383,95	7216	3222	5293	579,6	17
				110227,5	40564,69	3307	1217	117	198,13	6
			км							
134	С130806-114 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 8,0 мм	30,12	4697	-	141474	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м							
135	Е0122-14-8	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 300 мм	0,03	851187,54	130498,51	25536	3915	4237	410,55	12
				71415	49297,5	2142	1479	117	240,76	7
			км							
136	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	3,9	8,1	8,1	32	32	9	-	-
				-	2,63	-	10	87,3	0,01	-
			м3							
137	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	3,9	25,23	5,65	98	22	67	0,12	-
				19,58	-	76	-	87,3	-	-
			м3							
138	Е0101-135-1	-Полив водой уплотняемого грунта насыпей	3,9	17,36	15	68	58	18	0,01	-
				1,86	3,43	7	13	87,3	0,02	-
			м3							
139	Е0106-1-22	-Устройство монолитного ж/бетона портальной стенки В30	1,2	10258,2	441,83	12310	530	952	4,14	5
				672,75	166,9	807	200	94,5	0,82	1
			м3							
140	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,224	131	-	160	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м3							
141	С12041-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,10656	45300	-	4827	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			т							
			м3							

		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. ПК+00-ПК9+77							
154	Е0101-145-1-2	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	1468	10,27	5,53	15077	8121	7262	0,03	47
				4,74	0,93	6955	1363	87,3	-	5
		м2								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. ПК+77-ПК12+00 (ЛЕВАЯ СТОРОНА), ПК+77-ПК12+20 (ПРАВАЯ СТОРОНА)							
155	Е0101-145-1-2	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	1715	10,27	5,53	17613	9488	8484	0,03	55
				4,74	0,93	8126	1592	87,3	-	5
		м2								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ПК12+20-ПК13+87								
156	Е0101-30-2	-Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)	1670	0,25	0,25	423	423	128	-	-
				-	0,09	-	147	87,3	-	-
		м2								
157	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 для устройства дорожной насыпи и присыпки обочин	329	40,16	38,46	13214	12654	3465	0,01	4
				1,63	10,43	537	3432	87,3	0,04	12
		м3								
158	Е010333-А10-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	621	95,75	95,75	59461	59461	10703	-	-
				-	19,15	-	11892	90	0,4	250
		т								
159	Е0101-130-1-	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	307	17,51	17,51	5375	5375	1606	-	-
				-	5,99	-	1840	87,3	0,02	6
		м3								
160	Е0101-130-7-К=5	-Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см ПРИ 6 ПРОХОДОВ	307	8,71	8,71	2673	2673	702	-	-
				-	2,62	-	804	87,3	0,01	3
		м3								
161	Е0101-135-1-	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	307	17,36	15	5329	4604	1419	0,01	4
				1,86	3,43	572	1053	87,3	0,02	5
		м3								
162	Е0101-145-1-2	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	1679	10,27	5,53	17244	9289	8306	0,03	54
				4,74	0,93	7955	1559	87,3	-	5
		м2								
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА-ТИП3 (ПК0+00-ПК9+77)								
163	Е0127-18-2	-Разборка покрытий и оснований гравийных	240	81,89	64,07	19654	15376	8575	0,13	32
				17,83	12,02	4278	2886	119,7	0,04	11
		м3								

164	E01031-A26--1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	384	33,88	33,88	13008	13008	8195	-	-
		т		-	23,71	-	9106	90	0,5	192
165	E010333-A3--1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	384	40,37	40,37	15504	15504	2791	-	-
		т		-	8,07	-	3101	90	0,17	65
166	E0127-82-1	-Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	5873	24	19,48	140949	114377	56658	0,01	63
		м2		1,18	6,88	6957	40377	119,7	0,03	197
167	E01031-A26--1	Погрузка грунта строительного при автомобильных перевозках	2160	33,88	33,88	73170	73170	46097	-	-
		т		-	23,71	-	51219	90	0,5	1080
168	E010333-A3--1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	2160	40,37	40,37	87210	87210	15698	-	-
		т		-	8,07	-	17442	90	0,17	366
169	E0101-130-1-	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	5873	17,51	17,51	102819	102819	30731	-	-
		м3		-	5,99	-	35201	87,3	0,02	115
170	E0101-130-7-К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см ПРИ 6 ПРОХОДОВ	5873	8,71	8,71	51132	51132	13434	-	-
		м3		-	2,62	-	15388	87,3	0,01	50
171	E0101-135-1-	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	1968	17,36	15	34164	29514	9096	0,01	28
		м3		1,86	3,43	3666	6753	87,3	0,02	30
172	E0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы ТОЛЩ 15СМ	454,61	1055,31	92,19	479752	41912	21317	0,17	75
		м3		24,59	14,59	11178	6631	119,7	0,05	23
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА-ТИП4 ПК9+77-ПК12+00 (ЛЕВАЯ СТОРОНА), ПК9+77-ПК12+20 (ПРАВАЯ СТОРОНА)								
179	E0127-82-1	-Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	1398	24	19,48	33551	27226	13487	0,01	15
				1,18	6,88	1656	9611	119,7	0,03	47

		м2							
180	E01031-A26-- 1	Погрузка грунта строительного при автомобильных перевозках	336	33,88	33,88	11382	11382	7171	-
				-	23,71	-	7967	90	0,5	168
		т							
181	E010333-A3-- 1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	336	40,37	40,37	13566	13566	2442	-
				-	8,07	-	2713	90	0,17	57
		т							
182	E0101-130-1-	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	1398	17,51	17,51	24475	24475	7315	-
				-	5,99	-	8379	87,3	0,02	27
		м3							
183	E0101-130-7- К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см ПРИ 6 ПРОХОДОВ	1398	8,71	8,71	12171	12171	3198	-
				-	2,62	-	3663	87,3	0,01	12
		м3							
184	E0101-135-1-	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	350	17,36	15	6076	5249	1618	0,01	5
				1,86	3,43	652	1201	87,3	0,02	5
		м3								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	1474322				
Накладные расходы -	Тенге	315408	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	107384	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	1897114	-	-		-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	9125416				
Накладные расходы -	Тенге	756729	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	592685	-	-		-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	10474830	-	-		-

НА НАРУЖНАЯ ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ

РАЗДЕЛ 1. УЛИЦА ШОКАЙ

ДЕМОНТАЖ

1	E0133-101-8- К=0,5	Демонтаж одностоечных деревянных опор	1	865,88	424,88	866	425	587	2,71	3
				441	117,59	441	118	105	0,49	-
		опора								
2	E0134-124-6- К=0,5	Демонтаж подвески проводов	0,09	1518,75	-	137	-	150	8,75	1
		км		1518,75	-	137	-	110	-	-
		КАБЕЛИ								
3	Ц0110-890-1-	Прокладка кабеля в подземной канализации: кабель, масса 1 м до 1 кг	0,09	43980,5	14400	3958	1296	2117	131,1	12
				20803,5	2953,73	1872	266	99	17,13	2
		км								
4	С151606-530- Изм. и доп. вып.17	Кабели телефонные ТППэпЗ 30х2х0,4-315 ГОСТ Р 51311-99	0,09	138086	-	12428	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		км								

		ПРОВОДА							
5	Е0134-124-6-	Подвеска проводов на траверсах деревянных диаметром провода до 5 мм число опор на 1 км линии 28 км	0,09	4032,01	-	363	-	311	20,13	2
				3493,13	-	314	-	99	-	-
6	С151607-918- Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02прим.	Провода С-3 1000м	0,09	110770	-	9969	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ОПОРЫ								
7	Е0133-101-8-	Установка из пропитанных деталей деревянных одинарных одностоечных опор на приставках с помощью механизмов опора	1	2308,24	1062,19	2308	1062	1236	6,23	6
				1014,3	293,96	1014	294	94,5	1,23	1
8	С11021-6	-Лесоматериалы круглые из хвойных пород для опор линий связи, автоблокировки электропередач, свай гидротехнических сооружений и элементов мостов, диаметром 14-34 см, длиной 4,5-6,5 м м3	0,43	6220	-	2675	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
9	С143019-58 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Приставки для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи /с отверстиями и без отверстий/, длина 3,25 м, марка ПТ 33-2 шт	1	4460	-	4460	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
10	Ц0108-52-2	-Изолятор опорный, напряжение до 10 кВ, с количеством точек крепления: 2 шт	1	94,18	4,75	94	5	69	-	-
				77,63	2,87	78	3	85,5	0,02	-
11	С151804-110- 7Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20	Изоляторы подвесные стеклянные ПСВ160А 112V ГОСТ 6490-93 шт.	1	1675	-	1675	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
12	С11041-59	-Крюки для изоляторов шт	1	520	-	520	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
13	С11011-659	-Проволока /катанка/ горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А, d 6,3-6,5 мм кг	5	26	-	130	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
14	С151803-9	-Консоли для крепления кабелей шт	1	737	-	737	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
15	С151804-153- 0Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20 02	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98 шт.	270	145	-	39150	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

16 С151804-158-Глухарь 9Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20 02	шт.	2	350	-	700	-	-	-
			-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	80170				
Накладные расходы -	Тенге	2186	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	4285	-	-		-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	89718	-	-		-
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	10564548	-	-		-
Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге	126775	-	-		-
ИТОГО:	Тенге	10691322	-		-	
Зимнее удорожание 1,44%	Тенге	153955	-	-		-
Выслуга лет 1%	Тенге	106913	-	-		-
Доп. Отпуска 0,4%	Тенге	42765	-		-	
ИТОГО в ценах 2001 года	Тенге	10994956	-	-		-
ИТОГО в ценах 2014 года К-2,39 (62%)	Тенге	16292325	-	-		-
Налоги, сборы, платежи 2%	Тенге	325847	-		-	
ИТОГО:	Тенге	16618172				
НДС 12%	Тенге	1994181	-	-		-
ИТОГО за 2014г:	Тенге	18612352	-	-		-
ИТОГО в ценах 2015 года К-2,557 (38%)	Тенге	10683359	-	-		-
Налоги, сборы, платежи 2%	Тенге	213667	-		-	
ИТОГО:	Тенге	10897026				
НДС 12%	Тенге	1307643	-	-		-
ИТОГО за 2015г:	Тенге	12204669				
ИТОГО за 2014г. 2015г.	Тенге	30817021				
ИТОГО с понижающим К-0,94	**Тенге**	**28968000**				
В том числе НДС 12%	Тенге	3103714				

ЗАКАЗЧИК
ГУ "Аппарат акима поселка Тасбогет"

ТЕХНАДЗОР
ТОО "СК Энерго-OIL"

ПОДРЯДЧИК
ТОО "Управление автомобильных дорог"