«ҚЫЗЫЛОРДА ҚАЛАЛЫҚ СӘУЛЕТ ЖӘНЕ ҚАЛА ҚҰРЫЛЫС БӨЛІМІ» МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
Кіріс №1 95
26.04.17 ж
бет

Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

г.Кызылорда № 5 «26» 07 2017 г.

Заказчик ***ГУ «Аппарат акима поселка Тасбугет» Кызылординская область, г.Кызылорда, поселок Тасбугет***
(фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения))
на основании: договора №20 от 19 мая 2017 года

Декларации о соответствии от «24» 07 2017 года ,
ТОО «УАД» , Генерального директора Удербаева М.П., Казахстан город Кызылорда, ул.Султан Бейбарыс №180
(дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество) (при наличии) руководителя, юридический адрес)

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от «25» 07 2017 года ,
ТОО «СК-Энерго-OIL» Маматов Ш. / Бердалы Н. номер аттестата № KZ29VJE00010927/ № KZ83VJE00010925 от 17.04.2015 г, эксперт по осуществлению технического надзора по объектам второго и третьего уровней ответственности – в части несущих и ограждающих конструкций; номер аттестата № KZ02VJE00010928 / № KZ51VJE00010919 от 17.04.2015 г, эксперт по осуществлению технического надзора по объектам второго и третьего уровней ответственности – в части инженерных сетей; номер аттестата № KZ79VJE00012161 / № KZ56VJE00010926 от 17.04.2015 г, эксперт по осуществлению технического надзора по объектам второго и третьего уровней ответственности – в части технологического оборудования;
(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов)

Заключения о соответствии выполненных работ от «24» 07 2017 года,
ТОО «ДИМАШ_СЕРВИС» Эксперт авторского надзора
Бойданов М.,
(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов)
произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: ***Капитальный ремонт улиц поселка Тасбугет, (ул. Школьная), г.Кызылорда, Кызылординской области***; вид строительства – Капитальный ремонт
(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт))
по адресу : Кызылординская область, город Кызылорда, поселок Тасбугет.
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)
проверив комплектность исполнительной технической документации

подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «__» _____20__ г. №_____;

(наименование органа вынесшего решение либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании)

помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года №_____;

(наименование органа вынесшего решение)

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ***ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Кызылординской области»***

(наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона)

в) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «ДИМАШ-СЕРВИС»

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденным(ой) ГУ «Аппарат акима поселка Тасбугет» по приказу №01-4/69 от 09.07.2014 года

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ «14» июня 2017 года;

месяц, год

окончание работ «05» июля 2017 года;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства___2 (два)__ месяц;

фактически____июнь, июль_____ месяц;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Капитальный ремонт улиц поселка Тасбугет, (ул. Школьная). г.Кызылорда, Кызылординской области	км	0,090		0,090	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_ протяженность улицы 90 п/м _____

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: по : Капитальному ремонту улиц поселка Тасбугет, (ул. М.Шокай), г.Кызылорда, Кызылординской области: Демонтаж стальной трубы. Устройство стальной трубы, планировка площадей бульдозерами, разборка сущ. гравийного покрытия, устройство корыта под дорожную одежду при глубине корыта до 25 см, устройство нижнего основания из гравийно-песчаной смеси толщ. 15 см, устройство верхнего слоя из чёрного щебня толщ. 8 см, устройство нижнего слоя из к/з асфальтобетонной смеси толщ. 6 см, устройство верхнего слоя из м/з асфальтобетонной смеси толщ. 4 см, обустройство улицы и организация движения.
(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

5. На объекте **отсутствуют** оборудование;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) **отсутствуют**;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего 3210,615 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 2758,970 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 3017,978 тыс.тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 2593,432 тысяч тенге; стоимость прочих затрат 424,546 тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: ***Капитальный ремонт улиц поселка Тасбугет, (ул. Школьная), г.Кызылорда, Кызылординской области*** *принять в эксплуатацию.*

наименование объекта (комплекса)

Заказчик: ГУ «Аппарат акима поселка Тасбугет» Кызылординская область, г.Кызылорда, поселок Тасбугет

Руководитель Шамуратов П.

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя) М.П.

Технический надзор: ТОО «СК-Энерго-OIL»

Директор Кайыров С.

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя) М.П.

Авторский надзор: ТОО «ДИМАШ_СЕРВИС»

Директор Сейтмаганбетов Ж.

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя) М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик): ТОО «УАД»

Генеральный директор Удербаев М.П.

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя) М.П.

Форма №3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2017 г.

согласно доп.соглашения №20-2 от 07.08.2017г. к договору №20 от 01.06.2017г.

Заказчик: ГУ "Аппарат акима поселка Тасбогет"

Подрядчик: ТОО "Управление автомобильных дорог"

Наименование стройки: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ УЛИЦ ПОС. ТАСБУГЕТ Г. КЫЗЫЛОРДА

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору	Стоимость выполненных работ, тенге			Оплата работ, тенге					Остаток оплаты по договору (гр1-гр3-гр5)
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала текущего года	За отчетный месяц	Аванс по договору	Погашение аванса		За выполненный объем с начала строительства	К оплате за текущий месяц	
						% от суммы выполненных работ	сумма			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	159 861 664	159 861 664	159 861 664	12 568 045				**159 861 664**	12 568 045	0
НДС	19 183 400	19 183 400	19 183 400	1 508 165				**19 183 400**	1 508 165	0
Всего с НДС	**179 045 064**	**179 045 064**	**179 045 064**	**14 076 210**				**179 045 064**	**14 076 210**	0

К оплате: **семьдесят миллионов семьсот двадцать три тысячи девятьсот восемь тенге**

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Аппарат акима поселка Тасбогет"

ТЕХНАДЗОР
ТОО "СК Энерго-OIL"

ПОДРЯДЧИК

ТОО "Управление автомобильных дорог"

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Аппарат акима поселка Тасбогет»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Управление автомобильных дорог»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ УЛИЦ ПОС. ТАСБУГЕТ Г. КЫЗЫЛОРДА

АКТ

Приемки выполненных работ за июль месяц 2017 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5		6	7		8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 6. УЛИЦА ШКОЛЬНАЯ										
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
284	Е0122-8-8 К=0,6	-Разборка стальных водопроводных труб диам. 300 мм с гидравлическим испытанием	0,006	109054,3	57510	51544,3 / 19471,05	654	345	309 / 117	540 / 117	302,4 / 95,1	2 / 1
		км										
285	С01031-А32-1	--Погрузка труб металлических диаметром до 426 мм вкл. при автомобильных перевозках	0,375	111,4	-	-	42	-	-	-	-	-
		т										
286	С01031-А32-2	--Разгрузка труб металлических диаметром до 426 мм вкл. при автомобильных перевозках	0,375	107,1	-	-	40	-	-	-	-	-
		т										
287	Е010332-А10-1	-Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	0,375	81,5	-	81,5 / 16,3	31	-	31 / 6	6 / 90	- / 0,34	- / -
		т										
		УСТРОЙСТВО СТАЛЬНОЙ ТРУБЫ ДИАМ. 325 ММ (1ШТ)										
288	Е0101-13-5	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	5,8	41,93	1,81	40,13 / 15,41	243	10	233 / 89	87 / 87,3	0,01 / 0,06	- / -
		м3										

289	Е0123-1-3	-Устройство основания из ГПС под трубопроводы	2	1328,63	190,65	2657	381	581	1,17	2
				176,73	71,44	353	143	117	0,35	1
		м3								
290	Е0122-8-8	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм с гидравлическим испытанием	0,01	240521,08	107383,95	2405	1074	1764	579,6	6
				110227,5	40564,69	1102	406	117	198,13	2
		км								
291	С130806-114 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 8,0 мм	10,04	4697	-	47158	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
292	Е0122-14-8	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 300 мм	0,01	851187,54	130498,51	8512	1305	1412	410,55	4
				71415	49297,5	714	493	117	240,76	2
		км								
293	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	1,3	8,1	8,1	11	11	3	-	-
				-	2,63	-	3	87,3	0,01	-
		м3								
294	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1,3	25,23	5,65	33	7	22	0,12	-
				19,58	-	25	-	87,3	-	-
		м3								
295	Е0101-135-1	-Полив водой уплотняемого грунта насыпей	1,3	17,36	15	23	19	6	0,01	-
				1,86	3,43	2	4	87,3	0,02	-
		м3								
296	Е0106-1-22	-Устройство монолитного ж/бетона портальной стенки В30	0,4	10258,2	441,83	4103	177	317	4,14	2
				672,75	166,9	269	67	94,5	0,82	-
		м3								
297	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,408	131	-	53	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
298	С12041-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,03552	45300	-	1609	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
299	Е0101-145-1-2	-Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	450	10,27	5,53	4622	2489	2226	0,03	14
				4,74	0,93	2132	418	87,3	-	1
		м2								

ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА-ТИП3

300	E0127-18-2	-Разборка покрытий и оснований гравийных	17	81,89	64,07	1392	1089	607	0,13	2
		м3		17,83	12,02	303	204	119,7	0,04	1
301	E01031-A26--1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	27,2	33,88	33,88	921	921	580	-	-
		т		-	23,71	-	645	90	0,5	14
302	E010333-A3--1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	27,2	40,37	40,37	1098	1098	198	-	-
		т		-	8,07	-	220	90	0,17	5
303	E0127-82-1	-Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	439	24	19,48	10536	8550	4235	0,01	5
		м2		1,18	6,88	520	3018	119,7	0,03	15
304	E01031-A26--1	Погрузка грунта строительного при автомобильных перевозках	84,8	33,88	33,88	2873	2873	1810	-	-
		т		-	23,71	-	2011	90	0,5	42
305	E010333-A1--1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	84,8	24,63	24,63	2088	2088	376	-	-
		т		-	4,93	-	418	90	0,1	9
306	E0101-130-1-	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	439	17,51	17,51	7686	7686	2297	-	-
		м3		-	5,99	-	2631	87,3	0,02	9
307	E0101-130-7-К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см ПРИ 6 ПРОХОДОВ	439	8,71	8,71	3822	3822	1004	-	-
		м3		-	2,62	-	1150	87,3	0,01	4
308	E0101-135-1-	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	110	17,36	15	1910	1650	508	0,01	2
		м3		1,86	3,43	205	377	87,3	0,02	2
309	E0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы ТОЛЩ 15СМ	65,85	1055,31	92,19	69492	6071	3088	0,17	11
		м3		24,59	14,59	1619	961	119,7	0,05	3

310	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	0,26	40182,49	424,49	10447	110	55	0,67	-
				-	176,18	-	46	119,7	0,73	-
			т							
311	Е0127-48-1	-Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 6 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 м/м3	439	489,35	28,48	214823	12503	8476	0,05	23
				8,86	7,28	3887	3194	119,7	0,02	11
			м2							
312	Е0127-48-1 т.ч. п-1.37 К=2	-добавлять на каждый 1 см. изменения толщины слоя	439	128,7	-	56499	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м2							
313	Е0127-53-3	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	439	417,24	19,19	183169	8424	6913	0,04	17
				6,83	6,33	2999	2777	119,7	0,02	10
			м2							
314	Е0127-54-3 К=4	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	439	194,49	-	85379	-	24	-	-
				0,05	-	20	-	119,7	-	-
			м2							
315	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	439	500,66	19,19	219789	8424	6913	0,04	17
				6,83	6,33	2999	2777	119,7	0,02	10
			м2							
		УКРЕПЛЕНИЕ ОБОЧИНЫ								
316	Е0127-63-11	-Укрепление обочин гравийно-песчаной смесью толщиной 8 см	143	31,01	25,46	4434	3641	2098	0,04	5
				5,51	6,75	788	965	119,7	0,03	4
			м2							
317	С143008-104	-Смеси песчано-гравийные природные	11,44	769	-	8797	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м3							
		ОБУСТРОЙСТВО УЛИЦЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ								
318	Е0127-65-1	-Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м-1.1	0,02	11461,21	2115,31	229	42	31	3,66	-
				517,5	790,09	10	16	119,7	3,56	-
			км							
319	Е0127-65-6	-Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 3:1-1.6	0,035	9254,11	2115,31	324	74	55	3,66	-
				517,5	790,09	18	28	119,7	3,56	-
			км							

320	E0115-165-3	-Устройство горизонтальной разметки 1.14.1-площадь окрашиваемой поверхности	4,8	180,18	2,35	865	11	413	0,54	3
		м2		90,05	0,9	432	4	94,5	-	-
321	E0127-83-1	-Установка дорожных знаков на металлических стойках	3	860,35	182,74	2581	548	2217	3,68	11
		шт		582,19	35,27	1747	106	119,7	0,14	-
322	E0127-84-1	-При установка дополнительных щитков добавлять к нормам табл. 27-83	1	175,52	-	176	-	164	0,79	1
		шт		136,88	-	137	-	119,7	-	-
323	С ЦП	-ЩИТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РАЗМЕРОМ А700	1	4535,13	-	4535	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
324	С ЦП	-ЩИТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РАЗМЕРОМ В600	3	4470,12	-	13410	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
325	С12021-41	-Стойки металлические	0,0322	147100	-	4737	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
326	E0133-254-2	-Окраска масляной краской стальных стоек с очисткой поверхности металлической щеткой	0,0322	4358,04	3470,4	140	112	34	3,42	-
		т		571,84	558,9	18	18	94,5	1,8	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге	984348	75774			127
Накладные расходы -	Тенге	20657	23310			145
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	49062	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге	62004	-	-		-
Сметная заработная плата -	Тенге	1095414	-	-		-
	Тенге	-	51327	-		-

РАЗДЕЛ 15. УЛИЦА ИСМАИЛОВА

ПЕРЕУСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ-17ШТ

719	E0107-37-2 К=0,5	-Демонтаж дорожной плиты КЦО-3	14,45	801,43	620,31	11581	8963	4455	1,07	15
		м3		181,13	63,54	2617	918	126	0,21	3
720	E0107-31-1 К=0,5	-Демонтаж опорного кольца КЦО-1	4,25	1334,52	928,06	5672	3944	3778	2,47	10
		м3		406,47	298,99	1727	1271	126	1,19	5
721	E0123-24-1 К=0,5	-Демонтаж люка	17	122,34	17,71	2080	301	2215	0,66	11
		шт		104,63	6,75	1779	115	117	0,04	1
722	E0107-31-1	-Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	8,5	3402,03	2320,14	28917	19721	18018	5,67	48
		м3		934,87	747,46	7946	6353	126	2,96	25
723	E0107-37-2	-Монтаж дорожной плиты КЦО-3	14,45	2902,78	1550,77	41945	22409	10477	2,45	35
		м3		416,59	158,85	6020	2295	126	0,52	7

724	С143018-60 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ стеновые из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные площадью более 2 до 12 м2	14,45	21500	-	310675	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
725	Е0123-24-1	-Установка люков	17	327,63	44,28	5570	753	5122	1,51	26
				240,64	16,88	4091	287	117	0,09	1
		шт								
726	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	17	13400	-	227800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
727	Е0146-33-1	-Заделка люка в нише (В15)	6,8	21530,43	260,91	146407	1774	58529	63,43	431
				9465,08	98,44	64363	669	90	0,49	3
		м3								
728	Е0108-3-3	-Устройство основания из ГПС	1,53	1158,41	126,11	1772	193	309	0,98	1
				142,31	47,81	218	73	106,2	0,23	-
		м3								
729	Е0106-13-1	-Устройство монолитного наращивания из бетона	6,12	7445,36	108,25	45566	662	3499	3,52	22
				564,08	40,9	3452	250	94,5	0,2	1
		м3								
730	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	6,2424	131	-	818	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА-ТИП2								
744	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	3746	500,66	19,19	1875518	87885	58993	0,04	144
				6,83	6,33	25590	23689	119,7	0,02	82
		м2								
		УКРЕПЛЕНИЕ ОБОЧИНЫ								
745	Е0127-63-11	-Укрепление обочин гравийно-песчаной смесью толщиной 8 см	3007	31,01	25,46	93237	76568	44106	0,04	110
				5,51	6,75	16564	20283	119,7	0,03	76
		м2								
746	С143008-104	-Смеси песчано-гравийные природные	240,56	769	-	184991	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		ОБУСТРОЙСТВО УЛИЦЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ								
747	Е0127-65-1	-Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м-1.1	0,16	11461,21	2115,31	1834	338	250	3,66	1
				517,5	790,09	83	126	119,7	3,56	1
		км								

748	E0127-65-5	-Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:3-1.5	0,878	4839,91	2115,31	4249	1857	1374	3,66	3
		км		517,5	790,09	454	694	119,7	3,56	3
749	E0127-65-6	-Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 3:1-1.6	0,4	9254,11	2115,31	3702	846	626	3,66	1
		км		517,5	790,09	207	316	119,7	3,56	1
750	E0115-165-3	-Устройство горизонтальной разметки 1.14.1-площадь окрашиваемой поверхности	38,4	180,18	2,35	6919	90	3300	0,54	21
		м2		90,05	0,9	3458	35	94,5	-	-
751	E0127-83-1	-Установка дорожных знаков на металлических стойках	28	860,35	182,74	24090	5117	20695	3,68	103
		шт		582,19	35,27	16301	988	119,7	0,14	4
752	E0127-84-1	-При установка дополнительных щитков добавлять к нормам табл. 27-83	11	175,52	-	1931	-	1802	0,79	9
		шт		136,88	-	1506	-	119,7	-	-
753	С ЦП	-ЩИТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РАЗМЕРОМ А700	12	4535,13	-	54422	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
754	С ЦП	-ЩИТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РАЗМЕРОМ В600	23	4470,12	-	102813	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
755	С ЦП	-ЩИТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РАЗМЕРОМ D600	4	7177,45	-	28710	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
756	С12021-41	-Стойки металлические	0,3096	147100	-	45542	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
757	E0133-254-2	-Окраска масляной краской стальных стоек с очисткой поверхности металлической щеткой	0,3096	4358,04	3470,4	1349	1074	331	3,42	1
		т		571,84	558,9	177	173	94,5	1,8	1

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге	3258107	216480	
	Тенге	156552	58537	
Накладные расходы -	Тенге	237878	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	209760	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге	3705746	-	-
Сметная заработная плата -	Тенге	250772	-	-

РАЗДЕЛ 17. УЛИЦА ЕСЕНОВА

ПЕРЕУСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ-1ШТ

800	E0107-37-2 К=0,5	-Демонтаж дорожной плиты КЦО-3	0,85	801,43	620,31	681	527	262	1,07	1
		м3		181,13	63,54	154	54	126	0,21	-

801	E0107-31-1 К=0,5	-Демонтаж опорного кольца КЦО-1	0,25	1334,52	928,06	334	232	222	2,47	1
				406,47	298,99	102	75	126	1,19	-
		м3								
802	E0123-24-1 К=0,5	-Демонтаж люка	1	122,34	17,71	122	18	130	0,66	1
				104,63	6,75	105	7	117	0,04	-
		шт								
803	E0107-31-1	-Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	0,5	3402,03	2320,14	1701	1160	1060	5,67	3
				934,87	747,46	467	374	126	2,96	1
		м3								
804	E0107-37-2	-Монтаж дорожной плиты КЦО-3	0,85	2902,78	1550,77	2467	1318	616	2,45	2
				416,59	158,85	354	135	126	0,52	-
		м3								
805	С143018-60 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ стеновые из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные площадью более 2 до 12 м2	0,85	21500	-	18275	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
806	E0123-24-1	-Установка люков	1	327,63	44,28	328	44	301	1,51	2
				240,64	16,88	241	17	117	0,09	-
		шт								
807	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	1	13400	-	13400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
808	E0146-33-1	-Заделка люка в нише (В15)	0,4	21530,43	260,91	8612	104	3443	63,43	25
				9465,08	98,44	3786	39	90	0,49	-
		м3								
809	E0108-3-3	-Устройство основания из ГПС	0,09	1158,41	126,11	104	11	18	0,98	-
				142,31	47,81	13	4	106,2	0,23	-
		м3								
810	E0106-13-1	-Устройство монолитного наращивания из бетона	0,36	7445,36	108,25	2680	39	206	3,52	1
				564,08	40,9	203	15	94,5	0,2	-
		м3								
811	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,3672	131	-	48	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		УКРЕПЛЕНИЕ ОБОЧИНЫ								
826	E0127-63-11	-Укрепление обочин гравийно-песчаной смесью толщиной 8 см	1002	31,01	25,46	31069	25514	14697	0,04	37
				5,51	6,75	5520	6759	119,7	0,03	25
		м2								
827	С143008-104	-Смеси песчано-гравийные природные	80,16	769	-	61643	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								

ОБУСТРОЙСТВО УЛИЦЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ

828	E0127-65-1	-Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м-1.1	0,204	11461,21	2115,31	2338	432	319	3,66	1
				517,5	790,09	106	161	119,7	3,56	1
			км							
829	E0127-65-6	-Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 3:1-1.6	0,059	9254,11	2115,31	546	125	92	3,66	-
				517,5	790,09	31	47	119,7	3,56	-
			км							
830	E0115-165-3	-Устройство горизонтальной разметки 1.14.1-площадь окрашиваемой поверхности	14,4	180,18	2,35	2595	34	1238	0,54	8
				90,05	0,9	1297	13	94,5	-	-
			м2							
831	E0127-83-1	-Установка дорожных знаков на металлических стойках	15	860,35	182,74	12905	2741	11086	3,68	55
				582,19	35,27	8733	529	119,7	0,14	2
			шт							
832	С ЦП	-ЩИТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РАЗМЕРОМ А700	1	4535,13	-	4535	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			ШТ							
833	С ЦП	-ЩИТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РАЗМЕРОМ В600	14	4470,12	-	62582	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			ШТ							
834	С12021-41	-Стойки металлические	0,144	147100	-	21182	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			т							
835	E0133-254-2	-Окраска масляной краской стальных стоек с очисткой поверхности металлической щеткой	0,144	4358,04	3470,4	628	500	154	3,42	-
				571,84	558,9	82	80	94,5	1,8	-
			т							

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге	248775	32801			
	Тенге	21191	8307			
Накладные расходы -	Тенге	33844	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	16957	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге	299575	-	-		-
Сметная заработная плата -	Тенге	34574	-		-	

ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	5100735	-	-	-
Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге	61209	-	-	-
ИТОГО:	Тенге	5161944	-	-	-
Зимнее удорожание 1,44%	Тенге	74332	-	-	-
Выслуга лет 1%	Тенге	51619	-	-	-
Доп. Отпуска 0,4%	Тенге	20648	-	-	-
Доп. Оплата труда в зонах эколог. 30%	Тенге	34156			
ИТОГО в ценах 2001 года	Тенге	5342699	-	-	-
ИТОГО в ценах 2014 года К-2,39 (62%)	Тенге	7916811	-	-	-
Налоги, сборы, платежи 2%	Тенге	158336	-	-	-
ИТОГО:	Тенге	8075147			
НДС 12%	Тенге	969018	-	-	-
ИТОГО за 2014г:	Тенге	9044165	-	-	-
ИТОГО в ценах 2015 года К-2,557 (38%)	Тенге	5191287	-	-	-
Налоги, сборы, платежи 2%	Тенге	103826	-	-	-
ИТОГО:	Тенге	5295113			
НДС 12%	Тенге	635414	-	-	-
ИТОГО за 2015г:	Тенге	5930527			
ИТОГО за 2014г. 2015г.	Тенге	14974692			
ИТОГО с понижающим К-0,94	**Тенге**	**14076210**			
В том числе НДС 12%	Тенге	1508165			

ЗАКАЗЧИК
ГУ "Аппарат акима поселка Тасбогет"

ТЕХНАДЗОР
ТОО "СК Энерго-OIL"

ПОДРЯДЧИК
ТОО "Управление автомобильных дорог"