«ҚЫЗЫЛОРДА ҚАЛАЛЫҚ СӘУЛЕТ ЖӘНЕ ҚАЛА ҚҰРЫЛЫС БӨЛІМІ» МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
Кіріс №1 96
26.07.17ж
бет

Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

г.Кызылорда № 4 «26» 07 2017 г.

Заказчик ***ГУ «Аппарат акима поселка Тасбугет» Кызылординская область, г.Кызылорда, поселок Тасбугет***
(фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения))
на основании: договора №20 от 19 мая 2017 года

Декларации о соответствии от «23» 07 2017 года ,
ТОО «УАД» , Генерального директора Удербаева М.П., Казахстан город Кызылорда, ул.Султан Бейбарыс №180
(дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество) (при наличии) руководителя, юридический адрес)

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от «23» 07 2017 года ,
ТОО «СК-Энерго-OIL» Маматов Ш. / Бердалы Н. номер аттестата № KZ29VJE00010927/ № KZ83VJE00010925 от 17.04.2015 г, эксперт по осуществлению технического надзора по объектам второго и третьего уровней ответственности – в части несущих и ограждающих конструкций; номер аттестата № KZ02VJE00010928 / № KZ51VJE00010919 от 17.04.2015 г, эксперт по осуществлению технического надзора по объектам второго и третьего уровней ответственности – в части инженерных сетей; номер аттестата № KZ79VJE00012161 / № KZ56VJE00010926 от 17.04.2015 г, эксперт по осуществлению технического надзора по объектам второго и третьего уровней ответственности – в части технологического оборудования;
(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов)

Заключения о соответствии выполненных работ от «24» 07 2017 года,
ТОО «ДИМАШ_СЕРВИС» Эксперт авторского надзора
Бойданов М.,
(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов)
произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: ***Капитальный ремонт улиц поселка Тасбугет, (ул. Есенова), г.Кызылорда, Кызылординской области***: вид строительства – Капитальный ремонт
(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт))
по адресу : Кызылординская область, город Кызылорда, поселок Тасбугет.
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)
проверив комплектность исполнительной технической документации

подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «__» _____20__ г. №_____;

(наименование органа вынесшего решение либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года №_____;

(наименование органа вынесшего решение)

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ***ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Кызылординской области»***

(наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона)

в) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «ДИМАШ-СЕРВИС»

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденным(ой) ГУ «Аппарат акима поселка Тасбугет» по приказу №01-4/69 от 09.07.2014 года

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ «02» июня 2017 года;

месяц, год

окончание работ «07» июля 2017 года;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства___2 (два)__ месяц;

фактически____июнь, июль_____ месяц;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Капитальный ремонт улиц поселка Тасбугет, (ул. Есенова), г.Кызылорда, Кызылординской области	км	0,386		0,386	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_ протяженность улицы 386 п/м _____

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: по : Капитальному ремонту улиц поселка Тасбугет, (ул. М.Есенова), г.Кызылорда, Кызылординской области: Разборка асфальтобетонного покрытия, демонтаж существующих колодцев, монтаж существующих колодцев, планировка площадей бульдозерами, разработка грунта 2 группы экскаватором 0,65 м3, планировка верхнего зем.полотна и откосов насыпи, устройство нижнего основания из гравийно-песчаной смеси толщ. 18 см, устройство верхнего слоя из чёрного щебня толщ. 8 см, устройство нижнего слоя из к/з асфальтобетонной смеси толщ. 6 см, устройство верхнего слоя из м/з асфальтобетонной смеси толщ. 4 см, обустройство улицы и организация движения.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

5. На объекте **отсутствуют** оборудование;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) **отсутствуют**;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего 19748,645 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 16847,734 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 18563,726 тыс.тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 15836,870 тысяч тенге; стоимость прочих затрат 2726,857 тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: ***Капитальный ремонт улиц поселка Тасбугет, (ул. Есенова), г.Кызылорда, Кызылординской области*** *принять в эксплуатацию.*

наименование объекта (комплекса)

Заказчик: ГУ «Аппарат акима поселка Тасбугет» Кызылординская область, г.Кызылорда, поселок Тасбугет

Руководитель Шамуратов П. М.П.

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя)

Технический надзор: ТОО «СК-Энерго-OIL»

Директор Кайыров С.. М.П.

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя)

Авторский надзор: ТОО «ДИМАШ_СЕРВИС»

Директор Сейтмаганбетов Ж. М.П

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя)

Подрядчик (генеральный подрядчик): ТОО «УАД»

Генеральный директор Удербаев М.П. М.П.

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя)

Форма №3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2017 г.

Доп.соглашение №61 от 03.07.2017г. к договору №20 от 01.06.2017г.

Заказчик: ГУ "Аппарат акима поселка Тасбогет"

Подрядчик: ТОО "Управление автомобильных дорог"

Наименование стройки: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ УЛИЦ ПОС. ТАСБУГЕТ Г. КЫЗЫЛОРДА

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору	Стоимость выполненных работ, тенге			Оплата работ, тенге					Остаток оплаты по договору (гр1-гр3-гр5)
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала текущего года	За отчетный месяц	Аванс по договору	Погашение аванса		За выполненный объем с начала строительства	К оплате за текущий месяц	
						% от суммы выполненных работ	сумма			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	147 293 620	147 293 620	147 293 620	63 146 346				**147 293 620**	63 146 346	0
НДС	17 675 234	17 675 234	17 675 234	7 577 562				**17 675 234**	7 577 562	0
Всего с НДС	**164 968 854**	**164 968 854**	**164 968 854**	**70 723 908**				**164 968 854**	**70 723 908**	0

К оплате: **семьдесят миллионов семьсот двадцать три тысячи девятьсот восемь тенге**

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Аппарат акима поселка Тасбогет"

ПОДРЯДЧИК

ТОО "Управление автомобильных дорог"

ТЕХНАДЗОР
ТОО "СК Энерго-OIL"

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Аппарат акима поселка Тасбогет»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Управление автомобильных дорог»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ УЛИЦ ПОС. ТАСБУГЕТ Г. КЫЗЫЛОРДА

АКТ

Приемки выполненных работ за июнь месяц 2017 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: Всего машинистов	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: Всего машинистов	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 15. УЛИЦА ИСМАИЛОВА												
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ												
718	Е0127-83-1 К=0,6	-Демонтаж дорожных знаков на металлических стойках	2	458,96	109,64	918	219	887	2,21	4	349,31	21,16	699	42
		шт									119,7	0,08	-	
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ												
731	Е0101-30-2	-Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)	15100	0,25	0,25	3829	3829	1160	-	-	-	0,09	-	1328
		м2									87,3	-	4	
732	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 для устройства дорожной насыпи и присыпки обочин	749	40,16	38,46	30082	28809	7889	0,01	8	1,63	10,43	1223	7813
		м3									87,3	0,04	27	
733	Е010333-А10-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	1415	95,75	95,75	135486	135486	24388	-	-	-	19,15	-	27097
		т									90	0,4	569	
734	Е0101-130-1	-Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	700	17,51	17,51	12255	12255	3663	-	-	-	5,99	-	4196
		м3									87,3	0,02	14	
735	Е0101-130-7 К=5	-Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см ПРИ 6 ПРОХОДОВ	700	8,71	8,71	6094	6094	1601	-	-	-	2,62	-	1834
		м3									87,3	0,01	6	

736	Е0101-135-1-	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	700	17,36	15	12152	10498	3235	0,01	10
		м3		1,86	3,43	1304	2402	87,3	0,02	11
737	Е0101-145-1-2	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	13590	10,27	5,53	139572	75183	67227	0,03	436
		м2		4,74	0,93	64389	12617	87,3	-	42
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА-ТИП2								
738	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы ТОЛЩ 18СМ	2079	1055,31	92,19	2193987	191667	97485	0,17	344
		м3		24,59	14,59	51116	30325	119,7	0,05	107
739	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	7,93	40182,49	424,49	318647	3366	1672	0,67	5
		т		-	176,18	-	1397	119,7	0,73	6
740	Е0127-48-1	-Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 6 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9	10127	489,35	28,48	4955604	288424	195528	0,05	528
		м2		8,86	7,28	89675	73674	119,7	0,02	253
741	Е0127-48-1 т.ч. п-1.37 К=2	-добавлять на каждый 1 см. изменения толщины слоя	10127	128,7	-	1303345	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
742	Е0127-53-3	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	9109	417,24	19,19	3800642	174796	143446	0,04	352
		м2		6,83	6,33	62224	57614	119,7	0,02	201
743	Е0127-54-3 К=4	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9	9109	194,49	-	1771573	-	502	-	4
		м2		0,05	-	419	-	119,7	-	-
744	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	5363	500,66	19,19	2684979	102911	84453	0,04	208
		м2		6,83	6,33	36634	33925	119,7	0,02	119

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге	17369166	1033554		
		307683	254264		
Накладные расходы -	Тенге	633136	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р.	Тенге	94970			
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1080138	-	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге	19082439	-	-	-
Сметная заработная плата	Тенге	656917			

РАЗДЕЛ 17. УЛИЦА ЕСЕНОВА

		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
796	Е0127-19-1 К=1,5	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной 6 см	112	14,78	-	1656	-	1982	0,1	12
		м2		14,78	-	1656	-	119,7	-	-
797	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	16,128	33,88	33,88	546	546	344	-	-
		т		-	23,71	-	382	90	0,5	8
798	Е01031-А26-2	Разгрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	16,128	48,25	48,25	778	778	490	-	-
		т		-	33,78	-	545	90	0,71	11
799	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	16,128	95,75	95,75	1544	1544	278	-	-
		т		-	19,15	-	309	90	0,4	6
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
812	Е0101-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)	4632	0,25	0,25	1175	1175	356	-	-
		м2		-	0,09	-	408	87,3	-	1
813	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 для устройства дорожной насыпи и присыпки обочин	638	40,16	38,46	25624	24539	6719	0,01	7
		м3		1,63	10,43	1042	6655	87,3	0,04	23
814	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	1205	95,75	95,75	115379	115379	20768	-	-
		т		-	19,15	-	23076	90	0,4	485
815	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	596	17,51	17,51	10434	10434	3119	-	-
		м3		-	5,99	-	3572	87,3	0,02	12
816	Е0101-130-7 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см ПРИ 6 ПРОХОДОВ	596	8,71	8,71	5189	5189	1363	-	-
		м3		-	2,62	-	1562	87,3	0,01	5
817	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	596	17,36	15	10346	8938	2755	0,01	8
		м3		1,86	3,43	1110	2045	87,3	0,02	9

818	Е0101-145-1-2	-Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	3860	10,27	5,53	39643	21354	19095	0,03	124
				4,74	0,93	18289	3584	87,3	-	12
		м2								
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА-ТИП2								
819	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы ТОЛЩ 18СМ	604,98	1055,31	92,19	638441	55774	28368	0,17	100
				24,59	14,59	14875	8824	119,7	0,05	31
		м3								
820	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	2,4	40182,49	424,49	96438	1019	506	0,67	2
		т		-	176,18	-	423	119,7	0,73	2
821	Е0127-48-1	-Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 6 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 м/м3	2933	489,35	28,48	1435251	83534	56629	0,05	153
				8,86	7,28	25972	21338	119,7	0,02	73
		м2								
822	Е0127-48-1 т.ч. п-1.37 К=2	-добавлять на каждый 1 см. изменения толщины слоя	2933	128,7	-	377477	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
823	Е0127-53-3	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	2732	417,24	19,19	1139901	52425	43023	0,04	106
				6,83	6,33	18662	17280	119,7	0,02	60
		м2								
824	Е0127-54-3 К=4	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	2732	194,49	-	531336	-	150	-	1
				0,05	-	126	-	119,7	-	-
		м2								
825	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	2732	500,66	19,19	1367799	52425	43023	0,04	106
				6,83	6,33	18662	17280	119,7	0,02	60
		м2								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге	5798957	435053		
		100394	107283		
Накладные расходы -	Тенге	228970	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р.	Тенге	34346			
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	361676	-	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге	6389603	-	-	-
Сметная заработная плата	Тенге	242023			

ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	25472042	-	-		-
Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге	305664	-	-		-
ИТОГО:	Тенге	25777706	-		-	
Зимнее удорожание 1,44%	Тенге	371199	-	-		-
Выслуга лет 1%	Тенге	257777	-	-		-
Доп. Отпуска 0,4%	Тенге	103111	-		-	
Доп. Оплата труда в зонах эколог. 30%	Тенге	333836	-			
ИТОГО в ценах 2001 года	Тенге	26843629	-	-		-
ИТОГО в ценах 2014 года К-2,39 (62%)	Тенге	39776889	-	-		-
Налоги, сборы, платежи 2%	Тенге	795538	-		-	
ИТОГО:	Тенге	40572427				
НДС 12%	Тенге	4868691	-	-		-
ИТОГО за 2014г:	Тенге	45441118	-	-		-
ИТОГО в ценах 2015 года К-2,557 (38%)	Тенге	26082880	-	-		-
Налоги, сборы, платежи 2%	Тенге	521658	-		-	
ИТОГО:	Тенге	26604538				
НДС 12%	Тенге	3192545	-	-		-
ИТОГО за 2015г:	Тенге	29797082				
ИТОГО за 2014г. 2015г.	Тенге	75238200				
ИТОГО с понижающим К-0,94	**Тенге**	**70723908**				
В том числе НДС 12%	Тенге	7577562				

ЗАКАЗЧИК

ГУ "Аппарат акима поселка Тасбогет"

ТЕХНАДЗОР

ТОО "СК Энерго-OIL"

ПОДРЯДЧИК

ТОО "Управление автомобильных дорог"

Форма №3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2017 г.

согласно доп.соглашения №20-2 от 07.08.2017г. к договору №20 от 01.06.2017г.

Заказчик: ГУ "Аппарат акима поселка Тасбогет"

Подрядчик: ТОО "Управление автомобильных дорог"

Наименование стройки: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ УЛИЦ ПОС. ТАСБУГЕТ Г. КЫЗЫЛОРДА

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору	Стоимость выполненных работ, тенге			Оплата работ, тенге					Остаток оплаты по договору (гр1-гр3-гр5)
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала текущего года	За отчетный месяц	Аванс по договору	Погашение аванса		За выполненный объем с начала строительства	К оплате за текущий месяц	
						% от суммы выполненных работ	сумма			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	159 861 664	159 861 664	159 861 664	12 568 045				**159 861 664**	12 568 045	0
НДС	19 183 400	19 183 400	19 183 400	1 508 165				**19 183 400**	1 508 165	0
Всего с НДС	**179 045 064**	**179 045 064**	**179 045 064**	**14 076 210**				**179 045 064**	**14 076 210**	0

К оплате: **семьдесят миллионов семьсот двадцать три тысячи девятьсот восемь тенге**

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Аппарат акима поселка Тасбогет"

ПОДРЯДЧИК

ТОО "Управление автомобильных дорог"

ТЕХНАДЗОР
ТОО "СК Энерго-OIL"

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Аппарат акима поселка Тасбогет»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Управление автомобильных дорог»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ УЛИЦ ПОС. ТАСБУГЕТ Г. КЫЗЫЛОРДА

АКТ
Приемки выполненных работ за июль месяц 2017 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего / ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего / ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге / %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 6. УЛИЦА ШКОЛЬНАЯ								
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
284	Е0122-8-8 К=0,6	-Разборка стальных водопроводных труб диам. 300 мм с гидравлическим испытанием	0,006	109054,3 / 57510	51544,3 / 19471,05	654 / 345	309 / 117	540 / 117	302,4 / 95,1	2 / 1
285	С01031-А32-1	км -Погрузка труб металлических диаметром до 426 мм вкл. при автомобильных перевозках	0,375	111,4 / -	- / -	42 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
286	С01031-А32-2	т -Разгрузка труб металлических диаметром до 426 мм вкл. при автомобильных перевозках	0,375	107,1 / -	- / -	40 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
287	Е010332-А10-1	т -Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	0,375	81,5 / -	81,5 / 16,3	31 / -	31 / 6	6 / 90	- / 0,34	- / -
		т УСТРОЙСТВО СТАЛЬНОЙ ТРУБЫ ДИАМ. 325 ММ (1ШТ)								
288	Е0101-13-5	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	5,8	41,93 / 1,81	40,13 / 15,41	243 / 10	233 / 89	87 / 87,3	0,01 / 0,06	- / -

м3

289	E0123-1-3	-Устройство основания из ГПС под трубопроводы	м3	2	1328,63	190,65	2657	381	581	1,17	2
					176,73	71,44	353	143	117	0,35	1
290	E0122-8-8	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм с гидравлическим испытанием	км	0,01	240521,08	107383,95	2405	1074	1764	579,6	6
					110227,5	40564,69	1102	406	117	198,13	2
291	C130806-114 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 8,0 мм	м	10,04	4697	-	47158	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
292	E0122-14-8	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 300 мм	км	0,01	851187,54	130498,51	8512	1305	1412	410,55	4
					71415	49297,5	714	493	117	240,76	2
293	E0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	1,3	8,1	8,1	11	11	3	-	-
					-	2,63	-	3	87,3	0,01	-
294	E0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	1,3	25,23	5,65	33	7	22	0,12	-
					19,58	-	25	-	87,3	-	-
295	E0101-135-1	-Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	1,3	17,36	15	23	19	6	0,01	-
					1,86	3,43	2	4	87,3	0,02	-
296	E0106-1-22	-Устройство монолитного ж/бетона портальной стенки В30	м3	0,4	10258,2	441,83	4103	177	317	4,14	2
					672,75	166,9	269	67	94,5	0,82	-
297	C143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	0,408	131	-	53	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
298	C12041-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	т	0,03552	45300	-	1609	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
299	E0101-145-1-2	-Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	450	10,27	5,53	4622	2489	2226	0,03	14
					4,74	0,93	2132	418	87,3	-	1

ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА-ТИП3

300	E0127-18-2	-Разборка покрытий и оснований гравийных	м3	17	81,89	64,07	1392	1089	607	0,13	2
					17,83	12,02	303	204	119,7	0,04	1
301	E01031-A26--1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	27,2	33,88	33,88	921	921	580	-	-
					-	23,71	-	645	90	0,5	14
302	E010333-A3--1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	т	27,2	40,37	40,37	1098	1098	198	-	-
					-	8,07	-	220	90	0,17	5
303	E0127-82-1	-Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	т	439	24	19,48	10536	8550	4235	0,01	5
					1,18	6,88	520	3018	119,7	0,03	15
304	E01031-A26--1	Погрузка грунта строительного при автомобильных перевозках	м2	84,8	33,88	33,88	2873	2873	1810	-	-
					-	23,71	-	2011	90	0,5	42
305	E010333-A1--1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т	84,8	24,63	24,63	2088	2088	376	-	-
					-	4,93	-	418	90	0,1	9
306	E0101-130-1-	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	т	439	17,51	17,51	7686	7686	2297	-	-
					-	5,99	-	2631	87,3	0,02	9
307	E0101-130-7-К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см ПРИ 6 ПРОХОДОВ	м3	439	8,71	8,71	3822	3822	1004	-	-
					-	2,62	-	1150	87,3	0,01	4
308	E0101-135-1-	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	110	17,36	15	1910	1650	508	0,01	2
					1,86	3,43	205	377	87,3	0,02	2
309	E0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы ТОЛЩ 15СМ	м3	65,85	1055,31	92,19	69492	6071	3088	0,17	11
					24,59	14,59	1619	961	119,7	0,05	3

310	E0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	т	0,26	40182,49	424,49	10447	110	55	0,67	-
					-	176,18	-	46	119,7	0,73	-
311	E0127-48-1	-Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 6 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 м/м3	м2	439	489,35	28,48	214823	12503	8476	0,05	23
					8,86	7,28	3887	3194	119,7	0,02	11
312	E0127-48-1 т.ч. п-1.37 К=2	-добавлять на каждый 1 см. изменения толщины слоя	м2	439	128,7	-	56499	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
313	E0127-53-3	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	м2	439	417,24	19,19	183169	8424	6913	0,04	17
					6,83	6,33	2999	2777	119,7	0,02	10
314	E0127-54-3 К=4	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	439	194,49	-	85379	-	24	-	-
					0,05	-	20	-	119,7	-	-
315	E0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	439	500,66	19,19	219789	8424	6913	0,04	17
					6,83	6,33	2999	2777	119,7	0,02	10
		УКРЕПЛЕНИЕ ОБОЧИНЫ	м2								
316	E0127-63-11	-Укрепление обочин гравийно-песчаной смесью толщиной 8 см		143	31,01	25,46	4434	3641	2098	0,04	5
					5,51	6,75	788	965	119,7	0,03	4
317	C143008-104	-Смеси песчано-гравийные природные	м2	11,44	769	-	8797	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
		ОБУСТРОЙСТВО УЛИЦЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ	м3								
318	E0127-65-1	-Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м-1.1	км	0,02	11461,21	2115,31	229	42	31	3,66	-
					517,5	790,09	10	16	119,7	3,56	-
319	E0127-65-6	-Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 3:1-1.6	км	0,035	9254,11	2115,31	324	74	55	3,66	-
					517,5	790,09	18	28	119,7	3,56	-

320	E0115-165-3	-Устройство горизонтальной разметки 1.14.1-площадь окрашиваемой поверхности	4,8	180,18	2,35	865	11	413	0,54	3
				90,05	0,9	432	4	94,5	-	-
		м2								
321	E0127-83-1	-Установка дорожных знаков на металлических стойках	3	860,35	182,74	2581	548	2217	3,68	11
				582,19	35,27	1747	106	119,7	0,14	-
		шт								
322	E0127-84-1	-При установка дополнительных щитков добавлять к нормам табл. 27-83	1	175,52	-	176	-	164	0,79	1
				136,88	-	137	-	119,7	-	-
		шт								
323	С ЦП	-ЩИТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РАЗМЕРОМ А700	1	4535,13	-	4535	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
324	С ЦП	-ЩИТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РАЗМЕРОМ В600	3	4470,12	-	13410	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
325	С12021-41	-Стойки металлические	0,0322	147100	-	4737	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
326	E0133-254-2	-Окраска масляной краской стальных стоек с очисткой поверхности металлической щеткой	0,0322	4358,04	3470,4	140	112	34	3,42	-
				571,84	558,9	18	18	94,5	1,8	-
		т								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге	984348	75774				127
	Тенге	20657	23310				145
Накладные расходы -	Тенге	49062	-	-			-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	62004	-	-			-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге	1095414	-	-			-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	51327	-			-

РАЗДЕЛ 15. УЛИЦА ИСМАИЛОВА

ПЕРЕУСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ-17ШТ

719	E0107-37-2 К=0,5	-Демонтаж дорожной плиты КЦО-3	14,45	801,43	620,31	11581	8963	4455	1,07	15
				181,13	63,54	2617	918	126	0,21	3
		м3								
720	E0107-31-1 К=0,5	-Демонтаж опорного кольца КЦО-1	4,25	1334,52	928,06	5672	3944	3778	2,47	10
				406,47	298,99	1727	1271	126	1,19	5
		м3								
721	E0123-24-1 К=0,5	-Демонтаж люка	17	122,34	17,71	2080	301	2215	0,66	11
				104,63	6,75	1779	115	117	0,04	1
		шт								
722	E0107-31-1	-Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	8,5	3402,03	2320,14	28917	19721	18018	5,67	48
				934,87	747,46	7946	6353	126	2,96	25
		м3								
723	E0107-37-2	-Монтаж дорожной плиты КЦО-3	14,45	2902,78	1550,77	41945	22409	10477	2,45	35
				416,59	158,85	6020	2295	126	0,52	7
		м3								

724	С143018-60 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ стеновые из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные площадью более 2 до 12 м2	м3	14,45	21500	-	310675	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
725	Е0123-24-1	-Установка люков	шт	17	327,63	44,28	5570	753	5122	1,51	26
					240,64	16,88	4091	287	117	0,09	1
726	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	комплект	17	13400	-	227800	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
727	Е0146-33-1	-Заделка люка в нише (В15)	м3	6,8	21530,43	260,91	146407	1774	58529	63,43	431
					9465,08	98,44	64363	669	90	0,49	3
728	Е0108-3-3	-Устройство основания из ГПС	м3	1,53	1158,41	126,11	1772	193	309	0,98	1
					142,31	47,81	218	73	106,2	0,23	-
729	Е0106-13-1	-Устройство монолитного наращивания из бетона	м3	6,12	7445,36	108,25	45566	662	3499	3,52	22
					564,08	40,9	3452	250	94,5	0,2	1
730	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	6,2424	131	-	818	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА-ТИП2									
744	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	3746	500,66	19,19	1875518	87885	58993	0,04	144
					6,83	6,33	25590	23689	119,7	0,02	82
		УКРЕПЛЕНИЕ ОБОЧИНЫ									
745	Е0127-63-11	-Укрепление обочин гравийно-песчаной смесью толщиной 8 см	м2	3007	31,01	25,46	93237	76568	44106	0,04	110
					5,51	6,75	16564	20283	119,7	0,03	76
746	С143008-104	-Смеси песчано-гравийные природные	м2	240,56	769	-	184991	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
		ОБУСТРОЙСТВО УЛИЦЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ									
747	Е0127-65-1	-Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м-1.1	км	0,16	11461,21	2115,31	1834	338	250	3,66	1
					517,5	790,09	83	126	119,7	3,56	1

748	E0127-65-5	-Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:3-1.5	0,878	4839,91	2115,31	4249	1857	1374	3,66	3
		км		517,5	790,09	454	694	119,7	3,56	3
749	E0127-65-6	-Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 3:1-1.6	0,4	9254,11	2115,31	3702	846	626	3,66	1
		км		517,5	790,09	207	316	119,7	3,56	1
750	E0115-165-3	-Устройство горизонтальной разметки 1.14.1-площадь окрашиваемой поверхности	38,4	180,18	2,35	6919	90	3300	0,54	21
		м2		90,05	0,9	3458	35	94,5	-	-
751	E0127-83-1	-Установка дорожных знаков на металлических стойках	28	860,35	182,74	24090	5117	20695	3,68	103
		шт		582,19	35,27	16301	988	119,7	0,14	4
752	E0127-84-1	-При установка дополнительных щитков добавлять к нормам табл. 27-83	11	175,52	-	1931	-	1802	0,79	9
		шт		136,88	-	1506	-	119,7	-	-
753	С ЦП	-ЩИТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РАЗМЕРОМ А700	12	4535,13	-	54422	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
754	С ЦП	-ЩИТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РАЗМЕРОМ В600	23	4470,12	-	102813	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
755	С ЦП	-ЩИТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РАЗМЕРОМ D600	4	7177,45	-	28710	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
756	С12021-41	-Стойки металлические	0,3096	147100	-	45542	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
757	E0133-254-2	-Окраска масляной краской стальных стоек с очисткой поверхности металлической щеткой	0,3096	4358,04	3470,4	1349	1074	331	3,42	1
		т		571,84	558,9	177	173	94,5	1,8	1

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге	3258107	216480
Накладные расходы -	Тенге	156552	58537
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	237878	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге	209760	-
Сметная заработная плата -	Тенге	3705746	-
	Тенге	250772	-

РАЗДЕЛ 17. УЛИЦА ЕСЕНОВА

ПЕРЕУСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ-1ШТ

800	E0107-37-2 К=0,5	-Демонтаж дорожной плиты КЦО-3	0,85	801,43	620,31	681	527	262	1,07	1
		м3		181,13	63,54	154	54	126	0,21	-

801	Е0107-31-1 К=0,5	-Демонтаж опорного кольца КЦО-1	0,25	1334,52	928,06	334	232	222	2,47	1
				406,47	298,99	102	75	126	1,19	-
		м3								
802	Е0123-24-1 К=0,5	-Демонтаж люка	1	122,34	17,71	122	18	130	0,66	1
				104,63	6,75	105	7	117	0,04	-
		шт								
803	Е0107-31-1	-Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	0,5	3402,03	2320,14	1701	1160	1060	5,67	3
				934,87	747,46	467	374	126	2,96	1
		м3								
804	Е0107-37-2	-Монтаж дорожной плиты КЦО-3	0,85	2902,78	1550,77	2467	1318	616	2,45	2
				416,59	158,85	354	135	126	0,52	-
		м3	0,85	21500	-	18275	-	-	-	-
805	С143018-60 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ стеновые из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные площадью более 2 до 12 м2		-	-	-	-	-	-	-
		м3								
806	Е0123-24-1	-Установка люков	1	327,63	44,28	328	44	301	1,51	2
				240,64	16,88	241	17	117	0,09	-
		шт	1	13400	-	13400	-	-	-	-
807	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99		-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
808	Е0146-33-1	-Заделка люка в нише (В15)	0,4	21530,43	260,91	8612	104	3443	63,43	25
				9465,08	98,44	3786	39	90	0,49	-
		м3	0,09	1158,41	126,11	104	11	18	0,98	-
809	Е0108-3-3	-Устройство основания из ГПС		142,31	47,81	13	4	106,2	0,23	-
			0,36	7445,36	108,25	2680	39	206	3,52	1
		м3		564,08	40,9	203	15	94,5	0,2	-
810	Е0106-13-1	-Устройство монолитного наращивания из бетона	0,3672	131	-	48	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
811	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента								
		м3								
		УКРЕПЛЕНИЕ ОБОЧИНЫ								
826	Е0127-63-11	-Укрепление обочин гравийно-песчаной смесью толщиной 8 см	1002	31,01	25,46	31069	25514	14697	0,04	37
				5,51	6,75	5520	6759	119,7	0,03	25
		м2								
827	С143008-104	-Смеси песчано-гравийные природные	80,16	769	-	61643	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								

ОБУСТРОЙСТВО УЛИЦЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ

828	E0127-65-1	-Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м-1.1	км	0,204	11461,21	2115,31	2338	432	319	3,66	1
					517,5	790,09	106	161	119,7	3,56	1
829	E0127-65-6	-Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 3:1-1.6	км	0,059	9254,11	2115,31	546	125	92	3,66	-
					517,5	790,09	31	47	119,7	3,56	-
830	E0115-165-3	-Устройство горизонтальной разметки 1.14.1-площадь окрашиваемой поверхности	м2	14,4	180,18	2,35	2595	34	1238	0,54	8
					90,05	0,9	1297	13	94,5	-	-
831	E0127-83-1	-Установка дорожных знаков на металлических стойках	шт	15	860,35	182,74	12905	2741	11086	3,68	55
					582,19	35,27	8733	529	119,7	0,14	2
832	С ЦП	-ЩИТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РАЗМЕРОМ А700	ШТ	1	4535,13	-	4535	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
833	С ЦП	-ЩИТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РАЗМЕРОМ В600	ШТ	14	4470,12	-	62582	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
834	С12021-41	-Стойки металлические	т	0,144	147100	-	21182	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
835	E0133-254-2	-Окраска масляной краской стальных стоек с очисткой поверхности металлической щеткой	т	0,144	4358,04	3470,4	628	500	154	3,42	-
					571,84	558,9	82	80	94,5	1,8	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге	248775	32801		
Накладные расходы -	Тенге	21191	8307		
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	33844	-	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге	16957	-	-	-
Сметная заработная плата -	Тенге	299575	-	-	-
		34574	-		-

ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	5100735	-	-	-
Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге	61209	-	-	-
ИТОГО:	Тенге	5161944	-	-	
Зимнее удорожание 1,44%	Тенге	74332	-	-	-
Выслуга лет 1%	Тенге	51619	-	-	-
Доп. Отпуска 0,4%	Тенге	20648	-	-	
Доп. Оплата труда в зонах эколог. 30%	Тенге	34156			
ИТОГО в ценах 2001 года	Тенге	5342699	-	-	-
ИТОГО в ценах 2014 года К-2,39 (62%)	Тенге	7916811	-	-	-
Налоги, сборы, платежи 2%	Тенге	158336	-	-	
ИТОГО:	Тенге	8075147			
НДС 12%	Тенге	969018	-	-	-
ИТОГО за 2014г:	Тенге	9044165	-	-	-
ИТОГО в ценах 2015 года К-2,557 (38%)	Тенге	5191287	-	-	-
Налоги, сборы, платежи 2%	Тенге	103826	-	-	
ИТОГО:	Тенге	5295113			
НДС 12%	Тенге	635414	-	-	-
ИТОГО за 2015г:	Тенге	5930527			
ИТОГО за 2014г. 2015г.	Тенге	14974692			
ИТОГО с понижающим К-0,94	**Тенге**	**14076210**			
В том числе НДС 12%	Тенге	1508165			

ЗАКАЗЧИК

ГУ "Аппарат акима поселка Тасбогет"

ТЕХНАДЗОР

ТОО "СК Энерго-OIL"

ПОДРЯДЧИК

ТОО "Управление автомобильных дорог"