Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Кокпияз Райымбекского района Алматинской области"

Полная сметная стоимость 92 383 200
Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:
с начало строительства 92 383 200,00
отчетный месяц : 12 755 349,8

ЗАКАЗЧИК: - ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Райымбекского района "
ГЕНПОДРЯДЧИК:-Товарищество с ограниченной ответственностью «Техно Снаб 2002» БИН 020740004090
Договор №15 от 13.06.2016 г.
Адрес: Республика Казахстан 050016 г.Алматы, ул.Полежаева, д.16
ИИК KZ338560000000446569 в АО "Банк Центр Кредит", БИК KC JB KZ KX

С П Р А В К А № 03
о стоимости выполненых работ и затрат
за сентябрь 2016 года

№ п/п	Наименование	ед.изм.	стоимость ед. работ (тенге)	аванс			Сумма вактических расходов с начала года (тенге)	Сумма требуемая к перечеслению за выполненный объем работ за октябрь месяц 2016 года (тенге)		Стоимость выплненных работ за октябрь 2016 года (тенге)	Остаточная сумма договора (тенге)
				сумма аванса (тенге)	сумма погашения (тенге)	остаток(тенге)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Кокпияз Райымбекского района Алматинской области	тенге	92 383 200	0	0	0		1	12 755 349,8	12 755 349,8	0,0

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Райымбекского района " _____ "____" _____ 2016 г.

М.П.

Подрядчик: ТОО "Техно Снаб 2002" _____ "____" _____ 2016 г.

М.П.

Тех.надзор: ТОО "Музтау" _____ "____" _____ 2016 г.

"SANA-2001" Версия 27-2.30 от 15.04.16 г.

Цены региона Алматинская обл.

Форма № 2в

Наименование объекта: "Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Кокпияз
Заказчик ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Райымбекского района"
Подрядчик ТОО "Техно Снаб 2002"
Договор №15 от 13.06.2016г.

Акт

приемки выполненных работ за сентябрь 2016 года

Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Кокпияз Райымбекского района Алматинской области

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета №7-1-3 Малые архитектурные формы								
1	Т1-31-15	Ограда железобетонная глухая с цоколем, высота 2 м, тип Б5В-1 – строительные работы / *м*	0,928	9154,62 / 597,3	378,84 / 114,21	8495 / 554	352 / 106	924 / 140	3,6 / 0,558	3 / 1
3	Т1-33-8	Насадка из колючей стальной проволоки, высота 0,5 м, тип М11 – монтаж металлоконструкций / *м ограды*	1,5	29,27 / 3,36	0,05 / 0,02	44 / 5	– / –	5 / 90	0,02 / –	– / –
		Локальная смета №7-1-2 Озеленение территории								
1	Е47-25-1	Подготовка почвы механизированным способом для устройства партерного и обыкновенного газона без внесения растительной земли / *м2*	4309,75	6,1 / 5,76	0,34 / 0,13	26289 / 24824	1465 / 560	32745 / 129	0,0406 / 0,0005	175 / 2
2	Е47-25-6	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную / *м2*	4309,75	19,01 / –	– / –	81928 / –	– / –	45644 /	0,0525 /	226 /

3 Е47-39-3	Уход за газонами обыкновенными		8,21	–	35383	–	129	–	–
		4309,75	73,6	23,6	317198	101710	305222	0,3388	1460
	м2								
			49,5	5,4	213333	23273	129	0,024	103

Локальная смета №7-1-1 Проезды и тротуары

1 Е1-136-1	Уплотнение грунта оснований под полы промышленных цехов		4,31	4,31	1131	1131	464	–	–
		262,4							
	м2 уплотненной площади основания								
			–	1,82	–	478	97	0,0071	2
5 Е27-54-2	Добавлять к расценке 27-53-2 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины		55,44	–	-29095	–	-7	0,00009	–
		-524,8							
	м2 покрытия								
			0,01	–	-5	–	133	–	–
8 Е1-136-1	Уплотнение грунта оснований под полы промышленных цехов		4,31	4,31	1115	1115	457	–	–
		258,6							
	м2 уплотненной площади основания								
			–	1,82	–	471	97	0,0071	2
2 Е27-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм		237,66	34,3	62362	9000	5168	0,0398	10
		262,4							
	м2 основания								
			6,01	8,8	1577	2309	133	0,03015	8
3 Е27-26-3	Добавлять или исключать на каждый 1 см при изменениии толщины однослойных или верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм		17,63	1,37	-9252	-719	-355	0,00062	–
		-524,8							
	м2 основания								
			0,1	0,41	-52	-215	133	0,00133	-1
6 Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий		366,67	6,63	191988	3471	76910	0,698	365
		523,6							
	м бортового камня								
			108,68	1,76	56905	922	133	0,0061	3
4 Е27-53-2	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа АБВ		466,18	15,35	122326	4028	3840	0,0336	9
		262,4							
	м2 покрытия								
			5,94	5,06	1559	1328	133	0,01766	5
7 30-3-9	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91		17702		417059				
		23,56							
	м3								

9	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	38,79	640,82	73,75	24857	2861	1705	0,144	6
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	829	453	133	0,041	2
10	Е27-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	258,6	237,66	34,3	61459	8870	5094	0,0398	10
		м2 основания		6,01	8,8	1554	2276	133	0,03015	8
11	Е27-26-3	Добавлять или исключать на каждый 1 см при изменениии толщины однослойных или верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	2069,12	17,63	1,37	36479	2835	1403	0,00062	1
		м2 основания		0,1	0,41	207	848	133	0,00133	3
12	Е27-53-7	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более	258,6	388,16	15,35	100378	3970	3784	0,0336	9
		м2 покрытия		5,94	5,06	1536	1309	133	0,01766	5
13	Е27-54-7	Добавлять к расценке 27-53-7 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины ктрр1=4; ктрм1=4; кзпр1=4; кэкс1=4; кзпм1=4; кмат1=4;	258,6	181,52	–	46941	–	13	0,00036	–
		м2 покрытия		0,04	–	10	–	133	–	–
14	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	523,6	366,67	6,63	191988	3471	76910	0,698	365
		м бортового камня		108,68	1,76	56905	922	133	0,0061	3
15	30-3-9	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	10,47	17702		185340				
		м3								

Локальная смета №6-4-2 Подводящие и отводящие трубопроводы

34	Е22-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 50-65 мм	0,0043	8032,5	–	35	–	46	51,5	–
		км трубопровода		8032,5	–	35	–	130	–	–
35	Е22-31-2	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 75-80 мм	0,005	8032,5	–	40	–	52	51,5	–
		км трубопровода								

36	Е22-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 100 мм		8032,5	–	40	–	130	–	–
		км трубопровода	0,014	8032,5	–	112	–	146	51,5	1
37	Е22-20-1			8032,5	–	112	–	130	–	–
		Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 50 мм								
		км трубопровода	0,004	64820,14	29540,14	259	118	242	202,9	1
38	Е22-20-2			35280	11160	141	45	130	54,5	–
		Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 75 мм								
		км трубопровода	0,005	65371,28	29821,28	327	149	304	203,8	1
39	Е22-20-3			35550	11265,75	178	56	130	55,02	–
		Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 100 мм								
		км трубопровода	0,014	65887,38	30337,38	922	425	855	204,8	3
6	Е22-8-2			35550	11459,25	498	160	130	55,97	1
		Укладка стальных водопроводных труб диаметром 75 мм с гидравлическим испытанием								
		км трубопровода	0,005	64249,36	8122,48	321	41	319	254	1
				45900	3069	230	15	130	14,99	–

Локальная смета № 6-4-1 Общестроительные работы

9	Е1-152-1	Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав с подсыпкой растительной земли вручную								
		м2	124	55,01	0,23	6821	29	5856	0,332	41
				48,6	0,09	6026	11	97	0,0004	–
10	Е1-153-1	Полив посевов трав водой	124	19,29	16,91	2392	2097	721	0,0159	2
		м2								
				2,12	3,87	263	480	97	0,0172	2
42	Е27-56-1	Устройство оснований под тротуары толщиной 12 см из кирпичного или известнякового щебня кмат1=1,777;								
		м2 покрытия	36,6	244,91	12,52	8964	458	2065	0,243	9

43	Е27-55-1	Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см		38,03	4,39	1392	161	133	0,0177	1
		м2 покрытия	36,6	419,41	–	15350	–	1205	0,144	5
44	Е27-55-2			24,75	–	906	–	133	–	–
		На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к норме 27-55-1								
		м2 покрытия	-73,2	66,3	–	-4853	–	-387	0,0232	-2
45	Е15-70-1	Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса		3,98	–	-291	–	133	–	–
		м2 оштукатуриваемой поверхности	57,5	903,38	4,92	51944	283	11768	1,15	66
46	Е6-35-2	Устройство лотков между сооружениями при толщине стен до 100 мм		193,05	1,87	11100	108	105	0,0091	1
		м3	0,8	9768,9	1588,34	7815	1271	2293	13,2	11

Локальная смета № 6-2-3 Оборудование

1	Е18-22-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном		2187	542,77	1750	434	105	2,0007	2
		комплект	2	958,45	1,57	1917	3	145	0,31	1
2	Ц12-802-2	Задвижки чугунные фланцевые на Ру 1 МПа, Dy 50 мм		56,25	–	113	–	128	–	–
		шт	4	501,7	24	2007	96	1727	3	12
3	Ц12-802-3	Задвижки чугунные фланцевые на Ру 1 МПа, Dy 65-100 мм		473	6,8	1892	27	90	0,039	–
		шт	2	688,9	55,8	1378	112	1151	4	8
4	Ц12-803-3	Клапаны чугунные обратные подъемные, обратные поворотные фланцевые на Ру до 2,5 МПа, Dy 65-100 мм		626	13,5	1252	27	90	0,079	–
		шт	2	645,8	58,9	1292	118	1070	4	8
5	Ц12-806-1			581	13,5	1162	27	90	0,079	–
		Краны чугунные фланцевые на Ру 0,6 МПа, Dy 25 мм								
		шт	2	419,6	5,4	839	11	701	3	6

6	Е22-37-2	Установка вантузов двойных		387	2,3	774	5	90	0,013	–
		шт	2	23057,33	60,08	46115	120	1095	2,21	4
				398,25	22,5	797	45	130	0,11	–
7	Е16-20-1	Установка кранов пожарных диаметром 50 мм kмат1=1,519;								
		кран	2	15496,49	23,09	30993	46	426	0,9	2
				157,5	9	315	18	128	0,04	–
8	9-2-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм								
		шт	2	3500		7000				
9	9-2-52	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 80 мм								
		шт	1	5190		5190				
10	9-3-35	Клапаны обратные поворотные фланцевые 19ч16бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 100 мм								
		шт	1	8330		8330				
11	9-4-46	Краны трехходовые сальниковые фланцевые 11ч18бк для воды, нефти и масла, Ру 0,6 МПа, Dy 25 мм								
		шт	1	1770		1770				
12	11-3-3	Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа (12 кгс/см2)								
		шт	2	194		388				
13	8-10-78	Отводы крутоизогнутые под углом 90° на Ру 10 МПа из стали марки 20 с радиусом кривизны R=1,5, Dy 80, 89х3,5 мм								
		шт	4	321		1284				
14	8-10-137	Тройники (ГОСТ 17376-83) штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру <=16 МПа, 89х3,5 мм								
		шт	3	646		1938				
15	8-9-5	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 20 ГОСТ 12816-80								
		шт	2	128		256				
16	8-9-9	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80								
			4	202		808				

17 8-9-11	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	*шт*							
		9	272		2448				
	Локальная смета № 6-2-2 Вентиляция								
1 E20-23-2	Установка дефлекторов с диаметром патрубка 400 мм	*шт*							
		2	3329,08	12,33	6658	25	1313	3,14	6
		дефлектор							
			508,5	4,5	1017	9	128	0,02	–
2 E22-1-3	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диаметром 200 мм с соединением асбестоцементными муфтами	0,004	695531,73	23806,04	2782	95	309	297	1
		км трубопровода							
			50400	8993,25	202	36	130	43,92	–
3 E20-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	1,4	1138,88	13,16	1594	18	453	1,54	2
		м2 поверхности воздуховодов							
			247,5	4,93	347	7	128	0,0241	–
4 E20-14-1	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных марки КВР с ручным приводом диаметром до 250 мм	2	3846,13	5,38	7692	11	456	1,06	2
		заслонка или клапан							
			175,5	2,25	351	5	128	0,01	–
	Локальная смета № 6-2-1 Общестроительные работы на скважине								
8 E1-152-1	Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав с подсыпкой растительной земли вручную	13	55,01	0,23	715	3	614	0,332	4
		м2							
			48,6	0,09	632	1	97	0,0004	–
19 11-4-16	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	1	17100		17100				
		комплект							
9 E1-153-1	Полив посевов трав водой	13	19,29	16,91	251	220	76	0,0159	–
		м2							
			2,12	3,87	28	50	97	0,0172	–
10 E6-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских	2,27	4598,51	100,65	10439	228	439	0,97	2
		м3							
			146,25	38,03	332	86	105	0,1857	–

11 1-1-1015	Цемент расширяющийся	2,27	89		202				
	т								
12 30-1-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	2,27	519		1178				
	м3								
13 Е7-31-2	Установка опор из плит и колец диаметром более 1000 мм	1,728	1846,56	1247,36	3191	2155	2232	2,998	5
	м3 сборных железобетонных конструкций		503,55	418,91	870	724	140	1,7635	3
14 30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	0,3	22100		6630				
	м3								
15 30-18-40	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5	1	746		746				
	шт								
16 30-18-41	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-5	1	1680		1680				
	шт								
17 30-18-31	Кольца для колодцев сборные железобетонные, диаметр 1500 мм, высота 0,89 м ГОСТ 8020-90	1,8	6854		12337				
	м								
18 Е23-24-1	Установка люка	1	271,72	35,42	272	35	290	1,31	1
	шт		209,25	13,5	209	14	130	0,07	–
20 Е9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением ktpp1=1,1; kзпр1=1,1;	0,015	14215,46	5475,86	213	82	95	31,79	–
	т конструкций		5544	1552,87	83	23	90	5,46	–
21 2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	0,015	133700		2006				
	т								
22 Е13-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	0,705	36,09	0,09	25	–	3	0,0218	–
	м2		4,39	0,05	3	–	90	0,0002	–

23	Е13-26-17	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХВ-784							
		м2	1,41	67,13	0,12	95	–	4	0,0138	–
24	Е27-33-1	Устройство мощеных подзоров и отмосток толщиной 10 см		2,77	0,05	4	–	90	0,0002	–
		м2 подзоров и отмосток	5,35	220,14	36,82	1178	197	829	0,624	3
25	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг		103,28	13,01	553	70	133	0,0635	–
		т	0,052	93997,62	304,24	4888	16	1812	198	10
26	4-1-133			33075	114,75	1720	6	105	0,56	–
		Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия								
		т	0,052	18000		936				
27	Е10-23-5	Установка блоков люков в проемы перекрытий площадью до 2 м2								
		м2 проемов	0,5	375,5	30,89	188	15	122	1,23	1
28	6-8-30	Щиты из досок, толщина 25 мм		191,93	11,68	96	6	120	0,057	–
		м2	0,5	1250		625				
29	Е8-4-7									
		Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя								
		м2 поверхности	12,06	245,44	3,82	2960	46	551	0,212	3
30	Е11-4-5	Устройство обмазочной гидроизоляции битумной мастикой в один слой толщиной 2 мм		37,35	1,44	450	17	118	0,007	–
		м2 изолируемой поверхности	2,1	121,67	9,38	256	20	135	0,243	1
31	Е41-1-2	Штукатурная изоляция горизонтальной бетонной поверхности литым асфальтом в два слоя по 20 мм kмат1=1,035;		48,83	3,51	103	7	123	0,0172	–
		м2	2,1	563,84	7,38	1184	15	152	0,441	1
32	Е41-1-4	Штукатурная изоляция вертикальной бетонной поверхности мастикой асфальтовой в три слоя по 5 мм kмат1=1,111;		66,6	2,79	140	6	104	0,0136	–
		м2	12,06	389,21	69,76	4694	841	2253	0,934	11
33	Е6-36-2	Торкретирование поверхности при толщине слоя до 20 мм		153,23	26,35	1848	318	104	0,1287	2
			14,16	489,67	132,35	6934	1874	3504	1,029	15

		м2 поверхности								
34	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм		185,18	50,47	2622	715	105	0,2797	4
			2,1	174,53	9,95	367	21	145	0,356	1
		м2 стяжки								
35	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки		52,2	3,74	110	8	123	0,0182	–
			2,1	23,37	0,67	49	1	2	0,0044	–
		м2 стяжки								
36	Е6-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских		0,63	0,25	1	1	123	0,0012	–
			0,23	4598,51	100,65	1058	23	45	0,97	–
		м3								
37	1-1-1015	Цемент расширяющийся		146,25	38,03	34	9	105	0,1857	–
			0,23	89		20				
		т								
38	30-1-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2								
			0,23	519		119				
		м3								
39	Е9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением								
			0,1904	13711,46	5475,86	2611	1043	1130	28,9	6
		т конструкций								
40	Е9-62-3	Изготовление решетчатых конструкций		5040	1552,87	960	296	90	5,46	1
			0,11274	27935,09	9375,11	3149	1057	1877	91	10
		т конструкций								
41	1-1-898	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп		16380	2107,33	1847	238	90	7,36	1
			0,10974	59500		6530				
		т								
42	1-4-82	Сталь полосовая 20х3 мм (ГОСТ 103-76)								
			0,003	48400		145				
		т								
43	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз								
			5,15778	21,8	0,05	112	–	27	0,0295	–
		м2								
44	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;		5,81	0,02	30	–	90	0,0001	–
			5,15778	40,72	0,04	210	–	39	0,0426	–
		м2								

45	Е12-7-1		8,32	–	43	–	90	–	–
	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	6	578,74	8,2	3472	49	505	0,424	3
	м2 кровли		67,73	3,08	406	18	119	0,015	–
	Локальная смета №4-1-3 Внеплощадочные сети ВЛ-10кВ								
29	Е33-103-1								
	Установка одностоечных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)	1	1534,11	878,23	1534	878	790	3,06	3
	опора		506,25	246,42	506	246	105	1,03	1
30	30-19-92								
	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 СТ РК 2387-2013	2	16800		33600				
	шт								
31	1-7-46								
	Траверсы ЛЭ3.40.0083Б, тип II, оцинкованные	1	5320		5320				
	шт								
32	1-4-105								
	Штыри	2	338		676				
	комплект								
33	1-7-52								
	Узел крепления кронштейна оцинкованный	1	540		540				
	шт								
34	Е33-26-2								
	Забивка заземлителей вручную на глубину до 3 м	2	394,38	41,12	789	82	242	0,67	1
	заземлитель		105,75	9	212	18	105	0,04	–
35	1-7-46								
	Траверсы ЛЭ3.40.0083Б, тип II, оцинкованные	1	5320		5320				
	шт								
36	99-17-2(пл)								
	Зажим плашечный CD 153+Bi	4	579		2316				
	шт								
38	1-1-773								
	Скобы ходовые	12	349		4188				
	шт								
39	1-5-203								
	Изоляторы	6	556		3336				
	шт								
40	76-55-440								
	Зажимы комбинированные	6	50		300				
	комплект								
41	99-17-20(пл)								
	Зажим прокалывающий SL25.2 для монтажа СИП	3	1624		4872				
	шт								
42	99-18-5(пл)								
	Соединительный зажим MNV 11 Ri	3	17180		51540				

43	Е33-116-2	Установка линейного электрооборудования разрядников вручную	шт	6	957,56	134,06	5745	804	4848	4,38	26
			комплект		720	49,5	4320	297	105	0,24	1
44	99-17-6(пл)	Разрядник искровой MCR20	шт	6	4901		29406				
45	1-4-64	Накладки для скрещивания проводов телефонных цепей (НД) с четырьмя штырями ШТ-20 МС	шт	1	474		474				
46	99-17-12(пл)	Вязка спиральная СВ70	шт	2	2882		5764				
47	99-17-8(пл)	Колпачок К9	шт	1	19		19				
48	Е33-103-2	Установка одностоечных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)	опора	1	3155,76	1990,26	3156	1990	1613	5,98	6
					985,5	549,9	986	550	105	2,29	2
49	30-19-92	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 СТ РК 2387-2013	шт	2	16800		33600				
50	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	м3	0,1	22100		2210				
51	30-1-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	м3	0,1	112		11				
52	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	т	0,004	41200		165				
53	1-4-101	Траверсы стальные 4-х штырные	шт	1	545		545				

54	1-4-64	Накладки для скрещивания проводов телефонных цепей (НД) с четырьмя штырями ШТ-20 МС	2	474		948				
		шт								
55	1-5-172	Накладки к кронштейнам	1	133		133				
		шт								
56	8-10-271	Хомуты для крепления труб	1	154,92		155				
		шт								
57	1-1-1649	Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 12 мм	0,6	231,95		139				
		кг								
58	2-1-29	Кронштейны	1	2736		2736				
		шт								
59	1-4-63	Муфты стяжные	2	1579		3158				
		шт								
60	Ц8-472-10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	2	78,3	2,1	157	4	124	0,39	1
		м		64,6	0,3	129	1	95	0,002	–
61	16-7-250(об)	Провода с медными жилами, плоские, без разделительного основания для неподвижной скрытой проводки, марка ППВС, число жил и сечение 2х4 мм2	0,002	37900		76				
		1000м								
62	1-7-8	Изолятор фарфоровый, тип ТФ-20	0,01	6500		65				
		100шт								
63	8-10-277	Колпачки-заглушки 1"	1	55,87		56				
		шт								
64	1-7-6	Зажим плашечный	0,02	7100		142				
		100шт								
65	76-55-440	Зажимы комбинированные	3	94		282				
		комплект								
66	Ц8-42-1	Изолятор напряжением 35 кВ опорный	6	1020,6	29,6	6124	178	4078	4	24
		комплект (3 шт)		711	4,5	4266	27	95	0,026	–
67	Е33-27-1	Погрузка и выгрузка изоляторов вручную	0,021	1100,25	–	23	–	24	6,71	–
		т		1100,25	–	23	–	105	–	–

68	1-4-42	Изоляторы стеатитовые для антенных устройств (ТУ 1687) ИЛЮТ 686.182.001 АС-4500-300 УХЛ 1								
		шт	6	2080		12480				
69	76-55-485	Крышки с ушком с низким и высоким тиглями разные								
		шт	18	222		3996				
70	8-10-197	Звено присоединения								
		шт	18	2570		46260				
71	76-55-440	Зажимы комбинированные								
		комплект	18	1238		22284				
72	Ц8-88-3	Конструкции металлические								
		т	0,037	102170	1870	3780	69	300	52	2
				8280	270	306	10	95	1,578	–
73	Ц8-165-7	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 120 мм2								
		шт	1	3372,6	2056	3373	2056	1650	6	6
				1280	457	1280	457	95	2,669	3
74	Е33-116-2	Установка линейного электрооборудования разрядников вручную								
		комплект	3	957,56	134,06	2873	402	2424	4,38	13
				720	49,5	2160	149	105	0,24	1
75	2-1-29	Кронштейны								
		шт	2	1592		3184				
76	2-1-29	Кронштейны								
		шт	1	476		476				
77	2-1-29	Кронштейны								
		шт	1	1592		1592				
78	1-1-773	Скобы ходовые								
		шт	4	221		884				
79	1-7-53	Хомут для крепления кронштейнов								
		т	0,007	147300		1031				
80	16-7-250	Провода с медными жилами, плоские, без разделительного основания для неподвижной скрытой проводки, марка ППВС, число жил и сечение 2х4 мм2								
		1000м	0,001	37900		38				
81	76-55-440	Зажимы комбинированные								
		комплект	6	50		300				

82	16-10-54	Муфты концевые термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип ЗКНТпН 1х70-120 *комплект*	1	3540		3540			
83	75-6-112	Разрядники полимерные РВО-10кВ (п) ГОСТ 30011.1-2012 *шт*	3	2052		6156			
84	76-55-440	Зажимы комбинированные *комплект*	3	50		150			
85	18-3-201	Наконечники кабельные: 70-10-13-М УХЛ3 (ГОСТ 23981-80, ГОСТ 7386-80) *шт*	2	84		168			
86	16-7-47	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ, сечение 10 мм2 *т*	0,01	491800		4918			
87	76-55-440	Зажимы комбинированные *комплект*	3	50		150			
88	1-1-2090	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М8х10х65 мм *шт*	3	7,11		21			
89	1-5-198	Шайбы плоские *шт*	3	62		186			
7	30-6-7	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 *1000шт*	0,1878	10547		1981			
11	16-1-221	Кабели силовые на напряжение 10000 В, марка АСБ, число жил и сечение 3х50 мм2 *1000м*	0,06993	804100		56231			
20	99-17-2(пл)	Зажим плашечный CD 153+Bi *шт*	3	579		1737			
20	99-17-2(пл)	Зажим плашечный CD 153+Bi *шт*	-3	32		-96			
90	Ц8-88-3	Конструкции металлические *т*	0,087	102170	1870	8889	163	706	52	5
				8280	270	720	23	95	1,578	–
91	Ц8-165-7	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 120 мм2 *шт*	1	3372,6	2056	3373	2056	1650	6	6

92	Е33-116-2	Установка линейного электрооборудования разрядников вручную		1280	457	1280	457	95	2,669	3
		комплект	3	957,56	134,06	2873	402	2424	4,38	13
93	Ц8-472-10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям		720	49,5	2160	149	105	0,24	1
		м	1	78,3	2,1	78	2	62	0,39	–
94	2-1-29	Кронштейны		64,6	0,3	65	–	95	0,002	–
		шт	3	1592		4776				
95	2-1-29	Кронштейны								
		шт	5	476		2380				
96	2-1-29	Кронштейны								
		шт	1	1592		1592				
97	1-1-773	Скобы ходовые								
		шт	4	221		884				
98	1-7-53	Хомут для крепления кронштейнов								
		т	0,007	147300		1031				
99	16-7-250	Провода с медными жилами, плоские, без разделительного основания для неподвижной скрытой проводки, марка ППВС, число жил и сечение 2х4 мм2								
		1000м	0,001	37900		38				
100	76-55-440	Зажимы комбинированные								
		комплект	6	50		300				
101	16-10-54	Муфты концевые термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип 3КНТпН 1х70-120								
		комплект	1	3540		3540				
102	75-6-112	Разрядники полимерные РВО-10кВ (п) ГОСТ 30011.1-2012								
		шт	3	2052		6156				
103	76-55-440	Зажимы комбинированные								
		комплект	3	50		150				
104	18-3-201	Наконечники кабельные: 70-10-13-М УХЛ3 (ГОСТ 23981-80, ГОСТ 7386-80)								
		шт	2	84		168				

105	16-7-47								
	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ, сечение 10 мм2	0,01	491800		4918				
	т								
	Локальная смета № 4-1-2 Наружное электроосвещение								
1	Е1-164-2 Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	64	218,93	–	14012	–	15834	1,54	99
	м3 грунта		218,93	–	14012	–	113	–	–
2	Е1-166-2 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	38	134,1	–	5096	–	5758	0,972	37
	м3 грунта		134,1	–	5096	–	113	–	–
3	Е1-174-2 Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2	26	99,84	–	2596	–	2933	0,62	16
	м3 грунта		99,84	–	2596	–	113	–	–
4	П8-5-1 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза	45	45	45	2025	2025	405	–	–
	т		–	9	–	405	100	0,0189	1
5	Е1-20-2 Работа на отвале грунтов 2-3 группы	26	3,72	3,24	97	84	40	0,00332	–
	м3 грунта		0,48	1,12	12	29	97	0,00371	–
6	30-8-92 Песок природный ГОСТ 8736-2014	21	757		15897				
	м3								
7	Е1-165-2 Копание вручную ям без креплений и откосов глубиной до 0,7 м в грунтах 2 группы для стоек и столбов	3,5	402,75	–	1410	–	1593	2,8	10
	м3 грунта		402,75	–	1410	–	113	–	–
8	Е1-166-2 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	1	134,1	–	134	–	151	0,972	1
	м3 грунта		134,1	–	134	–	113	–	–
9	Е1-174-2 Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2	2,5	99,84	–	250	–	283	0,62	2
	м3 грунта		99,84	–	250	–	113	–	–

10 П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза	4,5	45	45	203	203	41	–	–
	т		–	9	–	41	100	0,0189	–
11 Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	2,5	3,77	3,24	9	8	4	0,00332	–
	м3 грунта		0,48	1,12	1	3	97	0,00371	–
12 Е6-1-2	Устройство бетонных фундаментов объемом до 3 м3 под колонны	0,8	793,57	98,32	635	79	615	4,41	4
	м3		695,25	37,15	556	30	105	0,1814	–
13 99-18-1(пл)	Опора трубчатая СТ-6-3.0 h=6000mm	4	16314		65256				
	шт								
14 99-18-2(пл)	Кронштейн трубчатый К-Г-0,6	4	1108		4432				
	шт								
15 Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	13	41,17	3,82	535	50	596	0,212	3
	м2 поверхности		37,35	1,44	486	19	118	0,007	–
16 Ц8-524-1	Ящик с одним двухполюсным рубильником или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "Предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 100 А	1	1514,6	39,6	1515	40	391	2	2
	шт		405	6,8	405	7	95	0,039	–
17 Е33-115-2	Установка светильников с люминесцентными лампами	4	1744,25	1411,25	6977	5645	2406	2,01	8
	светильник		333	239,85	1332	959	105	0,81	3
18 Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	200	36,7	27,8	7340	5560	2983	0,06	12
	м кабеля		8,8	6,9	1760	1380	95	0,04	8
19 Ц8-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	200	26,4	3,1	5280	620	3724	0,11	22
	м кабеля		19,1	0,5	3820	100	95	0,003	1

20	75-6-1	Ящики управления Я 5110-1874УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 0,6 А, предел регулирования тока теплового реле от 0,38 А до 0,65 А ГОСТ 30011.1-2012							
		шт	1	21904		21904			
21	17-3-10	Светильники, тип ЖКУ03-250-001-У1							
		шт	4	9380		37520			
22	99-18-14(пл)	Лампа ртутная высокого давления ДРЛ 250							
		шт	4	140		560			
23	16-1-491	Кабели силовые АВБбШв 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80							
		км	0,204	90197		18400			
24	16-7-174	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79							
		км	0,025	26980		675			
25	18-3-201	Наконечники кабельные: 70-10-13-М УХЛ3 (ГОСТ 23981-80, ГОСТ 7386-80)							
		шт	20	84		1680			

Локальная смета № 4-1-1 Внутриплощадочные сети электроснабжения

1	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы							
		м3 грунта	18	218,93	–	3941	–	4453	1,54	28
2	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы							
		м3 грунта	12	218,93	–	3941	–	113	–	–
				134,1	–	1609	–	1818	0,972	12
3	30-8-92	Песок природный ГОСТ 8736-2014							
		м3	6	134,1	–	1609	–	113	–	–
4	Е1-174-2	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2							
		м3 грунта	6	757		4542			
				99,84	–	599	–	677	0,62	4
5	П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза							
		т	10,5	99,84	–	599	–	113	–	–
				45	45	473	473	95	–	–

6 Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы		–	9	–	95	100	0,0189	–
		6	3,77	3,24	23	19	10	0,00332	–
	м3 грунта								
7 Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг		0,48	1,12	3	7	97	0,00371	–
		3	27,7	2,1	83	6	58	0,1	–
	м кабеля								
8 Ц8-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг		19,7	0,5	59	2	95	0,003	–
		169	26,4	3,1	4462	524	3147	0,11	19
	м кабеля								
9 Е34-101-3	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением полиэтиленовыми манжетами до 2-х отверстий		19,1	0,5	3228	85	95	0,003	1
		0,012	230122,38	–	2761	–	297	144	2
	канало-километр трубопровода								
10 Ц8-165-1	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2		22500	–	270	–	110	–	–
		6	2021,1	1245	12127	7470	5877	4	24
	шт								
11 Ц8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2		756	275	4536	1650	95	1,604	10
		33	61,9	3,3	2043	109	733	0,14	5
	м								
12 Ц8-472-9	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 12 мм		23	0,4	759	13	95	0,002	–
		24,5	93,5	3,1	2291	76	761	0,18	4
	м								
Локальная смета № 2-1-1 Общестроительные работы									
8 Е1-152-1	Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав с подсыпкой растительной земли вручную		32,4	0,3	794	7	95	0,002	–
		30,21	55,01	0,23	1662	7	1427	0,332	10
	м2								
9 Е1-153-1	Полив посевов трав водой		48,6	0,09	1468	3	97	0,0004	–
		30,21	19,29	16,91	583	511	176	0,0159	–
	м2								
10 Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты		2,12	3,87	64	117	97	0,0172	1
		0,784	1886,27	100,89	1479	79	150	0,85	1

		м3 основания		123,75	38,25	97	30	118	0,18	–
11	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	1,2	4649,65	66,01	5580	79	278	1,35	2
		м3		195,75	24,93	235	30	105	0,1218	–
12	Е6-24-4	Устройство стен, днищ и перекрытий при отношении высоты к ширине более 1 при толщине стен до 300 мм	8,29	7698,91	535,86	63824	4442	10041	5,68	47
		м3		965,25	188,29	8002	1561	105	0,7953	7
13	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	8,414	259		2179				
		м3								
14	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	8,414	78		656				
		м3								
15	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,013	69000		897				
		т								
16	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,027	66000		1782				
		т								
17	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,186	71100		13225				
		т								
18	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,227	53000		12031				
		т								
19	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,148	68800		10182				
		т								
20	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,192	52400		10061				
		т								
21	4-1-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	0,407	51000		20757				
		т								

22	Е6-3-1	Устройство бетонных фундаментов объемом до 5 м3 под оборудование	0,4	5982,59	260,48	2393	104	296	3,94	2
		м3		614,25	89,46	246	36	105	0,3512	–
23	Е11-4-5	Устройство обмазочной гидроизоляции битумной мастикой в один слой толщиной 2 мм	6,2	121,67	9,38	754	58	400	0,243	2
		м2 изолируемой поверхности		48,83	3,51	303	22	123	0,0172	–
24	Е11-4-6	Добавлять или исключать на каждый последующий слой (толщиной 1 мм) обмазочной гидроизоляции ктрр1=8; ктрм1=8; кзпр1=8; кэкс1=8; кзпм1=8; кмат1=8;	6,2	363,94	38,88	2256	241	1165	0,656	4
		м2 изолируемой поверхности		138,24	14,56	857	90	123	0,0712	–
25	Е11-4-5	Устройство обмазочной гидроизоляции битумной мастикой в один слой толщиной 2 мм	3,36	121,67	9,38	409	32	216	0,243	1
		м2 изолируемой поверхности		48,83	3,51	164	12	123	0,0172	–
26	Е11-4-6	Добавлять или исключать на каждый последующий слой (толщиной 1 мм) обмазочной гидроизоляции ктрр1=13; ктрм1=13; кзпр1=13; кэкс1=13; кзпм1=13; кмат1=13;	3,36	591,39	63,18	1987	212	1026	1,066	4
		м2 изолируемой поверхности		224,64	23,66	755	79	123	0,1157	–
27	Е9-62-3	Изготовление решетчатых конструкций	0,02	27935,09	9375,11	559	188	333	91	2
		т конструкций		16380	2107,33	328	42	90	7,36	–
28	1-1-899	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,02	59200		1184				
		т								
29	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,00035	53000		19				
		т								
30	Е9-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	0,02	9850,47	1162,94	197	23	134	46,6	1
		т конструкций		7357,5	108	147	2	90	0,53	–

31	Е9-62-7	Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки пр.)	0,297	49326,74	16388,64	14650	4867	8676	161	48
		т конструкций		28980	3478,9	8607	1033	90	13,02	4
32	1-1-881	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп ГОСТ 535-2005	0,15	49389		7408				
		т								
33	1-1-898	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,061	59500		3630				
		т								
34	1-1-899	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,008	59200		474				
		т								
35	1-1-887	Прокат тонколистовой холоднокатаный в листах с обрезными кромками, толщина до 3,9 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 16523-97	0,075	55877		4191				
		т								
36	1-1-897	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,022	58700		1291				
		т								
37	Е9-53-1	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	0,297	14809,86	1133,15	4399	337	3552	82,1	24
		т конструкций		12892,5	398,25	3829	118	90	1,95	1
38	Е13-17-3	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ВЛ-023 за один раз	23,02	31,99	0,05	736	1	92	0,0217	1
		м2		4,41	0,02	102	–	90	0,0001	–
39	Е13-26-19	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-724	23,02	37,51	–	863	–	57	0,0136	–
		м2								

40	Е13-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710 ктрр1=4; ктрм1=4; кзпр1=4; кэкс1=4; кзпм1=4; кмат1=4;		2,75	–	63	–	90	0,0001	–
		м2	23,02	280,33	0,48	6453	11	234	0,0552	1
				11,08	0,2	255	5	90	0,0008	–

Локальная смета № 6-3-1 Бурение скважины

25	Е4-61-1	Откачка воды из скважины глубиной до 500 м насосом и оборудованием роторного бурения кэкс1=4,504;								
		сутки	2	154457,08	146312,08	308914	292624	48330	42	84
				8145	15090,57	16290	30181	104	33,11	66
28	80-1-2(пл)	Насос ЭЦВ-6-10-80								
		шт	2	110270		220540				
36	80-5-2	СУЗ-10								
		шт	-1	51350		-51350				
24	Е4-60-1	Откачка воды из скважины глубиной до 300 м эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания								
		сутки	12	90284,54	79012,04	1083414	948144	310208	57,3	688
				11272,5	13583,94	135270	163007	104	48,14	578
17	Е4-56-1	Подбашмачный тампонаж цементом скважин глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения кэкс1=4,036;								
		м	2	10513,82	9971,57	21028	19943	3491	3,11	6
				542,25	1135,78	1085	2272	104	1,07	2
27	12-5-3	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100								
		комплект	1	811		811				
38	8-9-233	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 40, DN 100 ГОСТ 12816-80								
		шт	11	2021		22231				
39	8-10-296	Отводы крутоизогнутые под углом 90° на Ру 16 МПа, с радиусом кривизны R=1,5, Dy 50, 57х4 мм (ГОСТ 17375-2001)								
		шт	1	88,41		88				
40	8-10-301	Отводы крутоизогнутые под углом 90° на Ру 16 МПа, с радиусом кривизны R=1,5, Dy 150, 159х6 мм (ГОСТ 17375-2001)								
			1	1386,89		1387				

41	9-2-12	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), Dy 100 мм *шт*	1	11800		11800				
42	9-2-7	Задвижки клиновые двухдисковые фланцевые с выдвижным шпинделем 31ч6нж для воды, пара и других сред, Ру 1 МПа (10 кгс/см2), Dy 100 мм *шт*	3	6350		19050				
30	Е4-49-2	Свободный спуск или подъем обсадных труб (надфильтровых труб) со сварным соединением в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподъемностью 12,5 т *м*	-65	381,12	304,39	-24773	-19785	-7988	0,446	-29
				76,73	41,44	-4987	-2694	104	0,156	-10
30	Е4-49-2	Свободный спуск или подъем обсадных труб (надфильтровых труб) со сварным соединением в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподъемностью 12,5 т ктрр1=0,7; ктрм1=0,7; кзпр1=0,7; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0,7; *м*	65	266,78	213,07	17341	13850	5592	0,3122	20
				53,71	29,01	3491	1886	104	0,1092	7

Локальная смета № 6-1-1 Наружные сети водопровода

12	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы *м3 основания*	170,87	1138,9	152,52	194604	26061	46831	1,02	174
				153,68	57,15	26259	9765	130	0,279	48
13	Е16-27-8	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 100 мм *врезка*	1	8843,72	111,65	8844	112	1578	6,66	7
				1190,25	42,75	1190	43	128	0,2	–
14	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм *км трубопровода*	2,58	58881,69	25695,31	151915	66294	133787	194	501
				33075	6813,45	85334	17579	130	26,38	68
24	Е22-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 100 мм	2,58	8287,75	–	21382	–	26941	51,5	133

	км трубопровода								
			8032,5	–	20724	–	130	–	–
25 Е22-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 50-65 мм	0,224	8097,13	–	1814	–	2339	51,5	12
	км трубопровода								
			8032,5	–	1799	–	130	–	–
28 Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	10	300,56	225,63	3006	2256	1671	0,414	4
	шт								
			69,53	58,98	695	590	130	0,226	2
30 Е22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм	10	156,43	21,43	1564	214	1638	0,6	6
	фланец								
			126	–	1260	–	130	–	–
32 Е22-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 100 мм	5	411,46	17,71	2057	89	1551	1,4	7
	задвижка или клапан								
			231,75	6,75	1159	34	130	0,03	–
35 9-4-36	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 80 мм	59	4016		236944				
	шт								
36 Е22-37-3	Установка гидрантов пожарных	9	18075,87	36,99	162683	333	3528	1,82	16
	шт								
			288	13,5	2592	122	130	0,07	1
37 Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм	0,252	247994,13	49389,75	62495	12446	26677	312,7	79
	т фасонных частей								
			62775	18657	15819	4702	130	91,12	23
38 Е27-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	9	747,86	146,19	6731	1316	6397	3,2	29
	шт								
			506,25	28,22	4556	254	133	0,11	1
39 63-4-213(об)	Указатель высокого напряжения УВН-80	9	640		5760				
	шт								
40 Е16-26-1	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм	59	75,82	1,57	4473	93	5098	0,41	24
	счетчик (водомер)								
			67,5	–	3983	–	128	–	–

42	9-5-10	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15 °С до +200 °С, PN 16, DN 20, типа FAF СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	59	1954		115286				
		шт								
43	9-1-6	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 15 мм	59	266		15694				
		шт								
44	Ц8-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	2744	26,4	3,1	72442	8506	51093	0,11	302
		м кабеля		19,1	0,5	52410	1372	95	0,003	8
45	16-7-175	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 2 мм2 ГОСТ 6323-79	2,82632	3873		10946				
		км								
46	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	23,31	7982,7	1879,87	186077	43820	59817	8,86	207
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		1435,5	538,43	33462	12551	130	2,061	48
47	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	14,89	22100		329069				
		м3								
48	30-1-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	14,3	112		1602				
		м3								
49	30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1500 мм ГОСТ 8020-90	48,06	6854		329403				
		м								
50	30-18-42	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-10	27	2920		78840				
		шт								
51	11-4-16	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	27	17100		461700				

52	2-1-259	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012 *комплект*	0,135	162700		21965			
53	2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 *т*	0,461	133700		61636			
54	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз *м2*	28,012	21,8	0,05	611	1	148	0,0295	1
				5,81	0,02	163	1	90	0,0001	–
55	Е13-26-4	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-1155 *м2*	28,012	137,32	0,05	3847	1	69	0,0135	–
				2,72	0,02	76	1	90	0,0001	–
56	Е13-30-3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-5116 ктрр1=3; ктрм1=3; кзпр1=3; кэкс1=3; кзпм1=3; кмат1=3; *м2*	28,012	106,04	0,15	2970	4	315	0,0639	2
				12,42	0,06	348	2	90	0,0003	–
57	Е8-4-5	Боковая оклеечная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов в 2 слоя рулонными материалами *м2 поверхности*	264,51	665,48	8,23	176026	2177	26456	0,468	124
				81,68	3,08	21605	815	118	0,0151	4
58	Е8-4-3	Горизонтальная оклеечная гидроизоляция стен и фундаментов в 2 слоя рулонными материалами *м2 поверхности*	47,65	656,24	11,21	31270	534	2008	0,201	10
				31,5	4,21	1501	201	118	0,0205	1
59	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя *м2 поверхности*	190,76	245,44	3,82	46820	729	8732	0,212	40
				37,35	1,44	7125	275	118	0,007	1
60	Е11-4-5	Устройство обмазочной гидроизоляции битумной мастикой в один слой толщиной 2 мм *м2 изолируемой поверхности*	47,65	121,67	9,38	5798	447	3068	0,243	12

Локальная смета № 6-1-2 Внутриплощадочные сети водопровода

30	Е16-22-2	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией, диаметр ввода до 100 мм, диаметр водомера до 80 мм	*узел*	1	16725,92	288,09	16726	288	2947	13,1	13
					2193,75	108	2194	108	128	0,53	1

Всего прямые затраты	**7501006**	**1620793**	**5949**
В том числе стоимость: материалов, тенге	**968183**	**292959**	**1063**
оборудования, тенге	4674879		
Накладные расходы, тенге	237154		
- заработная плата, тенге	1488331		
- трудоемкость, чел-ч	223250		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	744		
Всего	525131		
Временные здания и сооружения (1,5 %)	**9682812**		
- сметная заработная плата, тенге	141660		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	19975		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	111		
- сметная заработная плата, тенге	198370		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	65462		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	398		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	95804		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	38322		
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**10156968**		
- материалы, тенге	**27799620**		
- оборудование, тенге	12795144		
- сметная заработная плата, тенге	649090		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	4653363		
Налог (2 %)	8265		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	555992,40		
НДС (12 %)	**28355612,32**		
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	3402673,48		
Условная скидка по тендеру	**31758285,80**		
Итого со скидкой	**19002936,00**		
	12755349,80		

Принял: Руководитель
ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Райымбекского района"

_____ **Исаев М.**

Сдал: Директор
ТОО "Техно Снаб 2002"

_____ **Жарасбаев Д.Ж.**

Тех.Надзор: ТОО "Музтау"

_____ **Исаев Т.**