Заказчик: ГУ "Жанаозенский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог.
Подрядчик: ТОО СФ "Ынта"
Объект: Строительство автомобильных дорог микрорайона Мамыр города Жанаозен.
Договор № 28 от 20 сентября 2014

24.12.2014.

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2014 года.

№ № п/п	Наименование объекта, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								Налоги		Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего
		С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1			Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в ценах 1991г.	Дополнительные затраты					
				СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Из них			на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	отчисления в фонд занятости	дорожный фонд 0,2%		
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Строительство автомобильных дорог											5 837 095,58	54 479 558,79
			48 642 463,21									291 854,78	2 723 977,94
3	Удержание 5%		2 432 123,16									5 545 241	51 755 580,85
4	Итого к оплате:		46 210 340,0										

Заказчик

Подрядчик

Заказчик ГУ Жанаозенский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог.
Форма N 2в

Подрядчик ТОО СФ «Ынта»
Субподрядчик
Договор № 28 от 20 сентября 2014 г

Наименование строительства и его адрес: Строительство автомобильных дорог микрорайона Мамыр города Жанаозен

Наименование обьекта: Строительство автомобильных дорог микрорайона Мамыр города Жанаозен

А К Т N 24.12.2014

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь

N п/п	Наименование прейсконтантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: улица Тлегенова								
1.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	5,93	40097,59	339,59	237731	2013	0,58	3
					--	140,94	--	836	0,58	3
2.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	7411,00	613,78	15,35	4548734	113770	0,03	249
					5,94	5,06	44021	37500	0,02	131
3.	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	7411,00	295,32	--	2188617	--	0,00	3
					0,04	--	296	--	--	--
		Итого по разделу: улица Тлегенова								6975082
		Раздел: улица №8								
4.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	1,57	40097,59	339,59	62937	533	0,58	1
					--	140,94	--	221	0,58	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	1962,00	613,78	15,35	1204239	30120	0,03	66
					5,94	5,06	11654	9928	0,02	35
6.	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	1962,00	295,32	--	579418	--	0,00	1
					0,04	--	78	--	--	--
		Итого по разделу: улица №8								1846594
		Раздел: улица №7								
7.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	1,58	40097,59	339,59	63354	537	0,58	1
					--	140,94	--	223	0,58	1
8.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	1975,00	613,78	15,35	1212218	30319	0,03	66
					5,94	5,06	11732	9994	0,02	35
9.	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	1975,00	295,32	--	583257	--	0,00	1
					0,04	--	79	--	--	--
		Итого по разделу: улица №7								1858830
		Раздел: улица №6								
10.	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа	м2	2911,00	435,22	27,83	1266939	81000	0,03	96
					5,00	9,47	14555	27577	0,03	97
11.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	1,94	40097,59	339,59	77789	659	0,58	1
					--	140,94	--	273	0,58	1
12.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей	м2	2426,00	613,78	15,35	1489034	37243	0,03	82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ			5,94	5,06	14410	12276	0,02	43
13.	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	2426,00	295,32	--	716446	--	0,00	1
					0,04	--	97	--	--	--
		Итого по разделу: улица №6								3550208
		Раздел: улица №3								
14.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	2,16	40097,59	339,59	86611	734	0,58	1
					--	140,94	--	304	0,58	1
15.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	2700,00	613,78	15,35	1657210	41449	0,03	91
					5,94	5,06	16038	13662	0,02	48
16.	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	2700,00	295,32	--	797364	--	0,00	1
					0,04	--	108	--	--	--
17.	Е010333-А 110-1	Транспортировка фракционированного щебня на 110км	т	766,01	539,52	539,52	413276	413276	--	--
					--	107,90	--	82655	2,27	1736
		Итого по разделу: улица №3								2954461

ИТОГО:

	17185174	751653
	113068	195449

663
2132

Накладные расходы :

На общестроительные работы 383052

Всего накладных расходов: 383052
Итого с накладными 17568226

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1054094
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	18622320
Итого с временными, 4,6 %	19478947
Итого с зимними удорожаниями, 1,05 %	19683476
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	19761392
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	19956181
Пересчет в текущих ценах, К-2,38967	47688689
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	953774
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	48642463
Налог на добавленную стоимость, 12 %	5837096
Итого с НДС	54479559
Удержание 5%	2723978
Итого к оплате:	51755581

ПРИНЯЛ ЗАКАЗЧИК: _____

ТЕХНАДЗОР: _____

СДАЛ ПОДРЯДЧИК: _____

М-29 ж

Заказчик: ГУ "Жанаозенский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог.
Подрядчик: ТОО СФ "Ынта"
Объект: Строительство автомобильных дорог микрорайона Мамыр города Жанаозен.
Договор № 28 от 20 сентября 2014

24.11.2014.

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2014 года.

№ № п/п	Наименование объекта, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								Налоги		Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего
		С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1			Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в ценах 1991г.	Дополнительные затраты					
				СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Из них								
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	отчисления в фонд занятости	дорожный фонд 0,2%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Строительство автомобильных дорог микрорайона Мамыр города Жанаозен		39 575 435									4 749 052	44 324 487
3	Удержание 5%		1 978 772									237 453	2 216 224
4	Итого к оплате:		37 596 663									4 511 600	42 108 263

Заказчик

Подрядчик

М-29

Заказчик: ГУ "Жанаозенский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог,
Подрядчик: ТОО СФ "Ынта"
Объект: Строительство автомобильных дорог микрорайона Мамыр города Жанаозен.
Договор № 28 от 20 сентября 2014

24.11.2014.

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2014 года.

№ № п/п	Наименование объекта, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								Налоги		Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего
		С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1			Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в ценах 1991г.	Дополнительные затраты					
				СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Из них			на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	отчисления в фонд занятости	дорожный фонд 0,2%		
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Строительство автомобильных дорог микрорайона Мамыр города Жанаозен	138 976 504										16 677 180	155 653 684
			39 575 435									4 749 052	44 324 487
3	Удержание 5%		1 978 772									237 453	2 216 224
4	Итого к оплате:		37 596 663									4 511 600	42 108 263

Заказчик

Подрядчик

Форма N 2в

Заказчик ГУ "Жанаозенский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог

Подрядчик ТОО СФ "Ынта"

Субподрядчик
Договор №28 от 20 сентября 2014 г

Наименование строительства и его адрес: Строительство автомобильных дорог микрорайона Мамыр города Жанаозен

Наименование обьекта: Строительство автомобильных дорог микрорайона Мамыр города Жанаозен

М-28

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2014 г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: улица Тлегенова								
1.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	1,44	40097,59	339,59	57741	489	0,58	1
					--	140,94	--	203	0,58	1
2.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	1800,00	613,78	15,35	1104807	27633	0,03	60
					5,94	5,06	10692	9108	0,02	32
3.	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	1800,00	295,32	--	531576	--	0,00	1
					0,04	--	72	--	--	--
4.	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 10 см	м2	3035,00	339,58	20,37	1030627	61825	0,03	96
					4,79	5,40	14538	16378	0,02	62
5.	Е0101-17-1	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3	378,00	23,71	22,86	8962	8641	0,01	2
					0,79	7,65	299	2892	0,03	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е010333-А 5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	642,60	54,00 / --	54,00 / 10,80	34700 / --	34700 / 6940	-- / 0,23	-- / 146
7.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	378,00	3,80 / 0,48	3,24 / 1,12	1437 / 181	1226 / 423	0,00 / 0,00	1 / 1
8.	Е0101-30-2	Грубая планировка поверхности бульдозером	м2	756,00	0,20 / --	0,20 / 0,07	153 / --	153 / 53	-- / 0,00	-- / 0
		Итого по разделу: улица Тлегенова								2770003
		Раздел: улица №8								
9.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,09	40097,59 / --	339,59 / 140,94	3529 / --	30 / 12	0,58 / 0,58	0 / 0
10.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	110,00	613,78 / 5,94	15,35 / 5,06	67516 / 653	1689 / 557	0,03 / 0,02	4 / 2
11.	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	110,00	295,32 / 0,04	-- / --	32485 / 4	-- / --	0,00 / --	0 / --
12.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,07	40097,59 / --	339,59 / 140,94	2759 / --	23 / 10	0,58 / 0,58	0 / 0
13.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	86,00	613,78 / 5,94	15,35 / 5,06	52785 / 511	1320 / 435	0,03 / 0,02	3 / 2
14.	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	86,00	295,32 / 0,04	-- / --	25398 / 3	-- / --	0,00 / --	0 / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15.	Е0101-17-1	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3	184,00	23,71 / 0,79	22,86 / 7,65	4362 / 145	4206 / 1408	0,01 / 0,03	1 / 5
16.	Е010333-А 5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	312,80	54,00 / --	54,00 / 10,80	16891 / --	16891 / 3378	-- / 0,23	-- / 71
17.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	184,00	3,80 / 0,48	3,24 / 1,12	699 / 88	597 / 206	0,00 / 0,00	1 / 1
18.	Е0101-30-2	Грубая планировка поверхности бульдозером	м2	368,00	0,20 / --	0,20 / 0,07	75 / --	75 / 26	-- / 0,00	-- / 0
		Итого по разделу: улица №8								206499
		Раздел: улица №7								
19.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,08	40097,59 / --	339,59 / 140,94	3208 / --	27 / 11	0,58 / 0,58	0 / 0
20.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	100,00	613,78 / 5,94	15,35 / 5,06	61378 / 594	1535 / 506	0,03 / 0,02	3 / 2
21.	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	100,00	295,32 / 0,04	-- / --	29532 / 4	-- / --	0,00 / --	0 / --
22.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,07	40097,59 / --	339,59 / 140,94	2759 / --	23 / 10	0,58 / 0,58	0 / 0
23.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	86,00	613,78 / 5,94	15,35 / 5,06	52785 / 511	1320 / 435	0,03 / 0,02	3 / 2
24.	Е0127-54-	Нормы для корректировки табл.	м2	86,00	295,32	--	25398	--	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3			0,04	--	3	--	--	--
25.	Е0101-17-1	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3	625,00	23,71 / 0,79	22,86 / 7,65	14817 / 494	14288 / 4781	0,01 / 0,03	3 / 17
26.	Е010333-А 5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	1062,50	54,00 / --	54,00 / 10,80	57375 / --	57375 / 11475	-- / 0,23	-- / 241
27.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	625,00	3,80 / 0,48	3,24 / 1,12	2376 / 300	2028 / 700	0,00 / 0,00	2 / 2
28.	Е0101-30-2	Грубая планировка поверхности бульдозером	м2	1250,00	0,20 / --	0,20 / 0,07	254 / --	254 / 88	-- / 0,00	-- / 0
29.	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 10 см	м2	386,49	339,58 / 4,79	20,37 / 5,40	131245 / 1851	7873 / 2086	0,03 / 0,02	12 / 8
30.	Е0101-25-2	Устройство корыто на глубину до 31см бульдозерами мощностью 96	м3	11,00	11,19 / --	11,19 / 3,06	123 / --	123 / 34	-- / 0,01	-- / 0
31.	Е0101-25-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	11,00	9,40 / --	9,40 / 2,57	103 / --	103 / 28	-- / 0,01	-- / 0
32.	Е0101-130-1	Укатка дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	7,00	14,01 / --	14,01 / 4,80	98 / --	98 / 34	-- / 0,02	-- / 0
33.	Е0101-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	м3	7,00	1,39 / --	1,39 / 0,42	10 / --	10 / 3	-- / 0,00	-- / 0
34.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	7,00	23,62 / 1,62	12,00 / 2,75	165 / 11	84 / 19	0,01 / 0,01	0 / 0
35.	Е0101-145	Планировка дна корыто грунтов 2	м2	37,00	14,12	3,88	522	144	0,07	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-9	группы механизированным способом			10,24	0,78	379	29	0,00	0
36.	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в присыпные обочины и насыпь земляного полотна	м3	35,00	26,23 / 1,15	25,02 / 6,79	918 / 40	876 / 238	0,01 / 0,02	0 / 1
37.	Е010333-А 5-1	Транспортировка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	59,50	54,00 / --	54,00 / 10,80	3213 / --	3213 / 643	-- / 0,23	-- / 13
38.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	35,00	3,80 / 0,48	3,24 / 1,12	133 / 17	114 / 39	0,00 / 0,00	0 / 0
39.	Е0101-145-12	Планировка верха насыпиз грунтов 2 группы механизированным способом	м2	185,00	8,55 / 4,12	4,43 / 0,74	1581 / 762	819 / 137	0,03 / 0,00	5 / 0
40.	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	31,00	12,51 / --	12,51 / 4,28	388 / --	388 / 133	-- / 0,01	-- / 0
41.	Е0101-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	м3	31,00	6,36 / --	6,36 / 1,91	197 / --	197 / 59	-- / 0,01	-- / 0
42.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	31,00	23,62 / 1,62	12,00 / 2,75	732 / 50	372 / 85	0,01 / 0,01	0 / 0
43.	Е0101-145-12	Планировка верха присыпных обочин из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	60,00	8,55 / 4,12	4,43 / 0,74	513 / 247	266 / 45	0,03 / 0,00	2 / 0
44.	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 10 см	м2	125,00	342,75 / 6,41	17,83 / 5,07	42844 / 801	2228 / 633	0,04 / 0,02	5 / 2
45.	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа	м2	107,00	435,22 / 5,00	27,83 / 9,47	46569 / 535	2977 / 1014	0,03 / 0,03	4 / 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,08	40097,59 / --	339,59 / 140,94	3112 / --	26 / 11	0,58 / 0,58	0 / 0
47.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	97,00	613,78 / 5,94	15,35 / 5,06	59537 / 576	1489 / 491	0,03 / 0,02	3 / 2
48.	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	97,00	295,32 / 0,04	-- / --	28646 / 4	-- / --	0,00 / --	0 / --
49.	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 10 см	м2	60,00	339,58 / 4,79	20,37 / 5,40	20375 / 287	1222 / 324	0,03 / 0,02	2 / 1
50.	Е0101-25-2	Устройство корыто на глубину до 31см бульдозерами мощностью 96	м3	23,00	11,19 / --	11,19 / 3,06	257 / --	257 / 70	-- / 0,01	-- / 0
51.	Е0101-25-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	23,00	9,40 / --	9,40 / 2,57	216 / --	216 / 59	-- / 0,01	-- / 0
52.	Е0101-130-1	Укатка дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	11,00	14,01 / --	14,01 / 4,80	154 / --	154 / 53	-- / 0,02	-- / 0
53.	Е0101-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	м3	11,00	1,39 / --	1,39 / 0,42	15 / --	15 / 5	-- / 0,00	-- / 0
54.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	11,00	23,62 / 1,62	12,00 / 2,75	260 / 18	132 / 30	0,01 / 0,01	0 / 0
55.	Е0101-145-9	Планировка дна корыто грунтов 2 группы механизированным способом	м2	54,00	14,12 / 10,24	3,88 / 0,78	762 / 553	209 / 42	0,07 / 0,00	4 / 0
56.	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в присыпные обочины и насыпь земляного полотна	м3	50,00	26,23 / 1,15	25,02 / 6,79	1311 / 57	1251 / 339	0,01 / 0,02	0 / 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57.	Е010333-А 5-1	Транспортировка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	85,00	54,00 / --	54,00 / 10,80	4590 / --	4590 / 918	-- / 0,23	-- / 19
58.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	50,00	3,80 / 0,48	3,24 / 1,12	190 / 24	162 / 56	0,00 / 0,00	0 / 0
59.	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	45,00	12,51 / --	12,51 / 4,28	563 / --	563 / 193	-- / 0,01	-- / 1
60.	Е0101-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	м3	45,00	6,36 / --	6,36 / 1,91	286 / --	286 / 86	-- / 0,01	-- / 0
61.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	45,00	23,62 / 1,62	12,00 / 2,75	1063 / 73	540 / 124	0,01 / 0,01	1 / 1
62.	Е0101-145-12	Планировка верха насыпи из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	284,00	8,55 / 4,12	4,43 / 0,74	2427 / 1170	1257 / 211	0,03 / 0,00	8 / 1
63.	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 10 см	м2	124,00	342,75 / 6,41	17,83 / 5,07	42501 / 795	2210 / 628	0,04 / 0,02	5 / 2
64.	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа	м2	100,00	435,22 / 5,00	27,83 / 9,47	43522 / 500	2783 / 947	0,03 / 0,03	3 / 3
65.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,07	40097,59 / --	339,59 / 140,94	2759 / --	23 / 10	0,58 / 0,58	0 / 0
66.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	86,00	613,78 / 5,94	15,35 / 5,06	52785 / 511	1320 / 435	0,03 / 0,02	3 / 2
67.	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины	м2	86,00	295,32 /	-- /	25398 /	-- /	0,00 /	0 /

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3			0,04	--	3	--	--	--
68.	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 10 см	м2	80,00	339,58 / 4,79	20,37 / 5,40	27166 / 383	1630 / 432	0,03 / 0,02	3 / 2
69.	Е0101-17-1	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3	454,00	23,71 / 0,79	22,86 / 7,65	10763 / 359	10378 / 3473	0,01 / 0,03	3 / 13
70.	Е010333-А 5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	771,80	54,00 / --	54,00 / 10,80	41677 / --	41677 / 8335	-- / 0,23	-- / 175
71.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	454,00	3,80 / 0,48	3,24 / 1,12	1726 / 218	1473 / 508	0,00 / 0,00	2 / 2
72.	Е0101-30-2	Грубая планировка поверхности бульдозером	м2	908,00	0,20 / --	0,20 / 0,07	184 / --	184 / 64	-- / 0,00	-- / 0
73.	Е0101-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м из грунта выемки	м3	205,00	12,61 / --	12,61 / 4,38	2586 / --	2586 / 897	-- / 0,01	-- / 3
74.	Е0101-35-5	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей	м3	205,00	15,21 / --	15,21 / 5,28	3119 / --	3119 / 1082	-- / 0,02	-- / 4
75.	Е0101-25-2	Разработка грунта в выемки бульдозерами мощностью 96	м3	256,00	11,19 / --	11,19 / 3,06	2865 / --	2865 / 783	-- / 0,01	-- / 3
76.	Е0101-25-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	256,00	37,60 / --	37,60 / 10,28	9625 / --	9625 / 2632	-- / 0,03	-- / 9
77.	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	205,00	12,51 / --	12,51 / 4,28	2564 / --	2564 / 878	-- / 0,01	-- / 3
78.	Е0101-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными	м3	205,00	6,36 /	6,36 /	1303 /	1303 /	-- /	-- /

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см			--	1,91	--	392	0,01	1
79.	Е0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	205,00	23,62 / 1,62	12,00 / 2,75	4842 / 332	2459 / 563	0,01 / 0,01	3 / 3
80.	Е0101-145 -12	Планировка верха насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	4034,00	8,55 / 4,12	4,43 / 0,74	34474 / 16620	17853 / 2996	0,03 / 0,00	113 / 10
81.	Е0101-145 -9	Планировка откосов насыпи и выемок из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	566,00	14,12 / 10,24	3,88 / 0,78	7991 / 5796	2196 / 440	0,07 / 0,00	41 / 1
82.	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	90,00	26,23 / 1,15	25,02 / 6,79	2361 / 103	2252 / 611	0,01 / 0,02	1 / 2
83.	Е010333-А 1-1	Транспортировка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т	153,00	23,64 / --	23,64 / 4,73	3617 / --	3617 / 723	-- / 0,10	-- / 15
84.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2 группы грунтов	м3	90,00	3,80 / 0,48	3,24 / 1,12	342 / 43	292 / 101	0,00 / 0,00	0 / 0
85.	Е0101-130 -2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	82,00	12,51 / --	12,51 / 4,28	1026 / --	1026 / 351	-- / 0,01	-- / 1
86.	Е0101-130 -8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	м3	82,00	6,36 / --	6,36 / 1,91	521 / --	521 / 157	-- / 0,01	-- / 1
87.	Е0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	82,00	23,62 / 1,62	12,00 / 2,75	1937 / 133	984 / 225	0,01 / 0,01	1 / 1
88.	Е0101-145 -12	Планировка верха присыпных обочин из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	900,00	8,55 / 4,12	4,43 / 0,74	7691 / 3708	3983 / 668	0,03 / 0,00	25 / 2
89.	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 10 см	м2	3447,00	342,75 / 6,41	17,83 / 5,07	1181457 / 22095	61443 / 17468	0,04 / 0,02	143 / 63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90.	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа	м2	3240,00	435,22 / 5,00	27,83 / 9,47	1410127 / 16200	90154 / 30693	0,03 / 0,03	107 / 108
91.	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 10 см	м2	900,00	339,58 / 4,79	20,37 / 5,40	305623 / 4311	18334 / 4857	0,03 / 0,02	29 / 18
92.	Е0101-25-2	Устройство корыто на глубину до 31см бульдозерами мощностью 96	м3	13,00	11,19 / --	11,19 / 3,06	145 / --	145 / 40	-- / 0,01	-- / 0
93.	Е0101-25-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	13,00	9,40 / --	9,40 / 2,57	122 / --	122 / 33	-- / 0,01	-- / 0
94.	Е0101-130-1	Укатка дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	9,00	14,01 / --	14,01 / 4,80	126 / --	126 / 43	-- / 0,02	-- / 0
95.	Е0101-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	м3	9,00	1,39 / --	1,39 / 0,42	13 / --	13 / 4	-- / 0,00	-- / 0
96.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	9,00	23,62 / 1,62	12,00 / 2,75	213 / 15	108 / 25	0,01 / 0,01	0 / 0
97.	Е0101-145-9	Планировка дна корыто грунтов 2 группы механизированным способом	м2	43,00	14,12 / 10,24	3,88 / 0,78	607 / 440	167 / 33	0,07 / 0,00	3 / 0
98.	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в присыпные обочины и насыпь земляного полотна	м3	87,00	26,23 / 1,15	25,02 / 6,79	2282 / 100	2177 / 590	0,01 / 0,02	1 / 2
99.	Е010333-А 5-1	Транспортировка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	147,90	54,00 / --	54,00 / 10,80	7987 / --	7987 / 1597	-- / 0,23	-- / 34
100.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	87,00	3,80 /	3,24 /	331 /	282 /	0,00 /	0 /

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					0,48	1,12	42	97	0,00	0
101.	Е0101-145 -12	Планировка верха насыпи из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	70,00	8,55 / 4,12	4,43 / 0,74	598 / 288	310 / 52	0,03 / 0,00	2 / 0
102.	Е0101-130 -2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	79,00	12,51 / --	12,51 / 4,28	988 / --	988 / 338	-- / 0,01	-- / 1
103.	Е0101-130 -8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	м3	79,00	6,36 / --	6,36 / 1,91	502 / --	502 / 151	-- / 0,01	-- / 0
104.	Е0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	79,00	23,62 / 1,62	12,00 / 2,75	1866 / 128	948 / 217	0,01 / 0,01	1 / 1
105.	Е0101-145 -12	Планировка верха присыпных обочин из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	70,00	8,55 / 4,12	4,43 / 0,74	598 / 288	310 / 52	0,03 / 0,00	2 / 0
106.	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 10 см	м2	193,00	342,75 / 6,41	17,83 / 5,07	66151 / 1237	3440 / 978	0,04 / 0,02	8 / 4
107.	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа	м2	180,00	435,22 / 5,00	27,83 / 9,47	78340 / 900	5009 / 1705	0,03 / 0,03	6 / 6
108.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,14	40097,59 / --	339,59 / 140,94	5550 / --	47 / 20	0,58 / 0,58	0 / 0
109.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	173,00	613,78 / 5,94	15,35 / 5,06	106184 / 1028	2656 / 875	0,03 / 0,02	6 / 3
110.	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	173,00	295,32 / 0,04	-- / --	51090 / 7	-- / --	0,00 / --	0 / --
111.	Е0127-63-	Укрепление обочин гравийно	м2	70,00	339,58	20,37	23771	1426	0,03	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	11	/щебеночной/ смесью толщиной 10 см			4,79	5,40	335	378	0,02	1
112.	Е0101-25-2	Устройство корыто на глубину до 31см бульдозерами мощностью 96	м3	23,00	11,19 / --	11,19 / 3,06	257 / --	257 / 70	-- / 0,01	-- / 0
113.	Е0101-25-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	23,00	9,40 / --	9,40 / 2,57	216 / --	216 / 59	-- / 0,01	-- / 0
114.	Е0101-130-1	Укатка дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	11,00	14,01 / --	14,01 / 4,80	154 / --	154 / 53	-- / 0,02	-- / 0
115.	Е0101-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	м3	11,00	1,39 / --	1,39 / 0,42	15 / --	15 / 5	-- / 0,00	-- / 0
116.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	11,00	23,62 / 1,62	12,00 / 2,75	260 / 18	132 / 30	0,01 / 0,01	0 / 0
117.	Е0101-145-9	Планировка дна корыто грунтов 2 группы механизированным способом	м2	54,00	14,12 / 10,24	3,88 / 0,78	762 / 553	209 / 42	0,07 / 0,00	4 / 0
118.	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в присыпные обочины и насыпь земляного полотна	м3	44,00	26,23 / 1,15	25,02 / 6,79	1154 / 51	1101 / 299	0,01 / 0,02	0 / 1
119.	Е010333-А 5-1	Транспортировка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	74,80	54,00 / --	54,00 / 10,80	4039 / --	4039 / 808	-- / 0,23	-- / 17
120.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	44,00	3,80 / 0,48	3,24 / 1,12	167 / 21	143 / 49	0,00 / 0,00	0 / 0
121.	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	40,00	12,51 / --	12,51 / 4,28	500 / --	500 / 171	-- / 0,01	-- / 1
122.	Е0101-130	Добавлять за каждый последующий	м3	40,00	6,36	6,36	254	254	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	11	/щебеночной/ смесью толщиной 10 см			4,79	5,40	335	378	0,02	1
112.	Е0101-25-2	Устройство корыто на глубину до 31см бульдозерами мощностью 96	м3	23,00	11,19 / --	11,19 / 3,06	257 / --	257 / 70	-- / 0,01	-- / 0
113.	Е0101-25-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	23,00	9,40 / --	9,40 / 2,57	216 / --	216 / 59	-- / 0,01	-- / 0
114.	Е0101-130-1	Укатка дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	11,00	14,01 / --	14,01 / 4,80	154 / --	154 / 53	-- / 0,02	-- / 0
115.	Е0101-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	м3	11,00	1,39 / --	1,39 / 0,42	15 / --	15 / 5	-- / 0,00	-- / 0
116.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	11,00	23,62 / 1,62	12,00 / 2,75	260 / 18	132 / 30	0,01 / 0,01	0 / 0
117.	Е0101-145-9	Планировка дна корыто грунтов 2 группы механизированным способом	м2	54,00	14,12 / 10,24	3,88 / 0,78	762 / 553	209 / 42	0,07 / 0,00	4 / 0
118.	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в присыпные обочины и насыпь земляного полотна	м3	44,00	26,23 / 1,15	25,02 / 6,79	1154 / 51	1101 / 299	0,01 / 0,02	0 / 1
119.	Е010333-А5-1	Транспортировка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	74,80	54,00 / --	54,00 / 10,80	4039 / --	4039 / 808	-- / 0,23	-- / 17
120.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	44,00	3,80 / 0,48	3,24 / 1,12	167 / 21	143 / 49	0,00 / 0,00	0 / 0
121.	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	40,00	12,51 / --	12,51 / 4,28	500 / --	500 / 171	-- / 0,01	-- / 1
122.	Е0101-130	Добавлять за каждый последующий	м3	40,00	6,36	6,36	254	254	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-8	проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см			--	1,91	--	76	0,01	0
123.	Е0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	40,00	23,62 / 1,62	12,00 / 2,75	945 / 65	480 / 110	0,01 / 0,01	0 / 0
124.	Е0101-145 -12	Планировка верха насыпи из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	285,00	8,55 / 4,12	4,43 / 0,74	2436 / 1174	1261 / 212	0,03 / 0,00	8 / 1
125.	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 10 см	м2	125,00	342,75 / 6,41	17,83 / 5,07	42844 / 801	2228 / 633	0,04 / 0,02	5 / 2
126.	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа	м2	100,00	435,22 / 5,00	27,83 / 9,47	43522 / 500	2783 / 947	0,03 / 0,03	3 / 3
127.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,07	40097,59 / --	339,59 / 140,94	2759 / --	23 / 10	0,58 / 0,58	0 / 0
128.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	86,00	613,78 / 5,94	15,35 / 5,06	52785 / 511	1320 / 435	0,03 / 0,02	3 / 2
129.	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	86,00	295,32 / 0,04	-- / --	25398 / 3	-- / --	0,00 / --	0 / --
130.	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 10 см	м2	80,00	339,58 / 4,79	20,37 / 5,40	27166 / 383	1630 / 432	0,03 / 0,02	3 / 2
131.	Е0101-17-1	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3	254,00	23,71 / 0,79	22,86 / 7,65	6022 / 201	5806 / 1943	0,01 / 0,03	1 / 7
132.	Е010333-А 5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс	т	431,80	54,00 / --	54,00 / 10,80	23317 / --	23317 / 4663	-- / 0,23	-- / 98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		груза 1								
133.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	254,00	3,80 / 0,48	3,24 / 1,12	966 / 122	824 / 284	0,00 / 0,00	1 / 1
134.	Е0101-30-2	Грубая планировка поверхности бульдозером	м2	508,00	0,20 / --	0,20 / 0,07	103 / --	103 / 36	-- / 0,00	-- / 0
135.	Е010333-А 110-1	Транспортировка фракционированного щебня на 110км	т	10125,80	539,52 / --	539,52 / 107,90	5463073 / --	5463073 / 1092615	-- / 2,27	-- / 22945 9882129
		Итого по разделу: улица №7					12858632 / 117868	6094085 / 1260865		772 / 24235

ИТОГО:

Накладные расходы :

На общестроительные работы	1434790
Всего накладных расходов:	1434790
Итого с накладными	14293422

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	857605
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	15151027
Итого с временными, 4,6 %	15847974
Итого с зимними удорожаниями, 1,05 %	16014378
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	16077770
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	16236252
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	38799446
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	775989
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	39575435
Налог на добавленную стоимость, 12 %	4749052
Итого с НДС	44324487
Удержание 5%	2216224
Итого к оплате:	42108263

ПРИНЯЛ ЗАКАЗЧИК: _____

ТЕХНАДЗОР: _____

СДАЛ ПОДРЯДЧИК: _____

М-29 XV

Заказчик: ГУ "Жанаозенский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог.
Подрядчик: ТОО СФ "Ынта"
Объект: Строительство автомобильных дорог микрорайона Мамыр города Жанаозен.
Договор № 28 от 20 сентября 2014

04.11.2014.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2014 года.

№ № п/п	Наименование объекта, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								Налоги		Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего
		С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1			Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в ценах 1991г.	Дополнительные затраты		отчисления в фонд занятости	дорожный фонд 0,2%		
				СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Из них			на приобретение материалов	другие дополнительные расходы				
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Строительство автомобильных дорог микрорайона Мамыр города Жанаозен		65 789 474									7 894 737	73 684 211
3			3 289 474									394 737	3 684 211
4	Итого к оплате:		62 500 000									7 500 000	70 000 000

Заказчик

Подрядчик

520

Форма N 2в

Заказчик ГУ "Жанаозенский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик ТОО СФ "Ынта"
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: Строительство автомобильных дорог микрорайона Мамыр города Жанаозен

Наименование обьекта: Строительство автомобильных дорог микрорайона Мамыр города Жанаозен

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего: в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Раздел: улица Тлегенова										
1.	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа	м2	15435,74	435,22 / 5,00	27,83 / 9,47	6718012 / 77179	429506 / 146227	0,03 / 0,03	509 / 515		
2.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	7,20	40097,59 / --	339,59 / 140,94	288703 / --	2445 / 1015	0,58 / 0,58	4 / 4		
3.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	9000,00	613,78 / 5,94	15,35 / 5,06	5524033 / 53460	138163 / 45540	0,03 / 0,02	302 / 159		
4.	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	9000,00	295,32 / 0,04	-- / --	2657880 / 360	-- / --	0,00 / --	3 / --		
5.	Е0127-63-	Укрепление обочин гравийно	м2	3035,00	339,58	20,37	1030627	61825	0,03	96		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	11	/щебеночной/ смесью толщиной 10 см								
					4,79	5,40	14538	16378	0,02	62
6.	E0101-25-2	Устройство корыто на глубину до 48см бульдозерами мощностью 96	м3	16,00	11,19	11,19	179	179	--	--
					--	3,06	--	49	0,01	0
7.	E0101-25-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	16,00	9,40	9,40	150	150	--	--
					--	2,57	--	41	0,01	0
8.	E0101-130-1	Укатка дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	10,00	14,01	14,01	140	140	--	--
					--	4,80	--	48	0,02	0
9.	E0101-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	м3	10,00	1,39	1,39	14	14	--	--
					--	0,42	--	4	0,00	0
10.	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	10,00	23,62	12,00	236	120	0,01	0
					1,62	2,75	16	27	0,01	0
11.	E0101-145-9	Планировка дна корыто грунтов 2 группы механизированным способом	м2	52,00	14,12	3,88	734	202	0,07	4
					10,24	0,78	532	40	0,00	0
12.	E0101-25-2	Разработка грунта в выемки бульдозерами мощностью 96	м3	85,00	11,19	11,19	951	951	--	--
					--	3,06	--	260	0,01	1
13.	E0101-25-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	85,00	9,40	9,40	799	799	--	--
					--	2,57	--	218	0,01	1
14.	E0101-145-12	Планировка верха насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	356,00	8,55	4,43	3042	1576	0,03	10
					4,12	0,74	1467	264	0,00	1
15.	E0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в насыпь	м3	23,00	26,23	25,02	603	575	0,01	0
					1,15	6,79	26	156	0,02	1
16.	E010333-A1-1	Транспортировка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т	39,10	23,64	23,64	924	924	--	--
					--	4,73	--	185	0,10	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	23,00	3,80	3,24	87	75	0,00	0
					0,48	1,12	11	26	0,00	0
18.	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	21,00	12,51	12,51	263	263	--	--
					--	4,28	--	90	0,01	0
19.	Е0101-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	м3	21,00	6,36	6,36	133	133	--	--
					--	1,91	--	40	0,01	0
20.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	21,00	23,62	12,00	496	252	0,01	0
					1,62	2,75	34	58	0,01	0
21.	Е0101-145-12	Планировка верха присыпных обочин из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	83,00	8,55	4,43	709	367	0,03	2
					4,12	0,74	342	62	0,00	0
22.	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 10 см	м2	273,00	342,75	17,83	93571	4866	0,04	11
					6,41	5,07	1750	1383	0,02	5
23.	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа	м2	254,00	435,22	27,83	110547	7068	0,03	8
					5,00	9,47	1270	2406	0,03	8
24.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,19	40097,59	339,59	7795	66	0,58	0
					--	140,94	--	27	0,58	0
25.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	243,00	613,78	15,35	149149	3730	0,03	8
					5,94	5,06	1443	1230	0,02	4
26.	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	243,00	295,32	--	71763	--	0,00	0
					0,04	--	10	--	--	--
27.	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 10 см	м2	83,00	339,58	20,37	28185	1691	0,03	3
					4,79	5,40	398	448	0,02	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2. Улица №8								
28.	Е0101-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м из грунта выемки	м3	133,00	12,61	12,61	1677	1677	--	--
					--	4,38	--	582	0,01	2
29.	Е0101-35-5	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей	м3	133,00	15,21	15,21	2024	2024	--	--
					--	5,28	--	702	0,02	2
30.	Е0101-25-2	Разработка грунта в выемки бульдозерами мощностью 96	м3	272,00	11,19	11,19	3044	3044	--	--
					--	3,06	--	832	0,01	3
31.	Е0101-25-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	272,00	37,60	37,60	10227	10227	--	--
					--	10,28	--	2797	0,03	9
32.	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	133,00	12,51	12,51	1664	1664	--	--
					--	4,28	--	569	0,01	2
33.	Е0101-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	м3	133,00	6,36	6,36	845	845	--	--
					--	1,91	--	254	0,01	1
34.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	133,00	23,62	12,00	3141	1596	0,01	2
					1,62	2,75	215	365	0,01	2
35.	Е0101-145-12	Планировка верха насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	2977,00	8,55	4,43	25441	13175	0,03	83
					4,12	0,74	12265	2211	0,00	7
36.	Е0101-145-9	Планировка откосов насыпи и выемок из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	645,00	14,12	3,88	9107	2502	0,07	47
					10,24	0,78	6605	501	0,00	2
37.	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	112,00	26,23	25,02	2938	2802	0,01	1
					1,15	6,79	129	760	0,02	3
38.	Е010333-А1-1	Транспортировка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т	190,40	23,64	23,64	4501	4501	--	--
					--	4,73	--	900	0,10	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2 группы грунтов	м3	112,00	3,80	3,24	426	363	0,00	0
					0,48	1,12	54	125	0,00	0
40.	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	102,00	12,51	12,51	1276	1276	--	--
					--	4,28	--	437	0,01	1
41.	Е0101-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	м3	102,00	6,36	6,36	648	648	--	--
					--	1,91	--	195	0,01	1
42.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	102,00	23,62	12,00	2409	1224	0,01	1
					1,62	2,75	165	280	0,01	1
43.	Е0101-145-12	Планировка верха присыпных обочин из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	654,00	8,55	4,43	5589	2894	0,03	18
					4,12	0,74	2694	486	0,00	2
44.	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 10 см	м2	2505,00	342,75	17,83	858587	44652	0,04	104
					6,41	5,07	16057	12694	0,02	46
45.	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа	м2	2354,00	435,22	27,83	1024518	65501	0,03	78
					5,00	9,47	11770	22300	0,03	79
46.	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 10 см	м2	654,00	339,58	20,37	222086	13322	0,03	21
					4,79	5,40	3133	3529	0,02	13
47.	Е0101-25-2	Устройство корыто на глубину до 31см бульдозерами мощностью 96	м3	11,00	11,19	11,19	123	123	--	--
					--	3,06	--	34	0,01	0
48.	Е0101-25-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	11,00	9,40	9,40	103	103	--	--
					--	2,57	--	28	0,01	0
49.	Е0101-130-1	Укатка дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	8,00	14,01	14,01	112	112	--	--
					--	4,80	--	38	0,02	0
50.	Е0101-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу,	м3	8,00	1,39	1,39	11	11	--	--
					--	0,42	--	3	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		массой 25 т, при толщине слоя 25 см								
51.	Е0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	8,00	23,62	12,00	189	96	0,01	0
					1,62	2,75	13	22	0,01	0
52.	Е0101-145 -9	Планировка дна корыто грунтов 2 группы механизированным способом	м2	38,00	14,12	3,88	537	147	0,07	3
					10,24	0,78	389	30	0,00	0
53.	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в присыпные обочины и насыпь земляного полотна	м3	26,00	26,23	25,02	682	651	0,01	0
					1,15	6,79	30	176	0,02	1
54.	Е010333-А 5-1	Транспортировка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	44,20	54,00	54,00	2387	2387	--	--
					--	10,80	--	477	0,23	10
55.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	26,00	3,80	3,24	99	84	0,00	0
					0,48	1,12	12	29	0,00	0
56.	Е0101-145 -12	Планировка верха насыпиз грунтов 2 группы механизированным способом	м2	198,00	8,55	4,43	1692	876	0,03	6
					4,12	0,74	816	147	0,00	0
57.	Е0101-130 -2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	23,00	12,51	12,51	288	288	--	--
					--	4,28	--	98	0,01	0
58.	Е0101-130 -8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	м3	23,00	6,36	6,36	146	146	--	--
					--	1,91	--	44	0,01	0
59.	Е0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	23,00	23,62	12,00	543	276	0,01	0
					1,62	2,75	37	63	0,01	0
60.	Е0101-145 -12	Планировка верха присыпных обочин из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	61,00	8,55	4,43	521	270	0,03	2
					4,12	0,74	251	45	0,00	0
61.	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных	м2	137,00	342,75	17,83	46957	2442	0,04	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		смесей толщиной 10 см								
62.	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа	м2	120,00	6,41	5,07	878	694	0,02	3
					435,22	27,83	52227	3339	0,03	4
					5,00	9,47	600	1137	0,03	4
63.	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 10 см	м2	61,00	339,58	20,37	20714	1243	0,03	2
					4,79	5,40	292	329	0,02	1
64.	Е0101-25-2	Устройство корыто на глубину до 31см бульдозерами мощностью 96	м3	23,00	11,19	11,19	257	257	--	--
					--	3,06	--	70	0,01	0
65.	Е0101-25-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	23,00	9,40	9,40	216	216	--	--
					--	2,57	--	59	0,01	0
66.	Е0101-130-1	Укатка дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	11,00	14,01	14,01	154	154	--	--
					--	4,80	--	53	0,02	0
67.	Е0101-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	м3	11,00	1,39	1,39	15	15	--	--
					--	0,42	--	5	0,00	0
68.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	11,00	23,62	12,00	260	132	0,01	0
					1,62	2,75	18	30	0,01	0
69.	Е0101-145-9	Планировка дна корыто грунтов 2 группы механизированным способом	м2	54,00	14,12	3,88	762	209	0,07	4
					10,24	0,78	553	42	0,00	0
70.	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в присыпные обочины и насыпь земляного полотна	м3	26,00	26,23	25,02	682	651	0,01	0
					1,15	6,79	30	176	0,02	1
71.	Е010333-А5-1	Транспортировка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	44,20	54,00	54,00	2387	2387	--	--
					--	10,80	--	477	0,23	10
72.	Е0101-20-	Работа на отвале 2-3 группы	м3	26,00	3,80	3,24	99	84	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	грунтов								
					0,48	1,12	12	29	0,00	0
73.	Е0101-130 -2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	24,00	12,51 / --	12,51 / 4,28	300 / --	300 / 103	-- / 0,01	-- / 0
74.	Е0101-130 -8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	м3	24,00	6,36 / --	6,36 / 1,91	153 / --	153 / 46	-- / 0,01	-- / 0
75.	Е0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	24,00	23,62 / 1,62	12,00 / 2,75	567 / 39	288 / 66	0,01 / 0,01	0 / 0
76.	Е0101-145 -12	Планировка верха насыпи из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	284,00	8,55 / 4,12	4,43 / 0,74	2427 / 1170	1257 / 211	0,03 / 0,00	8 / 1
77.	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 10 см	м2	124,00	342,75 / 6,41	17,83 / 5,07	42501 / 795	2210 / 628	0,04 / 0,02	5 / 2
78.	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа	м2	100,00	435,22 / 5,00	27,83 / 9,47	43522 / 500	2783 / 947	0,03 / 0,03	3 / 3
79.	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 10 см	м2	80,00	339,58 / 4,79	20,37 / 5,40	27166 / 383	1630 / 432	0,03 / 0,02	3 / 2
		Итого по разделу: улица Тлегенова и ул. №8								19118674
		Раздел: улица №7								
80.	Е0101-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м из грунта выемки	м3	2,00	12,61 / --	12,61 / 4,38	25 / --	25 / 9	-- / 0,01	-- / 0
81.	Е0101-35-5	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей	м3	2,00	15,21 / --	15,21 / 5,28	30 / --	30 / 11	-- / 0,02	-- / 0
82.	Е0101-25-2	Разработка грунта в выемки бульдозерами мощностью 96	м3	592,00	11,19	11,19	6624	6624	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
83.	Е0101-25-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	592,00	37,60 / --	37,60 / 3,06	22258 / --	22258 / 1812	-- / 0,01	-- / 6
84.	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	2,00	12,51 / --	12,51 / 10,28	25 / --	25 / 6087	-- / 0,03	-- / 20
85.	Е0101-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	м3	2,00	6,36 / --	6,36 / 4,28	13 / --	13 / 9	-- / 0,01	-- / 0
86.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	2,00	23,62 / 1,62	12,00 / 1,91	47 / --	24 / 4	0,01 / 0,01	0 / 0
87.	Е0101-145-12	Планировка верха насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	2945,00	8,55 / 4,12	4,43 / 0,74	25167 / 12133	13034 / 2187	0,03 / 0,00	82 / 7
88.	Е0101-145-9	Планировка откосов насыпи и выемок из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	422,00	14,12 / 10,24	3,88 / 0,78	5958 / 4321	1637 / 328	0,07 / 0,00	31 / 1
89.	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	102,00	26,23 / 1,15	25,02 / 6,79	2675 / 117	2552 / 692	0,01 / 0,02	1 / 2
90.	Е010333-А1-1	Транспортировка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т	173,40	23,64 / --	23,64 / 4,73	4099 / --	4099 / 820	-- / 0,10	-- / 17
91.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2 группы грунтов	м3	102,00	3,80 / 0,48	3,24 / 1,12	388 / 49	331 / 114	0,00 / 0,00	0 / 0
92.	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	93,00	12,51 / --	12,51 / 4,28	1163 / --	1163 / 398	-- / 0,01	-- / 1
93.	Е0101-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30	м3	93,00	6,36 / --	6,36 / 1,91	591 / --	591 / 178	-- / 0,01	-- / 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		см								
94.	Е0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	93,00	23,62	12,00	2196	1116	0,01	1
					1,62	2,75	151	255	0,01	1
95.	Е0101-145 -12	Планировка верха присыпных обочин из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	658,00	8,55	4,43	5623	2912	0,03	18
					4,12	0,74	2711	489	0,00	2
96.	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 10 см	м2	2521,00	342,75	17,83	864071	44937	0,04	105
					6,41	5,07	16160	12775	0,02	46
97.	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа	м2	2370,00	435,22	27,83	1031482	65946	0,03	78
					5,00	9,47	11850	22452	0,03	79
98.	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 10 см	м2	658,00	339,58	20,37	223444	13404	0,03	21
					4,79	5,40	3152	3551	0,02	13
99.	Е0101-25-2	Устройство корыто на глубину до 31см бульдозерами мощностью 96	м3	11,00	11,19	11,19	123	123	--	--
					--	3,06	--	34	0,01	0
100.	Е0101-25-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	11,00	9,40	9,40	103	103	--	--
					--	2,57	--	28	0,01	0
101.	Е0101-130 -1	Укатка дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	7,00	14,01	14,01	98	98	--	--
					--	4,80	--	34	0,02	0
102.	Е0101-130 -7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	м3	7,00	1,39	1,39	10	10	--	--
					--	0,42	--	3	0,00	0
103.	Е0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	7,00	23,62	12,00	165	84	0,01	0
					1,62	2,75	11	19	0,01	0
104.	Е0101-145 -9	Планировка дна корыто грунтов 2 группы механизированным способом	м2	37,00	14,12	3,88	522	144	0,07	3
					10,24	0,78	379	29	0,00	0
105.	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы	м3	136,00	26,23	25,02	3567	3403	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в присыпные обочины и насыпь земляного полотна			1,15	6,79	156	923	0,02	3
106.	Е010333-А 5-1	Транспортировка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	231,20	54,00 / --	54,00 / 10,80	12485 / --	12485 / 2497	-- / 0,23	-- / 52
107.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	136,00	3,80 / 0,48	3,24 / 1,12	517 / 65	441 / 152	0,00 / 0,00	0 / 1
108.	Е0101-145-12	Планировка верха насыпиз грунтов 2 группы механизированным способом	м2	185,00	8,55 / 4,12	4,43 / 0,74	1581 / 762	819 / 137	0,03 / 0,00	5 / 0
109.	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	124,00	12,51 / --	12,51 / 4,28	1551 / --	1551 / 531	-- / 0,01	-- / 2
110.	Е0101-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	м3	124,00	6,36 / --	6,36 / 1,91	788 / --	788 / 237	-- / 0,01	-- / 1
111.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	124,00	23,62 / 1,62	12,00 / 2,75	2929 / 201	1488 / 340	0,01 / 0,01	2 / 2
112.	Е0101-145-12	Планировка верха присыпных обочин из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	60,00	8,55 / 4,12	4,43 / 0,74	513 / 247	266 / 45	0,03 / 0,00	2 / 0
113.	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 10 см	м2	125,00	342,75 / 6,41	17,83 / 5,07	42844 / 801	2228 / 633	0,04 / 0,02	5 / 2
114.	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа	м2	109,00	435,22 / 5,00	27,83 / 9,47	47439 / 545	3033 / 1033	0,03 / 0,03	4 / 4
115.	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 10 см	м2	60,00	339,58 / 4,79	20,37 / 5,40	20375 / 287	1222 / 324	0,03 / 0,02	2 / 1
116.	Е0101-25-	Устройство корыто на глубину до	м3	23,00	11,19	11,19	257	257	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	31см бульдозерами мощностью 96								
117.	Е0101-25-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	23,00	9,40	9,40	216	216	--	--
					--	2,57	--	59	0,01	0
118.	Е0101-130-1	Укатка дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	11,00	14,01	14,01	154	154	--	--
					--	4,80	--	53	0,02	0
119.	Е0101-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	м3	11,00	1,39	1,39	15	15	--	--
					--	0,42	--	5	0,00	0
120.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	11,00	23,62	12,00	260	132	0,01	0
					1,62	2,75	18	30	0,01	0
121.	Е0101-145-9	Планировка дна корыто грунтов 2 группы механизированным способом	м2	54,00	14,12	3,88	762	209	0,07	4
					10,24	0,78	553	42	0,00	0
122.	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в присыпные обочины и насыпь земляного полотна	м3	26,00	26,23	25,02	682	651	0,01	0
					1,15	6,79	30	176	0,02	1
123.	Е010333-А5-1	Транспортировка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	44,20	54,00	54,00	2387	2387	--	--
					--	10,80	--	477	0,23	10
124.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	26,00	3,80	3,24	99	84	0,00	0
					0,48	1,12	12	29	0,00	0
125.	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	24,00	12,51	12,51	300	300	--	--
					--	4,28	--	103	0,01	0
126.	Е0101-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	м3	24,00	6,36	6,36	153	153	--	--
					--	1,91	--	46	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
127.	Е0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	24,00	23,62	12,00	567	288	0,01	0
					1,62	2,75	39	66	0,01	0
128.	Е0101-145 -12	Планировка верха насыпи из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	284,00	8,55	4,43	2427	1257	0,03	8
					4,12	0,74	1170	211	0,00	1
129.	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 10 см	м2	124,00	342,75	17,83	42501	2210	0,04	5
					6,41	5,07	795	628	0,02	2
130.	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа	м2	100,00	435,22	27,83	43522	2783	0,03	3
					5,00	9,47	500	947	0,03	3
131.	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 10 см	м2	80,00	339,58	20,37	27166	1630	0,03	3
					4,79	5,40	383	432	0,02	2
		Раздел 4 Улица №6.								
132.	Е0101-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м из грунта выемки	м3	199,00	12,61	12,61	2510	2510	--	--
					--	4,38	--	871	0,01	3
133.	Е0101-35-5	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей	м3	199,00	15,21	15,21	3028	3028	--	--
					--	5,28	--	1050	0,02	3
134.	Е0101-25-2	Разработка грунта в выемки бульдозерами мощностью 96	м3	576,00	11,19	11,19	6445	6445	--	--
					--	3,06	--	1763	0,01	6
135.	Е0101-25-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	576,00	37,60	37,60	21657	21657	--	--
					--	10,28	--	5922	0,03	19
136.	Е0101-130 -2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	199,00	12,51	12,51	2489	2489	--	--
					--	4,28	--	852	0,01	3
137.	Е0101-130 -8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	м3	199,00	6,36	6,36	1265	1265	--	--
					--	1,91	--	381	0,01	1
138.	Е0101-135	Полив водой уплотняемого грунта	м3	199,00	23,62	12,00	4700	2387	0,01	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-1	насыпей								
					1,62	2,75	322	546	0,01	2
139.	E0101-145 -12	Планировка верха насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	3673,00	8,55	4,43	31389	16256	0,03	102
					4,12	0,74	15133	2728	0,00	9
140.	E0101-145 -9	Планировка откосов насыпи и выемок из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	753,00	14,12	3,88	10632	2921	0,07	55
					10,24	0,78	7711	585	0,00	2
141.	E0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	155,00	26,23	25,02	4066	3878	0,01	1
					1,15	6,79	178	1052	0,02	4
142.	E010333-А 1-1	Транспортировка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т	263,50	23,64	23,64	6229	6229	--	--
					--	4,73	--	1246	0,10	26
143.	E0101-20-2	Работа на отвале 2 группы грунтов	м3	155,00	3,80	3,24	589	503	0,00	1
					0,48	1,12	74	174	0,00	1
144.	E0101-130 -2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	141,00	12,51	12,51	1764	1764	--	--
					--	4,28	--	604	0,01	2
145.	E0101-130 -8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	м3	141,00	6,36	6,36	896	896	--	--
					--	1,91	--	270	0,01	1
146.	E0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	141,00	23,62	12,00	3330	1692	0,01	2
					1,62	2,75	228	387	0,01	2
147.	E0101-145 -12	Планировка верха присыпных обочин из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	808,00	8,55	4,43	6905	3576	0,03	23
					4,12	0,74	3329	600	0,00	2
148.	E0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 10 см	м2	3108,00	342,75	17,83	1065265	55400	0,04	129
					6,41	5,07	19922	15750	0,02	57
149.	E0127-63-11	Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 10 см	м2	421,51	339,58	20,37	143138	8587	0,03	13
					4,79	5,40	2019	2275	0,02	9
		Итого по разделу: улица №7 и улица №6								3769257

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:							22887926	1218541		2076
							319258	373114		1441
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						873196		
		Всего накладных расходов:						873196		
		Итого с накладными						23761122		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						1425668		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						25186790		
		Итого с временными, 4,6 %						26345382		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,05 %						26622009		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						26727391		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						26990845		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,38968						64499484		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						1289990		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						65789474		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						7894737		
		Итого с НДС						73684211		
		Удержание 5%						3684211		
		Итого к оплате:						70000000		

ПРИНЯЛ ЗАКАЗЧИК: _____

ТЕХНАДЗОР: _____

СДАЛ ПОДРЯДЧИК: _____