Приложение 1
к приказу Министра индустрии
и инфраструктурного развития РК
от 9 августа 2019 года № 632
Утвержден приказом Министра
по инвестициям и развитию РК
от 24 апреля 2017 года № 234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

с.Иртышск «3» ноября 2020 г.

Заказчик КГУ «Отдел реального сектора экономики Иртышского района», Иртышский район, с. Иртышск, ул. Богенбая, 99
наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от 2 ноября 2020 г., ТОО «Монтажное управление №7», директор - Оспанов Б.С., г. Нур-Султан, мкр. Чубары, ул.Зеленая аллея,35
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от 2 ноября 2020 г., ТОО «АТЛАНТИС_ПВ», Аипов А.М. - аттестат эксперта № KZ36VJE00031365 от 16.10.2017 г., Ноженко В.А. - аттестат эксперта № KZ65VJE00040737от 03.09.2018 г., Искаков Б.С. - аттестат эксперта № KZ90VJE00031363от 16.10.2017 г.
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от 2 ноября 2020 г., ТОО «Иртыш-Строй ПВ», Тулегенов К.К.- главный инженер проекта приказ № 14 от 11.05.2020 г.
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

Произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приёмке в эксплуатацию объекта «Строительство теплотрассы в с. Иртышск, Иртышского района, Павлодарской области», новое строительство
Наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу Павлодарская область, Иртышский район, с. Иртышск,
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома(корпуса)

Проверив комплектность исполнительной технической документации, подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) Акт приемки-передачи основных средств от 29 .10.2019 г.
наименование органа, вынесшего решение

2) ГУ «Управление градостроительного и земельного контроля Павлодарской области» от 20.05.2020 года.
наименование органа, принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «Иртыш-Строй ПВ» ГСЛ № 14005120 от 15.04.2014 года
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного (й) приказом КГУ «Отдел реального сектора экономики Иртышского района», № 68 от 25.06.2018 г.
наименование организации, утвердившей проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ май 2020 года;
месяц, год

окончание работ ноябрь 2020 года;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства 5,5;
фактически 5,5.

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в т. ч. пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в т. ч. пускового комплекса или очереди
- общая протяженность тепловой сети из труб ППУ- ПЭ, в том числе:				2187,5	
- 2Ø219х6/355-2-ППУ-ПЭ	м			47.9	
2Ø159х4.5/250-1-ППУ-ПЭ	м			294	
2Ø133х4/225-1-ППУ-ПЭ	м			1174	
2Ø108х4/200-2-ППУ-ПЭ	м			200,6	
2Ø89х4/180-2-ППУ-ПЭ	м			240	
2Ø76х3/160-2-ППУ-ПЭ	м			140	
2Ø38х3/125-1-ППУ-ПЭ	м			91	
Компенсаторы	шт			13	
Углы поворота	шт			29	
Колодцы дренажные	шт			15	
Колодцы управления	шт			28	
Краны управления ППУ ПЭ	шт			18	
Кранны дреражныу ППУ ПЭ	шт			26	

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	м2		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем, вт.ч. ниже 0	м3		
Площадь помещения общего пользования	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, м^2		Число квартир	Площадь квартир, м^2	
		Общая	Жилая		Общая	Жилая
Всего квартир						
В том числе: однокомнатных						
Двухкомнатных						
Трехкомнатных						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Технические показатели
Общая протяженность сети - 2187.5 м, в том числе:

В грунте - 2Ø219х6/355-2-ППУ-ПЭ - 47.9 м
2Ø159х4.5/250-1-ППУ-ПЭ - 294 м
2Ø133х4/225-1-ППУ-ПЭ - 1174 м
2Ø108х4/200-2-ППУ-ПЭ – 200,6 м
2Ø89х4/180-2-ППУ-ПЭ - 240 м
2Ø76х3/160-2-ППУ-ПЭ - 140 м
2Ø38х3/125-1-ППУ-ПЭ - 91 м

Компенсаторы штук - 13
Углы поворота штук - 29
Колодцы дренажные штук - 15
Колодцы управления штук - 28
Краны управления ППУ ПЭ штук - 18
Краны дренажные ППУ ПЭ штук - 26

Уровень ответственности зданий – II (технически несложный)
Степень огнестойкости зданий - II.
Класс конструктивной пожарной опасности – С0.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования.

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями.

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): 159 771,41 тыс. тенге, в том числе
стоимость строительно-монтажных работ 132 527,58 тыс. тенге,
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря_____тыс. тенге.
прочие затраты 27 243,83 тыс. тенге

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 135 557, 365 тыс. тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ 133 587,804 тыс. тенге,
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря_____тыс. тенге.

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Строительство теплотрассы в с. Иртышск, Иртышского района, Павлодарской области».

наименование объекта (комплекса)

Заказчик Мусабаева Г.А. _____
фамилия, имя, отчество руководителя *подпись* М.П.

Технический надзор Аипов А.М. _____
фамилия, имя, отчество руководителя *подпись* М.П.

Авторский надзор Рысалдина Р.А. _____
фамилия, имя, отчество руководителя *подпись* М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Оспанов Б.С. _____
фамилия, имя, отчество руководителя *подпись* М.П.

Приложение 14
к акту приемки объе
в эксплуатацию
форма

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	Протяженность тепловой трассы	м	2187,5	
	Протяженность воздушной прокладки:	м		
	1) на эстакадах	м		
	2) на опорах	м		
	Количество опор	шт		
	Протяженность подземной прокладки:	м	2187,5	
	1) в проходных каналах	м		
	2) в полупроходных каналах	м		
	3) бесканальная прокладка	м		
2	Количество колодцев (камер)	шт		
-	Колодец управления	шт	28	
-	Дренажный колодец	шт	15	
3	Количество компенсаторов	шт	13	
4	Количество вводов	шт		

5 Количество задвижек шт

Горизонтальный разрез колодца (камеры) Вертикальный разрез колодца (камеры)

Масштаб _____ Масштаб _____

Спецификация

№ /п	Наименование	Марка	Материал	Диаметр (мм) (размеры)	Количество	Примечание

Схема привязки колодца (камеры) к постоянным точкам-ориентирам

Заказчик Мусабаева Гульнара Алтынбековна
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Авторский надзор Рысапдина Раушан Ахатовна
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

Пронумеровано,
прошнуровано
_____ листов