Приложение 2
к приказу Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от 24 апреля 2017 года № 235

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

2 ноябрь 2020 г.

Авторский надзор ТОО «ИртышСтрой-ПВ», директор Рысалдина Раушан Ахатаевна
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
в лице эксперта Тулегенова Кайрата Калышевича
(фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения)
действующего на основании устава, лицензии №14005120 от 15.04.2020 г.
по объекту: "Строительство теплотрассы в с.Иртышск Иртышского района Павлодарской области "
заказчиком которого является КГУ "Отдел реального сектора экономики Иртышского района"
подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось
а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) : ТОО "Монтажное управление №7"

б) субподрядными организациями ТОО "LifeСтрой Инвест"
(наименование организации, № лицензии и дата получения)
в лице Оспанова Болата Сунгашевича;
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: май 2020г.;
окончание работ: ноябрь 2020 г.;

при продолжительности строительства, месяц: 3 (три)месяца;
по норме или по проекту организации строительства 3 (три) месяца;
фактически 3 (три) месяца;

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом
ТОО «ИртышСтрой-ПВ», №20-20-02-2018.
(наименование проектной организации, номер проекта)(наименование организации, утвердившейпроекти дата утверждения итребованиями государственныхнормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства);

Авторский надзор:
организацияТОО «ИртышСтрой-ПВ», директор Рысалдина Раушан Ахатаевна
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)
руководителя)_____
(подпись, дата) М.П.

эксперт(ы) по авторскому надзору: Тулегенов Кайрат Калышевич
_____
(подпись, дата)М.П.

Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

« 02 » ноября 2020г.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО "Монтажное управление №7", Республика Казахстан, 010000, г. Нур-Султан, р-он Есиль, ул.Жекебатыр 35
(наименование организации, юридический адрес)

в лице директора
Оспанова Болата Сунгашевича
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: **Строительство теплотрассы в с.Иртышск Иртышского района Павлодарской области»**
140500 Республика Казахстан, Павлодарская область, Иртышский район, с.Иртышск
(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является
КГУ "Отдел реального сектора экономики Иртышского района",
и.о.руководителя - Мусабаева Гульнара Алтынбековна
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:
1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией),государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.
2. Субподрядные организации: ТОО «Life Строй Инвест»
(наименование организации)
3. Проект (проектно-сметная документация)
ТОО «Иртышстрой-ПВ» №20-20-02-018", рабочий проект
(наименование проектной организации, номер проекта)
утвержден КГУ «Отдел строительства, градостроительства и архитектуры Иртышского р-на»
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь,протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провознаяспособность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всемобъектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в т. ч. пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в т. ч. пускового комплекса или очереди
- Сети теплоснабжения из труб ППУ-ПЭ, в том числе:				2187,5	
- 2Ø219х6/355-2-ППУ-ПЭ	м			47,9	

-2Ø159х4,5/250-1-ППУ-ПЭ	м			294	
-2Ø133х4/225-1-ППУ-ПЭ	м			1174	
-2Ø108х4/200-2-ППУ-ПЭ	м			200,6	
-2Ø89х4/180-2-ППУ-ПЭ	м			240	
-2Ø76х3/160-2-ППУ-ПЭ	м			140	
-2Ø38х36/125-1-ППУ-ПЭ	м			91	
- компенсаторы	шт			13	
- колодцы дренажные	шт.			15	
- колодцы управления	шт.			28	
- углы поворота	шт.			29	
- краны управления ППУ ПЭ	шт.			18	
- краны дренажные ППУ ПЭ	шт.			26	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: подземная теплотрасса из стальных пред изолированных труб в ППУ изоляции, общей протяженностью 2187,5м : 2Ø219х6/355-2-ППУ-ПЭ - 47,9 м; 2Ø159х4,5/250-1-ППУ-ПЭ – 294 м; 2Ø133х4/225-1-ППУ-ПЭ – 1174 м; 2Ø108х4/200-2-ППУ-ПЭ – 200,6 м; 2Ø89х4/180-2-ППУ-ПЭ – 240 м; 2Ø76х3/160-2-ППУ-ПЭ – 140 м; 2Ø38х36/125-1-ППУ-ПЭ – 91 м , компенсаторов 13шт, углов поворота 29шт, с установкой: кранов управления ППУ ПЭ 18 шт, и кранов дренажных ППУ ПЭ 26 шт в сборных железобетонных колодцах

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуальногоиспытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности,пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом, выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ - май 2020 г.;

(месяц, год)

окончание работ - ноябрь 2020г.;

(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 5,5;

фактически, месяц: 5,5;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, **теплоснабжение**, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Тлеулиев Ерлеу Нурбакирович 26.11.2020

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата) М.П. (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П. (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект

«Строительство теплотрассы в с.Иртышск Иртышского района Павлодарской области»
(наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО «Монтажное Управление№ 7» **Оспанов Болат Сунгашевич**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,)

«02» ноября 2020 г.
(подпись, дата)

М.П. (при наличии)