Форма № 3 КС

СПРАВКА № 1
От 31 июля 2020 года
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
за июль 2020 г.

Генподрядчик: ТОО «Монтажное управление №7»
Подрядчик: ТОО «Life Строй Инвест»
Наименование стройки: Строительство теплотрассы в с. Иртышск Иртышского района Павлодарской области
Договор № 011-МУ от 15.05.2020 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	План работ	Стоимость выполненных работ и затрат					Стоимость затрат, не входящих в состав стр. монт. Работ	Объем работ, засчитываемый в выполнение плана, подлежит оплате			Гр. 5 1-10
	С начала строительства	С начала строительства по отчетный месяц включит.	С начала года по отчетный месяц включит.	В т.ч.строит. Монтажн. работы	Из них экономия от сов. нр. Решен	Из гр. Работ по монт. Вып. Обор.		Строительно монтажные работы	Кап. Рем. др. подрядн. Работы	Подлежит оплате в отчетный период	
Строительство теплотрассы в с. Иртышск Иртышского района Павлодарской области	**60 491 846**	**60 491 846**	**60 491 846**					**60 491 846**		**60 491 846**	
НДС 12%	7 259 022	7 259 022	7 259 022					7 259 022		7 259 022	
Итого по актам	**67 750 868**	**67 750 868**	**67 750 868**					**67 750 868**		**67 750 868**	
5% на сдачу объекта		3 387 543	3 387 543					3 387 543		3 387 543	
ИТОГО К ОПЛАТЕ		**64 363 325**	**64 363 325**					**64 363 325**		**64 363 325**	

Генподрядчик: БИН 061240000416
ТОО «Монтажное управление № 7»

Подрядчик: БИН 010440009415
ТОО «Life Строй Инвест»

форма № 2В

Генподрядчик: ТОО «Монтажное управление №7»
Подрядчик: ТОО "Life Строй Инвест"
Наименование объекта: Строительство теплотрассы в с. Иртышск Иртышского района Павлодарской области
Договор № 011-МУ от 15.05.2020 г.

Акт выполненных работ № 1 от 31.07.2020 г.
за июль 2020 г.

Составлен в текущих ценах по состоянию на 2 квартал 2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Земляные работы											
1	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	452,8125	139,18	132,44	63022	59970	0	11946	80965
					6,74	29,9	3052	13539	0	5997	
2	1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	374,0625	247,52	239,17	92588	89465	35	17910	119338
					8,26	58,24	3090	21785	0	8840	
3	4101-0101-1005	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км К=1,700;	т	635,90625	437		277891		0	0	300122
					0		0		0	22231	
4	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	374,0625	17,86	15,25	6681	5704	35	2208	9600
					2,52	5,68	943	2125	0	711	

5 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	57,88125	1618,85	0,15	93701	9	0	67471	174066
				1618,85	0,15	93701	9	0	12894	
6 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	105,618375	15,79	15,79	1668	1668	0	448	2285
				0	5,89	0	622	0	169	
7 1101-0104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	105,618375	6,98	6,98	737	737	0	198	1010
				0	2,6	0	275	0	75	
8 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	31,696875	703,73	0,15	22306	5	0	16064	41439
				703,73	0,15	22306	5	0	3070	
9 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	392,8125	131,32	62,74	51584	24645	0	27443	85349
				68,58	28,45	26939	11176	0	6322	
10 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	321,4785	640,74	0,15	205984	48	0	148343	382674
				640,74	0,15	205984	48	0	28346	
11 2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014 К=1,100;	м3	353,62635	1827		646075		646075	0	697761
				0		0		0	51686	
Раздел 4 Дренажный колодец ДК1-ДК12										
20 1123-0601-0103	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие НР = 99 %	м3 конструкций колодца	6,5961	34065,13	9402,1	224697	62017	71564	112799	364495
				13813,53	3460	91115	22823	0	27000	

21 2104-0302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10	шт.	5	8398	41990	41990	0	45349
				0	0	0	3359	
22 2104-0301-0105	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6	шт.	8	6840	54720	54720	0	59098
				0	0	0	4378	
23 2104-0301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9	шт.	8	9595	76760	76760	0	82901
				0	0	0	6141	
24 2104-0302-0106	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-2	шт.	5	8494	42470	42470	0	45868
				0	0	0	3398	
	Всего прямые затраты				**1 902 875**	**244 268**	**933 650**	**404 829**	**2 492 320**
					447 130	**72 406**	**-**	**184 616**	**-**
	Материал Генподрядчика				233 216				
	Всего стоимость с НР и СП, тенге				2 259 104				
	Временные здания и сооружения 1,3%				29 368				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,96%)				90 624				
	Непредвиденные работы и затраты (2%)				47 582				
	Итого по сметному расчету								
	- в текущих ценах с 26.03.18 г				**2 426 678**				
	- в текущих и прогнозных ценах				**2 426 678**				
	Налог на добавленную стоимость (12%)				**291 201**				
	Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**2 717 879**				

Генподрядчик _____

Подрядчик _____

Генподрядчик: ТОО «Монтажное управление №7»
Подрядчик: ТОО "Life Строй Инвест"
Наименование объекта: Строительство теплотрассы в с. Иртышск Иртышского района Павлодарской области
Договор № 011-МУ от 15.05.2020 г.

форма № 2В

Акт выполненных работ № 2 от 31.07.2020 г.
за июль 2020 г.

Составлен в текущих ценах по состоянию на 2 квартал 2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Наклад-ные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Трубы в ППУ-изоляции в полиэтиленовой оболочке											
3	1124-0108-0105	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 125 мм. Прокладка бесканальная НР = 99 %	км труб	0,984	14210629,86	333923,1	13983260	328580	13147431	586137	15734949
					515496,23	86188,65	507248	84810	0	1165552	
17	1124-0108-0205	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 125 мм. Установка НР = 99 %	шт.	4	15944,75	4649,75	63779	18599	1164	48545	121310
					11004	1254,75	44016	5019	0	8986	
18	2302-0201-1335	Тройник параллельный Ст 133-108-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006(с накладкой применит)	шт.	2	38482		76964		76964	0	83121

19 2302-0201-1335	Тройник параллельный Ст 133-89-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006(с накладкой применит)			0		0		0	6157	
		шт.	2	38482		76964		76964	0	83121
26 1124-0108-0205	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 125 мм. Установка НР = 99 %			0		0		0	6157	
		шт.	3	15944,83	4650	47834	13950	873	36408	90982
28 2302-0201-3136	Тройниковое ответвление Ст 133-133-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006			11004	1254,5	33012	3764	0	6739	
		шт.	3	45778		137334		137334	0	148321
42 1124-0108-0205	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 125 мм. Установка НР = 99 %			0		0		0	10987	
		шт.	60	15944,8	4650	956688	279000	17449	728159	1819635
43 2302-0201-0108	Отвод Ст 133х4-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006			11003,99	1254,58	660239	75275	0	134788	
		шт.	60	48738		2924280		2924280	0	3158222
82 1310-0904-0101	Лента сигнальная. Прокладка в траншее НР = 61 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0,3;			0		0		0	233942	
		км кабеля	0,5	25726,41	18500,41	12863	9250	0	3288	17443
83 2113-0809-1304	Лента сигнальная(применит)			7226	3553,69	3613	1777	0	1292	
		м	500	40		20000		20000	0	21600
				0		0		0	1600	

87 2302-0201-6106	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с применением адгезива (термоклей) длиной до 600 мм, диаметром 225 мм ГОСТ 30732-2006	комплект	212	10497	2225364	2225364	0	2403393
	Всего прямые затраты				**20 525 330**	**649 380**	**18 627 822**	**1 402 537**	**23 682 096**
					1 248 129	**170 644**	**-**	**1 754 229**	**-**

ТМЦ Генподрядчика

№ п/п	Наименование ТМЦ	Ед.изм	Кол-во	цена за единицу	Стоимость
1	Комплект изоляции стыков	К-т	205	6 985	1 431 852
2	Отвод 133*4*90 ППУ	шт	60	35 223	2 113 388
3	Труба 133*6/225 ППУ-ПЭ	м	154	9 477	1 454 759

Материал Генподрядчика	5 000 000
Всего стоимость с НР и СП, тенге	18 682 096
Временные здания и сооружения 1,3%	242 867
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,96%)	749 429
Непредвиденные работы и затраты (2%)	393 488
Итого по сметному расчету	
- в текущих ценах с 26.03.18 г	**20 067 880**
- в текущих и прогнозных ценах	**20 067 880**
Налог на добавленную стоимость (12%)	**2 408 146**
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**22 476 026**

Генподрядчик _____

Подрядчик _____

форма № 2В

Генподрядчик: ТОО «Монтажное управление №7»
Подрядчик: ТОО "Life Строй Инвест"
Наименование объекта: Строительство теплотрассы в с. Иртышск Иртышского района Павлодарской области
Договор № 011-МУ от 15.05.2020 г.

Акт выполненных работ № 3 от 31.07.2020 г.
за июль 2020 г.

Составлен в текущих ценах по состоянию на 2 квартал 2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Земляные работы										
1	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	754,6875	139,18	132,44	105037	99951	0	19909	134942
					6,74	29,9	5087	22565	0	9996	
2	1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	623,4375	247,52	239,17	154313	149108	59	29850	198897
					8,26	58,24	5150	36309	0	14733	
3	4101-0101-1005	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км К=1,700;	т	1059,84375	437		463152		0	0	500204
					0		0		0	37052	
4	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	623,4375	17,86	15,25	11135	9507	59	3681	16001

5 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;			2,52	5,68	1571	3541	0	1185	
		м3 грунта	96,46875	1618,85	0,15	156168	14	0	112452	290110
				1618,85	0,15	156168	14	0	21490	
6 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	176,030625	15,79	15,79	2780	2780	0	747	3808
				0	5,89	0	1037	0	282	
7 1101-0104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	176,030625	6,98	6,98	1229	1229	0	330	1683
				0	2,6	0	458	0	125	
8 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	52,828125	703,73	0,15	37177	8	0	26773	69066
				703,73	0,15	37177	8	0	5116	
9 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	654,6875	131,32	62,74	85974	41075	0	45738	142248
				68,58	28,45	44898	18626	0	10537	
10 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	535,7975	640,74	0,15	343307	80	0	247239	637789
				640,74	0,15	343307	80	0	47244	
11 2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014 К=1,100;	м3	589,37725	1827		1076792		1076792	0	1162936
				0		0		0	86143	
	Всего прямые затраты					**2 437 063**	**303 752**	**1 076 910**	**486 717**	**3 157 683**
						593 358	**82 638**	**-**	**233 902**	**-**

Материал Генподрядчика

-

Всего стоимость с НР и СП, тенге	3 157 683
Временные здания и сооружения 1,3%	41 050
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,96%)	126 670
Непредвиденные работы и затраты (2%)	66 508
Итого по сметному расчету	
- в текущих ценах с 26.03.18 г	**3 391 910**
- в текущих и прогнозных ценах	**3 391 910**
Налог на добавленную стоимость (12%)	**407 029**
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**3 798 940**

Генподрядчик _____ Подрядчик _____

форма № 2В

Генподрядчик: ТОО «Монтажное управление №7»
Подрядчик: ТОО "Life Строй Инвест"
Наименование объекта: Строительство теплотрассы в с. Иртышск Иртышского района Павлодарской области
Договор № 011-МУ от 15.05.2020 г.

Акт выполненных работ № 4 от 31.07.2020 г.
за июль 2020 г.

Составлен в текущих ценах по состоянию на 2 квартал 2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Наклад-ные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Трубы в ППУ-изоляции в полиэтиленовой оболочке											
1	1124-0108-0107	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 200 мм. Прокладка бесканальная НР = 99 %	км труб	0,07921	34037426,97	529146,07	2696105	41914	2597665	66254	2983348
					713617,98	131269,66	56526	10398	0	220989	
2	1124-0108-0106	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 150 мм. Прокладка бесканальная НР = 99 %	км труб	0,227662	18762544,96	591481,63	4271519	134658	4003913	164612	4791020
					583967,94	146387,8	132947	33327	0	354890	

3 1124-0108-0105	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 125 мм. Прокладка бесканальная НР = 99 %	км труб	0,592	14210629,86	333923,1	8412693	197682	7909837	352635	9466555
				515496,23	86188,65	305174	51024	0	701226	
4 1124-0108-0104	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 100 мм. Прокладка бесканальная НР = 99 %	км труб	0,577788	12739334,57	294779,73	7360635	170320	6918788	312383	8286859
				469941,47	76172,21	271527	44011	0	613841	
5 1124-0108-0103	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 80 мм. Прокладка бесканальная НР = 99 %	км труб	0,887864	10551742,18	271377,31	9368512	240946	8735965	449634	10603598
				441059,54	70478,15	391601	62575	0	785452	
6 1124-0108-0102	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 70 мм. Прокладка бесканальная НР = 99 %	км труб	0,242436	8774005,14	254632,89	2127135	61732	1964035	116366	2422981
				418120,41	66714,39	101367	16174	0	179480	
38 1124-0108-0207	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 200 мм. Установка НР = 99 %	шт.	8,9	25003,1	8390,2	222528	74673	6878	158159	411142
				15840,1	2110,1	140977	18780	0	30455	
39 2302-0201-0507	Отвод Ст 219х6-90°-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	8,9	97056		863798		863798	0	932902

				0		0		0	69104	
40 1124-0108-0206	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 150 мм. Установка НР = 99 %	шт.	14,24	19175,5	6080,13	273059	86581	5745	201132	512127
				12691,94	1575,19	180733	22431	0	37935	
41 2302-0201-0109	Отвод Ст 159х4,5-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	14,24	61191		871360		871360	0	941069
				0		0		0	69709	
45 1124-0108-0204	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	шт.	26,7	14331,83	4026,47	382660	107507	6137	295223	732114
				10075,53	1093,2	269017	29188	0	54231	
46 2302-0201-0504	Отвод Ст 108х4-90°-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	25,81	43197		1114915		1114915	0	1204108
				0		0		0	89193	
84 2111-0404-0208	Маты дублированные из сшитого вспененного полиэтилена для тепло-, звуко- и гидроизоляции, толщиной 45 мм, плотностью 33 кг/м3	м2	142,044	4030		572437		572437	0	618232
				0		0		0	45795	
85 2302-0201-6110	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с применением адгезива (термоклей) длиной до 650 мм, диаметром 355 мм ГОСТ 30732-2006	комплект	26,7	19275		514643		514643	0	555814
				0		0		0	41171	
86 2302-0201-6107	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с применением адгезива (термоклей) длиной до 600 мм, диаметром 250 мм ГОСТ 30732-2006	комплект	51,62	12368		638436		638436	0	689511
				0		0		0	51075	

88 2302-0201-6105	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с применением адгезива (термоклей) длиной до 600 мм, диаметром 200 мм ГОСТ 30732-2006	комплект	124,6	8360		1041656		1041656	0	1124988
				0		0		0	83332	

Раздел 2 Арматура в ППУ-изоляции

96 1124-0108-0303	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 80 мм. Установка НР = 99 %	шт.	7,12	15464,63	5103,25	110108	36335	1420	81147	206555
				10161,88	1350,25	72353	9614	0	15300	
97 2304-0908-0206	Краны шаровые Ст 80-89-2-ППУ-ПЭ-НП ГОСТ 30732-2006	шт.	7,12	95296		678508		678508	0	732788
				0		0		0	54281	

Всего прямые затраты	**41 520 704**	**1 152 348**	**38 446 135**	**2 197 545**	**47 215 710**
	1 922 221	**297 522**	**-**	**3 497 460**	**-**

ТМЦ Генподрядчика

№ п/п	Наименование ТМЦ	Ед.изм	Кол-во	цена за единицу	Стоимость
1	Комплект изоляции стыков 159/250/500	К-т	20	7 735	154 699
2	Комплект изоляции стыков 219/350/650	К-т	20	15 671	313 411
3	Отвод Ст 159*4,5*90-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт	14	43 123	603 725
3	Отвод Ст 219*6*90-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт	9	88 596	797 368
3	Труба 159*4,5/250 ППУ-ПЭ	м	156	11 729	1 829 796
3	Труба 219*6/335 ППУ-ПЭ	м	160	23 759	3 801 429
3	Труба 133*6/225 ППУ-ПЭ	м	771	9 477	7 310 680
3	Маты полиэтиленовые 2000*1400	шт	30	6 296	188 893

Материал Генподрядчика	15 000 000
Всего стоимость с НР и СП, тенге	32 215 710
Временные здания и сооружения 1,3%	418 804
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,96%)	1 292 327
Непредвиденные работы и затраты (2%)	678 537

Итого по сметному расчету	
- в текущих ценах с 26.03.18 г	**34 605 377**
- в текущих и прогнозных ценах	**34 605 377**
Налог на добавленную стоимость (12%)	**4 152 645**
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**38 758 023**

Генподрядчик _____

Подрядчик _____