Форма 2В

"SANA-2001" Версия 13-2.16 от 4.04.12 г. Цены региона Атырауская обл.

Заказчик: АО "НаЦЭкС"

Подрядчик: ТОО "Стройсервис-НаЦЭкС"

Наименование объекта: Здание Атырауского ф-ла

Адрес: г. Атырау

Договор № 34 от 23.07.2015г.

Акт №125/1

выполненных работ за 29 июля 2016г.

Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

NN п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Снос гаражей								
1	Е58-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	330	48,37	4,36	15962	1439	17549	0,2875	95
				44,01	0,68	14523	224	119	0,005	2
		м2 кровли								
2	Е58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш - обрешетки из брусков с прозорами	330	24,15	2,64	7970	871	8624	0,1516	50
				21,51	0,45	7098	149	119	0,0046	2
		м2 кровли								
3	Е58-1-2	Разборка деревянных элементов конструкций крыш - стропила со стойками и подкосами из досок	330	36,77	1,67	12134	551	13898	0,2268	75
				35,1	0,29	11583	96	119	0,0029	1
		м2 кровли								
4	Е58-1-4	Разборка деревянных элементов конструкций крыш - мауэрлаты	330	11,24	1,59	3709	525	3896	0,0673	22
				9,65	0,27	3185	89	119	0,0027	1
		м2 кровли								
5	Е7-13-1 (ДМ)	Демонтаж плит покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 м2 к1мат=0;	40	731,47	387,22	29259	15489	25719	2,06	82
				344,25	115,02	13770	4601	140	0,4606	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт сборных конструкций								
6	Е46-58-1	Установка и снятие временных тупиков, упоров, ограждений	14	10073,09	195,36	141023	2735	64166	27,5	385
				4522,5	60,75	63315	851	100	0,29	4
		конструкция								
7	Е46-59-5	Разборка надземной части 1-2-х этажных кирпичных зданий без сохранения годных материалов	900	263,03	93,15	236727	83835	184203	1,069	962
				169,88	34,79	152892	31311	100	0,167	150
		м3 строительного объема								
8	Е46-61-1	Разборка санитарно-технических систем водопровода	900	23,1	2,85	20790	2565	19242	0,118	106
				20,25	1,13	18225	1017	100	0,005	5
		м3 строительного объема								
9	Е46-61-2	Разборка санитарно-технических систем центрального отопления	900	113,09	16,79	101781	15111	92340	0,497	447
				96,3	6,3	86670	5670	100	0,031	28
		м3 строительного объема								
10	Е46-64-1	Разборка полов с основанием подземной части жилых зданий	300	146,4	45,6	43920	13680	35370	0,584	175
				100,8	17,1	30240	5130	100	0,084	25
		м2								
11	Е46-62-1	Разборка фундаментов жилых зданий из бутового камня	300	472,45	109,52	141735	32856	121299	2,079	624
				362,93	41,4	108879	12420	100	0,202	61
		м2 площади застройки								
12	Е1-145-1	Планировка площадей в грунтах 1 группы механизированным способом	300	1,22	1,22	366	366	73	–	–
				–	0,25	–	75	97	0,00084	–
		м2 спланированной площади								
13	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	410	27,1	27,1	11111	11111	7778	–	–
		т		–	18,97	–	7778	100	0,03984	16
14	0-4-65	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 2 т	28	1540	1540	43120	43120	–	–	–
				–	247,5	–	6930	–	–	–
		маш-ч								
15	0-24-2	Автомобили-самосвалы, 10 т	96	766,8	766,8	73613	73613	–	–	–
		маш-ч		–	204,8	–	19661	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	П8-12-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 12 км, 1 класс груза	410	107,04	107,04	43886	43886	8778	–	–
				–	21,41	–	8778	100	0,04496	18
		т								
	Раздел 2. Земляные работы									
17	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	248	23,36	22,08	5793	5476	1645	0,00888	2
				1,28	5,56	317	1379	97	0,0193	5
		м3 грунта								
18	Е1-163-2	Разработка траншей шириной более 2 м и котлованов площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м с креплением вручную в грунтах 2 группы	19	353,25	–	6712	–	7585	2,33	44
				353,25	–	6712	–	113	–	–
		м3 грунта								
19	Е1-24-6	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	267	6,01	6,01	1605	1605	538	–	–
				–	2,08	–	555	97	0,00681	2
		м3 грунта								
20	Е1-24-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) до 100 м (К=9)	2403	7,32	7,32	17590	17590	5547	–	–
				–	2,38	–	5719	97	0,00911	22
		м3 грунта								
21	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	1299,2	32,27	30,77	41925	39976	12300	0,00984	13
				1,42	8,34	1845	10835	97	0,02853	37
		м3 грунта								
22	П7-10-1	Перевозка лишнего грунта на 10 км, 1 класс груза	2338,56	97,8	97,8	228711	228711	45742	–	–
		т		–	19,56	–	45742	100	0,04108	96
23	Е1-145-5	Планировка площадей в грунтах 2 группы вручную	512	19,4	–	9933	–	9635	0,123	63
		м2 спланированной площади		19,4	–	9933	–	97	–	–
24	Е1-24-6	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	267	6,01	6,01	1605	1605	538	–	–
				–	2,08	–	555	97	0,00681	2
		м3 грунта								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	Е1-24-14	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) до 100 м	2403	4,75	4,75	11414	11414	3846	–	–
				–	1,65	–	3965	97	0,00539	13
		м3 грунта								
26	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108л.с.) с перемещением до 5 м	210	3,35	3,35	704	704	237	–	–
				–	1,16	–	244	97	0,0038	1
		м3 грунта								
27	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	57	134,1	–	7644	–	8638	0,972	55
				134,1	–	7644	–	113	–	–
		м3 грунта								
28	Е27-14-2	Устройство глиняного замка	115	95,48	73,75	10980	8481	5055	0,144	17
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	2459	1342	133	0,041	5
29	30-8-111	Глина	115	8100		931500				
		м3								
30	П8-12-1	Перевозка глины автомобилями-самосвалами на 12 км, 1 класс груза	207	107,04	107,04	22157	22157	4432	–	–
				–	21,41	–	4432	100	0,04496	9
		т								
31	Е11-2-3	Устройство гравийного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	256	2205	–	564480	–	149489	3,1	794
				474,75	–	121536	–	123	–	–
		м3 подстилающего слоя								

Раздел 3. Фундаменты

32	Е6-1-1	Устройство бетонной подбетонки 50 мм	25,6	11000,17	66,01	281604	1690	5931	1,35	35
		м3		195,75	24,93	5011	638	105	0,1218	3
33	Е6-1-22	Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	81,6	13308,77	353,46	1085996	28842	61563	3,6	294
				585	133,52	47736	10895	105	0,6521	53
		м3								
34	4-1-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	1,359	60500		82220				
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	4-1-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм	5,0388	58700		295778				
		т								
36	Е6-13-4	Устройство железобетонных подпорных стен и стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 500 мм	79,2	14292,32	308,99	1131952	24472	88293	5,92	469
				945	116,73	74844	9245	105	0,5701	45
		м3								
37	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	107,2	132		14150				
		м3								
38	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,367	62000		22754				
		т								
39	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	3,516	65900		231704				
		т								
40	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	151	245,44	3,82	37061	577	6911	0,212	32
				37,35	1,44	5640	217	118	0,007	1
		м2 поверхности								
41	Е8-4-3	Горизонтальная оклеечная гидроизоляция стен и фундаментов в 2 слоя рулонными материалами	92	728,41	11,21	67014	1031	3876	0,201	18
				31,5	4,21	2898	387	118	0,0205	2
		м2 поверхности								
		Раздел 4. Стены, лестницы, перегородки								
42	Е6-14-4	Устройство железобетонных колонн высотой до 4 м, периметром до 2 м в деревянной опалубке	43,01	17431,95	990,15	749748	42586	91169	10,4	447
				1644,75	374,04	70741	16087	105	1,8268	79
		м3								
43	4-1-78	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=32-40 мм	6,785	55500		376568				
		т								
44	4-1-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=25-28 мм	5,193	56200		291847				
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	2,549	45800		116744				
		т								
46	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,224	93997,62	304,24	21055	68	7807	198	44
		т		33075	114,75	7409	26	105	0,56	–
47	Е6-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм РМ-1, РМ-2	97,92	18895,04	407,3	1850202	39883	261035	14,4	1410
		м3		2385	153,86	233539	15066	105	0,7515	74
48	4-1-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=25-28 мм	11,824	56200		664509				
		т								
49	4-1-78	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=32-40 мм	15,447	55500		857309				
		т								
50	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	8,056	45800		368965				
		т								
51	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,184	93997,62	304,24	17296	56	6412	198	36
		т		33075	114,75	6086	21	105	0,56	–
52	Е6-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	330,06	17066,82	241,1	5633075	79577	476032	8,06	2660
		м3		1282,5	91,08	423302	30062	105	0,4448	147
53	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	29,308	65900		1931397				
		т								
54	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	2,036	62000		126232				
		т								
55	Е8-4-5	Боковая оклеечная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов в 2 слоя рулонными материалами (подвал)	253	665,48	8,23	168366	2082	25304	0,468	118
		м2 поверхности		81,68	3,08	20665	779	118	0,0151	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	Е15-39-7	Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм из пенополистирола	253	174,89	1,02	44247	258	10107	0,2357	60
				37,89	0,16	9586	40	105	0,00054	–
		м2								
57	1-3-176	Плиты экструдированного пенополистирола	25,3	10100		255530				
		м3								
58	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича (утепление подвала)	30,36	2739,44	335,84	83169	10196	29581	4,54	138
				699,75	126	21244	3825	118	0,61	19
		м3 кладки								
59	30-6-6	Кирпич и камни керамические одинарные (ГОСТ 530-2007), 250x120x65 мм, М-75	11,537	14800		170748				
		1000 шт								
60	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	273	2739,44	335,84	747867	91684	266007	4,54	1239
				699,75	126	191032	34398	118	0,61	167
		м3 кладки								
61	30-6-6	Кирпич и камни керамические одинарные (ГОСТ 530-2007), 250x120x65 мм, М-75	103,74	14800		1535352				
		1000 шт								
62	Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	260	2729,46	337,41	709660	87727	244366	4,38	1139
				670,5	126	174330	32760	118	0,62	161
		м3 кладки								
63	30-6-6	Кирпич и камни керамические одинарные (ГОСТ 530-2007), 250x120x65 мм, М-75	98,8	14800		1462240				
		1000 шт								
64	Е8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	104,83	473,38	34,73	49624	3641	29442	1,43	150
				225	13,01	23587	1364	118	0,0635	7
		м2 перегородок (за вычетом проемов)								
65	30-6-6	Кирпич и камни керамические одинарные (ГОСТ 530-2007), 250x120x65 мм, М-75	5,284	14800		78203				
		1000 шт								
66	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	1,346	72779,65	422,15	97961	568	13366	56,4	76
		т металлических изделий		8257,5	157,5	11115	212	118	0,77	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67	Е7-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	130	394,96	250,96	51345	32625	39850	0,813	106
				130,73	88,22	16995	11469	140	0,3715	48
		шт сборных конструкций								
68	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)	4,992	27500		137280				
		м3								
69	Е9-17-12	Монтаж балок, косоуров лестниц и площадок многоэтажных зданий высотой до 25 м	2,92	8108,11	5078,47	23676	14829	9975	16,29	48
				2956,64	839,11	8633	2450	90	2,46	7
		т конструкций								
70	2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля	2,92	147100		429532				
		т								
71	Е6-22-9	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	3	13905,8	269,2	41717	808	4516	8,21	25
				1332	101,7	3996	305	105	0,4966	1
		м3								
72	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,4	65900		26360				
		т								
73	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,035	62000		2170				
		т								
74	Е7-47-4	Укладка маршей массой более 1 т без сварки	4	859,63	452,74	3439	1811	2933	2,2	9
		шт сборных конструкций		366,75	156,92	1467	628	140	0,6395	3
75	30-21-4	Лестничные марши с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку (без учета собственной массы) 360 кгс/м2 (ГОСТ 9818-85*)	22	3320		73040				
		м2								
	Раздел 5. Кровля									
76	Е12-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой	465	229,96	1,19	106931	553	15189	0,155	72
				27	0,45	12555	209	119	0,0022	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 изолируемой поверхности								
77	Е12-15-2	Добавлять на каждый последующий слой оклеечной пароизоляции	465	203,08	1,15	94432	535	10138	0,101	47
				17,89	0,43	8319	200	119	0,0021	1
		м2 изолируемой поверхности								
78	Е12-14-2	Утепление покрытий керамзитом	116,25	5634,02	245,72	654955	28565	65676	2,71	315
		м3 утеплителя		382,5	92,25	44466	10724	119	0,45	52
79	Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	465	218,28	15,94	101500	7412	22471	0,243	113
				34,65	5,96	16112	2771	119	0,0291	14
		м2 стяжки								
80	Е12-17-2	Добавлять до 50 мм на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек сверх 15 мм	16275	6,63	0,14	107903	2279	3099	0,0009	15
				0,11	0,05	1790	814	119	0,0003	5
		м2 стяжки								
81	Е10-14-1	Установка стропил	16	21304,82	334,28	340877	5348	67651	22,1	354
		м3 древесины в конструкции		3397,5	126	54360	2016	120	0,62	10
82	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	8,81	22541,72	316,57	198593	2789	38131	22,5	198
		м3 древесины в конструкции		3487,5	119,25	30725	1051	120	0,58	5
83	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	24,81	573,75	28,11	14235	697	3998	0,78	19
				123,75	10,58	3070	262	120	0,052	1
		м3 древесины в конструкции								
84	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	1289,6	20,49	0,91	26424	1174	7768	0,029	37
				4,68	0,34	6035	438	120	0,00168	2
		м2 обработанной поверхности								
85	Е10-53-3	Антисептирование водными растворами покрытий по фермам	1289,6	131,98	0,55	170201	709	10338	0,0403	52
				6,48	0,2	8357	258	120	0,001	1
		м2 покрытий по фермам								
86	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	644,8	1966,99	8,2	1268315	5287	211801	1,71	1103
				272,95	3,08	175998	1986	119	0,015	10
		м2 кровли								
87	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной	18,4	715,87	1,24	13172	23	3365	0,972	18
				153,23	0,47	2819	9	119	0,0023	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стали								
		м2 покрытия								
88	Е10-3-5	Устройство карнизов	64,4	767,86	7,54	49450	486	16808	1,43	92
		м2 развернутой поверхности карнизов		214,65	2,86	13823	184	120	0,0139	1
89	Е10-7-1	Обшивка каркасных стен декорпанелями	64,4	137,13	4,64	8831	299	4621	0,363	23
		м2 обшивки стен (за вычетом проемов)		58,05	1,76	3738	113	120	0,0085	1
90	1-1-581	Декорпанели	0,0644	230700		14857				
		1000 м2								
91	Е10-16-11	Установка оконных блоков слуховых окон с раздельными (раздельно-спаренными) перереплетами в проемы площадью до 2 м2	3	1455,9	34,18	4368	103	1578	2,6	8
				425,25	12,92	1276	39	120	0,0631	–
		м2 проемов								
92	6-1-182	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотные	3	14500		43500				
		м2								
		Раздел 6. Бетонные полы цокольного этажа								
93	Е11-2-4	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	75,6	3242,3	–	245118	–	49377	3,24	245
				531	–	40144	–	123	–	–
		м3 подстилающего слоя								
94	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	378	277,9	9,95	105046	3761	26010	0,356	135
		м2 стяжки		52,2	3,74	19732	1414	123	0,0182	7
95	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до 50 мм	2268	37,71	0,67	85526	1520	2455	0,0044	10
				0,63	0,25	1429	567	123	0,0012	3
		м2 стяжки								
96	Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	378	323,65	18,42	122340	6963	43174	0,416	157
				85,95	6,91	32489	2612	123	0,0337	13
		м2 изолируемой поверхности								
97	Е11-4-2	Устройство последующего слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на	378	215,39	9,05	81417	3421	25222	0,251	95
				50,85	3,4	19221	1285	123	0,0165	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		битумной мастике								
		м2 изолируемой поверхности								
98	Е11-14-1	Устройство бетонных полов армированных толщиной 100 мм, с поверхностным упрочнением	378	1167,2	27,98	441202	10576	26110	0,303	115
				54,45	1,71	20582	646	123	0,0057	2
		м2 пола								
99	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	2,522	65900		166200				
		т								
100	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	378	277,9	9,95	105046	3761	26010	0,356	135
		м2 стяжки		52,2	3,74	19732	1414	123	0,0182	7
101	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до 35 мм	1890	37,71	0,67	71272	1266	2047	0,0044	8
				0,63	0,25	1191	473	123	0,0012	2
		м2 стяжки								
		Раздел 7. Окна и приямки								
102	Е10-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема более 2 м2	136,5	346,04	18,87	47234	2576	23395	0,8165	111
				136,44	6,39	18624	872	120	0,0312	4
		м2 проемов								
103	6-1-187	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотно-откидными створками	136,5	14400		1965600				
		м2								
104	Е12-8-1	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.), включая водосточные трубы с изготовлением элементов труб	644	88,05	0,16	56704	103	17297	0,134	86
				22,5	0,07	14490	45	119	0,0003	–
		м2 фасадов (без вычета проемов)								
105	Е15-40-1	Устройство наружных оконных откосов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм	193,6	659,45	2,02	127670	391	13132	0,3925	76
				64,13	0,47	12416	91	105	0,0013	–
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
106	Е6-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских под приямки	11,34	10489,22	100,65	118948	1141	2193	0,97	11
		м3		146,25	38,03	1658	431	105	0,1857	2
107	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки приямков цокольного этажа	5,67	10377,97	66,01	58843	374	1314	1,35	8
		м3		195,75	24,93	1110	141	105	0,1218	1
108	Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,2	5239,08	327,33	1048	65	423	11,6	2
		т		1890	123,75	378	25	105	0,6	–
109	4-1-56	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=12 мм	0,2	58800		11760				
		т								
110	Е6-17-2	Устройство железобетонных стен приямков высотой до 3 м, толщиной до 150 мм	21,26	18269,6	402,61	388412	8559	70198	18,1	385
		м3		2992,5	152,1	63621	3234	105	0,7428	16
111	4-1-56	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=12 мм	1,4	58800		82320				
		т								
112	Е6-55-11	Установка закладных деталей массой до 5 кг	0,1	13669,4	475,4	1367	48	1372	78,11	8
		т		12942	128,67	1294	13	105	0,49	–
113	4-1-52	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток	0,1	67600		6760				
		т								
114	Е9-35-1	Монтаж защитных ограждений приямков	2,1	17937,37	627,69	37668	1318	27025	86,5	182
		т конструкций		14197,5	101,25	29815	213	90	0,49	1
115	Е12-7-6	Устройство покрытия приямков металлочерепицей	63	1134,9	8,2	71499	517	17943	1,48	93
		м2 кровли		236,25	3,08	14884	194	119	0,015	1
116	Е12-8-2	Устройство обделок приямков (наружные подоконники, пояски, балконы и др.) без водосточных труб	110,4	31,04	0,05	3427	6	1014	0,049	5
		м2 фасадов (без вычета проемов)		7,7	0,02	850	2	119	0,0001	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 8. Внутренняя штукатурка								
117	Е15-61-3	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	2436,15	313,57	4,07	763904	9915	349545	0,74	1803
		м2 оштукатуриваемой поверхности		135,68	0,97	330537	2363	105	0,0517	126
118	Е15-65-1	Штукатурка по бетону и камню плоских оконных откосов	87,12	677,76	6,33	59046	551	28828	1,79	156
		м2 оштукатуриваемой поверхности		312,75	2,39	27247	208	105	0,0117	1
		Раздел 9. Входная лестница								
119	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	2,4	11204,17	66,01	26890	158	557	1,35	3
		м3		195,75	24,93	470	60	105	0,1218	–
120	Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,18	5239,08	327,33	943	59	380	11,6	2
		т		1890	123,75	340	22	105	0,6	–
121	Е6-24-1	Устройство железобетонных лестниц	18,6	12354,34	493,75	229791	9184	15219	3,81	71
		м3		609,75	169,52	11341	3153	105	0,665	12
122	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	2,73	65900		179907				
		т								
123	Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,08	70437,87	304,24	5635	24	822	58	5
		т		9675	114,75	774	9	105	0,56	–
124	Е7-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	8,4	3801,23	5,89	31930	49	871	0,415	3
		м ограждений		71,78	2,23	603	19	140	0,0109	–
		Раздел 10. Металлическая пожарная лестница								
125	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы под основание	1,2	218,93	–	263	–	297	1,54	2
		м3 грунта		218,93	–	263	–	113	–	–
126	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,5	2806,27	100,89	1403	50	96	0,85	–
		м3 основания		123,75	38,25	62	19	118	0,18	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
127	Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	4	323,65	18,42	1295	74	458	0,416	2
				85,95	6,91	344	28	123	0,0337	–
		м2 изолируемой поверхности								
128	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,4	10377,97	66,01	4151	26	92	1,35	1
		м3		195,75	24,93	78	10	105	0,1218	–
129	Е6-1-5	Устройство железобетонных фундаментов объемом до 3 м3 под колонны	0,9	12894,7	112,36	11605	101	1005	6,34	6
				1021,5	42,44	919	38	105	0,2073	–
		м3								
130	4-1-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм	0,06	48300		2898				
		т								
131	Е6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,02	172357,31	536,06	3447	11	1002	289	6
				47475	202,5	950	4	105	0,99	–
		т								
132	Е6-11-5	Установка анкерных болтов в виде сваренных каркасов при бетонировании	0,025	127784,33	5172,7	3195	129	197	30,9	1
				5557,5	1953	139	49	105	9,54	–
		т								
133	Е9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,981	13711,46	5475,86	13451	5372	5820	28,9	28
				5040	1552,87	4944	1523	90	5,46	5
		т конструкций								
134	2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,981	133700		131160				
		т								
135	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	44	21,8	0,05	959	2	231	0,0295	1
				5,81	0,02	256	1	90	0,0001	–
		м2								
136	Е13-26-3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-51	44	89,18	0,12	3924	5	171	0,023	1
				4,28	0,05	188	2	90	0,0002	–
		м2								

Раздел 11. Отмостка

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
137	E27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	18,4	3133,28	73,75	57652	1357	809	0,144	3
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	393	215	133	0,041	1
138	E27-14-2	Устройство подстилающих слоев из отсева	6,44	3133,28	73,75	20178	475	283	0,144	1
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	138	75	133	0,041	–
139	E6-1-1	Устройство бетонной отмостки	9,2	10377,97	66,01	95477	607	2132	1,35	12
		м3		195,75	24,93	1801	229	105	0,1218	1
140	E6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,142	5239,08	327,33	744	46	300	11,6	2
		т		1890	123,75	268	18	105	0,6	–
141	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,142	41200		5850				
		т								
142	E11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	92	277,9	9,95	25567	915	6330	0,356	33
		м2 стяжки		52,2	3,74	4802	344	123	0,0182	2
		Всего прямые затраты				**34 538 801**	**1 276 218**			**19 039**
						3 104 642	**393 557**			**1 662**
		В том числе стоимость: материалов				30 157 943				
		Накладные расходы				3 816 426				
		- заработная плата, тенге				572 464				
		- трудоемкость, чел-ч				1 908				
		Стоимость демонтируемых материалов, тенге				36 157				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2 303 483				
		Всего				**40 658 710**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				731 857				
		- сметная заработная плата, тенге				103 192				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				585				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)				558 773				
		- сметная заработная плата, тенге				257 036				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				1 565				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				413 906				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				165 562				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**42 528 808**				
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге				**108 746 162**				
		- материалы, тенге				77 113 860				
		- сметная заработная плата, тенге				12 811 488				
		Налог (2 %)				2 174 923				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**110 921 085**				
		НДС (12 %)				13 310 530				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**124 231 615**				

Заказчик _____ Дюсембаев Е.С.

Подрядчик _____ Келеманов С.Е.