# Отчет выполненных работ за Сентябрь месяц 2021 год

Мы ниже подписавшиеся, представителя Исполнитель – компания ТОО «Фирма Беркут Астана» и Заказчик АО «Международный Аэропорт Нурсултан Назарбаев» подписали настоящий отчет о том, что, в соответствии с договором (контрактом) № 117-21 ГЗ КК от 31.05.2021 г. Исполнителем были выполнены следующие виды услуг по техническому обслуживанию:

**1. Еженедельную проверку технического состояния автоматических раздвижных дверей:**

1.1 Проверка износа механических узлов и деталей и своевременная их замена.
1.2 Регулировка прижимных роликов.
1.3 Проверка и регулировка состояния направляющих створок дверей.
1.4 Проверка и регулировка натяжения зубчатого ремня.
1.5 Проверка и регулировка крепежных болтов.
1.6 Проверка и протяжка боковых упоров и их регулировка.
1.7 Проверка и регулировка подвижных створок дверей по трем степеням свободы.
1.8 Проверка и регулировка состояния уплотнителей, их герметичностью своевременная их замена.
1.9 Проверка и регулировка параллельности створок дверей при закрытии.
1.10 Проверка и регулировка закрытия замка.
1.11 Проверка состояния электрических соединений, жгутов и предотвращения контакта их с движущимися частями привода.
1.12 Проверка и регулировка работы внутренних и наружных датчиков движения.
1.13 Проверка работы барьеров безопасности.
1.14 Проверка и регулировка чувствительности реверса привода.
1.15 Программирование времени нахождения двери в открытом состоянии.
1.16 Проверка аварийного отключения привода и подключения пожарной сигнализации.
1.17 Программирование параметров движения двери (скорость, торможение, регулировка зимнего режима, тестирование и т.д.).
1.18 Изменение конфигурации привода по желанию Заказчика.

**2. Еженедельную проверку технического состояния шлагбаумов:**

2.1 Очистка стрелы и тумбы шлагбаума от грязи.
2.2 Удаление пыли, грязи и влаги из корпуса шлагбаума и блока управления.
2.3 Замена масла в редукторе по указанию заказчика в течении одного раза в года.
2.4 Перенос шлагбаума по указанию заказчика (подготовка основания).
2.5 Удаление пыли, грязи с фотоэлементов безопасности.
2.6 Балансировка стрелы шлагбаума (регулировка натяжения пружин).
2.7 Проверка и подтяжка крепежных элементов (болты, гайки и т.п.).
2.8 Проверка состояния электропроводки.
2.9 Проверка качества подключения и затяжки винтов на колодке подключения блока управления.
2.10 Проверка плавности хода стрелы шлагбаума и, при необходимости, регулировка скорости движения, скорости замедления и торможение шлагбаума.
2.11 Проверка и настройка (при необходимости) токовой системы защиты.

**3. Еженедельную проверку технического состояния автоматических ворот:**

3.1. Проверка и настройка автоматических подъемных устройств, регулировка концевых выключателей, калибровка и настройка по техническим требованиям изготовителя.

3.2 Проверка и при необходимости подтяжка элементов крепления: пружины, опорных кронштейнов, барабанов, вертикальных и горизонтальных направляющих крепления двигателя (рейки).

3.3. Проверка и смазывание консистентными смазками и при необходимости замена масла, согласно техническим требованиям изготовителя.

3.4. По необходимости программирование и перепрограммирование: автоматического блока управления и электродвигателя.

3.5. Проведение текущих мероприятий по восстановлению качественной работоспособности обслуживаемого оборудования, с заменой вышедших из строя аппаратов, узлов и комплектующих по требованию структурного подразделения заказчика, осуществляющего контроль над осуществлением договора, по обеспечению бесперебойной и качественной работоспособности системы.

3.6. Проверка состояния уплотнительных резинок;

3.7. Проверка и подтяжка кронштейнов;

3.8. Проверка и подтяжка сэндвич-панелей;

3.9. Проверка и подтяжка омега профиля;

3.10. Проверка и регулировка вертикальных и горизонтальных направляющих;

3.11. Проверка и регулировка натяжки тросов;

3.12. Проверка и регулировка балансировки торсионной пружины;

3.13. Проверка на отсутствие повреждений и отчистки от грязи;

3.14. Проверка и подтяжка прочности креплений;

3.15. Проверка состояния контактов, целостности изоляции;

3.16. Проверка степени и состояния работоспособности;

3.17. Проверка и настройка (при необходимости) токовой системы защиты.

**4. Еженедельную проверку технического состояниянтитаранное устройство (блокиратор):**

4.1. Проверка и настройка автоматических подъемных устройств, регулировка концевых выключателей, калибровка и настройка по техническим требованиям изготовителя.

4.2. Проверка и при необходимости подтяжка элементов крепления: пружины, опорных кронштейнов, барабанов, вертикальных и горизонтальных направляющих крепления двигателя (рейки).

4.3. Проверка и смазывание консистентными смазками и при необходимости замена масла, согласно техническим требованиям изготовителя.

4.5. По необходимости программирование и перепрограммирование: автоматического блока управления и электродвигателя.

4.6. Проведение текущих мероприятий по восстановлению качественной работоспособности обслуживаемого оборудования, с заменой вышедших из строя аппаратов, узлов и комплектующих по требованию структурного подразделения заказчика, осуществляющего контроль над осуществлением договора, по обеспечению бесперебойной и качественной работоспособности системы.

4.7.Проверка на отсутствие повреждений и отчистки от грязи;

4.8. Проверка и подтяжка прочности креплений;

4.9. Проверка состояния контактов, целостности изоляции;

4.10. Проверка степени и состояния работоспособности;

4.11. Проверка и настройка (при необходимости) токовой системы защиты.

| | |
|---|---|
| ПБ САБ | Зам. Нач. ПБ. САБ. - Расбекова С. |
| АК ССТ | Нач. АК ССТ |
| СПАСОП | Нач. СПАСОП - Нурмагамбетов Ш. |
| ПТО ВС | Нач. ПТО ВС Камалов |
| СВХ | Бекенова А. Начальник ПГП |
| Бизнес терминал | Эленберг Е.А. |
| **«Центральный»** ВИП терминал (ЗОД) | Тламатарова Ж.А. |
| Терминал Т1 | Кенжалин Д.С. |
| Терминал Т2 | Жарков С.А. |
| Паркинг | Исказиев Б.Б. |
| **«Северный»** ВИП терминал | Мельдаев Р.К. |
| | |
| | |

Исполнитель: ТОО «Фирма Беркут Астана»

Исполнитель: Әділбекұлы Ә.