Форма № КС-3

Утверждена

приказом министерства начиональной

экономики Республика Казахстан

от " 19 " марта 2015 г. №229

Заказчик: КГУ "Аральский районный отдел-жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "Стандарт Ойл КЗО"
Обьект: В целях реализации приоритетных проектов транспортной инфраструктуры средний ремонт автомобильной дороги районного значения "Самара -Шымкент-Жаксыкылыш-Токабай-Абай (70,6-98,4 км) в Аральском районе
Договор: № 43 от 23.05.2019 г дополнительное соглашение №40 от 07.04.2021г

С П Р А В К А № 1

о стоимости выполненных работ и затрат

за сентябрь месяц 2021 года.

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге			Оплата работ, тенге				
		с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	С начала текущего года	За отчетный месяц	Аванс по договору	Погашение аванса	За выполненный обьем работ с начала строительства по отчетный месяц к оплате за текущий месяц	К окончательной оплате	Остаток оплаты по договору
1		2		3	4	6	7	8	9
В целях реализации приоритетных проектов транспортной инфраструктуры средний ремонт автомобильной дороги районного значения "Самара -Шымкент-Жаксыкылыш-Токабай-Абай (70,6-98,4 км) в Аральском районе	652 930 883,24	427 260 754,04	70 021 755,00	70 021 755,00	88 707 565,20	21 006 526,50	70 021 755,00	49 015 228,50	157 969 090,40
Всего;	**652 930 883,24**	**427 260 754,04**	**70 021 755,00**	**70 021 755,00**	**88 707 565,20**	**21 006 526,50**	**70 021 755,00**	**49 015 228,50**	**157 969 090,40**

Заказчик: КГУ "Аральский районный отдел-жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" **Ж.Кудайберген**
Подрядчик: ТОО "Стандарт Ойл КЗО" **А.Ертаев**
Технадзор: ТОО "Aisar Group" **Н.Абишев**

Заказчик: КГУ "Аральский районный отдел-жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО "Стандарт Ойл КЗО"

Обьект: В целях реализации приоритетных проектов транспортной инфраструктуры средний ремонт автомобильной дороги районного значения "Самара -Шымкент-Жаксыкылыш-Токабай-Абай (70,6-98,4 км) в Аральском районе

Договор: № 43 от 23.05.2019 г дополнительное соглашение №40 от 07.04.2021г

АКТ №1

выполненных работ за сентябрь месяц 2021год

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проекту	на ед.изм	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
3	11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.2	Основание и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно- песчанных смесей однослойные толщиной 5 см. Устройство	м2 основания или покрытия	48000,0000		119,53	5 737 440,00
		Накладные расходы	%			37,82	1 815 360,00
		Сметная прибыль	%	8		12,59	604 320,00
		Сметная стоимость:					**8 157 120,00**
5	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	62,4000		102 500,62	6 396 039,00
		Накладные расходы	%			4 035,65	251 825,00
		Сметная прибыль	%	8		8 522,90	531 829,00
		Сметная стоимость:					**7 179 693,00**
6	11-270602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. И доп.вып.3	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см.Устройство.	м2 покрытия	12000,0000		1 209,30	14 511 600,00
		Накладные расходы	%			67,82	813 840,00
		Сметная прибыль	%	8		102,17	1 266 040,00

		Сметная стоимость:				16 591 480,00
7	11-270602-0204 РСНБ РК 2015 К=6	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины	м2 покрытия	12000,0000	1 156,31	13 875 720,00
		Накладные расходы	%		45,34	544 080,00
		Сметная прибыль	%	8	96,13	1 153 560,00
		Сметная стоимость:				15 573 360,00
2	41-020102-1190 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 190км	т	5000,0000	3 340,00	16 700 000,00
		Сметная прибыль	%	8	267,23	1 336 150,00
		Сметная стоимость:				18 036 150,00

Итого по акту	65 537 803,00
Итого по акту в ценах на 2018г К=1,0599383	69 466 027,00
Итого в договорных ценах К=0,9	62 519 424,00
НДС 12%	7 502 331,00
Всего по акту	70 021 755,00

Заказчик: КГУ "Аральский районный отдел-жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Ж.Кудайберген

Подрядчик: ТОО "Стандарт Ойл КЗО"

А.Ертаев

Технадзор: ТОО "Aisar Group"

Н.Абишев