Форма 2

Заказчик: КГУ ""Жалагашский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог""
Подрядчик: ТОО «Жылу-ХХ1»
Договор: № 60 от 03.08.2021 г.
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция автомобильного моста на ПК-146+70 участка дороги районного значения "СамараШымкент-Енбек-Есет батыр-Жанадария" подъезда к населенному пункту Есет батыр в Жалагашском районе Кызылординской области

АКТ N1 ОТ 29.09.2021Г
приемки выполненных работ
за сентябрь месяц 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
НА Подготовительные работы											
ВОССТОНОВЛЕНИЕ И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ОСИ ТРАССЫ											
1	Сборник цен на инженерные	Разбивка оси земляного полотна автодороги II категория сложности	км	0,035	96678,00	--	3384	--	3384	--	3384
					--	--	--	--		--	
2	Сборник цен на инженерные	Восстановление трассы для строительства железной или автомобильной дороги II категория сложноасти	км	0,035	26288,00	--	920	--	920	--	920
					--	--	--	--		--	
3	Сборник цен на инженерные	Закрепление трассы для строительства железной или автомобильной дороги II категория сложноасти	км	0,035	15922,00	--	557	--	557	--	557
					--	--	--	--		--	
				НА Демонтажные и подготовительные работы							
				Раздел 1. Демонтаж							
1	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	34,6	2867,17	1236,57	99204	42786	--	80447	194023
		НР - 108%; СП - 8%			1630,60	522,22	56419	18069		14372	
2	1130-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Мостовые полотна.. Разборка кладки железобетонной	м3 кладки	21,6	77313,36	39019,41	1669969	842820	10143	1006747	2890854
		НР - 84%; СП - 8%			37824,36	17662,16	817006	381503		214137	
3	1130-0109-0201 РСНБ РК 2015	Строения пролетные плитные железобетонные длиной до 9 м. Демонтаж	шт	16	24139,25	14503,25	386228	232052		176210	607434
		НР - 84%; СП - 8%			9636,00	3474,90	154176	55598		44995	
4	1130-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Оголовки крайних и промежуточных опор. Разборка кладки железобетонной	м3 кладки	16,2	77313,36	39019,41	1252476	632114	7607	755061	2168140
		НР - 84%; СП - 8%			37824,36	17662,16	612755	286127		160603	
5	1130-0109-0201 РСНБ РК 2015	Заборная стенка. Демонтаж	шт	16	24139,25	14503,25	386228	232052		176210	607434
		НР - 84%; СП - 8%			9636,00	3474,90	154176	55598		44995	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1130-0103-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Переходные плиты. Демонтаж	м3	16	24139,25	14503,25	386228	232052		176210	607434
		НР - 84%; СП - 8%			9636,00	3474,90	154176	55598		44995	
9	1146-0401-0103 РСНБ РК 2015	Объединение переходных плит из монолитеного железобетона. Разборка	м3	2,4	34937,23	16522,37	83849	39654	5290	47708	142081
		НР - 84%; СП - 8%			16210,44	7454,12	38905	17890		10525	
10	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	183,1	97,00	--	17761	--		--	19182
		СП - 8%			--	--	--	--		1421	
11	4131-0101-0701 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	348	542,00	--	188616	--		--	203705
		СП - 8%			--	--	--	--		15089	
12	4131-0101-0702 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка	т	348	542,00	--	188616	--		--	203705
		СП - 8%			--	--	--	--		15089	
13	4131-0101-0801 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 6 т. Погрузка	т	66	439,00	--	28974	--		--	31292
		СП - 8%			--	--	--	--		2318	
14	4131-0101-0802 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 6 т. Разгрузка	т	66	439,00	--	28974	--		--	31292
		СП - 8%			--	--	--	--		2318	
		РАЗДЕЛ 2. ОБЪЕЗДНАЯ ДОРОГА									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
16	1101-0102-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	6726	176,08	168,58	1184314	1133869	538	261119	1561068
		НР - 72%; СП - 8%			7,42	46,50	49907	312759		115635	
17	4102-0103-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	1278	79,00	--	100962	--		--	109039
		СП - 8%			--	--	--	--		8077	
18	1101-0105-0305 РСНБ РК 2015	Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 1	м3 грунта	6224	173,43	170,38	1079428	1060445	--	244992	1430373
		НР - 72%; СП - 8%			3,05	51,62	18983	321283		105954	
19	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	6224	76,17	76,17	474082	474082	--	130898	653379
		НР - 72%; СП - 8%			--	29,21	--	181803		48398	
20	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	6224	36,29	36,29	225869	225869	--	48577	296402
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,84	--	67468		21956	

2857996

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	6224	80,98	69,41	504020	432008	13071	114810	668337
		НР - 72%; СП - 8%			9,47	16,15	58941	100518		49506	
22	1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	Откосы и плотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2	2880	46,99	21,88	135331	63014		61876	212984
		НР - 72%; СП - 8%			25,11	4,73	72317	13622		15777	
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА									
23	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	368,6	5238,74	1073,50	1931000	395692	1483240	151082	2248649
		НР - 108%; СП - 8%			141,26	238,26	52068	87823		166567	
24	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	449,692	3291,00		1479936		1479936		1598331
		СП - 8%								118395	
25	1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см	м2 покрытия обочин	764	195,87	163,48	149645	124899	115	63113	229779
		НР - 108%; СП - 8%			32,24	44,25	24631	33807		17021	
26	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные	м3	61,12	2958,00	0,00	180793	0	180793	0	195256
		СП - 8%			0,00	0,00	0	0	0	14463	
		ОБУСТРОЙСТВО УЛИЦЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ. УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОПОР									
27	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	16	4826,68	808,30	77227	12933	7564	65819	154490
		НР - 108%; СП - 8%			3545,60	263,37	56730	4214		11444	
28	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 1127-0902-0100	шт.	2	868,27	--	1737	--	208	1651	3659
		НР - 108%; СП - 8%			764,52	--	1529	--		271	
29	2401-0201-0304	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7,	шт.	8	14046,00	--	112368	--	112368	--	121357
		СП - 8%			--	--	--	--		8989	
30	2401-0201-0311 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	шт.	4	15501,00	--	62004	--	62004	--	66964
		СП - 8%			--	--	--	--		4960	
31	2401-0201-0340 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.7.1, 5.7.2, 5.30.1-5.30.3, 5.33, 5.22, 5.23, размерами 350 мм х 1050 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	шт.	2	12760,00	--	25520	--	25520	--	27562
		СП - 8%			--	--	--	--		2042	
32	2401-0201-0322 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.31.1-1.31.3, размерами 500 мм х 2250 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	шт.	4	33163,00	--	132652	--	132652	--	143264
		СП - 8%			--	--	--	--		10612	
33	2401-0202-0702 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.25 ГОСТ 32948-2014	шт.	8	4826,00	--	38608	--	38608	--	41697

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		3089	
34	2401-0202-0704	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.35**	шт.	4	6591,00	--	26364	--	26364	--	28473
		СП - 8%			--	--	--	--		2109	
35	2401-0202-0702 РСНБ РК 2015	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2,35**	шт.	4	7471,00	--	29884	--	29884	--	32275
		СП - 8%			--	--	--	--		2391	
											17534775
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					17534775			
		в.т.ч прочие работы						4861			
		итого СМР						17529914			
		Временные здания и сооружения 6х0,8=4,8%						841436			
		Итого:						**18371350**			
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска						1861286			
		Итого:						**20232636**			
		Непредвиденные работы и затраты 2 %						367427			
		Итого: с прочие работ						**20604924**			
		в том числе в текущих ценах на 2021 год -100% К=1,050036						**21635912**			
		ИТОГО с понижающий коэффициентом к=0,900000017						**19472321**			
		НДС 12%						2336679			
		Всего с НДС 12%:						**21809000**			

9823338

Заказчик:
КГУ ""Жалагашский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог""

_____ **Елеусинов У.Т.**

Подрядчик:
ТОО «Жылу-XX1»

_____ **Бижанов К.**

Технадзор:
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

_____ **Никулин В. М.**

авторский надзор Абдукаршиев О.Д