Утвержден приказом
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«25» декабря 2020 г.

Заказчик: **ГУ «Управление транспорта и развитие дорожно-транспортной инфраструктуры г.Нур-Султан» в лице и.о руководителяСапарбаева Жансултана Бердибековича, г. Нур-Султан ул. Бейбитшилик 11**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии: **от «05» декабря 2020 г. ТОО «Прогресс KZ» в лице директора Мусеева Бекзата Муратовича, юридический адрес г. Нур-Султан, район Сарыарка ул. Коктал здание 41**,

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ: **от «17» ноября 2020 г. ТОО «Бюро Веритас Казахстан Индастриал Сервисез» в лице руководителя проекта Сейтимова Дамира Амербековича, эксперт Макубаев Сайлау Ескенович, аттестат №KZ30VJE00030212 от 07.09.2017г.,№ KZ 90VJE00034273 от 19.01.2018г, №KZ 29VJE00025865 от 10.05.2017 г, эксперт Ишмухамедов Жанкелди Майрамбаевич аттестат № KZ 36VJE00050377 от 29.10.2019г.**,

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту: **от «17» ноября 2020 г. ТОО «Инженерный центр АСТАНА» в лице директора Таттибай Рауана Кадырханович, эксперт авторского надзора Очкин Олег Григорьевич**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Строительство ул. 2-я Алматинская от пр. Тлендиева до ул. Ш. Бейсековой. 1 очередь - на участке от ул. Сейфулина до ул. Ш. Бейсековой»**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция,
техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)
по адресу **г.Нур-Султан, район «Сарыарка»**
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего

права на землю от «04» февраля 2014 г. № 197-150Акимат г. Астаны

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года №_____;

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ХКМЖ -451/7 от 09. 11. 2018 г. ГУ «Управление контроля и качества городской среды» г. Астаны

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «Инженерный центр Астана»

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) РГП «Госэкспертиза» № 01-0163/14 от 31.03.2014 г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ноябрь 2017 г.;
месяц, год
окончание работ декабрь 2019 г.;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 11;
фактически, месяц: 10;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Дорожная одежда	м^2	30722		29425	
Устройство тротуара	м^2	11899		9154	
Газон	м^2	12586		6943,4	
Дивневая канализация					
труба диам. 250 мм	м	324		324	
труба диам. 500 мм	м	384		384	
труба диам. 630 мм	м	1043		1043	
Водопровод					
труба диам. 110х6,6 мм	м	9		9	
труба диам. 225х13,4 мм	м	42		42	

труба диам. 355х21,1 мм	м	1415		1149,21
Бытовая канализация				
труба диам. 250 мм	м	245		245
труба диам. 315 мм	м	100		100
Наружное освещение	км	2,943		2,943
Сети связи	кан. км	15,02		8,4
колодцы ККС2	шт.	31		26
Перспективные переходы	переход	2		2
смотровые колодцы 2м	шт.	4		4
п/э труба диам. 160 мм	м	528		528

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____

_____

_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объем

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	м²		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	м³		
В том числе подземной части	м³		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м²		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м²		число квартир	площадь квартир, м²	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных						

трехкомнатных четырехкомнатных и более			

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: верхний слой покрытия ЩМА -15 на битуме БНД 90/130, толщиной 5 см: нижний слой покрытия- горячий плотный крупнозернистый а/б марки II, толщиной 8 см: Основание верхний слой - щебеночно - песчано -цементная смесь, укрепленная 7% портланд цемента М-400, толщиной 16 см: нижний слой - щебеночная оптимальная смесь С-4, толщиной 15 см: разделительная прослойка- нетканая иглопробивная геоткань тип KGSKGS 300: подстилающий слой - песок среднезернистый, толщина слоя 20 см:;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным

материалам и конструкциям, инженерному и технологическому Оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего 1 247 262,63 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 984 235,67 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 56 011,62 тысяч тенге; прочие 207 015,34 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 1 260 873,176 тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ 918 369,323 тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 55 451,50 тысяч тенге;
прочие 287 052,353 тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Строительство ул. 2-я Алматинская от пр. Тлендиева до ул. Ш. Бейсековой.1 очередь - на участке от ул. Сейфулина до ул. Ш. Бейсековой»** принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик ГУ «Управления транспорта и развития дорожно- транспортной инфраструктуры города Нур-Султан» г. Нур-Султан в лице И.о руководителя Сапарбаева Жансултана Бердибековича

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор: ТОО «Бюро Веритас Казахстан Индастриалсервисез» в лице руководителя проекта Сейтимова Дамира Амербековича

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор: ТОО «Инженерный центр АСТАНА» в лице директора Таттибай Рауана Кадырхановича

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик): ТОО «Прогресс KZ» в лице директора МусеевоБекзата Муратовича

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

	Приложение 10 к акту приемки объекта в эксплуатацию
	форма

Технические характеристики объекта
(автомобильные дороги)

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Единицы измерения	Количество	Описание конструктивных элементов	Примечание
1	Протяженность дороги	км	1,313		
2	Ширина проезжей части	м	15,5		
3	Ширина тротуаров	м	3		
4	Ширина пешеходных дорог	м	-		
5	Ширина разделительной грунтовой полосы	м	-		
6	Ширина обочины	м	-		
7	Угол откоса	градус	-		
8	Высота насыпи	м	-		
9	Дополнительные транспортные пути		-		
10	Количество полос	шт.	2		
11	Дорожные знаки	шт.	132		
12	Элементы освещения	шт.	159	светильник NLK 160W	
13	Зеленые насаждения	$м^2$	6943,4	газон	
14	Дорожное покрытие	$м^2$	29425	ЩМА-15	
15	Электроосвещение	опора	81	СТВ-10	

Заказчик ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан» в лице руководителя Сапарбаева Жансултана Бердибековича

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Авторский надзор ТОО «Инженерный центр АСТАНА » в лице директора ,Таттибай Рауан Кадырхановича

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

М.П.

Руководитель
ГУ «Управления транспорта и развития
дорожно-транспортной
инфраструктуры» г. Нур-Султан
Сапарбаев Ж.Б.