Форма 2-В

Заказчик: ГУ «Отдел строительства и акиматаг.Костаная»

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО «Сыл»

(организация, адрес, телефон)

Стройка: Реконструкция чердачного помещения под мансардный этаж жилого дома по пр.Кобыланды батыра 8-а в г. Костанай

(наименование, адрес)

Объект:Реконструкция чердачного помещения под мансардный этаж жилого дома по пр.Кобыланды батыра 8-а в г. Костанай

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 168 от 10.04.2018г.

Акт приемки выполненных работ №1 июнь за 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим.единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Подготовительные работы.лок.см.1-1				
1.	3.	11-100402-0502 РСНБ РК 2015	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен +Демонтаж	м2	29,4000000	1553,58	45675
2.	4.	12-030101-0201 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича простые.м3 кладки Разборка каменной кладки		15,2300000	30270,15	461014
3.	5.	11-120101-1305 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из легких	м2 утепляемо покрытия	975,0000000	343,02	334448
го							
4.	6.	12-150101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм.трубопров Разборка	м одов	130,0000000	487,86	63422
5.	7.	12-150101-0317 РСНБ РК 2015	Узел водомерный массой до 100 кг.шт. Снятие	арматуры	10,0000000	1756,25	17562
6.	8.	11-160501-0209 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 110 мм. Прокладка +ДЕМОНТАЖ	м трубопров ода	154,5000000	456,18	70479
7.	10.	41-310104-0601 РСНБ	Мусор строительный с	т	6,9000000	482,96	3332

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	погрузкойвручную. Погрузка				
8.	11.	41-020103-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	6,9000000	238,75	1647
		Раздел: Общестроительные работы.лок.см. 2-1-1					
9.	13.	11-080201-0107 РСНБ РК 2015	Стены внутренние из кирпича.м3 кладки Кладка при высоте этажа до 4 м		8,3000000	30006,77	249056
10.	кор.	11-080401-0403 РСНБ РК 2015	Перегородки неармированные из камней толщиной 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегород ок (за вычетом проемов)	347,3300000	1683,51	584734
11.	кор.	ТЦенаГазоблоки 625х250х100		м3	34,7330000	23051,25	800639
		Раздел: Элементы заполнения проемов.лок.см. 2-1-1					
12.	68.	21-090404-1101 РСНБ РК 2015	Глазок дверной ГД ГОСТ 5091-78	шт.	17,0000000	857,50	14578
13.	70.	21-090404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011	шт.	17,0000000	5673,69	96453
14.	71.	11-090403-0403 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	35,7000000	3011,89	107525
15.	72.	21-090402-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	35,7000000	36420,17	1300200
		Раздел: Ведомость отделки помещений.лок.см. 2-1-1					
16.	93.	11-150203-0203 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий.м2 Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенноети	оштукатур иваемой поверхнос	852,9120000	1539,42	1312990
		Раздел: Полы. Тип пола 6.лок.см. 2-1-1					

1	2	3	4	5	6	7	8
			==========				
17.	108.	11-110101-0902 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых.изолируемой поверхности Устройство	м2 765,0990000		544,78	416807
18.	109.	11-110101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм.м2 стяжки Устройство	765,0990000		817,70	625625
19.	110.	11-110101-1104 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные. Устройство.м2 стяжки добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103	765,0990000		559,17	427824
		Раздел: Полы.лок.см. 2-1-1	==========				
20.	119.	22-060301-0107 РСНБ РК 2015	Керамогранит матовый напольный размер 300 мм х 300 мм х 8 мм СТ РК 1954-2010	м2	61,4346000	1621,44	99613
21.	120.	11-110101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси.покрытия Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2	60,2300000	2154,63	129773
		Раздел: Отопление.лок.см. 2-1-2	==========				
22.	4.	23-041008-0402 РСНБ РК 2015	Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа DAnfOss ГОСТ 30815-2002	шт.	49,0000000	6322,83	309819
23.	5.	23-051207-1901 РСНБ РК 2015	Головка термостатическая RA 2990 с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа DAnfOss	шт.	49,0000000	6245,80	306044
		Раздел: Узлы управления квартирных систем	==========				
24.	24.	23-040905-1202 РСНБ РК 2015	Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-В, для воды Т 185°С PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	34,0000000	1948,27	66241
25.	25.	23-040905-1201 РСНБ	Краны шаровые VALTEC латунные	шт.	17,0000000	1527,83	25973

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	рычаг резьба В-В, для воды Т 185°С PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005				
26.	27.	23-041013-0402 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 20, типа DAnfOss	шт.	17,0000000	24805,12	421687
СТ РК ГОСТ Р 50553-2010							
27.	29.	23-041006-2101 РСНБ РК 2015	Клапан запорно-измерительный ручной ASV-M с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	17,0000000	16208,69	275548
28.	30.	23-041009-0301 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический ASV-P с фиксируемой настройкой 0,1 бар,	шт.	17,0000000	62678,68	1065538
Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005							
29.	35.	ТКоммерческое	Теплосчетчик компактный "Пульсар"Dn 15	шт	17,0000000	34238,99	582063
30.	36.	23-030302-0606 РСНБ РК 2015	Комплект фитингов к теплосчетчикам Пульсар, DN 15, типа Тепловодохран	шт.	17,0000000	769,60	13083
		Раздел: Электрооборудование.лок.см. 2-1-5					
31.	1.	13-080305-0903 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой до 25 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	5,0000000	6438,78	32194
32.	2.	23-070201-0602 РСНБ РК 2015	Щиты этажные модели ЩЭ-3-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	5,0000000	20042,01	100210
33.	3.	13-080303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	85,0000000	4159,89	353591
34.	4.	23-070204-1307 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 40А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	17,0000000	437,35	7435
35.	5.	23-070204-1303 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	51,0000000	430,46	21953
36.	6.	23-070204-1414 РСНБ РК 2015	Устройство защитного отключения ВД 1-63 2Р 40А 100 мА ГОСТ Р	шт.	17,0000000	5226,59	88852

1	2	3	4	5	6	7	8
			51327.1-2010 +УЗО-ЭКФ				
37.	7.	ТЦена	Шина нулевая медная	шт	34,0000000	556,58	18924
38.	8.	13-080305-1001 РСНБ РК 2015	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	17,0000000	558,68	9498
39.	9.	23-070501-0903 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711 TX RS, 10	шт.	17,0000000	9946,62	169093
40.	11.	23-070218-1101 РСНБ РК 2015	Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-89	шт.	17,0000000	793,63	13492
41.	13.	23-070102-1321 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО46-1х18-004 LuXE ГОСТ 17677-82	шт.	5,0000000	3333,70	16668
42.	14.	23-070104-0201 РСНБ РК 2015	Лампы ртутные низкого давления ГОСТ 6825-74 тип ЛБ65, ЛД65, ЛДЦ65, ЛТБ65, ЛХБ65	шт.	5,0000000	337,64	1688
43.	16.	23-070101-0335 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, тип НПП03-60-001 IP65 ГОСТ 17677-82 +MD160	шт.	17,0000000	970,85	16504
44.	17.	23-070104-0501 РСНБ РК 2015	Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 5 Вт +ЛАМПА ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ	шт.	17,0000000	783,15	13313
45.	29.	23-060902-0105 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,1326000	38965,62	5167
46.	31.	13-080206-1303 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	803,3000000	379,57	304905
47.	32.	23-060513-0201 РСНБ РК 2015	Монтажный провод ПУНП, на напряжение 250 В, число жил и сечение 3х1,5 мм2	км	1,5606000	157745,33	246177
48.	33.	13-080206-1302 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный.	м	1660,0000000	209,13	347160

1	2	3	4	5	6	7	8
			Прокладка в готовых каналах стен и перекрытий				
49.	34.	23-060513-0102 РСНБ РК 2015	Монтажный провод ПУНП, на напряжение 250 В, число жил и сечение 2х1,5 мм 2	км	0,3060000	106940,58	32724
50.	35.	23-060513-0202 РСНБ РК 2015	Монтажный провод ПУНП, на напряжение 250 В, число жил и сечение 3х2,5 мм2	км	1,3872000	241196,42	334588
51.	36.	13-080305-0201 РСНБ РК 2015	Патрон стенной или потолочный.шт. Монтаж оборудования	11,0000000	709,62	7806	
52.	37.	23-070219-0101 РСНБ РК 2015	Патрон угловой настенный для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	11,0000000	220,50	2425
53.	38.	13-080305-0202 РСНБ РК 2015	Патрон подвесной. Монтаж оборудования. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.	шт.	11,0000000	1765,52	19421
54.	39.	23-070219-0302 РСНБ РК 2015	Патрон подвесной для электроламп из термостойкого пластика, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	11,0000000	136,67	1503
55.	41.	23-070218-1502 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	50,0000000	278,05	13902
56.	43.	23-070218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	42,0000000	258,50	10857
57.	47.	23-070220-0512 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами,	шт.	32,0000000	579,58	18547

сзащитными шторками, номинальное

напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011

1	2	3	4	5	6	7	8
58.	49.	23-070202-0801 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные с клеммными колодками для разводки проводов при скрытой проводке модели КМ 212, IP 20, типа BYlECrTiCA +КМ-206	шт.	330,0000000	256,21	84549
59.	50.	23-070202-0523 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41235, IP44, 6 гермовводов, размерами 85 мм х 85 мм х 40 мм, типа ИЭК +КМ-205	шт.	270,0000000	175,76	47455
60.	52.	24-040207-1809 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные алюминиевые ГОСТ Р 51177-98	шт.	50,0000000	151,58	7579
61.	61.	13-080206-1303 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	272,0000000	379,57	103242
62.	62.	23-060902-0109 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,2774400	101638,09	28198

ИТОГО: 12709013

В том числе :

Накладные расходы				1665567
Сметная прибыль				941408
Итого с временными	0,72 %		91505	12800518
Итого с зимними удорожаниями	1,7 %		217609	13018127
Пересчет в текущих ценах К=1,0599383				13798411
Итого с НДС 12%				15454221
С понижающим коэффициентом К=0,848930				13119582

Директор ТОО «Сыл»: **Овнанян Г.Н.**

Технадзор:
Директор ТОО «КостанайГеоПрозем» **Кемешев Н.Н.**

Зав.сектором ехнического надзора
ГУ «Отдела строительства акимата г.Костаная»: **Базаева Л.А.**