Форма 2-В

Заказчик: ГУ «Отдел строительства и акиматаг.Костаная»
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО «Сыл»
(организация, адрес, телефон)

Стройка: Реконструкция чердачного помещения под мансардный этаж жилого дома по пр.Кобыланды батыра 8-а в г. Костанай
(наименование, адрес)

Объект: Реконструкция чердачного помещения под мансардный этаж жилого дома по пр.Кобыланды батыра 8-а в г. Костанай
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 168 от 10.04.2018г.

Акт приемки выполненных работ №2 июль за 2018 года

Номер по порядку	Номер по позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим.единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Подготовительные работы.лок.см.1-1				
1.	1.	12-080101-0202 РСНБ РК 2015	Кровли из листовой стали.м2 кровли Разборка покрытий. На каждый последующий метр высоты более 15 м добавлен коэффициент к нормам затрат труда - 0,005	255,5000000	0,75	192	
2.	2.	12-080101-0101 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами. На каждый последующий метр высоты более 15 м добавлен коэффициент к нормам затрат труда - 0,005	м2 кровли 255,5000000		21,49	5492
			Раздел: Элементы заполнения проемов. лок.см.2-1-1				
3.	81.	11-100501-0108 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных	м2 проемов	6,7200000	2934,26	19718
4.	82.	21-090201-0604 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными	м2	6,7200000	21226,02	142639

1	2	3	4	5	6	7	8
			створками ГОСТ 30674-99-п82				
5.	5.	21-090201-0403 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99-п84	м2	81,0000000	21904,67	1774278
6.	6.	21-090201-0203 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99-п86	м2	7,8750000	25264,62	198959
		Раздел: Ведомость отделки помещений. лок.см.2-1-1 ==========					
7.	7.	11-260201-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изоляции изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме-п100	м3	4,0000000	50176,50	200706
8.	8.	ТЦеновоеМинераловатная плита ISOVER OL-E-п101		м3	4,0000000	32015,62	128062
		Раздел: Отопление.лок.см.2-1-2 ==========					
9.	7.	23-010701-0106 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,25 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	700,0000000	461,78	323244
10.	8.	11-161301-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из многослойных металл-полимерныхтрубопров труб диаметром до 25 мм.ода Прокладка при стояковой системе	м	13,0000000	1434,35	18647
11.	9.	23-010701-0108 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 26 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	13,0000000	774,23	10065
		Раздел: Электрооборудование.лок.см.2-1-5					

1	2	3	4	5	6	7	8
		==========					
12.	12.	13-080206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами-п19	м	18,0000000	546,98	9846
13.	13.	23-011305-0106 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 50 мм-п20	м	18,0000000	252,97	4553
14.	14.	13-080206-2204 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава-п21	м	18,0000000	168,03	3025
15.	15.	13-080206-2210 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава-п22	м	54,0000000	91,99	4968
16.	16.	13-080206-1303 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах-п23	м	38,0000000	379,57	14424
17.	17.	23-060901-0110 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 25 мм2 ГОСТ 6323-79-п24	км	0,1122000	87555,34	9824
18.	18.	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами-п25	м	770,0000000	436,50	336103
19.	19.	23-011305-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм-п26	м	770,0000000	58,64	45155
20.	20.	13-080206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава-п27	м	43,3300000	86,50	3748
21.	21.	13-080206-2209 РСНБ	Провод одножильный или	м	86,6600000	45,21	3918

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава-п28				
22.	22.	13-080206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава-п30	м	726,7000000	102,29	74334

ИТОГО: 3331898

В том числе :

Накладные расходы			258642
Сметная прибыль			246807
Итого с временными	0,72 %	23990	3355888
Итого с зимними удорожаниями	1,7 %	57050	3412938
Пересчет в текущих ценах К=1,0599383			3617504
Итого с НДС 12%			4051604
С понижающим коэффициентом к=0,848932			3439536

Директор ТОО «Сыл»: Овнанян Г.Н.

Технадзор:
Директор ТОО «КостанайГеоПроект» Кемешев Н.Н.

Зав.сектором технического надзора
ГУ «Отдела строительства акимата г.Костаная» Базарова Л.А.