Форма 2-В

Заказчик: ГУ «Отдел строительства и акиматаг.Костаная»

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО «Сыл»

(организация, адрес, телефон)

Стройка: Реконструкция чердачного помещения под мансардный этаж жилого дома по пр.Кобыланды батыра 8-а в г. Костанай

(наименование, адрес)

Объект: Реконструкция чердачного помещения под мансардный этаж жилого дома по пр.Кобыланды батыра 8-а в г. Костанай

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 168 от 10.04.2018г.

Акт приемки выполненных работ №3 июль за 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим.единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Подготовительные работы.лок.см.1-1				
1.	9.	11-200101-0101 РСНБ РК 2015	Прокладка воздуховода диаметр до 200 мм.поверхнос +ДЕМОНТАЖ ТРУБЫ БНТ-100	м2	1,5700000	381,07	598
воздухово дов				ти			
			Раздел: Вентшахты. лок.см.2-1-1				
2.	2.	11-200701-0401 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами-п55	зонт	34,0000000	4440,40	150974
			Раздел: Элементы заполнения проемов. лок.см.2-1-1				
3.	3.	21-090102-0111 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П внутренние СТ РК 943-92-п64	м2	32,1300000	11519,96	370136
4.	4.	21-090102-0110 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-8П внутренние СТ РК 943-92-п65	м2	28,5600000	12943,49	369666
5.	5.	21-090102-0103 РСНБ	Блоки дверные однопольные с	м2	20,7900000	8887,41	184769

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92-п66				
6.	6.	21-090102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92-п67	м2	41,1600000	9423,95	387890
7.	7.	21-090203-0404 РСНБ РК 2015	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 22-7, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99-п80	м2	28,0500000	22578,73	633333
		Раздел: Ведомость отделки помещений. лок.см.2-1-1 ==========					
8.	89.	11-100403-0101 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	459,8400000	2844,73	1308122
9.	93.	11-150203-0203 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий.м2 Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенноети	оштукатуриваемой поверхнос	213,2280000	1539,42	328248
10.	94.	12-110101-0109 РСНБ РК 2015	Штукатурка стен внутри здания.м2 Выравнивание сплошное		1712,1900000	1415,82	2424149
11.	98.	11-150203-0201 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий.м2 Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простоети	оштукатуриваемой поверхнос	86,5840000	1293,50	111996
12.	99.	11-150107-0209 РСНБ РК 2015	Стены с карнизными, плинтусными и угловыми плитками в жилыхзданиях. Облицовка на клее из ти сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 облицовки	86,5840000	5464,60	473147
13.	102.	11-150203-0203 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий.м2 Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенноети	оштукатуриваемой поверхнос	100,0000000	1526,15	152615

1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Полы. Тип пола 7. лок.см.2-1-1				
14.	113.	11-110101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	69,8700000	399,79	27933
15.	114.	21-110401-0103 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола С добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014	м3	2,1589830	13968,97	30159
16.	115.	11-110101-0501 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	104,8100000	3448,31	361418
17.	116.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	69,8700000	934,82	65316
18.	117.	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	69,8700000	246,99	17257
			Раздел: Отопление.лок.см.2-1-2				
19.	кор.	23-051001-0237 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	68,2500000	2077,42	141784
20.	6.	11-161301-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 20 мм. Прокладка при стояковой системе	м трубопров	700,0000000	1589,89	1112923
			Раздел: Газоснабжение лок.см.2-1-3				
21.	21.	23-090101-0203 РСНБ РК 2015	Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные-п2	шт.	17,0000000	42300,94	719116
22.	22.	ТЦена	Счетчик газа СГМБ-п4	шт	17,0000000	11328,61	192586
23.	23.	ТЦена	Сигнализатор контроля загазованности с электромагнитным клапаном КЗЭУГ DN15НД-п6	шт	17,0000000	40388,94	686612

1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Канализация К1 лок.см.2-1-4				
24.	24.	23-010801-0103 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 3,2 мм-п57	м	48,0000000	350,14	16807
25.	25.	23-010801-0103 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50 +DN 40, толщина стенки 3,2 мм-п58	м	15,0000000	350,14	5252
26.	26.	23-010801-0108 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 3,2 мм-п60	м	192,0000000	894,66	171774
27.	27.	23-020601-0203 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100-п62	шт.	49,0000000	285,34	13982
28.	28.	23-020601-0201 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50-п63	шт.	43,0000000	80,13	3446
29.	29.	23-020601-0406 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100-п64	шт.	29,0000000	396,88	11509
30.	30.	23-020601-0404 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100-п65	шт.	10,0000000	329,89	3299
31.	31.	23-020601-0401 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50-п66	шт.	11,0000000	126,47	1391
32.	32.	23-020601-0401 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50 +DN 50x50x40-п67	шт.	23,0000000	126,47	2909
33.	33.	23-020601-1005 РСНБ РК 2015	Крестовина канализационная ПВХ 90° переходной с уплотнительной резинкой, DN 110x50-п68	шт.	11,0000000	1145,54	12601
34.	34.	23-020601-0103 РСНБ РК 2015	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 100-п69	шт.	15,0000000	235,22	3528

1	2	3	4	5	6	7	8
35.	35.	23-020601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100-п70	шт.	17,0000000	806,91	13717
36.	36.	23-020601-0901 РСНБ РК 2015	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50-п71	шт.	17,0000000	48,23	820
37.	37.	23-020601-0602 РСНБ РК 2015	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50-п72	шт.	13,0000000	163,26	2122
38.	38.	23-020601-0605 РСНБ РК 2015	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 150x100 +Патрубок приборный, компенсационный 110-п73	шт.	7,0000000	1167,42	8172
39.	39.	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/-п74	кг	1274,4000000	575,30	733165

ИТОГО: В том числе :			11255242
Накладные расходы		1983410	
Сметная прибыль		833722	
Итого с временными	81038	11336280	
Итого с зимними удорожаниями	192717	11528997	
Пересчет в текущих ценах К=1,0599383		12220025	
Итого с НДС 12%		13686429	
С понижающим коэффициентом к=0,848932		11618847	

Директор ТОО «Сыл»: Овнанян Г.Н.

Технадзор:
Директор ТОО «КостанайГеоПрозем» Кеметов Н.Н.

Зав.сектором технического надзора
ГУ «Отдела строительства акимата г.Костаная»: Базаева Л.А.