Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015года №121
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«24» января 20 18 г.

Заказчик: **ГКП на ПХВ «Алматы су» Заместитель генерального директора – Нахметова Г.М. , 50057 город Алматы, ул. Жарокова, 196 тел: 396-95-44**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

На основании:
Декларации о соответствии: « 15 » января 2018г.
ТОО «НСК MBM CONSTRUCTION», директор Акбаев А. Ж., Алматинская обл., п. Жанатурмыс, ул. Ынталы, 26, тел.: 307-46-82, ГСЛ № 16003924 от 29.02.2016г II категория

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Субподрядные организации: **ТОО «УниверсалСтройСервис»**
Заключения о качестве строительно-монтажных работ: « »
Технический надзор ТОО «Эксперт -МК», директор Омаров М.К., Юж. Казахстанкая обл., г. Шымкент, ул. Казыбек би, 195 а– Сабитбеков А.М. аттестат эксперта КДСЖКХ в части инженерных сетей №07005 от 14.04.2014г

дата заключения, наименование организации,
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ по проекту: **ТОО «ПСМК Куат», ГСЛ № 01775 директор Кочан А.А, Алматинская обл., Илиский район, ул. Титова 19, 32 тел: 251-71-44, факс: 251-73-90 ГИП Кочан А. А., аттестационное свидетельство №00056 от 14.07.2016г.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)
экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул. Бегалина от ул. Коккинаки до ул. Богенбай батыра в г.Алматы».**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция,
техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: **по ул. Бегалина от ул. Коккинаки до ул. Богенбай батыра в Медеуском р/н город Алматы.**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) **Постановление акимата города Алматы , о проектировании, строительстве и реконструкции объектов города Алматы за №3/641 от 01 августа 2014 года.**

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий:**КГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля г. Алматы» Талон о приеме уведомления о начале или прекращения осуществления деятельности или определенных действий, №KZ94REA00056116 от 19 мая 2017г.**

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации): **ТОО «ПСМК Куат» №76 от 10 апреля 2013 года.**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й); **Заключение выполнено согласно договору №132 от 31 марта 2014 года, ГКП на ПХВ «Алматы су» г. Алматы заключение филиала РГП «Госэкспертиза» в г. Алматы № 02-0512/14 от 02.09.14г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно – монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: 30.03.2017 **год**

месяц, год

окончание работ: 15.01.2018 **год**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: _____месяцев

фактически месяц: _____месяцев

3. Источник финансирования – собственные средства (письмо Государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения «Су желісі» Управления энергетики и коммунального хозяйства города Алматы? От 21 апреля 2014 года №Ш-02-11/242).

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая длина сетей водопровода	метр (далее - м)	2819,0	2819,0

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно проекта после индивидуального испытания и комплексного опробования и в соответствии с действующими нормативами, а так же санитарными нормами;

6. Рабочим проектом, в соответствии с заданием на проектирование, техническими условиями №05/3-231 от 20 марта 2013 года, предусматривается:
вынос водопроводных сетей с установкой запорной арматуры;
переключение существующих потребителей к проектируемым сетям.

Проектируемые сети водопровода закольцовывается с одноименным существующим сетями, прокладывается по дорогам общего пользования.

Проектом предусматривается восстановление дорожного покрытия.

Сети водопровода запроектированы из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 диаметрами 25х2,5 мм, 57х3 мм, 108х4 мм, 159х5 мм, 219х6 мм, из полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001 диаметрами 225х16,6 мм, 180х13,3 мм, 125х9,2 мм.

Переход водопровода по автодороги запроектирован открытым способом и выполняется в стальных футлярах диаметром 426х8 мм, 377х7 мм, 219х6 мм по ГОСТ 10704-91.

Глубина заложения проектируемых сетей водопровода принята из условия заложения перекладываемых сетей и составляет 1,8-2,0 м.

На сети установлены водопроводные колодцы из сборных железобетонных элементов, выполненные с использованием решений типового проекта 901-09-11.84 с отключающей арматурой и с антисейсмическими мероприятиями.

Общая длина сетей водопровода – 2819,0 м.

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):

Всего 183,370 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажные работ: 152,660 тысяч тенге, оборудования, мебель и инвентаря: _____тысяч тенге.

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию: 157,036 **тысяч тенге**, в том числе:стоимость строительно-монтажных работ: _____тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря: _____тысяч тенге.

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул. Бегалина от ул. Коккинаки до ул. Богенбай батыра в Медеуском р/н, г. Алматы

принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик:

Нахметова Г.М.

колы, күні М.О./ подпись, дата М.П.

Технический надзор:

Омаров М.К.

фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись, дата М.П.

Авторский надзор:

Кочан А.А.

фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись, дата М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик):

Акбаев А.Ж.

фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись, дата М.П.

Субподрядчик:

Разимбеков Биржан Кадыржанович

фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись, дата М.П.

Заказчик: ГКП на ПХВ « Су желісі » Управления энергетики и коммунального хозяйства города Алматы

Подрядчик: ТОО «НСК «MBM CONSTRUCTION»

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012г. №170

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция водопроводных сетей.Водопроводная сеть по ул.Бегалина от ул.Коккинаки до ул.Богенбай батыра в г. Алматы

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№89	30.03.2017г				

Наименование пусковых комплексов объектов	С начала года по отчетный месяц включительно НДС	В отчетном месяце без НДС	стоимость работ и затрат из графы 1						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовым уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудо вания		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция водопроводных сетей.Водопроводная сеть по ул.Бегалина от ул.Коккинаки до ул.Богенбай батыра в г. Алматы	46 356 389	41 389 633							4 966 756	46 356 389
Всего по стройке	**46 356 389**	**41 389 633**							**4 966 756**	**46 356 389**

Итого к оплате **46 356 389** (Сорок шесть миллионов триста пятьдесят шесть тысяч триста восемьдесят девять) тенге

Заказчик: Ген.директор : ГКП на ПХВ « Су желісі » Управления энергетики и коммунального хозяйства города Алматы Нахметова Г.М.
(должность ф.и.о. подпись)

Подрядчик: Директор ТОО «НСК «MBM CONSTRUCTION» Акбаев А.Ж.
(должность ф.и.о. подпись)

Заказчик: ГКП на ПХВ « Су желісі » Управления энергетики и коммунального хозяйства города Алматы **Форма N 2в**

Подрядчик: ТОО «НСК «MBM CONSTRUCTION»
Субподрядчик
Договор № 89 от 30 .03. 2017г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция водопроводных сетей.Водопроводная сеть по ул.Бегалина от ул.Коккинаки до ул.Богенбай батыра в г. Алматы

А К Т №1
приемки выполненных работ

за июнь 2017 года

на 2-1-1 Водопроводные сети

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1	**Е0101-18-6#т.ч. п-3.36#К=1,25**	**Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3**	**1590**	**107,73**	**100,28**	**171290**	**159441**	**68693**	**0,05**	**82**
		м3		**7,45**	**37,09**	**11849**	**58968**	**97**	**0,15**	**236**
2	**Е0101-164-3#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2**	**Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	**49,17**	**513,81**	**0**	**25264**	**0**	**28548**	**3,27**	**161**
		м3		**513,81**	**0**	**25264**	**0**	**113**	**0**	**0**
3	**Е0101-164-3#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2**	**Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/(приямки)**	**7,2**	**513,81**	**0**	**3699**	**0**	**4180**	**3,27**	**24**
		м3		**513,81**	**0**	**3699**	**0**	**113**	**0**	**0**
4	**Е0101-164-3#т.ч. п-3.182#К=1,15**	**Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами на расстоянии до 1м от кабелей проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб**	**99,97**	**492,4**	**0**	**49225**	**0**	**55625**	**3,14**	**314**
		м3		**492,4**	**0**	**49225**	**0**	**113**	**0**	**0**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Земляные работы				249479				
		Раздел: Крепления подвески кабелей связи и ЛЭП								
5	Е0122-49-1	Подвешивание подземных коммуникаций диам. до 500 мм при пересечении их трассой трубопровода при прокладке в населенных пунктах и на промышленных площадках	0,9	21724,84	466,84	19552	420	12426	65,23	59
		км		10444,5	175,72	9400	158	130	0,86	1
		Итого по разделу: Крепления подвески кабелей связи и ЛЭП				19552				
		Раздел: Трубопроводы								
6	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	30	1425,82	167,77	42775	5033	9045	1,12	34
		м3		169,05	62,87	5071	1886	130	0,31	9
7	С130806-79 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм	3,012	629		1895				
		м								
8	С130806-92 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х6 мм	85,34	1339		114270				
		м								
9	С130806-101 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х6 мм	20,08	2030		40762				
		м								
10	С130809-8 Изм. и доп.вып.18	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 25 мм	414	189		78246				
		шт								
11	С130809-9 Изм. и доп.вып.18	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	16	202		3232				
		шт								
12	С130809-12 Изм. и доп.вып.18	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	32	384		12288				
		шт								
13	С130809-14 Изм. и доп.вып.18	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	100	671		67100				
		шт								
14	С130809-39 Изм. и доп.вып.18	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 200 мм	20	1436		28720				
		шт								
15	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0076	132510,61	54328,73	1007	413	885	343,97	3
		т		69052,5	20522,7	525	156	130	100,23	1
16	С130810-27	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из углеродистой стали 20 на Ру меньше или равно 10 МПа, 219х10,0 мм	2	543		1086				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	С130810-25	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из углеродистой стали на Ру меньше или равно 10 МПа, 159х8,0 мм шт	4	374		1496				
18	С130810-8	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру меньше 10 МПа, 32х2,0 мм шт	100	181		18100				
19	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм км	0,9	153623,66 53212,5	99873,53 21541,11	138261 47891	89886 19387	87462 130	314,6 92,48	283 83
20	С130804-982 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 13,6 - 225х16,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 м	616,5	2364		1457406				
21	С130804-980 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 13,6 - 180х13,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 м	1437,23	1509		2168780				
22	С130804-977 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 13,6 - 125х9,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 м	280,78	731		205250				
23	С130804-3415 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 225, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	40	2167		86680				
24	С130804-3413 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 180, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	154	1734		267036				
25	С130804-3410 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 125, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	16	753		12048				
26	С130804-3622 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 11, DN 225, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	2	3152		6304				
27	С130804-3620 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 11, DN 180, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	1	1810		1810				
28	С130804-2737 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 125, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	1	1179		1179				
29	С130804-2792 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 225, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	2	5065		10130				
30	С130809-36 Изм. и доп.вып.18	фланец на втулку, DN 100 ГОСТ 12816-80 шт.	16	552		8832				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	С130809-38 Изм. и доп.вып.18	фланец на втулку, DN 150 ГОСТ 12816-80	154	960		147840				
		шт.								
32	С130809-39 Изм. и доп.вып.18	фланец на втулку, Dy 200 мм	40	1436		57440				
		шт								
33	Ц0108-141-1	Монтаж детекционая сигнальная лента с металлическим проводником	900	28,62	3,41	25758	3069	18434	0,12	109
		м		21,01	0,55	18909	495	95	0	3
34	СПрайс лист	Сигнальная лента	2317,5	29,36		68046				
		шт								
35	С130902-80 Изм. и доп.вып.18	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, PN 16, DN 200 мм ГОСТ 5762-2002	3	31713		95139				
		шт.								
36	С130902-79 Изм. и доп.вып.18	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, PN 16, DN 150 мм ГОСТ 5762-2002	4	20654		82616				
		шт.								
37	С130902-77 Изм. и доп.вып.18	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	8	12756		102048				
		шт.								
38	С130902-74 Изм. и доп.вып.18	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	8	6079		48632				
		шт.								
		Итого по разделу: Трубопроводы				5402213				
		Раздел: Футляры								
39	С130806-120 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 7,0 мм	66,264	4328		286791				
		м								
40	С130806-101 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х6 мм	115,962	2030		235403				
		м								
41	Е0122-8-11	Укладка стальных водопроводных труб диам. 500 мм с гидравлическим испытанием	0,021	336879,02	126905,27	7074	2665	6532	942,7	20
		км		178200	61083	3742	1283	130	298,33	6
42	Е0122-20-11	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 500 мм	0,021	1057323,54	199501,19	22204	4190	4042	426,36	9
		км		72690,75	75363,75	1527	1583	130	368,07	8
43	Е0122-47-3	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 200 мм	21	329,62	0,46	6922	10	4701	0,99	21
		м		172,02	0,18	3612	4	130	0	0
44	С130806-130 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 8,0 мм	78,814	8165		643516				
		м								
		Итого по разделу: Футляры				1201910				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Колодцы								
45	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах, ДУ 1500 мм	46,794	7901,06	2067,86	369722	96763	132086	9,75	456
		м3		1579,05	592,27	73890	27715	130	2,27	106
46	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.07 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм	6,58	3580		23556				
		м								
47	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.59 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	82,6	8283		684176				
		м								
48	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	137,95	7530		1038764				
		м								
49	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	60,99	29600		1805304				
		м3								
50	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	107	13400		1433800				
		комплект								
51	Е0108-4-7	Боковая обмазка стен колодцев горячим битумом в 2 раза	577,8	249,56	4,2	144194	2428	29092	0,23	135
		м2		41,09	1,58	23739	915	118	0,01	4
52	Е0107-20-3	Соединительные элементы	1,239	176702,71	2008,71	218882	2488	16769	46,97	58
		т		8910	759,82	11037	941	140	3,71	5
53	С12021-267	Стремянки	2,156	133700		288244				
		т								
		Итого по разделу: Колодцы				**6006641**				
		ИТОГО:				**12879793**	**366806**			**1766**
		Накладные расходы :				**289380**	**113491**			**462**
		На монтажные работы				**18434**				
		На общестроительные работы				**460086**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего накладных расходов:				**478520**				
		Итого с накладными				**13358313**				
		- заработная плата				**71778**				
		- трудоемкость				**239**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**801499**				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**14159812**				
		Итого с временными, 1,2 %				**14329730**				
		Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %				**14626355**				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**14683674**				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**14826971**				
		ИТОГО:				**14826971**				
		Сметная заработная плата				**474649**				
		Нормативная трудоемкость				**2467**				
		Итого в текущих ценах, к = 2,73677				**40578072**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**811561**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**41389633**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**4966756**				
		Итого с НДС				**46356389**				
		Всего:				**46356389**				

Заказчик:
Генеральный директор
ГКП на ПХВ «Су желісі»
Управления энергетики и комму
нального хозяйства города Алматы
Нахметова Г.М.

Технический надзор:
ТОО «Эксперт -МК»
Адраимов Е.

Подрядчик:
Директор
ТОО «НСК «MBM CONSTRUCTION»
Акбаев А.Ж.

Начальник Медеуского РЭУ
Битанов М.

Заказчик: ГКП на ПХВ « Су желісі » Управления энергетики и коммунального хозяйства города Алматы

Подрядчик: ТОО «НСК «MBM CONSTRUCTION»

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012г. №170

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция водопроводных сетей.Водопроводная сеть по ул.Бегалина от ул.Коккинаки до ул.Богенбай батыра в г. Алматы

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№89	30.03.2017г				

Наименование пусковых комплексов объектов	С начала года по отчетный месяц включительно НДС	В отчетном месяце без НДС	стоимость работ и затрат из графы 1						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовым уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудо вания		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция водопроводных сетей.Водопроводная сеть по ул.Бегалина от ул.Коккинаки до ул.Богенбай батыра в г. Алматы	66 359 509	17 859 929							2 143 191	20 003 120
Всего по стройке	**66 359 509**	**17 859 929**							**2 143 191**	**20 003 120**

Итого к оплате **20 003 120** (Двадцать миллионов три тысяча сто двадцать) тенге

Заказчик: Ген.директор : ГКП на ПХВ « Су желісі » Управления энергетики и коммунального хозяйства города Алматы Нахметова Г.М.
(должность ф.и.о. подпись)

Подрядчик: Директор ТОО «НСК «MBM CONSTRUCTION» Акбаев А.Ж.
(должность ф.и.о. подпись)

Заказчик: ГКП на ПХВ « Су желісі » Управления энергетики и коммунального хозяйства города Алматы **Форма N 2в**

Подрядчик: ТОО «НСК «MBM CONSTRUCTION»
Субподрядчик
Договор № 89 от 30 .03. 2017г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция водопроводных сетей.Водопроводная сеть по ул.Бегалина от ул.Коккинаки до ул.Богенбай батыра в г. Алматы

А К Т №2
приемки выполненных работ
за июнь 2017 года

на 2-1-1 Водопроводные сети

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1	Е0101-18-6#т.ч. п-3.36#К=1,25	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	1420	107,73	100,28	152976	142393	61348	0,05	73
		м3		7,45	37,09	10583	52663	97	0,15	210
2	Е0101-164-3#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	44,02	513,81	0	22618	0	25558	3,27	144
		м3		513,81	0	22618	0	113	0	0
3	Е0101-164-3#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/(приямки)	6,5	513,81	0	3340	0	3774	3,27	21
		м3		513,81	0	3340	0	113	0	0
4	Е0101-164-3#т.ч. п-3.182#К=1,15	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами на расстоянии до 1м от кабелей проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб	89,3	492,4	0	43971	0	49688	3,14	280
		м3		492,4	0	43971	0	113	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0101-18-5	Погрузка грунта 3 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	296,16	61,88	57,6	18325	17058	7349	0,03	9
		м3		4,28	21,3	1267	6309	97	0,09	25
6	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	5202,88	176,4	176,4	917788	917788	183558	0	0
		т		0	35,28	0	183558	100	0,74	3855
7	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	3060,52	4,14	3,57	12668	10921	5225	0	11
		м3		0,53	1,23	1616	3771	97	0	12
8	Е0101-18-5	Погрузка грунта 3 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	49,34	56,25	52,36	2775	2584	1113	0,03	1
		м3		3,89	19,37	192	956	97	0,08	4
9	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	83,86	176,4	176,4	14793	14793	2959	0	0
		т		0	35,28	0	2959	100	0,74	62
10	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	2661,12	7,13	7,13	18967	18967	5973	0	0
		м3		0	2,31	0	6158	97	0,01	24
11	С143008-92	Песок природный для засыпки в зоне трубы Ду+200мм	154,88	990		153331				
		м3								
12	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	2731,21	630		1720662				
		м3								
13	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	2661,12	23,7	4,97	63070	13220	48355	0,12	316
		м3		18,73	0	49851	0	97	0	0
14	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	274,36	147,51	0	40471	0	45732	1,07	293
		м3		147,51	0	40471	0	113	0	0
		Итого по разделу: Земляные работы				3185756				
		Раздел: Крепления подвески кабелей связи и ЛЭП								
15	Е0122-49-1	Подвешивание подземных коммуникаций диам. до 500 мм при пересечении их трассой трубопровода при прокладке в населенных пунктах и на промышленных площадках	0,7	21724,84	466,84	15207	327	9664	65,23	46
		км		10444,5	175,72	7311	123	130	0,86	1
		Итого по разделу: Крепления подвески кабелей связи и ЛЭП				15207				
		Раздел: Трубопроводы								
16	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	65,84	1425,82	167,77	93876	11046	19850	1,12	74
		м3		169,05	62,87	11130	4139	130	0,31	20
17	С130806-8 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 25х2,8 мм	200,8	148		29718				
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	С130806-66 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3,5 мм	5,02	279		1401				
		м								
19	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	0,003	76103,47	11742,47	228	35	227	297	1
		км		53707,5	4435,2	161	13	130	21,66	0
20	Е0122-20-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,003	235176,97	33371,12	706	100	202	225,28	1
		км		39105	12605,17	117	38	130	61,57	0
21	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	2	171,17	23,57	342	47	360	0,66	1
		фланец		138,6	0	277	0	130	0	0
22	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	0,32	153623,66	99873,53	49160	31960	31098	314,6	101
		км		53212,5	21541,11	17028	6893	130	92,48	30
23	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов,втулки	50	330,09	248,2	16504	12410	9188	0,46	23
		шт		76,48	64,88	3824	3244	130	0,25	12
		Итого по разделу: Трубопроводы				191935				
		Раздел: Колодцы								
24	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах, ДУ 1500 мм	39	7901,06	2067,86	308141	80646	110086	9,75	380
		м3		1579,05	592,27	61583	23099	130	2,27	88
25	Е0108-4-7	Боковая обмазка стен колодцев горячим битумом в 2 раза	481,5	249,56	4,2	120162	2023	24243	0,23	112
		м2		41,09	1,58	19782	763	118	0,01	4
26	Е0107-20-3	Соеденительные элементы	1,033	176702,71	2008,71	182534	2075	13985	46,97	49
		т		8910	759,82	9204	785	140	3,71	4
		Итого по разделу: Колодцы				610837				
		Раздел: Разные работы								
27	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	428	448,92	186,57	192139	79853	151889	1,71	730
		м3		262,35	4,48	112286	1916	133	0,01	6
28	Е0127-101-1#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 5 см	3100	223,11	216,31	691649	670556	65263	0,04	119
		м2		6,64	9,19	20596	28474	133	0,04	115

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Разные работы				**883788**				
		ИТОГО:				**4887522**	**2028805**			**2785**
						437208	**325861**			**4472**
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				**876686**				
		Всего накладных расходов:				**876686**				
		Итого с накладными				**5764208**				
		- заработная плата				**131503**				
		- трудоемкость				**438**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**345853**				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**6110061**				
		Итого с временными, 1,2 %				**6183382**				
		Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %				**6311378**				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**6336112**				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**6397946**				
		ИТОГО:				**6397946**				
		Сметная заработная плата				**894572**				
		Нормативная трудоемкость				**7695**				
		Итого в текущих ценах, к = 2,73677				**17509734**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**350195**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**17859929**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**2143191**				
		Итого с НДС				**20003120**				
		Всего:				**20003120**				

Заказчик:
Генеральный директор
ГКП на ПХВ «Су желісі»
Управления энергетики и комму
нального хозяйства города Алматы
_____ Нахметова Г.М.

Технический надзор:
ТОО «Эксперт -МК»
_____ Абдраимов Е.

Подрядчик:
Директор
ТОО «НСК «MBM CONSTRUCTION»
_____ Акбаев А.Ж.

Начальник Медеуского РЭУ
_____ Битанов М.

Заказчик: ГКП на ПХВ « Су желісі » Управления энергетики и ком зального хозяйства города Алматы

Подрядчик: ТОО «НСК «MBM CONSTRUCTION»

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012г. №170

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция водопроводных сетей.Водопроводная сеть по ул.Бегалина от ул.Коккинаки до ул.Богенбай батыра в г. Алматы

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№89	30.03.2017г				

Наименование пусковых комплексов объектов	С начала года по отчетный месяц включительно НДС	В отчетном месяце без НДС	стоимость работ и затрат из графы 1						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовым уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудо вания		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция водопроводных сетей.Водопроводная сеть по ул.Бегалина от ул.Коккинаки до ул.Богенбай батыра в г. Алматы	76 359 509	8 928 571							1 071 429	10 000 000
Всего по стройке	**76 359 509**	**8 928 571**							**1 071 429**	10 000 000

Итого к оплате **10 000 000** (Десять миллионов) тенге

Заказчик: Ген.директор : ГКП на ПХВ « Су желісі » Управления энергетики и коммунального хозяйства города Алматы Нахметова Г.М.
(должность ф.и.о. подпись)

Подрядчик: Директор ТОО «НСК «MBM CONSTRUCTION» Маханбеталиев К.Т.
(должность ф.и.о. подпись)

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012г №170

Заказчик: ГКП на ПХВ « Су желісі » Управления энергетики и коммунального хозяйства города Алматы

Подрядчик: ТОО «НСК «MBM CONSTRUCTION»

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция водопроводных сетей.Водопроводная сеть по ул.Бегалина от ул.Коккинаки до ул.Богенбай батыра в г. Алматы

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№89	30.03.2017г				

Наименование пусковых комплексов объектов	С начала года по отчетный месяц включительно НДС	В отчетном месяце без НДС	стоимость работ и затрат из графы 1						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовым уровне цен 2001г	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция водопроводных сетей.Водопроводная сеть по ул.Бегалина от ул.Коккинаки до ул.Богенбай батыра в г. Алматы	76 359 500	8 928 571							1 071 429	10 000 000
Всего по стройке	**76 359 500**	**8 928 571**							**1 071 429**	**10 000 000**

Итого к оплате **10 000 000** (Десять миллионов) тенге

Заказчик: Ген.директор ГКП на ПХВ « Су желісі » Управления энергетики и коммунального хозяйства города Алматы — Нахметова Г.М.
(должность ф.и.о. подпись)

Подрядчик: Директор ТОО «НСК «MBM CONSTRUCTION» — Маханбеталиев К.Т.
(должность ф.и.о. подпись)

Заказчик: ГКП на ПХВ « Су желісі » Управления энергетики и коммунального хозяйства города Алматы **Форма N 2в**

Подрядчик: ТОО «НСК «MBM CONSTRUCTION»
Субподрядчик
Договор № 89 от 30 .03. 2017г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция водопроводных сетей.Водопроводная сеть по ул.Бегалина от ул.Коккинаки до ул.Богенбай батыра в г. Алматы

А К Т №3
приемки выполненных работ
за август 2017 года

на 2-1-1 Водопроводные сети

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1	Е0101-18-6#(т.ч. п-3.36#К=1.25	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	1309.5	107.73	100.28	141072	131313	56574	0.05	68
		м3		7.45	37.09	9759	48565	97	0.15	194
2	Е0101-164-3#(т.ч. п-1.55, п-3.180, топ. изм. № 1, К=1.2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	40.5	513.81	0	20809	0	23515	3.27	133
		м3		513.81	0	20809	0	113	0	0
3	Е0101-164-3#(т.ч. п-1.55, п-3.180, топ. изм. № 1, К=1.2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом (приямки)	0.6	513.81	0	308	0	348	3.27	2
		м3		513.81	0	308	0	113	0	0
4	Е0101-164-3#(т.ч. п-3.182#К=1.15	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами на расстоянии до 1м от кабелей проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб	86.4	492.4	0	42543	0	48074	3.14	271
		м3		492.4	0	42543	0	113	0	0
5	Е0101-18-5	Погрузка грунта 3 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	152.74	61.88	57.6	9451	8797	3790	0.03	5
		м3		4.28	21.3	654	3254	97	0.09	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	1626,883	176,4	176,4	286982	286982	57396	0	0
		т		0	35,28	0	57396	100	0,74	1205
7	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	956,98	4,14	3,57	3961	3415	1634	0	3
		м3		0,53	1,23	505	1179	97	0	4
8	Е0101-18-5	Погрузка грунта 3 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	45,39	56,25	52,36	2553	2377	1024	0,03	1
		м3		3,89	19,37	177	879	97	0,08	4
9	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	77,163	176,4	176,4	13612	13612	2722	0	0
		т		0	35,28	0	2722	100	0,74	57
10	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	1244,05	7,13	7,13	8867	8867	2792	0	0
		м3		0	2,31	0	2879	97	0,01	11
11	С143008-92	Песок природный для засыпки в зоне трубы Dy200мм	141,88	990		140461				
		м3								
12	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	1658,99	630		1045164				
		м3								
13	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1244,05	23,7	4,97	29485	6180	22606	0,12	148
		м3		18,73	0	23305	0	97	0	0
14	Е0101-156-2	Засыпка вручную траншей, шахт, котлованов и ям в грунтах 2 группы	114,54	147,51	0	16896	0	19092	1,07	122
		м3		147,51	0	16896	0	113	0	0
		Итого по разделу: Земляные работы				**1762164**				
		Раздел: Трубопроводы								
15	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	36,39	1425,82	167,77	51886	6105	10971	1,12	41
		м3		169,05	62,87	6152	2288	130	0,31	11
16	С130806-8 Изм. и дополнен.9 СНиР К 8.02-04-2002, СНиР К 8.02-040-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 25х2,8 мм	189,254	148		28010				
		м								
17	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием	0,02	125469,14	35148,51	2509	703	2244	396	8
		км		73012,5	13278,37	1460	266	130	64,84	1
18	Е0122-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 200 мм	10	427,24	62,96	4272	630	4344	1,57	16
		фланец		331,65	2,47	3317	25	130	0,01	0
19	Е0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	32	252,87	36,87	8092	1180	8340	0,99	32
		фланец		198	2,47	6336	79	130	0,01	0
20	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	15	171,17	23,57	2568	354	2703	0,66	10
		фланец		138,6	0	2079	0	130	0	0
21	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	6	81,35	10,92	488	66	541	0,35	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		фланец		69.3	0	416	0	130	0	0
22	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 25 мм	214	81.35	10.92	17410	2338	19279	0.35	75
		фланец		69.3	0	14830	0	130	0	0
23	С 130809-14 Изм. и топ.инж.18	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1.0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	62	671		41602				
		шт								
24	С 130809-39 Изм. и топ.инж.18	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1.6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 200 мм	26	1436		37336				
		шт								
25	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0204	132510.61	54328.73	2703	1108	2376	343.97	7
		т		69052.5	20522.7	1409	419	130	100.23	2
26	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,078	86043.37	39746.99	6711	3100	5740	271.7	21
		км		46035	10574.19	3591	825	130	41.03	3
27	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов,втулки	66	330.09	248.2	21786	16381	12129	0.46	30
		шт		76.48	64.88	5048	4282	130	0.25	16
28	С 130901-88	Вентили проходные фланцевые 15кч19п для воды и пара. Ру 1.6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	67	958		64186				
		шт								
29	С 130903-3	Вентили из серого чугуна ВМ1 для воздуха и воды на давление 1 МПа /10 кгс/см2/, диаметр 50 мм	2	13000		26000				
		компл								
		Итого по разделу: Трубопроводы				315558				
		Раздел: Колодцы								
30	Е0122-41-1 Изм. и топ. инж. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах, ДУ 1500 мм	21.106	7901.06	2067.86	166760	43644	59576	9.75	206
		м3		1579.05	592.27	33327	12501	130	2.27	48
31	Е0108-4-7	Боковая обмазка стен колодцев горячим битумом в 2 раза	171.16	249.56	4.2	42714	719	8618	0.23	40
		м2		41.09	1.58	7032	271	118	0.01	1
32	Е0107-20-3	Составные элементы	1.146	176702.71	2008.71	202519	2302	15516	46.97	54
		т		8910	759.82	10212	871	140	3.71	4
		Итого по разделу: Колодцы				411993				
		ИТОГО:				2489716	540176			1294
						210164	138701			1576
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				391942				
		Всего накладных расходов:				391942				
		Итого с накладными				2881655				
		- заработная плата				58791				
		- трудоемкость				196				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**172900**				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**3054554**				
		Итого с временными, 1,2 %				**3091209**				
		Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %				**3155197**				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**3167562**				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**3198474**				
		ИТОГО:				**3198474**				
		Сметная заработная плата				**407655**				
		Нормативная трудоемкость				**3066**				
		Итого в текущих ценах, к = 2,73677				**8753502**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**175070**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**8928572**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**1071428**				
		Итого с НДС				**10000000**				
		Всего:				**10000000**				

Заказчик:
Генеральный директор
ГКП на ПХВ «Су жолы»
Управления энергетики и комму
нального хозяйства города Алматы
Нахметова Г.М.

Технический надзор:
ТОО «Эксперт-МК»
Сабиреков А.М.

Подрядчик:
Директор
ТОО «НСК «MBM CONSTRUCTION»
Маханбеталиев К.Т.

Начальник Медеуского РЭУ
Битанов М.

Заказчик: ГКП на ПХВ « Су желісі » Управления энергетики и коммунального хозяйства города Алматы

Подрядчик: ТОО «НСК «MBM CONSTRUCTION»

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012г. №170

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция водопроводных сетей.Водопроводная сеть по ул.Бегалина от ул.Коккинаки до ул.Богенбай батыра в г. Алматы

СПРАВКА №4
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№89	30.03.2017г				

Наименование пусковых комплексов объектов	С начала года по отчетный месяц включительно НДС	В отчетном месяце без НДС	стоимость работ и затрат из графы 1						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовым уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудо вания		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция водопроводных сетей.Водопроводная сеть по ул.Бегалина от ул.Коккинаки до ул.Богенбай батыра в г. Алматы	91 166 977	13 220 962							1 586 515	14 807 477
Всего по стройке	**91 166 977**	**13 220 962**							**1 586 515**	**14 807 477**

Итого к оплате **14 807 477** (Четырнадцать миллионов восемьсот семь тысяч четыреста семьдесят семь) тенге

Заказчик: Ген.директор : ГКП на ПХВ « Су желісі » Управления энергетики и коммунального хозяйства города Алматы Нахмутова Г.М.
(должность ф.и.о. подпись)

Подрядчик: Директор ТОО «НСК «MBM CONSTRUCTION» Махамбетанов К.Г.
(должность ф.и.о. подпись)

Заказчик: ГКП на ПХВ « Су желісі » Управления энергетики и коммунального хозяйства города Алматы **Форма N 2в**

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.1)

Подрядчик: ТОО «НСК «MBM CONSTRUCTION»

Субподрядчик

Договор № 89 от 30 .03. 2017г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция водопроводных сетей.Водопроводная сеть по ул.Бегалина от ул.Коккинаки до ул.Богенбай батыра в г. Алматы

А К Т №4

приемки выполненных работ

за сентябрь 2017 года

на 2-1-1 Водопроводные сети

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1	Е0101-18-6#т.ч. п-3.36#К=1,25	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 м3	2529,097	107,73	100,28	272 458	253610	109264	0,05	131
				7,45	37,09	18 848	93796	97	0,15	375
2	Е0101-164-3#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3	90,906	513,81	0	46 708	0	52780	3,27	298
				513,81	0	46 708	0	113	0	0
3	Е0101-164-3#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/(приямки) м3	30,8	513,81	0	15 825	0	17883	3,27	101
				513,81	0	15 825	0	113	0	0
4	Е0101-164-3#т.ч. п-3.182#К=1,15	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами на расстоянии до 1м от кабелей проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб м3	343,53	492,4	0	169 155	0	191145	3,14	1078
				492,4	0	169 155	0	113	0	0
5	Е0101-18-5	Погрузка грунта 3 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 м3	520	61,88	57,6	32 176	29951	12903	0,03	15
				4,28	21,3	2 225	11077	97	0,09	44

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
6	E010333-A30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	5946,6	176,4	176,4	1 048 980	1048980	209796	0	0
		т		0	35,28	-	209796	100	0,74	4406
7	E0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	3498	4,14	3,57	14 479	12482	5972	0	13
		м3		0,53	1,23	1 847	4310	97	0	14
		Итого по разделу: Земляные работы				1 599 782				
		Раздел: Разные работы								
8	E0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	248,8	448,92	186,57	111 692	46419	88294	1,71	424
		м3		262,35	4,48	65 273	1114	133	0,01	4
9	E0127-101-1#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 5 см	1514	223,11	216,31	337 792	327491	31874	0,04	58
		м2		6,64	9,19	10 059	13906	133	0,04	56
10	C143010-22	Щебень черный-вычитаемый объем возврат стоимоси материалов лома и крошки	129,57	2860		370 570				
		т								
11	E0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	5640	120,58	19,61	680 077	110587	94705	0,05	258
		м2		7,05	5,57	39 768	31439	133	0,02	113
12	E0127-21-1K=8 т.ч. п-1.37	Добавлять на каждый 1 см. изменения толщины слоя	5640	62,5	0	352 477	0	0	0	0
		м2		0	0	-	0		0	0
		Итого по разделу: Разные работы				1 852 609				
		ИТОГО:				3 452 389	1829521			2376
						369 708	365438			5012
		Накладные расходы :				814 616				
		На общестроительные работы				814 616				
		Всего накладных расходов:				4 267 005				
		Итого с накладными				122 192				
		- заработная плата				407				
		- трудоемкость								
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :				256 020				
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				4 523 025				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				4 577 301				
		Итого с временными, 1,2 %								

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
		Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %				**4 672 051**				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**4 690 360**				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**4 736 133**				
		ИТОГО:				**4 736 133**				
		Сметная заработная плата				**857 338**				
		Нормативная трудоемкость				**7 795**				
		Итого в текущих ценах, к = 2,73677				**12 961 727**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 12 %				**1 555 407**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**14 517 134**				
		Налог на добавленную стоимость, 2 %				**290 343**				
		Итого с НДС				**14 807 477**				
		Всего:				**14 807 477**				

Заказчик:
Генеральный директор
ГКП на ПХВ «Су желісі»
Управления энергетики и комму
нального хозяйства города Алматы
_____ Нахметова Г.М.

Технический надзор:
ТОО «Эксперт -МК»
_____ Сабитбеков А.М.

Подрядчик:
Директор
ТОО «НСК «MBM CONSTRUCTION»
_____ Маханбеталиев К.Т.

Начальник Медеуского РЭУ
_____ Битанов М.

Заказчик: ГКП на ПХВ « Су желісі » Управления энергетики и коммунального хозяйства города Алматы

Подрядчик: ТОО «НСК «MBM CONSTRUCTION»

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012г. №170

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция водопроводных сетей.Водопроводная сеть по ул.Бегалина от ул.Коккинаки до ул.Богенбай батыра в г. Алматы

СПРАВКА №5
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№89	30.03.2017г				

Наименование пусковых комплексов объектов	С начала года по отчетный месяц включительно НДС	В отчетном месяце без НДС	стоимость работ и затрат из графы 1						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовым уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция водопроводных сетей.Водопроводная сеть по ул.Бегалина от ул.Коккинаки до ул.Богенбай батыра в г. Алматы	129 481 190	34 209 111							4 105 093	38 314 204
Всего по стройке	**129 481 190**	**34 209 111**							**4 105 093**	38 314 204

Итого к оплате **38 314 204** (Тридцать восемь миллионов триста четырнадцать тысячи двести четыри) тенге

Заказчик: Ген.директор : ГКП на ПХВ « Су желісі » Управления энергетики и коммунального хозяйства города Алматы Нахметова Г.М.
(должность ф.и.о. подпись)

Подрядчик: Директор ТОО «НСК «MBM CONSTRUCTION» Маханбеталиев К.Т.
(должность ф.и.о. подпись)

Заказчик: ГКП на ПХВ « Су желісі » Управления энергетики и коммунального хозяйства города Алматы **Форма N 2в**

Подрядчик: ТОО «НСК «MBM CONSTRUCTION»
Субподрядчик
Договор № 89 от 30 .03. 2017г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция водопроводных сетей.Водопроводная сеть по ул.Бегалина от ул.Коккинаки до ул.Богенбай батыра в г. Алматы

А К Т №5
приемки выполненных работ
за сентябрь 2017 года

на 2-1-1 Водопроводные сети

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Разные работы								
1	Е0127-48-4	**Устройство основания толщиной 6 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 3 м/м3 и более** м2	5000	27,95	17,61	139726	88036	77685	0,04	209
				7,13	4,55	35640	22770	133	0,02	78
2	Е0127-48-4К=6 т.ч. п-1.37	**Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя** м2	5000	19,26	0	96300	0	0	0	0
				0	0	0	0		0	0
3	С143010-22	**Щебень черный-вычитаемый объем возврат стоимоси материалов лома и крошки** т	950	2860		2717000				
4	Е0127-53-7	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 3 т/м3 и более** м2	5000	400,87	16,89	2004343	84433	80465	0,04	185
				6,53	5,57	32670	27830	133	0,02	97
5	Е0127-54-7К=6	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более** м2	5000	280,21	0	1401030	0	439	0	3
				0,07	0	330	0	133	0	0
6	Е0127-53-9 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8. 02-02-2002СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8. 02-14-2005	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых плотность каменных материалов3 и более т/м3**	8250	426,96	16,89	3522458	139315	132767	0,04	305

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		6,53	5,57	53906	45920	133	0,02	160
7	Е0127-54-2К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более	8250	105,26	0	868379	0	241	0	2
		м2		0,02	0	182	0	133	0	0
		Итого по разделу: Разные работы				10749235				
		ИТОГО:				10749235	311784			703
						122728	96520			335
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				291598				
		Всего накладных расходов:				291598				
		Итого с накладными				11040833				
		- заработная плата				43740				
		- трудоемкость				146				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				662450				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				11703283				
		Итого с временными, 1,2 %				11843722				
		Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %				12088887				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				12136262				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				12254699				
		ИТОГО:				12254699				
		Сметная заработная плата				262988				
		Нормативная трудоемкость				1184				
		Итого в текущих ценах, к = 2,73677				33538344				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				670767				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				34209111				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				4105093				
		Итого с НДС				38314204				
		Всего:				38314204				

Заказчик:
Генеральный директор
ГКП на ПХВ «Су желісі»
Управления энергетики и комму
нального хозяйства города Алматы
_____ Нахметова Г.М.

Технический надзор:
ТОО «Эксперт -МК»
_____ Сабитбеков А.М.

Подрядчик:
Директор
ТОО «НСК «MBM CONSTRUCTION»
_____ Маханбеталиев К.Т.

Начальник Медеуского РЭУ
_____ Битанов М.

Заказчик: ГКП на ПХВ «Алматы Су» Управления энергетики и коммунального хозяйства города Алматы

Подрядчик: ТОО «НСК «MBM CONSTRUCTION»

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012г. №170

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция водопроводных сетей.Водопроводная сеть по ул.Бегалина от ул.Коккинаки до ул.Богенбай батыра в г. Алматы

СПРАВКА №6
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№89	30.03.2017г				
		Доп.согл.№1	11.10.2017г				
		Доп.согл.№2	23.10.2017г				

Наименование пусковых комплексов объектов	С начала года по отчетный месяц включительно НДС	В отчетном месяце без НДС	стоимость работ и затрат из графы 1						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовым уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция водопроводных сетей.Водопроводная сеть по ул.Бегалина от ул.Коккинаки до ул.Богенбай батыра в г. Алматы	144 527 910	13 434 571							1 612 149	15 046 720
Всего по стройке	**144 527 910**	**13 434 571**							**1 612 149**	15 046 720

Итого к оплате **15 046 720** (Пятьнадцать миллионов сорок шесть тысячи семьсот двадцать) тенге

Заказчик: Заместитель ген.директора-директора департамента водопроводных сетей . ГКП на ПХВ «Алматы Су» Управления энергетики и коммунального хозяйства города Алматы _____ Нахметова Г.М.
(должность, ф.и.о. подпись)

Подрядчик: Директор ТОО «НСК «MBM CONSTRUCTION» _____ Маханбеталиев К.Т.
(должность, ф.и.о. подпись)

Заказчик: ГКП на ПХВ«Алматы Су» Управления энергетики и коммунального хозяйства города Алматы **Форма N 2в**

Подрядчик: ТОО «НСК «MBM CONSTRUCTION»
Субподрядчик
Допсоглашение №1 от 11.10.2017 года
к Договору № 89 от 30 .03. 2017г.
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция водопроводных сетей.Водопроводная сеть по ул.Бегалина от ул.Коккинаки до ул.Богенбай батыра в г. Алматы

А К Т № 6
приемки выполненных работ
за октябрь 2017 года

на 2-1-1 Водопроводные сети

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1	Е0101-18-6#т.ч. п-3.36#К=1,25	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	1045,344	107,73	100,28	112614	104824	45162	0,05	54
		м3		7,45	37,09	7790	38768	97	0,15	155
2	Е0101-164-3#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	32,33	513,81	0	16612	0	18771	3,27	106
		м3		513,81	0	16612	0	113	0	0
3	Е0101-18-5	Погрузка грунта 3 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	102,84	61,88	57,6	6363	5923	2552	0,03	3
		м3		4,28	21,3	440	2191	97	0,09	9
4	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	1945,11	176,4	176,4	343117	343117	68623	0	0
		т		0	35,28	0	68623	100	0,74	1441
5	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	1148	4,14	3,57	4752	4097	1960	0	4
		м3		0,53	1,23	606	1414	97	0	5
6	Е0101-18-5	Погрузка грунта 3 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	18,8	56,25	52,36	1058	984	424	0,03	1
		м3		3,89	19,37	73	364	97	0,08	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	31,96	176,4	176,4	5638	5638	1128	0	0
		т		0	35,28	0	1128	100	0,74	24
8	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	998,27	7,13	7,13	7115	7115	2241	0	0
		м3		0	2,31	0	2310	97	0,01	9
9	С143008-92	Песок природный для засыпки в зоне трубы Ду+200мм	60,03	990		59430				
		м3								
10	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	1024,58	630		645485				
		м3								
11	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	998,27	23,7	4,97	23660	4959	18140	0,12	119
		м3		18,73	0	18701	0	97	0	0
12	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	102,84	147,51	0	15170	0	17142	1,07	110
		м3		147,51	0	15170	0	113	0	0
		Итого по разделу: Земляные работы				1241014				
		Раздел: Трубопроводы								
13	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	166,23	1425,82	167,77	237014	27889	50116	1,12	187
		м3		169,05	62,87	28101	10450	130	0,31	51
14	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 25,50 мм с гидравлическим испытанием	1,282	67813,23	7467,35	86970	9577	88471	278,3	357
		км		50242,5	2821,5	64436	3619	130	13,77	18
15	С130806-8 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 25х2,8 мм	1288,082	148		190636				
		м								
16	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 25 мм	112	81,35	10,92	9112	1223	10090	0,35	39
		фланец		69,3	0	7762	0	130	0	0
17	С130809-8 Изм. и доп.вып.18	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 25 мм	112	189		21168				
		шт								
18	С130810-8	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру меньше 10 МПа, 32х2,0 мм	14	181		2534				
		шт								
19	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 25 мм	28	257,18	7,65	7201	214	5856	0,97	27
		шт		158,4	2,48	4435	69	130	0,01	0
20	С130901-88	Вентили проходные фланцевые 15кч19п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	28	958		26824				
		шт								
21	С131102-14	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 10/32Ч	56	10600		593600				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	С130901-6	Вентили проходные муфтовые латунные 10Б9бк1 для воды, Ру 1 МПа, Dy 15 мм	56	266		14896				
		шт								
23	С130905-9 Изм. и доп. вып.17	Фильтр сетчатый чугунный Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 15 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	56	1342		75152				
		шт								
24	С130810-107	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 25-15 мм	112	251		28112				
		шт								
25	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. до 50-65 мм	1,288	8900,38	0	11463	0	14793	56,65	73
		км		8835,75	0	11380	0	130	0	0
		Итого по разделу: Трубопроводы				1304682				
		Раздел: Футляры								
26	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	0,4	76024,97	11742,47	30410	4697	30234	297	119
		км		53707,5	4435,2	21483	1774	130	21,66	9
27	С130806-80 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм	401,6	772		310035				
		м								
28	Е0122-20-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,4	235176,97	33371,12	94071	13348	26889	225,28	90
		км		39105	12605,17	15642	5042	130	61,57	25
29	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	400	259,7	0,31	103878	123	84107	0,93	371
		м		161,62	0,12	64649	48	130	0	0
		Итого по разделу: Футляры				538394				
		Раздел: Разные работы								
30	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	40,456	448,92	186,57	18162	7548	14357	1,71	69
		м3		262,35	4,48	10614	181	133	0,01	1
31	Е0127-101-1#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 5 см	337,134	223,11	216,31	75219	72925	7098	0,04	13
		м2		6,64	9,19	2240	3097	133	0,04	12
32	С	Возврат стоимости материалов лома и крошки за счет черного щебня,м3	33,376	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0		0	0
33	Е0127-48-4	Устройство основания толщиной 6 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 3 м/м3 и более	4,7	27,95	17,61	131	83	73	0,04	0
		м2		7,13	4,55	34	21	133	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	Е0127-48-4К=6 т.ч. п-1.37	Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя	337,134	19,26	0	6493	0	0	0	0
		м2		0	0	0	0		0	0
35	С143010-22	Щебень черный-вычитаемый объем возврат стоимоси материалов лома и крошки	54,653	2860		156308				
		т								
36	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	337,134	120,58	19,61	40652	6610	5661	0,05	15
		м2		7,05	5,57	2377	1879	133	0,02	7
37	Е0127-21-1К=8 т.ч. п-1.37	Добавлять на каждый 1 см. изменения толщины слоя	337,134	62,5	0	21070	0	0	0	0
		м2		0	0	0	0		0	0
38	Е0127-53-7	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 3 т/м3 и более	337,134	400,87	16,89	135146	5693	5425	0,04	12
		м2		6,53	5,57	2203	1876	133	0,02	7
39	Е0127-54-7К=6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более	337,134	280,21	0	94467	0	30	0	0
		м2		0,07	0	22	0	133	0	0
40	Е0127-53-9 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8. 02-02-2002СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8. 02-14-2005	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых плотность каменных материалов3 и более т/м3	337,134	426,96	16,89	143944	5693	5425	0,04	12
		м2		6,53	5,57	2203	1876	133	0,02	7
41	Е0127-54-2К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более	337,134	105,26	0	35486	0	10	0	0
		м2		0,02	0	7	0	133	0	0
		Итого по разделу: Разные работы				727078				
		ИТОГО:				3811169	632279			1782
						296980	144730			1779
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				524778				
		Всего накладных расходов:				524778				
		Итого с накладными				4335946				
		- заработная плата				78717				
		- трудоемкость				262				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				260157				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				4596102				
		Итого с временными, 1,2 %				4651255				
		Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %				4747536				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				4766141				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				4812654				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО:				**4812654**				
		Сметная заработная плата				**520427**				
		Нормативная трудоемкость				**3823**				
		Итого в текущих ценах, к = 2,73677				**13171149**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**263423**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**13434572**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**1612148**				
		Итого с НДС				**15046720**				
		Всего:				**15046720**				

Заказчик:
Генеральный директор
«Алматы Су»
ГКП на ПХВ
Управления энергетики и комму
нального хозяйства города Алматы
Зам. _____ Нахметова Г.М.

Технический надзор:
ТОО «Эксперт -МК»
_____ Сабитбеков А.М.

Подрядчик:
Директор
ТОО «НСК «MBM CONSTRUCTION»
_____ Маханбеталиев К.Т.

Начальник Медеуского РЭУ
_____ Битанов М.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012г. №170

Заказчик: ГКП на ПХВ « Алматы Су» Управления энергетики и коммунального хозяйства города Алматы

Подрядчик: ТОО «НСК «MBM CONSTRUCTION»

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция водопроводных сетей.Водопроводная сеть по ул.Бегалина от ул.Коккинаки до ул.Богенбай батыра в г. Алматы

СПРАВКА №7
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№89	30.03.2017г				
		Доп.согл.№1	11.10.2017г				
		Доп.согл.№2	23.10.2017г				

Наименование пусковых комплексов объектов	С начала года по отчетный месяц включительно НДС	В отчетном месяце без НДС	стоимость работ и затрат из графы 1						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовым уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция водопроводных сетей.Водопроводная сеть по ул.Бегалина от ул.Коккинаки до ул.Богенбай батыра в г. Алматы	157 035 714,56	11 167 682,64							1 340 121,92	12 507 804,56
Всего по стройке	**157 035 714,56**	**11 167 682,64**							1 340 121,92	12 507 804,56

Итого к оплате **12 507 804,56** (Двенадцать миллионов пятьсот семь тысяч восемьсот четыре) тенге 56 тиын.

Заказчик: Заместитель Ген.директора- директор департамента водопроводных сетей ГКП на ПХВ « Алматы Су» Управления энергетики и коммунального хозяйства города Алматы Чаметова Г.М.
(должность ф.и.о. подпись)

Подрядчик: Директор ТОО «НСК «MBM CONSTRUCTION» Маханбеталиев К.Т.
(должность ф.и.о. подпись)

Заказчик: ГКП на ПХВ « Алматы Су » Управления энергетики и коммунального хозяйства города Алматы **Форма N 2в**

Подрядчик: ТОО «НСК «MBM CONSTRUCTION»
Субподрядчик
Доп.соглашение №2 от 23.10.2017г., №1 от11.10.2017г. к договоу № 89 от 30 .03. 2017г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция водопроводных сетей.Водопроводная сеть по ул.Бегалина от ул.Коккинаки до ул.Богенбай батыра в г. Алматы

А К Т №7
приемки выполненных работ
за ноябрь 2017 года

на 2-1-1 Водопроводные сети

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1	Е0101-18-6#т.ч. п-3.36#К=1,25	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	2999,999	107,73	100,28	323189	300831	129609	0,05	155
		м3		7,45	37,09	22357	111260	97	0,15	445
2	Е0101-164-3#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	80	513,81	0	41105	0	46448	3,27	262
		м3		513,81	0	41105	0	113	0	0
3	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	284,67	176,4	176,4	50216	50216	10043	0	0
		т		0	35,28	0	10043	100	0,74	211
4	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	3302	4,14	3,57	13668	11783	5637	0	12
		м3		0,53	1,23	1743	4068	97	0	13
5	Е0101-18-5	Погрузка грунта 3 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	79,66	56,25	52,36	4481	4171	1797	0,03	2
		м3		3,89	19,37	310	1543	97	0,08	6
6	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	135,44	176,4	176,4	23892	23892	4778	0	0
		т		0	35,28	0	4778	100	0,74	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	5500	7,13	7,13	39201	39201	12345	0	0
		м3		0	2,31	0	12727	97	0,01	49
8	С143008-92	Песок природный для засыпки в зоне трубы Ду+200мм	250	990		247500				
		м3								
9	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	5262,72	630		3315514				
		м3								
10	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	5500	23,7	4,97	130354	27322	99941	0,12	653
		м3		18,73	0	103032	0	97	0	0
11	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	580	147,51	0	85556	0	96678	1,07	620
		м3		147,51	0	85556	0	113	0	0
		Итого по разделу: Земляные работы				4274673				
		Раздел: Крепления подвески кабелей связи и ЛЭП								
12	Е0122-49-1	Подвешивание подземных коммуникаций диам. до 500 мм при пересечении их трассой трубопровода при прокладке в населенных пунктах и на промышленных площадках	1,111	21724,84	466,84	24136	519	15339	65,23	72
		км		10444,5	175,72	11604	195	130	0,86	1
		Итого по разделу: Крепления подвески кабелей связи и ЛЭП				24136				
		Раздел: Трубопроводы								
13	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	30	1425,82	167,77	42775	5033	9045	1,12	34
		м3		169,05	62,87	5071	1886	130	0,31	9
14	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 25,50 мм с гидравлическим испытанием	0,278	67813,23	7467,35	18852	2076	19177	278,3	77
		км		50242,5	2821,5	13967	784	130	13,77	4
15	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием	0,065	125469,14	35148,51	8155	2285	7292	396	26
		км		73012,5	13278,37	4746	863	130	64,84	4
16	Е0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм	0,02	168198,66	72610,78	3364	1452	2721	413,6	8
		км		77220	27430,42	1544	549	130	133,97	3
17	Е0122-20-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	0,3935	157526,6	32494,15	61987	12786	26132	223,19	88
		км		38808	12276	15271	4831	130	59,95	24
18	Е0122-20-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,003	235176,97	33371,12	706	100	202	225,28	1
		км		39105	12605,17	117	38	130	61,57	0
19	Е0122-20-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм	0,085	359654,69	74978,79	30571	6373	8537	281,27	24
		км		48930,75	28323,9	4159	2408	130	138,34	12
20	Е0122-20-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 200 мм	0,02	466384,27	89039,24	9328	1781	2260	306,35	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км		53286,75	33635,25	1066	673	130	164,27	3
21	Е0122-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 200 мм	36	427,24	62,96	15381	2267	15637	1,57	57
		фланец		331,65	2,47	11939	89	130	0,01	0
22	Е0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	130	252,87	36,87	32873	4793	33880	0,99	129
		фланец		198	2,47	25740	322	130	0,01	1
23	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	15	171,17	23,57	2568	354	2703	0,66	10
		фланец		138,6	0	2079	0	130	0	0
24	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	10	81,35	10,92	814	109	901	0,35	4
		фланец		69,3	0	693	0	130	0	0
25	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 25 мм	200	81,35	10,92	16271	2185	18018	0,35	70
		фланец		69,3	0	13860	0	130	0	0
26	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,01	132510,61	54328,73	1325	543	1164	343,97	3
		т		69052,5	20522,7	691	205	130	100,23	1
27	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	0,218	153623,66	99873,53	33490	21772	21185	314,6	69
		км		53212,5	21541,11	11600	4696	130	92,48	20
28	Е0122-11-4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 125 мм	0,278	77875,75	33159,37	21649	9218	19284	259,6	72
		км		44550	8810,51	12385	2449	130	34,17	9
29	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов.втулки	100	330,09	248,2	33009	24820	18377	0,46	46
		шт		76,48	64,88	7648	6488	130	0,25	25
30	Ц0108-141-1	Монтаж детекционая сигнальная лента с металлическим проводником	1037,09	28,62	3,41	29682	3536	21242	0,12	125
		м		21,01	0,55	21789	570	95	0	3
31	Е0122-35-6	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 200 мм	3	1328,64	513,46	3986	1540	2954	3,34	10
		шт		564,3	193,05	1693	579	130	0,95	3
32	Е0122-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	4	621,41	40,69	2486	163	1892	2,12	8
		шт		348,98	14,85	1396	59	130	0,08	0
33	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	8	436,41	19,48	3491	156	2728	1,54	12
		шт		254,93	7,43	2039	59	130	0,03	0
34	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	8	257,18	7,65	2057	61	1673	0,97	8
		шт		158,4	2,48	1267	20	130	0,01	0
35	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 25 мм	207	257,18	7,65	53235	1583	43291	0,97	200
		шт		158,4	2,48	32789	512	130	0,01	2
36	С130901-88	Вентили проходные фланцевые 15кч19п для воды и пара, Ру 1.6 МПа /16 кгс/см2/. Dv 25 мм	140	958		134120				
		шт								
37	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	20	18108,37	40,69	362167	814	8623	2	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		316,8	14,85	6336	297	130	0,08	2
38	Е0122-37-1	Установка вантузов одинарных	2	407,84	19,48	816	39	798	1,78	4
		шт		299,48	7,43	599	15	130	0,03	0
39	Е0122-38-4	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 150 мм	2	1575,12	349,94	3150	700	1950	3,09	6
		врезка		618,75	131,17	1238	262	130	0,65	1
40	Е0122-38-5	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 200 мм	2	2207,67	433,8	4415	868	2516	4	8
		врезка		804,38	163,35	1609	327	130	0,8	2
41	Е0116-23-1	Установка водомерных узлов с диам. ввода до 65 мм и диам. водомера до 40 мм	100	2342,76	100,86	234276	10086	145411	6,52	652
		1узел		1098,9	37,12	109890	3712	128	0,19	19
42	С131102-14	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 10/32Ч	100	10600		1060000				
		шт								
43	С130901-6	Вентили проходные муфтовые латунные 10Б9бк1 для воды, Pv 1 МПа, Dv 15 мм	100	266		26600				
		шт								
44	С130905-9 Изм. и доп. вып.17	Фильтр сетчатый чугунный Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 15 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	100	1342		134200				
		шт								
45	С130810-107	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 25-15 мм	200	251		50196				
		шт								
46	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. до 50-65 мм	0,3935	8900,38	0	3502	0	4520	56,65	22
		км		8835,75	0	3477	0	130	0	0
47	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	0,281	9091	0	2555	0	3228	56,65	16
		км		8835,75	0	2483	0	130	0	0
48	Е0122-31-5	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 150 мм	1,508	11179,13	0	16858	0	20767	67,98	103
		км		10593	0	15974	0	130	0	0
49	Е0122-31-6	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 200 мм	0,6365	11614,88	0	7393	0	8765	67,98	43
		км		10593	0	6742	0	130	0	0
		Итого по разделу: Трубопроводы				2468305				
		Раздел: Футляры								
50	Е0122-20-9	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 350 мм	0,066	780237,1	152304,42	51496	10052	10819	393,8	26
		км		68557,5	57533,85	4525	3797	130	281	19
51	Е0122-8-9	Укладка стальных водопроводных труб диам. 350 мм с гидравлическим испытанием	0,066	265455,5	112264	17520	7409	14533	676,5	45
		км		126967,5	42409,13	8380	2799	130	207,12	14
52	Е0122-47-2	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 150 мм	66	298,54	0,41	19703	27	14772	0,99	65
		м		172,02	0,15	11353	10	130	0	0
53	Е0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм (футляр)	0,1155	168198,66	72610,78	19427	8387	15713	413,6	48
		км		77220	27430,42	8919	3168	130	133,97	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	Е0122-20-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 200 мм	0,1155	466384,27	89039,24	53867	10284	13051	306,35	35
		км		53286,75	33635,25	6155	3885	130	164,27	19
55	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	115,5	259,7	0,31	29995	36	24286	0,93	107
		м		161,62	0,12	18667	14	130	0	0
56	Е0122-8-11	Укладка стальных водопроводных труб диам. 500 мм с гидравлическим испытанием	0,0575	336879,02	126905,27	19371	7297	17886	942,7	54
		км		178200	61083	10247	3512	130	298,33	17
57	Е0122-20-11	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 500 мм	0,0575	1057323,54	199501,19	60796	11471	11067	426,36	25
		км		72690,75	75363,75	4180	4333	130	368,07	21
58	Е0122-47-3	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 200 мм	57,5	329,62	0,46	18953	27	12872	0,99	57
		м		172,02	0,18	9891	10	130	0	0
		Итого по разделу: Футляры				**291128**				
		Раздел: Колодцы								
59	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах, ДУ 1500 мм	60	7901,06	2067,86	474064	124071	169363	9,75	585
		м3		1579,05	592,27	94743	35536	130	2,27	136
60	Е0108-4-7	Боковая обмазка стен колодцев горячим битумом в 2 раза	600	249,56	4,2	149734	2521	30210	0,23	140
		м2		41,09	1,58	24651	950	118	0,01	5
61	Е0107-20-3	Соеденительные элементы	1	176702,71	2008,71	176720	2009	13539	46,97	47
		т		8910	759,82	8911	760	140	3,71	4
62	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	140,432	36,53	0,1	5131	14	617	0,02	3
		м2		4,83	0,06	678	8	90	0	0
63	Е0113-26-17К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХВ-784	140,432	134,84	0,26	18936	37	784	0,03	4
		1м2		6,09	0,11	856	15	90	0	0
		Итого по разделу: Колодцы				**824585**				
		Раздел: Разные работы								
64	С	Возврат стоимости материалов лома и крошки за счет черного щебня.м3	456,786	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0		0	0
65	Е0127-48-4	Устройство основания толщиной 6 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 3 м/м3 и более	640	27,95	17,61	17885	11269	9944	0,04	27
		м2		7,13	4,55	4562	2915	133	0,02	10
66	Е0127-48-4К=6 т.ч. п-1.37	Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя	640	19,26	0	12326	0	0	0	0
		м2		0	0	0	0		0	0
67	С143010-22	Щебень черный-вычитаемый объем возврат стоимоси материалов лома и крошки	150	2860		429000				
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	5000	120,58	19,61	-602905	-98038	-83958	0,05	-229
		м2		7,05	5,57	-35255	-27871	133	0,02	-100
69	Е0127-21-1К=8 т.ч. п-1.37	Добавлять на каждый 1 см. изменения толщины слоя	5000	62,5	0	-312480	0	0	0	0
		м2		0	0	0	0		0	0
70	Е0127-53-7	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 3 т/м3 и более	5640	400,87	16,89	2260899	95240	90765	0,04	208
		м2		6,53	5,57	36852	31392	133	0,02	110
71	Е0127-54-7К=6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более	5640	280,21	0	1580362	0	495	0	3
		м2		0,07	0	372	0	133	0	0
72	Е0127-53-9 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8. 02-02-2002СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8. 02-14-2005	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых плотность каменных материалов3 и более т/м3	2004	426,96	16,89	855637	33841	32250	0,04	74
		м2		6,53	5,57	13094	11154	133	0,02	39
73	Е0127-54-2К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более	2004	105,26	0	210937	0	59	0	0
		м2		0,02	0	44	0	133	0	0
		Итого по разделу: Разные работы				**4451662**				
		ИТОГО:				**12334494**	**801376**			**5083**
						839428	**253694**			**1281**
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				**21242**				
		На общестроительные работы				**1131902**				
		На сантехнические работы				**145411**				
		Всего накладных расходов:				**1298554**				
		Итого с накладными				**13633049**				
		- заработная плата				**194783**				
		- трудоемкость				**649**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**817983**				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**14451032**				
		Итого с временными, 1,2 %				**14624444**				
		Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %				**14927170**				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**14985668**				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**15131912**				
		ИТОГО:				**15131912**				
		Сметная заработная плата				**1287905**				
		Нормативная трудоемкость				**7013**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого в текущих ценах, к = 2,73677				**41412626**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**828253**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**42240875**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**5068905**				
		Итого с НДС				**47309780**				
		Всего:				**47309780**				
		Условная скидка				**34801975,44**				
		Всего к оплате				**12507804,56**				

Заказчик:
Заместитель Ген. Директора
директор департамента
водопроводных сетей
ГКП на ПХВ « Алматы Су»
Управления энергетики и коммунального хозяйства города Алматы

_____ Нахметова Г.М.

Технический надзор:

ТОО «Эксперт -МК»

_____ Сабитбеков А.М.

Подрядчик:
Директор
ТОО «НСК «MBM CONSTRUCTION»

_____ Маханбеталиев К.Т.

Начальник Медеуского РЭУ

_____ Битанов М.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012г. №170

Заказчик: ГКП на ПХВ «Алматы Су» Управления энергетики и коммунального хозяйства города Алматы

Подрядчик: ТОО «НСК «MBM CONSTRUCTION»

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул. Чимбулакской и ул. Топоркова, ул. Хмелева, ул. Сахариева, ул.Трофимова от ул.Диваева до ул.Максимова, по ул.Максимова, ул.Диваева и по ул.Маметовой в г. Алматы

СПРАВКА № 8
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 88	от 30.03.2017г				
		Доп согл. № 1	23.10.2017г				
		Доп согл. № 2	от 21.11.2017г				

Наименование пусковых комплексов объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	стоимость работ и затрат из графы 1						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовым уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул. Чимбулакской и ул. Топоркова, ул. Хмелева, ул. Сахариева, ул.Трофимова от ул.Диваева до ул.Максимова, по ул.Максимова, ул.Диваева и по ул.Маметовой в г. Алматы	157 123 554,56	12 000 000,00							1 440 000,00	13 440 000,00

Итого к оплате: 13 440 000 (Тринадцать миллионов четыреста сорок тысяч) тенге 00 тиын

Заказчик: Заместитель генерального директора - директор департамента по эксплуатации водопроводных сетей ГКП на ПХВ «Алматы Су» Управления энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы Нахметова Г.М.
(должность ф.и.о. подпись)

Подрядчик: Директор ТОО «НСК «MBM CONSTRUCTION» Маханбеталиев К.Т.
(должность ф.и.о. подпись)

Заказчик: ГКП на ПХВ "Алматы Су" Управления энергетики и коммунального хозяйства города Алматы

Подрядчик: ТОО «НСК «MBM CONSTRUCTION»
Субподрядчик:
Договор: Доп соглашение № 2 от 21.11.2017г к договору № 88 от 30.03.2017г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул. Чимбулакской и ул. Топоркова, ул. Хмелева, ул. Сахариева, ул.Трофимова от ул.Диваева до ул.Максимова, по ул.Максимова, ул.Диваева и по ул.Маметовой в г. Алматы

А К Т № 8

приемки выполненных работ
за декабрь 2017 года
2-1-1 Водопроводные сети

Составлен в ценах 2001 г.

Номер п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1	Е0101-18-6	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	34,36	86,18	80,22	2961	2756	1348	0,04	1
			м3	5,96	29,67	205	1019	124,93	0,12	4
2	Е0101-164-3#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	15,664	513,81	0	8048	0	10321	3,27	51
			м3	513,81	0	8048	0	145,54	0	0
3	Е0101-18-5	Погрузка грунта 3 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	40,638	61,88	57,6	2515	2341	1144	0,03	1
			м3	4,28	21,3	174	866	124,93	0,09	3
4	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	80,638	176,4	176,4	14225	14225	3229	0	0
			т	0	35,28	0	2845	128,79	0,74	60
5	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	448,327	4,14	3,57	1856	1600	869	0	2
			м3	0,53	1,23	237	552	124,93	0	2
6	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	428,157	630		269739				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м3							
7	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	12,8	176,4	176,4	2258	2258	512	0	0
			т	0	35,28	0	452	128,79	0,74	9
8	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	410,91	7,13	7,13	2929	2929	1047	0	0
			м3	0	2,31	0	951	124,93	0,01	4
9	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	410,91	23,7	4,97	9739	2041	8474	0,12	49
			м3	18,73	0	7698	0	124,93	0	0
10	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	40,638	147,51	0	5995	0	7687	1,07	43
			м3	147,51	0	5995	0	145,54	0	0
		Итого по разделу: Земляные работы				320263				
		Раздел: Трубопроводы								
11	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	213,17	1425,82	167,77	303942	35764	72936	1,12	239
			м3	169,05	62,87	36036	13401	167,43	0,31	65
12	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	0,8	67813,23	7467,35	54251	5974	62630	278,3	223
			км	50242,5	2821,5	40194	2257	167,43	13,77	11
13	С130806-8 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 25х2,8 мм	803,2	148		118874				
			м							
14	Е0122-20-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам.25, 50 мм	0,8	157526,6	32494,15	126021	25995	60293	223,19	179
			км	38808	12276	31046	9821	167,43	59,95	48
15	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 25 мм	312	81,35	10,92	25382	3408	31899	0,35	110
			фланец	69,3	0	21622	0	167,43	0	0
16	С130809-8 Изм. и доп.вып.18	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 25 мм	312	189		58968				
			шт							
17	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,019	132510,61	54328,73	2515	1031	2508	343,97	7
			т	69052,5	20522,7	1310	389	167,43	100,23	2
18	С130810-8	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру меньше 10 МПа, 25х2,0 мм	32	181		5792				
			шт							
19	Е0122-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	6	621,41	40,69	3728	244	3221	2,12	13
			шт	348,98	14,85	2094	89	167,43	0,08	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	18	436,41	19,48	7855	351	6967	1,54	28
			шт	254,93	7,43	4589	134	167,43	0,03	1
21	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	22	257,18	7,65	5658	168	5222	0,97	21
			шт	158,4	2,48	3485	54	167,43	0,01	0
22	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 25 мм	64	257,18	7,65	16459	489	15190	0,97	62
			шт	158,4	2,48	10138	158	167,43	0,01	1
23	С130901-88	Вентили проходные фланцевые 15кч19п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	64	958		61312				
			шт							
24	Е0116-23-1	Установка водомерных узлов с диам. ввода до 65 мм и диам. водомера до 40 мм	32	2342,76	100,86	74968	3227	52807	6,52	209
			1узел	1098,9	37,12	35165	1188	164,86	0,19	6
25	С131102-14	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 10/32Ч	32	10600		339200				
			шт							
26	С130901-6	Вентили проходные муфтовые латунные 10Б9бк1 для воды, Ру 1 МПа, Dy 15 мм	32	266		8512				
			шт							
27	С130905-9 Изм. и доп.вып.19	Фильтр сетчатый чугунный Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 15 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	32	1628		52096				
			шт							
28	С130810-107	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 15-25 мм	64	251		16064				
			шт							
29	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. до 50-65 мм	0,8	8900,38	0	7120	0	10429	56,65	45
			км	8835,75	0	7069	0	167,43	0	0
		Итого по разделу: Трубопроводы				1288718				
		Раздел: Футляры								
30	Е0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм (футляр)	0,264	168198,66	72610,78	44404	19169	40760	413,6	109
			км	77220	27430,42	20386	7242	167,43	133,97	35
31	С130806-101 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х6 мм	264,792	2030		537528				
			м							
32	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 25-50 мм	264	259,7	0,31	-68560	-81	-62997	0,93	-245
			м	161,62	0,12	-42668	-32	167,43	0	0
		Итого по разделу: Футляры				513372				
		Раздел: Разные работы								
33	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	59,674	448,92	186,57	26789	11134	24033	1,71	102
			м3	262,35	4,48	15655	267	171,29	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	Е0127-101-1#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 5 см	401,6	223,11	216,31	89602	86869	9595	0,04	15
			м2	6,64	9,19	2668	3689	171,29	0,04	15
35	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	497,28	120,58	19,61	59963	9750	9476	0,05	23
			м2	7,05	5,57	3506	2772	171,29	0,02	10
36	Е0127-21-1К=8 т.ч. п-1.37	Добавлять на каждый 1 см. изменения толщины слоя	497,28	62,5	0	31078	0	0	0	0
			м2	0	0	0	0		0	0
37	С	Возврат стоимости материалов лома и крошки за счет черного щебня	39,758	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0		0	0
38	Е0127-48-4	Устройство основания толщиной 6 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 3 м/м3 и более	372,96	27,95	17,61	10422	6567	6576	0,04	16
			м2	7,13	4,55	2658	1698	171,29	0,02	6
39	Е0127-48-4К=6 т.ч. п-1.37	Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя	497,28	19,26	0	9578	0	0	0	0
			м2	0	0	0	0		0	0
40	С143010-22	Щебень черный-вычитаемый объем возврат стоимоси материалов лома и крошки	108,928	2860		311534				
			т							
41	Е0127-53-7	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 3 т/м3 и более	490	400,87	16,89	196426	8274	8949	0,04	18
			м2	6,53	5,57	3202	2727	171,29	0,02	10
42	Е0127-54-7К=6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более	490	280,21	0	137301	0	49	0	0
			м2	0,07	0	32	0	171,29	0	0
43	Е0127-53-9 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8. 02-02-2002СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8. 02-14-2005	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых плотность каменных материалов3 и более т/м3	876,86	426,96	16,89	374388	14807	16015	0,04	32
			м2	6,53	5,57	5729	4881	171,29	0,02	17
44	Е0127-54-2К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более	876,834	105,26	0	92294	0	29	0	0
			м2	0,02	0	19	0	171,29	0	0
		Итого по разделу: Разные работы				1339375				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО:				**3461730**	**261291**			**1353**
						226292	**57420**			**310**
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				**358408**				
		На сантехнические работы				**52806**				
		Всего накладных расходов:				**411214**				
		Итого с накладными				**3872944**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**232377**				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**4105321**				
		Итого с временными, 1,2 %				**4154585**				
		Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %				**4240585**				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**4257203**				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**4298749**				
		Итого в текущих ценах, к = 2,73677				**11764706**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**235294**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**12000000**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**1440000**				
		Итого с НДС				**13440000**				
		Всего:				**13440000**				

Заказчик:

Заместитель Генерального директора
ГКП на ПХВ "Алматы Су"
Управления энергетики и коммунального
хозяйства города Алматы

_____ Нахметова Г.М.

Технический надзор:

ТОО "Эксперт МК"

_____ Сабитбеков А.М.

Подрядчик:

ТОО «НСК «MBM CONSTRUCTION»
Директор

_____ Маханбеталиев К.Т.

Начальник Медеуского РЭУ

_____ Битанов М.

Битанов М.А