Форма 2-В

Заказчик: ГУ «Отдел строительства и акиматаг.Костаная»
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО «Сыл»
(организация, адрес, телефон)

Стройка: Реконструкция чердачного помещения под мансардный этаж жилого дома по пр.Кобыланды батыра 8-а в г. Костанай
(наименование, адрес)

Объект: Реконструкция чердачного помещения под мансардный этаж жилого дома по пр.Кобыланды батыра 8-а в г. Костанай
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 168 от 10.04.2018г. Доп.согл.№1 от 17.08.18г.

Акт приемки выполненных работ №5 ноябрь за 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим.единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Общестроительные работы.лок.см.№2-1-1				
1.	13.	11-080201-0107 РСНБ РК 2015	Стены внутренние из кирпича.м3 кладки Кладка при высоте этажа до 4 м	-8,3000000		30006,77	-249056
2.	кор.	11-080401-0301 РСНБ РК 2015	Перегородки армированные толщиной в 1/4 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	209,7800000	3385,69	710249
3.	кор.	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг.т Установка		0,0293680	440549,04	12938
4.	кор.	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции.т Армирование кладки	металлических изделий	0,0106180	76818,94	816
5.	кор.	21-050301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,0106180	196561,91	2087
			Раздел: Ограждение Ог-1 лоджии Л1				
6.	19.	11-150108-1808 РСНБ РК 2015	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными	м2	7,7200000	845,04	6524

1	2	3	4	5	6	7	8
			панелями-п19				
7.	20.	21-130407-0202 РСНБ РК 2015	Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью непрессованные толщиной 10 мм ГОСТ 18124-95-п20	м2	7,7200000	1855,87	14327
		Раздел: Ограждение Ог-3 лоджии Л3					
8.	28.	11-150108-1808 РСНБ РК 2015	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями-п28	м2	6,4200000	845,04	5425
9.	29.	21-130407-0202 РСНБ РК 2015	Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью непрессованные толщиной 10 мм ГОСТ 18124-95-п29	м2	6,4200000	1855,87	11915
		Раздел: Ограждение Ог-2 лоджии Л2					
10.	37.	11-150108-1808 РСНБ РК 2015	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями-п37	м2	22,3200000	845,04	18861
11.	38.	21-130407-0202 РСНБ РК 2015	Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью непрессованные толщиной 10 мм ГОСТ 18124-95-п38	м2	22,3200000	1855,87	41423
		Раздел: Вентшахты					
12.	44.	11-140101-1501 РСНБ РК 2015	Шахты вытяжные вентиляционные внутренним сечением 200х200 мм и индивидуальным ручным открыванием клапана. Устройство в здании с совмещенным покрытием-п44	м2 внутренне й поверхнос ти шахты	48,0000000	6643,07	318867
13.	45.	21-100105-0308 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003-п45	м2	48,0000000	3104,04	148994
14.	46.	11-120101-0410 РСНБ РК 2015	Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированногопримыкани оцинкованного листа.й Устройство-п46	м	32,0000000	681,36	21803
15.	47.	21-100102-0109 РСНБ РК 2015	Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ	м	16,0000000	1182,62	18922

1	2	3	4	5	6	7	8
			14918-80-п47				
16.	48.	21-100102-0110 РСНБ РК 2015	Планка примыкания нижняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80-п48	м	16,0000000	1189,93	19039
17.	49.	21-050104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80-п49	т	0,8208000	299320,88	245683
18.	50.	21-050106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005-п50	т	0,0401920	237480,66	9545
19.	51.	21-050201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005-п51	т	1,4733000	189576,37	279303
20.	52.	21-070301-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные лиственных пород	м3	1,8353000	57564,82	105649
21.	53.	11-260201-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме +минплита ISOVER Руф В Оптимал-п53	м3 изоляции	7,0400000	50176,50	353243
22.	54.	ТЦеновоеМинераловатная плита ISOVER Руф В Оптимал-п54		м3	3,5200000	25119,95	88422
23.	55.	11-200701-0401 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами-п55	зонт	-2,0000000	4440,40	-8881
		Раздел: Ведомость отделки помещений					
24.	102.	11-150203-0203 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий.м2 Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное-п102	оштукатуриваемой поверхности	-100,0000000	1526,15	-152615
25.	кор.	11-100404-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу	м2 стен -откосы	100,0000000	2376,91	237691

1	2	3	4	5	6	7	8
			из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов				
26.	кор.	12-110101-0109 РСНБ РК 2015	Штукатурка стен внутри здания.м2 Выравнивание сплошное		100,0000000	1431,64	143164
			Раздел: Полы. Тип пола 6				
27.	108.	11-110101-0902 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых.изолируем-850,1100000 Устройство	м2 ой		544,78	-463119
поверхнос ти							
28.	кор.	11-110101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируем ой	850,1100000	399,79	339866
поверхнос ти							
29.	кор.	21-110401-0103 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола С добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014	м3	26,2683990	13968,97	366943
30.	111.	11-110101-3602 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	425,0550000	3068,49	1304277
31.	112.	11-110101-4001 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные.м Устройство на клее КН-2	плинтусов	433,0800000	342,98	148539
			Раздел: Ограждение балконов в корректировочной смете				
32.	кор.	11-070519-0101 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические с поручнями из твердолиственныхограждени пород. Установка	м я	35,7000000	4342,46	155026
33.	кор.	21-060510-0101 РСНБ РК 2015	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	т	1,2486131	447840,07	559179
34.	кор.	11-150108-1808 РСНБ РК 2015	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями	м2	42,8400000	845,04	36201
35.	кор.	21-130407-0202 РСНБ РК 2015	Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью непрессованные толщиной 10 мм ГОСТ 18124-95	м2	42,8400000	1855,87	79505
36.	кор.	12-190101-0201 РСНБ	Сверление отверстий в кирпичных	отверст	77,0000000	74,96	5772

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм				
37.	кор.	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0127400	86205,72	1098
38.	кор.	21-130205-0101 РСНБ РК 2015	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой /в комплекте с шайбами и гайками или без них/, поставляемые отдельно	т	0,0201782	200960,76	4055
39.	кор.	21-130201-1201 РСНБ РК 2015	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0117523	266028,48	3126
40.	кор.	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	85,5913044	78,72	6737
41.	кор.	11-100501-0101 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	16,3800000	3747,63	61386
42.	кор.	11-100501-0108 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных	м2	28,9380000	2934,26	84912
43.	кор.	21-090201-0201 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	16,3800000	15502,85	253937
44.	кор.	21-090201-0503 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	м2	28,9380000	15770,56	456368
45.	кор.	11-100501-0401 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	34,8600000	962,82	33564
46.	кор.	21-090205-0101 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 150 мм	м	34,8600000	838,93	29245

1	2	3	4	5	6	7	8
			ГОСТ 23166-99				
47.	кор.	11-150108-1902 РСНБ РК 2015	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием. Устройство	м	34,8600000	1595,19	55608
		Раздел: Доп.работыв корректировочной смете					
48.	кор.	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев.м3 Установка	древесины в конструкции	1,5000000	77808,84	116713
49.	кор.	11-260201-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме +минплита ISOVER	м3 изоляции	1,5000000	50176,50	75265
50.	кор.	ТЦенаМинераловатная плита ISOVER		м3	1,5000000	25119,95	37680
51.	кор.	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная.м2 Устройство в один слой	изолируемой поверхности	30,0000000	294,28	8829
52.	кор.	11-100104-0201 РСНБ РК 2015	Потолки. Подшивка досками обшивки	м2 потолков	16,0000000	1668,95	26703
		Раздел: Отопление.лок.см.№2-1-2					
53.	13.	11-130601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.м2 Очистка щетками-п13		-91,0000000	445,04	-40499
54.	14.	11-150403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2-п14	м2 окрашиваемой поверхности	-91,0000000	1040,26	-94664
		Раздел: Вентиляция.лок.см.№2-1-2					
55.	38.	23-050306-1828 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм-п38	шт.	-11,0000000	2680,40	-29484
56.	39.	23-050306-0316 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные,	шт.	-17,0000000	1266,91	-21537

1	2	3	4	5	6	7	8
			пластмассовые, размерами 150 мм х 150 мм-п39				
57.	40.	23-050306-0319 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 300 мм х 150 мм +РВП 3-п40	шт.	-17,0000000	1600,81	-27214
58.	кор.	23-050306-0703 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки нерегулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 200 мм х 100 мм	шт.	45,0000000	1333,49	60007
		Раздел: Газоснабжение.лок.см. №2-1-3					
59.	9.	11-191101-0101 РСНБ РК 2015	Газопроводы. Испытание пневматическое-п9	м газопровода	80,0000000	607,74	48619
60.	кор.	ТРАСЧЕТ	Подключение и восстановление газоснабжения	услуга	1,0000000	782151,55	782152
		Раздел: Электрооборудование.лок.см. №2-1-5					
61.	12.	13-080305-0401 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях-п12	шт.	5,0000000	1889,08	9445
62.	15.	13-080305-0306 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами-п15	шт.	17,0000000	1934,81	32892
63.	18.	ТКоммерческое	Стартер СК-80-п18	шт	5,0000000	73,88	369
64.	40.	13-080305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке-п40	шт.	50,0000000	425,53	21277
65.	42.	13-080305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке-п42	шт.	42,0000000	425,53	17872
66.	44.	13-080305-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке-п44	шт.	5,0000000	475,48	2377
67.	45.	23-070218-1201 РСНБ РК 2015	Выключатель кнопочный с блокировкой, номинальное	шт.	5,0000000	311,30	1557

1	2	3	4	5	6	7	8
			напряжение до 400 В, степень защиты IP40 ГОСТ Р 51324.1-2012 +АВ-2-п45				
68.	46.	13-080305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке-п46	шт.	178,0000000	505,44	89968
69.	48.	23-070220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместнаядля скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011-п48	шт.	146,0000000	383,59	56004
		Раздел: Телефонизация.лок.см.№2-1-6					
70.	1.	13-080304-0306 РСНБ РК 2015	Шкаф	шт.	-1,0000000	5153,27	-5153
71.	2.	23-070201-1001 РСНБ РК 2015	Щит распределительный навесной с монтажной панелью ЩРНМ-5	шт.	-1,0000000	24675,86	-24676
72.	3.	13-080206-3001 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения. Монтаж оборудования	шт.	-5,0000000	3191,54	-15958
73.	4.	ТПрайс	Коробка KSC-11-309	шт	-5,0000000	1664,81	-8324
74.	5.	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	-110,0000000	436,50	-48015
75.	6.	23-011305-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм	м	-90,0000000	44,85	-4037
76.	7.	23-010501-1305 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32х2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	-20,0000000	184,00	-3680
77.	8.	13-080206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	-20,0000000	86,50	-1730
78.	9.	13-080206-2209 РСНБ	Провод одножильный или	м		45,21	-7776

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава +Затягивание в сущ.трубу		-172,0000000		
79.	10.	ТПрайс	Кабель КС-ОКГ-П-SM-2FF-2.7W	м.п.	-195,8400000	217,71	-42636
80.	11.	13-100904-0202 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в трубопроводе по занятому каналу	м кабеля	-300,0000000	392,62	-117786
81.	12.	ТПрайс	Кабель КС-ОКГ-П-SM-8FF-2.7W	м.п.	-306,0000000	243,32	-74456
82.	13.	13-100902-0913 РСНБ РК 2015	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле со свинцовой или алюминиевой оболочкой	коробка	-5,0000000	6227,43	-31137
83.	14.	ТПрайсОптич.распред.коробка со сплитерром ОРК		шт	-5,0000000	10639,04	-53195
84.	15.	11-340201-0803 РСНБ РК 2015	Колодцы. Установка кронштейна	шт.	-12,0000000	2544,24	-30531
85.	16.	13-100902-0208 РСНБ РК 2015	Консоль одноместная. Установка в коллекторе	шт.	-12,0000000	548,80	-6586
86.	17.	13-100902-0417 РСНБ РК 2015	Муфта прямая на кабеле с пластиковой или винилитовой оболочкой, емкость до 10Х2. Монтаж в колодцах	шт.	-1,0000000	8706,49	-8706
87.	18.	23-061703-0110 РСНБ РК 2015	Муфта оптическая МОГ-М-01-IV	комплект	-1,0000000	12054,94	-12055

ИТОГО: 6604460

В том числе :

Накладные расходы			797030
Сметная прибыль			489219
Итого с временными	0,72 %	47552	6652012
Итого с зимними удорожаниями	1,7 %	113084	6765096

1	2	3	4	5	6	7	8
			Пересчет в текущих ценах К=1,0599383			7170585	
			Итого с НДС 12%			8031055	
			С понижающим коэффициентом к=0,848932			6817819	
			По смете в ценах на 2017г-66%, к=1: 41143,67х1,12х0,848932=39119,559 т.тенге По актам к=1,0599383: 41143,67х1,12х1,0599383х0,848932=41464,319 т.тенге Разница 41464319-39119559=2344760 тенге Итого за вычетом разницы по коэффициентам пересчета в текущие цены			4473059	

Директор ТОО «Сыл»: Овнанян Г.Н.

Технадзор:
Директор ТОО «КостанайГеоПроЭкт» Кенешев Н.Н.

Зав.сектором технического надзора
ГУ «Отдела строительства акимата г.Костаная»: Базаева Л.А.

(расценки верны)