Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Сатпаев"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Самат-Мунай"
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция стадиона "Юность", расположенного по адресу: Карагандинская область, г. Сатпаев, пр. Сатпаева, уч.30Б.

Форма 2

Справка №3
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за сентябрь 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№210029/01	12.05.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге (без НДС)						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция стадиона "Юность", расположенного по адресу: Карагандинская область, г. Сатпаев, пр. Сатпаева, уч.30Б.	55 341 950,97	13 848 286,25							1 661 794,35	15 510 080,60
Итого к оплате	**55 341 950,97**	**13 848 286,25**							**1 661 794,35**	**15 510 080,60**

М.П. **Заказчик:** Руководитель Суттибаева Н.С. БИН 16064003235
(должность. ФИО, подпись, БИН, печать)

М.П. **Подрядчик:** Директор Қойшыбаев С. БИН 010140002803
(должность. ФИО, подпись, БИН, печать)

М.П. **Эксперт технического надзора** Генеральный директор Жукенов Т.Т. БИН 020540003174
(должность. ФИО, подпись, БИН, печать)

Форма 4

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства города Сатпаев", 16064003235, г.Сатпаев, пр.Каныша Сатпаева, 108
(полное наименование, бизнес идентификированный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Самат-Мунай", 010140002803, г.Кызылорда, Коркыт Ата, 26Б
(полное наименование, бизнес идентифицированный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Строика: Реконструкция стадиона "Юность", расположенного по адресу: Карагандинская область, г. Сатпаев, пр. Сатпаева, уч.30Б.
(наименование, адрес)

Объект: Реконструкция стадиона "Юность", расположенного по адресу: Карагандинская область, г. Сатпаев, пр. Сатпаева, уч.30Б.
(наименование)

Договор подряда (контракт) №210029/01 от 12.05.2021

Акт выполненных работ №3
за сентябрь месяц 2021года

Составлен(а) в текущих ценах третьего квартала 2020г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета №7-1-2													
			СЕКЦИЯ ТРИБУН НА 371 МЕСТО-3 шт.										
			Земляные работы										
1	18	Е11-010104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью79	м3 грунта		432,1824	15,63	15,63	6755	6755	--	1953	9405
							--	6,28	--	2713		697	
2	19	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		432,1824	164,73	77,25	71195	33388	--	38510	118481
							87,48	36,28	37807	15678		8776	
			Фундамент										
3	20	Е11-270602-0706 1127-0602-0706 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	м2 основания		213	1446,82	127,29	308173	27112	269145	21654	356213
							55,94	38,19	11916	8134		26386	
4	21	Е11-270602-0707 1127-0602-0707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14К=2	Основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. Добавлять на каждый 1 смизменения толщины слоя к нормам 1127-0602-0706 дотолщ.10 см	м2 основания		213	305,76	7,83	65127	1667	63322	905	71315
							0,65	3,28	138	700		5283	
5	22	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная, бетон В7,5, F50, W4. Устройство	м3		17,7	21116,36	1111,09	373760	19666	330964	25084	430751
							1306,80	250,56	23130	4435		31908	
6	23	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм, бетон В15, F50, W4. Устройство	м3		42,6	27644,01	2035,75	1177635	86723	903046	187660	1474519

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						4410,00	430,84	187866	18354		109224	
7	24	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	5,08815	226809,00	--	1154038	--	1154038	--	1246361
						--	--	--	--		92323	
		Гидроизоляция										
8	25	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковаяобмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	498,5112	882,38	19,89	439876	9916	286124	135049	620919
						288,53	2,76	143836	1378		45994	
		Монолитная стена СТм1 - 1 шт										
9	26	Е11-060401-0102 1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	19,2	36633,79	2565,54	703369	49258	446636	199110	974677
						10805,98	589,97	207475	11327		72198	
10	27	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400)диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,55773	226809,00	--	126498	--	126498	--	136618
						--	--	--	--		10120	
		Монолитная стена СТм2 - 1 шт										
11	28	Е11-060401-0105 1106-0401-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 300 мм, бетон В15, F50, W4.Устройство	м3	42,9	37738,26	2845,86	1618971	122088	1018868	460382	2245702
						11142,54	650,34	478015	27900		166348	
12	29	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400)диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,11549	226809,00	--	253003	--	253003	--	273243
						--	--	--	--		20240	
		Монолитная стена СТм3 - 2 шт										
13	30	Е11-060401-0102 1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	18,6	36633,79	2565,54	681389	47719	432679	192888	944218
						10805,98	589,97	200991	10973		69942	
14	31	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,51132	226809,00	--	115972	--	115972	--	125250
						--	--	--	--		9278	
		Плита монолитная ПМ2										

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	33	Е11-270602-0706 1127-0602-0706 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	м2 основания	159	1446,82 55,94	127,29 38,19	230045 8895	20239 6072	200911	16164 19697	265906
16	34	Е11-270602-0707 1127-0602-0707 РСНБ РК 2015	Основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. Добавлять на каждый 1 смизменения толщины слоя к нормам 1127-0602-0706 до толщ.10 см	м2 основания	159	305,76 0,65	7,83 3,28	48616 103	1244 522	47269	675 3943	53235
17	35	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная, бетон В7,5, F50, W4. Устройство	м3	15,9	21116,36 1306,80	1111,09 250,56	335750 20778	17666 3984	297306	22533 28663	386946
18	36	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты железобетонные плоские, бетон В10, F50, W4. Устройство	м3	28,8	21940,09 2071,03	1707,87 403,54	631874 59646	49187 11622	523041	64854 55738	752466
19	37	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400)диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,89367	226809,00 --	-- --	202692 --	-- --	202692	-- 16215	218908
			ФУНДАМЕНТЫ									
20	47	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	7,744	20823,62 1306,80	1111,09 250,56	161258 10120	8604 1940	142534	10975 13779	186011
21	48	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3, бетон В15, F75, W6. Устройство	м3	73,2	26744,73 4600,80	647,18 239,06	1957714 336779	47374 17500	1573561	322393 182409	2462516
22	49	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТРК 2591-2014	т	0,0928	229333,00 --	-- --	21282 --	-- --	21282	-- 1703	22985
23	50	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400)диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,93252	215344,00 --	-- --	416157 --	-- --	416157	-- 33293	449449
24	51	Е11-060301-0602 1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	2,02532	15850,17 14601,34	960,83 335,58	32102 29572	1946 680	584	27529 4770	64402
			ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге								13890496

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1757068				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					550552			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					143912			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						8825632		
		- Накладные расходы	Тенге							1728318	
		- Сметная прибыль	Тенге							1028927	
		ВСЕГО:									**13 890 496,00**
		Временные здания и сооружения		1,2%		166 685,95					
		Итого с временными									**14 057 181,95**
		Зимние удорожание		2,2%		309 258,00					
		Итого с зимними удороаниями									**14 366 439,95**
		Непредвиденные работы и затраты		2%		287 328,80					
		Итого с непредвиденными работами и затратами									**14 653 768,75**
		2021 год - 100 %, К=1,050036									15 386 984,73
		Итого в текущих ценах с 2021г.									15 386 984,73
		Договорная скидка подрядчика		10%				1 538 698,47			
		итого с учетом скидки									13 848 286,25
		НДС		12%		1 661 794,35					
		Итого с НДС									**15 510 080,60**

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Самат-Мунай", 010140002803

(идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Директор ТОО "Самат-Мунай"

Койшыбаев С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличи)

Место печати (при наличи)

Эксперт(ы) технического надзора

Место печати (при наличи)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

Принял (Заказчик):

ГУ "Отдел строительства города Сатпаев", 16064003235

адрес, данные о средствах связи)

Руководитель Суттибаева Н.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличи)

ТОО "ИК "Добро"

Эксперт по техническому надзору Уразбаев Б.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "Диана-Л"

Эксперт авторского надзора Демянчик Л.И

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма №3

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Сатпаев", БИН 16064003235
Подрядчик: ТОО "Самат-Мунай", БИН 010140002803
Договор №210029/01 от 12.05.2021

АКТ №3
выполненных работ за сентябрь 2021 года

Объект: Реконструкция стадиона "Юность", расположенного по адресу: Карагандинская область, г. Сатпаев, пр. Сатпаева, уч.30Б.

в тенге

1	Общая стоимость выполняемых работ по договору №210029/01 от 12.05.2021	165 058 726,90
2	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	0,00
3	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком	37 840 276,85
4	Виды выполненных работ	строительство
5	Сумма фактических работ, произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ	55 341 950,97
6	Сумма выполненных работ за сентябрь 2021 года	15 510 080,60
7	Удержание аванса 0%	0,00
8	Удержание резерва 5%	775 504,03
9	Сумма требуемая к перечислению исполнителю для оплаты выполненных работ	14 734 576,57

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Сатпаев"

Руководитель Сүгібаева Н.С.
(должность, ФИО, подпись и печать)

Подрядчик:
ТОО "Самат-Мунай"

Директор Қойшыбаев С.
(должность, ФИО, подпись и печать)