Заказчик: ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "Теміржолсу-Ақтөбе"
Договор№23 от "26" марта 2014г.

Форма № 2
Наименование объекта:
Строительно-монтажные работы по объекту "Реконструкция водопроводных сетей и сооружений в г.Жем Мугалжарского района Актюбинской области"

А К Т
приема выполненных работ
за май 2014года.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-2			
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы			
1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	32542	27,84	905 807
		м3			
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	1006	262,72	264 293
		м3			
3	Е0101-164-2	Рытье приямков для заделки стыков труб	671	218,93	146 902
		м3			
4	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м в резерв	34219	9,24	316 349
		м3			
5	Е0123-1-1	Устройство гравийно-песчаной подготовки толщиной 100мм	262	936,50	245 363
		м3			
6	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м из резерва для обратной засыпки	32324	9,24	298 830
		м3			
7	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	24243	6,48	157 081
		м3			
8	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	8081	134,10	1 083 663
		м3			
9	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 несжимаемый грунт для засыпки под автодороги	179	32,54	5 824
		м3			
10	С010333-А10 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	286	76,60	21 907
		т			
11	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	134	5,55	744
		м3			
12	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	45	122,18	5 498
		м3			
13	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	179	21,55	3 857
		м3			
14	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 излишнего грунта	1894	32,54	61 623
		м3			
15	С010333-А10 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	3657	76,60	280 126
		т			
16	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	1894	3,07	5 814
		м3			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		3 803 681
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		6 551 926
		РАЗДЕЛ 2.Трубопроводы			
17	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	7,75	78217,28	606 184
		км			
19	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,01	51200,00	512
		км			
20	С130804-230 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 54,9 мм	10,1	188,02	1 899
		м			
21	Е0122-8-14	Укладка футляра из стальных электросварных труб диаметром 820х8мм	0,023	542652,17	12 481
		км			
22	С130806-145 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Стоимость футляра	23,09	14801,30	341 762
		м			
23	Е0122-14-14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 800 мм	0,023	1996260,87	45 914

		км			
	Е0122-47-2	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб д.160х7,7мм	46	282,87	13 012
		м			
26	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	1	4619,00	4 619
		футляр			
27	Е0104-67-1 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/	1	849,00	849
		установ.			
28	Е0104-68-1 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	Демонтаж комплекса установки ГНБ после прокладки трубопроводов	1	677,00	677
		установ.			
29	Е0104-69-1 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002 , СН РК 8.02-06-20 04, СН РК 8.02-17-20 06	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 114 мм /пилотная скважина/	20	831,45	16 629
		м			
30	Е0104-69-2 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002 , СН РК 8.02-06-20 04, СН РК 8.02-17-20 06	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 250 мм /первое расширение/	20	1089,55	21 791
		м			
31	Е0104-69-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002 , СН РК 8.02-06-20 04, СН РК 8.02-17-20 06	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 400 мм /второе расширение/	20	1823,55	36 471
		м			
32	Е0104-69-4 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002 , СН РК 8.02-06-20 04, СН РК 8.02-17-20 06	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 550 мм /третье расширение/	20	3251,25	65 025
		м			
33	Е0104-69-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002 , СН РК 8.02-06-20 04, СН РК 8.02-17-20 06	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 700 мм /четвертое расширение/	20	6381,45	127 629
		м			
34	Е0104-69-6 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002 , СН РК 8.02-06-20 04, СН РК 8.02-17-20 06	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Протаскивание трубопровода	20	5063,60	101 272
		м			
35	С130806-139 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Стоимость футляра д.720х8мм	20	13000,00	260 000
		м			
36	Е0122-14-13	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 700 мм	0,02	1723700,00	34 474
		км			
37	Е0122-47-2	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб д.160х7,7мм	40	282,85	11 314
		м			
39	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	1	4619,00	4 619
		футляр			
42	Е0122-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	2	586,00	1 172
		шт			
43	С130902-55	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	2	11500,00	23 000
		шт			
44	С130810-140	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 159х6 мм	1	1290,00	1 290
		шт			
45	С130810-141	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 219х8 мм	1	2250,00	2 250
		шт			
47	С130810-122	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 219х6-159х4,5 мм	2	692,00	1 384
		шт			
48	Е0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	8	231,52	1 852
		фланец			
49	С130809-58	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 2,5 МПа /25 кгс/см2/, Dy 150 мм	8	1060,00	8 480
		шт			
59	СПрайслист №5.155.4 стр.64	Муфта переходная д.50х32мм	1	430,00	430
		шт			

	СПрайслист №5.157.33 стр.65	Седловидный хомут д.160х2"	4	1925,00	7 700	
			шт			
62	СПрайслист №5.123.8 стр.60	Муфта (адаптор) с наружной резьбой д.50мм	2	702,00	1 404	
			шт			
63	СПрайслист №5.62.6 стр.50	Шаровый кран с длинной ручкой вн/вн д.50мм	4	2785,57	11 142	
			шт			
64	СПрайслист №5.28.6 стр.43	Сгон стальной (ГОСТ3262-75) д.50мм	4	145,00	580	
			шт			
65	СПрайслист №5.35.6 стр.44	Муфта чугунная д.50мм	4	169,86	679	
			шт			
66	СПрайслист №5.29.6 стр.43	Резьба стальная д.50мм	4	90,57	362	
			шт			
67	Е0122-37-1	Установка вантузов одинарных	2	22879,00	45 758	
			шт			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		1 814 617	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		2 062 575	
		РАЗДЕЛ 3.Колодцы (12шт)				
68	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	101	27,83	2 811	
			м3			
69	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	7,6	262,70	1 996	
			м3			
70	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м в резерв	108	9,25	999	
			м3			
71	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м из резерва для обратной засыпки	77	9,25	712	
			м3			
72	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	57,75	6,48	374	
			м3			
73	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	19,25	134,10	2 581	
			м3			
74	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	77	21,55	1 659	
			м3			
75	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 излишнего грунта	32	39,73	1 271	
			м3			
76	С010333-А10 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	61,1	76,60	4 680	
			т			
77	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	32	3,76	120	
			м3			
78	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	7,5	17602,14	132 016	
			м3			
79	Е0122-43-3	Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона прямоугольных в сухих грунтах	1,9	13865,20	26 344	
			м3			
80	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	9,44	106,00	1 001	
			м3			
87	С12021-267	Стоимость металлических стремянок	0,06	133673,17	8 020	
			т			
88	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных под отмостку	2,16	1143,36	2 470	
			м3			
89	Е0111-2-9	Устройство бетонной отмостки	1,08	7254,63	7 835	
			м3			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге		194 891	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге		231 497	
		РАЗДЕЛ 4.Упоры бетонные				
90	Е0106-1-2	Устройство упоров для труб д.160мм	1,49	8178,79	12 186	
			м3			
91	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,49	106,03	158	
			м3			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге		12 34	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге		14 29	
		РАЗДЕЛ 5.Разрушение и последующее восстановление автомобильных				
92	Е0127-18-2	Разборка покрытий из щебня	12,6	66,75	84	
			м3			
93	С01031-А26- 1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	22,68	27,12	61	
			т			
94	С010333-А10 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	22,68	76,59	1 73	
			т			

	E0127-31-2	Устройство верхнего слоя двухслойных покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	42	213,86	8 982
		м2			
96	E0127-31-3	Устройство нижнего слоя двухслойных покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	42	179,12	7 523
		м2			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге		19 698
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге		23 213
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-3			
		РАЗДЕЛ 3.Строительные работы			
31	С130804-262 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,8 МПа, SDR 21 Dв 161,8 мм	7700	1230,00	9 471 000
		м			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге		9 471 000
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге		10 730 683
		Всего по локальным сметам			**19 614 194**
		Дополнительные затраты при производстве работ в зинее врсемя 3,12%			**584 661**
		Затраты на выслугу лет, 1%			**187 391**
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%			**74 957**
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г.			**20 461 203**
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2011г.			**39 919 147**
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%			**798 383**
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН			**40 717 530,42**
		НДС 12%			**4 886 103,65**
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА			**45 603 634,07**

ЗАКАЗЧИК: Т.К.Койшекенов

М.П.

Согласовано:

ПОДРЯДЧИК: Б.М.Кабиев

М.П.

Форма №3
Утверждена Постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г. №73

Заказчик: ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО "Темиржолсу-Актобе"

Наименование строительства: "Реконструкция водопроводных сетей и сооружений в г. Жем Мугалжарского района Актюбинской области "

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за май 2014г.

Код		договор	
заказчика	подрядчика	номер	дата
12	17	**23**	**26.03.2014г.**

№ п\п	Наименование пусковых комплексов объектов	стоимость выполненных работ и затрат								налог на добавл. стоимость	всего к оплате с НДС в тыс. тенге
		С начала года по отчетный месяц включ. без НДС	в отчетном месяце	Базовая стоимость в ценах 2001г.	из них			дополнит. работы			
					СМР в отчетном месяце тенге	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базисных ценах 2001г.	на приобретение материалов	другие дополнительн. затраты и расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего по объекту:	**61 384 650,28**		**30 846 758,86**						**7 366 158,03**	**68 750 808,32**
	в том числе :										
	за отчетный месяц:		**40 717 530,42**	**20 461 202,86**						**4 886 103,65**	**45 603 634,07**
	Всего к оплате:	**45 603 634,07**	**т.тенге**								
		в том числе НДС:	**4 886 103,65**	**т.тенге**							

Заказчик: _____ **Койшекенов Т.К.**

Подрядчик: _____ **Кабиев Б.М.**

Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Ақтөбе" ИНН/БИН 040340004951

Организация (индивидуальный предприниматель)

Номер документа	Дата составления
941	*20.05.2014*

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Заказчик *ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ " МУГАЛЖАРСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ "*

Основание *Договор №23 от 26.03.2014 - "подрядные работы"*

Наименование работы	Количество	Ед. изм.	Цена	Сумма с НДС	% НДС	Сумма НДС
Реконструкция водопроводных сетей и сооружений г.Жем Мугалжарского района Актюбинской области	*1,000*	*работа*	*45 603 634,07*	*45 603 634,07*	*12,00*	*4 886 103,65*
Всего	*1*			*45 603 634,07*		*4 886 103,65*

Итого сумма: *Сорок пять миллионов шестьсот три тысячи шестьсот тридцать четыре тенге 07 тиын*

Вышеперечисленные работы оказаны в полном объеме и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания работ не имеет. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Ақтөбе"

г.Актобе, ул.8марта
ИИН/БИН 040340004951
ИИК KZ206010121000015640 в г. Актобе Актюбинский обл. филиал №129900 АО "Народный банк Казахстана", БИК HSBKKZKX

должность

Кабиев Бахитжан Муссаевич

подпись, расшифровка подписи

М.П.

Заказчик: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ " МУГАЛЖАРСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ "

г.Кандыагаш, ул. Гагарина 6
ИИН/БИН 050140008047
ИИК KZ08070103KSN0612000 в ГУ "Департамент Казначейства по Актюбинской области", БИК KKMFKZ2A

должность

подпись, расшифровка подписи

М.П.