Заказчик: ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "Теміржолсу-Актобе"
Договор№23 от "26" марта 2014г.

Форма № 2
Наименование объекта:
Строительно-монтажные работы по объекту "Реконструкция водопроводных сетей и сооружений в г.Жем Мугалжарского района Актюбинской области"

А К Т
приема выполненных работ
за август 2014года.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-3			
		ОТДЕЛ 2 Участок от УГ-9 до УГ-1			
		РАЗДЕЛ 2 Земляные работы			
13	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	25430,2	27,83	707 850
		м3			
14	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	790,4	262,72	207 651
		м3			
15	Е0101-164-2	Рытье приямков для стыков труб	523,24	218,93	114 553
		м3			
16	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м в резерв	26742,84	9,24	247 234
		м3			
17	Е0123-1-1	Устройство гравийно-песчаной подготовки толщиной 100мм	224,98	936,50	210 694
		м3			
18	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м из резерва для обратной засыпки	26148,26	9,24	241 737
		м3			
19	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	19611,2	6,48	127 070
		м3			
20	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	6537,068	134,10	876 621
		м3			
21	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	26148,26	21,55	563 392
		м3			
22	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 несжимаемого грунта для засыпки под автодорогой	117,2	32,53	3 813
		м3			
23	С010333-А10 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	187,32	76,60	14 349
		т			
24	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	87,65	5,55	487
		м3			
25	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	29,55	122,18	3 610
		м3			
26	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	117,2	21,55	2 525
		м3			
27	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 излишнего грунта	594,58	32,54	19 345
		м3			
28	С010333-А10 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	1148,94	76,60	88 009
		т			
29	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	594,58	3,07	1 825
		м3			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		3 430 763
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		6 069 857
		РАЗДЕЛ 3 Строительные работы			
30	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	5,6	139716,75	782 414
		км			
31	С130804-262 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,8 МПа, SDR 21 Dв 161,8 мм	2200	1230,00	2 706 000
		м			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге		3 488 414
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге		3 952 387
		Всего по локальным сметам			**10 022 245**
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимее врсемя 3,12%			**298 744**
		Затраты на выслугу лет, 1%			**95 751**
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%			**38 301**
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г.			**10 455 040**
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2011г.			**20 397 446**
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%			**407 949**
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН			**20 805 394,89**
		НДС 12%			**2 496 647,39**
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА			**23 302 042,28**

ЗАКАЗЧИК
Т.К.Койшекенов
М.П.

Согласовано:

ПОДРЯДЧИК:
Б.М.Кабиев
М.П.

Форма №3
Утверждена Постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г. №73

Заказчик: ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО "Темиржолсу-Актобе"

Наименование строительства: "Реконструкция водопроводных сетей и сооружений в г. Жем Мугалжарского района Актюбинской области "

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за август 2014г.

Код		договор	
заказчика	подрядчика	номер	дата
12	17	**23**	**26.03.2014г.**

№ п\п	Наименование пусковых комплексов объектов	стоимость выполненных работ и затрат								налог на добавл. стоимость	всего к оплате с НДС в тыс. тенге
		С начала года по отчетный месяц включ. без НДС	в отчетном месяце	Базовая стоимость в ценах 2001г.	из них			дополнит. работы			
					СМР в отчетном месяце тенге	по монтажу оборудо-вания	стоимость прочих затрат не вхо-дящих в СМР в базисных ценах 2001г.	на приобрете-ние материалов	другие допол-нительн. затраты и расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего по объекту:	**144 062 644,90**		**72 393 758,48**						**17 287 517,39**	**161 350 162,29**
	в том числе :										
	за отчетный месяц:		**20 805 394,89**	**10 455 039,91**						**2 496 647,39**	**23 302 042,28**
	Всего к оплате:	**23 302 042,28**	**т.тенге**								
	в том числе НДС:	**2 496 647,39**	**т.тенге**								

Заказчик: **Койшекенов Т.К.**

Подрядчик: **Кабиев Б.М.**

Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Ақтөбе" ИНН/БИН 040340004951

Организация (индивидуальный предприниматель)

Номер документа	Дата составления
1713	*21.08.2014*

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Заказчик *ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ " МУГАЛЖАРСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ "*

Основание *Договор №23 от 26.03.2014 - "подрядные работы"*

Наименование работы	Количество	Ед. изм.	Цена	Сумма с НДС	% НДС	Сумма НДС
Реконструкция водопроводных сетей и сооружений г.Жем Мугалжарского района Актюбинской области	*1,000*	*работа*	*23 302 042,28*	*23 302 042,28*	*12,00*	*2 496 647,39*
Всего	*1*			*23 302 042,28*		*2 496 647,39*

Итого сумма: *Двадцать три миллиона триста две тысячи сорок два тенге 28 тиын*

Вышеперечисленные работы оказаны в полном объеме и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания работ не имеет. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Ақтөбе"

г.Актобе, ул.8марта
ИИН/БИН 040340004951
ИИК KZ206010121000015640 в г. Актобе Актюбинский обл. филиал №129900 АО "Народный банк Казахстана", БИК HSBKKZKX

должность

Кабиев Бахитжан Муссаевич

подпись, расшифровка подписи

М.П.

Заказчик: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ " МУГАЛЖАРСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ "

г.Кандыагаш, ул. Гагарина 6
ИИН/БИН 050140008047
ИИК KZ08070103KSN0612000 в ГУ "Департамент Казначейства по Актюбинской области", БИК KKMFKZ2A

должность

подпись, расшифровка подписи

М.П.