Заказчик: ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "Теміржолсу-Актөбе"
Договор№23 от "26" марта 2014г.

Форма № 2
Наименование объекта:
Строительно-монтажные работы по объекту "Реконструкция водопроводных сетей и сооружений в г.Жем Мугалжарского района Актюбинской области"

А К Т
приема выполненных работ
за сентябрь 2014года.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-2			
		РАЗДЕЛ 1 Земляные работы			
1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	5755	27,84	160 190
		м3			
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	178	262,72	46 763
		м3			
3	Е0101-164-2	Рытье приямков для заделки стыков труб	119	218,93	26 053
		м3			
4	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м в резерв	6052	9,24	55 950
		м3			
5	Е0123-1-1	Устройство гравийно-песчаной подготовки толщиной 100мм	46	936,50	43 079
		м3			
6	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м из резерва для обратной засыпки	5717	9,24	52 853
		м3			
7	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	4287,75	6,48	27 782
		м3			
8	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1429,25	134,10	191 662
		м3			
9	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 несжимаемый грунт для засыпки под автодороги	32	32,54	1 041
		м3			
10	С010333-А10 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	51,6	76,60	3 953
		т			
11	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	24,25	5,55	135
		м3			
12	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	7,75	122,18	947
		м3			
13	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	32	21,55	689
		м3			
14	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 излишнего грунта	336	32,54	10 932
		м3			
15	С010333-А10 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	646,9	76,60	49 553
		т			
16	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	336	3,07	1 032
		м3			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		672 614
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		1 158 592
		РАЗДЕЛ 2 Трубопроводы			
17	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,7	78217,28	54 752
		км			
40	Е0122-31-5	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 150 мм	8,45	10219,76	86 357
		м			
41	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	0,01	8100,00	81
		км			
42	Е0122-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	12	586,00	7 032
		км			
43	С130902-55	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	12	11500,00	138 000
		шт			
44	С130810-140	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 159х6 мм	5	1290,00	6 450
		шт			
46	С130810-140	Крестовина КФ150х150мм	1	1290,00	1 290
		шт			
48	Е0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	17	231,52	3 936
		фланец			
49	С130809-58	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 2,5 МПа /25 кгс/см2/, Dy 150 мм	17	1060,00	18 020
		шт			
50	Е0122-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 200 мм	2	391,50	783
		фланец			
51	С130809-59	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 2,5 МПа /25 кгс/см2/, Dy 200 мм	2	1780,00	3 560
		шт			
52	СПрайслист №5.25.6 стр.42	Отвод крутоизогнутый 90" (стальной) д.150мм	2	1334,00	2 668
		шт			
55	СПрайслист №5.151.5 стр.63	Тройник переходной 63х63х63мм	2	1032,50	2 065
		шт			
56	СПрайслист №5.154.5 стр.64	Отвод 90" 63х63мм	6	713,33	4 280
		шт			
57	СПрайслист №5.160.3 стр.66	Отвод 45" сварной д.160мм	27	5208,81	140 638
		шт			
58	СПрайслист №5.159.4 стр.66	Отвод 90" сварной д.160мм	4	4982,25	19 929
		шт			
60	СПрайслист №5.157.33 стр.65	Седловидный хомут д.160х2"	3	1925,00	5 775
		шт			

61	СПрайслист №5.157.38 стр.65	Седловидный хомут д.225х2"	1	6115,00	6 115
		шт			
62	СПрайслист №5.123.8 стр.60	Муфта (адаптор) с наружной резьбой д.50мм	5	702,00	3 510
		шт			
63	СПрайслист №5.62.6 стр.50	Шаровый кран с длинной ручкой вн/вн д.50мм	3	2785,57	8 357
		шт			
64	СПрайслист №5.28.6 стр.43	Сгон стальной (ГОСТ3262-75) д.50мм	3	145,00	435
		шт			
65	СПрайслист №5.35.6 стр.44	Муфта чугунная д.50мм	3	169,86	510
		шт			
66	СПрайслист №5.29.6 стр.43	Резьба стальная д.50мм	3	90,57	272
		шт			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		514 814
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		585 161
		РАЗДЕЛ 3 Колодцы (12шт)			
68	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	202	27,83	5 623
		м3			
69	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	15,4	262,70	4 046
		м3			
70	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м в резерв	218	9,25	2 015
		м3			
71	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м из резерва для обратной засыпки	154	9,25	1 424
		м3			
72	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	115,5	6,48	749
		м3			
73	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	38,5	134,10	5 163
		м3			
74	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	154	21,55	3 318
		м3			
75	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 излишнего грунта	63	39,73	2 503
		м3			
76	С010333-А10 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	122,25	76,60	9 365
		т			
77	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	63	3,76	237
		м3			
78	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	14,9	17602,14	262 272
		м3			
79	Е0122-43-3	Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона прямоугольных в сухих грунтах	4,02	13865,20	55 738
		м3			
80	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	18,88	106,00	2 001
		м3			
87	С12021-267	Стоимость металлических стремянок	0,145	133673,17	19 383
		т			
88	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных под отмостку	4,32	1143,36	4 939
		м3			
89	Е0111-2-9	Устройство бетонной отмостки	2,16	7254,63	15 670
		м3			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге		394 444
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге		468 534
		РАЗДЕЛ 4 Упоры бетонные			
90	Е0106-1-2	Устройство упоров для труб д.160мм	2,99	8178,79	24 455
		м3			
91	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	2,99	106,03	317
		м3			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге		24 772
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге		28 695
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-1			
		РАЗДЕЛ 1 Монтаж			
18	Прайслист	Стоимость дизель-генератора	1	2571029,00	2 571 029
		шт			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		2 571 029
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		2 792 940
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-2			
		РАЗДЕЛ 1 Монтаж			
10	Прайслист	Стоимость дизель-генератора	1	2571029,00	2 571 029
		шт			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		2 571 029
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		2 596 216
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-4			
		РАЗДЕЛ 1 Монтаж			
2	75-4-55	Комплектная трансформаторная подстанция, типа КТП 100/6-10 кВА, мощность силового трансформатора 100 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6;10 кВ, номинальный ток-36; 361 А, количество фидеров-3, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу -воздушный, габаритные размеры 1500х1800х2450 мм	1	175300,00	175 300
		шт			
3	75-3-4	Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 100/6-10 У1, мощность 100 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 4,5%, габариты 1100х760х1410 мм	1	199400,00	199 400
		шт			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		374 700
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		382 397
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-1-1			
		РАЗДЕЛ 1 Земляные работы			
1	Е0101-12-16	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	132,2	44,07	5826
		м3			
2	Е0101-164-4 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	10	791,10	7911

		м3			
3	Е0101-164-4	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	1,7	659,25	1121
		м3			
4	Е0101-24-3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м в резерв	143,9	10,93	1573
		м3			
5	Е0101-24-11	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 20м	143,9	8,28	1192
		м3			
6	Е0101-24-3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м из резерва для обратной засыпки	38,9	10,93	425
		м3			
7	Е0101-24-11	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 20м	38,9	8,28	322
		м3			
8	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	22,43	7,57	170
		м3			
9	Е0101-166-4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 4 группы	7,48	190,58	1425
		м3			
10	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	29,9	25,65	767
		м3			
11	Е0101-166-4	Подсыпка и разравнивание грунта под полы	9	190,58	1715
		м3			
12	Е0101-17-15	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 излишнего грунта	105	50,82	5336
		м3			
13	С010333-А10 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	197,4	76,60	15121
		т			
14	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	105	3,76	395
		м3			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		43298
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		69388
		РАЗДЕЛ 2 Фундаменты и стены подвала			
15	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	2,2	867,50	1909
		м3			
16	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	16	481,17	7699
		шт			
17	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	32	724,20	23175
		шт			
18	С143003-17 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	5,47	10500,00	57456
		м3			
19	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки бетонные стен подвалов /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	22,08	10000,00	220800
		м3			
20	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	27,55	106,00	2921
		м3			
21	Е0106-1-20	Монолитные заделки между блоками из бетона В7,5	1,5	7783,45	11675
		м3			
22	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,5	106,00	159
		м3			
23	Е0108-12-1	Укладка арматурных сеток д.4 BpI	0,0378	59479,65	2248
		т			
24	Е0106-1-22	Устройство монолитного ленточного фундамента из бетона В10	1	8345,42	8345
		м3			
25	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0264	65900,00	1740
		т			
26	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1	106,00	106
		м3			
27	Е0108-12-1	Укладка арматурного пояса	0,1061	8679,65	921
		т			
28	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0843	53000,00	4469
		т			
29	С12041-40 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	0,0218	32300,00	704
		т			
30	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов рубероида	28	699,68	19591
		м2			
31	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	54,6	245,44	13401
		м2			
32	Е0116-10-10	Кожух ввода водопровода д.325х8мм	4,5	600,07	2700
		м			
33	С130806-286 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 325х8 мм	4,5	4790,00	21555
		м			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		401573
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		451843
		РАЗДЕЛ 3 Дренажный приямок			
34	Е0106-1-15	Устройство дренажного приямка из бетона В10	0,1	7082,42	708
		м3			
35	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,1	106,00	11
		м3			
36	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	0,2	245,44	49
		м2			
37	Е0117-1-12	Установка трапов диам. 100 мм	1	2898,08	2898
		комплект			
38	Е0116-10-5	Дренажная труба д.114х6	2	160,75	322
		м			
39	С130806-237 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 114х6 мм	2	1130,00	2260
		м			

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге		6248
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге		6706
		РАЗДЕЛ 4.Стены			
40	Е0108-15-3	Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м из кирпича М100	37	7485,89	276978
		м3			
41	Е0108-6-3	Кладка стен наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м из кирпича М100	5,64	8359,46	47147
		м3			
42	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных	0,9	7627,27	6865
		м3			
43	С11031-94	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марки 100	0,9	6730,00	6057
		м3			
44	Е0115-253-1	Пароизоляция стен полиэтиленовой пленкой	22,6	220,32	4979
		м2			
45	Е0115-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	11,3	133,23	1505
		м2			
46	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	15	103,01	1545
		шт			
47	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84)	0,282	24000,00	6768
		м3			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге		351845
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге		434950
		РАЗДЕЛ 5.Перегородки			
48	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 04, СН РК 8.02-17-20 06	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м кирпича М100	2,6	972,75	2529
		м2			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге		2529
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге		3337
		РАЗДЕЛ 6.Покрытие			
49	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	5	1398,73	6994
		шт			
50	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	7,56	2750,00	20790
		м2			
51	С143017-8-А	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	83,16	45,00	3742
		м2			
52	Е0107-20-1	Установка анкеров д 12 АIII	0,0088	93408,57	822
		т			
53	С12041-132	Металлизация анкеров	0,0089	40200,00	358
		т			
		Покрытие перехода			
54	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,021	33697,62	708
		1т			
55	С11011-877 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Прокат полосовой толщиной 10-75 мм при ширине 100-200 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	0,021	55300,00	1161
		т			
56	Е0106-11-1	Установка распорных болтов	0,0031	172357,31	538
		1т			
57	Е0109-17-1	Монтаж стоек каркаса	0,043	4588,45	197
		т			
58	С12021-242	Стоимость металлических стоек	0,043	162700,00	6996
		т			
59	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,043	542,84	23
		т			
60	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,0078	13010,10	101
		т			
61	С11011-877 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Прокат полосовой толщиной 10-75 мм при ширине 100-200 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	0,0078	55300,00	431
		т			
62	Е0109-25-1	Монтаж металлических балок и прогонов	0,234	5015,90	1174
		т			
63	С11011-907 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Стоимость прогонов и балок	0,234	70000,00	16380
		т			
64	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,234	2452,13	574
		т			
65	Е0134-27-8	Окраска металлоконструкций за 2 раза	0,3058	9898,65	3027
		т			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге		64016
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге		76294
		РАЗДЕЛ 7.Кровля			
66	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	42,6	236,12	10058
		м2			
67	Е0126-31-1	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	2,13	2139,46	4557
		м3			
68	С11031-94	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марки 100	2,13	6730,00	14335
		м3			
69	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	5,33	3440,12	18319
		м3			
70	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	42,6	145,23	6187
		м2			
71	Е0112-17-2 К-15	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек до толщины 30мм	639	5,16	3295
		м2			
72	Е0106-11-10	Армирование стяжки сеткой	0,0545	56039,08	3056
		1т			
73	Е0112-1-5	Устройство кровли из 2-х слоев наплавляемгого бикроста	42,6	392,55	16722
		м2			
74	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	20,4	715,87	14604
		м2			

		Кровля перехода			
75	Е0109-42-3	Устройство кровли из панелей типа "Сэндвич"	17,3	226,98	3927
		м2			
76	С12023-30 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Стоимость панелей покрытия типа "Сэндвич толщиной 120мм с утеплителем из минераловатных плит	17,3	3950,00	68335
		м2			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге		163394
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге		191890
		РАЗДЕЛ 8.Окна			
77	Е0110-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	2,16	427,50	923
		м2			
78	С12061-184 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Стоимость оконных блоков с двойным остеклением	2,16	8050,00	17388
		м2			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге		18311
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге		19938
		РАЗДЕЛ 9.Двери			
79	Е0109-44-1	Монтаж металлических дверей	0,0971	27230,93	2645
		т			
80	С12022-2	Стоимость металлических утепленных дверей	1	37400,00	37400
		шт			
81	Е0110-23-2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	3,34	327,61	1094
		м2			
82	Е0110-23-4	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема более 3 м2	3,34	495,01	1653
		м2			
83	С12062-4	Стоимость дверных блоков ДП2.07	6,68	3760,00	25117
		м2			
84	Е0110-28-5	Обивка дверей кровельной сталью неоцинкованной по дереву с двух сторон	6,68	813,30	5433
		м2			
85	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	1	1960,00	1960
		комплект			
86	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	2	1380,00	2760
		комплект			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге		78062
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге		87384
		РАЗДЕЛ 10.Полы			
87	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	47,3	61,90	2928
		м2			
88	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	5,4	7254,61	39204
		м3			
89	Е0106-11-10	Армирование подготовки сеткой д.5 BpI	0,0605	46439,08	2812
		1т			
90	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	33,7	194,65	6560
		м2			
91	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщины 15мм	33,7	-29,66	-999
		м2			
92	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	33,7	1411,16	47556
		м2			
93	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	34,04	255,12	8684
		м			
94	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	13,6	293,84	3996
		м2			
95	Е0111-15-2 К-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий до толщины 20мм	27,2	-36,94	-1005
		м2			
96	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	14,55	28,56	416
		м			
97	Е0111-15-7	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий	13,6	127,03	1728
		м2			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге		111878
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге		138858
		РАЗДЕЛ 11.Внутренняя отделка			
98	Е0115-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен	33,7	100,55	3389
		м2			
99	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	33,7	339,87	11454
		м2			
100	Е0115-172-2	Масляная окраска больших поверхностей /кроме кровель/ белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	13,6	67,90	923
		м2			
101	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	171,4	250,54	42943
		м2			
102	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	78,2	320,96	25099
		м2			
103	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	93,2	174,89	16300
		м2			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге		100108
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге		151757
		РАЗДЕЛ 12.Наружная отделка			
104	Е0115-51-1	Штукатурка цоколя под "рваный камень"	12,41	233,90	2903
		м2			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге		2903
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге		4587
		РАЗДЕЛ 13.Технологическая площадка с лестницей			
105	Е0109-17-1	Монтаж металлических стоек	0,173	4588,45	794
		т			
106	С12021-246	Стоимость металлических стоек	0,173	162200,00	28067
		т			
107	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,173	542,84	94

108	Е0109-25-1	Монтаж металлических балок	т		
			0,1513	5015,90	759
109	С11011-907 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N8-14	т		
			0,1513	70000,00	10591
110	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т		
			0,1513	2452,13	371
111	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т		
			0,227	13565,47	3079
112	С12021-146	Косоуры	т		
			0,0654	108500,00	7096
113	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т		
			0,1616	133700,00	21606
114	Е0134-53-1	Устройство настила из рифленой стали	т		
			6,3	4023,28	25347
115	Е0134-27-8	Окраска металлоконструкций за 2 раза	м2		
			0,867	9898,65	8582
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	т		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге		106386
			Тенге		126052
		Всего по локальным сметам			**9 775 518**
		Дополнительные затраты при производстве работ в зинее врсемя 3,12%			**291 389**
		Затраты на выслугу лет, 1%			**93 394**
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%			**37 358**
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г.			**10 197 659**
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2011г.			**19 895 304**
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%			**397 906**
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН			**20 293 210,51**
		НДС 12%			**2 435 185,26**
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА			**22 728 395,77**

ЗАКАЗЧИК:

_____ Т.К.Койшекенов

М.П.

Согласовано:

ПОДРЯДЧИК:

_____ Б.М.Кабиев

М.П.

Форма №3
Утверждена Постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г. №73

Заказчик: ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО "Темиржолсу-Актобе"

Наименование строительства: "Реконструкция водопроводных сетей и сооружений в г. Жем Мугалжарского района Актюбинской области "

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2014г.

Код		договор	
заказчика	подрядчика	номер	дата
12	17	**23**	**26.03.2014г.**

№ п\п	Наименование пусковых комплексов объектов	стоимость выполненных работ и затрат								налог на добавл. стоимость	всего к оплате с НДС в тыс. тенге
		С начала года по отчетный месяц включ. без НДС	в отчетном месяце	Базовая стоимость в ценах 2001г.	из них			дополнит. работы			
					СМР в отчетном месяце тенге	по монтажу оборудо-вания	стоимость прочих затрат не вхо-дящих в СМР в базисных ценах 2001г.	на приобрете-ние материалов	другие допол-нительн. затраты и расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего по объекту:	**164 355 855,41**		**82 591 417,65**						**19 722 702,65**	**184 078 558,06**
	в том числе :										
	за отчетный месяц:		**20 293 210,51**	**10 197 659,17**						**2 435 185,26**	**22 728 395,77**
	Всего к оплате:	**22 728 395,77**	**т.тенге**								
	в том числе НДС:	**2 435 185,26**	**т.тенге**								

Заказчик: _____ **Койшекенов Т.К.**

Подрядчик: _____ **Кабиев Б.М.**

Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Ақтөбе" ИНН/БИН 040340004951

Организация (индивидуальный предприниматель)

Номер документа	Дата составления
2013	*30.09.2014*

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Заказчик *ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ " МУГАЛЖАРСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ "*

Основание *Договор №23 от 26.03.2014 - "подрядные работы"*

Наименование работы	Количество	Ед. изм.	Цена	Сумма с НДС	% НДС	Сумма НДС
Реконструкция водопроводных сетей и сооружений г.Жем Мугалжарского района Актюбинской области	*1,000*	*работа*	*22 728 395,77*	*22 728 395,77*	*12,00*	*2 435 185,26*
Всего	*1*			*22 728 395,77*		*2 435 185,26*

Итого сумма: *Двадцать два миллиона семьсот двадцать восемь тысяч триста девяносто пять тенге 77 тиын*

Вышеперечисленные работы оказаны в полном объеме и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания работ не имеет. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Ақтөбе"

г.Актобе, ул.8марта
ИИН/БИН 040340004951
ИИК KZ206010121000015640 в г. Актобе Актюбинский обл. филиал №129900 АО "Народный банк Казахстана", БИК HSBKKZKX

должность
Кабиев Бахитжан Муссаевич
подпись, расшифровка подписи

М.П.

Заказчик: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ " МУГАЛЖАРСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ "

г.Кандыагаш, ул. Гагарина 6
ИИН/БИН 050140008047
ИИК KZ080701O3KSN0612000 в ГУ "Департамент Казначейства по Актюбинской области", БИК KKMFKZ2A

должность
подпись, расшифровка подписи

М.П.