Утверждена

приказом Министра по инвестициям

и развитию Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656

Заказчик: ТОО "СПЕЦКОММУНСТРОЙ"

Подрядчик: ТОО "УниверсалСтройСервис"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция канализационных и водопроводных сетей, который находится - ул. Розыбакиева № 275Б в Бостандыкском районе города Алматы.

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль месяц 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№528/2	26.05.2020г.				

Наименование пусковых комплексов объектов	С начала года по отчетный месяц включительно НДС	В отчетном месяце без НДС	стоимость работ и затрат из графы 1						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовым уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция канализационных и водопроводных сетей, который находится - ул. Розыбакиева № 275Б в Бостандыкском районе города Алматы.	370 876,77	331 139,97							39 736,80	370 876,77

Заказчик: Директор по строительству ТОО "СПЕЦКОММУНСТРОЙ" Разимбеков Б.К.
(должность ф.и.о. подпись)

Подрядчик: Директор ТОО ""УниверсалСтройСервис"" Божимов М.К.
(должность ф.и.о. подпись)

Заказчик **ТОО "СПЕЦКОММУНСТРОЙ"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "УниверсалСтройСервис"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция канализационных и водопроводных**
(наименование, адрес)

Объект **"Вынос водопроводных сетей из под здания бывшей насосной станции по адресу: ул.Розыбакиева, №247Б в Бостандыкском районе г.Алматы."**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №528/2 от 26.05.2020г.

Акт приемки выполненных работ №1 за июль месяц 2020г.

Основание: 05/3-2559 от 11-07/2018-О-НВ

Составлен(а) цены 4 квартала 2019г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
					Коэффициент 1,1 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Ремонт и замена инженерных сетей и сооружений в стесненных условиях застроенной части городов. ЭСН РК 8.05-01-2015, приложение Б, таблица Б.1, п.5	
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы.				
1	**1101-0102-0313 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25**	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25**	**м3 грунта**	**1,5984**	**320,20**	**512**
2	**1101-0102-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25**	**м3 грунта**	**7,1928**	**390,97**	**2812**

1	2	3	4	5	6	7
3	1101-0205-0108 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,61272	4244,49	2601
4	1101-0205-0107 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.181 Кзтр=1,15	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Расстояние до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	м3 грунта	2,9304	3019,91	8850
5	1101-0205-0108 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.181 Кзтр=1,15	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Расстояние до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	м3 грунта	13,1868	4067,63	53639
6	1101-0205-0108 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Уширения под колодцы, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,7649	4244,49	7491
7	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Погрузка грунта разработанного вручную на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	2,9304	256,17	751
8	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Погрузка грунта разработанного вручную на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	15,56442	312,80	4869
9	4102-0103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	48,888396	519,00	25373
10	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 1-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	27,28602	22,22	606
11	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную ПГС	м3 грунта	4,1958	1076,68	4518
12	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	4,1958	1251,00	5249
13	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. ПГС	м3 грунта	16,1838	40,36	653
14	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	16,1838	1251,00	20246

1	2	3	4	5	6	7
15	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	16,1838	192,77	3120
16	1101-0205-1002 РСНБ РК 2015	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты устойчивые	м2 креплений	53,2134	635,12	33797
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			175085
		РАЗДЕЛ 2. Монтаж труб				
17	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	1,1322	3299,18	3735
18	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,011322	634020,86	7178
19	2301-0201-0188 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	11,367288	3106,00	35307
20	1122-0601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,011322	1561756,50	17682
21	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,006327	1221391,51	7728
22	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,011322	79215,54	897
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			72527
		РАЗДЕЛ 3. Колодцы				
23	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,5328	25882,78	13790
24	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т	0,0161172	731005,07	11782
25	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,0067599	544549,00	3681
26	1113-0301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	0,5328	187,25	100
27	1113-0301-1418 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76, за 2 раза	м2	0,5328	196,81	105

1	2	3	4	5	6	7
28	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Обмазка битумом в 2 слоя стен колодцев	м2 поверхности	4,19913	938,84	3942
29	2301-0201-0244 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,1998	15055,00	3008
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			36408
		РАЗДЕЛ 4. Разные работы				
30	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	2,6441199	3474,19	9186
31	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство	м2 основания или покрытия	53,28	204,05	10872
32	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	6,327	1251,00	7915
33	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия асфальтобетонные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	53,28	1259,34	67098
34	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 К=0,6	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм.Демонтаж	км	0,005328	308522,77	1644
35	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	Тенге за 1 тонну	2,500164	99,00	248
36	4102-0103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	2,500164	519,00	1298
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			98260
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			382280
		Временные здания и сооружения			1,04 %	
		Итого с временными				386 256
		Зимние удорожания			2,07 %	
		Итого с зимними удорожаниями				394 251
		Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099				413 925
		Итого со скидкой подрядчика (-20%)				331 139,97
		НДС			12 %	39 736,80

1	2	3	4	5	6	7
		Итого с НДС				**370 876,77**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "УниверсалСтройСервис"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор ТОО УниверсалСтройСервис" Божимов М.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО "СПЕЦКОММУНСТРОЙ"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор по строительству ТОО "СПЕЦКОММУНСТРОЙ"
Разимбеков Б.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)