Заказчик: ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "Теміржолсу-Актобе"
Договор№23 от "26" марта 2014г.

Форма № 2
Наименование объекта:
Строительно-монтажные работы по объекту "Реконструкция водопроводных сетей и сооружений в г.Жем Мугалжарского района Актюбинской области"

А К Т
приема выполненных работ
за декабрь 2014года.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1			
		РАЗДЕЛ 2.Трубопроводы			
22	С130804-257 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ- 2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,8 МПа, SDR 21 Dв 80,9 мм	1126,15	308,00	346854
		м			
23	С130804-258 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ- 2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,8 МПа, SDR 21 Dв 98,8 мм	3235,03	388,00	1255192
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		1 602 046
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		1 891 675
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-3			
		ОТДЕЛ 1.Участок от ВК-1 до УГ-9			
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы			
1	Е0101-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	7871	22,04	173 482
		м3			
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	244	262,72	64 103
		м3			
3	Е0101-164-2	Рытье приямков для заделки стыков труб	162	218,93	35 467
		м3			
4	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м в резерв	8277	9,24	76 520
		м3			
5	Е0123-1-1	Устройство гравийно-песчаной подготовки толщиной 100мм	51	936,50	47 761
		м3			
6	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м из резерва для обратной засыпки	8170	9,24	75 530
		м3			
7	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	6127,25	6,48	39 701
		м3			
8	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	2042,75	134,10	273 933
		м3			
9	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	8170	21,55	176 031
		м3			
10	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 излишнего грунта	107	39,72	4 250
		м3			
11	С010333-А10 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	180,55	76,60	13 830
		т			
12	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	108	3,07	331
		м3			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		980 939
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		1 770 169
		РАЗДЕЛ 3.Строительные работы			
30	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	1,3	139716,75	181 632
		км			
31	С130804-262 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ- 2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,8 МПа, SDR 21 Dв 161,8 мм	4529,234	1230,00	5 570 958
		м			
42	Е0122-35-6	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 200 мм	6	1230,69	7 384
		шт			
43	С130902-56	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dу 200 мм	6	16300,00	97 800
		шт			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге		5 857 774
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге		6 636 882
		РАЗДЕЛ 6.Колодцы			
93	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	24,68	17602,15	434 421
		м3			
94	Е0122-43-3	Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона прямоугольных в сухих грунтах	23,6	13865,21	327 219
		м3			
95	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	48,28	106,01	5 118
		м3			
96	С143018-32 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 580 мм /ГОСТ 8020-90/	1,12	2659,82	2 979
		м			
97	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм /ГОСТ 8020-90/	6,96	2980,03	20 741
		м			
98	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/	14,24	6250,00	89 000
		м			
99	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм /ГОСТ 8020-90/	12,46	7839,97	97 686
		м			

100	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99				нет
			16	8060,00	128 960	
101	С12021-267	Стоимость металлических стремянок комплект				
			0,2733	133691,91	36 538	нет
102	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных под отмостку т				
			8,64	1143,40	9 879	нет
103	Е0111-2-9	Устройство бетонной отмостки м3				
			4,32	7254,63	31 340	нет
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6 м3				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге		1 183 881	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-7-1	Тенге		1 381 035	
45	С143018-17 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Стоимость стеновых панелей				
			35,52	18600,00	660672	
51	С143018-15 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Стоимость угловых блоков м3				
			13,28	19900,00	264272	
58	С143017-11	Ребристые и часторебристые панели, настилы, плиты приведенной толщиной 8 см м3				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	264,7	1130,00	299106	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		1 224 050	
			Тенге		1 402 312	
		Всего по локальным сметам			**13 082 074**	
		Дополнительные затраты при производстве работ в зинее врсемя 3,12%			**389 951**	
		Затраты на выслугу лет, 1%			**124 984**	
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%			**49 994**	
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г.			**13 647 004**	
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2011г.			**26 624 865**	
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%			**532 497**	
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН			**27 157 362,21**	
		НДС 12%			**3 258 883,47**	
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА			**30 416 245,68**	

ЗАКАЗЧИК:

Т.К.Койшекенов

М.П.

Согласовано:

ПОДРЯДЧИК:

Б.М.Кабиев

М.П.

Форма №3
Утвеждена Постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г. №73

Заказчик: ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО "Темиржолсу-Актобе"

Наименование строительства: "Реконструкция водопроводных сетей и сооружений в г. Жем Мугалжарского района Актюбинской области "

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2014г.

Код		договор	
заказчика	подрядчика	номер	дата
12	17	**23**	**26.03.2014г.**

№ п\п	Наименование пусковых комплексов объектов	стоимость выполненных работ и затрат								налог на добавл. стоимость	всего к оплате с НДС в тыс. тенге
		С начала года по отчетный месяц включ. без НДС	в отчетном месяце	Базовая стоимость в ценах 2001г.	из них			дополнит. работы			
					СМР в отчетном месяце тенге	по монтажу оборудо-вания	стоимость прочих затрат не вхо-дящих в СМР в базисных ценах 2001г.	на приобрете-ние материалов	другие допол-нительн. затраты и расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего по объекту:	**234 241 735,71**		**117 710 177,13**						**28 109 008,29**	**262 350 744,00**
	в том числе :										
	за отчетный месяц:		**27 157 362,21**	**13 647 003,50**						**3 258 883,47**	**30 416 245,68**
	Всего к оплате:	**30 416 245,68**	**т.тенге**								
		в том числе НДС:	**3 258 883,47**	**т.тенге**							

Заказчик:

Койшекенов Т.К.

Подрядчик:

Кабиев Б.М.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Ақтөбе" ИНН/БИН 040340004951

Организация (индивидуальный предприниматель)

Номер документа	Дата составления
2803	11.12.2014

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Заказчик *ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ " МУГАЛЖАРСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ "*

Основание *Договор №23 от 26.03.2014 - "подрядные работы"*

Наименование работы	Количество	Ед. изм.	Цена	Сумма с НДС	% НДС	Сумма НДС
Реконструкция водопроводных сетей и сооружений г.Жем Мугалжарского района Актюбинской области	*1,000*	*работа*	*30 416 245,68*	*30 416 245,68*	*12,00*	*3 258 883,47*
Всего	*1*			*30 416 245,68*		*3 258 883,47*

Итого сумма: *Тридцать миллионов четыреста шестнадцать тысяч двести сорок пять тенге 68 тиын*

Вышеперечисленные работы оказаны в полном объеме и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания работ не имеет. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Ақтөбе"

г.Актобе, ул.8марта
ИИН/БИН 040340004951
ИИК KZ206010121000015640 в г. Актобе Актюбинский обл. филиал №129900 АО "Народный банк Казахстана", БИК HSBKKZKX

должность

Кабиев Бахитжан Муссаевич

подпись, расшифровка подписи

М.П.

Заказчик: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ " МУГАЛЖАРСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ "

г.Кандыагаш, ул. Гагарина 6
ИИН/БИН 050140008047
ИИК KZ08070103KSN0612000 в ГУ "Департамент Казначейства по Актюбинской области", БИК KKMFKZ2A

должность

подпись, расшифровка подписи

М.П.