Подрядчик: ТОО "МБК Құрылыс"
Субподрядчик: ТОО "Строитель"
Наименование стройки: Строительство газораспределительных сетей г. Талдыкорган. Внутриквартальные сети газоснабжения (II-Очередь строительства – 11 пусковой комплекс)

Акт приемки выполненных работ №1
(Локальный сметный расчет)

на Наружные сети газоснабжения

Составлен(а) в ценах 2001 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1-17-9	**Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	3367	42,12	40,26	141822	135559	41736	0,01	43
		м3		1,86	10,92	6263	36764	97	0,04	126
2	1-164-3	**Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	1658	389,25	--	645377	--	729275	2,48	4112
		м3		389,25	--	645377	--	113	--	--
3	23-1-1	**Устройство песчаного основания под трубопроводы**	349	306,20	152,52	106864	53229	95654	1,02	356
		м3		153,68	57,15	53634	19945	130	0,28	97
4	6-20-1	**Засыпка песком**	4579	514,62	273,87	2356445	1254051	1654944	1,77	8105
		м3		240,75	103,46	1102394	473743	105	0,51	2314
5	1-27-6	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м**	5567	3,82	3,82	21261	21261	7155	--	--
		м3		--	1,32	--	7376	97	--	24
6	1-134-2	**Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками**	4334	25,65	5,38	111151	23301	85215	0,13	559
		м3		20,27	--	87850	--	97	--	--
7	1-135-1	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	4334	13,62	12,00	59018	51997	18350	0,01	53
		м3		1,62	2,75	7021	11897	97	0,01	53
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**3441937**	**1539398**			**13228**
			Тенге			**1902539**	**549725**			**2614**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**3441937**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**2452264**			
		Накладные расходы -	Тенге			**2632329**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1316
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				394849			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			364456				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6438721				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							17158
		Сметная заработная плата -	Тенге				2847114			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			6438721				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							17158
		Сметная заработная плата -	Тенге				2847114			
	Пересчет итогов в цены на 1.01.2017 г.									
	Итого прямых затрат					3441936				
	Накладные расходы		**2632328,8**							
	Ненормируемые и непредвиденные затраты		**364455,92**							
	ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.					6438721				
	Итого с затратами на выслугу лет		**6438720,6**	64387,21	6503107,89					
	Итого с затратами на доп. отпуска		**6438720,6**	25754,88	6528862,77					
	Итого в текущих ценах на 1.01.2017		**6528862,7**	16697040,02						
	Итого с налогами, сборами и обязат. платежами		**16697040,**	333940,80	17030980,82					
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		**12 %**	2043717,70						
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					19074699				

Заказчик: ТОО "МБК Курылыс" Манапов М.К.

Подрядчик : ТОО "Строитель" Манапов К.

Типовая межведомственная Форма КС-3 Утверждена приказом Председателя Агентства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от "02" мая 2012 г. №170

Подрядчик: ТОО "МБК Курылыс"

Субподрядчик: ТОО "Строитель"

Подрядные работы: Строительство газораспределительных сетей г. Талдыкорган. Внутриквартальные сети газоснабжения (II-Очередь строительства – 11 пусковой комплекс)

Справка №1

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2017 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчикм генподрядчику,генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

	Код		Код		Договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
	заказчика		подрядчика		номер	дата	наим-ие	код	наименование	код
					МБК-2017-61	01.10.2017 г				

Наименование пусковых комплексов,объектов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	из гр.1									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	19074699								0	0
в т.ч. ноябрь 2017 г.	19074699	17030980							2043717	19074699

Подрядчик: ТОО "МБК Курылыс"

Манапов М.К.

Субподрядчик: "ТОО "Строитель"

Манап Б.К.