Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН
160140010537

Заказчик **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

090140017481

Исполнитель **ТОО "ИНТЕР ЭЛЕКТРО КОМПЛЕКТ",Республика Казахстан, Актюбинская обл., г.Актобе, 312 Стрелковой дивизии, дом № 8, корпус И**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о государственных закупках в сфере строительства №173 от 24.08.2021 г.

Номер документа	Дата составления
33	28.09.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство кабельной линии для областной больницы в городе Актобе			Работа	1	21 001 143,74	21 001 143,74	2 250 122,54
				Итого	1	x	21 001 143,74	2 250 122,54

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.09.2021

М.П.

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ИНТЕР ЭЛЕКТРО КОМПЛЕКТ"**

Наименование объекта: **Строительство кабельной линии для областной больницы в городе Актобе**

Основание: **Договор №173 от 24.08.2021**

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 апреля 2019 года № 178

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2021 г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		173	24.08.2021				

(тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат из гр 3						Налог на добавленную стоимость 12%	Всего
			С М Р (в сметных, базисных ценах)	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнит. затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство кабельной линии для областной больницы в городе Актобе	71 001 144,14	18 751 021,20							2 250 122,54	21 001 143,74
ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ:		**18 751 021,20**							**2 250 122,54**	**21 001 143,74**
К оплате:		**21 001 143,74**	(Двадцать один миллион одна тысяча сто сорок три) тенге,74тиын							

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Актюбинской области"

_____ Алдияров Н.С.

Технический надзор
Эксперт
ТОО ""АДС САПА""

_____ Сарсенбаев Б.К.
аттестат № KZ70VJE00066740 от 28.06.2021

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "ИНТЕР ЭЛЕКТРО КОМПЛЕКТ"

_____ Грабов А.С.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития

аказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

одрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ИНТЕР ЭЛЕКТРО КОМПЛЕКТ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

тройка : **Строительство кабельной линии для областной больницы в городе Актобе**

(наименование, адрес)

бъект : **Сети КЛ-10кв**

(наименование)

оговор подряда (контракт) **№173** от **24.08.2021**

Акт выполненных работ №2

за **сентябрь 2021 (месяц, год) на 02-01-01 Сети КЛ-10кв работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Монтаж									
1	1	Ц13-080201-0207 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 18 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	4528,65	944,52 322,56	576,27 205,54	4277401 1460762	2609725 930819	206914	1721938 479947	6479285
2	2	Ц13-080201-0301 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	4700,85	485,83 80,64	405,19 162,87	2283814 379077	1904737 765627	0	824187 248640	3356641
3	3	Ц13-080201-0401 Изм. и доп. вып. 17	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	4700,85	424,93 80,64	344,29 138,39	1997532 379077	1618456 650551	0	741332 219109	2957973
			Итого по разделу: 1. Монтаж									12793899
			Раздел: 3. Строительные работы									
4	12	Е11-010101-0316	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3		1044,36	325,19	308,05	339615	321715	0	70058	442447

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель.	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль,	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м3 грунта		17,14	76,03	17900	79403		32774	
5	13	Е11-010205-0304	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		255,99	4005	0	1025240	0	0	738173	1904486
				м3 грунта		4005	0	1025240	0		141073	
6	14	Е11-010104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3		670,28	41,17	41,17	27595	27596	0	7302	37689
				м3 грунта		0	15,13	0	10142		2792	
7	15	Е11-010205-0503	Траншеи, назухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3		167,44	1248,72	0	209086	0	0	150542	388397
				м3 грунта		1248,72	0	209086	0		28770	
8	19	Е11-010102-0316	Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3		403	446,11	429,42	179783	173057	57	38731	235994
				м3 грунта		16,55	116,93	6670	47123		17481	
9	20	С341-020101-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км		741,5	54		40041				43245
				т км							3204	
10	21	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале		403	21,05	17,83	8483	7186	37	2951	12349
				м3 грунта		3,13	7,04	1262	2837		915	
11	22	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014		419,0	1725		722775		722775		780597
				м3							57822	
12	23	С121-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012		36,500	46955		1713857		1713857		1850966
				1000 шт.							137109	
			Итого по разделу: 3. Строительные работы									5696170
			ИТОГО:					12825221	6662469	2643640	4295214	18490069
								3479072	2486501		1369636	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			2,4 %		443762				
			Итого с временными									18933831
			Зимние удорожания			2,74 %		518787				
			Итого с зимними удорожаниями									19452618
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		389052				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									19841670

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									**20834468**
			Тендерная скидка			**0,9**						**18751021,20**
			НДС			**12 %**		**2250122,54**				
			Итого с НДС									**21001143,74**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ИНТЕР ЭЛЕКТРО КОМПЛЕКТ"

Директор Грабов А.С. _____

МП

Технический надзор

Эксперт

ТОО ""АДС САПА""

_____ Сарсенбаев Б.К.

аттестат № KZ70VJE00066740 от 28.06.2021

МП

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Руководитель Алдияров Н.С. _____

МП

соот. расч. Ф-2 прав. по смете