Форма 4

Форма 2-В

Заказчик **ТОО "КапиталСтройПроект групп"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "УниверсалСтройСервис"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Стрительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями севернее улицы Акын Сара западнее улицы Момышулы, Алатауский район**
(наименование, адрес)

Объект **ЛС № 2-12-3. 5-этажный, 30-ти квартирный жилой дом. Тип-1.Пятно 12**
(наименование)

Договор подряда (контракт)

Акт приемки выполненных работ
за июль месяц 2019г.

№ п/п	по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 4.ПРОЕМЫ АР										
			ОКНА ОК1-ОК16;										
1	67	С121-090201-0102 2109-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей спаренные теплозащитные,остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фарнитурой, одноэлементные поворотные (с энергосберегающим стеклопакетом, ССЦ РК 8.04-08-2018,п.21-09.16)**	м2	1,8		20108,40	--	36195	--	36195	--	39091
			СП - 8%				--	--	--	--		2896	
2	68	С121-090201-0505 2109-0201-0505 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99 (с энергосберегающим стеклопакетом ССЦ РК 8.04-08-2018,п.21-09.16)**	м2	108		17181,84	--	1855639	--	1855639	--	2004090
			СП - 8%				--	--	--	--		148451	
3	69	С121-090201-0503 2109-0201-0503 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99 (с энергосберегающим стеклопакетом ССЦ РК 8.04-08-2018,п.21-09.16)**	м2	94,5		15923,44	--	1504765	--	1504765	--	1625146
			СП - 8%				--	--	--	--		120381	
			Балконные блоки										

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	72	С121-090201-0303 2109-0201-0303 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99 (с энергосберегающим стеклопакетом ССЦ РК 8.04-08-2018,п.21-09.16)**	м2	49,5	20480,72	--	1013796	--	1013796	--	1094899
			СП - 8%			--	--	--	--		81104	
5	73	С121-090203-0101 2109-0203-0101 РСНБ РК 2015	**Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 21-7, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99 (с энергосберегающим стеклопакетом ССЦ РК 8.04-08-2018,п.21-09.16)**	м2	55,2	28090,96	--	1550621	--	1550621	--	1674671
			СП - 8%			--	--	--	--		124050	
			Витраж ВН-1									
6	74	С121-090304-0105 2109-0304-0105 РСНБ РК 2015	**Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, с однокамерным стеклопакетом(с энергосберегающим стеклопакетом, ССЦ РК 8.04-08-2018,п.21-09.16)**	м2	26,2	33541,04	--	878775	--	878775	--	949077
			СП - 8%			--	--	--	--		70302	
			Двери металлические									
7	93	С121-090402-0202 2109-0402-0202 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	м2	13,86	46710,00	--	647401	--	647401	--	699193
			СП - 8%			--	--	--	--		51792	
8	94	С121-090402-0201 2109-0402-0201 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	м2	68,48	52011,00	--	3561713	--	3561713	--	3846650
			СП - 8%			--	--	--	--		284937	
9	95	С121-090402-0104 2109-0402-0104 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные внутренние, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	м2	25,2	26742,00	--	673898	--	673898	--	727810
			СП - 8%			--	--	--	--		53912	
10	96	С121-090402-0103 2109-0402-0103 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные внутренние, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	м2	5	27155,00	--	135775	--	135775	--	146637
			СП - 8%			--	--	--	--		10862	
11	97	С121-090402-0403 2109-0402-0403 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные наружные противопожарные однопольные, с замкнутой коробкой**	м2	1,71	58428,00	--	99912	--	99912	--	107905
			СП - 8%			--	--	--	--		7993	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**11958490**	--	**11958490**	--	**12915169**
								--	--	--	**956680**	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**5961016**				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**5961016**				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная прибыль	Тенге				**476881**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**6437897**				
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**5997474**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**5997474**				
			Сметная прибыль	Тенге				**479798**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**6477272**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**12915169**				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**12915169**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**11958490**		
			- Сметная прибыль	Тенге							**956680**	

Итого с временными	0,90%	**116237**	**13031406**
Итого с зимними удорожаниями	0,90%	**117283**	**13148688**
Итого с непредвиденными работами и затратами	2%	**262974**	**13411662**
Итого в текущих ценах 2019г	1,0498961		**14080852**
Итого с НДС		**1689702**	**15770554**
Тендерная скидка	20%		**-1261644**
Итого за вычетом тендерной скидки			**14508909**

Подрядчик:
ТОО "КапиталСтройПроект групп"

Шеперзбаев М.Т.

Подрядчик:
ТОО "УниверсалСтройСервис"

Разимбеков Б.К.