Форма № 2

Заказчик: ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО "Теміржолсу-Актобе"

Наименование объекта:
Строительно-монтажные работы по объекту "Реконструкция водопроводных сетей и сооружений в г.Жем Мугалжарского района Актюбинской области"

А К Т

Приема выполненных работ

за июль 2015 года

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	по смете		
			Коли-чество	Стоимость ед, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6
		ЛОКЛЬНАЯ СМЕТА 1-2			
		Демонтаж ограждения и выкорчевка деревьев 3 подъема			
1	Е0107-24-13 К=0,8 К=0,8 К=0,8	Демонтаж ограждения из колючей проволоки м	97	156,95	15224
2	Е0101-191-1 0	Выкорчевка деревьев дерево	30	23,06	692
3	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках т	15,26	27,1	414
4	С010333-А10 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 т	15,26	76,6	1169
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ			**Тенге**		**17 499**
ИТОГО ПО СМЕТЕ			**Тенге**		**38 185**
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1			
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы			
1	Е0101-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 м3	18035,57	22,04	397 515
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3	560,50	262,72	147 253
3	Е0101-164-2	Рытье приямков для заделки стыков труб м3	373,75	218,93	81 824
4	С010333-А10 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 т	30119,40	76,60	2 307 146
5	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м в резерв м3	929,57	9,24	8 594
6	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 для обратной засыпки м3	17959,00	32,54	584 309
7	С010333-А10 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 т	29991,53	76,60	2 297 351
8	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м из резерва для обратной засыпки м3	929,57	9,24	8 594
9	Е0123-1-1	Устройство гравийно-песчаной подготовки толщиной 100мм м3	57,89	936,50	54 218
10	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3	14167,48	6,48	91 797
11	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	4722,49	134,10	633 286
12	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	18889,97	21,55	407 004
13	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов м3	75,17	3,07	231
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**		**7 019 121**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**		**10 157 147**
		РАЗДЕЛ 2.Трубопроводы			
20	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм км	2,692	58881,69	158 496
24	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм км	0,628	78245,00	49 174
25	С130804-261 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,8 МПа, SDR 21 Dв 143,7 мм м	634,76	979,00	621 427
52	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных шт	10	18075,87	180 759
53	Е0120-30-1	Установка пожарных подставок под пожарный гидрант кг	268,09	107,48	28 814
		Колодцы			
106	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 м3	503,78	32,54	16 391

107	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	38,20	262,72	10 034
		м3			
108	С010333-А10 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	905,10	76,60	69 331
		т			
109	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 для обратной засыпки	401,71	32,54	13 070
		м3			
110	С010333-А10 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	670,85	76,60	51 387
		т			
111	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	301,28	6,48	1 952
		м3			
112	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	100,43	134,10	13 467
		м3			
113	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	401,71	21,55	8 655
		м3			
114	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	140,27	3,07	431
		м3			
115	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	41,36	17602,14	728 072
		м3			
116	Е0122-43-3	Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона прямоугольных в сухих грунтах	3,93	13865,21	54 511
		м3			
117	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	45,29	106,00	4 801
		м3			
118	С143018-32 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 580 мм /ГОСТ 8020-90/	1,89	2660,00	5 027
		м			
119	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм /ГОСТ 8020-90/	15,86	2980,00	47 275
		м			
120	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/	47,18	6250,00	294 880
		м			
121	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	27	8060,00	217 620
		комплект			
122	С12021-267	Стоимость металлических стремянок	0,5	133700,00	61 657
		т			
123	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных под отмостку	14,58	1143,41	16 671
		м3			
124	Е0111-2-9	Устройство бетонной отмостки	7,29	7254,61	52 886
		м3			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**		**2 706 789**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**		**3 196 142**
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-7-1			
		Общестроительные работы			
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы			
1	Е0101-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	959	22,04	21137
		м3			
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	72	262,72	18916
		м3			
3	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м во временный резерв	1031	9,24	9531
		м3			
4	Е0101-24-10 К-3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 40м	3093	7,91	24467
		м3			
5	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м из резерва для обратной засыпки и обвалования резервуара	1000	9,245	9245
		м3			
6	Е0101-24-10 К-3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 40м	3000	7,91	23731
		м3			
7	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	239,25	6,48	1550
		м3			
8	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	79,75	134,1	10694

		м3			
9	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	319	21,55	6873
10	Е0101-169-1	Подача грунта ленточными транспортерами на покрытие резервуара м3	300	134,39	40318
11	Е0101-27-1	Обвалование резервуара бульдозером мощностью 80л/с м3	381	5,55	2116
12	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	681	21,55	14673
13	Е0101-145-1 1	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 1 группы механизированным способом м2	500	7,294	3647
14	Е0101-152-1	Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав с подсыпкой растительной земли вручную м2	788	55,01	43348
15	С143012-7	Земля растительная при заготовке механизированным способом м3	107,17	1240	132888
17	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 излишнего грунта м3	31	32,54	1009
18	С010333-А10 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние т	51,77	76,6	3966
19	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов м3	31	3,07	95
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ			**Тенге**		**368 203**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			**Тенге**		**586 872**
		РАЗДЕЛ 2. Монолитные и сборные ж/бетонные конструкции			
20	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки м3	25,7	6716,17	172606
21	Е0141-1-1	Гидроизоляция из 2-х слоев "Хамаста" по бетонной подготовке м2	257	280,28	72032
22	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	257	194,65	50025
23	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщ.15мм м2	257	-29,66	-7623
24	Е0106-34-1	Устройство монолитного днища из бетона В15 м3	71,4	8575,09	612262
25	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм т	0,37	73000	27010
26	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	0,9414	68200	64203
27	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	1,26	67700	85573
28	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	1,13	65900	74467
29	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм т	0,6702	61300	41083
30	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,6824	61200	41763
31	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм т	0,0346	50800	1758
32	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т	0,2034	41200	8380
33	Е0111-11-1	Уклон из цементного раствора м2	76	194,65	14793
34	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны м3	5,01	9017,4	45177
35	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	5,01	302	1513

36	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,0536	65900	3535
37	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т	0,1183	41200	4875
38	С12041-129	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали т	0,0173	63800	1102
39	Е0106-14-6	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м м3	1,44	9147,66	13173
40	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	1,44	302	435
41	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,0571	61200	3496
42	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т	0,0198	41200	816
43	С12041-129	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали т	0,0584	63800	3728
44	Е0107-30-3	Установка панелей стен при вертикальных стыках, замоноличиваемых бетоном, площадью до 12 м2 м3	35,52	4472,64	158868
46	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов м3	35,52	435	15451
47	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 м3	35,52	352	12503
48	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т	0,0096	41200	396
49	С12041-129	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали т	0,1004	63800	6406
50	Е0107-30-3	Установка угловых блоков м3	13,28	4472,64	59397
52	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов м3	13,28	435	5777
53	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 м3	13,28	352	4675
54	Е0107-20-3	Изделия закладные МН1, МН2 т	0,0914	175710,1	16063
55	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок т	0,0474	89308,57	4230
56	Е0107-13-1	Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 10 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м шт	8	1385,25	11082
57	Е0107-13-7	Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 20 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м шт	14	1922,2	26911
59	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов м3	31,26	218	6815
60	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	31,26	302	9441
61	Е0106-18-9	Устройство ригелей и балок из бетона В30 м3	7,46	15105,17	112685
62	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 м3	7,46	352	2626
63	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,041	65900	2702
64	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм т	0,2503	61300	15342

65	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,09738	61200	5960
66	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм т	0,356	56200	20005
67	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,1788	62000	11086
68	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм т	0,0286	60500	1728
69	С12041-56 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм т	0,0154	58800	906
70	С12041-57 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 14 мм т	0,0852	55000	4686
71	С12041-129	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали т	0,181	63800	11545
72	Е0107-31-2	Установка колпака лаза м3	1,29	1875,61	2420
73	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Стоимость колпака м	2,6	3920	10192
74	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов м3	1,29	435	561
75	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 м3	1,29	352	454
76	Е0106-19-2	Обетонирование колпака бетоном В15 м3	1,1	8202,4	9023
77	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов м3	1,1	435	479
78	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 м3	1,1	352	387
79	Е0123-2-2	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 200 мм км	0,002	511141,41	1022
80	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг т	0,0121	175710,1	2126
81	Е0120-18-4	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 400 мм шт	1	1310,45	1310
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ			**Тенге**		**1 891 436**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			**Тенге**		**2 166 896**
		РАЗДЕЛ 3.Металлоконструкции			
82	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением т	0,0979	13565,47	1328
83	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы т	0,09788	133700	13087
84	Е0109-37-1	Монтаж стальных люков-лазов т	0,356	21300,93	7583
85	С12021-145	Стоимость люков-лазов т	0,356	111100	39552
86	Е0107-20-3	Установка стакана под дефлектор т	0,1584	175710,1	27832
87	Е0134-27-8	Окраска металлоконструкций т	0,6123	9898,65	6061
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ			**Тенге**		**95 443**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			**Тенге**		**111 029**
		РАЗДЕЛ 4.Разные работы			
88	Е0106-40-1	Испытание емкостей на водонепроницаемость м3	1000	24,6	24600
89	Е0106-40-2	Дезинфекция емкостей для питьевой воды м3	1000	52,65	52650
90	Е0120-1-2	Воздуховод д.400мм м2	7,6	1817,88	13816
91	Е0107-20-3	Крепление воздуховодов к плите перекрытия	0,0034	175710,1	604

92	Е0106-19-2	Обетонирование воздуховода бетоном В15 т	2,7	8202,4	22146
93	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов м3	2,7	435	1175
94	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 м3	2,7	352	950
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ			Тенге		115 941
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			Тенге		165 547
		РАЗДЕЛ 5.Изоляционные работы			
95	Е0141-1-2	Гидроизоляция плит покрытия из 3-х слоев "Хамаста" м2	288	492,517	141845
96	Е0141-1-1	Гидроизоляция боковая стен резервуара из 2-х слоев "Хамаста" м2	400,8	280,28	112336
97	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	288	194,65	56059
98	Е0106-11-10	Армирование стяжек сеткой в стыках и по периметру плит покрытия 1т	0,966	69339,08	66982
99	Е0113-39-3	Первый слой оклейки стеклотканью на нефтебитуме м2	120	612,02	73442
100	Е0107-57-7	Герметизация стыков между стенами и плитами покрытий м	96	188,7	18115
101	Е0106-19-2	Обетонирование по периметру плит бетоном м3	3	8202,4	24607
102	Е0107-69-1	Прокладка асбестоцементного листа м2	28,8	1816,14	52305
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ			Тенге		545 692
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			Тенге		701 052
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-7-2			
		Приобретение и монтаж технологических трубопроводов			
		ОТДЕЛ 1.Подводящий трубопровод			
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж			
1	Ц0112-2-12	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 219 мм т	0,267	19408	5182
2	Ц0112-753-8	Протравка и промывка труб различными реактивами, диаметр наружный 219-426 мм м	7	782,4	5477
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ			Тенге		10 659
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			Тенге		18 312
		РАЗДЕЛ 2.Материалы			
3	С130806-102 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х7 мм м	7	2610	18270
4	С130810-162	Воронка ст. д.219х380 т	0,0105	126700	1330
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ			Тенге		19 600
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			Тенге		20 776
		РАЗДЕЛ 3.Строительные работы			
5	Е0134-27-8	Окраска трубопроводов за 2 раза т	0,267	9898,65	2643
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ			Тенге		2 643
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			Тенге		4 120
		ОТДЕЛ 2.Переливное устройство			
		РАЗДЕЛ 4.Монтаж			
6	Ц0112-2-12	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 219 мм т	0,267	19408	5182
7	Ц0112-753-8	Протравка и промывка труб различными реактивами, диаметр наружный 219-426 мм м	7	782,4	5477
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ			Тенге		10 659
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			Тенге		18 312
		РАЗДЕЛ 5.Материалы			
8	С130806-102 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х7 мм м	7	2610	18270
9	С130810-162	Воронка ст. д.219х380 т	0,0105	126700	1330
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ			Тенге		19 600
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			Тенге		20 776
		РАЗДЕЛ 6.Строительные работы			
10	Е0109-34-4	Монтаж подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений	0,0032	21562,67	69

		т			
11	С11041-86	Сталь угловая 63х63 мм /ГОСТ 8509-86/	0,0016	45500	71
		т			
12	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,0017	46400	77
		т			
13	Е0134-27-8	Окраска трубопроводов за 2 раза	0,267	9898,65	2643
		т			
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ			**Тенге**		**2 860**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			**Тенге**		**4 401**
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-8-1			
		Общестроительные работы			
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы			
1	Е0101-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	282	22,04	6215
		м3			
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	8	262,72	2102
		м3			
3	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м в резерв	290	9,24	2681
		м3			
4	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м из резерва для обратной засыпки	254	9,24	2348
		м3			
5	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	190,5	6,48	1234
		м3			
6	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	63,5	134,1	8515
		м3			
7	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	254	21,55	5473
		м3			
8	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 излишнего грунта	36	32,54	1171
		м3			
9	С010333-А10 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	60,12	76,6	4605
		т			
10	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	36	3,76	135
		м3			
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ			**Тенге**		**34 480**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			**Тенге**		**59 264**
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты			
11	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	6	337,15	2023
		шт			
12	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	37	481,17	17803
		шт			
13	Е0107-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	34	1053,12	35806
		шт			
14	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	9,41	10900	102515
		м3			
15	С143003-17 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	1,37	10500	14364
		м3			
16	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные стен подвалов /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	23,46	10000	234600
		м3			
17	Е0106-1-20	Устройство заделок между блоками из бетона В7,5	1	7783,45	7783
		м3			
18	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,0272	72779,65	1980
		т			
19	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных под перегородки	1,7	7783,45	13232
		м3			
20	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	36,93	106	3915
		м3			
21	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	4	103,01	412
		шт			
22	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84)	0,164	24000	3936
		м3			
23	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,164	106	17
		м3			
24	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов на отметке -0,03 из гидроизола	16,3	746,41	12166
		м2			
25	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов на отметке -1,23	14,4	209,8	3021
		м2			
26	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	156,3	245,44	38362

		м2			
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ			Тенге		491 935
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			Тенге		565 512
		РАЗДЕЛ 3.Приямок			
27	Е0106-1-15	Устройство днища приямка из бетона В7,5	0,1	6786,62	679
		м3			
28	Е0106-1-20	Устройство стен приямка из бетона В7,5	0,15	7783,45	1168
		м3			
29	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,25	106	27
		м3			
30	Е0107-20-3	Обрамление приямка уголком 63х6мм	0,0076	13010,1	99
		т			
31	С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный толщиной 4-10 мм, при ширине полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,0076	59200	450
		т			
32	Е0134-27-8	Окраска обрамления за 2 раза	0,0076	9898,65	75
		т			
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ			Тенге		2 497
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			Тенге		2 897
		РАЗДЕЛ 5.Стены			
39	Е0108-6-3	Кладка стен наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м	43,13	6516,26	281046
		м3			
40	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	23	103,01	2369
		шт			
41	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84)	0,621	24000	14904
		м3			
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ			Тенге		298 320
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			Тенге		366 156
		РАЗДЕЛ 6.Перегородки			
42	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 04, СН РК 8.02-17-20 06	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	23,9	887,07	21201
		м2			
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ			Тенге		21 201
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			Тенге		28 508
		РАЗДЕЛ 7.Перекрытие			
43	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	7	1398,73	9791
		шт			
44	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	41,76	2750	114840
		м2			
45	С143017-8-А	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	459,36	45	20671
		м2			
46	Е0106-22-3	Устройство монолитного участка из бетона В15	0,4	9950,12	3980
		м3			
47	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0115	47400	545
		т			
48	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0162	52400	849
		т			
49	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0299	50900	1522
		т			
50	Е0107-20-1	Установка анкеров из арматуры д.12 AIII	0,0058	93408,57	538
		т			
51	С12041-132	Металлизация анкеров	0,0058	40200	232
		т			
52	Е0107-14-11	Установка опорных стаканов для вентиляционных устройств высота здания до 25 м	1	674,98	675
		шт			
53	С143017-2	Стаканы для крепления дефлекторов и зонтов из бетона класса В 15 объемом до 0.1 м3	0,06	18900	1134
		м3			
54	Е0120-20-3	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 315 мм	1	1083,7	1084
		шт			
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ			Тенге		155 861
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			Тенге		172 738
		РАЗДЕЛ 8.Кровля			

55	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	42,3	236,12	9988
		м2			
56	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	8,04	3440,12	27648
		м3			
57	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	42,3	145,23	6143
		м2			
58	Е0112-17-2 К-15	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек до толщины 30мм	634,5	5,16	3272
		м2			
59	Е0112-1-2	Устройство кровель скатных из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике	42,3	812,57	34372
		м2			
60	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	10,9	715,87	7806
		м2			
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ			**Тенге**		**89 229**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			**Тенге**		**107 570**
		РАЗДЕЛ 9.Двери			
61	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	3,78	403,71	1526
		м2			
62	С12064-4	Блоки дверные служебные с однопольными утепленными полотнами ДС 16-9ГУП; ДС 19-9ГУП ДС21.9ГТУ	3,78	11200	42336
		м2			
63	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	2	1960	3920
		комплект			
64	Е0110-28-12	Обивка дверей кровельной сталью оцинкованной по дереву с одной стороны	3,78	900,59	3404
		м2			
65	Е0110-29-1	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2	3,78	104,4	395
		м2			
66	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	4,62	634,99	2934
		м2			
67	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	4,62	4250	19635
		м2			
68	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	3	1380	4140
		комплект			
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ			**Тенге**		**78 289**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			**Тенге**		**85 883**
		РАЗДЕЛ 10.Окна			
69	Е0110-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	4,32	472,81	2043
		м2			
70	С12061-184 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные-импост и поворотная створка	4,32	8050	34776
		м2			
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ			**Тенге**		**36 819**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			**Тенге**		**40 258**
		РАЗДЕЛ 11.Полы			
71	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	39,02	61,9	2415
		м2			
72	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных толщиной 100мм	3,9	7254,61	28307
		м3			
73	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой гидроизола	2,88	340,45	980
		м2			
74	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой гидроизола	2,88	232,19	669
		м2			
75	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	36,14	194,65	7035
		м2			
76	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщины 25мм	5	29,66	148
		м2			
77	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	5	769,78	3849
		м2			
78	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	5,35	109,84	588
		м			
79	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с	31,14	1411,16	43943
		м2			
80	Е0111-28-3	Устройство покрытий на битумной мастике из керамических плиток для полов одноцветных с красителями	2,88	1455,46	4192
		м2			
81	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	36,4	255,12	9287
		м			
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ			**Тенге**		**101 412**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			**Тенге**		**124 576**

РАЗДЕЛ 13.Подвесные пути					
88	Е0109-54-1	Монтаж подвесных путей с подвесками, стрелками и деталями крепления из полосовой стали Монтаж подвесных путей (монорельса)	7,15	487,37	3485
		м			
89	С12021-129	Стоимость подвесных путей	0,432	84200	36374
		т			
90	Е0134-27-8	Окраска металлоконструкций подвесных путей за 2 раза	0,432	9898,65	4276
		т			
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ			**Тенге**		**44 135**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			**Тенге**		**51 146**

ВСЕГО ПО ЛОКАЛЬНЫМ СМЕТАМ	Тенге		18 814 075
Временные здания и сооружения 1,92%	Тенге		361 230
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,12%	Тенге		586 999
Затраты на выслугу лет,1%	Тенге		188 141
Затраты на дополнительные отпуска-0,4%	Тенге		75 256
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2011г	Тенге		39 069 542,93
Налоги,сборы,обязательные платежи ,2%	Тенге		781 391
НДС 12%	Тенге		4 782 112,05
ВСЕГО ПО СМЕТЕ	Тенге		44 633 045,84

Заказчик: Т.К.Койшекенов

Подрядчик: Б.М.Кабиев

Согласовано:

Утверждена Постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г. №73

Заказчик: ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО "Темиржолсу-Актобе"

Наименование строительства: "Реконструкция водопроводных сетей и сооружений в г. Жем Мугалжарского района Актюбинской области "

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2015г.

Код		договор	
заказчика	подрядчика	номер	дата
12	17		

№ п\п	Наименование пусковых комплексов объектов	стоимость выполненных работ и затрат								налог на добавл. стоимость	всего к оплате с НДС в тыс. тенге
		С начала года по отчетный месяц включ. без НДС	в отчетном месяце	Базовая стоимость в ценах 2001г.	из них			дополнит. работы			
					СМР в отчетном месяце тенге	по монтажу оборудо-вания	стоимость прочих затрат не вхо-дящих в СМР в базисных ценах 2001г.	на приобрете-ние материалов	другие допол-нительн. затраты и расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего по объекту:	**225 986 514,34**		**39 069 542,93**						**27 118 381,72**	**253 104 896,06**
	в том числе :										
	за отчетный месяц:		**39 850 933,79**	**39 069 542,93**						**4 782 112,05**	**44 633 045,84**
	Всего к оплате:	**44 633 045,84**	**т.тенге**								
		в том числе НДС:	**4 782 112,05**	**т.тенге**							

Заказчик: _____ **Койшекенов Т.К.**

Подрядчик: _____ **Кабиев Б.М.**

Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Ақтөбе" ИНН/БИН 040340004951

Организация (индивидуальный предприниматель)

Номер документа	Дата составления
1861	*24.07.2015*

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Заказчик *ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ " МУГАЛЖАРСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ "*

Основание *Договор №23 от 26.03.2014 - "подрядные работы"*

Наименование работы	Количество	Ед. изм.	Цена	Сумма с НДС	% НДС	Сумма НДС
Реконструкция водопроводных сетей и сооружений г.Жем Мугалжарского района Актюбинской области	*1,000*	*работа*	*44 654 460,18*	*44 654 460,18*	*12,00*	*4 784 406,45*
Всего	*1*			*44 654 460,18*		*4 784 406,45*

Итого сумма: *Сорок четыре миллиона шестьсот пятьдесят четыре тысячи четыреста шестьдесят тенге 18 тиын*

Вышеперечисленные работы оказаны в полном объеме и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания работ не имеет. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Ақтөбе"

г.Актобе, ул.8марта
ИИН/БИН 040340004951
ИИК KZ206010121000015640 в г. Актобе Актюбинский обл. филиал №129900 АО "Народный банк Казахстана", БИК HSBKKZKX

должность

Кабиев Бахитжан Муссаевич

подпись, расшифровка подписи

М.П.

Заказчик: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ " МУГАЛЖАРСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ "

г.Кандыагаш, ул. Гагарина 6
ИИН/БИН 050140008047
ИИК KZ08070103KSN0612000 в ГУ "Департамент Казначейства по Актюбинской области", БИК KKMFKZ2A

должность

подпись, расшифровка подписи

М.П.