Форма №КС-3

Республики Казахстан

Заказчик : **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"**
Подрядчик : **ТОО "ДАНЕКЕР"**
Наименование строительства и его адрес: Строительство водопровода в с.Улкен Енбек Теректинского района ЗКО

СПРАВКА № 3

о стоимости выполненных работ и затрат

за сентябрь 2021 года

Реквизиты Подрядчика	Договор	
	номер	дата
БИН 921240000219	58	04.05.2021
БИК IRTYKZKA		
ИИК KZ0496509F0007753411		
Банк АО "Forte Bank"		

Наименование объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат							налог на добавленную стоимость (тенге)	Всего к оплате (тенге)
	с начала работ по догов.по отчетный период включительно	в отчетном месяце (тенге) без НДС	из графы 1 (тенге)						
			строительно-монтажные работы (тенге)	из них		ст-ть прочих затрат не вход. в состав СМР в сметном базовом	дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетный месяц	по монт. оборуд-я				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке Строительство водопровода в с.Улкен Енбек Теректинского района ЗКО	169 892 797,68								
в том числе за сентябрь		36 276 659,70						4 353 199,16	40 629 858,86

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"**

Руководитель: **Айбергенов К. И.**
(должность Ф.И.О., подпись)

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "ДАНЕКЕР"**

Директор: **Искаков Б.А.**
(должность Ф.И.О., подпись)

Ф-2В

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района". ЗКО, Теректинский район, с.Федоровка, Юбилейная, 20/1, тел.: +77113223351**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "ДАНЕКЕР", Карагандинская область, г.Жезказган, Шевченко, 38. Тел.: 87776520777**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство водопровода в с.Улкен Енбек Теректинского района ЗКО**

(наименование, адрес)

Объект **Строительство водопровода в с.Улкен Енбек Теректинского района ЗКО**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 58 от 04.05.2021г.**

Акт приемки выполненных работ № 3
за сентябрь 2021г.

Составлен (а) в текущих ценах на 24.09.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Лок.см. № 02-09 Внутрипоселковые сети									
			Земляные работы									
1	1	Е11-010104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/Срезка растительного грунта с перемещением до 20м в кучи/									
				м3 грунта	1942,46	26,64	26,64	51751	51751	0	14623	71684
						0	10,46	0	20309		5310	
2	2	Е11-010104-0113	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта									
				м3 грунта	1942,46	23,06	23,06	44788	44788	0	12655	62039
						0	9,05	0	17577		4595	
3	3	Е11-010104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м./восстановление растительного слоя/.Группа грунтов 1									
				м3 грунта	1942,46	15,4	15,4	29921	29921	0	8455	41446
						0	6,05	0	11743		3070	
4	4	Е11-010104-0410 К=3	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1									
				м3 грунта	1942,46	22,82	22,82	44318	44318	0	12522	61387
						0	8,95	0	17392		4547	
5	5	Е11-010101-0302	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3									
				м3 грунта	13333,94	113,91	108,47	1518917	1446342	0	284034	1947187
						5,44	24,14	72575	321917		144236	
6	6	Е11-010101-0301	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3									
				м3 грунта	9778,22	93,28	88,83	912126	868564	0	170554	1169294
						4,45	19,77	43562	193319		86614	
7	7	Е11-010205-0301 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2									
				м3 грунта	714,92	1523,62	0	1089264	0	0	784270	2023416
						1523,62	0	1089264	0		149883	
8	8	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.									
				м3 грунта	185,61	1657,04	0	307563	0	0	221445	571329
						1657,04	0	307563	0		42321	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	9	Е11-010205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.		136,126	1269,68	0	172836	0	0	124442	321060
				м3 грунта		1269,68	0	172836	0		23782	
10	10	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную./после ручной разработки с разравниванием лишнего грунта на месте/ Группа грунтов 1		321,73	786,77	0	253126	0	0	182251	470207
				м3 грунта		786,77	0	253126	0		34830	
11	11	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную./подбивка пазух/ Группа грунтов 1		264,6	786,77	0	208178	0	0	149888	386711
				м3 грунта		786,77	0	208178	0		28645	
12	12	Е11-010104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м./с разравниванием лишнего грунта на месте/.Группа грунтов 1		21206,13	15,4	15,4	326658	326658	0	92300	452474
				м3 грунта		0	6,05	0	128195		33517	
13	13	Е11-010104-0410 К=2	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1		21206,13	15,21	15,21	322549	322549	0	91139	446783
				м3 грунта		0	5,97	0	126582		33095	
14	14	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		21206,13	160,21	75,97	3397381	1610977	0	1819670	5634416
				м3 уплотненного грунта		84,24	34,94	1786404	740916		417364	
15	15	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1		2000,12	786,77	0	1573624	0	0	1133010	2923165
				м3 грунта		786,77	0	1573624	0		216531	
			Трубопроводы и арматура									
16	19	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		256	3945,98	159,04	1010171	40714	702592	276002	1389067
				м3 основания		1042,44	46,59	266865	11926		102894	
17	20	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка		1,152	357255,12	106551,68	411558	122748	5651	315062	784749
				км трубопровода		245798	30455,73	283159	35085		58130	
18	22	С123-010501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001		1163,52	1646		1915154		1915154		2068366
				м							132997	
19	26	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка		2,2	294988,98	74426,82	648976	163739	3017	523254	1266008
				км трубопровода		219191	21054,25	482220	46319		93778	
20	27	С123-010501-1403	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 32x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001		1010	184		185840		185840		200707
				м							14867	
21	28	С123-010501-1402	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 25x2 питьевая ГОСТ 18599-2001		1212	124		150288		150288		162311
				м							12023	
22	29	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы./Отводы/ Установка		31	1428,32	921,99	44278	28582	0	23287	72970
				шт.		506,32	252,46	15696	7826		5405	
23	30	С123-010501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001		15,5	1646		25513		25513		27554
				м							2041	
24	31	Е11-220501-0108 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка футляра		0,026	625370,02	243624,84	16260	6334	20	11678	30173
				км трубопровода		380970	72720,1	9905	1891		2235	
25	32	С123-010501-1322	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315x18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001		26,26	13234		347525		347525		375327
				м							27802	
			Колодцы диам. 1,5м (4шт)									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	107	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих		6,16	25009,89	9256,75	154061	57022	33838	85439	258660
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца			10259,88	3750,16	63201	23101		19160	
27	108	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	28074		112296		112296		121280
											8984	
28	109	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	24441		97764		97764		105585
											7821	
29	110	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	24441		97764		97764		105585
											7821	
30	112	С121-040302-9905	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	м3	0,84	77138		64796		64796		69980
											5184	
31	58	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	58	21720		1259760		1259760		1360541
											100781	
			Итого по разделу: 1. Лок.см. № 02-09 Внутрипоселковые сети									24981461
			Раздел: 2. Лок.см. № 04-01. Электроснабжение Вл-10кВ									
			Установка КР-2 на опору УА10									
32	20	Е11-330208-0103	Разъединители. Установка с помощью механизмов	комплект	3	14792,27	4164,01	44377	12492	543	29166	79427
						10447,36	1705,32	31342	5116		5883	
33	21	Прайс-лист стр.17 ТОО "SKAIA GrOuP" РК	Линейный разъединитель SZ24	шт	3	209605,45		628816		628816		679122
											50305	
34	22	С124-040207-3247	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	12979		38937		38937		42052
											3115	
			Установка КР-2 на опору А10									
35	38	Е11-330208-0103	Разъединители. Установка с помощью механизмов	комплект	3	14792,27	4164,01	44377	12492	543	29166	79427
						10447,36	1705,32	31342	5116		5883	
36	39	Прайс-лист стр.17 ТОО "SKAIA GrOuP" РК	Линейный разъединитель SZ24	шт	3	209605,45		628816		628816		679122
											50305	
37	40	С124-040207-3247	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	12979		38937		38937		42052
											3115	
			РАЗДЕЛ 3. Подвеска провода									
38	109	Е11-330204-0206	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	1,7093333	164215,16	93620,23	280698	160028	6158	132980	446773
						66992,1	30253,63	114512	51714		33094	
39	110	Е11-160801-0103	Воронки сливные диаметром до 100 мм. Установка	воронка	2	1220,14	0	2440	0	481	1920	4709
						979,4	0	1959	0		349	
40	111	С123-061201-0703	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ 31946-2012	км	5,128	282454		1448424		1448424		1564298
											115874	
41	112	С124-040207-5505	Комплект соединительный СПL67 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	27	15687		423549		423549		457433
											33884	
			Итого по разделу: 2. Лок.см. № 04-01. Электроснабжение Вл-10кВ									4074415
			Раздел: 3. Лок.см. 04-02. Площадка водозаборных сооружений. Электроснабжение и наружное электроосвещение									
			Установка КТПН-25 кВА									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42	7	Е11-010104-0105	Грунты I группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/Срезка растительного грунта с перемещением до 20м/		7,182	26,64	26,64	191	191	0	54	265
				м3 грунта		0	10,46	0	75		20	
43	8	Е11-010104-0113	Грунты I группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта		7,182	23,06	23,06	166	166	0	47	229
				м3 грунта		0	9,05	0	65		17	
44	9	Е11-010104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м/Восстановление растительного грунта с перемещением до 20м/. Группа грунтов 1		7,182	15,4	15,4	111	111	0	31	153
				м3 грунта		0	6,05	0	43		11	
45	10	Е11-010104-0410 К=3	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1		7,182	22,82	22,82	164	164	0	46	227
				м3 грунта		0	8,95	0	64		17	
46	11	Е11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3		4,502	205,77	196,3	926	884	1	206	1222
				м3 грунта		9,17	54,24	41	244		91	
47	12	С341-020103-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км		7,8785	79		622				672
				т							50	
48	13	Е11-010101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3		49,248795	211,27	211,27	10405	10405	0	1884	13272
				м3 грунта		0	53,13	0	2617		983	
49	14	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		0,877205	1988,45	0	1744	0	0	1256	3240
				м3 грунта		1988,45	0	1744	0		240	
50	15	Е11-010201-1001	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки		15,07	490,67	488,76	7394	7366	6	1584	9697
				м3 грунтовой подушки		1,52	144,48	23	2177		718	
51	16	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		8,764	786,77	0	6895	0	0	4965	12809
				м3 грунта		786,77	0	6895	0		949	
52	17	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м /до 20 метров/. Группа грунтов 2		26,292	18,41	18,41	484	484	0	137	670
				м3 грунта		0	7,22	0	190		50	
53	18	Е11-010104-0411 К=3	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2		26,292	24,41	24,41	642	642	0	181	889
				м3 грунта		0	9,58	0	252		66	
54	19	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		26,292	160,21	75,97	4212	1997	0	2256	6986
				м3 уплотненного грунта		84,24	34,94	2215	919		517	
55	20	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство		0,31	11206,38	1737,08	3474	538	2666	464	4253
				м3 основания		868,7	739,54	269	229		315	
56	21	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов		0,002856	100501,54	1790,46	287	5	282	3	313
				т		0	922,78	0	3		23	
57	22	Е11-070501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т (ФБС 12.4.6). Установка		4	2385,81	1166,14	9543	4665	1784	5740	16505
				шт. сборных конструкций		773,54	442,48	3094	1770		1223	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
58	23	С121-041201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78		1,06	37312		39551		39551		42715
				м3							3164	
59	24	Е11-070501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т (ФБС 24.4.6). Установка		4	3546,78	1846,45	14187	7386	2296	8654	24669
				шт. сборных конструкций		1126,27	707,3	4505	2829		1827	
60	25	С121-041201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78		2,172	35537		77186		77186		83361
				м3							6175	
61	26	Е11-060101-0119 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство		0,96	37595,69	1342,28	36092	1289	31728	3063	42288
				м3		3203,52	303,16	3075	291		3132	
62	27	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг (ЗД-1). Установка		0,03288	907494,89	1321,89	29838	43	21833	7262	40069
				т		242154	564,66	7962	19		2968	
63	28	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование		0,013776	15119,02	1399,1	208	19	0	179	418
				т		13688	596,98	189	8		31	
64	29	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,011856	255132		3025		3025		3267
				т							242	
65	30	С121-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012		0,00192	268737		516		516		557
				т							41	
66	31	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		28,88	874,3	19,81	25250	572	16651	7536	35409
				м2 поверхности		277,93	2,66	8027	77		2623	
67	32	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		0,82	90,78	2,41	74	2	36	25	108
				м2		44,57	0,27	37	0		8	
68	33	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 -за 2 раза		0,82	154,89	3,41	127	3	81	30	169
				м2		52,1	0,53	43	0		13	
69	34	Е11-330208-0201 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы		1	13206,49	6702,49	13206	6702	3030	5454	20154
				подстанция		3474	3343,91	3474	3344		1493	
70	35	Е11-330208-0202 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы		1	36213,97	9138,53	36214	9139	10656	15720	56088
				подстанция		16419,7	3230	16420	3230		4155	
71	36	5108-0102-0403 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-25-40 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный		1	1039559		1039559				1039559
				шт.						1039559		
			Отпускная цена			1039559		1039559				
			Сметная стоимость оборудования					*1039559*				
72	37	5108-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-25/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-25/6(10)/0,4, номинальная мощность 25 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85		1	410644		410644				410644
				шт.						410644		
			Отпускная цена			410644		410644				
			Сметная стоимость оборудования					*410644*				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
73	38	Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4185,98	1336,92	4186	1337	83	2365	7075
						2766	519,06	2766	519		524	
74	39	С123-070201-0303	Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-1/12зо-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	8081		8081		8081		8727
											646	
75	40	Ц13-080305-1002 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1311,37	80,88	1311	81	27	890	2377
						1203,21	32,32	1203	32		176	
76	41	С123-070501-0309	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-00 PQRSIDN, 3х230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0	шт.	1	25818		25818		25818		27883
											2065	
			Наружное электроосвещение. Опора К1-2шт									
77	77	Е11-330202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	2	7365,81	3105,23	14732	6210	1434	8142	24704
						3543,48	1545,57	7087	3091		1830	
78	78	С121-040405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	2	50789		101578		101578		109704
											8126	
79	79	Е11-330203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	2	2497,38	1384,45	4995	2769	0	2648	8254
						1112,93	541,8	2226	1084		611	
80	80	С121-040408-0101	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	шт.	2	4545		9090		9090		9817
											727	
81	81	Прайслист стр.17 ТОО "SKALA GROUP" РК	Крепление плиты Г4	шт	2	7276,61		14553		14553		15717
											1164	
82	82	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	1798		3596		3596		3884
											288	
83	83	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-2017	м	5,2	501		2605		2605		2814
											208	
84	84	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	154		616		616		665
											49	
85	85	С124-040207-3212	Зажимы анкерные (СИП) SO 157.1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	1104		2208		2208		2385
											177	
86	86	С124-040207-5014	Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	1870		3740		3740		4039
											299	
87	87	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	1889		3778		3778		4080
											302	
88	88	С124-040207-3126	Зажимы ответвительные SL37.1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	598		1196		1196		1292
											96	
89	89	С124-040207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	394		788		788		851
											63	
90	90	Прайс-лист стр.17 ТОО "SKAIA GrOuP" РК	Заземляющий проводник ЗП1	м	4	1138,39		4554		4554		4918
											364	
91	91	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	2450		4900		4900		5292
											392	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
92	92	С123-061201-0902	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012	км	0,003	154243		463		463	37	500
93	93	С124-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	43		172		172	14	186
94	94	С124-040207-2809	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	418		1672		1672	134	1806
95	95	Ц13-080103-3603 Изм. и доп. вып. 17	Металлические конструкции. Монтаж оборудования	т	0,0434	105531,63 69212	16760,92 5623,68	4580 3004	727 244	849	2338 553	7472
96	96	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0434	265457		11521		11521	922	12443
97	97	Прайс-лист стр.17 ТОО "SKAIA GrOuP" РК	Скоба КМ3	шт	3	1001,79		3005		3005	240	3246
98	98	Прайс-лист стр.17 ТОО "SKAIA GrOuP" РК	Хомут Х8	шт	3	1047,32		3142		3142	251	3393
99	99	Е11-330208-0101 прим.	Разрядники /Ограничитель перенапряжения/. Установка с помощью механизмов	комплект	1	9371,86 4436,8	4654,03 1424,17	9372 4437	4654 1424	281	4689 1125	15185
100	100	С124-040207-4312	Ограничители перенапряжения с прокалывающим зажимом SE46.328-10 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	13004		39012		39012	3121	42133
101	101	Ц13-080208-0201 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования	м	9	470,49 206,24	16,89 4,52	4234 1856	152 41	2226	1366 448	6048
102	102	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-2017	м	5,2	501		2605		2605	208	2814
103	103	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	154		616		616	49	665
104	104	С124-040207-5317	Бандажи дистанционные SO79.1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	2493		9972		9972	798	10770
105	105	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	1889		3778		3778	302	4080
106	106	Е11-330202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	4	7365,81 3543,48	3105,23 1545,57	29463 14174	12421 6182	2868	16285 3660	49408
107	107	С121-040405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	4	50789		203156		203156	16252	219408
108	108	Е11-330203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	4	2497,38 1112,93	1384,45 541,8	9990 4452	5538 2167	0	5295 1223	16507
109	109	С121-040408-0101	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	шт.	4	4545		18180		18180	1454	19634
110	110	Прайслист стр.17 ТОО "SKALA GROUP" РК	Крепление плиты Г4	шт	4	7276,61		29106		29106	2329	31435

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
111	111	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	8	1798		14384		14384	1151	15535
112	112	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-2017	м	20,8	501		10421		10421	834	11254
113	113	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	16	154		2464		2464	197	2661
114	114	С124-040207-3212	Зажимы анкерные (СИП) SO 157.1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	8	1104		8832		8832	707	9539
115	115	С124-040207-5014	Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	1870		7480		7480	598	8078
116	116	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	1889		7556		7556	604	8160
117	117	С124-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	866		3464		3464	277	3741
118	118	С124-040207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	394		1576		1576	126	1702
119	119	Прайс-лист стр.17 ТОО "SKAIA GrOuP" РК	Заземляющий проводник ЗП1	м	8	1138,39		9107		9107	729	9836
120	120	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	8	2450		19600		19600	1568	21168
121	121	С123-061201-0902	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012	км	0,008	154243		1234		1234	99	1333
122	122	С124-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	8	43		344		344	28	372
123	123	Е11-330202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	6	7365,81 3543,48	3105,23 1545,57	44195 21261	18631 9273	4303	24427 5490	74112
124	124	С121-040405-0202	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-1А, СВ95-2 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	6	38901		233406		233406	18672	252078
125	125	Е11-330203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	6	2497,38 1112,93	1384,45 541,8	14984 6678	8307 3251	0	7943 1834	24761
126	126	С121-040408-0101	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	шт.	6	4545		27270		27270	2182	29452
127	127	Прайслист стр.17 ТОО "SKALA GROUP" РК	Крепление плиты Г4	шт	6	7276,61		43660		43660	3493	47152
128	128	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	1798		10788		10788	863	11651
129	129	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-2017	м	15,6	501		7816		7816	625	8441
130	130	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12	154		1848		1848	148	1996
131	131	С124-040202-0819	Зажимы поддерживающие SO239 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	1544		9264		9264	741	10005
132	132	С124-040207-5014	Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	1870		11220		11220	898	12118

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
133	133	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	1889		11334		11334	907	12241
134	134	С124-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	866		5196		5196	416	5612
135	135	С124-040207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	394		2364		2364	189	2553
136	136	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12	2450		29400		29400	2352	31752
137	137	С123-061201-0902	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012	км	0,012	154243		1851		1851	148	1999
138	138	Прайс-лист стр.17 ТОО "SKAIA GrOuP" РК	Заземляющий проводник ЗП1	м	12	1138,39		13661		13661	1093	14754
			Заземление опор									
139	139	Ц13-080208-0201 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	60	470,49 206,24	16,89 4,52	28229 12374	1014 271	14841	9105 2987	40321
			Подвеска провода									
140	140	Е11-330204-0103 Изм. и доп. вып. 16	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,378	119938,33 42377,19	24114,24 9899,8	45337 16019	9115 3742	20203	15809 4892	66037
141	141	С123-061201-0902	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012	км	0,378	154243		58304		58304	4664	62968
			Наружное освещение - 12 штук									
142	142	Е11-330207-0102	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник	12	4960,31 2371,8	2569,59 1078,11	59524 28462	30835 12937	227	33119 7411	100054
143	143	С123-070106-0374	Светильник светодиодный уличный модели ДКУ-LED-03-60W, световой поток 7800 лм, УХЛ1, IP67 СТ РК 2595-2014	шт.	12	23109		277308		277308	22185	299493
144	144	Прайс-лист стр.17 ТОО "SKAIA GrOuP" РК	Кронштейн КС1	шт	12	1639,29		19671		19671	1574	21245
145	145	Прайс-лист стр.17 ТОО "SKAIA GrOuP" РК	Хомут Х15	шт	12	1047,32		12568		12568	1005	13573
146	146	Прайс-лист стр.17 ТОО "SKAIA GrOuP" РК	Заземляющий проводник ЗП1	м	12	1138,39		13661		13661	1093	14754
147	147	Ц13-080206-2202 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	24	98,51 77,34	1,62 0,65	2364 1856	39 16	469	1348 297	4009
148	148	С123-061401-0203	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 3х2,5 мм2	км	0,024	302876		7269		7269	582	7851
149	149	С124-040207-5014	Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12	1870		22440		22440	1795	24235
150	150	Ц13-080103-1001 Изм. и доп. вып. 17	Предохранитель. Монтаж оборудования		24	2158,51	200,11	51804	4803	15057	24309	82202

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.		1331	75,78	31944	1819		6089	
151	151	Прайслист стр.17 ТОО "SKAIA GrOuP" РК	Корпус для предохранителя SV29.25	шт	24	3369,64		80871		80871	6470	87341
152	152	Прайслист стр.17 ТОО "SKAIA GrOuP" РК	Предохранитель SVV10.10	шт	24	500,89		12021		12021	962	12983
153	153	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	24	1889		45336		45336	3627	48963
154	154	ЦП3-080206-2101 Изм. и доп. вып. 17	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	24	705,35 373,81	50,45 7,11	16928 8971	1211 171	6746	6582 1881	25392
155	155	С123-061705-0101	Металлорукав РЗ-ЦХ 12	м	24	106		2544		2544	204	2748
156	156	С124-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	24	43		1032		1032	83	1115
			Итого по разделу: 3. Лок.см. 04-02. Площадка водозаборных сооружений. Электроснабжение и наружное электроосвещение									**4111828**
			Раздел: 4. Лок.см. № 04-03. Площадка водопроводных сооружений. Электроснабжение и наружное электроосвещение									
			Установка КТПН-40 кВА									
157	7	Е11-010104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/Срезка растительного грунта с перемещением до 20м/	м3 грунта	7,182	26,64 0	26,64 10,46	191 0	191 75	0	54 20	265
158	8	Е11-010104-0113	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	7,182	23,06 0	23,06 9,05	166 0	166 65	0	47 17	229
159	9	Е11-010104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м/Восстановление растительного грунта с перемещением до 20м/. Группа грунтов 1	м3 грунта	7,182	15,4 0	15,4 6,05	111 0	111 43	0	31 11	153
160	10	Е11-010104-0410 К=3	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта	7,182	22,82 0	22,82 8,95	164 0	164 64	0	46 17	227
161	11	Е11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	4,502	205,77 9,17	196,3 54,24	926 41	884 244	1	206 91	1222
162	12	С341-020103-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	7,8785	79		622			50	672
163	13	Е11-010101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	49,248795	211,27 0	211,27 53,13	10405 0	10405 2617	0	1884 983	13272
164	14	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,877205	1988,45 1988,45	0 0	1744 1744	0 0	0	1256 240	3240

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
165	15	Е11-010201-1001	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки		15,07	490,67	488,76	7394	7366	6	1584	9697
				м3 грунтовой подушки		1,52	144,48	23	2177		718	
166	16	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		8,764	786,77	0	6895	0	0	4965	12809
				м3 грунта		786,77	0	6895	0		949	
167	17	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м /до 20 метров/. Группа грунтов 2		26,292	18,41	18,41	484	484	0	137	670
				м3 грунта		0	7,22	0	190		50	
168	18	Е11-010104-0411 К=3	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2		26,292	24,41	24,41	642	642	0	181	889
				м3 грунта		0	9,58	0	252		66	
169	19	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		26,292	160,21	75,97	4212	1997	0	2256	6986
				м3 уплотненного грунта		84,24	34,94	2215	919		517	
170	20	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство		0,31	11206,38	1737,08	3474	538	2666	464	4253
				м3 основания		868,7	739,54	269	229		315	
171	21	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов		0,002856	100501,54	1790,46	- 287	5	282	3	313
				т		0	922,78	0	3		23	
172	22	Е11-070501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т (ФБС 12.4.6). Установка		4	2385,81	1166,14	9543	4665	1784	5740	16505
				шт. сборных конструкций		773,54	442,48	3094	1770		1223	
173	23	С121-041201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78		1,06	37312		39551		39551		42715
				м3							3164	
174	24	Е11-070501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т (ФБС 24.4.6). Установка		4	3546,78	1846,45	14187	7386	2296	8654	24669
				шт. сборных конструкций		1126,27	707,3	4505	2829		1827	
175	25	С121-041201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78		2,172	35537		77186		77186		83361
				м3							6175	
176	26	Е11-060101-0119 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство		0,96	37595,69	1342,28	36092	1289	31728	3063	42288
				м3		3203,52	303,16	3075	291		3132	
177	27	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг (ЗД-1). Установка		0,03288	907494,89	1321,89	29838	43	21833	7262	40069
				т		242154	564,66	7962	19		2968	
178	28	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование		0,013776	15119,02	1399,1	208	19	0	179	418
				т		13688	596,98	189	8		31	
179	29	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,011856	255132		3025		3025		3267
				т							242	
180	30	С121-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012		0,00192	268737		516		516		557
				т							41	
181	31	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		28,88	874,3	19,81	25250	572	16651	7536	35409
				м2 поверхности		277,93	2,66	8027	77		2623	
182	32	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		0,82	90,78	2,41	74	2	36	25	108
				м2		44,57	0,27	37	0		8	
183	33	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 -за 2 раза		0,82	154,89	3,41	127	3	81	30	169
				м2		52,1	0,53	43	0		13	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
184	34	Е11-330208-0201 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы	подстанция	1	13206,49	6702,49	13206	6702	3030	5454	20154
						3474	3343,91	3474	3344		1493	
185	35	Е11-330208-0202 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	1	36213,97	9138,53	36214	9139	10656	15720	56088
						16419,7	3230	16420	3230		4155	
186	36	5108-0102-0403 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-25-40 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6: 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный	шт.	1	1039559		1039559				1039559
										1039559		
			Отпускная цена			1039559		1039559				
			Сметная стоимость оборудования					*1039559*				
187	37	5108-0101-0102 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-40/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-40/6(10)/0,4, номинальная мощность 40 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1	474397		474397				474397
										474397		
			Отпускная цена			474397		474397				
			Сметная стоимость оборудования					*474397*				
188	38	Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4185,98	1336,92	4186	1337	83	2365	7075
						2766	519,06	2766	519		524	
189	39	С123-070201-0303	Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-1/12зо-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	8081		8081		8081		8727
											646	
190	40	Ц13-080305-1002 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1311,37	80,88	1311	81	27	890	2377
						1203,21	32,32	1203	32		176	
191	41	С123-070501-0309	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-00 PQRSIDN, 3х230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0	шт.	1	25818		25818		25818		27883
											2065	
			Наружное электроосвещение									
			Опора К1 - 3 штуки									
192	80	Е11-330202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	3	7365,81	3105,23	22097	9316	2151	12214	37056
						3543,48	1545,57	10630	4637		2745	
193	81	С121-040405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	3	50789		152367		152367		164556
											12189	
194	82	Е11-330203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	3	2497,38	1384,45	7492	4153	0	3971	12381
						1112,93	541,8	3339	1625		917	
195	83	С121-040408-0101	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	шт.	3	4545		13635		13635		14726
											1091	
196	84	Прайслист стр.17 ТОО "SKALA GROUP" РК	Крепление плиты Г4	шт	3	7276,61		21830		21830		23576
											1746	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
197	85	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	1798		5394		5394	432	5826
198	86	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-2017	м	7,8	501		3908		3908	313	4220
199	87	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	154		924		924	74	998
200	88	С124-040207-3212	Зажимы анкерные (СИП) SO 157.1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	1104		3312		3312	265	3577
201	89	С124-040207-5014	Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	1870		5610		5610	449	6059
202	90	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	1889		5667		5667	453	6120
203	91	С124-040207-3126	Зажимы ответвительные SL37.1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	598		1794		1794	144	1938
204	92	С124-040207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	394		1182		1182	95	1277
205	93	Прайс-лист стр.17 ТОО "SKAIA GrOuP" РК	Заземляющий проводник ЗП1	м	6	1138,39		6830		6830	546	7377
206	94	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	2450		7350		7350	588	7938
207	95	С123-061201-0902	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012	км	0,0045	154243		694		694	56	750
208	96	С124-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	43		258		258	21	279
209	97	С124-040207-2809	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	418		2508		2508	201	2709
210	98	Ц13-080103-3603 Изм. и доп. вып. 17	Металлические конструкции. Монтаж оборудования	т	0,0434	105531,63 69212	16760,92 5623,68	4580 3004	727 244	849	2338 553	7472
211	99	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0434	265457		11521		11521	922	12443
212	100	Прайс-лист стр.17 ТОО "SKAIA GrOuP" РК	Скоба КМ3	шт	3	1001,79		3005		3005	240	3246
213	101	Прайс-лист стр.17 ТОО "SKAIA GrOuP" РК	Хомут Х8	шт	3	1047,32		3142		3142	251	3393
214	102	Е11-330208-0101 прим.	Разрядники /Ограничитель перенапряжения/. Установка с помощью механизмов	комплект	1	9371,86 4436,8	4654,03 1424,17	9372 4437	4654 1424	281	4689 1125	15185
215	103	С124-040207-4312	Ограничители перенапряжения с прокалывающим зажимом SE46.328-10 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	13004		39012		39012	3121	42133
216	104	Ц13-080208-0201 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования	м	9	470,49 206,24	16,89 4,52	4234 1856	152 41	2226	1366 448	6048
217	105	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-2017	м	5,2	501		2605		2605	208	2814

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
218	106	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	154		616		616	49	665
219	107	С124-040207-5317	Бандажи дистанционные SO79.1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	2493		9972		9972	798	10770
220	108	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	1889		3778		3778	302	4080
221	109	Е11-330202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	3	7365,81 3543,48	3105,23 1545,57	22097 10630	9316 4637	2151	12214 2745	37056
222	110	С121-040405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	3	50789		152367		152367	12189	164556
223	111	Е11-330203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	3	2497,38 1112,93	1384,45 541,8	7492 3339	4153 1625	0	3971 917	12381
224	112	С121-040408-0101	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	шт.	3	4545		13635		13635	1091	14726
225	113	Прайслист стр.17 ТОО "SKALA GROUP" РК	Крепление плиты Г4	шт	3	7276,61		21830		21830	1746	23576
226	114	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	1798		10788		10788	863	11651
227	115	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-2017	м	15,6	501		7816		7816	625	8441
228	116	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12	154		1848		1848	148	1996
229	117	С124-040207-3212	Зажимы анкерные (СИП) SO 157.1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	1104		6624		6624	530	7154
230	118	С124-040207-5014	Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	1870		5610		5610	449	6059
231	119	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	1889		5667		5667	453	6120
232	120	С124-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	866		2598		2598	208	2806
233	121	С124-040207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	394		1182		1182	95	1277
234	122	Прайс-лист стр.17 ТОО "SKAIA GrOuP" РК	Заземляющий проводник ЗП1	м	6	1138,39		6830		6830	546	7377
235	123	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	2450		14700		14700	1176	15876
236	124	С123-061201-0902	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1.0 ГОСТ 31946-2012	км	0,006	154243		925		925	74	999
237	125	С124-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	43		258		258	21	279
238	126	Е11-330202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	6	7365,81 3543,48	3105,23 1545,57	44195 21261	18631 9273	4303	24427 5490	74112

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
239	127	С121-040405-0102	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-1А, СВ95-2 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	6	38901		233406		233406	18672	252078
240	128	Е11-330203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	6	2497,38 1112,93	1384,45 541,8	14984 6678	8307 3251	0	7943 1834	24761
241	129	С121-040408-0101	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	шт.	6	4545		27270		27270	2182	29452
242	130	Прайслист стр.17 ТОО "SKALA GROUP" РК	Крепление плиты Г4	шт	6	7276,61		43660		43660	3493	47152
243	131	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	1798		10788		10788	863	11651
244	132	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-2017	м	15,6	501		7816		7816	625	8441
245	133	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12	154		1848		1848	148	1996
246	134	С124-040202-0819	Зажимы поддерживающие SO239 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	1544		9264		9264	741	10005
247	135	С124-040207-5014	Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	1870		11220		11220	898	12118
248	136	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	1889		11334		11334	907	12241
249	137	С124-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	866		5196		5196	416	5612
250	138	С124-040207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	394		2364		2364	189	2553
251	139	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12	2450		29400		29400	2352	31752
252	140	С123-061201-0902	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012	км	0,012	154243		1851		1851	148	1999
253	141	Прайс-лист стр.17 ТОО "SKAlA GrOuP" РК	Заземляющий проводник ЗП1	м	12	1138,39		13661		13661	1093	14754
254	142	Ц13-080208-0201 Изм. и доп. вып. 17	**Заземление опор** Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	30	470,49 206,24	16,89 4,52	14115 6187	507 136	7421	4553 1493	20160
255	143	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	**Защита опор ВЛИ** Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	33,6	874,3 277,93	19,81 2,66	29377 9339	666 89	19372	8768 3052	41196
256	144	Е11-330204-0103 Изм. и доп. вып. 16	**Подвеска проводов** Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,285	119938,33 42377,19	24114,24 9899,8	34182 12077	6873 2821	15232	11919 3688	49790
257	145	С123-061201-0902	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012	км	0,285	154243		43959		43959	3517	47476

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Наружное освещение - 12 штук									
258	146	Е11-330207-0102	Светильники с лампами люминесцентными. Установка		12	4960,31	2569,59	59524	30835	227	33119	100054
				светильник		2371,8	1078,11	28462	12937		7411	
259	147	С123-070106-0365	Светильник светодиодный уличный модели ДКУ-LED-02-60W, световой поток 7200 лм. УХЛ1, IP67 СТ РК 2595-2014		12	22599		271188		271188		292883
				шт.							21695	
260	148	Прайс-лист стр.17 ТОО "SKAIA GrOuP" РК	Кронштейн КС1		12	1639,29		19671		19671		21245
				шт							1574	
261	149	Прайс-лист стр.17 ТОО "SKAIA GrOuP" РК	Хомут Х15		12	1047,32		12568		12568		13573
				шт							1005	
262	150	Прайс-лист стр.17 ТОО "SKAIA GrOuP" РК	Заземляющий проводник ЗП1		12	1138,39		13661		13661		14754
				м							1093	
263	151	Ц13-080206-2202 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава		24	98,51	1,62	2364	39	469	1348	4009
				м		77,34	0,65	1856	16		297	
264	152	С123-061401-0203	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 3х2,5 мм2		0,024	302876		7269		7269		7851
				км							582	
265	153	С124-040207-5014	Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-2017		12	1870		22440		22440		24235
				шт.							1795	
266	154	Ц13-080103-1001 Изм. и доп. вып. 17	Предохранитель. Монтаж оборудования		24	2158,51	200,11	51804	4803	15057	24309	82202
				шт.		1331	75,78	31944	1819		6089	
267	155	Прайслист стр.17 ТОО "SKAIA GrOuP" РК	Корпус для предохранителя SV29.25		24	3369,64		80871		80871		87341
				шт							6470	
268	156	Прайслист стр.17 ТОО "SKAIA GrOuP" РК	Предохранитель SVV10.10		24	500,89		12021		12021		12983
				шт							962	
269	157	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-2017		24	1889		45336		45336		48963
				шт.							3627	
270	158	Ц13-080206-2101 Изм. и доп. вып. 17	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка		24	705,35	50,45	16928	1211	6746	6582	25392
				м		373,81	7,11	8971	171		1881	
271	159	С123-061705-0101	Металлорукав РЗ-ЦХ 12		24	106		2544		2544		2748
				м							204	
272	160	С124-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-2017		24	43		1032		1032		1115
				шт.							83	
			Итого по разделу: 4. Лок.см. № 04-03. Площадка водопроводных сооружений. Электроснабжение и наружное электроосвещение									4151281
			ИТОГО:					27795447	5676282	11913445	6978722	37318985
								7240318	1896371	2964159	2544804	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							2964159		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			2,9 %		996290				
			Итого с временными									38315273

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Зимние удорожания			**2,07 %**		**731768**				
			Итого с зимними удорожаниями									**39047041**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**721658**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**39768699**
			Итого в текущих ценах 2020 года - 73%, К = 1			**1,00**		**29031150,27**				**29031150,27**
			Итого в текущих ценах 2020 года - 27%, К = 1,0501698			**1,0501698**		**10737548,73**				**11276249,4**
			Итого в текущих ценах 2020-2021 г.г.									**40307399,67**
			В текущих ценах с учетом скидки по договору Кскид. - 0,8999999999			**0,8999999999**						**36 276 659,70**
			НДС			**12 %**						**4 353 199,16**
			Итого с НДС									**40 629 858,86**

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"

Руководитель _____ Айбергенов К. И.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ДАНЕКЕР"

Директор _____ Искаков Б.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: **ТОО "МузТау"**

_____ Бабаев Е.З.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Строительная группа "Архитектор"

_____ Абуов С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)