Форма № 2

Заказчик: ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО "Теміржолсу-Актөбе"

Наименование объекта:
Строительно-монтажные работы по объекту "Реконструкция водопроводных сетей и сооружений в г.Жем Мугалжарского района Актюбинской области"

А К Т

Приема выполненных работ

за август 2015 года

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	по смете		
			Коли-чество	Стоимость ед, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-6-1 Резервуары для воды прямоугольные железобетонныесборные емк.500м3 (2шт)					
Общестроительные работы					
РАЗДЕЛ 1.Земляные работы					
1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 м3	856	27,83528	23827
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3	64	262,72	16814
3	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м во временный резерв м3	920	9,24	8505
4	Е0101-24-10 К-3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 40м м3	2760	7,91	21833
5	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м из резерва для обратной засыпки и обвалования резервуара м3	889	9,24	8219
6	Е0101-24-10 К-3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 40м м3	2667	7,91	21097
7	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3	156	6,48	1011
8	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	52	134,1	6973
9	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	208	21,55	4482
10	Е0101-169-2	Подача грунта ленточными транспортерами на покрытие резервуара м3	300	179,63	53890
11	Е0101-27-2	Обвалование резервуара бульдозером мощностью 80л/с м3	381	6,48	2469
12	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	681	21,55	14673
13	Е0101-145-1 1	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 1 группы механизированным способом м2	500	7,294	3647
14	Е0101-152-1	Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав с подсыпкой растительной земли вручную м2	788	55,01	43348
15	С143012-7	Земля растительная при заготовке механизированным способом м3	107,17	1240	132888
17	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 излишнего грунта м3	31	39,72	1231
18	С010333-А10 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 т	59,83	76,6	4583
19	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов м3	31	3,07	95
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ			**Тенге**		**369 586**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			**Тенге**		**568 712**
РАЗДЕЛ 2.Монолитные и сборные ж/бетонные конструкции					
20	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки м3	27,8	6716,17	186710
21	Е0141-1-1	Гидроизоляция из 2-х слоев "Хамаста" по бетонной подготовке м2	278	280,28	77918
22	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	278	194,65	54113
23	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщ.15мм м2	278	-29,65	-8244
24	Е0106-34-1	Устройство монолитного днища из бетона В15 м3	82,86	8575,09	710532

25	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм т	0,336	73000	24528
26	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	1,24	68200	84841
27	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	1,22	67700	82702
28	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	1,5322	65900	100972
29	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм т	0,856	61300	52473
30	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,4616	61200	28250
31	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм т	0,0264	50800	1341
32	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т	0,336	41200	13843
33	Е0111-11-1	Уклон из цементного раствора м2	68	194,65	13236
34	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны м3	3,34	9017,4	30118
35	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	3,34	302	1009
36	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,0358	65900	2357
37	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т	0,0789	41200	3250
38	С12041-129	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали т	0,0115	63800	735
39	Е0106-14-6	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м м3	0,96	9147,66	8782
40	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	0,96	302	290
41	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,0381	61200	2330
42	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т	0,0132	41200	544
43	С12041-129	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали т	0,039	63800	2486
44	Е0107-30-3	Установка панелей стен при вертикальных стыках, замоноличиваемых бетоном, площадью до 12 м2 м3	43,68	4472,64	195365

45	С143018-17 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Стоимость стеновых панелей м3	43,68	18600	812448
46	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов м3	43,68	435	19001
47	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 м3	43,68	352	15375
48	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т	0,009	41200	371
49	С12041-129	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали т	0,078	63800	4976
50	Е0107-30-3	Установка угловых блоков м3	13,28	4472,64	59397
51	С143018-15 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Стоимость угловых блоков м3	13,28	19900	264272
52	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов м3	13,28	435	5777
53	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 м3	13,28	352	4675
54	Е0107-20-3	Изделия закладные МН1, МН2 т	0,1828	175710,1	32127
55	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок т	0,0947	89308,57	8459
56	Е0107-13-1	Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 10 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м шт	16	1385,25	22164
57	Е0107-13-7	Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 20 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м шт	12	1922,2	23066
58	С143017-11	Ребристые и часторебристые панели, настилы, плиты приведенной толщиной 8 см м2	264,43	1130	298808
59	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов м3	32,28	218	7037
60	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	32,28	302	9749
61	Е0106-18-9	Устройство ригелей из бетона В30 м3	7,32	15105,17	110570
62	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 м3	7,32	352	2577
63	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,0396	65900	2610
64	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм т	0,17856	61300	10946
65	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,166	61200	10157
66	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм т	0,0627	56200	3524
67	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,1696	62000	10515

68	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм т	0,0275	60500	1665
69	С12041-56 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм т	0,014	58800	823
70	С12041-57 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 14 мм т	0,0852	55000	4686
71	С12041-129	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали т	0,1206	63800	7697
72	Е0107-31-2	Установка колпака лаза м3	2,58	1875,61	4839
73	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Стоимость колпака м	5,20	3920	20384
74	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов м3	2,58	435	1122
75	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 м3	2,58	352	908
76	Е0106-19-2	Обетонирование колпака бетоном В15 м3	2,2	8202,4	18045
77	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов м3	2,2	435	957
78	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 м3	2,2	352	774
79	Е0123-2-2	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 200 мм км	0,004	511141,41	2045
80	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг т	0,0242	175710,1	4252
81	Е0120-18-4	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 400 мм шт	2	1310,45	2621
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ			Тенге		3 479 898
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			Тенге		3 993 060
		РАЗДЕЛ 3.Металлоконструкции			
82	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением т	0,1958	13565,47	2656
83	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы т	0,1958	133700	26173
84	Е0109-37-1	Монтаж стальных люков-лазов т	0,712	21300,93	15166
85	С12021-145	Стоимость люков-лазов т	0,712	111100	79103
86	Е0107-20-3	Установка стакана под дефлектор т	0,1584	175710,1	27832
87	Е0134-27-8	Окраска металлоконструкций т	1,07	9898,65	10554
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ			Тенге		161 484
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			Тенге		188 046
		РАЗДЕЛ 4.Разные работы			
90	Е0120-1-2	Воздуховод д.400мм м2	7,6	1817,88	13816
91	Е0107-20-3	Крепление воздуховодов к плите перекрытия т	0,0034	175710,1	604
92	Е0106-19-2	Обетонирование воздуховода бетоном В15 м3	2,7	8202,4	22146
93	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов м3	2,7	435	1175
94	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 м3	2,7	352	950
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ			Тенге		38691
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			Тенге		55 245
		РАЗДЕЛ 5.Изоляционные работы			

95	Е0141-1-2	Гидроизоляция плит покрытия из 3-х слоев "Хамаста" м2	288	492,52	141845
96	Е0141-1-1	Гидроизоляция боковая стен резервуара из 2-х слоев "Хамаста" м2	400,8	280,28	112336
97	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	288	194,65	56059
98	Е0106-11-10	Армирование стяжек сеткой в стыках и по периметру плит покрытия 1т	0,966	69339,08	66982
99	Е0113-39-3	Первый слой оклейки стеклотканью на нефтебитуме м2	120	612,02	73442
100	Е0107-57-7	Герметизация стыков между стенами и плитами покрытий м	96	188,70	18115
101	Е0106-19-2	Обетонирование по периметру плит бетоном м3	3	8202,40	24607
102	Е0107-69-1	Прокладка асбестоцементного листа м2	28,8	1816,14	52305
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ			Тенге		545 692
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			Тенге		701 052
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-6-2			
		Приобретение и монтаж технологических трубопроводов			
		ОТДЕЛ 1.Подводящий трубопровод			
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж			
1	Ц0112-2-12	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 219 мм т	0,534	19408	10364
2	Ц0112-753-8	Протравка и промывка труб различными реактивами, диаметр наружный 219-426 мм т	14	782,40	10954
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ			Тенге		21 317
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			Тенге		36 625
		РАЗДЕЛ 2.Материалы			
3	С130806-102 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х7 мм м	14	2610	36540
4	С130810-162	Воронка ст. д.219х380 т	0,021	126700,00	2661
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ			Тенге		39 201
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			Тенге		41 553
		РАЗДЕЛ 3.Строительные работы			
5	Е0134-27-8	Окраска трубопроводов за 2 раза т	0,534	9898,65	5286
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ			Тенге		5 286
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			Тенге		8 239
		ОТДЕЛ 2.Переливное устройство			
		РАЗДЕЛ 4.Монтаж			
6	Ц0112-2-12	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 219 мм т	0,534	19408	10364
7	Ц0112-753-8	Протравка и промывка труб различными реактивами, диаметр наружный 219-426 мм м	14	782,40	10954
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ			Тенге		21 317
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			Тенге		36 625
		РАЗДЕЛ 5.Материалы			
8	С130806-102 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	ТТрубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х7 мм м	14	2610	36540
9	С130810-162	Воронка ст. д.219х380 т	0,021	126700	2661
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ			Тенге		39 201
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			Тенге		41 553
		РАЗДЕЛ 6. Строительные работы			
10	Е0109-34-4	Монтаж подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений т	0,0064	21562,67	138
11	С11041-86	Сталь угловая 63х63 мм /ГОСТ 8509-86/ т	0,0031	45500	142
12	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/ т	0,0033	46400	153
13	Е0134-27-8	Окраска трубопроводов за 2 раза т	0,534	9898,65	5286
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ			Тенге		5 719

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			Тенге		8 801
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-6-4					
Сигнализация					
РАЗДЕЛ 1.Монтаж					
1	Ц0111-30-1	Монтаж датчика уровня шт	2	64,86	130
2	17004-5025 9	Стоимость датчика уровня РОС-301 шт	2	16455	32910
3	Ц0110-901-1 2	Установка коробки соединительной шт	2	85,5	171
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ			Тенге		33 211
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			Тенге		33 412
РАЗДЕЛ 2.Материалы					
4	С151801-133	Коробка соединительная СК-8 шт	2	1080	2160
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ			Тенге		2 160
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			Тенге		2 290

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-7-4					
Сигнализация					
РАЗДЕЛ 1.Монтаж					
1	Ц0111-30-1	Монтаж датчика уровня шт	1	64,86	65
2	17004-5025 9	Стоимость датчика уровня РОС-301 шт	1	16455	16455
3	Ц0110-901-1 2	Установка коробки соединительной шт	1	85,5	86
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ			Тенге		16 606
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			Тенге		16 706
РАЗДЕЛ 2.Материалы					
4	С151801-133	Коробка соединительная СК-8 шт	1	1080	1080
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ			Тенге		1 080
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			Тенге		1 145

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-8-1					
РАЗДЕЛ 12.Внутренняя отделка					
82	Е0115-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка м2	39,02	118,32	4617
83	Е0115-180-2	Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску м2	39,02	212,3	8284
84	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен м2	151,1	201,04	30377
85	Е0115-180-1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску м2	63,4	209,28	13268
86	Е0115-163-8	Простая окраска колером масляным разбеленным по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен м2	66,78	91,27	6095
87	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону м2	21	1854,91	38953
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ			Тенге		101 594
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			Тенге		143 405
РАЗДЕЛ 14.Наружная отделка					
91	Е0115-15-1	Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками /типа "Кабанчик"/ стен м2	5,18	2369,51	12284
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ			Тенге		12 284
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			Тенге		15 454
РАЗДЕЛ 15.Площадка					
92	Е0109-17-1	Монтаж стоек с опорной пластиной и распорным анкером т	0,012	4588,45	55
93	С12021-97	Стоимость стоек с опорной пластиной и распорным анкером т	0,012	105100	1258
94	Е0109-25-1	Монтаж балок с опорными пластинами т	0,0574	5015,9	288
95	С12021-120	Стоимость балок с опорными пластинами т	0,0574	101700	5842
96	Е0134-53-1	Устройство площадки из рифленой стали м2	1,8	4023,28	7262
97	Е0134-27-8	Окраска металлоконструкций площадки за 2 раза	0,1594	9898,65	1578

98	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,011	542,84	6
		т			
99	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,0574	2452,13	141
		т			
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ			Тенге		16 429
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			Тенге		20 338
		РАЗДЕЛ 16.Лестница			
100	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,1379	13565,47	1871
		т			
101	С12021-146	Косоуры	0,0896	108500	9722
		т			
102	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,0483	133700	6458
		т			
103	Е0134-53-1	Устройство ступеней из рифленой стали	0,912	4023,28	3669
		м2			
104	Е0134-27-8	Окраска металлических конструкций лестницы за 2 раза	0,1775	9898,65	1757
		т			
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ			Тенге		23 476
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			Тенге		27 582
		РАЗДЕЛ 17.Отмостка			
105	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем под отмостку	23,04	61,9	1426
		м2			
106	Е0111-2-9	Устройство бетонной отмостки В7,5 F50	3,46	7254,61	25072
		м3			
107	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	3,45	218	753
		м3			
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ			Тенге		27 251
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			Тенге		31 787
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-8-4			
		Водопровод			
		РАЗДЕЛ 1.Сантехнические работы			
1	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	15	439,78	6597
		м			
2	С130804-68	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-20x3,4 мм	15	93	1395
		м			
3	Е0116-26-2	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 50 мм	1	952,37	952
		1счетчик			
4	С131102-11	Счтчик холодной воды д-50мм	1	15600	15600
		шт			
5	С130901-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	2	328	656
		шт			
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ			Тенге		25 200
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			Тенге		33 063
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-8-5			
		Канализация			
		РАЗДЕЛ 1.Сантехнические работы			
1	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	2	620,54	1241
		м			
2	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	12	748,88	8987
		м			
3	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	1	9126,62	9127
		комплект			
4	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	1	5930,28	5930
		комплект			
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ			Тенге		25 285
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			Тенге		29 795
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-8-6			
		Технологическое оборудование			
1	Ц0107-218-6	Монтаж насосной станции повышения давления	1	10889	10889
		шт			
3	Е0118-10-1	Расширительный мембранный бак	1	737,98	738
		1бак			
4	Прайслист ТОО "Акватория -Актобе"	Расширительный мембранный бак V-100л	1	21101,16	21101
		шт			
5	Ц0132-100-1	Монтаж установки обеззараживания воды ОДВ-70	2	25898,21	51796
		компл			
6	Прайслист	Установка обеззараживания воды ОДВ-70	2	99087,6	198175
		комплект			

7	Е0116-15-6	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 200 мм	7	2466,8	17268
		1шт			
8	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	4	891,93	3568
		1шт			
9	С130902-56	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 200 мм	5	16300	81500
		шт			
10	С130902-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	4	6480	25920
		шт			
11	С130903-40	Обратный клапан 16с13нж д.200мм	2	39300	78600
		шт			
12	Е0116-26-5	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 150 мм	2	2576,77	5154
		1счетчик			
13	С131102-13	Счетчики /водомеры/ холодной воды турбинные СТВ-150	2	21700	43400
		шт			
14	Е0116-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	6	1240,75	7445
		м			
15	Е0116-10-8	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 200 мм	18	2717,22	48910
		м			
16	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	1,5	623,7	936
		м			
17	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	13	120,7	1569
		м			
18	С130801-47 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 32х2 мм	13	171	2223
		м			
19	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	24	11,13	267
		м			
20	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	14,5	10,99	159
		м			
21	С130809-15	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 200 мм	16	1140	18240
		шт			
22	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	8	492	3936
		шт			
23	С130901-27	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	1	584	584
		шт			
24	С130901-29	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	1	1060	1060
		шт			
25	С130903-27	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	1	634	634
		шт			
26	С131103-3	Головка соединительная цапковая ГЦ-50 д-50мм	1	194	194
		шт			
27	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1	3223,67	3224
		1насос			
28	С131004-2	Электронасос ГНОМ-10-10 Q-10м3/ч, Н-10,0м, N-1,1кВт	1	19700	19700
		шт			
29	С130810-85	Отвод стальной 90" д.219х7,0	12	1610	19320
		шт			
30	С130810-157	Тройник ст.200х200	2	3930	7860
		шт			
31	Ц0103-141-1	Таль электрическая канатная, грузоподъемность 0.5 т, высота подъема 6 м	1	4048,7	4049
		шт			
32	1906-16034	Таль электрическая грузоподъемностью 0,5т, N-1,5кВт	1	32857,11	32857
		шт			
33	ССборник 8.1 табл.2 п.60	Огнетушитель	2	1730	3460
		шт			
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ			Тенге		714 735
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			Тенге		752 385
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-8-7			
		Электроснабжение			
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж			
1	Е0121-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств	1	2070	2070
		шкаф			
2	Прайслист	Вводно-распределительная панель ВРУ1-26-66УХЛ4	1	61176,57	61177

		шт			
3	Ц0108-571-4	Щит распределения модульного исполнения	1	1571	1571
		м			
4	Прайслист	Корпус ЩРНС-1х12 УХЛ4	1	1589,19	1589
		шт			
5	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	1	862	862
		шт			
6	Прайслист	Автоматический выключатель трехфазный с Jн-100А ИЭК	1	1478,76	1479
		шт			
7	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	5	501,2	2506
		шт			
8	Прайслист	Автоматический выключатель однофазный с Jр-16А ИЭК	4	96,02	384
		шт			
9	Прайслист	Автоматический выключатель однофазный с Jр-1А ИЭК	1	103,23	103
		шт			
10	Ц0108-526-1	Монтаж защитного отключения	2	501,2	1002
		шт			
11	Прайслист	Устройство защитного отключения Iутечки-30мА АСТРО-УЗО.Ф2211	2	1344,33	2689
		шт			
12	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	1	501,2	501
		шт			
13	Прайслист	Автоматический выключатель однофазный с Jр-10А АП50Б-2МТ	1	1008,25	1008
		шт			
14	Ц0108-530-4	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 40 А	3	782,9	2349
		шт			
15	1504-4221	Пускатель магнитный ПМЛ122002	3	2568,96	7707
		шт			
16	Ц0111-30-1	Монтаж реле	3	64,86	195
		шт			
17	1504-47-13 048	Реле электромагнитное токовое РТЛ-1008	3	557,75	1673
		шт			
18	Ц0111-350-1	Монтаж датчика уровня РОС-301	1	193,78	194
		шт			
19	1704-50554	Стоимость реле-датчика уровня РОС-301	1	10220,68	10221
		шт			
20	Ц0108-524-2	Монтаж ящика однофидерного с Jн-100А	1	1785,9	1786
		шт			
21	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	1	228,8	229
		шт			
22	Ц0108-591-1 1	Розетки штепсельные трехполюсные	3	123,9	372
		шт			
23	Ц0108-591-1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	4	55	220
		шт			
24	Ц0108-591-3	Выключатель одноклавишный полугерметический и герметический	1	134,8	135
		шт			
25	Ц0108-591-6	Переключатель неутопленного типа при открытой проводке	1	59,7	60
		шт			
26	Ц0108-409-6	Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 25 мм	2	48,7	97
		м			
27	Ц0108-593-2	Светильник с подвеской на крюк для помещений с повышенной влажностью и пыльностью	10	275,2	2752
		шт			
28	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	3	8,5	26
		м			
29	Ц0108-401-1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	116	175,2	20323
		м			
30	Ц0108-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	52	107,3	5580
		м			
31	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	10	88,9	889
		м			
32	Ц0110-901-1 2	Установка коробки распаечной для открытой проводки	10	85,5	855
		шт			
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ			Тенге		132 603
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			Тенге		157 554
		РАЗДЕЛ 2.Материалы			
33	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	1	4720	4720
		шт			

34	С151601-588 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ- 2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 4х4 мм2	0,006	192700	1156
		1000м			
35	С151601-589 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ- 2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 4х6 мм2	0,01	285100	2851
		1000м			
36	С151601-333	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х2,5 мм2	0,08	39700	3176
		1000м			
37	С151601-587 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ- 2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 4х2,5 мм2	0,023	125400	2884
		1000м			
38	СПрайслист п.2467	Труба поливинихлоридная д.25мм	2	36,69	73
		м			
39	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,06551	46400	3040
		т			
40	С11041-82	Сталь полосовая 25х4мм	0,0079	48400	382
		т			
41	С151801-146	Розетка штепсельная 2-х полюсная РШ-2-0-12-6/220	5	195	975
		шт			
42	С151801-11	Выключатель О-1-02-6/220	4	134	536
		шт			
43	С151801-18	Выключатель брызгозащищенный О-1-IР44-17-6/220	1	215	215
		шт			
44	С151801-28	Переключатель двухполюсный ГППМ2-10/Н2	1	264	264
		шт			
45	С151701-20	Светильник подвесной, тип НСП11Х200-231-У3	7	848	5936
		шт			
46	С151701-92	Светильники с рассеивателем из силикатного стекла, настенные, цилиндрической формы и формы усеченного конуса /ТУ 16-535.825-74/, типы НБ006Х100/Р2 0-01УХЛ4, НБ006Х100/Р2 0-03УХЛ4	3	342	1026
		шт			
47	С151706-21	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б215-225-200	7	58	406
		шт			
48	С151706-9	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-60	3	24	72
		шт			
49	С151803-49	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У194 УХЛ2	0,01	16100	161
		1000шт			
50	С151803-166	Ящик ЯВБПУ-1МУЗ на Jн-100А	1	3470	3470
		шт			
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ			Тенге		31 344
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			Тенге		33 225

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1					
РАЗДЕЛ 1.Земляные работы					
1	Е0101-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	22153,77	22,04	488 282
		м3			
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	682,78	262,72	179 376
		м3			
3	Е0101-164-2	Рытье приямков для заделки стыков труб	455,28	218,93	99 674
		м3			
4	С010333-А10 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	36996,79	76,60	2 833 954
		т			
5	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м в резерв	1141,83	9,24	10 556
		м3			
6	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 для обратной засыпки	22059,72	32,54	717 729
		м3			
7	С010333-А10 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	36839,73	76,60	2 821 923
		т			
8	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м из резерва для обратной засыпки	1141,83	9,24	10 556
		м3			
9	Е0123-1-1	Устройство гравийно-песчаной подготовки толщиной 100мм	71,11	936,50	66 598
		м3			

10	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	17402,45	6,48	112 758
		м3			
11	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	5800,82	134,10	777 889
		м3			
12	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	23203,26	21,55	499 939
		м3			
13	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	92,33	3,07	283
		м3			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		8 619 518
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		12 473 032
		РАЗДЕЛ 2.Трубопроводы			
18	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,36	51202,26	18 668
		км			
19	С130804-255 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ- 2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,8 МПа, SDR 21 Dв 56,6 мм	368,24	150,00	55 236
		м			
21	С130804-256 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ- 2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,8 МПа, SDR 21 Dв 67,4 мм	149,91	215,00	32 232
		м			
26	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	0,04	139706,75	5 431
		км			
27	С130804-263 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ- 2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,8 МПа, SDR 21 Dв 179,6 мм	39,26	1530,00	60 073
		м			
33	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	10	242,08	2 424
		шт			
34	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	10	3500	35 046
		шт			
35	Е0122-35-2	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 80 мм	2	405,40	811
		шт			
37	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	20	411,46	8 240
		шт			
38	С130902-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	20	6480,00	129 770
		шт			
39	Е0122-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	6	585,99	3 452
		шт			
46	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	19	74,06	1 407
		фланец			
48	Е0122-40-2	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 80 мм	2	118,85	238
		фланец			
49	С130809-55	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 2,5 МПа /25 кгс/см2/, Dy 80 мм	2	512,00	1 024
		шт			
50	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	24	156,43	3 754
		фланец			
51	С130809-56	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 2,5 МПа /25 кгс/см2/, Dy 100 мм	24	688,00	16 512
		шт			
52	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	1	18075,87	18 076
		шт			
53	Е0120-30-1	Установка пожарных подставок под пожарный гидрант	26,81	107,48	2 881
		кг			
79	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	1	74,06	74
		фланец			
100	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	0,003	62566,88	188
		км			
		Колодцы			
106	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	93,29	32,54	3 035
		м3			
107	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	7,07	262,72	1 858
		м3			

108	С010333-А10 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	167,61	76,60	12 839
		т			
109	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 для обратной засыпки	74,39	32,54	2 420
		м3			
110	С010333-А10 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	124,23	76,60	9 516
		т			
111	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	55,79	6,48	362
		м3			
112	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	18,60	134,10	2 494
		м3			
113	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	74,39	21,55	1 603
		м3			
114	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	25,98	3,07	80
		м3			
115	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	7,66	17602,14	134 828
		м3			
116	Е0122-43-3	Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона прямоугольных в сухих грунтах	0,73	13865,21	10 095
		м3			
117	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	8,39	106,00	889
		м3			
118	С143018-32 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 580 мм /ГОСТ 8020-90/	0,35	2660,00	
		м			
119	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм /ГОСТ 8020-90/	2,67	2980,00	7 957
		м			
120	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/	8,01	6250,00	50 063
		м			
121	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	5	8060,00	40 300
		комплект			
122	С12021-267	Стоимость металлических стремянок	0,1	133700,00	11 418
		т			
123	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных под отмостку	2,70	1143,41	3 087
		м3			
124	Е0111-2-9	Устройство бетонной отмостки	1,35	7254,61	9 794
		м3			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**		**698 174**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**		**824 395**

ВСЕГО ПО ЛОКАЛЬНЫМ СМЕТАМ	Тенге		20 275 078
Временные здания и сооружения 1,92%	Тенге		389 281
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,12%	Тенге		632 582
Затраты на выполнение работ в условиях стесненности 1%			202 751
Затраты на дополнительные платежи-0,4%	Тенге		81 100
ИТОГО ПО СМЕТНОМ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2011г	Тенге		42 103 479,58
Налоги, сборы обязательные платежи 2%	Тенге		842 070
НДС 12%	Тенге		5 153 465,90
ВСЕГО ПО СМЕТЕ	Тенге		48 099 015,07

Заказчик: Т.К.Койшекенов

Подрядчик: Б.М.Кабиев

Согласовано:

Утвержена Постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г. №73

Заказчик: ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО "Темиржолсу-Актобе"

Наименование строительства: "Реконструкция водопроводных сетей и сооружений в г. Жем Мугалжарского района Актюбинской области "

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за август 2015г.

Код		договор	
заказчика	подрядчика	номер	дата
12	17		

№ п\п	Наименование пусковых комплексов объектов	стоимость выполненных работ и затрат								налог на добавл. стоимость	всего к оплате с НДС в тыс. тенге
		С начала года по отчетный месяц включ. без НДС	в отчетном месяце	Базовая стоимость в ценах 2001г.	из них			дополнит. работы			
					СМР в отчетном месяце тенге	по монтажу оборудо-вания	стоимость прочих затрат не вхо-дящих в СМР в базисных ценах 2001г.	на приобрете-ние материалов	другие допол-нительн. затраты и расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего по объекту:	**226 005 634,29**		**39 088 287,97**						**27 120 676,11**	**253 126 310,40**
	в том числе :										
	за отчетный месяц:		**42 945 549,17**	**39 088 287,97**						**5 153 465,90**	**48 099 015,07**
	Всего к оплате:	**48 099 015,07**	**т.тенге**								
		в том числе НДС:	**5 153 465,90**	**т.тенге**							

Заказчик: _____ **Койшекенов Т.К.**

Подрядчик: _____ **Кабиев Б.М.**

Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Ақтөбе" ИНН/БИН 040340004951

Организация (индивидуальный предприниматель)

Номер документа	Дата составления
2198	*24.08.2015*

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Заказчик *ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ " МУГАЛЖАРСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ "*

Основание *Договор №23 от 26.03.2014 - "подрядные работы"*

Наименование работы	Количество	Ед. изм.	Цена	Сумма с НДС	% НДС	Сумма НДС
Реконструкция водопроводных сетей и сооружений г.Жем Мугалжарского района Актюбинской области	*1,000*	*работа*	*48 099 015,07*	*48 099 015,07*	*12,00*	*5 153 465,90*
Всего	*1*			*48 099 015,07*		*5 153 465,90*

Итого сумма: *Сорок восемь миллионов девяносто девять тысяч пятнадцать тенге 07 тиын*

Вышеперечисленные работы оказаны в полном объеме и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания работ не имеет. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Ақтөбе"

г.Актобе, ул.8марта
ИИН/БИН 040340004951
ИИК KZ206010121000015640 в г. Актобе Актюбинский обл. филиал №129900 АО "Народный банк Казахстана", БИК HSBKKZKX

должность

Кабиев Бахитжан Муссаевич

подпись, расшифровка подписи

М.П.

Заказчик: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ " МУГАЛЖАРСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ "

г.Кандыагаш, ул. Гагарина 6
ИИН/БИН 050140008047
ИИК KZ08070103KSN0612000 в ГУ "Департамент Казначейства по Актюбинской области", БИК KKMFKZ2A

должность

подпись, расшифровка подписи

М.П.