Форма № 2

Заказчик: ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО "Теміржолсу-Актөбе"

Договор №23 от 26 марта 2014г

Наименование объекта:
Строительно-монтажные работы по объекту "Реконструкция водопроводных сетей и сооружений в г.Жем Мугалжарского района Актюбинской области"

А К Т

Приема выполненных работ

за сентябрь 2015 года

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	по смете		
			Коли-чество	Стоимость ед, тенге	Общая стоимость,
1	2	3	4	5	6
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1			
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы			
1	Е0101-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	5316,90	22,04	117 188
		м3			
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	163,87	262,72	43 050
		м3			
3	Е0101-164-2	Рытье приямков для заделки стыков труб	109,27	218,93	23 922
		м3			
4	С010333-А10 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	8879,23	76,60	680 149
		т			
5	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м в резерв	274,04	9,24	2 533
		м3			
6	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 для обратной засыпки	5294,33	32,54	172 255
		м3			
7	С010333-А10 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	8841,53	76,60	677 262
		т			
8	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м из резерва для обратной засыпки	274,04	9,24	2 533
		м3			
9	Е0123-1-1	Устройство гравийно-песчаной подготовки толщиной 100мм	17,07	936,50	15 983
		м3			
10	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	4176,59	6,48	27 062
		м3			
11	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1392,20	134,10	186 693
		м3			
12	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	5568,78	21,55	119 985
		м3			
13	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	22,16	3,07	68
		м3			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**		**2 068 684**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**		**2 993 528**
		РАЗДЕЛ 2.Трубопроводы			
14	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	1,24	47611,09	59 115
		км			
15	С130804-203 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,25 МПа, SDR 13,6 Dв 26,9 мм	647,85	59,00	38 223
		м			

16	С130804-253 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,8 МПа, SDR 21 Dв 35,1 мм	78,53	72,00	5 654
		м			
17	С130804-254 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,8 МПа, SDR 21 Dв 44,9 мм	527,68	95,00	50 129
		м			
28	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	2,73	8097,13	22 081
		км			
29	Е0122-31-2	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 75-80 мм	0,252	8170,63	2 059
		км			
30	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	4,32	8287,75	35 787
		км			
31	Е0122-31-5	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 150 мм	1,07	10216,13	10 901
		км			
32	Е0122-31-6	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 200 мм	0,066	10651,88	703
		км			
		Колодцы			
106	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	304,11	32,54	9 895
		м3			
107	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	23,06	262,72	6 057
		м3			
108	С010333-А10 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	546,37	76,60	41 852
		т			
109	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 для обратной засыпки	242,49	32,54	7 890
		м3			
110	С010333-А10 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	404,96	76,60	31 020
		т			
111	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	181,87	6,48	1 178
		м3			
112	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	60,62	134,10	8 130
		м3			
113	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	242,49	21,55	5 225
		м3			
114	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	84,67	3,07	260
		м3			
115	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	24,97	17602,14	439 505
		м3			
116	Е0122-43-3	Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона прямоугольных в сухих грунтах	2,37	13865,21	32 906
		м3			
117	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	27,34	106,00	2 898
		м3			
118	С143018-32 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 580 мм /ГОСТ 8020-90/	1,49	2660,00	3 966
		м			

119	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм /ГОСТ 8020-90/	9,84	2980,00	29 336
		м			
120	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/	29,21	6250,00	182 551
		м			
121	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	16	8060,00	131 368
		комплект			
122	С12021-267	Стоимость металлических стремянок	0,3	133700,00	37 220
		т			
123	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных под отмостку	8,80	1143,41	10 063
		м3			
124	Е0111-2-9	Устройство бетонной отмостки	4,40	7254,61	31 925
		м3			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**		**1 237 897**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**		**1 461 693**
		РАЗДЕЛ 3.Счетчики			
125	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. До 40мм	25	75,84	1896
		1 счетчик			
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			**Тенге**		**1896**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			**Тенге**		**2012**
		РАЗДЕЛ 5.Разрушение и последующее восстановление внутриквартальных дорог - 4431м2			
129	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	1639,47	408,11	669 087
		м3			
130	С01031-А26- 1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	2951,05	27,10	79 973
		т			
131	С010333-А10 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	2951,05	76,60	226 050
		т			
132	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	443,1	742,06	328 807
		м3			
133	Е0127-26-2	Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	4431	212,86	943 203
		м2			
134	Е0127-26-3 К-10	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к гр.1,2 до толщины 22см	44310	15,60	691 320
		м2			
135	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	4431	529,74	2 347 276
		м2			
136	Е0127-54-1 К-2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины	8862	63,30	560 991
		м2			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**		**5 846 708**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**		**7 017 455**
		РАЗДЕЛ 6.Разрушение и последующее восстановление автомобильных дорог (щебень) - 204м2			
137	Е0127-18-2	Разборка покрытий из щебня	61,20	66,75	4085
		м3			
138	С01031-А26- 1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	110,16	27,10	2985
		т			
139	С010333-А10 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	110,16	76,60	8438
		т			

140	Е0127-31-2	Устройство верхнего слоя двухслойных покрытий толщиной 15 см при	204,00	213,85	43626
		м2			
141	Е0127-31-3	Устройство нижнего слоя двухслойных покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	204,00	179,12	36541
		м2			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**		**95 676**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**		**112 747**
		РАЗДЕЛ 7.Разрушение и последующее восстановление асфальтовых тротуаров - 3792м2			
142	Е0127-19-1	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см	3792,00	8,57	32 497
		м2			
143	С01031-А26- 1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	1842,91	27,10	49 943
		т			
144	С010333-А10 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	1842,91	76,60	141 167
		т			
145	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	379,20	742,06	281 390
		м3			
146	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня	3792,00	212,59	806 159
		м2			
147	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	3792,00	424,30	1 608 934
		м2			
148	Е0127-55-2 К-4	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см до толщины 5см	15168,00	67,26	1 020 245
		м2			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**		**3 940 335**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**		**4 567 316**
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-4			
		Канализация (супской и переливной трубопровод)			
		РАЗДЕЛ 1.Строительные работы			
1	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	468	32,54	15227
		м3			
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	15	262,72	3941
		м			
3	Е0101-164-2	Рытье приямков для заделки стыков труб	10	218,93	2189
		м3			
4	С010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	781,56	76,6	59867
		т			
5	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м в резерв	25	9,24	231
		м3			
6	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 для обратной засыпки	461	32,54	14999
		м3			
7	С010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	769,87	76,6	58972
		т			
8	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м из резерва для обратной засыпки	25	9,24	231
		м3			
9	Е0123-1-1	Устройство гравийно-песчаной подготовки толщиной 100мм	4	936,50	3746
		м3			
10	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	364,50	6,48	2362
		т			
11	Е0101-134-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	122	134,10	16293
		м3			

12	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	486,00	21,55	10471
13	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов м3	7	3,07	21
14	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм км	0,063	139706,75	8802
15	С130804-263 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,8 МПа, SDR 21 Dв 179,6 мм м	63,63	1530	97354
16	Е0122-35-6	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 200 мм шт	2	1230,66	2461
17	С130902-28	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 3КЛ2-16 для нефтепродуктов, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 200 мм м3	2	47800	95600
18	С130810-85	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 200 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 219х7 мм шт	1	1610	1610
19	С130810-141	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 219х8 мм т	3	2250,00	6750
20	Е0122-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 200 мм фланец	20	391,37	7827
21	С130809-59	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 2,5 МПа /25 кгс/см2/, Dy 200 мм шт	20	1780,00	35600
22	СПрайслист №5.159.4 стр.66	Втулка под фланец сварная д.200мм шт	4	3442,35	13769
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ			**Тенге**		**458 324**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			**Тенге**		**574 736**
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-3			
		Сети 0,4 кВт III подъема			
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж			
1	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг м	232	26,40	6125
2	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее м	194	36,70	7120
3	Ц0108-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1 кан.-км	98	11,20	1098
4	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий т	0,056	229995,4	12880
5	Ц0108-407-2	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм м	4	159,90	640
6	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг м	60	27,70	1662
7	Ц0108-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг м	61,00	73,1	4459
8	Ц0108-165-1	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2 шт	2	2021,1	4042
9	Е0133-103-1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора	6	1534,11	9205
10	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5 шт	4	18500	74000

11	С143019-102 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группыСтойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-1А, СВ 95-2 шт	2	12000	24000
12	Е0133-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов 1км	0,412	7259,41	2991
13	Е0109-34-4	Монтаж стальных конструкцийрунтов т	0,05	21562,67	1078
14	С12021-260	Стоимость стальных конструкций т	0,05	114900,00	5745
15	Е0134-27-8	Окраска стальных конструкций за 2 раза т	0,05	9898,65	495
16	Ц0108-595-2	Светильник с ртутными лампами на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах, включая установку ПРА шт	6	758,30	4550
17	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм шт	1	431,6	432
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ			**Тенге**		**160 520**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			**Тенге**		**196 591**
		РАЗДЕЛ 2.Материалы			
18	С151601-543 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х16 мм2 1000 м	0,1	216900	21690
19	С151603-159	Кабели контрольные, марка АКВВБГ, число жил и сечение 4х2,5 мм2 1000м	0,06	86200	5172
20	С151601-162	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х150 мм2 1000м	0,166	542000	89972
21	С151601-466 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 660 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 2х10 мм2 1000м	0,027	125300	3383
22	С151607-26	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 25/4,2 мм2 т	0,0386	328600	12691
23	С151607-279	Провода с медной гибкой жилой в негорючей резиновой оболочке, марка ПРГН, сечение 1,5 мм2 1000м	0,027	14700	397
24	С130806-21 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 32х3,2 мм м	4	216	864
25	Спрайслист	Муфта концевая rek 1квт-4-16/25-ВЛ-М шт	2	5978,41	11957
26	С151703-4	Светильник РКУ08-125-001 шт	6	4460,00	26760
27	С151706-83	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ125/6/ шт	6	496,0	2976
28	С11041-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/ т	0,0121	47200,00	571
29	СПрайслист п.1893	Изолятор ТФ20-01 шт	16	111,88	1790

30	СПрайслист п.1898	Колпачок К-5 шт	16	14,04	225
31	СПрайслист п.1880	Зажимы ПА-1 и ПС-1 шт	28	111,88	3133
32	СПрайслист п.5376	Сжим плашечный шт	12	104,18	1250
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ			Тенге		182 830
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			Тенге		193 800
		РАЗДЕЛ 3.Строительные работы			
33	Е0101-39-2	Разработка траншей роторным экскаватором глубиной 1,6м км	0,194	163506,22	31720
34	Е0101-39-6 К-4	Исключить на каждые 0,2м изменения глубины траншеи до глубины 0,8м км	0,194	-80586,80	-15634
35	С143008-92	Песок природный м3	7,76	593,00	4602
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ			Тенге		20 688
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			Тенге		24 763
		РАЗДЕЛ 4.Демонтажные работы			
36	Е0133-101-1 К=0,5 К=0,6 К=0,7	Демонтаж деревянной опоры опора	1	896,47	896
37	С01031-А26- 1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках т	0,252	27,10	7
38	С010333-А10 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 т	0,252	76,60	19
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ			Тенге		923
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			Тенге		1417

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-6-1					Резервуары
		Общестроительные работы			
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы			
16	Е0101-153-1	Полив посевов трав водой м2	788	19,29	15200
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ			Тенге		15 200
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			Тенге		23 389
		РАЗДЕЛ 4.Разные работы			
88	Е0106-40-1	Испытание емкостей на водонепроницаемость м3	1000	24,6	24600
89	Е0106-40-2	Дезинфекция емкостей для питьевой воды м3	1000	52,65	52650
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ			Тенге		77250
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			Тенге		110 301

		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-6-3			
		РАЗДЕЛ 1.Сантехнические работы			
1	Е0116-10-10	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 300мм м	12	4057,27	48651
2	Е0120-23-1	Установка дефлектора №3 шт	4	2247,08	8988
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ			Тенге		57640
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			Тенге		70 579
		РАЗДЕЛ 2.Строительные работы			
3	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менне 50мм и т.п. белилами с добавлением коллера, количество окрасок 2 м2	57,6	150,79	8685
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ			Тенге		8685
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			Тенге		16 132
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-7-3			
		РАЗДЕЛ 1.Сантехнические работы			

1	Е0116-10-10	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 300мм м	6	4057,27	24326
2	Е0120-23-1	Установка дефлектора №3 шт	2	2247,08	4494
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ			Тенге		28820
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			Тенге		35 290
		РАЗДЕЛ 2.Строительные работы			
3	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менне 50мм и т.п. белилами с добавлением коллера, количество окрасок 2 м2	28,8	150,79	4343
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ			Тенге		4343
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			Тенге		8 066
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-8-1			
		РАЗДЕЛ 4.Крыльцо по оси Б			
33	Е0106-1-16	Устройство крыльца из бетона В7,5 F50 м3	0,5	7097,16	3549
34	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов м3	0,5	218	109
35	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	0,5	106	53
36	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т	0,015	41200	618
37	Е0111-17-3	Устройство мозаичных /террацо/ покрытий толщиной 20 мм с рисунком м2	2,58	633,87	1635
38	Е0111-17-4 К-4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины мозаичных покрытий /террацо/ до толщины 40мм м2	10,32	99,52	1027
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ			Тенге		6991
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			Тенге		9027
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-8-2			
		Отопление			
1	Ц0108-602-2	Электропечь мощностью до 1 кВт шт	4	763,40	3054
2	С-цена	Электропечь ПЭТ-4 1кВт шт	4	2166,87	8667
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ			Тенге		11 721
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			Тенге		14 955
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-8-3			
		Вентиляция			
		РАЗДЕЛ 1.Сантехнические работы			
1	Е0120-23-2	Установка дефлекторов диаметром патрубка 400 мм шт	1	3329,08	3329
2	Е0120-24-2	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 355 мм шт	1	525,29	525
3	С131305-13	Узел прохода УП2-03 шт	1	4720	4720
4	Е0120-18-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 200 мм шт	2	896,88	1794
5	Е0120-1-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм м2	1,88	1777,88	3350
6	Е0120-1-6	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 450 мм м2	1,89	1559,43	2947
7	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм шт	2	311,15	622
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ			Тенге		17 288
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			Тенге		21 459
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-9			
		Выгреб емк.6м3			
		РАЗДЕЛ 1.Строительные работы			
1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 м3	24	27,84	668

2	Е0101-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	14	22,04	309
		м3			
3	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	1,1	262,72	289
		м3			
4	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м в резерв	39,1	9,24	361
		м3			
5	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м из резерва для обратной засыпки	33	9,24	305
		м3			
6	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт	24,75	6,48	160
		м3			
7	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	8,25	134,1	1106
		м3			
8	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	33	21,55	711
		м3			
9	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 излишнего грунта	6,1	32,54	198
		м3			
10	С010333-А10 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	10,19	76,6	780
		т			
11	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	6,1	3,07	19
		м3			
12	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	0,3	867,5	260
		м3			
13	Е0107-31-2	Установка плиты днища ПН-20	0,59	1875,61	1107
		м3			
14	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Стоимость плиты днища ПН-20	0,59	18800	11092
		м3			
15	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,59	106	63
		м3			
16	С12041-129	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали	0,0048	63800	304
		т			
17	Е0107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	0,32	2811,56	900
		м3			
18	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,32	106	34
		м3			
19	С143018-32 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 580 мм /ГОСТ 8020-90/	0,07	2660	186
		м			
20	С143018-33 Изм. и	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных	1,78	2980	5304
		м			
21	Е0107-31-2	Установка опор из плит и колец диаметром более 1000 мм	1,18	1875,61	2213
		м3			
22	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,18	106	125
		м3			
23	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм /ГОСТ 8020-90/	1,78	7840	13955
		м			
24	Е0107-3-6	Укладка плит перекрытий площадью более 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	1	2758,31	2758
		шт			

25	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Стоимость плиты 1ПП20-1	0,55	18800	10340
		м3			
26	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,55	106	58
		м3			
27	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,0026	175710,1	450
		т			
28	Е0107-57-1	Устройство герметизации стыков	6,6	38,15	252
		м			
29	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной	20	245,44	4909
		м2			
30	Е0113-31-9	Обмазка плимерным эпоксидным покрытием	39,9	748,5	29865
		м2			
31	С11011-774	Скобы ходовые	19,2	129	2477
		кг			
32	Е0122-2-2	Установка венттрубы асбестоцементной д.200мм	0,0022	715724,65	1575
		км			
33	Е0111-2-9	Заделка бетоном В15	0,3	7723,81	2317
		м3			
34	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,3	106	32
		м3			
35	Е0120-18-4	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 400 мм	1	1310,45	1310
		шт			
36	Е0123-24-1	Установка люков	1	8345,39	8345
		шт			
37	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных под отмостку	0,54	1143,41	617
		м3			
38	Е0111-2-9	Устройство бетонной отмостки из бетона В10	0,27	7550,41	2039
		м3			
39	Е0106-40-1	Испытание емкостей на водонепроницаемость	6	24,6	148
		м3			
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ			Тенге		107 941
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			Тенге		126 925

		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-3			
		РАЗДЕЛ 1.Строительные работы			
1	Е0147-11-1	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев механизированным способом в естественном грунте	37	56,94	2107
		яма			
2	Е0147-13-1	Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером 0,7х0,7 м	37	151,76	5615
		шт			
3	С143012-34	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха/, без кома, высотой 1,5 м (тополь обыкновенный)	37	649	24013
		шт			
4	Е0147-15-1	Подготовка стандартных посадочных мест для посадки кустарников-саженцев в группы механизированным способом в естественном грунте	90	38,9	3501
		яма			
5	Е0147-17-1	Посадка кустарников-саженцев в группы, в ямы размером 0,5х0,5 м	90	27,63	2487
		шт			
6	С143012-44	Кустарники лиственных пород /сирень, форзиция, бузина, спирея,	90	203	18270
		шт			
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ			Тенге		55 993
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			Тенге		76 802
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-7			
		Озеленение насосной станции №12 - 1 подъема			
		РАЗДЕЛ 1.Строительные работы			
1	Е0147-11-1	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев механизированным способом в естественном грунте	38	56,94	2164
		яма			

2	Е0147-13-1	Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером 0,7х0,7 м	38	151,76	5767
		шт			
3	С143012-34	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха/, без кома, высотой 1,5 м (тополь обыкновенный)	38	649	24662
		шт			
4	Е0147-15-1	Подготовка стандартных посадочных мест для посадки кустарников-саженцев в группы механизированным способом в естественном грунте	80	38,9	3112
		яма			
5	Е0147-17-1	Посадка кустарников-саженцев в группы, в ямы размером 0,5х0,5 м	80	27,63	2210
		шт			
6	С143012-44	Кустарники лиственных пород /сирень, форзиция, бузина, спирея,	80	203	16240
		шт			
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ			**Тенге**		**54 155**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			**Тенге**		**74 307**
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-11			
		Озеленение насосной станции №13 - 1 подъема			
		РАЗДЕЛ 1.Строительные работы			
1	Е0147-11-1	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев механизированным способом в естественном грунте	36	56,94	2050
		яма			
2	Е0147-13-1	Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером 0,7х0,7 м	36	151,76	5463
		шт			
3	С143012-34	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха/, без кома, высотой 1,5 м (тополь обыкновенный)	36	649	23364
		шт			
4	Е0147-15-1	Подготовка стандартных посадочных мест для посадки кустарников-саженцев в группы механизированным способом в естественном грунте	90	38,9	3501
		яма			
5	Е0147-17-1	Посадка кустарников-саженцев в группы, в ямы размером 0,5х0,5 м	90	27,63	2487
		шт			
6	С143012-44	Кустарники лиственных пород /сирень, форзиция, бузина, спирея, жимолость, лох, бирючина, снежноягодник/, без кома (калина)	90	203	18270
		шт			
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ			**Тенге**		**55 135**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			**Тенге**		**75 621**
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-18			
		Вертикальную планировку водопроводной насосной станции - 2			
		РАЗДЕЛ 1.Строительные работы			
1	Е0101-24-1	Срезка растительного слоя грунта бульдозером 80л.с. с перемещением до 10м	170	7,91	1345
		м3			
2	Е0101-24-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 20м	170	7,32	1245
		м3			
3	Е0101-27-1	Перемещение растительного грунта под озеленение	170	5,55	944
		м3			
4	Е0101-27-7 К-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые последующие 5 м до 20м	510	3,11	1587
		м3			
5	Е0101-24-2	Срезка грунта бульдозером 80л.с.	1104	9,24	10206
		м3			
6	Е0101-24-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 20м	1104	7,91	8733
		м3			
7	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 излишнего грунта	212	39,73	8422
		м3			

8	С010333-А10 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	392,2	76,6	30043
		т			
9	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	212	3,763	798
		м3			
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ			**Тенге**		**63 321**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			**Тенге**		**84 676**
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-19			
		Покрытие водопроводной насосной станции - 2 подъема			
		РАЗДЕЛ 1.Строительные работы			
1	Е0127-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	846	33,43	28282
		м2			
2	Е0127-31-2	Устройство верхнего слоя двухслойных покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	846	213,85	180921
		м2			
3	Е0127-31-3	Устройство нижнего слоя двухслойных покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	846	179,12	151538
		м2			
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ			**Тенге**		**360 741**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			**Тенге**		**426 431**
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-20			
		Малые архитектурные формы водопроводной насосной станции - 2			
		РАЗДЕЛ 1.Строительные работы			
		Ограда из колючей стальной проволоки по ж/б столбам Н-1,6м М9Б(Б) - 21м			
1	У1-33-3	Ограда из колючей стальной проволоки по железобетонным столбам, без цоколя, высотой 1,6 м, типа М9Б/Б/, строительные работы	21	1655,97	34775
		м ограды			
2	У1-33-4	Ограда из колючей стальной проволоки по железобетонным столбам, без цоколя, высотой 1,6 м, типа М9Б/Б/, монтаж металлоконструкций	21	159,3	3345
		м ограды			
		Железобетонная глухая ограда с цоколем Б5В-2 - 19м			
3	У1-31-16	Ограда железобетонная глухая с цоколем, высотой 2 м,типа Б5В-2, строительные работы	19	9699,87	184298
		м			
		Насадка из колючей стальной проволоки М11 - 19м			
4	У1-33-7	Насадка из колючей проволоки стальной, высотой 0,5 м, типа М11, строительные работы	19	31,27	594
		м ограды			
5	У1-33-8	Насадка из колючей проволоки высотой 0,5 м, типа М11, монтаж металлоконструкций	19	29,27	556
		м ограды			
		Ящик с песком - 1шт			
6	Е0107-20-3	Устройство каркаса из уголка	0,0245	175710,1	4298
		т			
7	Е0110-5-1	Устройство деревянного ящика из досок	0,094	22541,72	2119
		м3			
8	Е0110-53-1	Антисептирование водными растворами стен	6,24	186,45	1163
		м2			
9	С11011-797	Навесы	2	360	720
		комплект			
10	Е0115-163-1	Масляная окраска ящика	6,24	99,72	622
		м2			
11	С143008-92	Песок природный	0,36	593	213
		м3			
		Пожарный щит (стенд предупредительный противопожарный типа I) - 1шт			
12	У1-45-16	Пожарный щит (стенд предупредительный противопожарный типа I, строительные работы)	1	12170,45	12170
		стенд			
13	У1-45-17	Пожарный щит (стенд предупредительный противопожарный типа I,	1	7088,92	7089
		стенд			
		Площадка для мусоросборников - 1шт			
14	У1-39-5	Площадка для мусоросборников типа 3, строительные работы	1	24076,72	24077
		площадка			
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ			**Тенге**		**276 041**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			**Тенге**		**331 406**

		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-21			
		Вертикальную планировку водопроводной насосной станции - 3			
		РАЗДЕЛ 1.Строительные работы			
1	Е0101-24-1	Срезка растительного слоя грунта бульдозером 80л.с. с перемещением до 10м	460	7,91	3639
		м3			
2	Е0101-24-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 20м	460	7,32	3369
		м3			
3	Е0101-27-1	Перемещение растительного грунта под озеленение	460	5,55	2555
		м3			
4	Е0101-27-7 К-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые последующие 5 м до 20м	1380	3,111	4293
		м3			
5	Е0101-24-2	Срезка грунта бульдозером 80л.с.	915	9,24	8459
		м3			
6	Е0101-24-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 20м	915	7,91	7238
		м3			
7	Е0101-27-2	Планировка грунта бульдозером 80л.с.	112	6,48	726
		м3			
8	Е0101-27-8 К-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт	336	3,2	1075
		м3			
9	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	112	12,51	1401
		м3			
10	Е0101-130-8 К-5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см за 6 проходов	560	1,271	712
		м3			
11	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 излишнего грунта	75	39,72	2979
		м3			
12	С010333-А10 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	141	76,6	10801
		т			
13	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	75	3,76	282
		м3			
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ			**Тенге**		**47 528**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			**Тенге**		**64 966**
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-22			
		Покрытие водопроводной насосной станции - 3 подъема			
		РАЗДЕЛ 1.Строительные работы			
		Асфальтобетонное покрытие проездов внутримикрорайонных - 430м2			
1	Е0127-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	430	33,43	14375
		м2			
2	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	43	742,06	31909
		м3			
3	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	430	212,60	91416
		м2			
4	Е0127-26-3 К-10	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к гр.1,2 до толщины 22см	4300	15,6	67088
		м2			
5	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	430	529,74	227788
		м2			
6	Е0127-54-1 К-2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 до 5см	860	63,3	54441
		м2			

7	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	120	519,97	62397
		м			
8	С143003-10 Изм. и	Камни бетонные бортовые М-400	5,4	26300	142020
		м3			
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ			**Тенге**		**691 433**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			**Тенге**		**779 208**
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-23			
		Малые архитектурные формы водопроводной насосной станции - 3			
		РАЗДЕЛ 1.Строительные работы			
1	У1-32-5	Ограда металлическая из сетки, натянутой на стержни по железобетонным столбам, без цоколя высотой 2,1 м, типа М1В, строительные работы	216	2210,69	477509
		м			
2	У1-32-6	Ограда металлическая из сетки, натянутой на стержни по железобетонным столбам, без цоколя высотой 2,1 м, типа М1В, монтаж металлоконструкций	216	187,12	40418
		м			
		Металлические ворота и калитка по ж/б столбам ВМ1Б - 1шт			
3	У1-34-3	Ворота металлические сетчатые с калиткой по железобетонным столбам, высотой 1,6 м, типа ВМ1Б, строительные работы	1	46653,25	46653
		ворота			
4	У1-34-4	Ворота металлические сетчатые с калиткой по железобетонным столбам, высотой 1,6 м, типа ВМ1Б, монтаж металлоконструкций	1	18911,46	18911
		ворота			
		Ящик с песком - 1шт			
5	Е0107-20-3	Устройство каркаса из уголка	0,0245	175710,1	4298
		т			
6	Е0110-5-1	Устройство деревянного ящика из досок	0,094	22541,72	2119
		м3			
7	Е0110-53-1	Антисептирование водными растворами стен	6,24	186,45	1163
		м2			
8	С11011-797	Навесы	2	360	720
		комплект			
9	Е0115-163-1	Масляная окраска ящика	6,24	99,72	622
		м2			
10	С143008-92	Песок природный	0,36	593	213
		м3			
		Пожарный щит (стенд предупредительный противопожарный типа I) - 1шт			
11	У1-45-16	Пожарный щит (стенд предупредительный противопожарный типа I, строительные работы)	1	12170,45	12170
		стенд			
12	У1-45-17	Пожарный щит (стенд предупредительный противопожарный типа I, монтаж металлоконструкций)	1	7088,92	7089
		стенд			
		Площадка для мусоросборников - 1шт			
13	У1-39-5	Площадка для мусоросборников типа 3, строительные работы	1	24076,72	24077
		площадка			
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ			**Тенге**		**635 964**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			**Тенге**		**745 597**

ВСЕГО ПО ЛОКАЛЬНЫМ СМЕТАМ	Тенге		20 241 190,09
Временные здания и сооружения 1,92%	Тенге		2 325 890
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,12%	Тенге		631 525
Затраты на выслугу лет,1%			202 412
Затраты на дополнительные отпуска-0,4%	Тенге		80 965
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2011г	Тенге		45 812 641,89
Налоги, сборы, обязательные платежи ,2%	Тенге		916 252,84
НДС 12%	Тенге		5 607 467,37
ВСЕГО ПО СМЕТЕ	Тенге		52 336 362,10

Заказчик: Т.К.Койшекенов

Подрядчик: Б.М.Кабиев

Согласовано:

Утверждена Постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г. №73

Заказчик: ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО "Темиржолсу-Актобе"

Наименование строительства: "Реконструкция водопроводных сетей и сооружений в г. Жем Мугалжарского района Актюбинской области "

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2015г.

Код		договор	
заказчика	подрядчика	номер	дата
12	17	**№23**	**26.03.2014г**

№ п\п	Наименование пусковых комплексов объектов	стоимость выполненных работ и затрат								налог на добавл. стоимость	всего к оплате с НДС в тыс. тенге
		С начала года по отчетный месяц включ. без НДС	в отчетном месяце	Базовая стоимость в ценах 2001г.	из них			дополнит. работы			
					СМР в отчетном месяце тенге	по монтажу оборудо-вания	стоимость прочих затрат не вхо-дящих в СМР в базисных ценах 2001г.	на приобре-ние материалов	другие допол-нительн. затраты и расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего по объекту:	**226 005 634,29**		**45 812 641,89**						**27 120 676,11**	**253 126 310,40**
	в том числе :										
	за отчетный месяц:		**46 728 894,73**	**45 812 641,89**						**5 607 467,37**	**52 336 362,10**
	Всего к оплате:	**52 336 362,10**	**т.тенге**								
	в том числе НДС:		**5 607 467,37**	**т.тенге**							

Заказчик: _____ **Койшекенов Т.К.**

Подрядчик: _____ **Кабиев Б.М.**

Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Ақтөбе" ИНН/БИН 040340004951

Организация (индивидуальный предприниматель)

Номер документа	Дата составления
2526	*17.09.2015*

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Заказчик *ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ " МУГАЛЖАРСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ "*

Основание *Договор №23 от 26.03.2014 - "подрядные работы"*

Наименование работы	Количество	Ед. изм.	Цена	Сумма с НДС	% НДС	Сумма НДС
Реконструкция водопроводных сетей и сооружений г.Жем Мугалжарского района Актюбинской области	*1,000*	*работа*	*52 336 362,10*	*52 336 362,10*	*12,00*	*5 607 467,37*
Всего	*1*			*52 336 362,10*		*5 607 467,37*

Итого сумма: *Пятьдесят два миллиона триста тридцать шесть тысяч триста шестьдесят два тенге 10 тиын*

Вышеперечисленные работы оказаны в полном объеме и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания работ не имеет. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Ақтөбе"

г.Актобе, ул.8марта
ИИН/БИН 040340004951
ИИК KZ206010121000015640 в г. Актобе Актюбинский обл. филиал №129900 АО "Народный банк Казахстана", БИК HSBKKZKX

должность

Кабиев Бахитжан Муссаевич

подпись, расшифровка подписи

М.П.

Заказчик: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ " МУГАЛЖАРСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ "

г.Кандыагаш, ул. Гагарина 6
ИИН/БИН 050140008047
ИИК KZ08070103KSN0612000 в ГУ "Департамент Казначейства по Актюбинской области", БИК KKMFKZ2A

должность

подпись, расшифровка подписи

М.П.