Заказчик: ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "Теміржолсу-Актебе"
Договор№23 от "26" марта 2014г.

Форма № 2
Наименование объекта:
Строительно-монтажные работы по объекту "Реконструкция водопроводных сетей и сооружений в г.Жем Мугалжарского района Актюбинской области"

А К Т
приема выполненных работ
за ноябрь 2014года.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-3			
		ОТДЕЛ 1.Участок от ВК-1 до УГ-9			
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы			
1	Е0101-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	19620	22,04	432 436
		м3			
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	609	262,72	159 994
		м3			
3	Е0101-164-2	Рытье приямков для заделки стыков труб	404	218,93	88 448
		м3			
4	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м в резерв	20632	9,24	190 740
		м3			
5	Е0123-1-1	Устройство гравийно-песчаной подготовки толщиной 100мм	128	936,50	119 872
		м3			
6	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м из резерва для обратной засыпки	20363	9,24	188 253
		м3			
7	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	15272	6,48	98 954
		м3			
8	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	5090	134,10	682 569
		м3			
9	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	20363	21,55	438 742
		м3			
10	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 излишнего грунта	270	39,72	10 725
		м3			
11	С010333-А10 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	449	76,60	34 393
		т			
12	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	269	3,07	826
		м3			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		2 445 952
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		4 413 880
		РАЗДЕЛ 3.Строительные работы			
30	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	3,24	139716,75	452 682
		км			
31	С130804-262 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8.02-06ОБ- 2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,8 МПа, SDR 21 Dв 161,8 мм	1230,00		0
		м			
32	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,02	51200,00	1 024
		км			
33	С130804-230 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8.02-06ОБ- 2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 54,9 мм	20,2	188,02	3 798
		м			
42	Е0122-35-6	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 200 мм	7	1230,69	8 615
		шт			
43	С130902-56	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 200 мм	7	16300,00	114 100
		шт			
44	Ц0112-802-5	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 200 мм	2	1212,50	2 425
		шт			
45	2307-11099	Задвижка 30ч906бр д.200 с электроприводом	2	43809,50	87 619
46	С130810-141	Тройник ТФ200х200	10	2250,00	22 500
		шт			
47	Е0122-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 200 мм	30	391,37	11 741
		фланец			
48	С130809-15	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 200 мм	30	1140,00	34 200
		шт			
49	Е0122-37-1	Установка вантузов одинарных	6	22878,83	137 273
		шт			
50	СПрайслист №5.159.5 стр.66	Втулка под фланец сварная д.200мм	30	4302,93	129 088
		шт			
51	СПрайслист №5.151.5 стр.63	Тройник переходной 63х63х63мм	6	1032,67	6 196
		шт			
52	СПрайслист №5.154.5 стр.64	Отвод 90" 63х63мм	15	713,40	10 701
		шт			
53	СПрайслист №5.160.5 стр.66	Отвод 45" сварной д.200мм	114	11549,99	1 316 699
		шт			
54	СПрайслист №5.159.5 стр.66	Отвод 90" сварной д.200мм	9	10191,22	91 721
		шт			
55	СПрайслист №5.157.35 стр.64	Седловидный хомут д.180х2"	16	5494,19	87 907
		шт			
56	СПрайслист №5.62.6 стр.50	Шаровый кран с длинной ручкой вн/вн д.50мм	16	2785,56	44 569
		шт			
57	СПрайслист №5.28.6 стр.43	Сгон стальной д.50мм	16	144,94	2 319
		шт			
58	СПрайслист №5.29.6 стр.43	Резьба стальная д.50мм	16	90,56	1 449

		шт			
59	СПрайслист №5.123.8 стр.60	Муфта (адаптор) с наружной резьбой д.50мм	16	702,06	11 233
		шт			
60	СПрайслист №5.35.6 стр.44	Муфта чугунная д.50мм	16	169,88	2 718
		шт			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге		2 580 577
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге		2 923 805
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-1-4			
2	Прайслист ТОО "Акватория - Актобе"	Насосная станция повышения давления из 3-х насосов Q-60,0м3/ч, H-30,0м, N-7,5кВт в комплекте со шкафом управления (производства "GrundfOs", сборка ТОО "Акватория", г.Актобе) AKVA 3 CR 32-4	1	1416202,45	1416202
		компл.			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге		1 416 202
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге		1 446 639
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-8-6			
2	Прайслист ТОО "Акватория - Актобе"	Насосная станция повышения давления из 3-х насосов Q-60,0м3/ч, H-30,0м, N-7,5кВт в комплекте со шкафом управления (производства "GrundfOs", сборка ТОО "Акватория", г.Актобе) AKVA 3 CR 32-4	1	1416202,45	1416202
		компл.			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге		1 416 202
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге		1 490 802
		Всего по локальным сметам			**10 275 126**
		Дополнительные затраты при производстве работ в зинее врсемя 3,12%			**306 282**
		Затраты на выслугу лет, 1%			**98 167**
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%			**39 267**
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г.			**10 718 842**
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2011г.			**20 912 115**
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%			**418 242**
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН			**21 330 357,57**
		НДС 12%			**2 559 642,91**
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА			**23 890 000,48**

ЗАКАЗЧИК:

Т.К.Койшекенов

М.П.

Согласовано:

ПОДРЯДЧИК:

Б.М.Кабиев

М.П.

Форма №3
Утверждена Постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г. №73

Заказчик: ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО "Темиржолсу-Актобе"

Наименование строительства: "Реконструкция водопроводных сетей и сооружений в г. Жем Мугалжарского района Актюбинской области "

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2014г.

Код		договор	
заказчика	подрядчика	номер	дата
12	17	**23**	**26.03.2014г.**

№ п\п	Наименование пусковых комплексов объектов	стоимость выполненных работ и затрат								налог на добавл. стоимость	всего к оплате с НДС в тыс. тенге
		С начала года по отчетный месяц включ. без НДС	в отчетном месяце	Базовая стоимость в ценах 2001г.	из них			дополнит. работы			
					СМР в отчетном месяце тенге	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базисных ценах 2001г.	на приобретение материалов	другие дополнительн. затраты и расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего по объекту:	**207 084 373,50**		**104 063 173,63**						**24 850 124,82**	**231 934 498,32**
	в том числе :										
	за отчетный месяц:		**21 330 357,57**	**10 718 841,96**						**2 559 642,91**	**23 890 000,48**
	Всего к оплате:	**23 890 000,48**	**т.тенге**								
		в том числе НДС:	**2 559 642,91**	**т.тенге**							

Заказчик: _____ **Койшекенов Т.К.**

Подрядчик: _____ **Кабиев Б.М.**

Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Ақтөбе" ИНН/БИН 040340004951

Организация (индивидуальный предприниматель)

Номер документа	Дата составления
2503	*14.11.2014*

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Заказчик *ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ " МУГАЛЖАРСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ "*

Основание *Договор №23 от 26.03.2014 - "подрядные работы"*

Наименование работы	Количество	Ед. изм.	Цена	Сумма с НДС	% НДС	Сумма НДС
Реконструкция водопроводных сетей и сооружений г.Жем Мугалжарского района Актюбинской области	*1,000*	*работа*	*23 890 000,48*	*23 890 000,48*	*12,00*	*2 559 642,91*
Всего	*1*			*23 890 000,48*		*2 559 642,91*

Итого сумма: *Двадцать три миллиона восемьсот девяносто тысяч тенге 48 тиын*

Вышеперечисленные работы оказаны в полном объеме и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания работ не имеет. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Ақтөбе"

г.Актобе, ул.8марта
ИИН/БИН 040340004951
ИИК KZ206010121000015640 в г. Актобе Актюбинский обл. филиал №129900 АО "Народный банк Казахстана", БИК HSBKKZKX

должность

Кабиев Бахитжан Муссаевич

подпись, расшифровка подписи

М.П.

Заказчик: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ " МУГАЛЖАРСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ "

г.Кандыагаш, ул. Гагарина 6
ИИН/БИН 050140008047
ИИК KZ08070103KSN0612000 в ГУ "Департамент Казначейства по Актюбинской области", БИК KKMFKZ2A

должность

подпись, расшифровка подписи

М.П.