Приложение №3-1
Типовая форма №КС-3
Утверждена постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 г. за №73

Подрядчик: ТОО «Строитель»
Субподрядчик: ТОО " МБК Курылыс "

Наименование строительства и его адрес: Рабочий проект " Внутрипоселковые и внутриквартальные сети газопровода в 9-ти населенных пунктах Зайсанского района Восточно-Казахстанской области

СПРАВКА
О стоимости выполненных работ и затрат за май 2016 г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наименование	код	наименование	код
		Договор №С-12/1	от 20.01.16г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге									Всего к оплате с НДС
	С начала года по отчетный месяц с НДС	В отчетном месяце без НДС	СМР (в сметных базисных ценах 2001 г.)	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001 г.)	Дополнительные затраты		НДС	
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие доп. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80 288 816	71 686 443							8 602 373	80 288 816
Всего:										80 288 816

Подрядчик:
ТОО «Строитель»

Субподрядчик:
ТОО " МБК Курылыс "

Заказчик

Форма N 2в

Подрядчик: ТОО «Строитель»
Субподрядчик: ТОО "МБК Курылыс"
Договор №С-12/1 от 20.01.16г

Наименование строительства и его адрес: Рабочий проект " Внутрипоселковые и внутриквартальные сети газопровода в 9-ти населенных пунктах Зайсанского района Восточно-Казахстанской области

Наименование обьекта: Внутрипоселковые сети газопровода с.Айнабулак

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2016г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб вн. диам. 88,8 мм	км	1,11	58770,31	25695,31	65294	28547	194,00	216
					33075,00	6813,45	36746	7570	26,38	29
2.	Е0127-81-4	Устройство сплошной прослойки из нетканого синтетического материала в земляном полотне	м2	226,20	4,07	--	921	--	0,03	6
					4,07	--	921	--	--	--
3.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов	шт	2,00	295,17	225,64	590	451	0,41	1
					69,53	58,98	139	118	0,23	0
4.	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	шт	3,00	434,81	332,43	1304	997	0,61	2
					102,38	86,87	307	261	0,33	1
5.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых переходов	шт	1,00	295,17	225,64	295	226	0,41	0
					69,53	58,98	70	59	0,23	0
6.	Е0122-34-1	Установка муфт	шт	26,00	295,17	225,64	7674	5867	0,41	11
					69,53	58,98	1808	1533	0,23	6
7.	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб вн. диам. 129 мм	км	0,02	77983,62	36133,62	1560	723	247,00	5
					41850,00	9612,90	837	192	37,30	1
8.	Е0122-11-	Укладка трубопроводов из	км	0,01	154771,23	103471,23	929	621	306,00	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8	полиэтиленовых труб диам. 300 ммложемент			51300,00	23175,85	308	139	98,72	1
9.	Е0122-47-2	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 150 мм	м	1,00	156,75	0,37	157	--	0,90	1
					156,38	0,14	156	--	0,00	0
10.	Е0107-57-6	Устройство герметизации стыков футляра	м	0,23	62,57	35,34	14	8	0,16	0
					27,23	13,34	6	3	0,07	0
11.	Е0124-114-1	Устройство контрольной трубки	шт	1,00	776,34	290,34	776	290	2,74	3
					486,00	110,25	486	110	0,53	1
12.	С130806-57	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 25х2,5 мм	м	68,00	99,00	--	6732	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу:								86246
		Раздел: Подземный газопровод низкого давления								
13.	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб вн. диам. 72,2 мм	км	2,64	58770,31	25695,31	155154	67836	194,00	512
					33075,00	6813,45	87318	17988	26,38	70
14.	С130804-1226	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 90Х8,2 СТ РК ИСО 4437-2004	м	1002,00	466,00	--	466932	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб вн. диам. 50,7 мм	км	9,21	47577,09	17877,09	438423	164737	173,00	1594
					29700,00	4698,68	273686	43298	18,10	167
16.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов	шт	18419,00	295,17	225,64	5436703	4156030	0,41	7625
					69,53	58,98	1280673	1086353	0,23	4163
17.	СПрайс	Отвод 90 ПЭ 100 SDR11 ГАЗ d63	шт	6,00	604,92	--	3630	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	шт	23,00	434,81	332,43	10001	7646	0,61	14
					102,38	86,87	2355	1998	0,33	8
19.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых переходов	шт	6,00	295,17	225,64	1771	1354	0,41	2
					69,53	58,98	417	354	0,23	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.	Е0122-34-1	Установка муфт	шт	17205,00	295,17	225,64	5078369	3882105	0,41	7123
					69,53	58,98	1196264	1014751	0,23	3888
21.	СПрайс	Муфта РЕ 100 ГАЗ SDR11 d63	шт	17205,00	385,42	--	6631157	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых заглушек	шт	27,00	295,17	225,64	7970	6092	0,41	11
					69,53	58,98	1877	1592	0,23	6
23.	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб вн. диам. 88,8 мм	км	0,28	58770,31	25695,31	16338	7143	194,00	54
					33075,00	6813,45	9195	1894	26,38	7
24.	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр труб диам. 63мм	м	278,00	147,21	0,28	40924	78	0,84	235
					146,93	0,11	40847	31	0,00	0
25.	Е0122-11-8	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 300 ммложемент	км	0,08	154771,23	103471,23	13001	8692	306,00	26
					51300,00	23175,85	4309	1947	98,72	8
26.	Е0107-57-6	Устройство герметизации стыков футляра	м	5,46	62,57	35,34	341	193	0,16	1
					27,23	13,34	149	73	0,07	0
27.	Е0124-114-1	Устройство контрольной трубки	шт	31,00	776,34	290,34	24067	9001	2,74	85
					486,00	110,25	15066	3418	0,53	16
28.	Е0122-11-4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб вн. диам. 113,1 мм	км	0,13	70644,88	30144,88	9043	3859	236,00	30
					40500,00	8009,55	5184	1025	31,06	4
29.	Е0122-47-2	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 140мм	м	128,00	156,75	0,37	20064	47	0,90	115
					156,38	0,14	20017	18	0,00	0
30.	Е0122-11-8	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 300 ммложемент	км	0,04	154771,23	103471,23	5881	3932	306,00	12
					51300,00	23175,85	1949	881	98,72	4
31.	Е0107-57-6	Устройство герметизации стыков футляра	м	2,26	62,57	35,34	141	80	0,16	0
					27,23	13,34	62	30	0,07	0
32.	Е0124-114-1	Устройство контрольной трубки	шт	8,00	776,34	290,34	6211	2323	2,74	22
					486,00	110,25	3888	882	0,53	4
33.	Е0124-114	Устройство контрольной трубки	шт	37,00	776,34	290,34	28725	10743	2,74	101

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-1									
					486,00	110,25	17982	4079	0,53	20
34.	С130806-65	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	м	240,00	250,00	--	60000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Подземный газопровод низкого давления								18454844
		Раздел: Узел выхода из грунта диам. 63/50 мм								
35.	Е0122-33-5	Монтаж узла выхода	т	0,68	112164,75	49389,75	75823	33387	312,70	211
					62775,00	18657,00	42436	12612	91,12	62
36.	С12021-240	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой свыше 1,0 до 3,0 т	т	0,68	131300,00	--	88759	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	4,00	295,17	225,64	1181	903	0,41	2
					69,53	58,98	278	236	0,23	1
38.	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	0,00	58770,31	25695,31	59	26	194,00	0
					33075,00	6813,45	33	7	26,38	0
39.	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	км	0,01	51151,01	20326,01	272	108	179,00	1
					30825,00	5353,43	164	28	20,64	0
40.	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 108х3 мм	км	0,01	59499,97	10674,97	309	56	270,00	1
					48825,00	4032,00	254	21	19,69	0
41.	Е0122-26-3	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 100 мм	км	0,01	49066,25	23641,25	255	123	145,00	1
					25425,00	8930,25	132	46	43,62	0
42.	Е0106-20-1	Засыпка пазух песком	м3	0,24	514,62	273,87	124	66	1,77	0
					240,75	103,46	58	25	0,51	0
43.	Е0113-44-7	Очистка щетками	м2	2,00	60,75	--	122	--	0,34	1
					60,75	--	122	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44.	Е0113-45-2	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диам. до 500 мм уайт-спиритом	м2	2,00	14,76	0,11	30	--	0,09	0
					14,65	0,05	29	--	0,00	0
45.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,00	11,72	0,10	23	--	0,06	0
					11,62	0,04	23	--	0,00	0
46.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	2,00	8,36	0,04	17	--	0,04	0
					8,32	--	17	--	--	--
47.	Е0122-33-5	Монтаж узла выхода	т	0,07	112164,75	49389,75	7403	3260	312,70	21
					62775,00	18657,00	4143	1231	91,12	6
48.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	6,00	295,17	225,64	1771	1354	0,41	2
					69,53	58,98	417	354	0,23	1
49.	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб вн. диам. 129 мм	км	0,00	77983,62	36133,62	47	22	247,00	0
					41850,00	9612,90	25	6	37,30	0
50.	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 72,2 мм	км	0,00	51151,01	20326,01	203	80	179,00	1
					30825,00	5353,43	122	21	20,64	0
51.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых муфт	шт	639,00	295,17	225,64	188612	144183	0,41	265
					69,53	58,98	44430	37688	0,23	144
52.	СПрайс	Муфта РЕ 100 ГАЗ SDR11 d90	шт	213,00	723,83	--	154176	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	Е0122-8-7	Укладка стальных труб диам. 219 мм	км	0,00	154886,81	71861,81	581	269	441,00	2
					83025,00	27146,25	311	102	132,58	0
54.	Е0122-26-7	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 219 мм	км	0,00	99371,18	88481,18	373	332	59,60	0
					10890,00	33423,75	41	125	163,25	1
55.	Е0106-20-1	Засыпка пазух песком	м3	0,09	514,62	273,87	46	25	1,77	0
					240,75	103,46	22	9	0,51	0
56.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5,67	11,72	0,10	66	1	0,06	0
					11,62	0,04	66	--	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	5,67	8,36	0,04	47	--	0,04	0
					8,32	--	47	--	--	--
58.	Е0122-33-5	Монтаж узла выхода	т	0,03	112164,75	49389,75	3028	1334	312,70	8
					62775,00	18657,00	1695	504	91,12	2
59.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	2,00	295,17	225,64	590	451	0,41	1
					69,53	58,98	139	118	0,23	0
60.	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб вн. диам. 129 мм	км	0,00	77983,62	36133,62	16	7	247,00	0
					41850,00	9612,90	8	2	37,30	0
61.	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб вн. диам. 88,8 мм	км	0,00	58770,31	25695,31	78	34	194,00	0
					33075,00	6813,45	44	9	26,38	0
62.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых муфт	шт	2,00	295,17	225,64	590	451	0,41	1
					69,53	58,98	139	118	0,23	0
63.	СПрайс	Муфта РЕ 100 ГАЗ SDR11 d110	шт	24,00	882,49	--	21180	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
64.	Е0122-8-7	Укладка стальных труб диам. 219 мм	км	0,00	154886,81	71861,81	194	90	441,00	1
					83025,00	27146,25	104	34	132,58	0
65.	Е0122-26-7	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 219 мм	км	0,00	99371,18	88481,18	124	111	59,60	0
					10890,00	33423,75	14	42	163,25	0
66.	Е0106-20-1	Засыпка пазух песком	м3	0,03	514,62	273,87	15	8	1,77	0
					240,75	103,46	7	3	0,51	0
67.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностейгрунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,11	11,72	0,10	25	--	0,06	0
					11,62	0,04	25	--	0,00	0
68.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	2,11	8,36	0,04	18	--	0,04	0
					8,32	--	18	--	--	--
		Итого по разделу: Узел выхода из грунта диам. 63/50 мм								546156

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:							19087249	8556296		18329
							3098385	2243938		8626

Накладные расходы :

На общестроительные работы	6944907
Всего накладных расходов:	6944907
Итого с накладными	26032156

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1561929
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	27594085
Итого с временными, 2,07 %	28165283
Итого с зимними удорожаниями, 3,024 %	29017001
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	29129662
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	29411315
Пересчет в текущих ценах, К-2,38958	70280826
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1405617
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	71686443
Налог на добавленную стоимость, 12 %	8602373
Итого с НДС	80288816

Принял: Сдал: