Утверждена
приказом Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 02.04.2019г. № 178

Заказчик: **ТОО "ТОО "СПЕЦКОММУНСТРОЙ""**
Подрядчик: **ТОО "УниверсалСтройСервис"**

Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт здания "Управления по делам обороны Жетысуского района" расположенного по адресу: проспект Райымбека, д.194, города Алматы"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь месяц 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания "Управления по делам обороны Жетысуского района" расположенного по адресу: проспект Райымбека, д.194, города Алматы	9 620 422	4 974 475							596 937	5 571 412
Выполнено всего:		4 974 475							596 937	5 571 412

Заказчик: ТОО "ТОО "СПЕЦКОММУНСТРОЙ""
(должность ф.и.о. подпись)

Подрядчик: ТОО "УниверсалСтройСервис"
(должность ф.и.о. подпись)

Заказчик **ТОО "СПЕЦКОММУНСТРОЙ"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "УниверсалСтройСервис"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт здания "Управления по делам обороны Жетысуского района" расположенного по адресу: проспект Райымбека, д.194, города Алматы**
(наименование, адрес)

Объект **Главный корпус**
(наименование)

Договор подряда (контракт)

Акт приемки выполненных работ за июнь месяц 2020г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. УСИЛЕНИЕ ФУНДАМЕНТОВ, СТЕН АС л.38					
9	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТРК 2591-2014	т	0,2326		197 000	45 822
10	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2027		197 000	39 932
11	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0441		197 000	8 694
12	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	9,4858		197 000	1 868 703
13	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	2,8457		18 365	52 260
18	11-090302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголко в, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при в ысоте здания до 25 м. Монтаж. Монтаж конструктивны х элементов по железобетонным и каменным опорам, примененкоэффициент к затратам труда - 1,1	т конст рукций	1,3818		77 894	107 636
19	21-050203-0901	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок широкополочн ая № 20Ш-35Ш из углеродистой стали обыкновенного к ачества СТ РК 2585-2014	т	0,8254		320 822	264 807
20	21-050204-0802	Швеллер горячекатаный спараллельными гранями полок № 12П-20П из углероди стой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,5564		288 249	160 387
21	11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т ст альных элементов	0,4265		429 580	183 225
22	11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с зад елкой длиной до 1 м	т	0,0959		493 077	47 291
Итого							2 778 756

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 2. СТЕНЫ, ПЕРЕГОРОДКИ					
25	11-080201-0107	Стенывн утренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	0,6669		19 141	12 765
26	11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,1231		219 307	26 990
27	11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,0005		493 077	251
Итого							40 006
		РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕКРЫТИЯ АС л.44					
29	11-060801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	27,0000		31 956	1 093 867
30	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0026		194 460	513
31	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,4697		196 207	484 575
32	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арм атуры диаметром до 25 мм	т	2,4724		17 555	43 403
Итого							1 622 358
		РАЗДЕЛ 4. КРОВЛЯ					
43	21-110101-0119	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-140 ГОСТ 9573-2012	м3	51,0000		23 117	1 178 982
47	21-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметромт 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,0741		218 951	235 181
Итого							1 578 569
	ИТОГО по смете:		Тенге				6 019 689
			Итого с временными		1,92 %	115 578	6 135 267
			Итого с зимними удорожаниями		1,35 %	82 826	6 218 093
			Скидка (-20%)				4 974 475
			Итого с НДС		12 %	596 937	5 571 412

Принял:
Заказчик:
ТОО "СПЕЦКОММУНСТРОЙ"

Сдал:
Подрядчик:
ТОО "УниверсалСтройСервис"