Заказчик: ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "Теміржолсу-Актөбе"
Договор№36 от "10" апреля 2014г.

Форма № 2
Наименование объекта:
Строительно-монтажные работы по объекту "Реконструкция биоочистных сооружений в г.Жем Мугалжарского района Актюбинской области"

А К Т
приема выполненных работ
за август 2014года.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6
		Локальная смета № 2-1-3			
1	Ц35-151-1	Установка УДВ-12А500-Д	2	5 743,0	11 486
		комплект			
17	Ц7-218-1	Насос канализационный GRUNFOS	1	5 925,0	5 925
		шт			
		Итого по разделу			**17 411**
		Всего по разделу, тенге			**17 492**
		Локальная смета № 2-1-4			
1	Ц8-593-9	Светильник с подвеской к смонтированной тросовой проводке	6	156,7	940
		шт			
2	17-1-50	Светильники, тип НВР-125	6	4 810,0	28 860
		шт			
3	Ц8-593-6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	7	313,0	2 191
		шт			
4	17-1-84	Светильники, тип НББ-100	7	523,0	3 661
		шт			
5	Е21-22-1 (ДМ)	Демонтаж а выключателей ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кзпр1=0,5; кэкс1=0,5; кзпм1=0,5; кмат1=0;	5	15,6	78
		шт			
6	Е21-22-1	Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке	4	40,3	161
		шт			
7	18-1-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, С16-067	4	215,0	860
		шт			
8	Ц8-545-1	Коробка установочная КУВ	3	843,7	2 531
		шт			
9	18-2-18	Коробка универсальная КУВ	3	70,0	210
		шт			
10	Е21-22-7 (ДМ)	Демонтаж штепсельных розеток ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кзпр1=0,5; кэкс1=0,5; кзпм1=0,5; кмат1=0;	5	15,6	78
		шт			
11	Е21-22-7	Установка штепсельных розеток неутопленного типа при открытой проводке	6	33,2	199
		шт			
12	18-1-144	Розетка штепсельная РС16-756	6	105,0	630
		шт			
13	17-6-84	Лампы ртутные дуговые высокого давления (ГОСТ 16354-77), тип ДРЛ125(10)	6	619,0	3 714
		шт			
14	17-6-57	Лампы накаливания электрические для местного освещения (ГОСТ 1182-77), тип ЛОН-100	7	19,0	133
		шт			
15	Ц8-545-1	Коробка ответвительная тросовая	6	843,5	5 061
		шт			
16	18-1-133	Коробка ответвительная У245	6	1 080,0	6 480
		шт			
17	Ц8-305-1	Хомут пластмассовый 150мм	100	410,8	41 080
		шт			
18	1-4-104	Хомуты пластмассовые 150ии	0,3	196,7	59
		кг			
24	Ц11-31-2	Установка сигнализаторадля газового котла	1	157,0	157
		шт			
25	80-1-1ООО "П	Сигнализатор загазованности для газового котла СЗ-1-1ГТ	1	1 446,0	1 446
		шт.			
26	Е33-109-5 (ДМ	Демонтаж провода АППВ 2х2,5 ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кзпр1=0,5; кэкс1=0,5; кзпм1=0,5; кмат1=0;	0,1	21 160,0	2 116
		км линии			
27	Е33-109-5	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ (3 провода при 10 опорах на 1 км) в населенной местности, с помощью механизмов, сечением проводов до 35 мм2	0,112	43 294,6	4 849
		км линии			
28	16-7-253	Провода с медными жилами, плоские, без разделительного основания для неподвижной скрытой проводки, марка ПУНП, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,057	25 105,3	1 431
		1000м			
29	16-7-254	Провода с медными жилами, плоские, без разделительного основания для неподвижной скрытой проводки, марка ПУНП, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,055	35 800,0	1 969
		1000м			
30	Ц8-401-1	Кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2, с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	60	175,2	10 512

		м			
31	16-1-343	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ-П, число жил и сечение 3х4 мм2	0,045	79 111,1	3 560
		1000м			
32	16-1-135	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка ВВГ-П, число жил и сечение 4х6 мм2	0,015	60 200,0	903
		1000м			
33	Ц8-412-2	Затягивание проводов суммарное сечение до 6 мм2	112	10,6	1 187
		м			
34	Ц8-303-7	Трос продольно-несущий	0,025	7 440,0	186
		км			
35	1-1-207	Трос стальной д.6мм	2,5	384,0	960
		10м			
36	Ц8-164-1	Муфта натяжная К804	2	4 421,0	8 842
		шт			
37	16-10-5	Муфты натяжные К804	2	3 160,0	6 320
		комплект			
		Итого по разделу			**141 364**
		Всего по разделу, тенге			**164 752**
		Локальная смета № 3-1-2			
1	Ц7-12-1	Установки компрессорные 32ВФ23/1,5 СМ2У3	4	73 096,0	292 384
		комплект			
9	Ц7-218-4	Монтаж насосов Сд160/10	4	8 092,0	32 368
		шт			
10	80-1-1ТООРЦ	Насос 160-10	4	107 323,0	429 292
		шт			
		Итого по разделу			**754 044**
		Всего по разделу, тенге			**806 718**
		Локальная смета № 4-1-1			
	Раздел 1 Опора угловая анкерная УАЗ № 5,8,12.				
1	Е33-103-2	Установка опор анкерных угловых	3	3 155,7	9 467
		опора			
2	30-19-102	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2а	3	12 600,0	37 800
		шт			
3	Ц8-305-3	Крюк SOT21,1-3шт. крюк накручивающийся PD2.2-3шт, крюк SOT29-3шт	9	1 626,6	14 639
		шт			
4	99-1-1Компан	Крюк SOT21,1	3	631,0	1 893
		шт			
5	1-4-60	Крюки накручивающиеся PD2.2	3	101,0	303
		шт			
6	99-1-2тоже п.	Крюк SOT29	3	459,0	1 377
		шт.			
7	99-1-3тоже п.	Бандажная лента SOT 37	7,4	154,1	1 140
		м			
8	Ц8-144-3	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей	27	26,5	716
		шт			
9	1-7-6	Зажим плашечный ПС-1-1	0,03	7 100,0	213
		100шт			
10	99-1-4Прайс-л	Зажим поддерживающий SO 140	3	875,0	2 625
		шт			
11	99-1-5тоже п.2	Зажим натяжной SO118.425	6	1 405,0	8 430
		шт			
12	99-1-6тоже п.2	Зажим соединительный SLIP22.1	12	496,0	5 952
		шт			
13	99-1-7тоже п.2	Зажим ответвительный для соединения медного провода с нулевой жилой SLIP22/127	3	512,0	1 536
		шт			
14	99-1-8 тоже п.	Зажим заземляющий для соединения заземляющего проводника стойки с медным проводом SM 2/24	3	838,0	2 514
		шт			
15	99-1-9тоже п.	Скрепа СОТ 36-2	6	34,0	204
		шт			
16	Е33-108-1	Подвеска провода неизолируемого МГ 16мм2	0,0015	7 333,3	11
		км линии			
17	16-7-6	Провода для воздушных линий электропередачи медные, марка М, сечение 16 мм2	0,0015	436 000,0	654
		т			
		Итого по разделу			**89 474**
		Всего по разделу, тенге			**106 265**
	Раздел 2 Опора концевая К3 № 1,16				
18	Е33-103-2	Установка концевых опор К3 с подкосом	2	3 156,0	6 312
		опора			
19	30-19-102	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2а	2	12 600,0	25 200
		шт			
20	Ц8-305-3	Крюк SOT21,1	2	1 626,5	3 253
		шт			
21	99-1-1Компан	Крюк SOT21,1	2	631,0	1 262
		шт			
22	Ц8-144-3	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей	8	26,5	212
		шт			
23	1-7-6	Зажим плашечный ПС-1-1	0,02	7 100,0	142
		100шт			
24	99-1-5тоже п.2	Зажим натяжнойSO158.1	2	310,0	620
		шт			

25	99-1-7тоже п.2	Зажим ответвительный для соединения медного провода с нулевой жилой SLIP22/127	2	512,0	1 024
		шт			
26	99-1-8 тоже п.	Зажим заземляющий для соединения заземляющего проводника стойки с медным проводом SM 2/24	2	838,0	1 676
		шт			
27	99-1-9тоже п.	Бандаж для закрепления концевой петли PER 15	4	11,0	44
		шт.			
28	Е33-108-1	Подвеска провода неизолируемого МГ 16мм2	0,001	7 000,0	7
		км линии			
29	16-7-6	Провода для воздушных линий электропередачи медные, марка М, сечение 16 мм2	0,001	436 000,0	436
		т			
30	Ц8-471-3	Заземляющий проводник ЗП6	2	247,5	495
		шт			
31	2-1-238	Стоимость полосы и круглой стали	0,001	146 000,0	146
		т			
32	99-1-10тоже п	Концевые колпачки для сечений 16-25	8	111,0	888
		шт			
		Итого по разделу			**41 717**
		Всего по разделу, тенге			**49 321**
	Раздел 3 Опора промежуточная П1 №№ 2-4,6,7,9-11,13-15.				
33	Е33-103-3	Установка промежуточных опор	11	4 836,5	53 202
		опора			
34	30-19-102	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2а	11	12 600,0	138 600
		шт			
35	Ц8-305-3	Крюк SOT21.16	11	1 626,5	17 892
		шт			
36	99-1-1Компан	Крюк SOT21.16	11	855,0	9 405
		шт			
37	Ц8-144-3	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей	33	26,5	875
		шт			
38	99-1-2тоже п.	Зажим поддерживающий SO 140	11	875,0	9 625
		шт			
39	99-1-3тоже п.2	Зажим ответвительный SLIP22.127	11	512,0	5 632
		шт			
40	99-1-4 тоже п.	Зажим заземляющий для соединения заземляющего проводника стойки с медным проводом SM 2/24	11	838,0	9 218
		шт			
41	Е33-108-1	Подвеска провода неизолируемого МГ 16мм2	0,0055	7 272,7	40
		км линии			
42	16-7-6	Провода для воздушных линий электропередачи медные, марка М, сечение 16 мм2	0,001	436 000,0	436
		т			
43	Е11-4-5	Устройство обмазочной гидроизоляции ж/бетонных столбов битумной мастикой в один слой толщиной 2 мм (16шт)	7,5	121,7	913
		м2 изолируемой поверхности			
44	Е11-4-6	Добавлять на каждый последующий слой (толщиной 1 мм) обмазочной гидроизоляции	7,5	45,5	341
		м2 изолируемой поверхности			
45	4-1-55	сталь круглая класса А-I, d=10 мм	0,049	60 510,2	2 965
		т			
46	4-1-53	сталь круглая класса А-I, d=6 мм	0,005	65 000,0	325
		т			
		Итого по разделу			**249 469**
		Всего по разделу, тенге			**301 671**
	Раздел 4 Подвеска проводов				
47	Е33-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ (СИП)	0,452	7 258,8	3 281
		км линии			
48	99-1-1ТОО "С	Провод самонесущий изолированный (СИП) 4х16-1	471	137,0	64 527
		м			
		Итого по разделу			**67 808**
		Всего по разделу, тенге			**73 847**
	Раздел 7 Транспортировка ж/б стоек				
63	П9-11-1	Стойки из сборного железобетона-погрузка	12	152,8	1 834
		т			
64	П9-11-2	Стойки из сборного железобетона -разгрузка	12	140,0	1 680
		т			
65	П7-10-1	Перевозка ж/б стоек на 10 км, 1 класс груза	12	81,5	978
		т			
		Итого по разделу			**4 492**
		Всего по разделу, тенге			**7 577**
		Локальная смета № 5-1-1			
	Раздел 2 Контактный резервуар из ж/б				
13	Е6-1-1	Ремонт стен и днища резервуара (бетонирование)	4,51	7 828,0	35 304
		м3			
14	Е8-4-7	Проникающая гидроизоляция поверхности стен и днища системой Пенетрон	215,6	245,4	52 917
		м2 поверхности			
15	Е41-8-2	Приготовление смеси Пенетрона	0,2682	26 142,7	7 011
		т			
16	99-1-1ТОО "П	Пенетрон	1882	580,0	1 091 560
		кг			
		Итого по разделу			**1 186 792**
		Всего по разделу, тенге			**1 267 703**
	Раздел 3 Минерализатор				
17	Е6-1-1	Ремонт стен и дна минерализатора (бетонирование)	18	7 828,0	140 904

		м3			
18	Е8-4-7	Проникающая гидроизоляция поверхности стен и днища системой Пенетрон	488	245,4	119 775
		м2 поверхности			
19	Е41-8-2	Приготовление смеси Пенетрона	0,537	26 143,4	14 039
		т			
20	99-1-1ТОО "П	Пенетрон	537	580,0	311 460
		кг			
23	Е9-30-1	Монтаж уплотнителя из листовой стали	0,264	14 359,8	3 791
		т конструкций			
25	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	8	21,8	175
		м2			
26	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей уплотнителя эмалью ПФ-115 в два слояК=2,000;	16	24,8	398
		м2			
		Итого по разделу			**590 540**
		Всего по разделу, тенге			**661 549**
	Раздел 20 Система И11 Стабилизированный уплотненный осадок				
159	Ц7-218-1	Насос GRUNDFOS SEV 65/65/22/2	2	5 925,0	11 850
		шт			
		Итого по разделу			**11 850**
		Всего по разделу, тенге			**12 832**
	Раздел 21 Система И14 Дренажные воды				
163	Е22-11-5 (ДМ)	Демонтаж трубы "Корсис" SN-6 диаметром 160 мм ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	0,14	46 792,9	6 551
		км трубопровода			
164	Е22-8-3 (ДМ)	Демонтаж стальных водопроводных труб диаметром 108 мм ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	0,07	35 700,0	2 499
		км трубопровода			
165	Е22-11-5	Укладка трубы "Корсис" SN-6 диаметром 160 мм	0,14	78 242,9	10 954
		км трубопровода			
166	8-4-18	Труба "Корсис" , Dн 160 мм	14	12 100,0	169 400
		10м			
167	Е22-11-6	Горизонтальный дренаж для иловых площадок "ПОЛИДЕФ" Дн-172мм	0,128	139 703,1	17 882
		км трубопровода			
168	80-1-1ООО Н	Горизонтальный дренаж для иловых площадок "ПОЛИДЕФ" Дн-172мм	128	8 299,0	1 062 272
		п.м.			
		Итого по разделу			**1 269 558**
		Всего по разделу, тенге			**1 290 319**
	Раздел 24 Система АО Сжатый воздух				
189	Е22-8-6 (ДМ)	Демонтаж стальных водопроводных труб диаметром 219 мм ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	0,08	81 725,0	6 538
		км трубопровода			
190	Е22-8-3 (ДМ)	Демонтаж стальных водопроводных труб диаметром 108 мм ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	0,14	35 700,0	4 998
		км трубопровода			
191	Е22-8-1 (ДМ)	Демонтаж стальных водопроводных труб диаметром 57 мм ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	0,17	31 476,5	5 351
		км трубопровода			
192	Е22-8-1 (ДМ)	Демонтаж стальных водопроводных труб диаметром 25 мм ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	0,06	31 483,3	1 889
		км трубопровода			
193	Е22-8-1 (ДМ)	Демонтаж стальных водопроводных труб диаметром 20 мм ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	0,03	31 466,7	944
		км трубопровода			
194	Е22-36-2 (ДМ)	Демонтаж затворов поворотных ГРАНДВЕЛ ЗП-ВС-FL-3-100- MR-E ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	12	222,3	2 667
		задвижка или клапан			
195	Е22-36-1 (ДМ)	Демонтаж затворов поворотных ГРАНДВЕЛ ЗП-ВС-FL-3-50-VR-E ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	44	122,7	5 398
		задвижка или клапан			
196	Е18-22-5 (ДМ)	Демонтаж кранов шаровых 1"-8шт. и 3/4 " - 8шт. ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	16	13,5	216
		комплект			
197	Е22-11-3 (ДМ)	Демонтаж системы аэрации "ПОЛИПОР" Дн75 в минерализатор ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	0,054	35 259,3	1 904
		км трубопровода			
198	Е22-11-4 (ДМ)	Демонтаж системы аэрации "ПОЛИПОР" Дн 130 в аэротенк ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	0,3	42 386,7	12 716
		км трубопровода			
199	Е22-11-3 (ДМ)	Демонтаж системы аэрации "ПОЛИПОР-ПТНГ" Дн63 в аэротенк ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	0,13	35 261,5	4 584
		км трубопровода			
200	Е22-11-4 (ДМ)	Демонтаж системы аэрации "ПОЛИПОР" Дн 130 в биореактор ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	0,078	42 384,6	3 306
		км трубопровода			
201	Е22-11-3 (ДМ)	Демонтаж системы аэрации "ПОЛИПОР-ПТНГ" Дн63 в биореактор ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	0,212	35 264,2	7 476
		км трубопровода			
202	Е22-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 219 мм с гидравлическим испытанием	0,08	154 887,5	12 391
		км трубопровода			
203	8-6-99	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х3 мм	80	1 710,0	136 800

		м			
204	Е22-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 108 мм с гидравлическим испытанием	0,14	70 150,0	9 821
		км трубопровода			
205	8-6-78	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х3 мм	140	540,0	75 600
		м			
206	Е22-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 57 мм с гидравлическим испытанием	0,17	62 564,7	10 636
		км трубопровода			
207	8-6-65	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	170	279,0	47 430
		м			
208	Е22-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 25 мм с гидравлическим испытанием	0,06	62 566,7	3 754
		км трубопровода			
209	8-6-56	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 25х2 мм	60	63,0	3 780
		м			
210	Е22-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 20 мм с гидравлическим испытанием	0,03	62 566,7	1 877
		км трубопровода			
211	8-6-56	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 20х2 мм	30	63,0	1 890
		м			
212	Е22-36-2	Установка затворов поворотных ГРАНДВЕЛ ЗП-ВС-FL-3-100- MR-E	12	497,6	5 971
		задвижка или клапан			
214	Е22-36-1	Установка затворов поворотных ГРАНДВЕЛ ЗП-ВС-FL-3-50-VR-E	44	276,5	12 164
		задвижка или клапан			
216	Е18-22-5	Установка кранов шаровых 1"-8шт. и 3/4 " - 8шт.	16	62,1	994
		комплект			
217	9-4-53	Краны шаровые 1" и 3/4"	16	1 390,0	22 240
		шт			
218	Е22-11-3	Система аэрации "ПОЛИПОР" Дн75 в минерализатор	0,054	58 888,9	3 180
		км трубопровода			
219	80-1-3тоже	Система аэрации "ПОЛИПОР" Дн-75мм в минерализатор	1	205 023,0	205 023
		компл			
220	Е22-11-4	Система аэрации "ПОЛИПОР" Дн 130 в аэротенк	0,3	70 810,0	21 243
		км трубопровода			
221	80-1-3тоже	Система аэрации "ПОЛИПОР" Дн-130 в аэротенк	1	761 163,0	761 163
		компл			
222	Е22-11-3	Система аэрации "ПОЛИПОР-ПТНГ" Дн63 в аэротенк	0,13	58 884,6	7 655
		км трубопровода			
223	80-1-3тоже	Система аэрации "ПОЛИПОР-ТПНГ" Дн-63 в аэротенк	1	482 780,0	482 780
		компл			
224	Е22-11-4	Система аэрации "ПОЛИПОР" Дн 130 в биореактор	0,078	70 807,7	5 523
		км трубопровода			
225	80-1-3тоже	Система аэрации "ПОЛИПОР" Дн-130 в биореактор	1	483 106,0	483 106
		компл			
226	Е22-11-3	Система аэрации "ПОЛИПОР-ПТНГ" Дн63 в биореактор	0,212	58 882,1	12 483
		км трубопровода			
227	80-1-3тоже	Система аэрации "ПОЛИПОР-ТПНГ" Дн-63 в биореактор	1	682 347,0	682 347
		компл			
		Итого по разделу			**3 067 838**
		Всего по разделу, тенге			**3 187 673**

		Всего по локальным сметам			**7 947 719**
		Временные здания и сооружения 2,4%			**66 967**
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее врсемя 3,213%			**114 217**
		Затраты на выслугу лет, 1%			**35 548**
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%			**14 219**
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г.			**8 178 670**
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2012г.			**17 077 063**
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%			**341 541**
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН			**17 418 604,58**
		НДС 12%			**2 090 232,55**
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА			**19 508 837,13**

ЗАКАЗЧИК:

_____ Т.К.Койшекенов

М.П.

Согласовано:

_____

_____

ПОДРЯДЧИК:

_____ Б.М.Кабиев

М.П.

204 E22-8-3

Форма №3
Утвеждена Постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г. №73

Заказчик: ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО "Темиржолсу-Актобе"

Наименование строительства: "Реконструкция биоочистных сооружений в г. Жем Мугалжарского района Актюбинской области "

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за август 2014г.

Код		договор	
заказчика	подрядчика	номер	дата
12	17	**36**	**10.04.2014г.**

№ п\п	Наименование пусковых комплексов объектов	стоимость выполненных работ и затрат								налог на добавл. стоимость	всего к оплате с НДС в тыс. тенге
		С начала года по отчетный месяц включ. без НДС	в отчетном месяце	Базовая стоимость в ценах 2001г.	из них			дополнит. работы			
					СМР в отчетном месяце тенге	по монтажу оборудо-вания	стоимость прочих затрат не вхо-дящих в СМР в базисных ценах 2001г.	на приобре-ние материалов	другие допол-нительн. затраты и расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего по объекту:	**122 075 496,39**		**57 318 898,31**						**14 649 059,57**	**136 724 555,95**
	в том числе :										
	за отчетный месяц:		**17 418 604,58**	**8 178 670,20**						**2 090 232,55**	**19 508 837,13**
	Всего к оплате:	**19 508 837,13**	**т.тенге**								
		в том числе НДС	**2 090 232,55**	**т.тенге**							

Заказчик: _____ **Койшекенов Т.К.**

Подрядчик: _____ **Кабиев Б.М.**

Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Ақтөбе" ИНН/БИН 040340004951

Организация (индивидуальный предприниматель)

Номер документа	Дата составления
1712	*21.08.2014*

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Заказчик *ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ " МУГАЛЖАРСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ "*

Основание *Договор №360 от 10.04.2014 - "Строительно-монтажные работы"*

Наименование работы	Количество	Ед. изм.	Цена	Сумма с НДС	% НДС	Сумма НДС
Реконструкция биоочистных сооружений г.Жем Мугалжарского района Актюбинской области	*1,000*	*работа*	*19 508 837,13*	*19 508 837,13*	*12,00*	*2 090 232,55*
Всего	*1*			*19 508 837,13*		*2 090 232,55*

Итого сумма: *Девятнадцать миллионов пятьсот восемь тысяч восемьсот тридцать семь тенге 13 тиын*

Вышеперечисленные работы оказаны в полном объеме и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания работ не имеет. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Ақтөбе"

г.Актобе, ул.8марта
ИИН/БИН 040340004951
ИИК KZ206010121000015640 в г. Актобе Актюбинский обл. филиал №129900 АО "Народный банк Казахстана", БИК HSBKKZKX

должность

Кабиев Бахитжан Муссаевич

подпись, расшифровка подписи

М.П.

Заказчик: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ " МУГАЛЖАРСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ "

г.Кандыагаш, ул. Гагарина 6
ИИН/БИН 050140008047
ИИК KZ08070103KSN0612000 в ГУ "Департамент Казначейства по Актюбинской области", БИК KKMFKZ2A

должность

подпись, расшифровка подписи

М.П.