Заказчик: ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "Теміржолсу-Актөбе"
Договор№36 от "10" апреля 2014г.

Форма № 2
Наименование объекта:
Строительно-монтажные работы по объекту "Реконструкция биоочистных сооружений в г.Жем Мугалжарского района Актюбинской области"

А К Т
приема выполненных работ
за октябрь 2014года.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6
		Локальная смета № 1-1-1			
1	Е1-25-2	Срезка растительного слоя грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	2968	11,2	33 212
		м3 грунта			
2	Е1-25-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.)К=3,000;	8904	9,4	83 698
		м3 грунта			
3	Е1-17-14	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы для вертикальной планировки	2968	39,8	118 008
		м3 грунта			
4	П8-10-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	5342	76,6	409 197
		т			
5	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	2968	3,8	11 249
		м3 грунта			
6	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	2968	21,5	63 960
		м3 уплотненного грунта			
7	Е1-145-2	Планировка площадей насосной станции 1-го и 2-го подъемов в грунтах 2 группы механизированным способом	14837	1,4	20 920
		м2 спланированной площади			
8	Е1-12-8	Восстановление растительного слоя	2968	23,4	69 332
		м3 грунта			
		Итого по разделу			**809 576**
		Всего по разделу, тенге			**1 099 346**
		Локальная смета № 2-1-1			
	Раздел 1 Общестроительные работы				
28	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	77,8	243,3	18 931
		м2 стяжки			
29	Е11-27-4	Устройство полов из метлахской плитки	50,5	955,3	48 241
		м2 покрытия			
30	Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	27,31	935,1	25 537
		м2 покрытия			
34	Е13-44-7	Очистка металлической поверхности лестницы	5,1	69,8	356
		м2			
35	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей лестницы грунтовкой ГФ-021 за один раз	5,1	22,7	116
		м2			
36	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лестницы эмалью ПФ-115 за два разаК=2,000;	10,2	25,5	260
		м2			
		Итого по разделу			**93 441**
		Всего по разделу, тенге			**129 953**
		Локальная смета № 2-1-2			
	Раздел 1 Отопление				
1	Ц8-602-2	Электропечь мощностью до 1 кВт	11	763,4	8 397
		шт			
2	80-1-1ТОО "Д	Электропечь ПЭТ-4	11	1 362,0	14 982
		шт			
		Итого по разделу			**23 379**
		Всего по разделу, тенге			**30 842**
	Раздел 2 Вентиляция				
3	Е20-23-2	ВЕНТИЛЯЦИЯ ВЫТЯЖНАЯ ВЕ-1 Установка дефлекторов с диаметром патрубка 400 мм т.ч. п.1.2: ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кзпр1=1,05; кэкс1=1,05; кзпм1=1,05; кмат1=1,05;	2	3 579,0	7 158
		дефлектор			
4	Е20-55-1	ВЕНТИЛЯЦИЯ П1, В1 Приточно-вытяжная установка "Климат-Р" т.ч. п.1.2: ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кзпр1=1,05; кэкс1=1,05; кзпм1=1,05; кмат1=1,05;	1	3 390,0	3 390
		агрегат			
5	80-1-2Прай-ли	Приточно-вытяжная установка "Климат Р750 РМ"	1	215 484,0	215 484
		шт			
6	Е20-1-1	Прокладка воздуховодов класса Н диаметром до 200 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм т.ч. п.1.2: ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кзпр1=1,05; кэкс1=1,05; кзпм1=1,05; кмат1=1,05;	14	1 909,2	26 729
		м2 поверхности воздуховодов			
7	Е20-12-11	Установка жалюзийных стальных щелевых регулируемых решеток (Р) номер 200 размером 200х200 мм т.ч. п.1.2: ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кзпр1=1,05; кэкс1=1,05; кзпм1=1,05; кмат1=1,05;	13	395,7	5 144
		решетка			

		Итого по разделу			**257 905**
		Всего по разделу, тенге			**275 350**
		Локальная смета № 2-1-3			
3	Е16-9-4	Прокладка трубопроводов из стальных бесшовных труб диаметром 100 мм	3	1 345,7	4 037
		м трубопровода			
4	Е22-35-3	Установка чугунных задвижек диаметром 100 мм	1	451,0	451
		задвижка или клапан			
6	Е22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм	2	180,5	361
		фланец			
8	Е22-9-8	Укладка стальных труб диаметром 300 мм	0,02	305 550,0	6 111
		км трубопровода			
9	8-6-112	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 325х6 мм	20	3 360,0	67 200
		м			
10	Е22-35-8	Установка чугунных задвижек диаметром 300 мм	4	3 207,5	12 830
		задвижка или клапан			
12	Е22-40-8	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 300 мм	8	813,1	6 505
		фланец			
14	Е22-33-6	Установка стальных фасонных частей (переходная трубная муфта 100х325 -2шт. и втулки стальные Ду300мм-8шт.)	0,01	219 200,0	2 192
		т фасонных частей			
15	Е22-36-2	Установка стальных клапанов обратных диаметром 100 мм	1	556,0	556
		задвижка или клапан			
		Итого по разделу			**100 243**
		Всего по разделу, тенге			**100 707**
		Локальная смета № 3-1-1			
	Раздел 1 Общестроительные работы				
20	Е9-53-1 (ДМ)	Демонтаж металлических дверей, 2шт ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	0,1	9 750,0	975
		т конструкций			
21	Е9-62-7	Изготовление металлической двери -1шт	0,05	57 780,0	2 889
		т конструкций			
22	Е9-53-1	Монтаж конструкций дверей, -1шт.	0,05	17 020,0	851
		т конструкций			
24	Е13-44-7	Очистка поверхности металлических ворот щетками -2шт.	9,18	69,8	641
		м2			
25	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей ворот грунтовкой ГФ-021 за один раз	9,18	22,7	208
		м2			
26	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей ворот эмалью ПФ-115 в два слояК=2,000;	18,36	26,9	494
		м2			
27	Е10-30-1 (ДМ)	Демонтаж деревянных ворот -1шт ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	12,96	467,3	6 056
		м2 полотна			
28	Е9-62-1	Изготовление ворот из металлического каркаса и панелей типа "сэндвич"	0,53	39 120,8	20 734
		т конструкций			
29	1-1-898	Стоимость металлопроката	0,55	59 500,0	32 725
		т			
30	1-3-25	Изовер для панелей типа "сэндвич"	1,3	2 530,0	3 289
		м3			
31	Е9-53-1	Монтаж конструкций дверей из панелей типа "сэндвич"	0,53	17 022,6	9 022
		т конструкций			
39	Е11-27-4	Устройство покрытий из керамических плиток (на панели)	152,11	955,3	145 306
		м2 покрытия			
47	Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	132,96	935,1	124 327
		м2 покрытия			
		Итого по разделу			**347 517**
		Всего по разделу, тенге			**451 394**
		Локальная смета № 3-1-2			
3	Е22-36-4	Установка стальных клапанов обратных диаметром 200 мм	4	1 470,0	5 880
		задвижка или клапан			
5	Е22-36-4	Установка стальных задвижек диаметром 200 мм	6	1 470,0	8 820
		задвижка или клапан			
7	Е22-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 200 мм	20	391,4	7 827
		фланец			
11	Е22-36-4	Установка стальных клапанов обратных диаметром 200 мм	4	1 470,0	5 880
		задвижка или клапан			
13	Е22-36-4	Установка стальных задвижек диаметром 200 мм	6	1 470,0	8 820
		задвижка или клапан			
15	Е22-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 200 мм	20	391,4	7 827
		фланец			
17	Е22-8-6 (ДМ)	Демонтаж стальных х труб диаметром 200 мм ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	0,1	81 730,0	8 173
		км трубопровода			
18	Е22-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 200 мм	0,1	154 890,0	15 489
		км трубопровода			
19	8-6-99	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х3,0 мм	100	1 710,0	171 000
		м			
		Итого по разделу			**239 716**
		Всего по разделу, тенге			**256 462**
		Локальная смета № 3-1-3			
	Раздел 1 Отопление				

	8-8-6	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм	80	557,5	44 602
		м трубопровода			
7	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	25	200,0	5 000
		кг			
8	Е18-15-2	Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса 159 мм	16	9 465,4	151 447
		шт			
9	Е18-9-8 (ДМ)	Демонтаж регистров из стальных сварных труб диаметром 100 мм ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	75	21,2	1 592
		м труб нитки регистра			
10	Е18-9-8	Установка регистров из стальных сварных труб диаметром 100 мм L=1,5м в два ряда - 17шт. и L=4,0м в два ряда - 3шт.	75	968,0	72 602
		м труб нитки регистра			
11	Е18-22-5 (ДМ)	Демонтаж крана "Маевского" ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	21	10,3	217
		комплект			
12	Е18-22-5	Установка кранов "Маевского"	21	65,5	1 376
		комплект			
13	Е16-15-1 (ДМ)	Демонтаж вентилей, диаметром 20 мм ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	2	136,5	273
		шт			
14	Е16-15-1	Установка вентилей, диаметром 20 мм	2	521,5	1 043
		шт			
15	9-1-38	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	2	483,0	966
		шт			
16	Е22-40-1 (ДМ)	Демонтаж фланцев диаметром 20 мм ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	4	34,0	136
		фланец			
17	Е22-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 20 мм	4	86,0	344
		фланец			
18	8-9-8	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 20 мм	4	249,0	996
		шт			
19	Е16-15-2 (ДМ)	Демонтаж вентилей муфтовых Ду 40мм ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	4	136,5	546
		шт			
20	Е16-15-2	Установка вентилей муфтовых диаметром 40 мм	4	521,5	2 086
		шт			
21	9-1-41	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм	4	982,0	3 928
		шт			
22	Е22-40-1 (ДМ)	Демонтаж фланцев диаметром 40 мм ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	8	34,0	272
		фланец			
23	Е22-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 40 мм	8	86,0	688
		фланец			
24	8-9-8	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 40 мм	8	249,0	1 992
		шт			
25	Е16-15-2 (ДМ)	Демонтаж вентилей муфтовых диаметром 50 мм ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	8	136,6	1 093
		шт			
26	Е16-15-2	Установка вентилей муфтовых диаметром 50 мм	8	521,4	4 171
		шт			
27	9-1-42	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	8	1 030,0	8 240
		шт			
28	Е22-40-1 (ДМ)	Демонтаж фланцев диаметром 50 мм ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	16	33,9	543
		фланец			
29	Е22-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм	16	86,0	1 376
		фланец			
30	8-9-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 50 мм	16	285,0	4 560
		шт			
31	Е18-6-1 (ДМ)	Демонтаж чугунных радиаторов 6 секций ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	1,6	67,5	108
		кВт			
32	Е18-6-1	Установка чугунных радиаторов 6 секций	1,6	4 351,9	6 963
		кВт			
33	Е26-23-1	Антикоррозийное покрытие изол в 2 слов по изольной мастике трубК=2,000;	384	120,4	46 234
		м трубопровода			
34	1-1-726	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б	0,5	96,0	48
		м2			
35	Е26-3-9	Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 60 мм	192	518,7	99 581
		м трубопровода			
36	Е12-1-1	Покровный слой рубероид	1,2	665,0	798
		м2 кровли			
37	Е18-10-17	Установка бака запаса воды из оцинкованной стали вместимостью 1 м3 с трубой Д-20х2мм и вентилем Д-20мм	1	40 526,0	40 526
		бак			
38	Е18-2-8	Установка газового котла	1	16 745,0	16 745
		котел			
39	80-1-1ООО "А	Электрический котел Руснит РТ-236	1	48 278,0	48 278
		шт			
		Итого по разделу			**569 370**
		Всего по разделу, тенге			**723 225**
	Раздел 2 Вентиляция				

	Е20-23-3 (ДМ)	Демонтаж дефлекторов с диаметром патрубка 530 мм ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	2	447,5	895
		дефлектор			
41	Е20-23-3	Установка дефлекторов с диаметром патрубка 530 мм	2	5 282,0	10 564
		дефлектор			
42	Е20-1-1 (ДМ)	Демонтаж воздуховодов класса Н диаметром до 200 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кзпр1=0,5; кэкс1=0,5; кзпм1=0,5; кмат1=0;	9,5	130,3	1 238
		м2 поверхности воздуховодов			
43	Е20-1-1	Прокладка воздуховодов класса Н диаметром до 200 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	9,5	1 777,9	16 890
		м2 поверхности воздуховодов			
44	Е20-31-1 (ДМ)	Демонтаж вентиляторов радиальных массой до 0,05 т ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;	1	320,0	320
		вентилятор			
45	Е20-31-1	Установка вентиляторов с эл.двигателем 0,75 квт	1	1 205,0	1 205
		вентилятор			
46	13-1-57	Вентиляторы радиальные коррозийностойкие В-Ц4-75 из пластмасс N 2.5 с электродвигателем 0,75 квт	1	29 800,0	29 800
		комплект			
		Итого по разделу			**60 912**
		Всего по разделу, тенге			**75 886**
		Локальная смета № 3-1-4			
3	75-6-87	Линейная панель распределительных щитов ЩО 70-1-01 (ЩО 70-2-01)	3	111 400,0	334 200
		шт			
4	75-6-96	Вводная панель распределительных щитов ЩО 70-1-30	2	121 900,0	243 800
		шт			
5	75-6-104	Секционная панель распределительных щитов ЩО 70-1-72	1	241 000,0	241 000
		шт			
10	Ц8-603-1	Ящик управления асинхронным двигателем	9	228,8	2 059
		шт			
11	75-6-9	Ящики управления Я 5111-3074	3	31 700,0	95 100
		шт			
12	75-6-3	Ящики управления Я 5110-3974	3	48 500,0	145 500
		шт			
13	75-6-11	Ящики управления Я 5111-3274	2	32 900,0	65 800
		шт			
14	75-6-1	Ящики управления Я 5110-974	1	36 200,0	36 200
		шт			
19	Ц8-593-6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	24	313,0	7 512
		шт			
20	17-1-84	Светильники, тип НББ100	24	523,0	12 552
		шт			
21	Ц8-593-4	Светильник с навинчиванием на трубу для взрывоопасных помещений	2	451,5	903
		шт			
22	17-1-36	Светильники взрывозащищенные, тип ВЗГ-100-ОМЗ	2	3 580,0	7 160
		шт			
23	Ц8-593-1	Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды	8	216,3	1 730
		шт			
27	Е21-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	28	39,8	1 115
		шт			
28	18-1-13	Выключатель 2-х клавишный, тип О-2-84-10/220	2	182,0	364
		шт			
29	18-1-12	Выключатель одноклавишный, тип С-16-067	23	156,0	3 588
		шт			
30	18-1-18	Выключатель наружной установки	3	215,0	645
		шт			
36	Е21-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	24	39,1	939
		шт			
37	18-1-144	Розетка РС16-756	24	105,0	2 520
		шт			
41	Ц8-102-1	прим. Шкаф управления задвижками	4	3 089,0	12 356
		шкаф			
42	75-6-33	Шкаф управления задвижками ШУЗ-2-101	4	63 500,0	254 000
		шт			
44	Е33-109-6	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ (3 провода при 10 опорах на 1 км) в населенной местности, с помощью механизмов, сечением проводов свыше 35 мм2	0,4	50 655,0	20 262
		км линии			
45	16-7-253	Провода с медными жилами, плоские, без разделительного основания для неподвижной скрытой проводки, марка ПУНП, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,25	25 100,0	6 275
		1000м			
46	16-7-254	Провода с медными жилами, плоские, без разделительного основания для неподвижной скрытой проводки, марка ПУНП, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,15	35 800,0	5 370
		1000м			
54	Е16-7-2 (ДМ)	Демонтаж стальных труб Ду 20мм ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	15	44,5	667
		м трубопровода			
55	Е16-7-2	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм	15	374,7	5 621
		м трубопровода			
56	8-6-43	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), оцинкованные обыкновенные, 20х2,8 мм	15	144,0	2 160
		м			
		Итого по разделу			**1 509 398**
		Всего по разделу, тенге			**1 648 421**

	Раздел 5 Электроосвещение площадок				
49	Е33-109-6	Подвеска проводов с резиновой изоляцией	0,0175	41 485,7	726
		км линии			
50	16-7-101	Провода силовые с резиновой изоляцией ПРГН	0,0175	6 628,6	116
		1000м			
51	Е21-17-4	Монтаж светильников для ламп накаливания на кронштейнах	16	219,9	3 519
		шт			
52	17-3-5	Светильники, тип РКУ01-250-БОЗ-0,4	16	6 550,0	104 800
		шт			
53	17-6-86	Лампы ртутные дуговые высокого давления (ГОСТ 16354-77), тип ДРЛ250(10)-4	16	794,0	12 704
		шт			
54	Ц8-305-1	Хомут на опоре	16	410,8	6 573
		шт			
55	1-4-104	Хомуты Х16-16шт	24	196,0	4 704
		кг			
		Итого по разделу			**133 142**
		Всего по разделу, тенге			**146 643**
	Раздел 6 Соединение проводов (СИП) на линии ВЛ-0,4кВ				
56	Ц8-144-4	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 35 мм2	7	29,9	209
		шт			
57	99-1-1п. 276	Зажим натяжной для провода 4х25-1 SO158.1	2	310,0	620
		шт			
58	99-1-2п.235	Зажим соединительный для проводов 4х25-1 SLIP22.1	5	496,0	2 480
		шт			
59	1-4-60	Концевые колпачки для сечений 16-25 РК 99.025	8	101,0	808
		шт			
60	Ц8-164-1	Муфта термоусаживаемая	1	4 421,0	4 421
		шт			
61	99-1-3 тоже п.	Муфта термоусаживаемая 4КЭН-1I	1	1 640,0	1 640
		шт			
62	99-1-4тоже п.	Ограничитель перенапряжения SE 30.166	3	1 618,0	4 854
		шт			
		Итого по разделу			**15 032**
		Всего по разделу, тенге			**17 977**
		Локальная смета № 4-1-2			
	Раздел 1 Кабельная продукция				
1	Е33-108-1	Подвеска проводов ПВ	0,6	7 260,0	4 356
		км линии			
2	16-7-138	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение до 450 В, с медной жилой, марка ПВ3, сечение 2,5 мм2	0,6	16 600,0	9 960
		1000м			
3	Е1-12-16	Разработка в отвал грунта 4 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 (для прокладки кабеля под землей 140м.)	50	44,1	2 204
		м3 грунта			
4	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под кабель 15см	11	1 824,2	20 066
		м3 основания			
5	Е1-27-3	Засыпка кабеля песком толщ. 15см.	11	7,5	83
		м3 грунта			
6	П9-32-1	Песок - погрузка	20	20,0	400
		т			
7	П8-10-2	Подвозка песка автомобилями-самосвалами на 10 км, 2 класс груза	20	95,5	1 910
		т			
8	30-8-92	Песок природный	11	1 380,0	15 180
		м3			
9	Е1-27-3	Засыпка траншеи грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	45	7,6	341
		м3 грунта			
17	Ц8-155-1	Герметизация кабельных вводов	7	373,9	2 617
		проход кабеля			
18	Ц8-412-4	Затягивание проводов в проложенные траншеи	140	19,6	2 744
		м			
19	Е21-4-2	Протягивание провода в трубы	150	11,1	1 658
		м			
20	8-6-7	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные легкие, 20х2,8 мм	150	104,0	15 600
		м			
21	99-1-1ТОО "Д	Лента сигнальная "Осторожно, кабель"	140	25,0	3 500
		м			
		Итого по разделу			**80 619**
		Всего по разделу, тенге			**92 104**
	Раздел 2 Оборудование				
22	Ц8-593-4	Светильник с навинчиванием на трубу для взрывоопасных помещений	8	451,5	3 612
		шт			
23	17-1-37	Светильники взрывозащищенные, тип ВЗГ-200	8	2 570,0	20 560
		шт			
24	Ц8-545-5	Коробка ответвительная взрывозащищенная	8	688,6	5 509
		шт			
25	18-3-49	Коробки ответвительные взрывозащищенные КТЛ-25	0,008	16 125,0	129
		1000шт			
26	Е21-22-4	Выключатели наружной установки	1	82,0	82
		шт			
27	18-1-10	Выключатель наружной установки	1	343,0	343
		шт			
28	Ц8-317-4	Реле времени программируемое	1	3 104,0	3 104
		шт			

	Ц8-596-1	Прожектор, отдельно устанавливаемый на стальной конструкции на земле, с лампой 500 Вт	4	705,5	2 822
		шт			
30	17-3-41	Прожектор, тип ПЗС-35	4	1 770,0	7 080
		шт			
31	17-6-57	Лампы накаливания электрические для местного освещения (ГОСТ 1182-77), тип ЛОН-100	10	19,0	190
		шт			
32	17-6-63	Лампы накаливания ЛОН-200	4	141,0	564
		шт			
		Итого по разделу			**43 995**
		Всего по разделу, тенге			**54 254**
		Локальная смета № 5-1-1			
	Раздел 11 Система К14 Подача сточных вод на аэротенки				
117	Е9-34-4	Монтаж кассет с биологической загрузков ПОЛИВОМ-У - 104шт.	5,2	21 562,7	112 126
		т конструкций			
118	80-1-1ООО Н	Кассета с биологической загрузков ПОЛИВОМ-У	104	85 371,0	8 878 584
		шт			
		Итого по разделу			**8 990 710**
		Всего по разделу, тенге			**9 109 867**
	Раздел 13 Система К16 Подача биологически очищенной сточной жидкости на доочистку				
124	Е22-8-6 (ДМ)	Демонтаж стальных водопроводных труб диаметром 219 мм ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	0,01	81 700,0	817
		км трубопровода			
125	Е22-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 219 мм	0,01	154 900,0	1 549
		км трубопровода			
126	8-6-101	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х6 мм	10	2 250,0	22 500
		м			
127	Е9-34-4	Монтаж кассет с биологической загрузкой "КОНТУР" -28шт.	1,4	21 562,9	30 188
		т конструкций			
128	80-1-1ООО Н	Кассета с биологической загрузкой "КОНТУР"	28	114 945,0	3 218 460
		шт			
129	Е22-11-6	Аэрационная система "ПОЛИПОР"	0,028	139 714,3	3 912
		км трубопровода			
130	8-4-20	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 219 мм	2,8	19 000,0	53 200
		10м			
131	Е22-11-6	Система регенерации "ПОЛИПОР ТПНГ"	0,11	139 709,1	15 368
		км трубопровода			
132	8-4-20	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 219 мм	11	19 000,0	209 000
		10м			
		Итого по разделу			**3 554 994**
		Всего по разделу, тенге			**3 612 561**
	Раздел 21 Система И14 Дренажные воды				
169	Е22-11-6	Вертикальный дренаж для иловых площадок "ПОЛИДЕФ" Дн-172мм	0,06	139 700,0	8 382
		км трубопровода			
170	80-1-2тоже	Вертикальный дренаж для иловых площадко "ПОЛИДЕФ" Дн172мм	60	18 706,0	1 122 360
		п.м.			
171	Е22-11-6	Горизонтальный дренаж для песковых площадок "ПОЛИДЕФ" Дн-172мм	0,06	139 700,0	8 382
		км трубопровода			
172	80-1-3тоже	Горизонтальный дренаж для песковых площадок "ПОЛИДЕФ" Дн-172мм	60	12 635,0	758 100
		п.м.			
173	Е22-11-6	Вертикальный дренаж для песковых площадок "ПОЛИДЕФ" Дн-172мм	0,06	139 700,0	8 382
		км трубопровода			
174	80-1-4тоже	Вертикальный дренаж для песковых площадок "ПОЛИДЕФ" Дн-172мм	60	40 138,0	2 408 280
		п.м.			
175	Ц7-218-2	Насосная станция RUST	1	6 282,0	6 282
		шт			
176	80-1-5тоже	Насосная станция PUST	1	1 332 235,0	1 332 235
		шт			
		Итого по разделу			**5 652 403**
		Всего по разделу, тенге			**5 744 837**
		Локальная смета № 7-1-1			
	Раздел 1 Устройство и ремонт ограждений из колючей проволоки				
1	Е51-4-2	Рытье ям глубиной 0,7 м для установки стоек и столбов	70	821,3	57 488
		яма			
2	Е7-24-13	Установка металлических оград из колючей проволоки по железобетонным столбам	280	504,5	141 266
		м оград			
3	30-3-11	Столбы для стоек 70шт.	23,3	12 500,0	291 250
		м3			
4	Е7-24-13	Ремонт металлических оград из колючей проволоки по железобетонным столбам ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кзпр1=0,5; кэкс1=0,5; кзпм1=0,5; кмат1=0,5;	281	252,3	70 891
		м оград			
5	Е68-10-1	Ремонт деревянных ворот -1шт	10	481,2	4 812
		м2 полотна			
6	Е68-10-2	Ремонт деревянных калиток-1шт.	2	292,0	584
		м2 полотна			
7	Е7-25-1	Устройство ворот распашных	1	6 833,0	6 833
		шт			
8	1-1-899	Прокат угловой 63х4	0,083	59 204,8	4 914
		т			
9	1-1-756	Сетка плетеная из оцинкованной проволоки,	4,63	343,0	1 588

10	Е7-25-9	Устройство калиток без установки столбов при металлических оградах	м2	1	140,0	140
11	1-1-756	Сетка плетеная из оцинкованной проволоки, d=2 мм	шт	2,25	343,1	772
12	1-1-899	Прокат угловой р63х4,	м2	0,022	59 181,8	1 302
13	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей столбов, каркаса ограждений , ворот, калиток грунтовкой ГФ-021 за один раз	т	29	21,8	632
14	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 в два слояК=2,000	м2	58	26,3	1 523
15	Е9-48-3	Электродуговая сварка ограждений	м2	1,39	9 738,8	13 537
		Итого по разделу	т			**597 532**
		Всего по разделу, тенге				**843 810**
	Раздел 2 Устройство дорожного покрытия из щебня					
16	Е27-26-1	Устройство дорожного покрытия толщиной 10 см из щебня	м2 основания	1264,5	327,7	414 427
17	Е27-39-17	Устройство цементнобетонной площадки (для сбора твердых бытовых отходов)	м2 покрытия	10	1 945,8	19 458
		Итого по разделу				**433 885**
		Всего по разделу, тенге				**487 076**
	Раздел 3 Устройство противопожарного щита					
18	Е1-165-1	Копание вручную ям без креплений и откосов глубиной до 0,7 м в грунтах 1 группы для стоек и столбов	м3 грунта	0,13	261,5	34
19	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	м3 грунта	0,08	125,0	10
20	Е8-4-2	Обертывание столбов толью	м2 поверхности	0,45	433,3	195
21	Е10-5-1	Установка стоек из брусьев	м3 древесины в конструкции	0,022	22 545,5	496
22	Е10-9-2	Устройство щита из досок 1200х800мм	м2 перег. за вычетом проемов	0,96	834,4	801
23	Е15-163-4	Простая окраска деревянных изделий колером масляным разбеленным	м2 окрашиваемой поверхности	3,12	92,3	288
24	Е10-53-2	Антисептирование водными растворами щита	м2 перегородок за вычетом проемов	0,96	225,0	216
25	80-1-1ТОО "Б	Ведро конусное	шт	2	644,0	1 288
26	80-1-2Тоже	Огнетушитель ОП-5	шт	5	1 931,0	9 655
27	80-1-3Тоже	Лом металлический	шт	1	858,0	858
28	80-1-4тоже	Багор	шт	1	901,0	901
29	80-1-5Тоже	Лопата совковая	шт	2	429,0	858
30	Е11-2-4	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками под ящик	м3 подстилающего слоя	0,1	3 000,0	300
31	Е10-32-1	Установка каркаса ящика из брусьев	м3	0,018	28 500,0	513
32	Е10-9-2	Устройство деревянного ящика для песка	м2 перег. за вычетом проемов	2,96	834,8	2 471
33	1-1-819	Петля накладная	шт	2	40,0	80
34	Е15-163-4	Простая окраска деревянных изделий колером масляным разбеленным	м2 окрашиваемой поверхности	2,96	92,2	273
35	Е10-53-2	Антисептирование водными растворами ящика	м2 перегородок за вычетом проемов	2,96	225,7	668
36	Е8-3-1	Засыпка ящика песком	м3 основания	0,3	1 733,3	520
		Итого по разделу				**20 425**
		Всего по разделу, тенге				**22 620**
	Раздел 4 Озеленение					
37	Е47-25-2	Подготовка почвы вручную для устройства обыкновенного газона	м2	2073	24,8	51 452
38	Е47-25-6	Посев газонов обыкновенных вручную	м2	2073	8,7	18 056
39	30-12-18	Семена многолетних трав	кг	41,5	1 380,0	57 270
40	Е1-153-1	Полив посевов трав водой	м2	2073	19,3	39 988
41	Е47-11-6	Подготовка вручную стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в естественном грунте	яма	90	97,2	8 748
42	Е47-33-2	Заготовка вручную с упаковкой стандартных саженцев деревьев с оголенной корневой системой	шт	90	106,2	9 555
43	Е47-9-3	Посадка деревьев карагач и клен	шт	90	424,7	38 222
44	30-12-38	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород (клен и карагач), с комом размером 0,5х0,4 м, высотой 2-2,5 м		90	2 030,0	182 700

		шт			
		Итого по разделу			**405 991**
		Всего по разделу, тенге			**590 951**
	Раздел 5 Устройство надворной уборной				
45	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	8,62	32,3	278
		м3 грунта			
46	Е10-32-1	Установка каркаса уборной из брусьев	0,29	28 486,2	8 261
		м3			
47	Е10-7-1	Обшивка каркаса досками	18,6	622,5	11 579
		м2 обшивки стен за вычетом проемов			
48	Е10-24-1	Установка дверных проемов площадью до 2 м2 в деревянных рубленых стенах	1,26	4 211,1	5 306
		м2 проемов			
49	Е10-54-1	Антисептирование пастами рубленых стен	18,6	55,4	1 030
		м2 стен			
50	Е10-55-1	Устройство крышки выгребной ямы	1,6	1 292,5	2 068
		м2			
51	1-1-792	Скобяные изделия для однопольных дверей	1	843,0	843
		комплект			
52	Е6-33-1	Устройство стен и плоских днищ при толщине до 150 мм	0,95	13 273,7	12 610
		м3			
53	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	14,7	245,4	3 608
		м2 поверхности			
54	Е27-4-2	Устройство отмостки толщиной 20 см, из глинощебеночных, смесей	8	1 856,4	14 851
		м2 основания или покрытия			
55	Е16-14-11	Устройство вентиляционной трубы из полиэтиленовых труб диаметром 200 мм	3	1 491,3	4 474
		м трубопровода			
		Итого по разделу			**64 908**
		Всего по разделу, тенге			**79 603**
	Раздел 6 Мусоросборник емк. 500л.				
56	Е9-62-7	Изготовление конструкции мусоросборника	0,0691	49 319,8	3 408
		т конструкций			
57	1-1-884	Металлопрокат для изготовления мусоросборника	0,076	56 000,0	4 256
		т			
58	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей мусоросборника грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,3	21,7	50
		м2			
59	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей мусоросборника эмалью ПФ-115	2,3	24,8	57
		м2			
60	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,5	7 828,0	3 914
		м3			
		Итого по разделу			**11 685**
		Всего по разделу, тенге			**14 671**
	Раздел 7 Прочие строительные работы				
61	Е47-3-4	Очистка территории от мусора	14837	5,6	83 532
		м2			
62	Т1-49-1	Урна, тип 1 – строительные работы	1	2 720,0	2 720
		урна			
63	Т1-43-10	Скамья, тип С-4а – строительные работы	1	4 464,0	4 464
		скамья			
64	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	10	27,1	271
		т			
65	П8-10-2	Вывоз строительного мусора автомобилями-самосвалами на 10 км	10	95,5	955
		т			
		Итого по разделу			**91 942**
		Всего по разделу, тенге			**214 364**

		Всего по локальным сметам			**25 822 923**
		Временные здания и сооружения 2,4%			**217 582**
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее врсемя 3,213%			**371 101**
		Затраты на выслугу лет, 1%			**115 500**
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%			**46 200**
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г.			**26 573 306**
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2012г.			**55 485 062**
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%			**1 109 701**
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН			**56 594 763,47**
		НДС 12%			**6 791 371,62**
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА			**63 386 135,09**

ЗАКАЗЧИК:

Т.К.Койшекенов

М.П.

Согласовано:

ПОДРЯДЧИК:

Б.М.Кабиев

М.П.

Форма №3
Утвеждена Постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г. №73

Заказчик: ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО "Темиржолсу-Актобе"

Наименование строительства: "Реконструкция биоочистных сооружений в г. Жем Мугалжарского района Актюбинской области "

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2014г.

Код		договор	
заказчика	подрядчика	номер	дата
12	17	**36**	**10.04.2014г.**

№ п\п	Наименование пусковых комплексов объектов	стоимость выполненных работ и затрат								налог на добавл. стоимость	всего к оплате с НДС в тыс. тенге
		С начала года по отчетный месяц включ. без НДС	в отчетном месяце	Базовая стоимость в ценах 2001г.	из них			дополнит. работы			
					СМР в отчетном месяце тенге	по монтажу оборудо-вания	стоимость прочих затрат не вхо-дящих в СМР в базисных ценах 2001г.	на приобре-ние материалов	другие допол-нительн. затраты и расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего по объекту:	**194 755 042,00**		**91 444 596,00**						**23 370 605,04**	**218 125 647,04**
	в том числе :										
	за отчетный месяц:		**56 594 763,47**	**26 573 305,78**						**6 791 371,62**	**63 386 135,09**
	Всего к оплате:	**63 386 135,09**	**т.тенге**								
		в том числе НД	**6 791 371,62**	**т.тенге**							

Заказчик: _____ **Койшекенов Т.К.**

Подрядчик: _____ **Кабиев Б.М.**

Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Ақтөбе" ИНН/БИН 040340004951

Организация (индивидуальный предприниматель)

Номер документа	Дата составления
2227	14.10.2014

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Заказчик *ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ " МУГАЛЖАРСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ "*

Основание *Договор №360 от 10.04.2014 - "Строительно-монтажные работы"*

Наименование работы	Количество	Ед. изм.	Цена	Сумма с НДС	% НДС	Сумма НДС
Реконструкция биоочистных сооружений г.Жем Мугалжарского района Актюбинской области	*1,000*	*работа*	*63 386 135,09*	*63 386 135,09*	*12,00*	*6 791 371,62*
Всего	*1*			*63 386 135,09*		*6 791 371,62*

Итого сумма: *Шестьдесят три миллиона триста восемьдесят шесть тысяч сто тридцать пять тенге 09 тиын*

Вышеперечисленные работы оказаны в полном объеме и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания работ не имеет. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Ақтөбе"

г.Актобе, ул.8марта
ИИН/БИН 040340004951
ИИК KZ206010121000015640 в г. Актобе Актюбинский обл. филиал №129900 АО "Народный банк Казахстана", БИК HSBKKZKX

должность

Кабиев Бахитжан Муссаевич

подпись, расшифровка подписи

М.П.

Заказчик: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ " МУГАЛЖАРСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ "

г.Кандыагаш, ул. Гагарина 6
ИИН/БИН 050140008047
ИИК KZ08070103KSN0612000 в ГУ "Департамент Казначейства по Актюбинской области", БИК KKMFKZ2A

должность

подпись, расшифровка подписи

М.П.