Счет-фактура № 00000000026 от 18 августа 2014 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью АКЖОЛ+К

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 990440007987, 130000, Республика Казахстан, Мангистауская область, Актау г., 26 мкр., дом № 32, к.2,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 43001, № 0008782, от 01.07.2012

ИИК поставщика: KZ608560000000016373, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): №18 ОТ 20 июля 2014 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 990440007987, Товарищество с ограниченной ответственностью АКЖОЛ+К,130000, Республика Казахстан, Мангистауская область, Актау г., 26 мкр., дом № 32, к.2

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 131240025922, ГУ "Актауский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Актауский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 131240025922,

ИИК получателя: KZ27070103KSN4306000, в банке ГУ Комитет казначейства Министерства Финансов РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция автомобильной дороги к тепловой станции подкачки в 22 мкр. г. Актау	ус	1	25 862 222,32	25 862 222,32	12%	3 103 466,68	28 965 689,00		
Всего по счету:					**25 862 222,32**		**3 103 466,68**	**28 965 689,00**		

Уполномоченный подписывать счета фактуры за руководителя согл приказу №7-П от 01.11.2013 г.
Нурманова А. С.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Нурманова А. С.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
Главный бухгалтер

(должность)

Нурманова А.С.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Утверждена
Приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно- коммунального хозяйства.
от 2 мая 2012 года №170.

Заказчик: Государственное Учреждение «Актауский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог»

Подрядчик: ТОО «Акжол+К»

Договор №18 от 20.07.2014 г.
Наименование стройки и его адрес:
« Реконструкция автомобильной дороги к тепловой станции подкачки в 22 мкр. г.Актау»

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за август м-ц 2014 г.

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		18	**20.07.2014г**				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплектов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавлен-ную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за месяц) без НДС	Из гр. 1							
			Стоимость СМР в сметных базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (всметн.баз. ценах)2001г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	28 965 689	**25 862 222,32**	**11 978 040**	**11 978 040**		**166 729**		**13 717 453**	**3 103 466,68**	**28 965 689**
Удержание 5%		**1 293 111,1**							**155 173,33**	**1 448 284,45**
К оплате		**24 569 111,2**							**2 948 293,35**	**27 517 404,55**

П. Заказчик **Руководитель ГУ «АГО ПТ и АД»** _____ **Ж.Б.Кубашев**
(должность ф., и., о.,подпись)

П. Подрядчик **Директор ТОО «Акжол+К»**_____ _____**С.О.Оспан**
(должность ф.и.о.,подпись)

Утверждена
Приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно- коммунального хозяйства.
от 2 мая 2012 года №170.

Заказчик: Государственное Учреждение «Актауский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог»

Подрядчик: ТОО «Акжол+К»

Договор №18 от 20.07.2014 г.

Наименование стройки и его адрес:
« Реконструкция автомобильной дороги к тепловой станции подкачки в. 22 мкр. г.Актау»

А К Т №1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август месяц 2014 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Подготовка территории								
1	С Постановление правительства	-Восстановление оси трассы км	0,764	2975,27	-	2273	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2273	-			-
			Тенге			-	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2273	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2273	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			136	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2409	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2409	-	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Земляные работы								
2	Е0101-35-2	-Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м м3	56	12,61	12,61	706	706	238	-	-
				-	4,38	-	245	97	0,01	1
3	Е0101-35-5 К=3	-Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения	56	15,21	15,21	852	852	287	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей		-	5,28	-	296	97	0,02	1
4	Е0101-25-2	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	19	11,19	11,19	213	213	56	-	-
				-	3,06	-	58	97	0,01	-
5	Е0101-25-10	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	19	9,4	9,4	179	179	47	-	-
				-	2,57	-	49	97	0,01	-
6	Е0101-17-7	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	14	26,23	25,02	367	350	108	0,01	-
				1,15	6,79	16	95	97	0,02	-
7	С010333-А5-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	23,52	54	-	1270	-	254	0,23	5
				10,8	-	254	-	100	-	-
8	Е0101-35-1	-Устройство берм из привозного грунта	14	10,85	10,85	152	152	51	-	-
				-	3,76	-	53	97	0,01	-
9	Е0101-20-2	-Работа на отвале 2-3 группы грунтов	14	3,8	3,24	53	45	22	-	-
				0,48	1,12	7	16	97	-	-
10	Е0101-17-7	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	5	26,23	25,02	131	125	38	0,01	-
				1,15	6,79	6	34	97	0,02	-
11	Е010333-А1-1	--Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	8,4	23,64	23,64	199	199	40	-	-
				-	4,73	-	40	100	0,1	1
12	Е0101-130-2	-Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	56	12,51	12,51	700	700	233	-	-
				-	4,28	-	240	97	0,01	1
13	Е0101-130-8	-Добавлять за каждый	56	6,36	6,36	356	356	104	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=5	последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см		-	1,91	-	107	97	0,01	-
		м3								
14	Е0101-135-1-	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	56	23,62	12	1323	672	237	0,01	1
		м3		1,62	2,75	91	154	97	0,01	1
15	Е0101-145-1-2	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	1306	8,55	4,43	11161	5780	6160	0,03	36
		м2		4,12	0,74	5381	970	97	-	3
16	Е0101-145-9-	Планировка откосов, полотна выемок из грунтов 2 группы механизированным способом	826	14,12	3,88	11662	3204	8827	0,07	60
		м2		10,24	0,78	8458	642	97	-	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			29324	13533			102
			Тенге			14212	2997			11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			29324	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	17210	-		-
		Местные материалы -	Тенге			562	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			1270	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			16702	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2505	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2762	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			48787	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		122
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	19715	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			48787	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		122
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	19715	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Дорожная одежда								
17	Е0101-25-2 -	Разработка корыта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	591	11,19	11,19	6613	6613	1754	-	-
		м3		-	3,06	-	1808	97	0,01	6
18	Е0127-34-2 -	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм	1200	982,84	6,63	1179409	7957	176257	0,7	838
		при других видах покрытий		108,68	1,76	130416	2108	133	0,01	7
		м								
19	С143019-81 -	Камни бортовые /ГОСТ 6665-91/ марки БР 300.30.15	400	3220	-	1288000	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
20	Е0127-34-2 -	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм	248	982,84	6,63	243744	1644	36426	0,7	173

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		при других видах покрытий		108,68	1,76	26953	436	133	0,01	2
		м								
21	С143003-10	-Камни бетонные бортовые М-400	11,03	27100	-	298778	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	м3		-	-	-	-	-	-	-
22	Е0127-21-1	-Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	4274	495,87	17,83	2119327	76184	65243	0,04	178
				6,41	5,07	27396	21659	133	0,02	78
		м2								
23	Е0127-49-6	-Укладка и пропитка щебеночных оснований толщиной 8 см с применением битума	4274	546,77	17,7	2336883	75664	72420	0,05	221
				7,88	4,86	33679	20772	133	0,02	75
		м2								
24	Е0127-49-7 К=4	-Укладка и пропитка щебеночных оснований с применением битума, на каждый 1 см толщины слоя добавлятьисключать	4274	241,8	1,55	1033443	6606	4784	-	5
				0,2	0,64	855	2742	133	-	11
		м2								
25	Е010333-А13-0-1	-Перевозка щебня автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 130 км, класс груза 1	994,3	606,96	606,96	603503	603503	120701	-	-
				-	121,39	-	120701	100	2,55	2535
		т								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	9109701	778171		1415
	Тенге	219299	170225		2714
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	9109701	-	-	-
Материалы -	Тенге	2064810	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	389524	-	-
Местные материалы -	Тенге	6047421	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	477584	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	239
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	71638	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	575237	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	10162522	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	4368
Сметная заработная плата -	Тенге	-	461161	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	10162522	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	4368
Сметная заработная плата -	Тенге	-	461161	-	-

РАЗДЕЛ 4. Пересечение с подземными коммуникациями

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Е0127-14-1	-Устройство подушки из песка	12	2613,51	68,13	31362	818	545	0,14	2
		м3		21,38	12,76	257	153	133	0,04	1
27	Е0127-36-3	-Устройство переходных плит размером 3х1,5х0,14 м	54,18	677,77	272,97	36722	14789	21386	1,28	69
		м3		221,18	75,6	11984	4096	133	0,28	15
28	С143019-203	-Плиты переходные под автомобильную нагрузку 10 т	387	2850	-	1102950	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			1171034	15607			71

			Тенге			12240	4249			16
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1171034	-	-		-
	Материалы -		Тенге			9949	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	16489	-		-
	Местные материалы -		Тенге			1133238	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			21931	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		11
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	3290	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			71578	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1264542	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		98
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	19779	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			1264542	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		98
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	19779	-		-

РАЗДЕЛ 5. Переход через подземный кабель-3шт

29	Е0101-164-2-	Разработка грунта 2 группы вручную	19,84	262,72	-	5214	-	5891	1,85	37
		м3		262,72	-	5214	-	113	-	-
	т.ч.									
	п-1.55									
	п-3.180									
	к=1,2									
30	Е0101-162-2-	Засыпка грунта вручную	19,84	294,75	-	5849	-	6610	1,89	38
		м3		294,75	-	5849	-	113	-	-
31	Е0134-101-4-	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами полиэтиленовыми более 2-х отверстий	0,021	229087,38	-	4811	-	496	138	3
		кан.-км		21465	-	451	-	110	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			15874	-			77

			Тенге			11514	-			-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			15874	-	-		-
	Материалы -		Тенге			4360	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге			-	11514	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			12997	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1950	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1732	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			30603	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		84
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	13463	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			30603	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		84
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	13463	-		-
		РАЗДЕЛ 6. Переход через подземную теплотрассу								
32	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную	14	262,72	-	3678	-	4156	1,85	26
	т.ч.	м3		262,72	-	3678	-	113	-	-
	п-1.55									
	п-3.180									
	к=1,2									
33	Е0101-162-2	Засыпка вручную	14	294,75	-	4127	-	4663	1,89	26
		м3		294,75	-	4127	-	113	-	-
34	Е0107-61-1	Демонтаж лотков и плит	3,44	905,15	451,55	3114	1553	2938	2,66	9
	К=0,8	м3		453,6	156,39	1560	538	140	0,6	2
35	Е0124-2-2	Демонтаж в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 70 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,028	86605,63	25045,63	2425	701	2425	342,4	10
	К=0,8	км		61560	5070,6	1724	142	130	70,66	2
36	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	14	687,86	24,55	9630	344	844	0,26	4
		м2		39,83	9,2	558	129	123	0,04	1
37	Е0124-2-2	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 70 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,028	166760,92	46655,79	4669	1306	3420	428	12
		км		76950	16999,5	2155	476	130	88,32	2
38	С130806-68	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х3 мм	28	377	-	10556	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	м		-	-	-	-	-	-	-
39	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	3,44	1986,57	564,43	6834	1942	3672	3,33	11
				567	195,49	1950	672	140	0,75	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
40	С143018-141	-Лотки каналов Л4-8	1,44	26000	-	37440	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	м3		-	-	-	-	-	-	-
41	С143018-68 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты /блоки/ перекрытия П8-8 м3	1,4	26500	-	37100	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
42	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Опорные подушки ОП-2 м3	0,6	25600	-	15360	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
43	Е0113-37-1	-Антикоррозийная изоляция на нефтебитуме гидроизолом в 1 слой м2	6,68	437,14	5,38	2920	36	1136	0,94	6
				186,75	2,25	1247	15	90	0,01	-
44	Е0113-37-2	-Антикоррозийная изоляция гидроизолом добавлять на каждый последующий слой м2	6,68	215,48	1,57	1439	10	446	0,4	3
				74,25	-	496	-	90	-	-
45	Е0126-8-1	-Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм минераловатными шнурами толщиной 40 мм м	28	83,68	3,92	2343	110	2199	0,42	12
				76,95	1,58	2155	44	100	0,01	-
46	Е0126-23-1	-Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм м	28	114,31	6,39	3201	179	907	0,19	5
				29,93	2,48	838	69	100	0,01	-
47	С114-0014	-Шнуры теплоизоляционные в сетчатой оплетке М-200/ТУ 34-35-1695-79/ м3	0,26	18595,5	-	4835	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
48	С11011-939	-Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/ 1000м2	0,0137	185900	-	2547	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			152217	6181			124

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			20487	2086			10
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			141661	-	-		-
		Материалы -	Тенге			15618	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	22573	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			7382	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			91993	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			26807	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4021	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10108	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			178577	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		148
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	26594	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			10556	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			10556	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			633	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			11189	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			189766	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		148
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	26594	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			10480422	813493			1790
			----			---	---			---
			Тенге			277752	179557			2751
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			10469866	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2094736	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	457310	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			9655	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			7273214	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			1270	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			556021	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		278
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	83403	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			661553	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			11687441	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4819
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	540713	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			10556	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			10556	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			633	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			11189	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			11698630	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4819
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	540713	-		-
		С временными зданиями и сооружениями-1,8%				11909205				
		С зимними удорожаниями работ-0,578%				11978040				
		С дополнительными отпусками-0,4%				12023295				
		С затратами на выслугу лет-1%				12144769				
		Перевод в текущие цены 2011 г с к-2,08774				25355120				

Налоги, сборы, обязательные платежи-2%	507102,32
Итого	25862222,32
НДС-12%	3103466,68
Итого	28965689

Сдал:

Принял:

Директор ТОО «Акколтік» С. Оспан

Руководитель ГУ «Актауский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог» Ж. Бозумбаев

Объемы выполненных работ подтверждаю:

Технадзор

Счет-фактура № 00000000042 от 27 октября 2014 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью АКЖОЛ+К

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 990440007987, 130000, Республика Казахстан, Мангистауская область, Актау г., 26 мкр., дом № 32, к.2,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 43001, № 0008782, от 01.07.2012

ИИК поставщика: KZ608560000000016373, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): №18 ОТ 20 июля 2014 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):
государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 990440007987, Товарищество с ограниченной ответственностью АКЖОЛ+К,130000, Республика Казахстан, Мангистауская область, Актау г., 26 мкр., дом № 32, к.2
(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 131240025922, ГУ "Актауский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Актауский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 131240025922,

ИИК получателя: KZ27070103KSN4306000, в банке ГУ Комитет казначейства Министерства Финансов РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция автомобильной дороги к тепловой станции подкачки в 22 мкр. г. Актау	ус	1	27 719 957,68	27 719 957,68	12%	3 326 394,92	31 046 352,60		
Всего по счету:					**27 719 957,68**		**3 326 394,92**	**31 046 352,60**		

Уполномоченный подписывать счета фактуры за руководителя согл приказу №7-П от 01.11.2013 г. : Нурманова А. С.

(Ф.И.О., подпись)

МП

Главный бухгалтер: Нурманова А. С.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер
(должность)

Нурманова А.С.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Утверждена
Приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно- коммунального хозяйства.
от 2 мая 2012 года №170.

Заказчик: Государственное Учреждение «Актауский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог»

Подрядчик: ТОО «Акжол+К»

Договор №18 от 20.07.2014 г.
Наименование стройки и его адрес:
« Реконструкция автомобильной дороги к тепловой станции подкачки в 22 мкр.г.Актау»

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за октябрь м-ц 2014 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		18	**20.07.2014г**				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплектов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавлен-ную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за месяц) без НДС	Из гр. 1			стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (всметн.баз. ценах)2001г	дополнительные затраты			
			Стоимость СМР в сметных базовом уровне цен 2001г.	из них			на приобретение материалов	другие дополни-тельные расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	60 012 041,60	**27 719 957,68**	**24 830 612,75**	**12 852 572,75**		**162 987,22**		**14 704 397,71**	**3 326 394,92**	**31 046 352,60**
Удержание 5%		**1 385 997,88**							**166 319,75**	**1 552 317,63**
К оплате		**26 333 959,80**							**3 160 075,17**	**29 494 034,97**

П. Заказчик

Руководитель ГУ «АГО ПТ и АД» _____ **Ж.Б.Кубашев**
(должность ф., и., о.,подпись)

П. Подрядчик

Директор ТОО «Акжол+К»_____ **С.О.Оспан**
(должность ф., и., о.,подпись)

Утверждена

Приказом Председателя Агенства

Республики Казахстан по делам строительства

и жилищно- коммунального хозяйства.

от 2 мая 2012 года №170.

Заказчик: Государственное Учреждение «Актауский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог»

Подрядчик: ТОО «Акжол+К»

Договор №18 от 20.07.2014 г.

Наименование стройки и его адрес:
« Реконструкция автомобильной дороги к тепловой станции подкачки в 22 мкр.г.Актау»

А К Т №3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь месяц 2014 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	рабочих, обслуживающих машины	рабочих, обслуживающих машины
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Навесы								
		Металлический навес 1								
1	Е0101-165-5	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 1 группы м3	2,5	167,4	-	419	-	473	1,18	3
				167,4	-	419	-	113	-	-
2	Е0101-166-1	Засыпка вручную в грунтах 2 группы м3	1,15	122,18	-	141	-	159	0,89	1
				122,18	-	141	-	113	-	-
3	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом м2	2,94	687,86	24,55	2022	72	177	0,26	1
				39,83	9,2	117	27	123	0,04	-
4	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	10,2	245,44	3,82	2503	39	467	0,21	2
				37,35	1,44	381	15	118	0,01	-
5	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов столбов для стоек	1,43	16013,4	95,97	22819	137	1209	4,9	7
				771,75	36,25	1100	52	105	0,18	-

6	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	1,43	143	-	204	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	м3 1,43	474 -	- -	675 -	- -	- -	- -	- -
8	Е0106-11-1	-Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	м3 0,0418	172357,31 47475	536,06 202,5	7205 1984	22 8	2093 105	289 0,99	12 -
9	Е0109-53-3	-Монтаж стеллажей и других конструкций, закрепляемых на фундаментах внутри зданий	1т 0,544	16367,84 14670	681,42 132,75	8904 7980	371 72	7247 90	95 0,65	52 -
10	С12021-243	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей массой свыше 0,1 до 0,5 т	т 0,544	153500 -	- -	83504 -	- -	- -	- -	- -
11	Е0109-53-3	-Монтаж стеллажей и других конструкций, закрепляемых на фундаментах внутри зданий	т 0,439	16367,84 14670	681,42 132,75	7185 6440	299 58	5849 90	95 0,65	42 -
12	С12021-245	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	т 0,439	172800 -	- -	75859 -	- -	- -	- -	- -
13	Е0109-48-2	-Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т 0,983	542,84 292,5	144,52 -	534 288	142 -	259 90	1,34 -	1 -
14	Е0112-7-3	-Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов, унифицированного профиля по готовым прогонам	т 52,8	88,57 68,63	5,78 2,16	4676 3624	305 114	4448 119	0,42 0,01	22 1
15	С11011-434	-Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	м2 52,8	1190 -	- -	62832 -	- -	- -	- -	- -
16	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2 14,69	21,8 5,81	0,05 0,02	320 85	1 -	77 90	0,03 -	- -
17	Е0113-20-4	-Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей лаком ПФ-170	м2 14,69	67,05 5,81	0,02 -	985 85	- -	77 90	0,03 -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Е0101-165-5	-Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 1 группы	1,22	167,4	-	205	-	232	1,18	1
				167,4	-	205	-	113	-	-
		м3								
19	Е0101-166-1	-Засыпка вручную в грунтах 2 группы	0,654	122,18	-	80	-	90	0,89	1
				122,18	-	80	-	113	-	-
		м3								
20	Е0111-13-3	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	1,44	687,86	24,55	991	35	87	0,26	-
				39,83	9,2	57	13	123	0,04	-
		м2								
21	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	5,44	245,44	3,82	1335	21	249	0,21	1
				37,35	1,44	203	8	118	0,01	-
		м2								
22	Е0106-1-13	-Устройство бетонных фундаментов столбов для стоек	0,608	16013,4	95,97	9736	58	516	4,9	3
				771,75	36,25	469	22	105	0,18	-
		м3								
23	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,608	143	-	87	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
24	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	0,608	474	-	288	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
25	Е0109-53-3	-Монтаж стеллажей и других конструкций, закрепляемых на фундаментах внутри зданий	0,087	16367,84	681,42	1424	59	1159	95	8
				14670	132,75	1276	12	90	0,65	-
		т								
26	С12021-243	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей массой свыше 0,1 до 0,5 т	0,087	153500	-	13355	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
27	Е0109-53-3	-Монтаж стеллажей и других конструкций, закрепляемых на фундаментах внутри зданий	0,112	16367,84	681,42	1833	76	1492	95	11
				14670	132,75	1643	15	90	0,65	-
		т								
28	С12021-245	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	0,112	172800	-	19354	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
29	Е0109-48-2	-Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных	0,199	542,84	144,52	108	29	52	1,34	-
				292,5	-	58	-	90	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		производственных зданий								
30	Е0112-7-3	-Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов, унифицированного профиля по готовым прогонам	т 10,58	88,57 68,63	5,78 2,16	937 726	61 23	891 119	0,42 0,01	4 -
31	С11011-434	-Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	м2 10,58	1190 -	- -	12590 -	- -	- -	- -	- -
32	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2 5,37	21,8 5,81	0,05 0,02	117 31	- -	28 90	0,03 -	- -
33	Е0113-20-4	-Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей лаком ПФ-170	м2 5,37	67,05 5,81	0,02 -	360 31	- -	28 90	0,03 -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге --- Тенге			343588 --- 27424	1729 --- 439			174 --- 2
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			131528	-	-		-
		Материалы -	Тенге			14902	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	10021	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			75422	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			30713	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			11300	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1695	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8570	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			151398	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		67
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	11716	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			212060	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1326	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	17843	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			192071	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			16058	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2409	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13687	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			241805	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		123
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	20251	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			393203	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		190
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	31967	-		-

РАЗДЕЛ 2. Надворный туалет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	Е0101-17-7	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	7,6	26,23	25,02	199	190	59	0,01	-
				1,15	6,79	9	52	97	0,02	-
		м3								
35	Е010333-А10-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	12,77	91,92	91,92	1174	1174	235	-	-
				-	18,38	-	235	100	0,39	5
		т								
36	Е0101-20-2	-Работа на отвале 2-3 группы грунтов	7,6	3,8	3,24	29	25	12	-	-
		м3		0,48	1,12	4	9	97	-	-
37	Е0101-168-2	-Разработка грунта 2 группы в траншеях и котлованах глубиной более 3 м вручную с подъемом краном при наличии креплений на проезжей части улиц и дорог при наличии систематического движения транспорта	0,9	735,58	268,48	662	242	664	2,96	3
	т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2			467,1	185,44	420	167	113	0,8	1
		м3								
38	Е0101-166-1	-Засыпка вручную грунта	4,3	122,18	-	525	-	594	0,89	4
		м3		122,18	-	525	-	113	-	-
39	Е0111-13-3	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	5	687,86	24,55	3439	123	302	0,26	1
		м2		39,83	9,2	199	46	123	0,04	-
40	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	12,9	245,44	3,82	3166	49	590	0,21	3
				37,35	1,44	482	19	118	0,01	-
		м2								
41	Е0106-33-4	-Устройство стен днища выгребной ямы	3,8	17190,38	954,99	65323	3629	5610	6,51	25
		м3		1075,5	330,44	4087	1256	105	1,34	5
42	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	3,8	143	-	543	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
43	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	3,8	474	-	1801	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
44	Е0110-81-1	-Установка элементов обшивки щитов ветровых перегородок	2,64	240,42	87,16	635	230	207	0,26	1
		м2		41,18	24,05	109	63	120	0,09	-
45	С12041-41	-Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I,	0,033	29400	-	970	-	-	-	-
	Изм. и									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	ВР-1, d 5 мм	т	-	-	-	-	-	-	-
46	Е0115-51-1	-Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	13	313,09	1,96	4070	25	1493	0,61	8
				108,9	0,45	1416	6	105	0,03	-
47	Е0110-5-1	-Установка элементов каркаса из брусьев	м2 0,41	26791,16	316,57	10984	130	1775	22,5	9
				3487,5	119,25	1430	49	120	0,58	-
48	Е0110-7-1	-Обшивка каркасных стен досками обшивки	м3 39,5	813,53	4,64	32134	183	2835	0,36	14
				58,05	1,76	2293	70	120	0,01	-
49	Е0111-8-3	-Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м2 0,28	6624,36	261,86	1855	73	206	3,44	1
				499,5	99	140	28	123	0,48	-
50	Е0110-51-2	-Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	м3 1,2	2606,66	14,17	3128	17	445	1,88	2
				303,75	5,4	365	6	120	0,03	-
51	Е0112-7-1	-Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов, обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	м3 6,3	588,61	8,2	3708	52	531	0,42	3
				67,73	3,08	427	19	119	0,02	-
52	Е0110-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2 4,2	400,6	102,53	1683	431	944	0,9	4
				151,65	35,67	637	150	120	0,14	1
53	С12062-3	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2 4,2	4010	-	16842	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
54	С11011-790	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	м2 2	1960	-	3920	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
55	Е0110-21-1	-Заполнение оконных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах, переплетами одинарными, площадь проема до 2 м2	комплект 0,6	1997,72	33,47	1199	20	771	5,99	4
				1057,5	12,65	635	8	120	0,06	-
56	С12065-11	-Коробки и импосты оконные размером 96х36; 96х26 мм	м2 0,6	203	-	122	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
57	Е0115-201-4	-Остекление окон оконным стеклом толщиной 3 мм со	м 0,6	1526,63	3,04	916	2	45	0,45	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		спаренным переплетом		69,98	1,15	42	1	105	0,01	-
		м2								
58	Е0156-27-1	-Установка дверных /оконных/ приборов врезных	2	77,9	-	156	-	165	0,39	1
		шт		76,46	-	153	-	108	-	-
59	С11011-817	-Защелки врезные с ручками и корпусом из алюминиевого сплава	2	688	-	1376	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
60	Е0115-165-1	-Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных стен	79	183,41	1,61	14489	127	7404	0,53	42
		м2		88,65	0,61	7003	48	105	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			175049	6721			124
			Тенге			20374	2230			14
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			175049	-	-		-
		Материалы -	Тенге			64740	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	22604	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			23230	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			59984	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			24884	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3733	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11996	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			211929	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		150
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	26336	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			211929	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		150
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	26336	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Наружное освещение								
61	Е0101-12-7	-Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	1427	18,51	17,5	26418	24977	7497	0,01	10
		м3		1,01	4,41	1441	6288	97	0,02	22
62	Е0101-164-1	-Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	25	200,88	-	5022	-	5675	1,42	35
	т.ч.			200,88	-	5022	-	113	-	-
	п-1.55									
	п-3.180									
	к=1,2									
		м3								
63	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов	1412	6,48	6,48	9149	9149	2881	-	-
				-	2,1	-	2970	97	0,01	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		до 5 м								
64	Е0101-166-1-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы м3	15	122,18	-	1833	-	2071	0,89	13
				122,18	-	1833	-	113	-	-
65	Ц0108-142-1-	Устройство постели при одном кабеле в траншее м3	1885	36,7	27,8	69180	52403	28115	0,06	113
				8,8	6,9	16588	13006	95	0,04	75
66	Ц0108-141-4-	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг м	1885	44	10,6	82940	19981	56050	0,18	339
				29	2,3	54665	4335	95	0,01	25
67	С151601-483- Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 660 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х4 мм2 1000м	1	115400	-	115400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
68	С151601-331-	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 1х50 мм2 1000м	0,93	260500	-	242265	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
69	Ц0108-405-1-	Провода по стальным конструкциям и панелям сечение до 16 мм2 м	300	60,5	2,8	18150	840	15846	0,32	96
				55,1	0,5	16530	150	95	-	1
70	С151607-145-	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВЗ сечение 16 мм2 1000м	0,3	90100	-	27030	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
71	С Прайс	-кабель коаксильный RG-1240 м	100	277,95	-	27795	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
72	Е0122-8-3	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием км	0,039	71644,97	10674,97	2794	416	2680	270	11
				48825	4032	1904	157	130	19,69	1
73	Ц0108-148-1-	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг м	39	27,7	2,1	1080	82	748	0,1	4
				19,7	0,5	768	20	95	-	-
74	С130806-15 Изм. и	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой	39	749	-	29211	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	/ГОСТ 3262-75/, черные легкие 100х4 мм м		-	-	-	-	-	-	-
75	Е0101-149-2	-Бурение ям бурильно-крановыми машинами на тракторе, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м яма	30	209,01 28,13	180,88 54,63	6270 844	5426 1639	2408 97	0,2 0,21	6 6
76	Е0111-13-3	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом м2	17,02	687,86 39,83	24,55 9,2	11704 678	418 157	1026 123	0,26 0,04	4 1
77	Е0106-1-13	-Устройство бетонных фундаментов-столбов м3	21,6	16421,4 771,75	95,97 36,25	354702 16670	2073 783	18325 105	4,9 0,18	106 4
78	Е0106-11-8	-Установка закладных деталей весом до 20 кг 1т	0,386	70437,87 9675	304,24 114,75	27189 3735	117 44	3968 105	58 0,56	22 -
79	Е0106-11-1	-Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой 1т	0,2861	172357,31 47475	536,06 202,5	49308 13582	153 58	14322 105	289 0,99	83 -
80	С11041-15	-Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 10,9 т	0,0041	167800 -	- -	687 -	- -	- -	- -	- -
81	Е0121-3-6	-Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 50 мм по основанию пола м	135	46,26 20,81	- -	6245 2809	- -	3034 108	0,13 -	17 -
82	С130804-10	-Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 40 мм 10м	13,5	1420 -	- -	19170 -	- -	- -	- -	- -
83	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	104,09	245,44 37,35	3,82 1,44	25548 3888	398 150	4764 118	0,21 0,01	22 1
84	Е0133-30-15	-Установка стальных стоек СТ-10-4.0 уличного освещения для светильников 1т	4,8	14242,7 6457,5	7785,2 2029,95	68365 30996	37369 9744	42777 105	35,4 7,1	170 34
85	СПрайс АО "Карагандинский завод электротехнического оборудования"	- Стоимость стоек СТ-10-4.0 шт	30	27890,47 -	- -	836714 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
86	Ц0108-606-4-	Светильник с кронштейном на железобетонной опоре	30	1121,6	62,6	33648	1878	14763	3	90
		шт		518	-	15540	-	95	-	-
87	СПрайс	- Светильник типа ЖКУ33-150-001	30	6210,76	-	186323	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
88	СПрайс	- Лампа натриевая высокого давления 150 вт	30	843,16	-	25295	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
89	Ц0108-167-2-	Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 70 мм2	102	1679,1	3,1	171268	316	113858	7	714
		шт		1175	-	119850	-	95	-	-
90	СПрайс МПК "Энергосфера"	- Муфта Raychem	76	4825,75	-	366757	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
91	СПрайс	-муфта ЕРКТ-0031-L12-CEE01	26	3599,79	-	93594	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
92	Ц0108-573-4-	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм	30	514	105	15420	3150	7818	2	60
		шт		254	20,3	7620	609	95	0,12	4
93	СПрайс МПК "Интера Лайтинг"	- Стоимость вводного щитка NTB-3	30	3012,95	-	90388	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Заземление								
94	Ц0108-472-2-	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	15	61,9	3,3	929	50	333	0,14	2
		м		23	0,4	345	6	95	-	-
95	С11041-83	-Сталь полосовая 40x4 мм /ГОСТ 103-76/	0,0234	46400	-	1086	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		СПД ОКБ "Прибой"								
96	Ц0110-458-1-	Антенны упрощенного типа: антенна Г-образная приемная	1	6039,5	87,8	6040	88	5970	37	37
		шт		5895	15,8	5895	16	101	0,09	-
97	Ц0110-122-1-	Оборудование станции: устройство центральное управляющее	1	15165,4	18,4	15165	18	12545	79	79
		устройс		13930	9	13930	9	90	0,05	-
98	Ц0110-122-1-	Оборудование станции: устройство центральное управляющее	1	15165,4	18,4	15165	18	12545	79	79
		устройс		13930	9	13930	9	90	0,05	-
99	СПрайс ОКБ "Прибой"	-Прибор телемеханического управления уличным освесением	1	380785,7	-	380786	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			3466034	159321			2113

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			349062	40150			186
		Стоимость оборудования -	Тенге			380786	-	-		-
		Тара и упаковка -	Тенге			3808	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			23076	-	-		-
		Комплектация -	Тенге			2932	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			410601	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			821698	-	-		-
		Материалы -	Тенге			87935	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	286631	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			386468	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			271625	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		136
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	40744	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			65599	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			1158923	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1872
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	327375	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2146804	-	-		-
		Материалы -	Тенге			109631	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	61842	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1944450	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			65618	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		33
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	9843	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			132745	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2345168	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		392
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	71684	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			68365	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	40740	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			42777	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		21
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	6417	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6669	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			117810	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		225
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	47156	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			48381	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			48381	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2903	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			51284	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			4083786	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2489
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	446215	-		-

РАЗДЕЛ 4. МАФ

Пожарный щит-1шт

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
100	Е0109-31-1	-Изготовление и монтаж щитов из угловой, листовой и круглой стали	0,465	9588,67	2833,17	4459	1317	1793	19,8	9
		т		3712,5	571,22	1726	266	90	2,09	1
101	С11041-85	-Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	0,083	47200	-	3918	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
102	С11011-887	-Сталь листовая толщ. 3 мм	0,381	59000	-	22479	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	т		-	-	-	-	-	-	-
103	С12041-10 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-шарнир: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм	0,001	42500	-	43	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
104	Е0115-173-4	-Двухслойная окраска металлоконструкций	16	147	0,07	2352	1	1815	0,65	10
		м2		108	0,02	1728	-	105	-	-
105	С прайслист	-Огнетушитель углекислотный	1	2997,49	-	2997	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
106	С прайслист	-Огнетушитель порошковый	2	2916,34	-	5833	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
107	С прайслист	-войлок (кошма)	1	989,38	-	989	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
108	С прайслист	-Топор	2	951,65	-	1903	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
109	С прайслист	-Богор	3	796,54	-	2390	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
110	С прайслист	-Ящик с песком	1	4192,29	-	4192	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
111	С прайслист	-лом	2	876,19	-	1752	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
					Ограждение из камня ракушечниуа					
112	Е0101-12-7	-Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	57,22	18,51	17,5	1059	1002	301	0,01	-
		м3		1,01	4,41	58	252	97	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
113	Е0101-24-2	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м м3	52,22	9,24 - -	9,24 - 3	483 - -	483 - 157	152 - 97	- - 0,01	- - 1
114	Е0101-164-1	-Доработка грунта вручную м3	5	200,88 200,88	- -	1004 1004	- -	1135 113	1,42 -	7 -
		т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2								
115	Е0101-166-2	-Засыпка вручную в грунтах 2 группы м3	10	134,1 134,1	- -	1341 1341	- -	1515 113	0,97 -	10 -
116	Е0111-13-3	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом м2	73,2	687,86 39,83	24,55 9,2	50351 2916	1797 673	4414 123	0,26 0,04	19 3
117	Е0106-1-22	-Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм м3	48,8	15151,34 585	353,46 133,52	739385 28548	17249 6516	36817 105	3,6 0,65	176 32
118	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	48,8	143 -	- -	6978 -	- -	- -	- -	- -
119	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 м3	48,8	474 -	- -	23131 -	- -	- -	- -	- -
120	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	1,21	65900 -	- -	79739 -	- -	- -	- -	- -
121	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	195,2	245,44 37,35	3,82 1,44	47910 7291	746 281	8935 118	0,21 0,01	41 1
122	Е0108-4-1	-Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов м2	47,2	282,83 58,05	4,19 1,58	13350 2740	198 75	3321 118	0,38 0,01	18 -
123	Е0108-23-3	-Кладка обычная из камня ракушечника стен неармированных при высоте этажа до 4 м м3	57,8	1869,66 603	321,26 119,25	108066 34853	18569 6893	49260 118	4,1 0,59	237 34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
124	С прайслист	-Камень ракушечник м3	57,8	2096,14 -	- -	121157 -	- -	- -	- -	- -
					Металлическое ограждение					
125	Е0111-13-3	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом м2	9,5	687,86 39,83	24,55 9,2	6535 378	233 87	573 123	0,26 0,04	2 -
126	Е0107-24-7	-Установка металлических оград по металлическим столбам без цоколя из сетки высотой до 1,2 м м	69,8	1711,67 301,5	211,09 57,29	119475 21045	14734 3999	35061 140	1,75 0,21	122 14
127	С12021-245	-Стоимость стоек См-1 т	0,3218	172800 -	- -	55607 -	- -	- -	- -	- -
128	Е0109-62-3	-Изготовление ограждений ОГ-1, ОГ-2 в построечных условиях и на производственных базах т	0,889	27935,09 16380	9375,11 2107,33	24834 14562	8334 1873	14792 90	91 7,36	81 7
129	С11011-897 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-сталь угловая т	0,5787	58700 -	- -	33970 -	- -	- -	- -	- -
					Металические ворота и калитка					
130	Е0107-25-1	-Устройство ворот распашных с установкой металлических столбов шт	1	12656,39 3217,5	1172,83 334,76	12656 3218	1173 335	4973 140	17,8 1,28	18 1
131	Е0107-25-8	-Устройство калиток с установкой столбов металлических шт	1	6276,85 1435,5	33,47 12,65	6277 1436	33 13	2027 140	7,85 0,06	8 -
132	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	0,96	143 -	- -	137 -	- -	- -	- -	- -
133	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 м3	0,96	474 -	- -	455 -	- -	- -	- -	- -
134	Е0109-62-3	-Изготовление ворот ВМ-1 и калитки КМ-1 в построечных условиях и на производственных базах т	0,7433	27935,09 16380	9375,11 2107,33	20764 12175	6969 1566	12367 90	91 7,36	68 5
135	С11011-897 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	-сталь угловая т	0,1732	58700 -	- -	10167 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004									
136	С11011-887 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Сталь листовая толщ. 2 мм т	0,1467	59000 -	- -	8655 -	- -	- -	- -	- -
137	С12021-245	-Стоимость петель т	0,195	172800 -	- -	33696 -	- -	- -	- -	- -
138	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,0013	50900 -	- -	66 -	- -	- -	- -	- -
139	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	0,0006	48300 -	- -	29 -	- -	- -	- -	- -
140	С130806-277 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы стальные для стоек, 219х8 мм м	8,32	3180 -	- -	26458 -	- -	- -	- -	- -
141	Е0115-172-3	-Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 м2	52,43	117,45 60,3	0,07 0,02	6158 3162	4 1	3321 105	0,37 -	19 -
142	Е0109-34-1	-Изготовление конструкций скамеек т	0,0744	17355,77 12555	МАФ 2191,29 101,25	1291 934	163 8	847 90	73,6 0,49	5 -
143	С12021-41	-Конструкции стальные из одного профиля т	0,0744	147100 -	- -	10944 -	- -	- -	- -	- -
144	Е0110-32-1	-Установка каркаса из брусьев м3	0,128	33146,15	318,13	4243	41	1097	39	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
145	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,01	7020	119,25	899	15	120	0,59	-
				21,8	0,05	44	-	11	0,03	-
				5,81	0,02	12	-	90	-	-
		м2								
146	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	2,01	34,73	0,02	70	-	8	0,02	-
				4,16	-	8	-	90	-	-
		м2								
147	Е0115-176-1	-Окраска эмалевыми составами деревянных стен с подготовкой поверхности	6	179,1	0,16	1075	1	610	0,58	3
				96,75	0,07	581	-	105	-	-
		м2								
					Урна					
148	Е0109-62-7	-Изготовление урны	0,0318	49326,74	16388,64	1569	521	929	161	5
		т		28980	3479,8	922	111	90	13,02	-
149	С12021-237	-Стоимость урны	0,0318	154400	-	4910	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
150	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,8575	21,8	0,05	19	-	4	0,03	-
				5,81	0,02	5	-	90	-	-
		м2								
151	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,8575	34,73	0,02	30	-	3	0,02	-
				4,16	-	4	-	90	-	-
		м2								
					Площадка для контейнера					
152	Е0101-164-2	-Разработка грунта вручную	0,7	218,93	-	153	-	173	1,54	1
		м3		218,93	-	153	-	113	-	-
153	Е0111-13-3	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	4,32	687,86	24,55	2972	106	261	0,26	1
		м2		39,83	9,2	172	40	123	0,04	-
154	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	0,53	15070,99	66,01	7988	35	123	1,35	1
		м3		195,75	24,93	104	13	105	0,12	-
155	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,027	5239,08	327,33	141	9	57	11,6	-
		1т		1890	123,75	51	3	105	0,6	-
156	С12041-73	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,027	65900	-	1779	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004			-	-	-	-	-	-	-
		т								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4 Тенге 1650428 73717 869

Тенге 142023 23177 102

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			3918	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3918	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			235	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			4153	-	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1461978	-	-		-
		Материалы -	Тенге			150059	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	131058	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			298141	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			845661	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			155966	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	23395	-		78
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			97077	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1715021	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	154453	-		867
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			158074	-	-		-
		Материалы -	Тенге			5293	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	34143	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			105157	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			30728	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4609	-		15
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11328	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			200131	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	38752	-		197
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			26458	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			26458	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1587	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			28045	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4								
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			1947350	-	-		-
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			-	-	-		-
			Тенге			-	193205	-		1064

РАЗДЕЛ 5. Озеленение

157	E0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	0,95	2613,51	Брусчатка 68,13	2483	65	43	0,14	-
		м3		21,38	12,76	20	12	133	0,04	-
158	E0111-25-1	-Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	9,5	187,92	21,26	1785	202	1918	0,95	9
		м2		156,15	7,97	1483	76	123	0,04	-
159	С прайс	-Брусчатка	9,5	940,75	-	8937	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
160	Е0127-34-1	-Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при цементнобетонных покрытиях	7	673,44	6,63	4714	46	1028	0,7	5
				108,68	1,76	761	12	133	0,01	-
		м								
161	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Камни бетонные бортовые М-300	0,21	26400	-	5544	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
162	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	28,11	3188,73	73,75	89635	2073	1236	0,14	4
				21,38	11,67	601	328	133	0,04	1
		м3								
163	Е0127-23-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 5см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	281,1	170,65	27,83	47968	7822	5411	0,03	9
				5	9,47	1406	2663	133	0,03	9
		м2								
164	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	1,16	40097,59	339,59	46513	394	217	0,58	1
		т		-	140,94	-	163	133	0,58	1
165	Е0127-53-3	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	281,1	475,92	15,35	133782	4315	4112	0,03	9
				5,94	5,06	1670	1422	133	0,02	5
		м2								
166	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	281,1	613,78	15,35	172534	4315	4112	0,03	9
				5,94	5,06	1670	1422	133	0,02	5
		м2								
167	Е0127-34-2	-Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	76	923,84	6,63	70212	504	11163	0,7	53
				108,68	1,76	8260	134	133	0,01	-
		м								
168	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	-Камни бетонные бортовые М-400	0,45	27100	-	12195	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04С-2004									
169	С143019-81	-Камни бортовые /ГОСТ 6665-91/ марки БР 300.30.15	22	3220	-	70840	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
					Озеленение					
170	Е0147-25-4	-Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см вручную	252,6	244,28	-	61705	-	18991	0,4	101
				58,28	-	14722	-	129	-	-
		м2								
171	Е0147-25-6	-Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных	252,6	28,51	-	7202	-	2675	0,05	13
				8,21	-	2074	-	129	-	-
		м2								
172	Е0147-6-19	-Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную, с добавлением растительной земли до 75%, размеры 0,8х0,6 м	5	1498,95	-	7495	-	4270	4,6	23
				661,95	-	3310	-	129	-	-
		яма								
173	Е0147-9-4	-Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,8х0,6 м	5	568,76	190,7	2844	954	2317	1,8	9
				312,3	46,89	1562	234	129	0,2	1
		шт								
174	С143012-39	-Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха/, с комом размером 0,8х0,6м, высотой 3 м	5	3760	-	18800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге	765188	20690			246
	Тенге	37537	6467			23
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	765188	-	-		-
Материалы -	Тенге	49692	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	44004	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	8937	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	648332	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	57493	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		29
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	8624	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	49361	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	872042	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		298
Сметная заработная плата -	Тенге	-	52628	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			872042	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		298
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	52628	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			6400286	262178			3526
			---			---	---			---
			Тенге			576421	72463			327
		Стоимость оборудования -	Тенге			380786	-	-		-
		Тара и упаковка -	Тенге			3808	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			23076	-	-		-
		Комплектация -	Тенге			2932	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			410601	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			825616	-	-		-
		Материалы -	Тенге			87935	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	286631	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			390386	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			271625	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		136
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	40744	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			65834	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			1163075	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1872
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	327375	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4680548	-	-		-
		Материалы -	Тенге			389025	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	269528	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			405730	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			3529139	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			315262	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		158
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	47289	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			299749	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5295558	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1774
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	316817	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			438499	-	-		-
		Материалы -	Тенге			6620	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	92725	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			297229	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			89563	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		45
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	13435	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			31684	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			559746	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		545
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	106160	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			74839	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			74839	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4490	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			79329	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			7508309	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4191
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	750352	-		-
		С временными зданиями и сооружениями-1,8%				7643458,56				
		С зимними удорожаниями работ-0,578%				7687637,75				
		С дополнительными отпусками-0,4%				7718211,58				
		С затратами на выслугу лет-1%				7778731,97				
		Перевод в текущие цены 2011 г с к-2,08774				16239969,89				
		Налоги, сборы, обязательные платежи-2%				324799,40				
		Итого				16564769,29				
		НДС-12%				1987772,31				
		Итого				18552541,60				

Сдал:

Директор ТОО «Акжол+К» С.Оспан

Принял:

Руководитель ГУ « Актауский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог»
Ж.Б.Кубашев

Объемы выполненных работ подтверждаю:

Технадзор

Утверждена
Приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно- коммунального хозяйства.
от 2 мая 2012 года №170.

Заказчик: Государственное Учреждение «Актауский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог»

Подрядчик: ТОО «Акжол+К»

Договор №18 от 20.07.2014 г.

Наименование стройки и его адрес:
« Реконструкция автомобильной дороги к тепловой станции подкачки в 22 мкр.г.Актау»

А К Т №2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь месяц 2014 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 1. Дорожная одежда												
1	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ / м2	4274	613,78	15,35	2623302	65612	62529	0,03	144				
				5,94	5,06	25388	21626	133	0,02	75				
2	Е0127-54-1 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 / м2	4274	295,32	-	1262198	-	227	-	2				
				0,04	-	171	-	133	-	-				
3	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы / м3	86	3188,73	73,75	274231	6343	3780	0,14	12				
				21,38	11,67	1839	1004	133	0,04	4				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4159731	71955			158				
			Тенге			27397	22630			79				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4159731	-	-		-
		Материалы -	Тенге			13976	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	50027	-		-
		Местные материалы -	Тенге			4046403	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			66536	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		33
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	9980	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			253576	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4479843	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		270
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	60008	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4479843	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		270
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	60008	-		-

РАЗДЕЛ 2. Устройство перехода ч/з подземный газопровод высокого давления ПК5-58,2,ПК6+4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е0101-12-8	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3 м	16	28,03	26,5	448	424	127	0,01	-
	т.ч.			1,54	6,67	25	107	97	0,02	-
	п-3.37									
	к=1,2									
		м3								
5	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	3,7	262,72	-	972	-	1098	1,85	7
	т.ч.			262,72	-	972	-	113	-	-
	п-1.55									
	п-3.180									
	к=1,2									
		м3								
6	Е0101-162-2	-Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	5,3	294,75	-	1562	-	1765	1,89	10
				294,75	-	1562	-	113	-	-
		м3								
7	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	10,7	6,48	6,48	69	69	22	-	-
				-	2,1	-	23	97	0,01	-
		м3								
8	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	10,7	21,55	4,52	231	48	177	0,11	1
				17,03	-	182	-	97	-	-
		м3								
9	Е0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы	1,8	2825,2	152,52	5085	275	493	1,02	2
				153,68	57,15	277	103	130	0,28	1
		м3								
10	Е0122-8-11	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 500 мм с гидравлическим	0,0129	307552,18	115368,43	3955	1484	3637	857	11
				162000	55530	2083	714	130	271,21	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		испытанием								
		км								
11	С130806-132 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 530х10 мм	12,99	11800	-	153265	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
12	Е0122-27-11	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 500 мм	0,01291	646296,96	145128,46	21171	1866	1269	120	2
		км		21105	54823,5	271	705	130	267,76	3
13	Е0122-47-3	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 200 мм	18	313,94	0,42	5651	8	3663	0,9	16
		м		156,38	0,16	2815	3	130	-	-
14	С130806-103 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х8 мм	18,18	2980	-	54176	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
15	Е0122-27-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 200 мм	0,018	724393,39	96674,51	13039	1740	1129	64	1
		км		11722,5	36519,75	211	657	130	178,36	3
16	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	1	4618,68	559,8	4619	560	1729	7,99	8
		футляр		1320,75	9,29	1321	9	130	0,02	-
17	Е0125-32-1	Футеровка трубопровода диаметром до 500 мм деревянными рейками от механических повреждений при протаскивании через кожух	13,5	1138,6	76,33	15371	1030	1703	0,54	7
		м2		81	24,12	1094	326	120	0,11	1
18	Е0116-9-1	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 50 мм	0,5	269,7	14,12	135	7	68	0,55	-
		м		100,35	5,29	50	3	128	0,03	-
					Контрольная трубка под ковер					
19	Е0109-53-3	Монтаж стеллажей и других конструкций, закрепляемых на фундаментах внутри зданий	0,171	16367,84	681,42	2799	117	2278	95	16
		т		14670	132,75	2509	23	90	0,65	-
20	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,02	14978,17	66,01	300	1	5	1,35	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		195,75	24,93	4	-	105	0,12	-
21	Е0109-62-7	-Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т /бачки, течки, воронки, желоба, лотки ипр./ в построечных условиях и на производственных базах	0,171	49326,74	16388,64	8435	2802	4996	161	28
				28980	3479,8	4956	595	90	13,02	2
		т								
22	Е0113-16-6 К=2	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	4,62	43,6	0,1	201	-	48	0,06	-
				11,62	0,04	54	-	90	-	-
		м2								
23	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	4,62	34,73	0,02	160	-	17	0,02	-
				4,16	-	19	-	90	-	-
		м2								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	291646	10432		110
	Тенге	18404	3267		15
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	72835	-	-	-
Материалы -	Тенге	49614	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	13536	-	-
Местные материалы -	Тенге	4826	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	16883	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	8
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	2532	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	5383	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	95102	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	87
Сметная заработная плата -	Тенге	-	16069	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	11234	-	-	-
Материалы -	Тенге	851	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	8082	-	-
Накладные расходы -	Тенге	7274	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	4
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	1091	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1110	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	19618	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	50
Сметная заработная плата -	Тенге	-	9173	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	207577	-	-	-
Материалы -	Тенге	78	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	53	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	207442	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	68	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	10	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	12459	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	220103	-	-	-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	63	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			334823	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		137
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	25305	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Обстановка и обустройство дорог								
						Установка дорожных знаков				
24	E0101-134-2	-Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	5	25,65	5,38	128	27	98	0,13	1
		м3		20,27	-	101	-	97	-	-
25	E0101-145-6	-Планировка площадей из грунтов 3 группы ручным способом / насыпных грунтов/	65	15,39	-	1000	-	970	0,1	6
	т.ч. п-3.173 к=0,6	м2		15,39	-	1000	-	97	-	-
26	E0127-83-1	-Установка дорожных знаков на металлических стойках	24	747,86	146,19	17949	3509	17060	3,2	77
		шт		506,25	28,22	12150	677	133	0,11	3
27	C143019-67	-Опоры дорожных знаков марки 1 ОЖ 40-8.1	29	825	-	23925	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
28	C Прайс-лист , ТОО Уральская торговопромышленная компания	-Стоимость дорожных знаков 1.11.1,111.2,1.31.3,2.3.2,2.3.3,2.4	17	2515,37	-	42761	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
29	C Прайс-лист , ТОО Уральская торговопромышленная компания	-Стоимость дорожных знаков 5.21.1	2	2288,99	-	4578	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
30	C Прайс-лист , ТОО Уральская торговопромышленная компания	-Стоимость дорожных знаков 1.31.3	5	6204,59	-	31023	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			121365	3535			84
			Тенге			13252	677			3
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			121365	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2290	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	13929	-		-
		Местные материалы -	Тенге			102287	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			18129	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2719	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8370	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			147863	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		96
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	16648	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			147863	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		96
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	16648	-		-
		РАЗДЕЛ 4. Охрана окружающей среды								
31	Е0101-17-7	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	591	26,23	25,02	15501	14788	4549	0,01	5
				1,15	6,79	680	4011	97	0,02	14
		м3								
32	Е010333-А5--1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	992,88	45	45	44680	44680	8936	-	-
				-	9	-	8936	100	0,19	188
		т								
33	Е0101-20-2	-Работа на отвале 2-3 группы грунтов	591	3,8	3,24	2247	1917	917	-	2
				0,48	1,12	284	662	97	-	2
		м3								
34	Е0101-30-3	-Планировка площадей бульдозерами мощностью до 132 (до 180) кВт (л.с.)	1478	0,26	0,26	383	383	75	-	-
				-	0,05	-	77	97	-	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			62810	61767			7
			----			---	---			---
			Тенге			963	13685			204
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			62810	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	14649	-		-
		Местные материалы -	Тенге			80	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			14477	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2172	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4637	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			81925	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		218
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	16820	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			81925	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		218
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	16820	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			4635551	147689			358
			----			---	---			---
			Тенге			60016	40260			300

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4416741	-	-		-
		Материалы -	Тенге			65880	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	92141	-		-
		Местные материалы -	Тенге			4153596	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			116025	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		58
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	17404	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			271966	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4804732	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		670
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	109545	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			11234	-	-		-
		Материалы -	Тенге			851	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	8082	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			7274	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1091	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1110	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			19618	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		50
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	9173	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			207577	-	-		-
		Материалы -	Тенге			78	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	53	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			207442	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			68	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	10	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12459	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			220103	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	63	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			5044453	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		720
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	118781	-		-
		С временными зданиями и сооружениями-1,8%				5135253				
		С зимними удорожаниями работ-0,578%				5164935				
		С дополнительными отпусками-0,4%				5185476				
		С затратами на выслугу лет-1%				5236828				
		Перевод в текущие цены 2011 г с к-2,08774				10936459				
		Налоги, сборы, обязательные платежи-2%				218729				
		Итого				11155188,39				
		НДС-12%				1338622,61				
		Итого				12493811,00				

Сдал:

Директор ТОО «Акжол+К» С.Оспан

Принял:

Руководитель ГУ « Актауский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог»

Ж.Кубашев

Объемы выполненных работ подтверждаю:

Технадзор