Приложение 2
К постановлению Правительства
Республики Казахстан
От 2 ноября 2011г №1277
Утверждена
постановлением Правительства
Республики Казахстан
От 15 октября 2001г №1328

Акт государственной комиссии
о приемке законченного строительство объекта

г. Актау «05» ноября 2014г

Комиссия в составе от Заказчика: **Государственное учреждения «Актауский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог»**

(Наименования организации заказчика, назначившей рабочую комиссию)

Приказом от «31» октября 2014 г. № 115

В составе Председателя комиссии :

Аккулов Н.К. – заместитель акима г.Актау, председатель комиссии;
(фамилия, имя, отчество) *(должность)*

Машырыков Э.К. – руководитель архитектурно-строительной инспекции по Мангистауской области, заместитель председателя комиссии;
(фамилия, имя, отчество) *(должность)*

Членов комиссии – представителей:

Утеева С.К. – Руководитель Республиканского государственного уреждения «Актауское городское управление по защите прав потребителей Департамента по защите прав потребителей Мангистауской области Агенства Республики Казахстан;
(фамилия, имя, отчество) *(должность)*

Косбаев К.Ж. – заместитель руководителя департамента по черезвычайным ситуациям Мангистауской области;
(фамилия, имя, отчество) *(должность)*

Кульджанов Б.Х. – исполняющий обязанности директора государственного коммунального предприятия «Каспий жылу, су арнасы»;
(фамилия, имя, отчество) *(должность)*

Кабдолгалиев А.Л. – директор государственного коммунального предприятия «Актауское управление электрических сетей»;
(фамилия, имя, отчество) *(должность)*

Нестеренко В.М. - руководитель инспекции технического отдела АО «КазТрансГаз Аймак»
(фамилия, имя, отчество) *(должность)*

Сарсембаев И.А. – генеральный директор АО «Казахтелеком»;
(фамилия, имя, отчество) *(должность)*

Кошербай Ы. Е. – директор государственного коммунального предприятия «Кала жолдары»;
(фамилия, имя, отчество) *(должность)*

Махмутов Н.О. – руководитель отдела дорожной полиции управления внутренних дел г.Актау, капитан полиции;

(фамилия, имя, отчество) *(должность)*

Кубашев Ж.Б. – руководитель государственного учреждения «Актауский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог» , заказчик

(фамилия, имя, отчество) *(должность)*

Тажигираев Ш.Б. – руководитель государственного учреждения «Актауский городской отдел строительства», заказчик;

(фамилия, имя, отчество) *(должность)*

Оспан С.О. - директор ТОО «Акжол+К», генеральный подрядчик;

(фамилия, имя, отчество) *(должность)*

Утепбергенов Н.А. – директор ТОО «Актау Саулет- Курылыс», генеральный проектировщик;

(фамилия, имя, отчество) *(должность)*

Нуржигитов Ж.А. – директор ИП «NUR-Construction», технический надзор;

(фамилия, имя, отчество) *(должность)*

Установила:

1. Заказчиком (совместно с подрядчиком): **Государственное учреждения «Актауский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог» и подрядчиком ТОО «Акжол+К»**

(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

Предъявлен к приемке в эксплуатацию объект:

автодорога к тепловой станций подкачки в 22 микрорайоне г.Актау

(наименование объекта его местоположение или адрес)

по адресу:

г.Актау, 22 микрорайон, тепловая станция подкаки

2. Строительство осуществлялось генеральным подрядчиком **ТОО «Акжол+К»** выполнившим

«Реконструкция автодороги к тепловой станций подкачки в 22 микрорайоне г.Актау»

(виды работ)

и его субподрядными организациями, выполнившим

установку мачт освещения ТОО «Батыс Мунай Курылыс»

(виды работ)

3. Проектно-сметная документация разработана проектной организацией

ТОО «Актау Сәулет-Құрылыс»

(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

4. Строительство осуществлялось по проекту:

ГЗ-Д-67/21.06.2011-СМ Раздел: АД, ГП, АС,ЭС

(Номер проекта, номер серии (по типовым проектам)

5.Проектно-сметная документация утверждена:

ГУ «Актауский городской отдел строительства»

(наименование органа утвердившего проектно-сметную документацию на объект в целом)

6.Строительно монтажные работы осуществлены в сроки:

Начало работ: « 20 » июля 2014г.

Окончание работ: «20» октября 2014г .

(месяц и год)

7. Рабочий комиссии представлена следующая документация:

Исполнительная документация, технические решения рабочий проект

(Перечень документов или номер приложения к акту)

8. Представленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Ширина земляного полотна	м	7.0	7.0
Общая протяженность дороги	м	724.18	724.18
Ширина проезжей части	м	6.0	6.0
Число полос	шт	2	2
Ширина полос	м	3.0	3.0
Поперечный уклон	%	15	15
Продольный уклон обочин	градус	40	40
Радиус кривых	м	50	50

9. Технологические и архитектурно-строительные решения по зданию, сооружению, помещению характеризуется следующими показателями:

9.1 Конструкция дорожной одежды разработана на основании СН РК 3.03-19-2003г. «Проектирование дорожных одежд нежесткого типа»

Горячий плотный м/з асфальтобетон, тип Б, III марки, битум БНД 60/90 по СТ РК 1225-2003 h=0,06м.

Щебень обработанный битумом по способу пропитки по СТ РК 1225-2003 h=0,12м.

ПГС по СТ РК 1549-2006 h=0,15м.

Устройство дорожных бордюров - БР.300.30.15

(краткие технические характеристики по планировке, этажности, основным материалом и конструкциям, инженерному и техническому оборудованию)

9.2 Конструкция участка теплотрассы ПК3+41,7

Труба стальная электросварная прямошовная Ø76×3 ГОСТ 10704-91 длина 28м.

Отводы 90 D =76,S=3 мм из стали марки 20 ГОСТ 17375-83 4шт.

(краткие технические характеристики по планировке, этажности, основным материалом и конструкциям, инженерному и техническому оборудованию)

9.3 Переходы и пересечения. Переход через подземный кабель связи.

Переход через подземную теплотрассу.

Переход через подземную трубу канализации. Пересечение с ВЛ110 кв.

(краткие технические характеристики по планировке, этажности, основным материалом и конструкциям, инженерному и техническому оборудованию)

9.4 Переход через подземный газопровод высокого давления D 219 мм ПК5+58,2 ГЗ-Д-67/21.06.2011-АД и защитный футляр. Контрольная трубка под ковер ГЗ-Д-67/21.06.2011-АД.

Труба стальная электросварная прямо шовная D530X12 ГОСТ 10704-91 Ст3сп ГОСТ10705-80 длина=12,86 м.

Труба стальная электросварная прямо шовная D219X8 ГОСТ 10704-91 Ст3сп ГОСТ10705-80 длина=18 м.

Труба стальная электросварная прямо шовная D32X3 ГОСТ 10704-91 Ст3сп ГОСТ10705-80 длина=0,5 м.

Листовая сталь 50X50X4 (Упор) Ст3сп ГОСТ10705-80 единица =8 штук.

(краткие технические характеристики по планировке, этажности, основным материалом и конструкциям, инженерному и техническому оборудованию)

9.5 Переход через подземный газопровод высокого давления D 219 мм ПК6+4 ГЗ-Д-67/21.06.2011-АД

Труба стальная электросварная прямо шовная D530X12 ГОСТ 10704-91 Ст3сп ГОСТ10705-80 длина=12,86 м.
Труба стальная электросварная прямо шовная D219X8 ГОСТ 10704-91 Ст3сп ГОСТ10705-80 длина=18 м.
Труба стальная электросварная прямо шовная D32X3 ГОСТ 10704-91 Ст3сп ГОСТ10705-80 длина=0,5 м.
Листовая сталь 50X50X4 (Упор) Ст3сп ГОСТ10705-80 единица =8 штук.

9.6 Благоустройство территории тепловой станции подкачки ГЗ-Д-67/21.06.2011-ГП
Общая площадь земельная участка - 2118 м2.
Площадь застройки проектируемых здании и сооружении - 127,02 м
Плотность застройки (проектируемой)- 6%.
Площадь проектируемого асфальтобетонного покрытия - 281,1 м2
Процент проектируемого асфальтобетонного покрытия - 13,3%
Площадь озеленения - 252,6 м2
Процент озеленения - 11,9%
Площадь проектируемого тротуара из брусчатки - 9,5 м2
Процент проектируемого тротуара из брусчатки - 0,45%
Строительный объем - 301,27 м3

(краткие технические характеристики по планировке, этажности, основным материалом и конструкциям, инженерному и техническому оборудованию)

9.7 Архитектурно-строительная часть ГЗ-Д-67/21.06.2011-АС
Строительный объем - 139,65 м3.
Площадь застройки - 52,7 м2
Общая площадь - 45,6 м2.

9.8 Металлический Навес 2 ГЗ-Д-67/21.06.2011 АС
Строительный объем - 29,03 м
Площадь застройки - 10,5 м2
Общая площадь - 7,5 м2.
Стойки навеса-из стальных прямо шовных электросварных труб диаметром 159X4 мм. ГОСТ 10704-91

Балки- из швеллера №10
Прогоны – из гнутого швеллера 80X50X4
Покрытие – из профилированной листовой стали
Фундамент стоек – из бетона класса В7,5(М100), F-100 W6 на сульфат стойком портландцементе.

(краткие технические характеристики по планировке, этажности, основным материалом и конструкциям, инженерному и техническому оборудованию)

9.9 Электроснабжение внутриплощадочного и уличного освещения ГЗ-Д-67/21.06.2011-ЭС
Опора освещения металлическая со стойкой светильников одно рожковая - 30 штук.
Фундамент под опоры освещения - 30 штук.
Натриевая лампа высокого давления мощность 150 Вт - 30 штук.
Вводный щиток с тремя предохранителями с плавкой вставкой - 30 штук.
Осветительная муфта с наполнителем Guraflex для кабелей с пластмассовой изоляцией сечением 50 мм –76 штук.

(краткие технические характеристики по планировке, этажности, основным материалом и конструкциям, инженерному и техническому оборудованию)

10. Оборудование установлено согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования рабочими комиссиями (перечень актов приведен в приложении_____№_____к настоящему заключению.) в количестве:
По проекту - единиц.
Фактически - единиц.

11. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожарной безопасности, охране окружающий среды и антисейсмической мероприятия, предусмотренные проектом:

Выполнены

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении_____к заключению

12. Выявление дефекты и недоделки должны быть устранены в сроки, указанные в приложении _____к Заключению.

13. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
Всего **60 012 041.60** тенге, в том числе:
строительно-монтажных работ **60 012 041.60** тенге,
оборудований, инструменты и инвентарь **0** тенге

РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИЙ:

Предъявленный к приемке объект: **«Реконструкция автодороги к тепловой станций подкачки в 22 микрорайоне г.Актау»**

(наименование объекта)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Председатель государственной приемочной комиссии

Аккулов Нурлыбай Каржаубаевич

Заместитель Председателя государственной приемочной комиссии

Машырыков Эльдар Куатович

Члены государственной рабочей комиссии:

Утеева Салтанат Казмолдаевна

Косбаев Кажымукан Жариевич

Кульджанов Батырбай Ходжимуратович

Кабдолгалиев Адильхан Лукпанович

Нестеренко Виктор Максимович

Сарсембаев Иржан Абенович

Кошербай Ыкылас Едилович

Махмутов Нуржан Оразович

Кубашев Жетибай Бопышевич

Тажигараев Шабай Баянкулович

Оспан Серик Оспанович

Утепбергенов Нуркожа Аскарович

Нуржигитов Жумахан Артбаевич