Форма № 2

Заказчик: ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Наименование объекта: Реконструкция биоочистных сооружений в г. Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области

Подрядчик: ТОО "Темиржолсу-Актобе"

Договор №30 от "22" мая 2013г.

А К Т
приема выполненных работ
за июнь 2013 года.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	7
		Локальная смета № 1-1-1			
		Благоустройство территории			
		Раздел 1 Ограждение из профлиста и устройство ворот с калиткой			
2	8-6-203	Трубы стальные (ГОСТ 8732-78*) 76х6 мм *м*	528	740	390 720
3	1-1-437	Настил профилированный неоцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-0,7 *м2*	1260	587	739 620
4	1-1-898	Прокат угловой равнополочный, толщина 4 мм, ширина полки 40х40 мм *т*	5,98	59500	355 810
		м2			
		м2			
		Всего прямые затраты			**1 486 150**
		Всего по смете			**1 800 564**
		Локальная смета № 1-1-2			
		Наружные сети электроснабжения			
		Раздел 2 Воздушные сети 0,4кВ			
1	Е33-103-5 (Д	Демонтаж одностоечных опор с одним подкосом для совместной подвески проводов ВЛ 0,38, 6-10 кВ *опора*	2	2682,67	5 365
2	Е33-103-5	Установка одностоечных опор с одним подкосом для совместной подвески проводов ВЛ 0,38 кВ *опора*	18	3565,97	64 187
3	30-19-91	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5 *шт*	4	19400	77 600
4	30-19-102	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2 *шт*	14	12600	176 400
5	Е33-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии, с помощью механизмов *км линии*	2,6	7259,41	18 874
6	16-7-25	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС, сечение 16/4 мм2 *т*	0,13	343600	44 668
7	16-7-176	Провода силовые для электроустановок, на напряжение до 450 В, с медными жилами плоские, марка ПВ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,6	39800	23 880

		1000м			
8	Ц8-305-4	Траверса на опоре	44	272,5	11 990
		шт			
9	1-4-101	Траверсы ТН-2	44	545	23 980
		шт			
10	Ц8-305-1	Хомут на опоре	30	410,8	12 324
		шт			
11	1-4-104	Хомуты Х-10-28шт Х-12-8шт	51	196	9 996
		кг			
12	Ц8-52-3	Изолятор опорный, напряжение 0,4 кВ, с 4-мя точками крепления	88	131,3	11 554
		шт			
13	1-4-34	Изоляторы линейные штыревые (ГОСТ 2366-78) ТФ-2001	0,88	2560	2 253
		100шт			
14	Ц8-52-4	прим Колпачок К-5	88	200,5	17 644
		шт			
15	1-4-60	Колпачки К-5	88	101	8 888
		шт			
16	Ц8-346-3	Проводник заземляющий ЗП2	28	89,3	2 500
		м			
17	1-4-26	Проводник заземляющий ЗП2	28	303	8 484
		кг			
18	Ц8-62-1	Зажим	84	85,4	7 174
		шт			
19	1-7-6	Зажим ПА-1, ПА-2 и ПС-1	0,84	7100	5 964
		100шт			
20	Ц8-596-3	Светильник, отдельно устанавливаемый на стальной конструкции на крыше здания, с лампой 500 Вт	18	960,4	17 287
		шт			
21	17-3-5	Светильники, тип РКУ03-250-001-У1	18	6550	117 900
		шт			
22	17-6-86	Лампы газоразрядные ДнАТ 250	18	794	14 292
		шт			
23	Ц8-593-19	Кронштейны со светильниками по колоннам, фермам	18	417	7 506
		шт			
24	7-2-55	Кронштейн, для опоры СВ для светильника	18	6310	113 580
		шт			
	Раздел 4 Оборудование				
45	Ц8-593-4 (ДМ	Демонтаж светильника с навинчиванием на трубу для взрывоопасных помещений	8	252	2 016
		шт			
46	Ц8-593-4	Светильник с навинчиванием на трубу для взрывоопасных помещений	8	451,5	3 612
		шт			
47	17-1-37	Светильники взрывозащищенные, тип ВЗГ-200	8	2570	20 560
		шт			
48	Ц8-545-5 (ДМ	Демонтаж коробки ответвительной взрывозащищенной	8	221,76	1 774
		шт			
49	Ц8-545-5	Коробка ответвительная взрывозащищенная	8	688,6	5 509
		шт			
50	18-3-49	Коробки ответвительные взрывозащищенные КТП-25	0,008	16100	129
		1000шт			
51	Е21-22-4	Выключатели наружной установки	1	82,17	82
		шт			
52	18-1-10	Выключатель наружной установки	1	343	343
		шт			
53	Ц8-317-4	Реле времени программируемое	1	3104,1	3 104
		шт			
54	Ц8-596-1	Прожектор, отдельно устанавливаемый на стальной конструкции на земле, с лампой 500 Вт	4	705,6	2 822
		шт			
55	17-3-41	Прожектор, тип ПЗС-35	4	1770	7 080
		шт			

56	17-6-57	Лампы накаливания электрические для местного освещения (ГОСТ 1182-77), тип ЛОН-100	10	19	190
		шт			
57	17-6-63	Лампы накаливания ЛОН-200	4	141	564
		шт			
		Всего прямые затраты			852 077
		Всего по смете			1 015 120
		Локальная смета № 1-1-3			
		Очистные сооружения			
		Раздел 1 Приемная камера			
1	Е22-8-18 (ДМ	Демонтаж стальных водопроводных труб диаметром 1200 мм	0,003	588874,51	1 767
		км трубопровода			
4	Е9-4-1 (ДМ)	Демонтаж металлического лотка	0,76	14745,72	11 207
		т конструкций			
		м2 покрытия			
		Раздел 4 Ремонт первичного отстойника и лотка			
37	Е22-8-21 (ДМ	Демонтаж центральной трубы Ду 1520мм	0,005	794834,68	3 974
		км трубопровода			
38	Е22-8-21	Монтаж центральной трубы первичного отстойника диаметром 1520 мм	0,005	1415823,85	7 079
		км трубопровода			
39	8-6-162	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной (ГОСТ 10704-91), 1520х15 мм	5	62400	312 000
		м			
40	Е9-30-1 (ДМ)	Демонтаж раструба из листовой стали 6мм	0,98	8891,74	8 714
		т конструкций			
41	Е9-30-1	Монтаж раструба из листовой стали толщ 6мм	0,98	14359,66	14 072
		т конструкций			
42	1-1-874	Прокат листовой толщ 6мм	0,98	63600	62 328
		т			
43	Е9-31-1 (ДМ)	Демонтаж щита отражателя из листовой стали толщ 6мм	0,288	5732,24	1 651
		т конструкций			
44	Е9-31-1	Монтаж щита отражателя из листовой стали толщ 6мм	0,288	9588,68	2 762
		т конструкций			
45	1-1-874	Прокат листовой толщ 6мм	0,288	63600	18 317
		т			
46	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	93,84	21,8	2 046
		м2			
47	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	187,68	26,25	4 927
		м2			
48	Е6-1-1	Частичное бетонирование	5,4	7827,97	42 271
		м3			
49	Е22-11-11	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 500 мм	0,075	272629,88	20 447
		км трубопровода			
55	Е6-1-1	Бетонирование стен первичного отстойника	18	7827,97	140 903
		м3			
56	Е8-4-7	Проникающая гидроизоляция стен первичного отстойника системы Пенетрон	560	245,44	137 446
		м2 поверхности			
57	Е41-8-2	Приготовление смеси Пенетрона	0,728	26143,3	19 032
		т			
58	99-1-1 Прайс	Пенетрон	728	594	432 432
		кг			
		Раздел 5 Аэротенки			
59	Е6-1-1	Бетонирование отводящих лотков аэротенка	2,7	7827,97	21 136
		м3			
60	Е6-1-1	Бетонирование стен и днища аэротенка	40,46	7827,97	316 720
		м3			
61	Е8-4-7	Проникающая гидроизоляция стен и днища лотков системы Пенетрон	863,28	245,44	211 883
		м2 поверхности			

62	Е41-8-2	Приготовление смеси Пенетрона	1,1223	26143,3	29 341
		т			
63	99-1-1 Прайс	Пенетрон	1122,3	594	666 646
		кг			
	Раздел 6 Ремонта вторичного отстойника и лотка				
67	Е22-8-21 (ДМ	Демонтаж центральной трубы Ду 1520мм	0,005	794834,68	3 974
		км трубопровода			
70	Е9-30-1 (ДМ)	Демонтаж раструба из листовой стали 6мм	0,98	8891,74	8 714
		т конструкций			
73	Е9-31-1 (ДМ)	Демонтаж щита отражателя из листовой стали толщ.6мм	0,288	5732,24	1 651
		т конструкций			
78	Е6-1-1	Частичное бетонирование	5,4	7827,97	42 271
		м3			
85	Е6-1-1	Бетонирование стен первичного отстойника	18	7827,97	140 903
		м3			
86	Е8-4-7	Проникающая гидроизоляция стен первичного отстойника системы Пенетрон	560	245,44	137 446
		м2 поверхности			
87	Е41-8-2	Приготовление смеси Пенетрона	0,728	26143,3	19 032
		т			
88	99-1-1 Прайс	Пенетрон	728	594	432 432
		кг			
	Раздел 8 Система К11 Подача стоков на решетку				
93	Ц22-120-1 (Д	Демонтаж механической ступенчатой решетки РСЭ-450,шириной прозоров 5мм -2шт.	1	14087,07	14 087
		т			
94	Е22-8-8 (ДМ)	Демонтаж трубопровода из стальных электросварных труб Ду 273х6	0,008	109054,3	872
		км трубопровода			
95	Ц16-14-3 (ДМ	Демонтаж шиберного ножевого затвора ЕХ-02-250-HW-E	2	4053,92	8 108
		шт			
	Раздел 9 Система К12 Подача стоков на песколовку				
102	Е22-8-8 (ДМ)	Демонтаж стальных водопроводных труб диаметром 273мм	0,011	122800,08	1 351
		км трубопровода			
103	Е9-34-4 (ДМ)	Демонтаж комплекта песколовок, включая распределительную камеру- 2шт.	2,704	12629,53	34 150
		т конструкций			
	Раздел 10 Система К13 Подача на первичные отстойники				
109	Е22-8-6 (ДМ)	Демонтаж стальных труб диаметром 219 мм	0,065	81725,88	5 312
		км трубопровода			
110	Е6-1-16 (ДМ)	Демонтаж полупогружной доски железобетонной - 28шт.	2,8	375,1	1 050
		м3			
112	8-6-101	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х6 мм	65	2250	146 250
		м			
114	80-1-1ООО Н	Полупогружная доска	28	27859,2	780 058
		шт			
	Раздел 11 Система К14 Подача сточных вод на аэротенки				
115	Е22-8-6 (ДМ)	Демонтаж стальных водопроводных труб диаметром 219 мм	0,043	81725,88	3 514
		км трубопровода			
116	Е9-34-4 (ДМ)	Демонтаж кассет с биологической загрузкой ПОЛИВОМ-У - 52шт	2,6	12629,53	32 837
		т конструкций			
118	8-6-101	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х6 мм	43	2250	96 750
		м			
	Раздел 12 Система К15 Иловая смесь на вторичное отстаивание				
121	Е22-8-9 (ДМ)	Демонтаж стальных водопроводных труб диаметром 325 мм	0,0165	146224,31	2 413
		км трубопровода			
		м			
	Раздел 13 Система К16 Подача биологически очищенной сточной жидкости на доочистку				

124	E22-8-6 (ДМ)	Демонтаж стальных водопроводных труб диаметром 219 мм	0,0035	81725,88	286
		км трубопровода			
125	E9-34-4 (ДМ)	Демонтаж кассет с биологической загрузкой "КОНТУР" -14 шт.	0,7	12629,53	8 841
		т конструкций			
126	E22-11-6 (ДМ	Демонтаж аэрационной системы "ПОЛИПОР"	0,014	83501,47	1 169
		км трубопровода			
127	E22-11-6 (ДМ	Демонтаж системы регенерации "ПОЛИПОР ТПНГ"	0,0552	83501,47	4 609
		км трубопровода			
129	8-6-101	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х6 мм	3,5	2250	7 875
		м			
133	8-4-20	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления. Dн 219 мм	1,4	19000	26 600
		10м			
134	E22-11-6	Система регенерации "ПОЛИПОР ТПНГ"	0,0552	139706,75	7 712
		км трубопровода			
135	8-4-20	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления. Dн 219 мм	5,52	19000	104 880
		10м			
	Раздел 14 Система К17 Очищенная вода на обеззараживание				
136	E22-8-8 (ДМ)	Демонтаж стальных водопроводных труб диаметром 325 мм	0,048	109054,3	5 235
		км трубопровода			
		м			
	Раздел 15 Система И5 Отбросы с решетки				
139	Ц1-105-1 (ДМ	Демонтаж гидравлического пресс-транспортера ПТГ-200 с отдельной масляной станцией	1	48359	48 359
		шт			
140	E22-8-6 (ДМ)	Демонтаж стальных водопроводных труб диаметром 219 мм	4	81725,88	326 904
		км трубопровода			
141	E9-7-1 (ДМ)	Демонтаж контейнера бытового передвижного	0,12	10415,6	1 250
		т конструкций			
145	8-6-101	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х6 мм	4	2250	9 000
		м			
		т			
	Раздел 16 Система И6 Песковая пульпа				
149	E22-8-5 (ДМ)	Демонтаж стальных водопроводных труб диаметром 159 мм	0,051	58996,91	3 009
		км трубопровода			
150	Ц16-14-3 (ДМ	Демонтаж шиберного ножевого затвора ЕХ-02-250-HW-E	2	4053,92	8 108
		шт			
152	8-6-91	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х5 мм	51	1320	67 320
		м			
	Раздел 17 Система И8 Избыточный активный ил				
155	E22-8-3 (ДМ)	Демонтаж стальных водопроводных труб диаметром 108 мм с гидравлическим испытанием	0,026	35699,98	928
		км трубопровода			
157	80-1-1ООО Н	Эрлифт Дн-110мм без воздухоохладителя	2	104297,2	208 594
		шт			
159	8-6-80	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х5 мм	26	882	22 932
		м			
	Раздел 18 Система И9 Иловая вода из минерализатора				
160	E22-8-5 (ДМ)	Демонтаж стальных водопроводных труб диаметром 159 мм	0,0025	58996,91	147
		км трубопровода			

162	8-6-91	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х5 мм	2,5	1320	3 300
		м			
	Раздел 19 Система И10 Трубопровод сырого осадка				
164	80-1-1ООО Н	Эрлиф Дн-110мм без воздухоохладителя	2	104678,7	209 357
		шт			
166	8-6-80	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х5 мм	7	882	6 174
		м			
		т			
	Раздел 20 Система И11 Стабилизированный уплотненный осадок				
170	Ц7-218-1 (ДМ	Демонтаж насосов GRUNDFOS SEV 65/65/22/2	2	1486,8	2 974
		шт			
171	Е22-8-5 (ДМ)	Демонтаж стальных водопроводных труб диаметром 159 мм	0,1815	58996,91	10 708
		км трубопровода			
175	8-6-91	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х5 мм	181,5	1320	239 580
		м			
	Раздел 21 Система И14 Дренажные воды				
176	Е22-11-5 (ДМ	Демонтаж трубы "Корсис" SN-6 диаметром 160 мм	0,14	46790,17	6 551
		км трубопровода			
177	Е22-11-6 (ДМ	Демонтаж горизонтального дренажа для иловых площадок "ПОЛИДЕФ" Дн-172мм	0,128	83501,47	10 688
		км трубопровода			
178	Е22-11-6 (ДМ	Демонтаж вертикального дренажа для иловых площадок "ПОЛИДЕФ" Дн-172мм	0,0432	83501,47	3 607
		км трубопровода			
179	Е22-11-6 (ДМ	Демонтаж горизонтального дренажа для песковых площадок "ПОЛИДЕФ" Дн-172мм	0,012	83501,47	1 002
		км трубопровода			
180	Е22-11-6 (ДМ	Демонтаж вертикального дренаа для песковых площадок "ПОЛИДЕФ" Дн-172мм	0,0048	83501,47	401
		км трубопровода			
181	Ц7-218-1 (ДМ	Демонтаж насосной станции PUST	1	1486,8	1 487
		шт			
182	Е22-8-3 (ДМ)	Демонтаж стальных водопроводных труб диаметром 108 мм	0,068	35699,98	2 428
		км трубопровода			
185	Е22-11-6	Горизонтальный дренаж для иловых площадок "ПОЛИДЕФ" Дн-172мм	0,128	139706,75	17 882
		км трубопровода			
186	80-1-1ООО Н	Горизонтальный дренаж для иловых площадок "ПОЛИДЕФ" Дн-172мм	128	6345,9	812 275
		п.м.			
189	Е22-11-6	Горизонтальный дренаж для песковых площадок "ПОЛИДЕФ" Дн-172мм	0,012	139706,75	1 676
		км трубопровода			
190	80-1-3тожв	Горизонтальный дренаж для песковых площадок "ПОЛИДЕФ" Дн-172мм	12	6346,2	76 154
		п.м.			
196	8-6-80	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х5 мм	68	882	59 976
		м			
	Раздел 22 Система И15 Опорожнение емкостей				
200	8-6-91	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х5 мм	136	1320	179 520
		м			
202	8-6-101	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х6 мм	298	2250	670 500
		м			
	Раздел 23 Система И16 Рециркуляция иловой смеси				
204	80-1-1 ООО І	Эрлифт Дн160мм без воздухоохладителя	4	137469,4	549 878
		шт			

	Раздел 24 Система АО Сжатый воздух				
205	Е22-8-6 (ДМ)	Демонтаж стальных водопроводных труб диаметром 219 мм	0,002	81725,88	163
		км трубопровода			
206	Е22-8-3 (ДМ)	Демонтаж стальных водопроводных труб диаметром 108 мм с гидравлическим испытанием	0,07	35699,98	2 499
		км трубопровода			
207	Е22-8-1 (ДМ)	Демонтаж стальных водопроводных труб диаметром 57 мм с гидравлическим испытанием	0,083	31478,1	2 613
		км трубопровода			
208	Е22-8-1 (ДМ)	Демонтаж стальных водопроводных труб диаметром 25 мм с гидравлическим испытанием	0,03	31478,1	944
		км трубопровода			
209	Е22-8-1 (ДМ)	Демонтаж стальных водопроводных труб диаметром 20 мм с гидравлическим испытанием	0,015	31478,1	472
		км трубопровода			
210	Е22-36-2 (ДМ	Демонтаж затворов поворотных ГРАНДВЕЛ ЗП-ВС-FL-3-100- MR-E	6	111,14	667
		задвижка или клапан			
				102,6	
211	Е22-36-1 (ДМ	Демонтаж затворов поворотных ГРАНДВЕЛ ЗП-ВС-FL-3-50-VR-E	22	61,34	1 349
		задвижка или клапан			
212	Е18-22-5 (ДМ	Демонтаж кранов шаровых 1" -4шт. и 3/4 " - 4шт.	8	6,75	54
		комплект			
213	Е22-11-3 (ДМ	Демонтаж системы аэрации "ПОЛИПОР" Дн75 в минерализатор	0,04	35262,19	1 410
		км трубопровода			
214	Е22-11-4 (ДМ	Демонтаж системы аэрации "ПОЛИПОР" Дн 130 в аэротенк	0,14	42386,93	5 934
		км трубопровода			
215	Е22-11-3 (ДМ	Демонтаж системы аэрации "ПОЛИПОР-ПТНГ" Дн63 в аэротенк	0,04	35262,19	1 410
		км трубопровода			
216	Е22-11-4 (ДМ	Демонтаж системы аэрации "ПОЛИПОР" Дн 130 в биореактор	0,02	42386,93	848
		км трубопровода			
217	Е22-11-3 (ДМ	Демонтаж системы аэрации "ПОЛИПОР-ПТНГ" Дн63 в биореактор	0,04	35262,19	1 410
		км трубопровода			
219	8-6-99	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х3 мм	2	1710	3 420
		м			
221	8-6-78	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х3 мм	70	540	37 800
		м			
223	8-6-65	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	83	279	23 157
		м			
225	8-6-56	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 25х2 мм	30	63	1 890
		м			
227	8-6-56	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 20х2 мм	15	63	945
		м			
234	Е22-11-3	Система аэрации "ПОЛИПОР" Дн75 в минерализатор	0,04	58881,69	2 355
		км трубопровода			
235	80-1-3тоже	Система аэрации "ПОЛИПОР" Дн-75мм в минерализатор	1	167377,8	167 378
		компл			

236	Е22-11-4	Система аэрации "ПОЛИПОР" Дн 130 в аэротенк	0,14	70811,26	9 914
		км трубопровода			
237	80-1-3тоже	Система аэрации "ПОЛИПОР" Дн-130 в аэротенк	1	718887,4	718 887
		компл			
238	Е22-11-3	Система аэрации "ПОЛИПОР-ПТНГ" Дн63 в аэротенк	0,04	58881,69	2 355
		км трубопровода			
239	80-1-3тоже	Система аэрации "ПОЛИПОР-ТПНГ" Дн-63 в аэротенк	1	404769,2	404 769
		компл			
240	Е22-11-4	Система аэрации "ПОЛИПОР" Дн 130 в биореактор	0,02	70811,26	1 416
		км трубопровода			
241	80-1-3тоже	Система аэрации "ПОЛИПОР" Дн-130 в биореактор	1	87890,6	87 891
		компл			
242	Е22-11-3	Система аэрации "ПОЛИПОР-ПТНГ" Дн63 в биореактор	0,04	58881,69	2 355
		км трубопровода			
243	80-1-3тоже	Система аэрации "ПОЛИПОР-ТПНГ" Дн-63 в биореактор	1	381519,7	381 520
		компл			
	Раздел 25 Запорная арматура				
244	Е22-35-6 (ДМ	Демонтаж чугунных задвижек диаметром 200мм	12	293,93	3 527
		задвижка или клапан			
245	Е22-40-6 (ДМ	Демонтаж фланцев диаметром 200 мм	24	107,62	2 583
		фланец			
246	Е22-34-1 (ДМ	Демонтаж втулок под фланец Ду200мм	12	88,55	1 063
		шт			
247	Е22-35-5 (ДМ	Демонтаж чугунных задвижек диаметром 150 мм	8	106,26	850
		задвижка или клапан			
248	Е22-40-5 (ДМ	Демонтаж фланцев диаметром 150 мм	16	64,05	1 025
		фланец			
249	Е22-34-1 (ДМ	Демонтаж втулок под фланцы Ду 150мм, L=0,5м	8	88,55	708
		шт			
250	Е22-35-3 (ДМ	Демонтаж чугунных задвижек диаметром 100 мм	10	74,84	748
		задвижка или клапан			
251	Е22-40-3 (ДМ	Демонтаж фланцев диаметром 100 мм	20	44,23	885
		фланец			
252	Е22-34-1 (ДМ	Демонтаж втулок под фланцы Ду 100мм	10	88,55	886
		шт			
253	Е22-35-1 (ДМ	Демонтаж чугунных задвижек диаметром 50 мм	22	45,29	996
		задвижка или клапан			
254	Е22-40-1 (ДМ	Демонтаж фланцев диаметром 50 мм	44	21,88	963
		фланец			
255	Е22-34-1 (ДМ	Демонтаж втулок под фланцы Ду 50мм, L=0,5м	22	88,55	1 948
		шт			
256	Е16-15-1 (ДМ	Демонтаж вентилей диаметром 20 мм	14	88,05	1 233
		шт			
257	Е22-40-1 (ДМ	Демонтаж фланцев диаметром 20 мм	28	21,88	613
		фланец			
258	Е22-34-1 (ДМ	Демонтаж втулок под фланцы Ду 20мм, L=0,5м,	14	88,55	1 240
		шт			
259	Е22-8-9 (ДМ)	Демонтаж стальных водопроводных труб диаметром 325 мм	0,2	65244,95	13 049
		км трубопровода			
260	Е22-36-3 (ДМ	Демонтаж стальных задвижек с электроприводом диаметром 150 мм	2	232	464
		задвижка или клапан			
262	9-2-56	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 200 мм	12	16300	195 600
		шт			
264	8-9-59	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 2,5 МПа, Dy 200 мм	24	1780	42 720

		шт			
268	9-2-55	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 150 мм	8	11500	92 000
		шт			
270	8-9-58	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 2,5 МПа, Dy 150 мм	16	1060	16 960
		шт			
274	9-2-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 100 мм	10	6480	64 800
		шт			
276	8-9-56	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 2,5 МПа, Dy 100 мм	20	688	13 760
		шт			
280	9-2-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	22	3500	77 000
		шт			
282	8-9-53	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 2,5 МПа, Dy 50 мм	44	354	15 576
		шт			
288	8-9-49	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 2,5 МПа, Dy 20 мм	28	202	5 656
		шт			
		Всего прямые затраты			**10 554 832**
		Всего по смете			**11 452 506**

Локальная смета № 1-1-4

Производственно-вспомогательное здание

	Раздел 1 Общестроительные работы				
1	Е58-2-1	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов (рубероид)	288	29,02	8 358
		м2 кровли			
2	Е8-6-1	Кирпичная кладка фронтона	8,8	2540,24	22 354
		м3 кладки			
3	30-6-6	Кирпич и камни керамические одинарные (ГОСТ 530-2007), 250х120х65 мм, М-75	3,485	13600	47 396
		1000шт			
4	Е9-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа по деревянным стропилам с обрешеткой	372	112,46	41 835
		м2			
5	1-1-305	Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям	0,095	525600	49 932
		т			
6	1-1-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	372	1190	442 680
		м2			
7	Е10-14-1	Установка стропил с обрешеткой	13,7	21325,1	292 154
		м3 древесины в конструкции			
8	Е56-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	31	215,57	6 683
		шт			
9	Е10-16-3	Установка оконных блоков пластиковых в общественных зданиях	31	1196,68	37 097
		м2 проемов			
10	1-1-803	Скобяные изделия окон высотой до 1,8 м с раздельными двойными двухстворными переплетами и форточкой для жилых зданий	31	1030	31 930
		комплект			
11	6-1-93	Блоки оконные двустворные пластиковые для общественных зданий	89,02	5180	461 124
		м2			
12	Е56-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	24	320,85	7 700
		шт			
13	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м-24шт.	49,11	403,82	19 832

		м2 проемов			
14	Е10-36-1	Установка и крепление наличников	168	95,32	16 014
		м коробок			
15	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	24	1380	33 120
		комплект			
16	6-3-8	Блоки дверные входные однопольными полотнами - 24шт	49,11	4370	214 611
		м2			
17	Е56-27-1	Установка дверных приборов врезных	24	77,9	1 870
		прибор			
18	1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	24	844	20 256
		шт			
19	Е13-44-7	Очистка поверхности металлических ворот щетками - 3шт	22,42	60,75	1 362
		м2			
20	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей ворот грунтовкой ГФ-021 за один раз	22,42	21,8	489
		м2			
21	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей ворот эмалью ПФ-115 в два слояК=2,000;	44,84	26,25	1 177
		м2			
22	Е61-25-1	Очистка стен здания	669,7	64,62	43 276
		м2			
23	Е15-64-1	Перетирка стен	669,7	104,81	70 191
		м2 оштукатуриваемой поверхности			
	Раздел 2 Насосное оборудование				
39	Ц7-12-1 (ДМ	Демонтаж компрессоров	3	20334	61 002
		комплект			
41	80-1-1ООО Н	Компрессор 32ВФ23/1,5СМ2УЗ	3	849748,4	2 549 245
		шт			
42	Е22-36-4 (ДМ	Демонтаж клапанов обратных диаметром 200 мм	3	367,4	1 102
		задвижка или клапан			
44	9-3-20	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч6бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 200 мм	3	11800	35 400
		шт			
45	Е22-36-4 (ДМ	Демонтаж стальных задвижек диаметром 200 мм	3	367,4	1 102
		задвижка или клапан			
47	9-2-56	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 200 мм	3	16300	48 900
		шт			
50	8-9-15	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 200 мм	6	1140	6 840
		шт			
		Всего прямые затраты			**4 575,031**
		Всего по смете			**5 312,732**

Локальная смета № 1-1-5

Здание УФ обеззараживания

	Раздел 1 Общестроительные работы				
7	Е56-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных 3шт.	14,3	74,9	1 071
		м2			
8	Е56-14-1	Снятие оконных приборов врезных	11	18,74	206
		шт			
9	Е10-91-1	Установка оконных блоков пластиковых площадь проема до 2 м2	16,34	498,08	8 139
		м2 проемов			
10	1-1-803	Скобяные изделия окон высотой до 1,8 м с раздельными двойными двухстворными переплетами и форточкой для жилых зданий	11	1030	11 330
		комплект			
11	6-1-93	Блоки оконные двустворные пластиковые для общественных зданий	16,34	5180	84 641
		м2			

12	Е56-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	3	320,85	963
		шт			
13	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м -3шт.	6,3	403,82	2 544
		м2 проемов			
14	Е10-36-1	Установка и крепление наличников	15,6	95,32	1 487
		м коробок			
15	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	3	1380	4 140
		комплект			
16	6-3-8	Блоки дверные входные однопольными полотнами - 3шт.	6,3	4370	27 531
		м2			
17	Е56-27-1	Установка дверных приборов врезных	3	77,9	234
		прибор			
18	1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровый механизмом из латуни	3	844	2 532
		шт			
		комплект			
		Всего прямые затраты			**144 817**
		Всего по смете			**148 728**

Локальная смета № 1-1-6

Здание решеток

		Всего прямые затраты			**0**
		Всего по смете			**0**

Локальная смета № 1-2-1

Благоустройство территории

		м2			
		Всего прямые затраты			**0**
		Всего по смете			**0**

Локальная смета № 1-2-2

Наружные сети электроснабжения

		шт			
		Всего прямые затраты			**0**
		Всего по смете			**0**

Локальная смета № 1-2-3

		м			
		Всего прямые затраты			**0**
		Всего по смете			**0**

Локальная смета № 1-2-4

Производственно-вспомогательное здание

	Раздел 2 Насосное оборудование				
48	80-1-1ООО Н	Компрессор ТВ 80-1,4	1	2205919,3	2 205 919
		шт			
		Всего прямые затраты			**2 205 91**
		Всего по смете			**2 554 27**

Локальная смета № 1-2-5

Хлораторная (блок-модуль контейнерного типа)

		шт			
		Всего прямые затраты			
		Всего по смете			

Локальная смета № 1-2-6

		м трубопровода			
		Всего прямые затраты			
		Всего по смете			
		ИТОГО прямые затраты			**19 818 8**
		ИТОГО по смете			**22 283 9**
		Временные здания и сооружения			**180 4**
		ИТОГО по главам			**22 464 4**

		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,213%)	307 835
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	95 809
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	38 324
		Итого по сметному расчету:	
		- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**22 906 386**
		- в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1581 тенге (Имрп = 2,040)	**46 729 028**
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)	**934 581**
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	**47 663 609**
		НДС (12 %)	**5 719 633**
		Стоимость строительства	**53 383 242**

ЗАКАЗЧИК:

_____ Т.К.Койшекенов

М.П

Согласовано:

_____

_____

ПОДРЯДЧИК:

_____ Б.М.Кабиев

М.П

Форма №3
Утверждена Постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г. №73

Заказчик: ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО "Темиржолсу-Актобе"

Наименование строительства: "Реконструкция биоочистных сооружений в г. Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области "

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2013г.

Код застройщика		код подрядчика	договор номер	дата	источник финанс. наименов	код	организ.-правовая форма наименование	код
12		17	30	22.05.2013г.		458058011431		

№ п/п	Наименование пусковых комплексов объектов	стоимость выполненных работ и затрат: С начала года по отчетный месяц включ. без НДС	в отчетном месяце	Базовая стоимость в ценах 2001г.	из них: СМР в отчетном месяце тенге	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базисных ценах 2001г.	дополнит. работы: на приобретение материалов	другие дополнительн. затраты и расходы	налог на добавл. стоимость	всего к оплате с НДС в тыс. тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего по объекту:	47 663 608,65		22 906 385,92						5 719 633,04	53 383 242
	в том числе :										
	за отчетный месяц:		47 663 608,65	22 906 385,92						5 719 633,04	53 383 242
	Всего к оплате:	53 383 241,68	т.тенге								
		в том числе НДС:	5 719 633,04	т.тенге							

Заказчик:

Койшекенов Т.К.

Подрядчик:

Кабиев Б.М.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Ақтөбе" ИНН/БИН 040340004951

Организация (индивидуальный предприниматель)

Номер документа	Дата составления
1413	*18.06.2013*

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Заказчик *ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ " МУГАЛЖАРСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ "*

Основание

Наименование работы	Количество	Ед. изм.	Цена	Сумма с НДС	% НДС	Сумма НДС
Реконструкция биоочистных сооружений г.Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области	*1,000*	*работа*	*53 383 241,69*	*53 383 241,69*	*12,00*	*5 719 633,04*
Всего	*1*			*53 383 241,69*		*5 719 633,04*

Итого сумма: *Пятьдесят три миллиона триста восемьдесят три тысячи двести сорок один тенге 69 тиын*

Вышеперечисленные работы оказаны в полном объеме и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания работ не имеет. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Ақтөбе"

г.Актобе, ул.8марта
ИИН/БИН 040340004951
ИИК KZ206010121000015640 в г. Актобе Актюбинский обл. филиал №129900 АО "Народный банк Казахстана", БИК HSBKKZKX

должность

Кабиев Бахитжан Муссаевич

подпись, расшифровка подписи

М.П.

Заказчик: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ " МУГАЛЖАРСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ "

г.Кандыагаш, ул. Гагарина 6
ИИН/БИН 050140008047
ИИК KZ08070103KSN0612000 в ГУ "Департамент Казначейства по Актюбинской области", БИК KKMFKZ2A

должность

подпись, расшифровка подписи

М.П.