Форма № 2

Заказчик: ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Наименование объекта: Реконструкция биоочистных сооружений в г. Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области

Подрядчик: ТОО "Темиржолсу-Актобе"
Договор №30 от "22" мая 2013г.

А К Т
приема выполненных работ за июль за 2013 года.

№№ п/п	Шифр и №	Наименование работ и затрат	Кол-во	Стоимость ед., тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	7
		Локальная смета № 1-1-1			
		Благоустройство территории			
	Раздел 1 Ограждение из профлиста и устройство ворот с калиткой				
1	Е7-24-9	Установка металлических оград высотой до 3,0 м из профлиста по столбам из стальных труб Ду 76мм	534	1310,99	700 089
		м оград			
5	Е13-16-6	Огрунтовка металлических конструкций каркаса ограждения из угловой стали и стоек из трубы грунтовкой ГФ-021 за один раз	272	21,8	5 930
		м2			
6	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза(К=2,000)	544	26,25	14 280
		м2			
7	Е7-25-1	Устройство ворот распашных с установкой столбов их стальных труб Ду 150мм	1	6832,7	6 833
		шт			
8	Е7-25-8	Устройство калиток с установкой столбов из стальных труб Ду 150мм	1	1658,35	1 658
		шт			
9	1-1-891	Прокат угловой неравнополочный, 63х63х5	0,066	64200	4 237
		т			
10	1-1-897	Прокат угловой 45х45х4	0,01	58700	587
		т			
11	1-1-898	Прокат угловой равнополочный, толщина 4 мм, ширина полки 40х40 мм	0,036	59500	2 142
		т			
12	1-1-437	Настил профилированный неоцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-0,7	14,4	587	8 453
		м2			
13	8-6-226	Трубы стальные (стойки) ГОСТ 8732-78*), 108х4 мм	12,4	734	9 102
		м			
14	8-6-268	Трубы стальные (стойки) Ду-150х5 мм	7	1360	9 520
		м			
15	Е7-20-3	Установка навесов на ворота и калитку -6шт.	0,031	175710,1	5 447
		т стальных элементов			
16	Е13-16-6	Огрунтовка каркаса из угловой стали и стоек из стальных труб ворот и калитки грунтовкой ГФ-021 за один раз	8,8	21,8	192
		м2			
17	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей ворот и калитки эмалью ПФ-115 за два раза	17,6	26,25	462
		м2			
	Раздел 2 Устройство покрытия из щебня и противопожарного щита				
18	Е47-3-4	Очистка территории от мусора	1701	5,63	9 577
		м2			
19	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	612	27,1	16 585
		т			
20	П8-10-2	Перевозка мусора автомобилями-самосвалами на 10 км	612	95,5	58 446
		т			
21	Е27-22-1	Устройство подъездных дорог из щебня толщиной 15 см	1902	422,68	803 937
		м2 основания			
22	Е27-39-17	Устройство цементобетонной площадки (для сбора твердых бытовых отходов) толщиной 20 см средствами малой механизации	9	1945,81	17 512
		м2 покрытия			
23	Е1-165-1	Копание вручную ям без креплений и откосов глубиной до 0,7 м в грунтах 1 группы для стоек и столбов	0,13	261	34
		м3 грунта			
24	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	0,08	122,16	10
		м3 грунта			
25	Е8-4-2	Обертывание столбов толью	0,45	440,62	198

		м2 поверхности			
26	Е10-5-1	Установка стоек из брусьев	0,022	22541,72	496
		м3 древесины в конструкции			
27	Е10-9-2	Устройство щита из досок 1200х800мм	0,96	834,73	801
		м2 перег. за вычетом проемов			
28	Е15-163-4	Простая окраска деревянных изделий колером масляным разбеленным	3,12	94,61	295
		м2 окрашиваемой поверхности			
29	Е10-53-2	Антисептирование водными растворами щита	0,96	225,51	216
		м2 перегородок за вычетом проемов			
30	80-1-1ТОО "Батыс"	Ведро конусное	2	644	1 288
		шт			
31	80-1-2Тоже	Огнетушитель ОП-5	5	1931	9 655
		шт			
32	80-1-3Тоже	Лом металлический	1	858	858
		шт			
33	80-1-4тоже	Багор	1	901	901
		шт			
34	80-1-5Тоже	Лопата совковая	2	429	858
		шт			
35	Е11-2-4	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками под ящик	0,1	3002,9	300
		м3 подстилающего слоя			
36	Е10-32-1	Установка каркаса ящика из брусьев	0,018	28485,13	513
		м3			
37	Е10-9-2	Устройство деревянного ящика для песка	2,96	834,73	2 471
		м2 перег. за вычетом проемов			
38	1-1-819	Петля накладная	2	40	80
		шт			
39	Е15-163-4	Простая окраска деревянных изделий колером масляным разбеленным	2,96	94,61	280
		м2 окрашиваемой поверхности			
40	Е10-53-2	Антисептирование водными растворами ящика	2,96	225,51	668
		м2 перегородок за вычетом проемов			
41	Е8-3-1	Засыпка ящика песком	0,3	1733,2	520
		м3 основания			
	Раздел 3 Озеленение				
	Раздел 4 Устройство надворной уборной				
52	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	8,62	32,26	278
		м3 грунта			
53	Е10-32-1	Установка каркаса уборной из брусьев	0,29	28485,13	8 261
		м3			
54	Е10-7-1	Обшивка каркаса досками	18,6	626,72	11 657
		м2 обшивки стен за вычетом проемов			
55	Е10-24-1	Установка дверных проемов площадью до 2 м2 в деревянных рубленых стенах	1,26	4210,74	5 306
		м2 проемов			
56	Е10-54-1	Антисептирование пастами рубленых стен	18,6	55,4	1 030
		м2 стен			
57	Е10-55-1	Устройство крышки выгребной ямы	1,6	1292,59	2 068
		м2			
58	1-1-792	Скобяные изделия для однопольных дверей	1	843	843
		комплект			
59	Е6-33-1	Устройство стен и плоских днищ при толщине до 150 мм	0,95	13273,76	12 610
		м3			
60	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	14,7	245,44	3 608
		м2 поверхности			
61	Е27-4-2	Устройство отмостки толщиной 20 см. из глинощебеночных смесей	8	1856,43	14 851
		м2 основания или покрытия			
62	Е16-14-11	Устройство вентиляционной трубы из полиэтиленовых труб диаметром 200 мм	3	1491,36	4 474
		м трубопровода			
	Раздел 5 Устройство лестничных маршей с ограждением				
	Раздел 6 Мусоросборник емк.0,25м3				
73	Е9-62-7	Изготовление мусорного контейнера емк 0,25м3	0,072	49326,74	3 552
		т конструкций			
74	1-1-882	Прокат листовой для изготовления мусоросборника	0,072	68600	4 939
		т			
75	Е9-7-1	Монтаж металлоконструкции мусоросборника	0,072	17314,6	1 247
		т конструкций			
76	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей конструкции грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,2	21,8	48
		м2			
77	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей конструкции эмалью ПФ-115 за два раза	4,4	26,25	116
		м2			
		Всего прямые затраты			1 770 499

		Всего по смете			2 145 071
		Локальная смета № 1-1-2			
		Наружные сети электроснабжения			
	Раздел 2 Воздушные сети 0,4кВ				
	Раздел 3 Кабельная продукция				
25	Е1-12-16	Разработка в отвал грунта 4 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 (для прокладки кабеля 820м.)	290	44,07	12 780
		м3 грунта			
26	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под кабель 15см	64	1824,2	116 749
		м3 основания			
27	Е1-27-3	Засыпка кабеля песком толщ. 15см	64	7,57	484
		м3 грунта			
28	П9-32-1	Песок - погрузка	104	20	2 080
		т			
29	П8-10-2	Подвозка песка автомобилями-самосвалами на 10 км, 2 класс груза	104	85,5	9 932
		т			
30	30-8-92	Песок природный	64	1380	88 320
		м3			
31	Е1-27-3	Засыпка траншей грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	172	7,57	1 302
		м3 грунта			
32	Ц8-141-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг	820	27,5	22 550
		м кабеля			
33	16-1-607	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 660 В (ГОСТ 16442-80*), марка ВБбШв, число жил и сечение 3х4 мм2	0,3	211400	63 420
		1000м			
34	16-1-622	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 660 В (ГОСТ 16442-80*), марка ВБбШв, число жил и сечение 4х2,5 мм2	0,14	190400	26 656
		1000м			
35	16-1-623	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 660 В (ГОСТ 16442-80*), марка ВБбШв, число жил и сечение 4х4 мм2	0,07	247100	17 297
		1000м			
36	16-1-624	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 660 В (ГОСТ 16442-80*), марка ВБбШв, число жил и сечение 4х6 мм2	0,1	333800	33 380
		1000м			
37	16-1-626	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 660 В (ГОСТ 16442-80*), марка ВБбШв, число жил и сечение 4х16 мм2	0,07	721000	50 470
		1000м			
38	16-3-216	Кабели контрольные с медными жилами с ПХВ изоляцией (ГОСТ 1508-78*), марка КВБбШв, число жил и сечение 14х1,5 мм2	0,14	349300	48 902
		1000м			
39	Ц8-155-1	Герметизация кабельных вводов	5	373,8	1 869
		проход кабеля			
40	Ц8-158-14	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля	14	174,2	2 439
		шт			
41	Ц8-412-4	Затягивание проводов в проложенные трубы и траншеи	820	19,6	16 072
		м			
42	Е16-6-2 (ДМ)	Демонтаж трубопроводов стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	150	33,7	5 055
		м трубопровода			
43	Е21-4-2	Протягивание провода в трубы	150	11,05	1 658
		м			
44	8-6-7	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные легкие, 20х2,8 мм	150	104	15 600
		м			
	Раздел 4 Оборудование				
		Всего прямые затраты			637 015
		Всего по смете			639 772
		Локальная смета № 1-1-3			
		Очистные сооружения			
	Раздел 1 Приемная камера				

	8-6-158	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной (ГОСТ 10704-91), 1200х9 мм	3	30800	92 400
		м			
	Раздел 2 Ремонт дренажной станции и надстройки				
15	Е1-173-2	Откачка воды	12,8	343,74	4 400
		м3 мокрого грунта			
16	Е69-18-1	Очистка помещений от строительного мусора	4	6,08	24
		м2 пола			
17	Е15-61-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым раствором	25,4	134,46	3 415
		м2 оштукатуриваемой поверхности			
18	Е11-11-3	Устройство бетонных полов	4	266,32	1 065
		м2 стяжки			
19	Е8-4-7	Проникающая гидроизоляция поверхности стен и полов Пенетроном	29,4	245,44	7 216
		м2 поверхности			
20	Е41-8-2	Приготовление смеси Пенетрона	0,0362	26143,3	999
		т			
21	99-1-1ТОО "Пенетрон-Казаха	Пенетрон	38,2	594	22 691
		кг			
22	Е10-32-1	Установка каркаса надстройки из досок	3	28485,13	85 455
		м3			
23	Е10-7-1	Обшивка каркасных стен досками	16	626,72	10 028
		м2 обшивки стен (за вычетом проемов)			
				58,05	
24	Е12-7-1	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	4	567,59	2 270
		м2 кровли			
25	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	1,2	403,82	485
		м2 проемов			
26	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами 0,8х1,5 внутренние	1,2	4250	5 100
		м2			
27	6-2-5	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами 0,8х1,5 внутренние	1,2	3540	4 248
		м2			
28	Е56-27-1	Установка дверных приборов врезных	1	77,9	78
		прибор			
29	1-1-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	1	583	583
		шт			
30	Е9-29-1	Монтаж лестницы металлической -1шт	0,017	13711,46	233
		т конструкций			
31	2-1-267	Стоимость лестницы	0,017	133700	2 273
		т			
	Раздел 3 Минерализатор				
32	Е58-2-1	Разборка рулонного покрытия	171	29,02	4 962
		м2 кровли			
33	Е12-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции из рубероида РКП-350Б в один слой	171	236,58	40 452
		м2 изолируемой поверхности			
34	Е9-30-1 (ДМ)	Демонтаж уплотнителя из листовой стали	0,264	8881,16	2 345
		т конструкций			
35	Е9-30-1	Монтаж уплотнителя из листовой стали	0,264	14359,66	3 791
		т конструкций			
36	1-1-874	Прокат листовой 5мм	0,264	63600	16 790
		т			
	Раздел 4 Ремонт первичного отстойника и лотка				
50	8-4-296	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001), Р 0,6 МПа, SDR 26, Dв 459,5 мм	75	7670	575 250
		м			
51	Е22-8-6	Установка стоек из труб Ду 219мм 8шт х3250мм	0,026	154891,68	4 027
		км трубопровода			
52	8-6-101	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х6 мм	26	2250	58 500
		м			
53	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей стальных труб грунтовкой ГФ-021 за один раз	20	21,8	436
		м2			
54	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей стальных труб эмалью ПФ-115 за два раза	40	26,25	1 050
		м2			
	Раздел 5 Аэротенки				
65	1-1-874	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, толщина 8 мм	1,317	63600	83 761
		т			

	1-1-899	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 63 мм	0,298	59200	17 642
		т			
	Раздел 6 Ремонта вторичного отстойника и лотка				
68	E22-8-21	Монтаж центральной трубы первичного отстойника диаметром 1520 мм	0,005	1415823,85	7 079
		км трубопровода			
69	8-6-162	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной (ГОСТ 10704-91), 1520х15 мм	5	62400	312 000
		м			
71	E9-30-1	Монтаж раструба из листовой стали толщ.6мм	0,98	14359,68	14 072
		т конструкций			
72	1-1-874	Прокат листовой толщ.6мм	0,98	63600	62 328
		т			
74	E9-31-1	Монтаж щита отражателя из листовой стали толщ.6мм	0,288	9588,68	2 762
		т конструкций			
75	1-1-874	Прокат листовой толщ.6мм	0,288	63600	18 317
		т			
76	E13-16-5	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	93,84	21,6	2 046
		м2			
77	E13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза К=2,000	187,68	26,25	4 927
		м2			
79	E22-11-11	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 500 мм	0,075	272629,86	20 447
		км трубопровода			
80	8-4-296	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001), Р 0,6 МПа, SDR 26, Dв ∅59,5 мм	75	7670	575 250
		м			
81	E22-8-6	Установка стоек из труб Ду 219мм -8шт.х3250мм	0,026	154891,68	4 027
		км трубопровода			
82	8-6-101	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х6 мм	26	2250	58 500
		м			
83	E13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей стальных труб грунтовкой ГФ-021 за один раз	20	21,8	436
		м2			
84	E13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей стальных труб эмалью ПФ-115 за два раза К=2,000	40	26,25	1 050
		м2			
	Раздел 7 Замена ходовых мостов				
89	E9-29-1 (ДМ)	Демонтаж сущ. ходовых мостов	0,1961	8454,9	1 658
		т конструкций			
91	1-1-899	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 63 мм	0,12	59200	7 104
		т			
92	4-1-26	Арматура класса А-III, d=16-18 мм	0,076	50900	3 868
		т			
	Раздел 8 Система К11 Подача стоков на решетку				
98	E22-8-8	Трубопровод из стальных электросварных труб Ду 273х6	0,008	204666,79	1 637
		км трубопровода			
99	8-6-106	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 273х6 мм	8	2840	22 720
		м			
	Раздел 9 Система К12 Подача стоков на песколовку				
107	8-6-156	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной (ГОСТ 10704-91), 1220х10 мм	5,71	30800	175 868
		м			
108	1-1-874	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, толщина 9-12 мм	1	63600	63 600
		т			
	Раздел 10 Система К13 Подача на первичные отстойники				
	Раздел 11 Система К14 Подача сточных вод на аэротенки				
117	E22-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 219 мм	0,043	154891,68	6 660
		км трубопровода			
	Раздел 12 Система К15 Иловая смесь на вторичное отстаивание				
123	8-6-112	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 325х6 мм	16,5	3360	55 440
		м			
	Раздел 13 Система К16 Подача биологически очищенной сточной жидкости на доочистку				
	Раздел 14 Система К17 Очищенная вода на обеззараживание				

	[illegible]	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 325х6 мм	48	3360	161 280
		м			
	Раздел 15 Система И5 Отбросы с решетки				
146	E9-62-7	Изготовление контейнера	0,12	49326,74	5 919
		т конструкций			
147	E9-7-1	Монтаж контейнера бытового передвижного	0,12	17314,6	2 078
		т конструкций			
148	2-1-199	Стоимость контейнера бытового передвижного	0,12	149600	17 952
		т			
	Раздел 16 Система И6 Песковая пульпа				
	Раздел 17 Система И8 Избыточный активный ил				
	Раздел 18 Система И9 Иловая вода из минерализатора				
	Раздел 19 Система И10 Трубопровод сырого осадка				
167	E9-62-7	Изготовление металлического жиросборника - 4 шт	0,3	49326,74	14 798
		т конструкций			
169	2-1-199	Стоимость металлоконструкций жиросборников -4х шт	0,3	149600	44 880
		т			
	Раздел 20 Система И11 Стабилизированный уплотненный осадок				
172	Ц7-218-1	Насос GRUNDFOS SEV 65/65/22/2	2	5925	11 850
		шт			
173	80-1-1ООО НПФ "ЭТЭК ЛТД"	Насос GRUNFOS SEV 65/65/22/2	2	296201,5	592 403
		шт			
	Раздел 21 Система И14 Дренажные воды				
193	Ц7-218-1	Насосная станция PUST, масса 0,064 т	1	5925	5 925
		шт			
194	80-1-5тоже	Насосная станция PUST	1	865631,8	865 632
		шт			
	Раздел 22 Система И15 Опорожнение емкостей				
197	E22-8-5 (ДМ)	Демонтаж стальных водопроводных труб диаметром 159 мм	0,136	58998,91	8 024
		км трубопровода			
198	E22-8-6 (ДМ)	Демонтаж стальных водопроводных труб диаметром 219 мм	0,298	81725,88	24 354
		км трубопровода			
199	E22-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 159 мм с гидравлическим испытанием	0,136	115638,32	15 727
		км трубопровода			
	Раздел 23 Система И16 Рециркуляция иловой смеси				
203	E22-8-5	Эрлифт Дн-160мм без воздухоотделителя - 4шт	0,02	115638,32	2 313
		км трубопровода			
	Раздел 24 Система АО Сжатый воздух				
229	80-1-1ООО НПФ "ЭТЭК ЛТД"	Затвор поворотный ГРАНДВЭЛ ЗП-ВС-FL-3-100-MR-E	6	27150,4	162 902
		шт			
231	80-1-1ООО НПФ "ЭТЭК ЛТД"	Затвор поворотный ГРАНДВЭЛ ЗП-ВС-FL-3-50-MR-E	22	22928,4	504 381
		шт			
233	9-4-53	Краны шаровые 1" и 3/4"	8	1390	11 120
		шт			
	Раздел 25 Запорная арматура				
263	E22-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 200 мм	24	391,37	9 393
		фланец			
266	8-6-101	Втулка под фланец Ду 200мм , L=0,5м -12шт	6	2250	13 500
		м			
269	E22-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 150 мм	16	231,52	3 704
		фланец			
272	8-6-89	Втулка под фланец Ду 150мм , L=0,5м , 8шт	4	1060	4 240
		м			
275	E22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм	20	156,43	3 129
		фланец			
278	8-6-80	Втулка под фланец Ду 100мм, L=0,5м -10шт	5	882	4 410
		м			
281	E22-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм	44	74,06	3 259
		фланец			
284	8-6-67	Втулка под фланец Ду50мм, L=0,5 -22шт	11	363	3 993
		м			
286	9-1-38	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	14	483	6 762
		шт			
287	E22-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 20 мм	28	74,06	2 074
		фланец			
290	8-6-56	Втулка под фланец Ду 20мм , L=0,5м , -14шт	7	63	441
		м			

		Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 325х6 мм	200	3360	672 000
		м			
		Всего прямые затраты			5 652 207
		Всего по смете			6 132 919
		Локальная смета № 1-1-4			
		Производственно-вспомогательное здание			
	Раздел 1 Общестроительные работы				
	Раздел 2 Насосное оборудование				
48	Е22-40-6 (ДМ)	Демонтаж фланцев диаметром 200 мм	6	107,82	646
		фланец			
49	Е22-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 200 мм	6	391,37	2 348
		фланец			
	Раздел 3 Отопление				
	Раздел 4 Электроснабжение				
		Всего прямые затраты			2 994
		Всего по смете			3 477
		Локальная смета № 1-1-5			
		Здание УФ обеззараживания			
	Раздел 1 Общестроительные работы				
1	Е58-2-1	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов (рубероид)	105	29,02	3 047
		м2 кровли			
2	Е58-16-4	Устройство покрытия из рулонных материалов (рубероид)в три слоя	315	240,84	75 865
		м2 слоя			
3	Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	105	180,18	18 919
		м2 стяжки			
4	Е12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек +15ммК=2,000	210	5,88	1 235
		м2 стяжки			
5	1-1-507	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм	0,105	30400	3 192
		1000м2			
6	Е12-14-2	Утепление покрытий керамзитом	15,8	5119,02	80 881
		м3 утеплителя			
19	Е61-25-1	Очистка стен здания	495,41	64,62	32 013
		м2			
20	Е15-64-1	Перетирка стен	495,41	104,81	51 924
		м2 оштукатуриваемой поверхности			
30	Е15-60-9	Высококачественная штукатурка фасада здания	431,57	198,5	64 804
		м2 оштукатуриваемой поверхности			
31	Е15-159-2	Силикатная окраска фасадов краской светлых тонов	431,57	66,27	28 600
		м2 фасада			
32	Е11-15-1	Устройство бетонной отмостки	45	351,28	15 808
		м2 покрытия			
	Раздел 2 Отопление и вентиляция				
	Раздел 3 Электроснабжение				
		Всего прямые затраты			396 286
		Всего по смете			406 987
		Локальная смета № 1-1-6			
		Здание решеток			
	Раздел 1 Земляные работы				
1	Е1-33-6	Устройство земляной насыпи (досыпка грунта)	150	31,65	4 748
		м3 грунта			
2	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	150	21,55	3 233
		м3 уплотненного грунта			
3	Е1-85-2	Выравнивание грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	59,4	12,34	733
		м3 грунта			
4	Е1-33-6	Обваловка бетонных фундаментов	50	31,65	1 583
		м3 грунта			
5	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	50	21,55	1 078
		м3 уплотненного грунта			
	Раздел 2 Фундаменты				
6	Е8-3-3	Устройство песчанно-гравийного основания под фундаменты	4,9	2277,27	11 159
		м3 основания			
7	Е10-5-1	Устройство деревянной опалубки	0,11	22541,72	2 480
		м3 древесины в конструкции			
8	Е8-1-3	Устройство монолитных бетонных участков фундаментов	7,9	9414,09	74 371
		м3			

	[illegible]	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	7,9	107	845
		м3			
10	Е8-12-1	Армирование фундамента	0,3172	72779,65	23 086
		т металлических изделий			
11	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III d=12 мм	0,24	52400	12 576
		т			
12	4-1-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III d=8 мм	0,0774	53600	4 149
		т			
13	Е7-42-1	Монтаж фундаментных блоков	48	350,14	16 807
		шт сборных конструкций			
14	30-14-3	Блоки фундаментные, из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80*)	18,2	19600	356 720
		м3			
15	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	44,1	245,44	10 824
		м2 поверхности			
16	Е8-4-3	Горизонтальная оклеечная гидроизоляция фундаментов в 2 слоя рубероидом	10,7	726,86	7 777
		м2 поверхности			
17	Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки здания	2,5	7827,97	19 570
		м3			
	Раздел 3 Стены и перегородки				
18	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	44,2	2540,24	112 279
		м3 кладки			
19	30-6-6	Кирпич и камни керамические одинарные (ГОСТ 530-2007), 250x120x65 мм, М-75	17,503	13600	238 041
		1000шт			
20	Е7-44-6	Укладка перемычек	20	916,86	18 337
		шт сборных конструкций			
21	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)	4,7	25800	121 260
		м3			
	Раздел 4 Перекрытия				
22	Е7-45-3	Укладка панелей перекрытий площадью до 20 м2 с опиранием по контуру	3	1370,52	4 112
		шт сборных конструкций			
23	30-17-10	Сплошные плоские панели, плиты толщиной 16 см	27	2350	63 450
		м2			
24	Е6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,003	172357,31	517
		т			
	Раздел 5 Кровля				
25	Е12-2-1	Устройство кровель из рулонных кровельных материалов на битумной мастике (рубероид)	27	1134,92	30 643
		м2 кровли			
26	Е12-14-2	Утепление покрытий керамзитом 15см	4,1	5119,02	20 988
		м3 утеплителя			
27	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	27	233,01	6 291
		м2 стяжки			
	Раздел 6 Проемы				
28	Е9-62-7	Изготовление двухстворчатых металлических ворот	0,03	49326,74	1 480
		т конструкций			
29	1-1-874	Прокат листовой толщина 9 мм, для изготовления металлических ворот	0,03	63600	1 908
		т			
30	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	1	1380	1 380
		комплект			
31	1-1-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	1	583	583
		шт			
32	Е10-16-1	Установка оконных блоков с 2шт.	3,6	835,71	3 009
		м2 проемов			
33	6-1-50	Блоки оконные одностворные со спаренными створками ОС 12-9В для общественных зданий	3,6	4530	16 308
		м2			
34	1-1-797	Скобяные изделия окон высотой до 1,2 м с раздельными двойными одностворными переплетами для общественных зданий	2	360	720
		комплект			
	Раздел 7 Полы				
35	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	14,6	107,54	1 570
		м2 площади уплотнения			

	1-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	2,8	8610,39	24 109
		м3 подстилающего слоя			
37	Е11-11-5	Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетона	14,6	341,47	4 985
		м2 стяжки			
	Раздел 8 Отделочные работы				
38	Е15-152-1	Побелка известью потолков	30	17,44	523
		м2 окрашиваемой поверхности			
39	Е61-26-1	Затирка потолков	30	39,21	1 176
		м2			
40	Е15-52-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню гладких стен	54,35	373,05	20 275
		м2 оштукатуриваемой поверхности			
41	Е15-152-1	Побелка стен известью	54,35	17,44	948
		м2 окрашиваемой поверхности			
42	Е15-14-1	Наружная облицовка поверхности стен кафельной плиткой Н 1,8м	35	1611,36	56 398
		м2 поверхности облицовки			
	Раздел 9 Устройство монолитных каналов				
43	Е10-5-1	Устройство деревянной опалубки	4,3	22541,72	96 929
		м3 древесины в конструкции			
44	Е8-12-1	Армирование бетонной опалубки	0,1994	72779,65	14 512
		т металлических изделий			
45	4-1-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки, сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,1665	53600	8 924
		т			
46	4-1-21	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки, сталь периодического профиля класса А-III, d=5 мм	0,0099	58600	580
		т			
47	4-1-90	Каркасы и сетки плоские, проволока арматурная 5ВР1 d=5 мм	0,023	41200	948
		т			
48	4-1-93	Каркасы и сетки плоские, арматурная проволока класса Вр1, d=8 мм	0,0041	55200	226
		т			
	Раздел 10 Отопление и вентиляция				
49	Ц8-602-2	Электропечь мощностью до 1 кВт	2	763,4	1 527
		шт			
50	80-1-1ТОО "ДинерЭлектроМа	Электропечь ПЭТ-4 1 кВт	2	1395	2 790
		шт			
51	Е20-23-1	Установка дефлекторов с диаметром патрубка 200 мм т.ч. п.1.2	1	2359,44	2 359
		дефлектор			
	Раздел 11 Электроснабжение				
52	Ц8-593-4	Светильник взрывозащищенный	2	451,5	903
		шт			
53	17-1-36	Светильники взрывозащищенные, тип ВЗГ-100-ОМ3	2	3580	7 160
54	Е21-22-12	Установка выключателей, наружной установки	1	496,94	497
		шт			
55	18-1-13	Выключатель наружной установки	1	182	182
		шт			
56	Е21-22-7	Установка штепсельных розеток однофазных наружной установки	2	29,13	58
		шт			
57	18-1-144	Розетка однофазная наружной установки	2	105	210
		шт			
58	Е16-6-2	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	30	264,48	7 934
		м трубопровода			
		Всего прямые затраты			1 448 767
		Всего по смете			1 691 636

Локальная смета № 1-2-1

Благоустройство территории

	Раздел 1 Ограждение и устройство ворот с калиткой				
1	Е7-24-9	Установка металлических оград высотой до 3,0 м из профлиста по столбам из стальных труб Ду76мм	640	1310,99	839 034
		м оград			
2	8-6-199	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 (ГОСТ 8732-78*), 76х4 мм	642	505	324 210
		м			
3	1-1-437	Настил профилированный неоцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-0,7	1534	587	900 458
		м2			
4	1-1-898	Прокат угловой равнополочный, толщина 4 мм, ширина полки 40х40 мм	7,73	59500	459 935
		т			

	Е13-16-6	Огрунтовка мкаркаса из угловой стали и стоек из трубы ограждения грунтовкой ГФ-021 за один раз	323,1	21,8	7 044
		м2			
6	Е13-26-6	Окраска каркаса из угловой стали и стоек из стальных труб ограждения эмалью ПФ-115 за два раза	646,2	26,25	16 963
		м2			
7	Е7-25-1	Устройство ворот распашных с установкой столбов их стальных труб Ду 150мм	1	6832,7	6 833
		шт			
8	Е7-25-8	Устройство калиток с установкой столбов из стальных труб Ду 150мм	1	1859,35	1 859
		шт			
9	1-1-891	Прокат угловой неравнополочный, 63х63х5	0,031	64200	1 990
		т			
10	1-1-897	Прокат угловой 45х45х4	0,003	58700	176
		т			
11	1-1-909	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной. № 8-14	0,003	75600	227
		т			
12	13-12-16	Заглушка	4	39	156
		шт			
13	1-1-898	Прокат угловой равнополочный, толщина 4 мм, ширина полки 40х40 мм	0,036	59500	2 142
		т			
14	1-1-437	Настил профилированный неоцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-0,7	11,2	587	6 574
		м2			
15	8-6-268	Трубы стальные (стойки) Ду-159х5 мм	10,5	1360	14 280
		м			
16	Е7-20-3	Установка навесов на ворота и калитку -6шт	0,023	175710,1	4 041
		т стальных элементов			
17	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей ворот и калитки грунтовкой ГФ-021 за один раз	5,1	21,8	111
		м2			
18	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей ворот и калитки эмалью ПФ 115 за два раза	10,2	26,25	268
		м2			
	Раздел 2 Устройство покрытия из щебня и противопожарного щита				
19	Е47-3-4	Очистка участка от мусора	1500	5,63	8 445
		м2			
20	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	540	27,1	14 634
		т			
21	П8-10-2	Перевозка мусора автомобилями-самосвалами на 10 км	540	95,5	51 570
		т			
22	Е27-22-1	Устройство подъездных дорог из щебня толщиной 15 см	2080	422,08	879 174
		м2 основания			
23	Е27-39-17	Устройство цементобетонной площадки (для сбора твердых бытовых отходов) толщиной 20 см средствами малой механизации	9	1945,81	17 512
		м2 покрытия			
24	Е1-165-1	Копание вручную ям без креплений и откосов глубиной до 0,7 м в грунтах 1 группы для стоек и столбов	0,13	261	34
		м3 грунта			
25	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	0,08	122,18	10
		м3 грунта			
26	Е8-4-2	Обертывание столбов толью	0,45	440,82	198
		м2 поверхности			
27	Е10-5-1	Установка стоек из брусьев	0,022	22541,72	496
		м3 древесины в конструкции			
28	Е10-9-2	Устройство щита из досок 1200х800мм	0,96	834,73	801
		м2 перег. за вычетом проемов			
29	Е15-163-4	Простая окраска деревянных изделий колером масляным разбеленным	3,12	94,61	295
		м2 окрашиваемой поверхности			
30	Е10-53-2	Антисептирование водными растворами щита	0,96	225,51	216
		м2 перегородок за вычетом проемов			
31	80-1-1ТОО "Батыс"	Ведро конусное	2	644	1 288
		шт			
32	80-1-2Тоже	Огнетушитель ОП-5	5	1931	9 655
		шт			
33	80-1-3Тоже	Лом металлический	1	858	858
		шт			
34	80-1-4тоже	Багор	1	901	901
		шт			
35	80-1-5Тоже	Лопата совковая	2	429	858

		шт			
36	Е11-2-4	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками под ящик	0,1	3002,9	300
		м3 подстилающего слоя			
37	Е10-32-1	Установка каркаса ящика из брусьев	0,018	28485,13	513
		м3			
38	Е10-9-2	Устройство деревянного ящика для песка	2,96	834,73	2 471
		м2 перег. за вычетом проемов			
39	1-1-819	Петля накладная	2	40	80
		шт			
40	Е15-163-4	Простая окраска деревянных изделий колером масляным разбеленным	2,96	94,61	280
		м2 окрашиваемой поверхности			
41	Е10-53-2	Антисептирование водными растворами ящика	2,96	225,51	668
		м2 перегородок за вычетом проемов			
42	Е8-3-1	Засыпка ящика песком	0,3	1733,2	520
		м3 основания			
	Раздел 3 Озеленение				
	Раздел 4 Устройство надворной уборной				
51	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	8,62	32,26	278
		м3 грунта			
52	Е10-32-1	Установка каркаса уборной из брусьев	0,29	28485,13	8 261
		м3			
53	Е10-7-1	Обшивка каркаса досками	18,6	626,72	11 657
		м2 обшивки стен за вычетом проемов			
				58,05	
54	Е10-24-1	Установка дверных проемов площадью до 2 м2 в деревянных рубленых стенах	1,26	4210,74	5 306
		м2 проемов			
55	Е10-54-1	Антисептирование пастами рубленых стен	18,6	55,4	1 030
		м2 стен			
56	Е10-55-1	Устройство крышки выгребной ямы	1,6	1292,59	2 068
		м2			
57	1-1-792	Скобяные изделия для однопольных дверей	1	843	843
		комплект			
58	Е6-33-1	Устройство стен и плоских днищ при толщине до 150 мм	0,95	13273,76	12 610
		м3			
59	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	14,7	245,44	3 608
		м2 поверхности			
60	Е27-4-2	Устройство отмостки толщиной 20 см, из глинощебеночных смесей	8	1856,43	14 851
		м2 основания или покрытия			
61	Е16-14-11	Устройство вентиляционной трубы из полиэтиленовых труб диаметром 200 мм	3	1491,36	4 474
		м трубопровода			
	Раздел 5 Установка лестничных маршей с ограждением				
	Раздел 6 Мусоросборник емк. 0,25м3				
72	Е9-62-7	Изготовление мусорного контейнера емк.0,25м3	0,072	49328,74	3 552
		т конструкций			
73	1-1-882	Прокат листовой для изготовления мусоросборника	0,072	68600	4 939
		т			
74	Е9-7-1	Монтаж металлоконструкции мусоросборника	0,072	17314,6	1 247
		т конструкций			
75	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей конструкции грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,2	21,8	48
		м2			
76	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей конструкции эмалью ПФ-115 за два раза	4,4	26,25	116
		м2			
		Всего прямые затраты			**3 652 966**
		Всего по смете			**4 436 147**
			Локальная смета № 1-2-2		
		Наружные сети электроснабжения			
	Раздел 2 Воздушные сети 0,4кВ				
1	Е33-103-5 (ДМ)	Демонтаж одностоечных опор с одним подкосом для совместной подвески проводов ВЛ 0,38, 6-10 кВ	2	2682,67	5 365
		опора			
2	Е33-103-5	Установка одностоечных опор с одним подкосом для совместной подвески проводов ВЛ 0,38 кВ	14	3565,97	49 924
		опора			
3	30-19-91	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	4	19400	77 600

4	30-19-102	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2	10	12600	126 000
		шт			
5	Е33-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии с помощью механизмов	2,6	7259,41	18 874
		км линии			
6	16-7-25	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС, сечение 16/4 мм2	0,13	343600	44 668
		т			
7	16-7-176	Провода силовые для электроустановок, на напряжение до 450 В, с медными жилами плоские, марка ПВ, число жил и сечению 3х2,5 мм2	0,6	39800	23 880
		1000м			
8	Ц8-305-4	Траверса на опоре	36	272,5	9 810
		шт			
9	1-4-101	Траверсы ТН-2	36	545	19 620
		шт			
10	Ц8-305-1	Хомут на опоре	28	410,8	11 502
		шт			
11	1-4-104	Хомуты Х-10-20шт, Х-12-8шт	48	196	9 408
		кг			
12	Ц8-52-3	Изолятор опорный, напряжение 0,4 кВ, с 4-мя точками крепления	72	131,3	9 454
		шт			
13	1-4-34	Изоляторы линейные штыревые (ГОСТ 2366-78) ТФ-2001	0,72	2560	1 843
		100шт			
14	Ц8-52-4	прим Колпачок К-5	72	200,5	14 436
		шт			
15	1-4-60	Колпачки К-5	72	101	7 272
		шт			
16	Ц8-346-3	Проводник заземляющий ЗП2	20	89,3	1 786
		м			
17	1-4-26	Проводгник заземляющий ЗП2	20	303	6 060
		кг			
18	Ц8-82-1	Зажим	46	85,4	3 928
		шт			
19	1-7-6	Зажим ПА-1, ПА-2 и ПС-1	0,46	7100	3 266
		100шт			
20	Ц8-596-3	Светильник, отдельно устанавливаемый на стальной конструкции на крыше здания, с лампой 500 Вт	14	960,4	13 446
		шт			
21	17-3-5	Светильники, тип РКУ03-250-001-У1	14	6550	91 700
		шт			
22	17-6-86	Лампы газоразрядные ДНАТ 250	14	794	11 116
		шт			
23	Ц8-593-19	Кронштейны со светильниками по колоннам, фермам	14	417	5 838
		шт			
24	7-2-55	Кронштейн, для опоры СВ для светильника	14	6310	88 340
		шт			
	Раздел 3 Кабельная продукция				
25	Е1-12-16	Разработка в отвал грунта 4 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 (для прокладки кабеля 820м.)	290	44,07	12 780
		м3 грунта			
26	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под кабель 15см	64	1824,2	116 749
		м3 основания			
27	Е1-27-3	Засыпка кабеля песком толщ. 15см	64	7,57	484
		м3 грунта			
28	П9-32-1	Песок - погрузка	104	20	2 080
		т			
29	П8-10-2	Подвозка песка автомобилями-самосвалами на 10 км, 2 класс груза	104	95,5	9 932
		т			
30	30-8-92	Песок природный	64	1380	88 320
		м3			
31	Е1-27-3	Засыпка траншей грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	172	7,57	1 302
		м3 грунта			
32	Ц8-141-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг	750	27,5	20 625
		м кабеля			

	16-1-607	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 660 В (ГОСТ 16442-80*), марка ВВбШв, число жил и сечение 3х4 мм2	0,22	211400	46 508
		1000м			
34	16-1-622	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 660 В (ГОСТ 16442-80*), марка ВВбШв, число жил и сечение 4х2,5 мм2	0,14	190400	26 656
		1000м			
35	16-1-623	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 660 В (ГОСТ 16442-80*), марка ВВбШв, число жил и сечение 4х4 мм2	0,07	247100	17 297
		1000м			
36	16-1-624	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 660 В (ГОСТ 16442-80*), марка ВВбШв, число жил и сечение 4х6 мм2	0,09	333800	30 042
		1000м			
37	16-1-626	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 660 В (ГОСТ 16442-80*), марка ВВбШв, число жил и сечение 4х16 мм2	0,09	721000	64 890
		1000м			
38	16-3-216	Кабели контрольные с медными жилами с ПХВ изоляцией (ГОСТ 1508-78*), марка КВбШв, число жил и сечение 14х1,5 мм2	0,14	349300	48 902
		1000м			
39	Ц8-155-1	Герметизация кабельных вводов	5	373,8	1 869
		проход кабеля			
40	Ц8-158-14	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля	14	174,2	2 439
		шт			
41	Ц8-412-4	Затягивание проводов в проложенные трубы и траншеи	750	19,6	14 700
		м			
42	Е16-8-2 (ДМ)	Демонтаж трубопроводов стальных водогазопроводных несцинкованных труб диаметром 20 мм	150	33,7	5 055
		м трубопровода			
43	Е21-4-2	Протягивание провода в трубы	150	11,05	1 658
		м			
44	8-6-7	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные легкие, 20х2,8 мм	150	104	15 600
		м			
	Раздел 4 Оборудование				
45	Ц8-593-4 (ДМ)	Демонтаж светильника с навинчиванием на трубу для взрывоопасных помещений	8	252	2 016
		шт			
46	Ц8-593-4	Светильник с навинчиванием на трубу для взрывоопасных помещений	8	451,5	3 612
		шт			
47	17-1-37	Светильники взрывозащищенные, тип ВЗГ-200	8	2570	20 560
		шт			
48	Ц8-545-5 (ДМ)	Демонтаж коробки ответвительной взрывозащищенной	8	221,76	1 774
		шт			
49	Ц8-545-5	Коробка ответвительная взрывозащищенная	8	688,6	5 508
		шт			
50	18-3-49	Коробки ответвительные взрывозащищенные КТЛ-25	0,008	16100	129
		1000шт			
51	Е21-22-4	Выключатели наружной установки	1	82,17	82
		шт			
52	18-1-10	Выключатель наружной установки	1	343	343
		шт			
53	Ц8-317-4	Реле времени программируемое	1	3104,1	3 104
		шт			
54	Ц8-596-1	Прожектор, отдельно устанавливаемый на стальной конструкции на земле, с лампой 500 Вт	4	705,6	2 822
		шт			
55	17-3-41	Прожектор, тип ПЭС-35	4	1770	7 080
		шт			
56	17-6-57	Лампы накаливания электрические для местного освещения (ГОСТ 1182-77), тип ЛОН-100	8	19	152
		шт			
57	17-6-63	Лампы накаливания ЛОН-200	4	141	564
		шт			
		Всего прямые затраты			1 230 772
		Всего по смете			1 464 970

Локальная смета № 1-2-3

Очистные сооружения

	Раздел 1 Приемная камера				
1	E9-7-1 (ДМ)	Демонтаж существующей металлической емкости	0,957	10415,6	9 968
		т конструкций			
2	E9-62-7	Изготовление металлической емкости	0,957	49326,74	47 206
		т конструкций			
3	E9-7-1	Монтаж металлической емкости	0,957	17314,6	16 570
		т конструкций			
4	E9-4-1 (ДМ)	Демонтаж металлического лотка	0,48	14745,72	7 078
		т конструкций			
5	E6-17-1 (ДМ)	Демонтаж железобетонного лотка	2,8	3909,59	10 947
		м3			
	Раздел 2 Ремонт дренажной станции и надстройки				
6	E1-173-2	Откачка воды	12,6	343,74	4 400
		м3 мокрого грунта			
7	E69-18-1	Очистка помещений от строительного мусора	4	6,08	24
		м2 пола			
8	E15-61-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым раствором	25,4	134,46	3 415
		м2 оштукатуриваемой поверхности			
9	E11-11-3	Устройство бетонных полов	4	266,32	1 065
		м2 стяжки			
10	E8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и полов битумом в 2 слоя	29,4	245,44	7 216
		м2 поверхности			
11	E41-8-2	Приготовление смеси Пенетрона	0,0382	26143,3	999
		т			
12	99-1-1ТОО "Пенетрон-Казаха	Пенетрон	38,2	594	22 691
		кг			
13	E10-32-1	Установка каркаса надстройки из досок	3	28485,13	85 455
		м3			
14	E10-7-1	Обшивка каркасных стен досками	3	626,72	1 880
		м2 обшивки стен (за вычетом проемов)			
15	E12-7-1	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	7,2	567,59	4 087
		м2 кровли			
16	E10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	1,2	403,82	485
		м2 проемов			
17	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами 0,8х1,5 внутренние	1,2	4250	5 100
		м2			
18	6-2-5	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами 0,8х1,5 внутренние	1,2	3540	4 248
		м2			
19	E56-27-1	Установка дверных приборов врезных	1	77,9	78
		прибор			
20	1-1-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	1	583	583
		шт			
21	E9-29-1	Монтаж лестницы металлической -1шт	0,017	13711,46	233
		т конструкций			
22	2-1-207	Стоимость лестницы	0,017	133700	2 273
		т			
	Раздел 3 Минерализатор				
23	E58-2-1	Разборка рулонного покрытия	145	29,02	4 208
		м2 кровли			
24	E12-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции из рубероида РКП-350Б в один слой	145	236,56	34 301
		м2 изолируемой поверхности			
25	E9-30-1 (ДМ)	Демонтаж уплотнителя из листовой стали	0,264	8891,74	2 347
		т конструкций			
26	E9-30-1	Монтаж уплотнителя из листовой стали	0,264	14359,66	3 791
		т конструкций			
27	1-1-874	Прокат листовой 5мм	0,264	63600	16 790
		т			
	Раздел 4 Ремонт первичного отстойника и лотка				
28	E22-8-21 (ДМ)	Демонтаж центральной трубы Ду 1520мм	0,005	794834,68	3 974
		км трубопровода			
30	8-6-162	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной (ГОСТ 10704-91), 1520х15 мм	5	62400	312 000
		м			
31	E9-30-1 (ДМ)	Демонтаж раструба из листовой стали 6мм	0,98	6958,21	6 819
		т конструкций			
33	1-1-874	Прокат листовой толщ.6мм	0,98	63600	62 328
		т			

	9-31-1 (ДМ)	Демонтаж щита отражателя из листовой стали толщ 6мм ktpp1=0,6, ktpм1=0,6, kзпр1=0,6, kзпс1=0,7, kзпм1=0,7, kмат1=0,5	0,288	5732,24	1 651
		т конструкций			
35	E9-31-1	Монтаж щита отражателя из листовой стали толщ 6мм	0,288	9588,68	2 762
		т конструкций			
36	1-1-874	Прокат листовой толщ 6мм	0,288	63600	18 317
		т			
37	E13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	93,84	21,8	2 046
		м2			
38	E13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два разаК=2,000	187,68	26,25	4 927
		м2			
39	E6-1-1	Частичное бетонирование	10,8	7827,97	84 542
		м3			
40	E22-11-11	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 500 мм	0,123	272629,88	33 533
		км трубопровода			
41	8-4-296	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001), Р 0,6 МПа, SDR 26, Dв 459,5 мм	123	7670	943 410
		м			
42	E22-8-8	Установка стоек из труб Ду 219мм -12штх3250мм	0,039	154891,68	6 041
		км трубопровода			
43	8-6-101	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х6 мм	39	2250	87 750
		м			
44	E13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей стальных труб грунтовкой ГФ-021 за один раз	36	21,8	785
		м2			
45	E13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей стальных труб эмалью ПФ-115 за два разаК=2,000	72	26,25	1 890
		м2			
	Раздел 5 Аэротенки				
56	1-1-874	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, толщина 8 мм	1,317	63600	83 761
		т			
57	1-1-899	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 63 мм	0,298	59200	17 642
		т			
	Раздел 6 Ремонта вторичного отстойника и лотка				
58	E22-8-21 (ДМ)	Демонтаж центральной трубы Ду 1520мм	0,005	794834,68	3 974
		км трубопровода			
59	E22-8-21	Укладка центральной трубы первичного отстойника диаметром 1520 мм	0,005	1415823,85	7 079
		км трубопровода			
60	8-6-162	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной (ГОСТ 10704-91), 1520х16 мм	5	62400	312 000
		м			
61	E9-30-1 (ДМ)	Демонтаж раструба из листовой стали 6мм	0,98	8891,74	8 714
		т конструкций			
62	E9-30-1	Монтаж раструба из листовой стали толщ 6мм	0,98	14359,66	14 072
		т конструкций			
63	1-1-874	Прокат листовой толщ 6мм	0,98	63600	62 328
		т			
64	E9-31-1 (ДМ)	Демонтаж щита отражателя из листовой стали толщ 6мм	0,288	5732,24	1 651
		т конструкций			
65	E9-31-1	Монтаж щита отражателя из листовой стали толщ 6мм	0,288	9588,68	2 762
		т конструкций			
66	1-1-874	Прокат листовой толщ 6мм	0,288	63600	18 317
		т			
67	E13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	93,84	21,8	2 046
		м2			
68	E13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	187,68	26,25	4 927
		м2			
70	E22-11-11	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 500 мм	0,125	272629,88	34 079
		км трубопровода			
71	8-4-296	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001), Р 0,6 МПа, SDR 26, Dв 459,5 мм	125	7670	958 750
		м			
72	E22-8-8	Установка стоек из труб Ду 219мм -12штх3250мм	0,039	154891,68	6 041

		км трубопровода			
73	8-6-101	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х6 мм	39	2250	87 750
		м			
74	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей стальных труб грунтовкой ГФ-021 за один раз	36	21,8	785
		м2			
75	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей стальных труб эмалью ПФ-115 за два разаК=2,000;	72	26,25	1 890
		м2			
76	Е6-1-1	Бетонирование стен первичного отстойника	38	7827,97	297 463
		м3			
	Раздел 7 Замена ходовых мостов				
80	Е9-29-1 (ДМ)	Демонтаж сущ. ходовых мостов	0,391	8454,9	3 306
		т конструкций			
82	1-1-899	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 63 мм	0,245	59200	14 504
		т			
83	4-1-28	Арматура класса А-III, d=16-18 мм	0,146	50900	7 431
		т			
	Раздел 8 Система К11 Подача стоков на решетку				
84	Ц22-120-1 (ДМ)	Демонтаж механической ступенчатой решетки РСЭ-550 шириной прозоров 5мм -2шт	1	14067,07	14 067
		т			
85	Е22-8-8 (ДМ)	Демонтаж трубопровода из стальных электросварных труб Ду 273х6	0,008	109054,3	872
		км трубопровода			
86	Ц16-14-3 (ДМ)	Демонтаж шиберного ножевого затвора EX-02-250-HW-E	2	4053,92	8 108
		1 шт			
89	Е22-8-8	Трубопровод из стальных электросварных труб Ду 273х6	0,006	204666,79	1 637
		км трубопровода			
90	8-6-106	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 273х6 мм	8	2840	22 720
		м			
	Раздел 9 Система К12 Подача стоков на песколовку				
93	Е22-8-8 (ДМ)	Демонтаж стальных водопроводных труб диаметром 273мм	0,006	109054,3	654
		км трубопровода			
94	Е9-34-4 (ДМ)	Демонтаж комплекта песколовок, включая распределительную камеру- 2шт.	2,704	10532,82	28 481
		т конструкций			
96	8-6-106	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 273х6 мм	6	2840	17 040
		м			
98	8-6-156	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной (ГОСТ 10704-91), 1220х10 мм	5,71	30800	175 868
		м			
99	1-1-874	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, толщина 9-12 мм	1	63600	63 600
		т			
	Раздел 10 Система К13 Подача на первичные отстойники				
100	Е22-8-6 (ДМ)	Демонтаж стальных труб диаметром 219 мм	0,083	81725,88	6 783
		км трубопровода			
101	Е6-1-16 (ДМ)	Демонтаж полупогружной доски железобетонной - 56шт	5,6	375,1	2 101
		м3			
103	8-6-101	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х6 мм	86	2250	193 500
		м			
	Раздел 11 Система К14 Подача сточных вод на аэротенки				
107	Е9-34-4 (ДМ)	Демонтаж кассет с биологической загрузкой ПОЛИВОМ-У - 104шт.	5,2	12629,53	65 674
		т конструкций			
109	8-6-112	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 325х6 мм	86	3360	288 960
		м			
	Раздел 12 Система К15 Иловая смесь на вторичное отстаивание				
112	Е22-8-10 (ДМ)	Демонтаж стальных труб Ду 426 мм	0,05	144980,7	7 249
		км трубопровода			
113	Е22-8-10	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 426 мм	0,05	270167,88	13 508
		км трубопровода			
114	8-6-124	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной (ГОСТ 10704-91), 426х6 мм	50	5220	261 000
		м			

	Раздел 13 Система К16 Подача биологически очищенной сточной жидкости на доочистку				
115	Е22-8-8 (ДМ)	Демонтаж стальных труб Ду 273мм	0,0015	109054,3	164
		км трубопровода			
116	Е9-34-4 (ДМ)	Демонтаж кассет с биологической загрузкой "КОНТУР" -96 шт. ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0,5	4,8	12629,53	60 622
		т конструкций			
118	8-6-106	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 273х6 мм	1,5	2840	4 260
		м			
	Раздел 14 Система К17 Очищенная вода на обеззараживание				
121	Е22-8-6 (ДМ)	Демонтаж стальных водопроводных труб диаметром 325 мм	0,115	109054,3	12 541
		км трубопровода			
123	8-6-112	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 325х6 мм	115	3360	386 400
		м			
124	Е22-8-10 (ДМ)	Демонтаж стальных труб Ду 377мм	0,115	144980,7	16 673
		км трубопровода			
126	8-6-119	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 377х6 мм	115	3930	451 950
		м			
	Раздел 15 Система И5 Отбросы с решетки				
127	Ц1-105-1 (ДМ)	Демонтаж гидравлического пресс-транспортера ПТГ-200 с отдельной масляной станцией	1	48359	48 359
		шт			
128	Е22-8-6 (ДМ)	Демонтаж стальных водопроводных труб диаметром 219 мм	4	81725,88	326 904
		км трубопровода			
129	Е9-7-1 (ДМ)	Демонтаж контейнера бытового передвижного	0,12	10415,6	1 250
		т конструкций			
133	8-6-101	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х6 мм	4	2250	9 000
		м			
	Раздел 16 Система И6 Песковая пульпа				
137	Е22-8-5 (ДМ)	Демонтаж стальных водопроводных труб диаметром 159 мм	0,063	58996,91	3 717
		км трубопровода			
138	Ц16-14-3 (ДМ)	Демонтаж шиберного ножевого затвора EX-02-250-NW-E	3	4053,92	12 162
		шт			
140	8-6-91	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х5 мм	63	1320	83 160
		м			
	Раздел 17 Система И8 Избыточный активный ил				
143	Е22-8-6 (ДМ)	Демонтаж стальных труб Ду 219мм	0,017	81725,88	1 389
		км трубопровода			
147	8-6-101	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х6 мм	17	2250	38 250
		м			
	Раздел 18 Система И9 Иловая вода из минерализатора				
148	Е22-8-3 (ДМ)	Демонтаж стальных труб Ду 108мм	0,003	35699,98	107
		км трубопровода			
150	8-6-80	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х5 мм	3	882	2 646
		м			
	Раздел 19 Система И10 Трубопровод сырого осадка				
154	8-6-80	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х5 мм	18	882	15 876
		м			
155	Е9-62-7	Изготовление металлического жиросборника - 4 шт.	0,3	49326,74	14 798
		т конструкций			
157	2-1-199	Стоимость металлоконструкций жиросборников -4х шт.	0,3	149600	44 880
		т			
	Раздел 20 Система И11 Стабилизированный уплотненный осадок				
158	Ц7-218-1 (ДМ)	Демонтаж насосов GRUNDFOS SEV 100.100.55.4	2	1486,8	2 974
		шт			
159	Е22-8-5 (ДМ)	Демонтаж стальных водопроводных труб диаметром 159 мм	0,226	58996,91	13 333
		км трубопровода			
160	Ц7-218-1	Насос GRUNDFOS SEV 100.100.55.4	2	5925	11 850
		шт			
161	80-1-1ООО НПФ "ЭТЭК ЛТД"	Насос GRUNDFOS SEV 100.100.55.4	2	518924,2	1 037 848

		шт			
163	8-6-91	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х5 мм	226	1320	298 320
		м			
	Раздел 21 Система И14 Дренажные воды				
164	E22-11-5 (ДМ)	Демонтаж трубы "Корсис" SN-6 диаметром 160 мм	0,07	46790,17	3 275
		км трубопровода			
165	E22-11-6 (ДМ)	Демонтаж горизонтального дренажа для иловых площадок "ПОЛИДЕФ" Дн-172мм	0,264	83501,47	22 044
		км трубопровода			
166	E22-11-6 (ДМ)	Демонтаж вертикального дренажа для иловых площадок "ПОЛИДЕФ" Дн-172мм	0,082	83501,47	6 847
		км трубопровода			
167	E22-11-6 (ДМ)	Демонтаж горизонтального дренажа для песковых площадок "ПОЛИДЕФ" Дн-172мм	0,012	83501,47	1 002
		км трубопровода			
168	E22-11-6 (ДМ)	Демонтаж вертикального дренаж для песковых площадок "ПОЛИДЕФ" Дн-172мм	0,0048	83501,47	401
		км трубопровода			
169	Ц7-218-1 (ДМ)	Демонтаж насосной станции PUST	1	1486,8	1 487
		шт			
170	E22-8-3 (ДМ)	Демонтаж стальных водопроводных труб диаметром 108 мм	0,068	35699,98	2 428
		км трубопровода			
171	E22-11-5	Укладка трубы "Корсис" SN-6 диаметром 160 мм	0,07	78245	5 477
		км трубопровода			
172	8-4-18	Труба "Корсис" Dn 160 мм	7	12100	84 700
		10м			
181	Ц7-218-3	Насосная станция PUST	1	6964	6 964
		шт			
182	80-1-5тоже	Насосная станция PUST	1	1602712,7	1 602 713
		шт			
184	8-6-60	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х5 мм	68	882	59 976
		м			
	Раздел 22 Система И15 Опорожнение емкостей				
185	E22-8-6 (ДМ)	Демонтаж стальных водопроводных труб диаметром 219 мм	0,128	81725,88	10 461
		км трубопровода			
187	8-6-101	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х6 мм	128	2250	288 000
		м			
	Раздел 23 Система И16 Рециркуляция иловой смеси				
	Раздел 24 Система АО Сжатый воздух				
190	E22-8-6 (ДМ)	Демонтаж стальных водопроводных труб диаметром 219 мм	0,029	81725,88	2 370
		км трубопровода			
191	E22-8-3 (ДМ)	Демонтаж стальных водопроводных труб диаметром 108 мм	0,081	35699,98	2 892
		км трубопровода			
192	E22-8-1 (ДМ)	Демонтаж стальных водопроводных труб диаметром 57 мм	0,06	31478,1	1 889
		км трубопровода			
193	E22-8-1 (ДМ)	Демонтаж стальных водопроводных труб диаметром 40 мм	0,055	31478,1	1 731
		км трубопровода			
194	E22-8-1 (ДМ)	Демонтаж стальных водопроводных труб диаметром 32 мм	0,001	31478,1	31
		км трубопровода			
195	E22-8-8 (ДМ)	Демонтаж стальных труб Ду 325мм	0,022	109054,3	2 399
		км трубопровода			
196	E22-8-8 (ДМ)	Демонтажстальных водопроводных труб диаметром 273мм	0,108	109054,3	11 778
		км трубопровода			
197	E22-8-5 (ДМ)	Демонтаж стальных труб Ду 159 мм	0,088	58996,01	5 192
		км трубопровода			
198	E22-36-2 (ДМ)	Демонтаж затворов поворотных ГРАНДВЕЛ ЗП-ВС-FL-3-100- MR-E ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзкр1=0,3; кзкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0	12	111,14	1 334
		задвижка или клапан			
199	E22-36-2 (ДМ)	Демонтаж затворов поворотных ГРАНДВЕЛ ЗП-ВС-FL-3-150- MR-E	6	111,14	667
		задвижка или клапан			
200	E22-36-1 (ДМ)	Демонтаж затворов поворотных ГРАНДВЕЛ ЗП-ВС-FL-3-50-VR-E	34	61,34	2 086
		задвижка или клапан			
201	E18-22-5 (ДМ)	Демонтаж кранов шаровых Ду25мм	10	6,75	68
		комплект			
202	E22-11-3 (ДМ)	Демонтаж системы аэрации "ПОЛИПОР" Дн75 в минерализатор	0,054	35262,19	1 904

		км трубопровода			
203	Е22-11-4 (ДМ)	Демонтаж системы аэрации "ПОЛИПОР" Дн 130 в аэротенк	0,303	42386,93	12 843
		км трубопровода			
204	Е22-11-3 (ДМ)	Демонтаж системы аэрации "ПОЛИПОР-ПТНГ" Дн63 в аэротенк	0,13	35262,19	4 584
		км трубопровода			
205	Е22-11-4 (ДМ)	Демонтаж системы аэрации "ПОЛИПОР" Дн 130 в биореактор	0,078	42386,93	3 306
		км трубопровода			
206	Е22-11-3 (ДМ)	Демонтаж системы аэрации "ПОЛИПОР-ПТНГ" Дн63 в биореактор	0,212	35262,19	7 476
		км трубопровода			
208	8-6-109	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 325х4 мм	22	2260	49 720
		м			
210	8-6-104	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 273х4 мм	0,18	1900	342
		м			
212	8-6-88	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х3,5 мм	88	931	81 928
		м			
214	8-6-99	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х3 мм	29	1710	49 590
		м			
216	8-6-78	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х3 мм	81	540	43 740
		м			
218	8-6-65	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	60	279	16 740
		м			
220	8-6-60	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 40х2,5 мм	55	160	8 800
		м			
222	8-6-57	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 32х2,2 мм	1	112	112
		м			
224	80-1-1ООО НПФ "ЭТЭК ЛТД"	Затвор поворотный ГРАНДВЭЛ ЗП-ВС-FL-3-150-MR-E	6	27247,2	163 483
		шт			
226	80-1-2ООО НПФ "ЭТЭК ЛТД"	Затвор поворотный ГРАНДВЭЛ ЗП-ВС-FL-3-100-MR-E	12	27014,1	324 169
		шт			
228	80-1-3ООО НПФ "ЭТЭК ЛТД"	Затвор поворотный ГРАНДВЭЛ ЗП-ВС-FL-3-50-MR-E	34	22926,4	779 498
		шт			
230	9-4-53	Краны шаровые Ду 25мм	10	1390	13 900
		шт			
	Раздел 25 Запорная арматура				
241	Е22-35-6 (ДМ)	Демонтаж чугунных задвижек диаметром 200 мм	26	293,93	7 642
		задвижка или клапан			
242	Е22-40-6 (ДМ)	Демонтаж фланцев диаметром 200 мм	52	107,82	5 586
		фланец			
243	Е22-34-1 (ДМ)	Демонтаж втулок под фланец Ду200мм	26	88,55	2 302
		шт			
244	Е22-35-5 (ДМ)	Демонтаж чугунных задвижек диаметром 150 мм	12	106,28	1 275
		задвижка или клапан			
245	Е22-40-5 (ДМ)	Демонтаж фланцев диаметром 150 мм	24	64,05	1 537
		фланец			
246	Е22-34-1 (ДМ)	Демонтаж втулок под фланцы Ду 150мм, L=0,5м	12	88,55	1 063
		шт			
247	Е22-35-3 (ДМ)	Демонтаж чугунных задвижек диаметром 100 мм	8	74,84	599
		задвижка или клапан			
248	Е22-40-3 (ДМ)	Демонтаж фланцев диаметром 100 мм	16	44,23	708
		фланец			
249	Е22-34-1 (ДМ)	Демонтаж втулок под фланцы Ду 100мм	8	88,55	708
		шт			
250	Е22-35-1 (ДМ)	Демонтаж чугунных задвижек диаметром 50 мм	18	45,29	815
		задвижка или клапан			
251	Е22-40-1 (ДМ)	Демонтаж фланцев диаметром 50 мм	36	21,88	788
		фланец			
252	Е22-34-1 (ДМ)	Демонтаж втулок под фланцы Ду 50мм, L=0,5м	18	88,55	1 594
		шт			

	Е16-15-1 (ДМ)	Демонтаж вентилей, диаметром 20 мм	18	88,05	1 585
		шт			
254	Е22-40-1 (ДМ)	Демонтаж фланцев диаметром 20 мм	36	21,88	788
		фланец			
255	Е22-34-1 (ДМ)	Демонтаж втулок под фланцы Ду 20мм, L=0,5м	18	88,55	1 594
		шт			
256	Е22-8-10 (ДМ)	Демонтаж стальных труб Ду 426мм	0,04	144980,7	5 799
		км трубопровода			
257	Е22-36-3 (ДМ)	Демонтаж стальных задвижек с электроприводом диаметром 150 мм	2	302	604
		задвижка или клапан			
260	9-2-58	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 200 мм	26	16300	423 800
		шт			
261	8-9-59	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 2,5 МПа, Dy 200 мм	52	1780	92 560
		шт			
263	8-6-101	Втулка под фланец Ду 200мм, L=0,5м -26шт	13	2250	29 250
		м			
265	9-2-55	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 150 мм	12	11500	138 000
		шт			
266	Е22-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 150 мм	24	231,52	5 556
		фланец			
267	8-9-58	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 2,5 МПа, Dy 150 мм	24	1060	25 440
		шт			
269	8-6-89	Втулка под фланец Ду 150мм, L=0,5м, 12шт	6	1060	6 360
		м			
271	9-2-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 100 мм	8	6480	51 840
		шт			
272	Е22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм	16	156,43	2 503
		фланец			
273	8-9-56	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 2,5 МПа, Dy 100 мм	16	688	11 008
		шт			
275	8-6-80	Втулка под фланец Ду 100мм, L=0,5м -8шт	4	882	3 528
		м			
277	9-2-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	18	3500	63 000
		шт			
278	Е22-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм	36	74,06	2 666
		фланец			
279	8-9-53	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 2,5 МПа, Dy 50 мм	36	354	12 744
		шт			
281	8-6-67	Втулка под фланец Ду50мм, L=0,5 -18шт	9	363	3 267
		м			
283	9-1-38	Вентили проходные муфтовые 15ч18р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	18	483	8 694
		шт			
284	Е22-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 20 мм	36	74,06	2 666
		фланец			
285	8-9-49	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 2,5 МПа, Dy 20 мм	36	202	7 272
		шт			
287	8-6-56	Втулка под фланец Ду 20мм, L=0,5м, - 18шт	9	63	567
		м			
289	8-6-124	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной (ГОСТ 10704-91), 426х6 мм	40	5220	208 800
		м			
293	8-6-299	Трубы обсадные из стали группы Д (Б) с короткой треугольной резьбой (ГОСТ 632-80*), 108 мм	40	1410	56 400
		м			
		Всего прямые затраты			**12 774 021**
		Всего по смете			**13 577 637**

Локальная смета № 1-2-4

Производственно-вспомогательное здание

	Раздел 1 Общестроительные работы				
1	Е58-2-1	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов (рубероид)	419,2	29,02	12 165
		м2 кровли			

	Е8-6-1	Кирпичная кладка фронтона	15,1	2540,24	38 356
		м3 кладки			
3	30-6-6	Кирпич и камни керамические одинарные (ГОСТ 530-2007), 250x120x65 мм, М-75	5,98	13600	81 328
		1000шт			
4	Е9-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа по деревянным стропилам с обрешеткой	529,3	112,46	59 525
		м2			
5	1-1-305	Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям	0,095	525600	49 932
		т			
6	1-1-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	529,3	1190	629 867
		м2			
7	Е10-14-1	Установка стропил с обрешеткой	18,22	21325,1	388 543
		м3 древесины в конструкции			
8	Е56-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	11	215,57	2 371
		шт			
9	Е10-16-3	Установка оконных блоков пластиковых в общественных зданиях	11	1196,68	13 163
		м2 проемов			
10	1-1-603	Скобяные изделия окон высотой до 1,8 м с раздельными двойными двухстворными переплетами и форточкой для жилых зданий	11	1030	11 330
		комплект			
11	6-1-93	Блоки оконные двустворные пластиковые для общественных зданий	30,98	5180	160 476
		м2			
12	Е8-6-1 (ДМ)	Демонтаж кирпичной кладки оконных проемов	0,38	828,47	315
		м3 кладки			
13	Е8-6-1	Кирпичная кладка оконных проемов	7,45	2540,24	18 925
		м3 кладки			
14	30-6-6	Кирпич и камни керамические одинарные (ГОСТ 530-2007), 250x120x65 мм, М-75	2,95	13600	40 120
		1000шт			
15	Е56-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	13	320,85	4 171
		шт			
22	Е8-6-1 (ДМ)	Демонтаж кирпичной кладка перегородок	17,4	828,47	14 415
		м3 кладки			
23	Е8-6-1	Устройство кирпичной кладки перегородок	26,22	2540,24	66 605
		м3 кладки			
24	30-6-6	Кирпич и камни керамические одинарные (ГОСТ 530-2007), 250x120x65 мм, М-75	10,383	13600	141 209
		1000шт			
40	Е15-60-9	Высококачественная штукатурка фасада здания	596,64	196,5	117 240
		м2 оштукатуриваемой поверхности			
41	Е15-159-2	Силикатная окраска фасадов краской светлых тонов	596,64	66,27	39 539
		м2 фасада			
42	Е11-15-1	Устройство бетонной отмостки	60,9	351,28	21 393
		м2 покрытия			
43	Е13-18-6	Огрунтовка ограждений приямка грунтовкой ГФ-021 за один раз	8,1	21,8	177
		м2			
44	Е13-28-6	Окраска ограждений приямков эмалью ПФ-115	8,1	26,25	213
		м2			
45	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	176,3	233,01	41 080
		м2 стяжки			
	Раздел 2 Насосное оборудование				
46	Ц7-12-1 (ДМ)	Демонтаж компрессоров	1	20334	20 334
		комплект			
	Раздел 3 Отопление				
	Раздел 4 Электроснабжение				
		Всего прямые затраты			1 972 794
		Всего по смете			2 284 339

Локальная смета № 1-2-5

Хлораторная (блок-модуль контейнерного типа)

	Раздел 1 Оборудование				
		Всего прямые затраты			0
		Всего по смете			0

Локальная смета № 1-2-6

Здание решеток

1	Е7-45-3 (ДМ)	Демонтаж плит перекрытий	10	846,42	8 464
		шт сборных конструкций			
2	Е46-34-4	Разборка кирпичных стен	65,19	1795,5	117 049

		м3			
3	Е7 44-6 (ДМ)	Демонтаж перемычек	16	674,01	10 784
		шт сборных конструкций			
4	Е46-43-12	Разборка бетонных покрытий полов	90,62	67,25	6 094
		м2 покрытия			
5	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	130	27,1	3 523
		т			
6	П6-10-2	Перевозка строительного мусора автомобилями-самосвалами на 10 км	130	95,5	12 415
		т			
7	Е1-85-2	Разравнивание грунта 2 группы	72	12,34	888
		м3 грунта			
8	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	72	21,55	1 552
		м3 уплотненного грунта			
	Раздел 1 Земляные работы				
	Раздел 2 Фундаменты				
	Раздел 3 Стены и перегородки				
	Раздел 4 Перекрытия				
	Раздел 5 Кровля				
	Раздел 6 Проемы				
	Раздел 7 Полы				
	Раздел 8 Отделочные работы				
	Раздел 10 Отопление и вентиляция				
	Раздел 11 Электроснабжение				
		м трубопровода			
		Всего прямые затраты			160 769
		Всего по смете			194 197
		ИТОГО прямые затраты			29 599 091
		ИТОГО по смете			32 977 151
		Временные здания и сооружения			267 098
		ИТОГО по главам			33 244 249
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,213%)			455 554
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			141 785
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			56 714
		Итого по сметному расчету:			
		- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге			33 898 301
		- в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1581 тенго (Имрп = 2,040)			69 152 535
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)			1 383 051
		Сметная стоимость в текущем уровне цен			70 535 585,50
		НДС (12 %)			8 464 270,26
		Стоимость строительства			78 999 855,76

ЗАКАЗЧИК:

М.С. Тажимбетов

М.П.

Согласовано:

ПОДРЯДЧИК:

Б.М.Кабиев

М.П.

Форма №3
Утверждена Постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г. №73

Заказчик: ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО "Темиржолсу-Актобе"

Наименование строительства: "Реконструкция биоочистных сооружений в г. Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области "

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2013г.

Код застройщика		код подрядчика	договор номер	дата
12		17	30	22.05.2013г.

№ п/п	Наименование пусковых комплексов объектов	стоимость выполненных работ и затрат: С начала года по отчетный месяц включ. без НДС	в отчетном месяце	Базовая стоимость в ценах 2001г.	из них: СМР в отчетном месяце тенге	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базисных ценах 2001г.	дополнит. работы: на приобретение материалов	другие дополнительн. затраты и расходы	налог на добавл. стоимость	всего к оплате с НДС в тыс. тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего по объекту:	118 199 194,15		56 804 686,71						14 183 903,30	132 383 097,45
	в том числе :										
	за отчетный месяц:		70 535 585,50	33 898 300,79						8 464 270,26	78 999 855,76
	Всего к оплате:	78 999 855,76	т.тенге								
		в том числе НДС:	8 464 270,26	т.тенге							

Заказчик: _____ Тажимбетов М.С.

Подрядчик: "ТЖС-АКТОБЕ" _____ Кабиев Б.М.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Ақтөбе" ИНН/БИН 040340004951

Организация (индивидуальный предприниматель)

Номер документа	Дата составления
1714	*24.07.2013*

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Заказчик *ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ " МУГАЛЖАРСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ "*

Основание

Наименование работы	Количество	Ед. изм.	Цена	Сумма с НДС	% НДС	Сумма НДС
Реконструкция биоочистных сооружений г.Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области	*1,000*	*работа*	*78 999 855,76*	*78 999 855,76*	*12,00*	*8 464 270,26*
Всего	*1*			*78 999 855,76*		*8 464 270,26*

Итого сумма: *Семьдесят восемь миллионов девятьсот девяносто девять тысяч восемьсот пятьдесят пять тенге 76 тиын*

Вышеперечисленные работы оказаны в полном объеме и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания работ не имеет. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Ақтөбе"

г.Актобе, ул.8марта
ИИН/БИН 040340004951
ИИК KZ206010121000015640 в г. Актобе Актюбинский обл. филиал №129900 АО "Народный банк Казахстана", БИК HSBKKZKX

должность

Кабиев Бахитжан Муссаевич

подпись, расшифровка подписи

М.П.

Заказчик: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ " МУГАЛЖАРСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ "

г.Кандыагаш, ул. Гагарина 6
ИИН/БИН 050140008047
ИИК KZ08070103KSN0612000 в ГУ "Департамент Казначейства по Актюбинской области", БИК KKMFKZ2A

должность

подпись, расшифровка подписи

М.П.

Документ сформирован информационной системой "Фаворит" г. Астана