Форма № 2

Заказчик: ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Наименование объекта: Реконструкция биоочистных сооружений в г. Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области

Подрядчик: ТОО "Темиржолсу-Актобе"
Договор №30 от "22" мая 2013г.

А К Т
приема выполненных работ за август 2013 года.

№№ п/п	Шифр и №	Наименование работ и затрат	Кол-во	Стоимость ед., тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	7
		Локальная смета № 1-1-1			
		Благоустройство территории			
		Раздел 1 Ограждение из профлиста и устройство ворот с калиткой			
		Раздел 2 Устройство покрытия из щебня и противопожарного щита			
		Раздел 3 Озеленение			
		Раздел 4 Устройство надворной уборной			
		Раздел 5 Устройство лестничных маршей с ограждением			
		Раздел 6 Мусоросборник емк.0,25м3			
		Всего прямые затраты			0
		Всего по смете			0
		Локальная смета № 1-1-2			
		Наружные сети электроснабжения			
		Раздел 2 Воздушные сети 0,4кВ			
		Раздел 3 Кабельная продукция			
		Раздел 4 Оборудование			
		Всего прямые затраты			0
		Всего по смете			0
		Локальная смета № 1-1-3			
		Очистные сооружения			
		Раздел 1 Приемная камера			
		Раздел 2 Ремонт дренажной станции и надстройки			
		Раздел 3 Минерализатор			
		Раздел 4 Ремонт первичного отстойника и лотка			
		Раздел 5 Аэротенки			
		Раздел 6 Ремонта вторичного отстойника и лотка			
		Раздел 7 Замена ходовых мостов			
		Раздел 8 Система К11 Подача стоков на решетку			
100	Ц16-14-3	Шиберный ножевой затвор EX-02-250-HW-E	2	14339,93	28 680
		шт			
101	80-1-2 Тоже	Шиберный ножевой затвор EX-02-250-HWE	2	250290,6	500 581
		шт			
		Раздел 9 Система К12 Подача стоков на песколовку			
106	Е9-34-4	Монтаж комплекта песколовок, включая распределительную камеру (2шт.)	2,704	21562,67	58 305
		т конструкций			
		Раздел 10 Система К13 Подача на первичные отстойники			
111	Е22-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 219 мм	0,065	154891,66	10 068
		км трубопровода			
113	Е6-1-16	Полупогружная доска железобетонная - 28шт	2,8	8670,41	24 277
		м3			
		Раздел 11 Система К14 Подача сточных вод на аэротенки			
119	Е9-34-4	Монтаж кассет с биологической загрузков ПОЛИВОМ-У - 52шт	2,6	21562,67	56 063
		т конструкций			
120	80-1-1ООО Н	Кассета с биологической загрузков ПОЛИВОМ-У	52	77815,6	4 046 411
		шт			
		Раздел 12 Система К15 Иловая смесь на вторичное отстаивание			
		Раздел 13 Система К16 Подача биологически очищенной сточной жидкости на доочистку			
130	Е9-34-4	Монтаж кассет с биологической загрузкой "КОНТУР" - 14шт	0,7	21562,67	15 094
		т конструкций			
131	80-1-1ООО Н	Кассета с биологической загрузкой "КОНТУР"	14	106859	1 496 026
		шт			
132	Е22-11-6	Аэрационная система "ПОЛИПОР"	0,014	139706,75	1 956
		км трубопровода			
		Раздел 14 Система К17 Очищенная вода на обеззараживание			
		Раздел 15 Система И5 Отбросы с решетки			
		Раздел 16 Система И6 Песковая пульпа			
153	Ц16-14-3	Шиберный ножевой затвор EX-02-150-HW-E	2	14339,93	28 680
		шт			
154	80-1-1ООО Н	Шиберный ножевой затвор EX-02-150-HWE	2	123925,3	247 851
		шт			
		Раздел 17 Система И8 Избыточный активный ил			

156	Е22-8-3	Установка эрлифта Ду110мм без воздухоохладителя 2шт.	0,002	70153,47	140
		км трубопровода			
158	Е22-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 108 мм с гидравлическим испытанием	0,026	70153,47	1 824
		км трубопровода			
	Раздел 18 Система И9 Иловая вода из минерализатора				
161	Е22-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 159 мм с гидравлическим испытанием	0,0025	115636,32	289
		км трубопровода			
	Раздел 19 Система И10 Трубопровод сырого осадка				
163	Е22-8-3	Установка эрлифта Ду110мм без воздухоохладителя 2шт.	0,16	70153,47	11 225
		км трубопровода			
165	Е22-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 108 мм с гидравлическим испытанием	0,007	70153,47	491
		км трубопровода			
168	Е9-7-1	Монтаж жиросборника - 4 шт.	0,3	17314,6	5 194
		т конструкций			
	Раздел 20 Система И11 Стабилизированный уплотненный осадок				
174	Е22-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 159 мм с гидравлическим испытанием	0,1815	115636,32	20 988
		км трубопровода			
	Раздел 21 Система И14 Дренажные воды				
183	Е22-11-5	Укладка трубы "Корсис" SN-6 диаметром 160 мм	0,14	78245	10 954
		км трубопровода			
184	8-4-18	Труба "Корсис" Dн 160 мм	14	12100	169 400
		10м			
187	Е22-11-6	Вертикальный дренаж для иловых площадок "ПОЛИДЕФ" Дн-172мм	0,0432	139706,75	6 035
		км трубопровода			
188	80-1-2тоже	Вертикальный дренаж для иловых площадко "ПОЛИДЕФ" Дн172мм	43,2	15252,9	658 925
		п.м.			
191	Е22-11-6	Вертикальный дренаж для песковых площадок "ПОЛИДЕФ" Дн-172мм	0,0048	139706,75	671
		км трубопровода			
192	80-1-4тоже	Вертикальный дренаж для песковых площадок "ПОЛИДЕФ" Дн-172мм	4,8	19776,4	94 927
		п.м.			
	Раздел 22 Система И15 Опорожнение емкостей				
201	Е22-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 219 мм с гидравлическим испытанием	0,298	154891,68	46 158
		км трубопровода			
	Раздел 23 Система И16 Рециркуляция иловой смеси				
218	Е22-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 219 мм с гидравлическим испытанием	0,002	154891,68	310
		км трубопровода			
	Раздел 25 Запорная арматура				
261	Е22-35-6	Установка чугунных задвижек диаметром 200 мм	12	1230,66	14 768
		задвижка или клапан			
265	Е22-34-1	Установка втулок под фланец Ду200мм	12	300,56	3 607
		шт			
267	Е22-35-5	Установка чугунных задвижек диаметром 150 мм	8	585,99	4 688
		задвижка или клапан			
271	Е22-34-1	Установка втулок под фланцы Ду 150мм, L=0,5м	8	300,56	2 404
		шт			
		Всего прямые затраты			7 556 990
		Всего по смете			8 210 552
	Локальная смета № 1-1-4				
	Производственно-вспомогательное здание				
	Раздел 1 Общестроительные работы				
	Раздел 2 Насосное оборудование				
40	Ц7-12-1	Установки компрессорные 32ВФ23/1,5 СМ2У3	3	73096	219 288
		комплект			
	Раздел 3 Отопление				
	Раздел 4 Электроснабжение				
87	Е21-23-1 (ДМ	Демонтаж вводно-распределительных устройств	5	729	3 645
		шкаф			
88	Е21-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств	5	2070	10 350
		шкаф			
89	75-6-87	Линейная панель распределительных щитов ЩО 70-1-01 (ЩО 70-2-01)	2	111400	222 800

		шт			
90	75-6-96	Вводная панель распределительных щитов ЩО 70-1-30	2	121900	243 800
		шт			
91	75-6-104	Секционная панель распределительных щитов ЩО 70-1-72	1	241000	241 000
		шт			
92	Ц8-545-1	Коробка установочная	21	843,5	17 714
		шт			
93	18-1-134	Коробка установочная КУВ	21	1750	36 750
		шт			
94	Ц8-603-1 (ДМ	Демонтаж ящика суправлени асинхронным двигателем	5	130,92	655
		шт			
97	Е21-23-1 (ДМ	Демонтаж щита распределительного	1	729	729
		шкаф			
98	75-6-60	Щит распределительный ПР 11-8гр	1	52000	52 000
		комплект			
99	Ц8-593-6	Светильник потолочный или настенный однолампоеый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	24	313	7 512
		шт			
100	17-1-84	Светильники, тип НББ100	24	523	12 552
		шт			
101	Ц8-593-4	Светильник с навинчиванием на трубу для взрывоопасных помещений	2	451,5	903
		шт			
102	17-1-36	Светильники взрывозащищенные, тип ВЗГ-100-ОМ3	2	3580	7 160
		шт			
103	Ц8-593-1	Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды	8	216,3	1 730
		шт			
104	17-3-4	Светильники, тип РКУ28-125-001-У1	8	4460	35 680
		шт			
105	17-6-57	Лампы накаливания электрические для местного освещения (ГОСТ 1182-77), тип ЛОН-100	26	19	494
		шт			
106	17-6-84	Лампы ртутные дуговые высокого давления (ГОСТ 16354-77), тип ДРЛ125(10)	8	619	4 952
		шт			
107	Е21-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	16	35,4	566
		шт			
108	18-1-13	Выключатель 2-х клавишный, тип О-2-84-10/220	2	182	364
		шт			
109	18-1-12	Выключатель одноклавишный, тип С-16-067	11	156	1 716
		шт			
110	18-1-18	Выключатель наружной установки	3	215	645
		шт			
111	Е21-24-1 (ДМ	Демонтаж осветительных щитков	3	254,85	765
		шт			
112	Е21-24-1	Установка групповых осветительных щитков массой до 3 кг на конструкции в готовой нише или на стене	3	518,13	1 554
		шт			
113	18-3-156	Щиток осветительный на 6 однофазных групп, тип ОЩВ-3-6	3	11000	33 000
		шт			
114	Ц8-593-18	Кронштейны для светильников РКУ	8	298,6	2 389
		шт			
115	Е21-22-8 (ДМ	Демонтаж штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	10	17,69	177
		шт			
116	Е21-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	10	34,7	347
		шт			
117	18-1-144	Розетка РС16-756	10	105	1 050
		шт			
118	Ц8-522-28 (Д	Демонтаж ящика с рубильником	1	601,8	602
		шт			
119	Ц8-524-3	Ящик с одним двухполюсным рубильником	1	2342	2 342
		шт			
120	18-3-184	Ящики с рубильником серии ЯРВ 100	1	4540	4 540
		шт			
121	Ц8-102-1	прим. Шкаф управления задвижками	1	3089	3 089
		шкаф			
122	75-6-33	Шкаф управления задвижками ШУЗ-2-101	1	63500	63 500
		шт			
123	Е33-109-6	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ (3 провода при 10 опорах на 1 км) в населенной местности, с помощью механизмов, сечением проводов свыше 35 мм2	0,4	41504,56	16 602

		км линии			
124	16-7-253	Провода с медными жилами, плоские, без разделительного основания для неподвижной скрытой проводки, марка ПУНП, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,25	25100	6 275
		1000м			
125	16-7-254	Провода с медными жилами, плоские, без разделительного основания для неподвижной скрытой проводки, марка ПУНП, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,15	35800	5 370
		1000м			
126	Ц8-401-1	Кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2, с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	400	175,2	70 080
		м			
127	16-1-134	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х4 мм2	0,15	47500	7 125
		1000м			
128	16-1-135	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 4х6 мм2	0,1	60200	6 020
		1000м			
129	16-1-137	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 4х16 мм2	0,15	122300	18 345
		1000м			
130	Е16-7-2 (ДМ)	Демонтаж трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм	15	38,42	576
		м трубопровода			
131	Е16-7-2	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм	15	364,67	5 470
		м трубопровода			
132	8-6-43	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), оцинкованные обыкновенные, 20х2,8 мм	15	144	2 160
		м трубопровода			
		Всего прямые затраты			1 374 383
		Всего по смете			1 595 995
		Локальная смета № 1-1-5			
		Здание УФ обеззараживания			
	Раздел 1 Общестроительные работы				
	Раздел 2 Отопление и вентиляция				
	Раздел 3 Электроснабжение				
		Всего прямые затраты			0
		Всего по смете			0
		Локальная смета № 1-1-6			
		Здание решеток			
	Раздел 1 Земляные работы				
	Раздел 2 Фундаменты				
	Раздел 3 Стены и перегородки				
	Раздел 4 Перекрытия				
	Раздел 5 Кровля				
	Раздел 6 Проемы				
	Раздел 7 Полы				
	Раздел 8 Отделочные работы				
	Раздел 9 Устройство монолитных каналов				
	Раздел 10 Отопление и вентиляция				
	Раздел 11 Электроснабжение				
		Всего прямые затраты			0
		Всего по смете			0
		Локальная смета № 1-2-1			
		Благоустройство территории			
	Раздел 1 Ограждение и устройство ворот с калиткой				
	Раздел 2 Устройство покрытия из щебня и противопожарного щита				
	Раздел 3 Озеленение				
	Раздел 4 Устройство надворной уборной				
	Раздел 5 Установка лестничных маршей с ограждением				
	Раздел 6 Мусоросборник емк. 0,25м3				
		Всего прямые затраты			0
		Всего по смете			0
		Локальная смета № 1-2-2			
		Наружные сети электроснабжения			
	Раздел 2 Воздушные сети 0,4кВ				
	Раздел 3 Кабельная продукция				
	Раздел 4 Оборудование				
		Всего прямые затраты			0
		Всего по смете			0
		Локальная смета № 1-2-3			
		Очистные сооружения			

	Раздел 1 Приемная камера				
	Раздел 2 Ремонт дренажной станции и надстройки				
	Раздел 3 Минерализатор				
	Раздел 4 Ремонт первичного отстойника и лотка				
	Раздел 5 Аэротенки				
50	Е6-1-1	Бетонирование отводящих лотков аэротенка	2,7	7827,97	21 136
		м3			
51	Е6-1-1	Бетонирование стен и днища аэротенка	40,46	7827,97	316 720
		м3			
52	Е8-4-7	Проникающая гидроизоляция стен и днища лотков системы Пенетрон	863,28	245,44	211 883
		м2 поверхности			
53	Е41-8-2	Приготовление смеси Пенетрона	1,1223	26143,3	29 341
		т			
54	99-1-1 Прайс	Пенетрон	1122,3	594	666 646
		кг			
	Раздел 6 Ремонта вторичного отстойника и лотка				
77	Е8-4-7	Проникающая гидроизоляция стен первичного отстойника системы Пенетрон	1125	245,44	276 120
		м2 поверхности			
78	Е41-8-2	Приготовление смеси Пенетрона	1,463	26143,3	38 248
		т			
79	99-1-1 Прайс	Пенетрон	1463	594	869 022
		кг			
	Раздел 7 Замена ходовых мостов				
	Раздел 8 Система К11 Подача стоков на решетку				
	Раздел 9 Система К12 Подача стоков на песколовку				
	Раздел 10 Система К13 Подача на первичные отстойники				
	Раздел 11 Система К14 Подача сточных вод на аэротенки				
	Раздел 12 Система К15 Иловая смесь на вторичное отстаивание				
	Раздел 13 Система К16 Подача биологически очищенной сточной жидкости на доочистку				
	Раздел 14 Система К17 Очищенная вода на обеззараживание				
	Раздел 15 Система И5 Отбросы с решетки				
	Раздел 16 Система И6 Песковая пульпа				
	Раздел 17 Система И8 Избыточный активный ил				
	Раздел 18 Система И9 Иловая вода из минерализатора				
	Раздел 19 Система И10 Трубопровод сырого осадка				
	Раздел 20 Система И11 Стабилизированный уплотненный осадок				
	Раздел 21 Система И14 Дренажные воды				
173	Е22-11-6	Горизонтальный дренаж для иловых площадок "ПОЛИДЕФ" Дн-172мм	0,264	139706,75	36 883
		км трубопровода			
174	80-1-1ООО Н	Горизонтальный дренаж для иловых площадок "ПОЛИДЕФ" Дн-172мм	264	6345,9	1 675 318
		п.м			
175	Е22-11-6	Вертикальный дренаж для иловых площадок "ПОЛИДЕФ" Дн-172мм	0,082	139706,75	11 456
		км трубопровода			
176	80-1-2ООО Н	Вертикальный дренаж для иловых площадок "ПОЛИДЕФ" Дн-172мм	82	14773,4	1 211 419
		п.м			
177	Е22-11-6	Горизонтальный дренаж для песковых площадок "ПОЛИДЕФ" Дн-172мм	0,012	139706,75	1 676
		км трубопровода			
178	80-1-3ООО Н	Горизонтальный дренаж для песковых площадок "ПОЛИДЕФ" Дн-172мм	12	6346,2	76 154
		п.м			
179	Е22-11-6	Вертикальный дренаж для песковых площадок "ПОЛИДЕФ" Дн-172мм	0,0048	139706,75	671
		км трубопровода			
180	80-1-4ООО Н	Вертикальный дренаж для песковых площадок "ПОЛИДЕФ" Дн-172мм	4,8	19776,4	94 927
		п.м			
	Раздел 22 Система И15 Опорожнение емкостей				
	Раздел 23 Система И16 Рециркуляция иловой смеси				
	Раздел 24 Система АО Сжатый воздух				
231	Е22-11-3	Система аэрации "ПОЛИПОР" Дн75 в минерализатор	0,054	58881,69	3 180
		км трубопровода			
232	80-1-4тоже	Система аэрации "ПОЛИПОР" Дн75мм в минерализатор	54	5205,1	281 075
		п.м			
233	Е22-11-4	Система аэрации "ПОЛИПОР" Дн 130 в аэротенк	0,303	70811,26	21 456
		км трубопровода			
234	80-1-5 тоже	Система аэрации "ПОЛИПОР" Дн-130мм в аэротенк	303	5915,7	1 792 457
		п.м			
235	Е22-11-3	Система аэрации "ПОЛИПОР-ПТНГ" Дн63 в аэротенк	0,13	58881,69	7 655
		км трубопровода			
236	80-1-6тоже	Система аэрации "ПОЛИПОР-ПТНГ" Дн-63мм в аэротенк	130	7107,9	924 027
		п.м			

	Раздел 25 Запорная арматура				
		Всего прямые затраты			8 567 468
		Всего по смете			9 106 448

Локальная смета № 1-2-4

Производственно-вспомогательное здание

	Раздел 1 Общестроительные работы				
	Раздел 2 Насосное оборудование				
	Раздел 3 Отопление				
	Раздел 4 Электроснабжение				
85	Е21-23-1 (ДМ	Демонтаж вводно-распределительных устройств	5	729	3 645
		шкаф			
86	Е21-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств	5	2070	10 350
		шкаф			
87	75-6-87	Линейная панель распределительных щитов ЩО 70-1-01 (ЩО 70-2-01)	2	111400	222 800
		шт			
88	75-6-96	Вводная панель распределительных щитов ЩО 70-1-30	2	121900	243 800
		шт			
89	75-6-104	Секционная панель распределительных щитов ЩО 70-1-72	1	241000	241 000
		шт			
90	Ц8-545-1	Коробка установочная КУВ	21	843,5	17 714
		шт			
91	18-1-134	Коробка установочная КУВ	21	1750	36 750
		шт			
92	Ц8-603-1 (ДМ	Демонтаж ящика суправлени асинхронным двигателем	6	130,92	786
		шт			
93	Ц8-603-1	Ящик управления асинхронным двигателем	6	228,8	1 373
		шт			
94	75-6-9	Ящики управления Я 5111-3074УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров -1	1	31700	31 700
		шт			
95	75-6-14	Ящики управления Я 5111-3974УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров -1	3	33400	100 200
		шт			
96	75-6-38	Устройства (ящики) управления РУС М 5111-7074 с одним автоматическим выключателем на 2 фидера, количеству управляемых фидеров -2	2	63000	126 000
		шт			
97	Е21-23-1 (ДМ	Демонтаж щита распределительного	1	729	729
		шкаф			
98	Е21-23-1	Монтаж распределительных устройств ПР11	1	2070	2 070
		шкаф			
99	75-6-60	Щит распределительный ПР 11-8гр	1	52000	52 000
		комплект			
102	Ц8-593-6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	36	313	11 268
		шт			
103	17-1-84	Светильники, тип НББ100	36	523	18 828
		шт			
104	Ц8-593-1	Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды	8	216,3	1 730
		шт			
105	17-3-4	Светильники, тип РКУ28-125-001-У1	8	4460	35 680
		шт			
106	17-6-57	Лампы накаливания электрические для местного освещения (ГОСТ 1182-77), тип ЛОН-100	36	19	684
		шт			
107	17-6-84	Лампы ртутные дуговые высокого давления (ГОСТ 16354-77), тип ДРЛ125(10)	8	619	4 952
		шт			
108	Е21-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	17	35,4	602
		шт			
109	18-1-13	Выключатель 2-х клавишный, тип О-2-84-10/220	3	182	546
		шт			
110	18-1-12	Выключатель одноклавишный, тип С-16-067	12	156	1 872
		шт			
111	18-1-18	Выключатель наружной установки	2	215	430
		шт			
112	Е21-24-1 (ДМ	Демонтаж осветительных щитков	2	254,85	510
		шт			
113	Е21-24-1	Установка групповых осветительных щитков массой до 3 кг на конструкции в готовой нише или на стене	2	518,13	1 036

		шт			
114	16-3-156	Щиток осветительный на 6 однофазных групп, тип ОЩВ-3-6	2	11000	22 000
		шт			
115	Ц8-593-18	Кронштейны для светильников РКУ	8	298,6	2 389
		шт			
116	Е21-22-8 (ДМ	Демонтаж штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кзкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	9	17,69	159
		шт			
117	Е21-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	9	34,7	312
		шт			
118	18-1-144	РозеткаРС16-756	9	105	945
		шт			
119	Ц8-522-28 (Д	Демонтаж ящика с рубильником	1	601,8	602
		шт			
120	Ц8-524-3	Ящик с одним двухполюсным рубильником	1	2342	2 342
		шт			
121	18-3-164	Ящики с рубильником серии ЯРВ 100	1	4540	4 540
		шт			
122	Е33-109-6	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ (3 провода при 10 опорах на 1 км) в населенной местности, с помощью механизмов, сечением проводов свыше 35 мм2	0,4	41504,56	16 602
		км линии			
123	16-7-253	Провода с медными жилами, плоские, без разделительного основания для неподвижной скрытой проводки, марка ПУНП, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,25	25100	6 275
		1000м			
124	16-7-254	Провода с медными жилами, плоские, без разделительного основания для неподвижной скрытой проводки, марка ПУНП, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,15	35800	5 370
		1000м			
125	Ц8-401-1 (ДМ	Демонтаж кабеля 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2, с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	400	89,04	35 616
		м			

126	Ц8-401-1	Кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2, с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	400	175,2	70 080
		м			
127	16-1-135	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 4х6 мм2	0,1	60200	6 020
		1000м			
128	16-1-137	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 4х16 мм2	0,15	122300	18 345
		1000м			
129	Е16-7-2 (ДМ)	Демонтаж трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм к	15	38,42	576
		м трубопровода			
130	Е16-7-2	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм	15	364,67	5 470
		м трубопровода			
		Всего прямые затраты			1 366 697
		Всего по смете			1 582 527

Локальная смета № 1-2-5

Хлораторная (блок-модуль контейнерного типа)

Раздел 1 Оборудование					
		Всего прямые затраты			0
		Всего по смете			0

Локальная смета № 1-2-6

Здание решеток

Раздел 1 Земляные работы					
Раздел 2 Фундаменты					
Раздел 3 Стены и перегородки					
Раздел 4 Перекрытия					
Раздел 5 Кровля					
Раздел 6 Проемы					
Раздел 7 Полы					
Раздел 8 Отделочные работы					
Раздел 10 Отопление и вентиляция					
Раздел 11 Электроснабжение					
		Всего прямые затраты			0
		Всего по смете			0

	ИТОГО прямые затраты	18 875 537,50
	ИТОГО по смете	20 495 521,89
	Временные здания и сооружения	166 003,09
	ИТОГО по главам	20 661 524,99
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,213%)	283 129,61
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	88 120,08
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	35 247,94
	Итого по сметному расчету:	
	- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	21 068 022,61
	- в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1581 тенге (Имрп = 2,040)	42 978 766,88
	Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)	859 575,34
	Сметная стоимость в текущем уровне цен	43 838 342,21
	НДС (12 %)	5 260 601,07
	Стоимость строительства	49 098 943,28

ЗАКАЗЧИК:

_____ Т.К. Койшекенов

М.П.

Согласовано:

_____

ПОДРЯДЧИК:

_____ Б.М.Кабиев

М.П.

Форма №3
Утверждена Постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г. №73

Заказчик: ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО "Темиржолсу-Актобе"

Наименование строительства: "Реконструкция биоочистных сооружений в г. Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области "

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за август 2013г.

Код застройщика		код подрядчика	договор номер	дата
12		17	30	22.05.2013г.

№ п/п	Наименование пусковых комплексов объектов	стоимость выполненных работ и затрат: С начала года по отчетный месяц включ. без НДС	в отчетном месяце	Базовая стоимость в ценах 2001г.	из них: СМР в отчетном месяце тенге	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базисных ценах 2001г.	дополнит. работы: на приобретение материалов	другие дополнительн. затраты и расходы	налог на добавл стоимость	всего к оплате с НДС в тыс. тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего по объекту:	43 838 342,21		21 068 022,61						5 260 601,07	49 098 943,28
	в том числе :										
	за отчетный месяц:		43 838 342,21	21 068 022,61						5 260 601,07	49 098 943,28
	Всего к оплате:	49 098 943,28	т.тенге								
		в том числе НДС:	5 260 601,07	т.тенге							

Заказчик: Койшекенов Т.К.

Подрядчик: Кабиев Б.М.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Ақтобе" ИНН/БИН 040340004951

Организация (индивидуальный предприниматель)

Номер документа	Дата составления
1994	*21.08.2013*

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Заказчик *ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ " МУГАЛЖАРСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ "*

Основание *Договор №30 от 22.05.2013 - "вода- не использовать!"*

Наименование работы	Количество	Ед. изм.	Цена	Сумма с НДС	% НДС	Сумма НДС
Реконструкция биоочистных сооружений г.Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области	*1,000*	*работа*	*49 098 943,28*	*49 098 943,28*	*12,00*	*5 260 601,07*
Всего	*1*			*49 098 943,28*		*5 260 601,07*

Итого сумма: *Сорок девять миллионов девяносто восемь тысяч девятьсот сорок три тенге 28 тиын*

Вышеперечисленные работы оказаны в полном объеме и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания работ не имеет. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Ақтөбе"

г.Актобе, ул.8марта
ИИН/БИН 040340004951
ИИК KZ206010121000015640 в г. Актобе Актюбинский обл. филиал №129900 АО "Народный банк Казахстана", БИК HSBKKZKX

должность

Кабиев Бахитжан Муссаевич

подпись, расшифровка подписи

М.П.

Заказчик: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ " МУГАЛЖАРСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ "

г.Кандыагаш, ул. Гагарина 6
ИИН/БИН 050140008047
ИИК KZ08070103KSN0612000 в ГУ "Департамент Казначейства по Актюбинской области", БИК KKMFKZ2A

должность

подпись, расшифровка подписи

М.П.