Форма № 2

Заказчик: ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Наименование объекта: Реконструкция биоочистных сооружений в г. Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области

Подрядчик: ТОО "Темиржолсу-Актобе"
Договор №30 от "22" мая 2013г.

А К Т
приема выполненных работ
за сентябрь 2013 года.

№№ п/п	шифр и номер	Наименование работ и затрат	Кол-во	Стоимость ед., тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	7.00
		Локальная смета № 1-1-1			
		Благоустройство территории			
		Раздел 1 Ограждение из профлиста и устройство ворот с калиткой			
		Раздел 2 Устройство покрытия из щебня и противопожарного щита			
		Раздел 3 Озеленение			
		Раздел 4 Устройство надворной уборной			
		Раздел 5 Устройство лестничных маршей с ограждением			
		Раздел 6 Мусоросборник емк.0,25м3			0,00
		Всего прямые затраты			0,00
		Всего по смете			
		Локальная смета № 1-1-2			
		Наружные сети электроснабжения			
		Раздел 2 Воздушные сети 0,4кВ			
		Раздел 3 Кабельная продукция			
		Раздел 4 Оборудование			0,00
		Всего прямые затраты			0,00
		Всего по смете			
		Локальная смета № 1-1-3			
		Очистные сооружения			
		Раздел 1 Приемная камера			
		Раздел 2 Ремонт дренажной станции и надстройки			
		Раздел 3 Минерализатор			
		Раздел 4 Ремонт первичного отстойника и лотка			
		Раздел 5 Аэротенки			
		Раздел 6 Ремонта вторичного отстойника и лотка			
		Раздел 7 Замена ходовых мостов			
		Раздел 8 Система К11 Подача стоков на решетку			
96	Ц22-120-1	Механическая ступенчатая решетка РСЭ-450 шириной прозоров 5мм -2шт.	1	22083,66	22 083,66
		т			
97	80-1-1ООО НПФ	Механическая ступенчатая решетка РСЭ-450	2	2642598,4	5 285 196,80
		шт			
		Раздел 9 Система К12 Подача стоков на песколовку			
104	Е22-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 273мм	0,011	204666,79	2 251,33
		км трубопровода			
105	8-6-106	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 273х6 мм	11	2840	31 240,00
		т			
		Раздел 10 Система К13 Подача на первичные отстойники			
		Раздел 11 Система К14 Подача сточных вод на аэротенки			
		Раздел 12 Система К15 Иловая смесь на вторичное отстаивание			
		Раздел 13 Система К16 Подача биологически очищенной сточной жидкости на доочистку			
128	Е22-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 219 мм	0,0035	154891,68	542,12
		км трубопровода			
		Раздел 14 Система К17 Очищенная вода на обеззараживание			
137	Е22-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 325 мм	0,048	204666,79	9 824,01
		км трубопровода			
		Раздел 15 Система И5 Отбросы с решетки			
142	Ц1-105-1	Гидравлический пресс-транспортер ПТГ-200 с отдельной масляной станцией	1	172182,29	172 182,29
		шт			
143	80-1-1ООО НПФ	Гидравлический пресс-транспортер ПТГ-200 с отдельной масляной станцией	1	1583672,8	1 583 672,80
		шт			
144	Е22-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 219 мм	4	154891,68	619 566,72
		км трубопровода			
		Раздел 16 Система И6 Песковая пульпа			

151	Е22-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 159 мм с гидравлическим испытанием	0,051	115636,32	5 897,45
		км трубопровода			
	Раздел 17 Система И8 Избыточный активный ил				
	Раздел 18 Система И9 Иловая вода из минерализатора				
	Раздел 19 Система И10 Трубопровод сырого осадка				
	Раздел 20 Система И11 Стабилизированный уплотненный осадок				
	Раздел 21 Система И14 Дренажные воды				
195	Е22-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 108 мм с гидравлическим испытанием	0,068	70153,47	4 770,44
		км трубопровода			
	Раздел 22 Система И15 Опорожнение емкостей				
	Раздел 23 Система И16 Рециркуляция иловой смеси				
	Раздел 24 Система АО Сжатый воздух				
		комплект			
	Раздел 25 Запорная арматура				
		Всего прямые затраты			**7 737 227,62**
		Всего по смете			**8 395 268,05**
		Локальная смета № 1-1-4			
		Производственно-вспомогательное здание			
	Раздел 1 Общестроительные работы				
36	Е15-60-9	Высококачественная штукатурка фасада здания	446,9	196,5	87 815,85
		м2 оштукатуриваемой поверхности			
37	Е15-159-2	Силикатная окраска фасадов краской светлых тонов	446,9	66,27	29 616,06
		м2 фасада			
38	Е11-15-1	Устройство бетонной отмостки	56,26	351,28	19 763,01
		м2 покрытия			
	Раздел 2 Насосное оборудование				
	Раздел 3 Отопление				
51	Е16-8-2 (ДМ)	Демонтаж трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	46	22,36	1 028,56
		м трубопровода			
53	Е16-8-5 (ДМ)	Демонтаж трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм	66	22,36	1 475,76
		м трубопровода			
55	Е16-8-6 (ДМ)	Демонтаж трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм	80	29,37	2 349,60
		м трубопровода			
59	Е18-9-8 (ДМ)	Демонтаж регистров из стальных сварных труб диаметром 100 мм	75	18,17	1 362,75
		м труб нитки регистра			
61	Е18-22-5 (ДМ)	Демонтаж крана "Маевского"	22	9	198,00
		комплект			
63	Е16-15-2 (ДМ)	Демонтаж вентилей муфтовых Ду 40мм	4	117,4	469,60
		шт			
66	Е22-40-1 (ДМ)	Демонтаж фланцев диаметром 40 мм	8	29,17	233,36
		фланец			
69	Е16-15-2 (ДМ)	Демонтаж вентилей муфтовых диаметром 50 мм	8	117,4	939,20
		шт			
72	Е22-40-1 (ДМ)	Демонтаж фланцев диаметром 50 мм	16	29,17	466,72
		фланец			
75	Е18-6-1 (ДМ)	Демонтаж чугунных радиаторов 6 секций	0,9	57,27	51,54
		кВт			
77	Ц7-218-1 (ДМ)	Демонтаж насоса	1	1486,8	1 486,80
		шт			
80	Е22-36-1 (ДМ)	Демонтаж клапанов обратных диаметром 50 мм	1	81,78	81,78
		задвижка или клапан			
	Раздел 4 Электроснабжение				
		Всего прямые затраты			**147 338,60**
		Всего по смете			**171 096,21**
		Локальная смета № 1-1-5			
		Здание УФ обеззараживания			
	Раздел 1 Общестроительные работы				
	Раздел 2 Отопление и вентиляция				
	Раздел 3 Электроснабжение				
		Всего прямые затраты			**0,00**
		Всего по смете			**0,00**
		Локальная смета № 1-1-6			

		Здание решеток			
	Раздел 1 Земляные работы				
	Раздел 2 Фундаменты				
	Раздел 3 Стены и перегородки				
	Раздел 4 Перекрытия				
	Раздел 5 Кровля				
	Раздел 6 Проемы				
	Раздел 7 Полы				
	Раздел 8 Отделочные работы				
	Раздел 9 Устройство монолитных каналов				
	Раздел 10 Отопление и вентиляция				
	Раздел 11 Электроснабжение				0,00
		Всего прямые затраты			0,00
		Всего по смете			
		Локальная смета № 1-2-1			
		Благоустройство территории			
	Раздел 1 Ограждение и устройство ворот с калиткой				
	Раздел 2 Устройство покрытия из щебня и противопожарного щита				
	Раздел 3 Озеленение				
	Раздел 4 Устройство надворной уборной				
	Раздел 5 Установка лестничных маршей с ограждением				
	Раздел 6 Мусоросборник емк. 0,25м3				0,00
		Всего прямые затраты			0,00
		Всего по смете			
		Локальная смета № 1-2-2			
		Наружные сети электроснабжения			
	Раздел 2 Воздушные сети 0,4кВ				
	Раздел 3 Кабельная продукция				
	Раздел 4 Оборудование				0,00
		Всего прямые затраты			0,00
		Всего по смете			
		Локальная смета № 1-2-3			
		Очистные сооружения			
	Раздел 1 Приемная камера				
	Раздел 2 Ремонт дренажной станции и надстройки				
	Раздел 3 Минерализатор				
	Раздел 4 Ремонт первичного отстойника и лотка				
	Раздел 5 Аэротенки				
	Раздел 6 Ремонта вторичного отстойника и лотка				
	Раздел 7 Замена ходовых мостов				
	Раздел 8 Система К11 Подача стоков на решетку				
87	Ц22-120-1	Механическая ступенчатая решетка РСЭ-550 шириной прозоров 5мм -2шт.	1	22083,66	22 083,66
		т			
88	80-1-1ООО НПФ	Механическая ступенчатая решетка РСЭ-550	2	2704190,1	5 408 380,20
		шт			
	Раздел 9 Система К12 Подача стоков на песколовку				
	Раздел 10 Система К13 Подача на первичные отстойники				
	Раздел 11 Система К14 Подача сточных вод на аэротенки				
		км трубопровода			
	Раздел 12 Система К15 Иловая смесь на вторичное отстаивание				
	Раздел 13 Система К16 Подача биологически очищенной сточной жидкости на доочистку				
	Раздел 14 Система К17 Очищенная вода на обеззараживание				
	Раздел 15 Система И5 Отбросы с решетки				
130	Ц1-105-1	Гидравлический пресс-транспортер ПТГ-200 с отдельной масляной станцией	1	172182,29	172 182,29
		шт			
131	80-1-1ООО НПФ	Гидравлический пресс-транспортер ПТГ-200 с отдельной масляной станцией	1	1583672,8	1 583 672,80
		шт			
	Раздел 16 Система И6 Песковая пульпа				
141	Ц16-14-3	Шиберный ножевой затвор EX-02-150-HW-E	3	14339,93	43 019,79
		шт			
142	80-1-1ООО НПФ	Шиберный ножевой затвор EX-02-150-HW-E	3	123925,3	371 775,90
		шт			
	Раздел 17 Система И8 Избыточный активный ил				
145	80-1-1ООО НПФ	Эрлифт Дн-110мм без воздухоохладителя	2	105796,7	211 593,40
		шт			
	Раздел 18 Система И9 Иловая вода из минерализатора				
	Раздел 19 Система И10 Трубопровод сырого осадка				
152	80-1-1ООО НПФ	Эрлифт Дн-110мм без воздухоохладителя	8	106554,3	852 434,40
		шт			
	Раздел 20 Система И11 Стабилизированный уплотненный осадок				
	Раздел 21 Система И14 Дренажные воды				
	Раздел 22 Система И15 Опорожнение емкостей				
	Раздел 23 Система И16 Рециркуляция иловой смеси				
188	Е22-8-5	Эрлифт Дн-160мм без воздухоотделителя - 8шт.	0,04	115636,32	4 625,45
		км трубопровода			
189	80-1-1ООО НПФ	Эрлифт Дн-160мм без воздухоохладителя	8	141248,5	1 129 988,00

		шт			
	Раздел 24 Система АО Сжатый воздух				
	Раздел 25 Запорная арматура				
		Всего прямые затраты			**9 799 755,89**
		Всего по смете			**10 416 259,86**
		Локальная смета № 1-2-4			
		Производственно-вспомогательное здание			
	Раздел 1 Общестроительные работы				
	Раздел 2 Насосное оборудование				
47	Ц7-12-1	Установки компрессорные ТВ 80-1,4	1	73096	73 096,00
		комплект			
	Раздел 3 Отопление				
49	Е16-8-2 (ДМ)	Демонтаж трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	30	22,36	670,80
		м трубопровода			
50	Е16-8-2	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	30	302,05	9 066,50
		м трубопровода			
51	Е16-8-5 (ДМ)	Демонтаж трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм	22	22,36	491,92
		м трубопровода			
52	Е16-8-5	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм	22	402,95	8 864,90
		м трубопровода			
53	Е16-8-6 (ДМ)	Демонтаж трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм	50	29,37	1 468,50
		м трубопровода			
54	Е16-8-6	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм	50	545,63	27 281,50
		м трубопровода			
55	Е16-8-1 (ДМ)	Демонтаж труб диаметром 15 мм	15	22,36	335,40
		м трубопровода			
56	Е16-8-1	Прокладка трубопроводов диаметром 15 мм	15	292,95	4 394,25
		м трубопровода			
57	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	25	200	5 000,00
		кг			
58	Е18-22-5 (ДМ)	Демонтаж крана "Маевского"	10	9	90,00
		комплект			
60	Е16-15-2 (ДМ)	Демонтаж вентилей муфтовых Ду 32мм ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кзкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	4	117,4	469,60
		шт			
61	Е16-15-2	Установка вентилей муфтовых диаметром 32 мм	4	473,47	1 893,88
		шт			
63	Е22-40-1 (ДМ)	Демонтаж фланцев диаметром 32 мм	8	29,17	233,36
		фланец			
66	Е16-15-2 (ДМ)	Демонтаж вентилей муфтовых диаметром 50 мм	8	117,4	939,20
		шт			
69	Е22-40-1 (ДМ)	Демонтаж фланцев диаметром 20 мм	4	43,76	175,04
		фланец			
72	Е16-15-1 (ДМ)	Демонтаж вентилей Ду 15мм	3	117,4	352,20
		шт			
73	Е16-15-1	Установка вентилей диаметром 15 мм	3	473,47	1 420,41
		шт			
75	Е22-40-1 (ДМ)	Демонтаж фланцев к стальным трубопроводам диаметром 15 мм	6	29,17	175,02
		фланец			
77	8-9-4	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 15 мм	6	157	942,00
		шт			
78	Е18-6-1 (ДМ)	Демонтаж чугунных радиаторов 72 секций	10,8	57,27	618,52
		кВт			
	Раздел 4 Электроснабжение				
		Всего прямые затраты			**138 001,00**
		Всего по смете			**159 794,19**
		Локальная смета № 1-2-5			
		Хлораторная (блок-модуль контейнерного типа)			
	Раздел 1 Оборудование				
		шт			
		Всего прямые затраты			**0,00**

		Всего по смете			0,00
		Локальная смета № 1-2-6			
		Здание решеток			
	Раздел 1 Земляные работы				
9	E1-33-6	Устройство земляной насыпи (досыпка грунта)	100	31,65	3 165,00
		м3 грунта			
10	E1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	100	21,55	2 155,00
		м3 уплотненного грунта			
11	E1-85-2	Выравнивание грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	89,1	12,34	1 099,49
		м3 грунта			
12	E1-33-6	Обваловка бетонных фундаментов	75	31,65	2 373,75
		м3 грунта			
13	E1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	75	21,55	1 616,25
		м3 уплотненного грунта			
	Раздел 2 Фундаменты				
14	E8-3-3	Устройство песчано-гравийного основания под фундаменты	7	2277,27	15 940,89
		м3 основания			
15	E10-5-1	Устройство деревянной опалубки	0,15	22541,72	3 381,26
		м3 древесины в конструкции			
16	E6-1-3	Устройство монолитных бетонных участков фундаментов	11,2	9414,09	105 437,81
		м3			
17	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	11,2	107	1 198,40
		м3			
18	E8-12-1	Армирование фундамента	0,422	72779,65	30 713,01
		т металлических изделий			
19	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d=12 мм	0,316	52400	16 558,40
		т			
20	4-1-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d=8 мм	0,104	53600	5 574,40
		т			0,00
21	E7-42-1	Монтаж фундаментных блоков	62	350,14	21 708,68
		шт сборных конструкций			0,00
22	30-14-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные, башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80*)	31,52	19600	617 792,00
		м3			
23	E8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	62,6	245,44	15 364,54
		м2 поверхности			
24	E8-4-3	Горизонтальная оклеечная гидроизоляция фундаментов в 2 слоя рубероидом	15,2	726,66	11 048,27
		м2 поверхности			
25	E6-1-1	Устройство бетонной отмостки здания	2,4	7827,97	18 787,13
		м3			
	Раздел 3 Стены и перегородки				
26	E8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	44,2	2540,24	112 278,61
		м3 кладки			
27	30-6-6	Кирпич и камни керамические одинарные (ГОСТ 530-2007), 250x120x65 мм, М-75	17,503	13600	238 040,80
		1000шт			
	Раздел 4 Перекрытия				
	Раздел 5 Кровля				
	Раздел 6 Проемы				
	Раздел 7 Полы				
	Раздел 8 Отделочные работы				
	Раздел 10 Отопление и вентиляция				
	Раздел 11 Электроснабжение				1 224 233,69
		Всего прямые затраты			1 478 776,98
		Всего по смете			
					19 046 556,80
		ИТОГО прямые затраты			20 621 195,29
		ИТОГО по смете			167 020,99
		Временные здания и сооружения			20 788 216,28
		ИТОГО по главам			284 865,69
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,213%)			88 660,41
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)			

		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	35 464,08
		Итого по сметному расчету:	
		- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	21 197 206,45
		- в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1581 тенге (Имрп = 2,040)	43 242 301,90
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)	864 846,04
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	44 107 147,94
		НДС (12 %)	5 292 857,75
		Стоимость строительства	49 400 005,69

ЗАКАЗЧИК:

_____ Т.К. Койшекенов

М.П.

Согласовано технадзор ТОО "СулКер"

_____

ПОДРЯДЧИК:

_____ Б.М.Кабиев

М.П.

Форма №3
Утверждена Постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г. №73

Заказчик: ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО "Темиржолсу-Актобе"

Наименование строительства: "Реконструкция биоочистных сооружений в г. Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2013г.

Код застройщика		код подрядчика	договор номер	дата
12		17	30	22.05.2013г.

№ п\п	Наименование пусковых комплексов объектов	стоимость выполненных работ и затрат								налог на добавл. стоимость	всего к оплате с НДС в тыс. тенге
		С начала года по отчетный месяц включ. без НДС	в отчетном месяце	Базовая стоимость в ценах 2001г.	из них: СМР в отчетном месяце тенге	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базисных ценах 2001г.	дополнит. работы: на приобретение материалов	другие дополнительн. затраты и расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего по объекту	206 144 684,30		99 069 915,78						24 737 362,12	230 882 046,42
	в том числе за отчетный месяц		44 107 147,94	21 197 206,45						5 292 857,75	49 400 005,69
	Всего к оплате	49 400 005,69	т.тенге								
	в том числе НДС:		5 292 857,75	т.тенге							

Заказчик: Койшекенов Т.К.

Подрядчик: Кабиев Б.М.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Ақтөбе" ИНН/БИН 040340004951

Организация (индивидуальный предприниматель)

Номер документа	Дата составления
3200	*16.09.2013*

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Заказчик *ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ " МУГАЛЖАРСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ "*

Основание *Договор №30 от 22.05.2013 - "вода- не использовать!"*

Наименование работы	Количество	Ед. изм.	Цена	Сумма с НДС	% НДС	Сумма НДС
Реконструкция биоочистных сооружений г.Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области	*1,000*	*работа*	*49 400 005,69*	*49 400 005,69*	*12,00*	*5 292 857,75*
Всего	*1*			*49 400 005,69*		*5 292 857,75*

Итого сумма: *Сорок девять миллионов четыреста тысяч пять тенге 69 тиын*

Вышеперечисленные работы оказаны в полном объеме и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания работ не имеет. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Ақтөбе"

г.Актобе, ул.8марта
ИИН/БИН 040340004951
ИИК KZ206010121000015640 в г. Актобе Актюбинский обл. филиал №129900 АО "Народный банк Казахстана", БИК HSBKKZKX

должность

Кабиев Бахитжан Муссаевич

подпись, расшифровка подписи

М.П.

Заказчик: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ " МУГАЛЖАРСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ "

г.Кандыагаш, ул. Гагарина 6
ИИН/БИН 050140008047
ИИК KZ08070103KSN0612000 в ГУ "Департамент Казначейства по Актюбинской области", БИК KKMFKZ2A

должность

подпись, расшифровка подписи

М.П.