Форма № 2

Заказчик: ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Наименование объекта: Реконструкция биоочистных сооружений в г. Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области

Подрядчик: ТОО "Темиржолсу Актобе"
Договор №30 от "22" мая 2013г.

А К Т
приема выполненных работ октябрь за 2013 года.

№№ п/п	Шифр и номер	Наименование работ и затрат	Кол-во	Стоимость ед., тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	7,00
		Локальная смета № 1-1-1			
		Благоустройство территории			
		Раздел 1 Ограждение из профлиста и устройство ворот с калиткой			
		Раздел 2 Устройство покрытия из щебня и противопожарного щита			
		Раздел 3 Озеленение			
		Раздел 4 Устройство надворной уборной			
		Раздел 5 Устройство лестничных маршей с ограждением			
		Всего прямые затраты			0,00
		Всего по смете			0,00
		Локальная смета № 1-1-2			
		Наружные сети электроснабжения			
		Раздел 2 Воздушные сети 0,4кВ			
		Раздел 3 Кабельная продукция			
		Раздел 4 Оборудование			
		Всего прямые затраты			0,00
		Всего по смете			0,00
		Локальная смета № 1-1-3			
		Очистные сооружения			
		Раздел 1 Приемная камера			
2	E22-8-18	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 1200 мм с гидравлическим испытанием	0,003	1048867,77	3 146,60
		км трубопровода			
5	E1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (прямоугольный колодец для эл задвижек)	25,8	23,36	602,69
		м3 грунта			
6	E1-164-2	Зачистка вручную траншей глубиной до 2 м без крепления с откосами в грунтах 2 группы	1,5	219,93	328,40
		м3 грунта			
7	E1-27-2	Засыпка пазух колодца грунтом 2 группы	7,9	6,46	51,19
		м3 грунта			
8	E1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	7,9	21,55	170,25
		м3 уплотненного грунта			
9	E22-42-4	Устройство кирпичных колодцев прямоугольных с перекрытием из сборного железобетона в мокрых грунтах (для электрозадвижек) 1шт	3,9	18205,26	71 000,51
		м3 конструкций колодца			
10	E8-6-1	Кладка горловины колодца из кирпича	0,1	2540,24	254,02
		м3 кладки			
11	30-6-6	Кирпич и камни керамические одинарные (ГОСТ 530-2007), 250x120x65 мм, М-75	0,04	13600	544,00
		1000шт			
12	2-1-222	Лестница для колодца	0,017	151200	2 570,40
		т			
13	E11-2-4	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	1,3	3002,9	3 903,77
		м3 подстилающего слоя			
14	E11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм (отмостка)	13,1	351,28	4 601,77
		м2 покрытия			
		Раздел 2 Ремонт дренажной станции и надстройки			
		Раздел 3 Минерализатор			
		Раздел 4 Ремонт первичного отстойника и лотка			
		Раздел 5 Аэротенки			
64	E9-30-1	Устройство перегородок в аэротенках из листовой и угловой стали стали	1,615	14359,56	23 190,85
		т конструкций			
		Раздел 6 Ремонта вторичного отстойника и лотка			
		Раздел 7 Замена ходовых мостов			
90	E9-29-1	Монтаж металлоконструкций ходовых мостов из угловой стали и арматуры	0,1961	13711,45	2 688,62
		т конструкций			

	Раздел 8 Система К11 Подача стоков на решетку				
	Раздел 9 Система К12 Подача стоков на песколовку				
	Раздел 10 Система К13 Подача на первичные отстойники				
	Раздел 11 Система К14 Подача сточных вод на аэротенки				
	Раздел 12 Система К15 Иловая смесь на вторичное отстаивание				
122	E22-8-9	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 325 мм с	0,0165	243707,18	4 021,17
		км трубопровода			
	Раздел 13 Система К16 Подача биологически очищенной сточной жидкости на доочистку				
	Раздел 14 Система К17 Очищенная вода на обеззараживание				
	Раздел 15 Система И5 Отбросы с решетки				
	Раздел 16 Система И6 Песковая пульпа				
	Раздел 17 Система И8 Избыточный активный ил				
	Раздел 18 Система И9 Иловая вода из минерализатора				
	Раздел 19 Система И10 Трубопровод сырого осадка				
	Раздел 20 Система И11 Стабилизированный уплотненный осадок				
	Раздел 21 Система И14 Дренажные воды				
	Раздел 22 Система И15 Опорожнение емкостей				
	Раздел 23 Система И16 Рециркуляция иловой смеси				
	Раздел 24 Система АО Сжатый воздух				
220	E22-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 108 мм с гидравлическим испытанием	0,07	70153,47	4 910,74
		км трубопровода			
222	E22-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 57 мм с гидравлическим испытанием	0,083	62566,88	5 193,05
		км трубопровода			
224	E22-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 25 мм с гидравлическим испытанием	0,03	62566,88	1 877,01
		км трубопровода			
226	E22-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 20 мм с гидравлическим испытанием	0,015	62566,88	938,50
		км трубопровода			
228	E22-36-2	Установка затворов поворотных ГРАНДВЕЛ ЗП-ВС-FL-3-100-MR-E	6	497,61	2 985,66
		задвижка или клапан			
230	E22-36-1	Установка затворов поворотных ГРАНДВЕЛ ЗП-ВС-FL-3-50-VR-E	22	276,46	6 082,12
		задвижка или клапан			
232	E18-22-5	Установка кранов шаровых 1"-4шт. и 3/4" - 4шт.	8	62,13	497,04
		комплект			
	Раздел 25 Запорная арматура				
275	E22-35-3	Установка чугунных задвижек диаметром 100 мм	10	411,46	4 114,60
		задвижка или клапан			
277	E22-34-1	Установка втулок под фланцы Ду 100мм	10	300,56	3 005,60
		шт			
279	E22-35-1	Установка чугунных задвижек диаметром 50 мм	22	242,08	5 325,76
		задвижка или клапан			
283	E22-34-1	Установка втулок под фланцы Ду 50мм ,L=0,5м	22	300,56	6 612,32
		шт			
285	E18-15-1	Установка вентилей диаметром 20 мм	14	473,47	6 628,58
		шт			
289	E22-34-1	Установка втулок под фланцы Ду 20мм ,L=0,5м	14	300,56	4 207,84
		шт			
291	E22-8-9	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 325 мм с гидравлическим испытанием	0,2	243707,18	48 741,44
		км трубопровода			
293	E22-36-3	Установка стальных задвижек с электроприводом диаметром 150 мм	2	991,58	1 983,16
		задвижка или клапан			
294	80-1-1ТОО "	Задвижки с электроприводом Ду 150мм	2	39005	78 010,00
		шт			
		Всего прямые затраты			298 187,86
		Всего по смете			323 548,32
		Локальная смета № 1-1-4			
		Производственно-вспомогательное здание			
	Раздел 1 Общестроительные работы				
	Раздел 2 Насосное оборудование				
43	E22-36-4	Установка стальных клапанов обратных диаметром 200 мм	3	1469,92	4 409,76
		задвижка или клапан			
46	E22-36-4	Установка стальных задвижек диаметром 200 мм	3	1469,92	4 409,76
		задвижка или клапан			
	Раздел 3 Отопление				
52	E16-8-2	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	46	302,95	13 935,70

		м трубопровода			
54	Е16-8-5	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм	66	402,95	26 594,70
		м трубопровода			
56	Е16-8-6	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм	80	545,63	43 650,40
		м трубопровода			
57	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	25	200	5 000,00
		кг			
58	Е18-15-2	Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса 159 мм	2	9266,35	18 532,70
		шт			
60	Е18-9-8	Установка регистров из стальных сварных труб диаметром 100 мм L=1,5м в два ряда - 17шт и L=4,0м в два ряда - 3шт	75	960,42	72 031,50
		м труб нитки регистра			
62	Е18-22-5	Установка кранов "Маевского"	20	62,13	1 242,60
		комплект			
64	Е16-15-2	Установка вентилей муфтовых диаметром 40 мм	4	473,47	1 893,88
		шт			
65	9-1-41	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм	4	982	3 928,00
		шт			
67	Е22-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 40 мм	8	74,06	592,48
		фланец			
68	8-9-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 40 мм	8	249	1 992,00
		шт			
70	Е16-15-2	Установка вентилей муфтовых диаметром 50 мм	8	473,47	3 787,76
		шт			
71	9-1-42	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	8	1030	8 240,00
		шт			
73	Е22-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм	16	74,06	1 184,96
		фланец			
74	8-9-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 50 мм	16	285	4 560,00
		шт			
76	Е18-6-1	Установка чугунных радиаторов 6 секций	0,9	4327,14	3 894,43
		кВт			
78	Ц7-218-1	НасосWilo-Star-RS25/4G=2м3/4 H=2,5, И=220в, N=0,06кВт	1	5925	5 925,00
		шт			
79	10-3-1	Насосы перекачки вихревые чугунные для воды, тип Wilo-Star-RS25/4, G=2м3/4, H=2,5м, И=220В, N=0,06кВт	1	19100	19 100,00
		шт			
81	Е22-36-1	Установка клапанов обратных диаметром 50 мм	1	276,46	276,46
		задвижка или клапан			
82	9-3-33	Клапаны обратные поворотные фланцевые 19ч16бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	1	4110	4 110,00
		шт			
83	Е26-23-1	Антикоррозийное покрытие изол в 2 слоя по изольной мастике труб	384	114,31	43 895,04
		м трубопровода			
84	1-1-726	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б	0,5	95	47,50
		м2			
85	Е26-3-9	Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 60 мм	192	508,26	97 585,92
		м трубопровода			
86	Е12-1-1	Покровный слой рубероид	1,2	660,31	792,37
		м2 кровли			
	Раздел 4 Электроснабжение				
95	Ц8-603-1	Ящик управления асинхронным двигателем	5	228,8	1 144,00
		шт			
		Всего прямые затраты			**392 756,92**
		Всего по смете			**456 087,01**
		Локальная смета № 1-1-5			
		Здание УФ обеззараживания			
	Раздел 1 Общестроительные работы				
21	Е15-152-1	Известковая окраска стен	495,41	17,44	8 639,95
		м2 окрашиваемой поверхности			

22	Е15-167-6	Окраска стен масляной краской (панели) Н-1,8м	10,3	248,61	2 560,68
		м2 окрашиваемой поверхности			
23	Е11-27-4	Устройство покрытий из керамических плиток на цементном растворе	51,46	934,14	48 089,53
		м2 покрытия			
24	Е61-25-1	Очистка поверхности потолков	79,9	64,62	5 163,14
		м2			
25	Е15-64-1	Перетирка потолков	79,9	104,81	8 374,32
		м2 оштукатуриваемой поверхности			
26	Е15-152-1	Известковая окраска потолков	79,9	17,44	1 393,46
		м2 окрашиваемой поверхности			
27	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	79,9	233,01	18 617,50
		м2 стяжки			
28	Е11-27-4	Устройство полов из метлахской плитки	50,5	934,14	47 174,07
		м2 покрытия			
29	Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	29,4	925,06	27 196,76
		м2 покрытия			
	Раздел 2 Отопление и вентиляция				
33	Ц8-602-2	Электропечь мощностью до 1 кВт	11	763,4	8 397,40
		шт			
34	80-1-1ТОО	Электропечь ПЭТ-4 1кВт	11	1395	15 345,00
		шт			
35	Е20-23-1	ВЕНТИЛЯЦИЯ ВЫТЯЖНАЯ ВЕ-1 установка дефлекторов с диаметром патрубка 200 мм т.ч. п.1.2	2	2360,44	4 718,88
		дефлектор			
36	Е20-55-1	ВЕНТИЛЯЦИЯ П1, В1 Приточно-вытяжная установка "Климат-Р" т.ч. п.1.2	1	3013,76	3 013,76
		агрегат			
37	80-1-2Прат-	Приточно-вытяжная установка "Климат Р750 РМ"	1	259371	259 371,00
		шт			
38	Е20-1-1	Прокладка воздуховодов класса Н диаметром до 200 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм т.ч. п.1.2	11	1866,78	20 534,58
		м2 поверхности воздуховодов			
39	Е20-12-11	Установка жалюзийных стальных щелевых регулируемых решеток (Р) номер 200 размером 200х200 мм т.ч. п.1.2	13	363,46	4 724,98
		решетка			
40	Ц35-151-1	Установка УДВ-12А500-Д	2	5742,79	11 485,58
		комплект			
41	80-1-3ООО	Установка УДВ-12А500-Д	2	6047918,2	12 095 836,40
		шт			
	Раздел 3 Электроснабжение				
42	Ц8-593-9	Светильник с подвеской к смонтированной тросовой проводке	6	156,6	939,60
		шт			
43	17-1-50	Светильники, тип НВР-125	6	4810	28 860,00
		шт			
44	Ц8-593-6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	7	313	2 191,00
		шт			
45	17-1-84	Светильники, тип НББ-100	7	523	3 661,00
		шт			
46	Е21-22-1	Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке	4	36,26	145,04
		шт			
47	18-1-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, С16-067	4	215	860,00
		шт			
48	Ц8-545-1	Коробка установочная КУВ	4	843,5	3 374,00
		шт			
50	18-1-144	Розетка штепсельная РС16-756	4	105	420,00
		шт			
51	17-6-84	Лампы ртутные дуговые высокого давления (ГОСТ 16354-77), тип ДРЛ125(10)	6	619	3 714,00
		шт			
52	17-6-57	Лампы накаливания электрические для местного освещения (ГОСТ 1182-77), тип ЛОН-100	7	19	133,00
		шт			
53	Ц8-545-1	Коробка ответвительная тросовая	6	843,5	5 061,00
		шт			
54	18-1-133	Коробка ответвительная УО45	6	1080	6 480,00
		шт			
55	Ц8-305-1	Хомут пластмассовый 150мм	100	410,8	41 080,00
		шт			
56	1-4-104	Хомуты пластмассовые 150мм	0,3	196	58,80
		кг			

57	Е21-24-1	Установка групповых осветительных щитков массой до 3 кг на конструкции в готовой нише или на стене	1	518,13	518,13
		шт			
58	18-3-156	Щиток осветительный на 6 однофазных групп, тип ОЩВ-3-6	1	11000	11 000,00
		шт			
59	Ц8-102-1	Ящик управления асинхронным электродвигателем	3	3089	9 267,00
		шкаф			
60	75-6-12	Ящики управления Я 5111-3474УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров -1	2	36900	73 800,00
		шт			
61	75-6-5	Ящики управления Я 5111-1974УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров -1	1	37600	37 600,00
		шт			
62	Е33-109-5	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ 13 провода при 10 опорах (на 1 км) в населенной местности, с помощью механизмов, сечением проводов до 35 мм2	0,1	35517,87	3 551,79
		км линии			
63	16-7-253	Провода с медными жилами, плоские, без разделительного основания для неподвижной скрытой проводки, марка ПУНП, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,05	25100	1 255,00
		1000м			
64	16-7-254	Провода с медными жилами, плоские, без разделительного основания для неподвижной скрытой проводки, марка ПУНП, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,05	35800	1 790,00
		1000м			
65	Ц8-401-1	Кабель 2-4 жильный, сечение жилы до 16 мм2, с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	160	175,2	28 280,00
		м			
66	16-1-343	Кабели силовые на напряжение до 600 В, марка ВВГ-П, число жил и сечение 3х4 мм2	0,15	79100	11 865,00
		1000м			
67	Ц8-112-2	Затягивание проводов, суммарное сечение до 6 мм2	100	10,6	1 060,00
		м			
68	Ц8-303-7	Трос продольно-несущий	0,025	7449,9	186,25
		км			
69	1-1-207	Трос стальной д.6мм	2,5	384	960,00
		10м			
70	Ц8-164-1	Муфта натяжная К804	2	4421,2	8 842,40
		шт			
71	16-10-5	Муфты натяжные К804	2	3160	6 320,00
		комплект			
		Всего прямые затраты			12 881 909,99
		Всего по смете			13 229 745,06

Локальная смета № 1-1-6

Здание решеток

Раздел 1 Земляные работы				
Раздел 2 Фундаменты				
Раздел 3 Стены и перегородки				
Раздел 4 Перекрытия				
Раздел 5 Кровля				
Раздел 6 Проемы				
Раздел 7 Полы				
Раздел 8 Отделочные работы				
Раздел 9 Устройство монолитных каналов				
Раздел 10 Отопление и вентиляция				
Раздел 11 Электроснабжение				
	Всего прямые затраты			0,00
	Всего по смете			0,00

Локальная смета № 1-2-1

Благоустройство территории

Раздел 1 Ограждение и устройство ворот с калиткой				
Раздел 2 Устройство покрытия из щебня и противопожарного щита				
Раздел 3 Озеленение				
Раздел 4 Устройство надворной уборной				
Раздел 5 Установка лестничных маршей с ограждением				
Раздел 6 Мусоросборник емк. 0,25м3				
	Всего прямые затраты			0,00
	Всего по смете			0,00

Локальная смета № 1-2-2

	Наружные сети электроснабжения			
Раздел 2 Воздушные сети 0,4кВ				

	Раздел 3 Кабельная продукция				
	Раздел 4 Оборудование				
		Всего прямые затраты			0,00
		Всего по смете			0,00
		Локальная смета № 1-2-3			
		Очистные сооружения			
	Раздел 1 Приемная камера				
	Раздел 2 Ремонт дренажной станции и надстройки				
	Раздел 3 Минерализатор				
	Раздел 4 Ремонт первичного отстойника и лотка				
46	Е6-1-1	Бетонирование стен первичного отстойника	38	7827,97	297 462,86
		м3			
47	Е8-4-7	Проникающая гидроизоляция стен первичного отстойника системы Пенетрон	1120	245,44	274 892,80
		м2 поверхности			
48	Е41-8-2	Приготовление смеси Пенетрона	1,456	26143,3	38 064,64
		т			
49	99-1-1 Прайс	Пенетрон	1456	594	864 864,00
		кг			
	Раздел 5 Аэротенки				
55	Е9-30-1	Устройство перегородок в аэротенках из листовой и угловой стали стали	1,615	14359,66	23 190,86
		т конструкций			
	Раздел 6 Ремонта вторичного отстойника и лотка				
	Раздел 7 Замена ходовых мостов				
81	Е9-29-1	Монтаж металлоконструкций ходовых мостов из угловой стали и арматуры	0,391	13711,45	5 361,18
		т конструкций			
	Раздел 8 Система К11 Подача стоков на решетку				
	Раздел 9 Система К12 Подача стоков на песколовку				
95	Е22-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 273мм	0,006	204666,79	1 228,00
		км трубопровода			
97	Е9-34-4	Монтаж комплекта песколовок, включая распределительную камеру (2шт.)	2,704	21562,67	58 305,46
		т конструкций			
	Раздел 10 Система К13 Подача на первичные отстойники				
102	Е22-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 219 мм	0,086	154891,68	13 320,68
		км трубопровода			
	Раздел 11 Система К14 Подача сточных вод на аэротенки				
	Раздел 12 Система К15 Иловая смесь на вторичное отстаивание				
	Раздел 13 Система К16 Подача биологически очищенной сточной жидкости на доочистку				
	Раздел 14 Система К17 Очищенная вода на обеззараживание				
	Раздел 15 Система И5 Отбросы с решетки				
132	Е22-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 219 мм	4	154891,68	619 566,72
		км трубопровода			
134	Е9-62-7	Изготовление контейнера	0,12	49326,74	5 919,21
		т конструкций			
135	Е9-7-1	Монтаж контейнера бытового передвижного	0,12	17314,6	2 077,75
		т конструкций			
136	2-1-199	Стоимость контейнера бытового передвижного	0,12	149600	17 952,00
		т			
	Раздел 16 Система И6 Песковая пульпа				
139	Е22-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 159 мм с гидравлическим испытанием	0,063	115636,32	7 285,09
		км трубопровода			
	Раздел 17 Система И8 Избыточный активный ил				
144	Е22-8-3	Установка эрлифта Ду110мм без воздухоохладителя 2шт.	0,002	70153,47	140,31
		км трубопровода			
146	Е22-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 219мм	0,017	154891,68	2 633,16
		км трубопровода			
	Раздел 18 Система И9 Иловая вода из минерализатора				
149	Е22-8-3	Укладка стальных труб диаметром 108 мм	0,003	70153,47	210,46
		км трубопровода			
	Раздел 19 Система И10 Трубопровод сырого осадка				
151	Е22-8-3	Установка эрлифта Ду110мм без воздухоохладителя 8шт.	0,64	70153,47	44 898,22
		км трубопровода			
153	Е22-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 108 мм с гидравлическим испытанием	0,018	70153,47	1 262,76
		км трубопровода			
	Раздел 20 Система И11 Стабилизированный уплотненный осадок				
162	Е22-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 159 мм	0,226	115636,32	26 133,81
		км трубопровода			
	Раздел 21 Система И14 Дренажные воды				

183	E22-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 108 мм с гидравлическим испытанием	0,068	70153,47	4 770,44
		км трубопровода			
	Раздел 22 Система И15 Опорожнение емкостей				
186	E22-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 219 мм с гидравлическим испытанием	0,126	154891,68	19 526,14
		км трубопровода			
	Раздел 23 Система И16 Рециркуляция иловой смеси				
	Раздел 24 Система АО Сжатый воздух				
207	E22-8-8	Укладка стальных труб диаметром 325 мм	0,022	204666,79	4 502,67
		км трубопровода			
209	E22-8-8	Укладка стальных труб диаметром 273 мм	0,18	204666,79	36 840,02
		км трубопровода			
211	E22-8-5	Укладка стальных труб диаметром 159 мм	0,088	115636,32	10 176,00
		км трубопровода			
213	E22-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 219 мм	0,029	154891,68	4 491,66
		км трубопровода			
215	E22-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 108 мм	0,081	70153,47	5 682,43
		км трубопровода			
217	E22-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 57 мм	0,06	62566,88	3 754,01
		км трубопровода			
219	E22-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 40мм	0,055	62566,88	3 441,18
		км трубопровода			
221	E22-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 32 мм	0,001	62566,88	62,57
		км трубопровода			
223	E22-36-2	Установка затворов поворотных ГРАНДВЕЛ ЗП-ВС-FL-3-150- MR-E	6	497,61	2 985,66
		задвижка или клапан			
225	E22-36-2	Установка затворов поворотных ГРАНДВЕЛ ЗП-ВС-FL-3-100- MR-E	12	497,61	5 971,32
		задвижка или клапан			
227	E22-36-1	Установка затворов поворотных ГРАНДВЕЛ ЗП-ВС-FL-3-50-VR-E	34	276,46	9 399,64
		задвижка или клапан			
229	E18-22-5	Установка кранов шаровых Ду25мм	10	62,13	621,30
		комплект			
237	E22-11-4	Система аэрации "ПОЛИПОР" Дн 130 в биореактор	0,078	70811,26	5 523,28
		км трубопровода			
238	80-1-7тоже	Система аэрации "ПОЛИПОР" Дн 130мм в биореактор	78	5971,3	465 761,40
		п.м.			
239	E22-11-3	Система аэрации "ПОЛИПОР-ПТНГ" Дн63 в биореактор	0,212	58881,69	12 482,92
		км трубопровода			
240	80-1-8тоже	Система аэрации "ПОЛИПОР-ПТНГ" Дн 63мм в биореактор	212	3021,5	787 758,00
		п.м.			
	Раздел 25 Запорная арматура				
258	E22-35-6	Установка чугунных задвижек диаметром 200 мм	26	1230,66	31 997,16
		задвижка или клапан			
260	E22-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 200 мм	52	391,37	20 351,24
		фланец			
262	E22-34-1	Установка втулок под фланец Ду200мм	26	300,56	7 814,56
		шт			
264	E22-35-5	Установка чугунных задвижек диаметром 150 мм	12	585,99	7 031,88
		задвижка или клапан			
268	E22-34-1	Установка втулок под фланцы Ду 150мм ,L=0,5м	12	300,56	3 606,72
		шт			
270	E22-35-3	Установка чугунных задвижек диаметром 100 мм	8	411,46	3 291,68
		задвижка или клапан			
274	E22-34-1	Установка втулок под фланцы Ду 100мм	8	300,56	2 404,48
		шт			
276	E22-35-1	Установка чугунных задвижек диаметром 50 мм	18	242,08	4 357,44
		задвижка или клапан			
280	E22-34-1	Установка втулок под фланцы Ду 50мм ,L=0,5м	18	300,56	5 410,08
		шт			
282	E16-15-1	Установка вентилей, диаметром 20 мм	18	473,47	8 522,46
		шт			
286	E22-34-1	Установка втулок под фланцы Ду 20мм ,L=0,5м	18	300,56	5 410,08
		шт			
288	E22-8-10	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 426 мм	0,04	270167,98	10 806,72

		км трубопровода			
290	E22-36-3	Установка стальных задвижек с электроприводом диаметром 150 мм	2	991,58	1 983,16
		задвижка или клапан			
291	80-1-1ТОО 1	Задвижки с электроприводом Ду 150мм	2	39005	78 010,00
		шт			
292	E4-24-2	Ударно-канатное бурение скважин глубиной 20 м в грунтах 2 группы 2 шт.К=2,000	40	626,34	25 053,80
		м			
		Всего прямые затраты			**3 884 872,05**
		Всего по смете			**4 129 269,87**
		Локальная смета № 1-2-4			
		Производственно-вспомогательное здание			
	Раздел 1 Общестроительные работы				
16	E10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м-15шт.	27,3	403,82	11 024,29
		м2 проемов			
17	E10-36-1	Установка и крепление наличников	93	95,32	8 864,76
		м коробок			
18	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	15	1380	20 700,00
		комплект			
19	6-3-8	Блоки дверные входные однопольными полотнами -15шт.	27,3	4370	119 301,00
		м2			
20	E56-27-1	Установка дверных приборов врезных	15	77,9	1 168,50
		прибор			
21	1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	15	844	12 660,00
		шт			
25	E61-25-1	Очистка стен здания	611,87	64,62	39 539,04
		м2			
26	E15-64-1	Перетирка стен	611,87	104,81	64 130,09
		м2 оштукатуриваемой поверхности			
27	E15-151-1	Простая клеевая побелка стен	611,87	14,5	8 872,12
		м2 окрашиваемой поверхности			
28	E61-25-1	Очистка стен здания	363,27	64,62	23 474,51
		м2			
29	E15-64-1	Перетирка стен	363,27	104,81	38 074,33
		м2 оштукатуриваемой поверхности			
30	E15-152-2	Известковая побелка стен	363,27	9,91	3 600,01
		м2 окрашиваемой поверхности			
31	E15-167-6	Окраска стен масляной краской (панели) Н=1,8м	385,32	248,61	95 794,41
		м2 окрашиваемой поверхности			
32	E11-27-4	Устройство покрытий из керамических плиток на цементном растворе	55,48	934,14	51 826,09
		м2 покрытия			
33	E15-64-1	Затирка потолков	184,32	104,81	19 318,58
		м2 оштукатуриваемой поверхности			
34	E15-151-1	Простая клеевая окраска потолков	184,32	14,5	2 672,64
		м2 окрашиваемой поверхности			
35	E15-64-1	Затирка потолков	253,43	104,81	26 562,00
		м2 оштукатуриваемой поверхности			
36	E15-152-2	Известковая окраска потолков	253,43	9,91	2 511,49
		м2 окрашиваемой поверхности			
37	E57-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	9,52	116,63	1 110,32
		м2			
38	E11-27-4	Устройство полов из метлахской плитки	56,85	934,14	53 105,86
		м2 покрытия			
39	E11-35-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	41,02	925,06	37 945,96
		м2 покрытия			
	Раздел 3 Отопление				
59	E18-22-5	Установка кранов "Маевского"	10	62,13	621,30
		комплект			
62	9-1-40	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	4	699	2 796,00
		шт			
64	E22-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 32 мм	8	74,06	592,48
		фланец			
65	9-9-7	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 32 мм	8	225	1 800,00
		шт			
67	E18-15-2	Установка вентилей муфтовых диаметром 20 мм	2	473,47	946,94
		шт			
68	9-1-38	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	2	483	966,00
		шт			

70	E22-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 20 мм	4	74,06	296,24
		фланец			
71	8-9-5	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа. Dy 20 мм	4	169	676,00
		шт			
74	9-1-37	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа. Dy 15 мм	3	401	1 203,00
		шт			
	Раздел 4 Электроснабжение				
		м трубопровода			
		Всего прямые затраты			**652 153,94**
		Всего по смете			**755 142,44**

Локальная смета № 1-2-5

Хлораторная (блок-модуль контейнерного типа)

	Раздел 1 Оборудование				
3	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,056	52400	2 934,40
		т			
6	80-1-1Прайс	Стоимость оборудования обеззараживающей электролизной установки УОЭ-Э-10Г в модульном исполнении контейнерного типа, размером 6х2,44х2,7 м	1	1959999	1 959 999,00
		шт			
		Всего прямые затраты			1 962 933,40
		Всего по смете			1 980 571,78

Локальная смета № 1-2-6

Здание решеток

	Раздел 1 Земляные работы				
	Раздел 2 Фундаменты				
	Раздел 3 Стены и перегородки				
	Раздел 4 Перекрытия				
	Раздел 5 Кровля				
	Раздел 6 Проемы				
	Раздел 7 Полы				
	Раздел 8 Отделочные работы				
48	E15-52-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню гладких стен	104,4	373,05	38 946,42
		м2 оштукатуриваемой поверхности			
49	E15-152-1	Побелка стен известью	114,4	17,44	1 995,14
		м2 окрашиваемой поверхности			
	Раздел 10 Отопление и вентиляция				
51	ЦВ-602-2	Электропечь мощностью до 1 кВт	3	763,4	2 290,20
		шт			
52	80-1-1ТОО 7	Электропечь ПЭТ-4,1 кВт	3	1395	4 185,00
		шт			
53	E20-23-1	Установка дефлекторов с диаметром патрубка 200 мм т.ч. п.1.2	1	2359,44	2 359,44
		дефлектор			
	Раздел 11 Электроснабжение				
		Всего прямые затраты			49 776,20
		Всего по смете			60 125,69

		ИТОГО прямые затраты	20 122 590,34
		ИТОГО по смете	20 934 490,17
		Временные здания и сооружения	169 558,51
		ИТОГО по главам	21 104 048,68
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,213%)	289 193,61
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	90 007,41
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	36 002,88
		Итого по сметному расчету:	
		- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	21 519 252,58
		- в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1581 тенге (Имрп = 2,040)	43 899 276,02
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)	877 985,52
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	44 777 261,54
		НДС (12 %)	5 373 271,38
		Стоимость строительства	50 150 532,92

ЗАКАЗЧИК:

Т.К. Кошкенбаев

М.П.

Согласовано технадзор ТОО "СупКер"

ПОДРЯДЧИК:

Б.М.Кабиев

М.П.

Форма №3
Утверждена Постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г. №73

Заказчик: ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО "Темиржолсу-Актобе"

Наименование строительства: "Реконструкция биоочистных сооружений в г. Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2013г.

Код застройщика		код подрядчика	договор номер	дата
12		17	30	22.05.2013г.

№ п/п	Наименование пусковых комплексов объектов	стоимость выполненных работ и затрат: С начала года по отчетный месяц включ. без НДС	в отчетном месяце	Базовая стоимость в ценах 2001г.	из них: СМР в отчетном месяце тенге	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базисных ценах 2001г.	дополнит. работы: на приобретение материалов	другие дополнительн. затраты и расходы	налог на добавл. стоимость	всего к оплате с НДС в тыс. тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего по объекту:	250 921 945,84		120 589 168,36						30 110 633,50	281 032 579,34
	в том числе										
	за отчетный месяц		44 777 261,54	21 519 252,58						5 373 271,38	50 150 532,92
	Всего к оплате:	49 400 005,69	т.тенге								
		в том числе НДС:	5 373 271,38	т.тенге							

Заказчик: _____ Койшекенов Т.К.

Подрядчик: _____ Кабиев Б.М.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Ақтөбе" ИНН/БИН 040340004951

Организация (индивидуальный предприниматель)

Номер документа	Дата составления
3441	*11.10.2013*

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Заказчик *ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ " МУГАЛЖАРСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ "*

Основание *Договор №30 от 22.05.2013 - "вода- не использовать!"*

Наименование работы	Количество	Ед. изм.	Цена	Сумма с НДС	% НДС	Сумма НДС
Реконструкция биоочистных сооружений г.Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области	*1,000*	*работа*	*50 150 532,92*	*50 150 532,92*	*12,00*	*5 373 271,38*
Всего	*1*			*50 150 532,92*		*5 373 271,38*

Итого сумма: *Пятьдесят миллионов сто пятьдесят тысяч пятьсот тридцать два тенге 92 тиын*

Вышеперечисленные работы оказаны в полном объеме и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания работ не имеет. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Ақтөбе"

г.Актобе, ул.8марта
ИИН/БИН 040340004951
ИИК KZ206010121000015640 в г. Актобе Актюбинский обл. филиал №129900 АО "Народный банк Казахстана", БИК HSBKKZKX

должность

Кабиев Бахитжан Муссаевич

подпись, расшифровка подписи

М.П.

Заказчик: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ " МУГАЛЖАРСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ "

г.Кандыагаш, ул. Гагарина 6
ИИН/БИН 050140008047
ИИК KZ08070103KSN0612000 в ГУ "Департамент Казначейства по Актюбинской области", БИК KKMFKZ2A

должность

подпись, расшифровка подписи

М.П.