Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма 2В

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел реалного сектора экономики Актогайского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазевроСтрой"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство крытого корта по адресу: Павлодарская область ,Актогайский район ,мс. Актогай ул Абая 108.
(наименование, адрес)

Объект : Строительство крытого корта по адресу: Павлодарская область ,Актогайский район ,мс. Актогай ул Абая 108.
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 101 от 2020-05-19

Акт приемки выполненных работ № 1
от 22.09.2020 года за сентябрь 2020 года
(локальная смета 2-1-1)
на Общестроительные работы.

Составлен в текущих ценах с 01.01.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1 Землянные работы.

1 1101-0101-0431	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 НР = 72 %	м3 грунта	105	217,5	217,5	22837	22837	–	6214	31375
				–	82,2	–	8631	–	2324	
2 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	10,5	1612,38	–	16930	–	–	12190	31450
				1612,38	–	16930	–	–	2330	
3 4131-0104-0101	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка	т	134,4	279		37498		–	–	40498
				–		–		–	3000	
4 4102-0103-1007	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 7 км	т	134,4	153		20563		–	–	22208
				–		–		–	1645	
5 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	31,5	840,79	–	26485	–	–	19069	49198
				840,79	–	26485	–	–	3644	

6 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	31,5	156,95	74,98	4944	2362	–	2630	8180
				81,97	34	2582	1071	–	606	
	Раздел 2 Фундаменты									
7 1106-0301-0602	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	7,56546	14900,48	932,4	112729	7054	2179	96346	225801
				13680,07	314,46	103496	2379	–	16726	
8 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,90258	227683		205502		205502	–	221942
				–		–		–	16440	
9 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	6,4764	217102		1406039		1406039	–	1518522
				–		–		–	112483	
10 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,18648	222265		41448		41448	–	44764

				–		–		–	3316	
11 1106-0301-0404	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании НР = 91 %	т	0,47124	275872,17	2096,6	130002	988	110452	17187	158964
				39389,7	689,67	18562	325	–	11775	
12 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	12,6	5563,33	1715,87	70098	21620	37832	18332	95504
				844,92	719,52	10646	9066	–	7074	
13 1106-0101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР = 91 %	м3	71,4	31352,38	1898,19	2238560	135531	1612328	473953	2929514
				6872,56	421,93	490701	30126	–	217001	

Итого	**5 377 920**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	669 402
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	190 392
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	51 598
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 415 780
- перевозка грузов, тенге	58 061
- накладные расходы, тенге	645 921
в т.ч. зарплата, тенге	58 133
- сметная прибыль (8 %), тенге	398 364
Всего	**5 377 920**

Временные здания и сооружения (1,5 %)	80 669
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	132 098
Итого в текущих ценах с 01.01.20 г.	**5 590 687**
НДС (12 %)	670 882
Итого	**6 261 569**
Договорной коэфицент К=0,9	
Итого с учетом договорного коэфицента.	5 635 412,10
НДС (12 %)	676 249,45
Итого	**6 311 661,55**

Руководитель Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Актогайского района"

Байбусинов С.У.

Директор ТОО "КазевроСтрой"

А.Т.Сарсекеев

Технический надзор: ТОО"Аймереке"

К.К. Исаев

Авторский надзор ТОО"ЭМСУ"

Директор Н.Н.Баламожнов