Заказчик ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Сыл"
Субподрядчик
Договор 201 от 27.08.2014

Наименование строительства и его адрес: Специализированный центр обслуживания населения оказывающий услуги по регистрации автотранспорта и выдаче водительских удостоверений по ул.Челябинская, город Костанай

Наименование обьекта: Павильон для курсантов.лок.см.3-2-1

А К Т N 7

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2015г

N п/п	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ		Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего вт.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. вт.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн./мех.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. осн./мех.	Затратытруда,чел.-ч: На един.	Затратытруда,чел.-ч: Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	Раздел: Земляные работы											
1.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	36,12	23,36	22,08	844	798	0,01	0		
					1,28	5,56	46	201	0,02	1		
2.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	1,12	262,72	--	294	--	1,85	2		
					262,72	--	294	--	--	--		
3.	Е0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79	м3	37,24	6,01	6,01	224	224	--	--		
					--	2,08	--	78	0,01	0		
4.	Е0101-24-14	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79	м3	148,96	4,75	4,75	708	708	--	--		
					--	1,65	--	246	0,01	1		
	Итого по разделу: Земляные работы											2070
	Раздел: Фундаменты											
9.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,76	5958,31	66,01	4528	50	1,35	1		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					195,75	24,93	149	19	0,12	0
10.	Е0106-1-2 2	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	м3	8,50	8680,37 585,00	353,46 133,52	73783 4972	3004 1135	3,60 0,65	31 6
11.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,45	68200,00 --	-- --	30833 --	-- --	-- --	-- --
12.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,04	65000,00 --	-- --	2496 --	-- --	-- --	-- --
13.	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	1т	0,16	64092,87 3330,00	304,24 114,75	10306 535	49 18	20,00 0,56	3 0
14.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	50,40	245,44 37,35	3,82 1,44	12370 1882	193 73	0,21 0,01	11 0
		Итого по разделу: Фундаменты								134317
		Раздел: Каркас металлический								
16.	Е0109-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т	т	0,36	4646,85 1579,50	2285,57 617,13	1683 572	828 224	9,35 2,34	3 1
17.	Е0109-17-12	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м	т	0,55	8108,11 2956,64	5078,47 839,11	4498 1640	2817 465	16,29 2,46	9 1
18.	Е0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	т	0,13	5030,50 2272,50	2020,02 502,43	669 302	268 67	14,10 1,79	2 0
19.	Е0109-43-1	Монтаж фахверка	т	0,31	11487,34 4725,00	4590,56 840,11	3525 1450	1409 258	25,30 3,01	8 1
20.	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	1,05	1333,50 679,50	312,12 --	1400 713	328 --	2,96 --	3 --
21.	С12021-245т.ч.т.3	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с	т	0,67	174660,00	--	116865	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т			--	--	--	--	--	--
22.	С12021-237т.ч.т.3	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	т	0,28	156260,00	--	43190	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	С12021-238т.ч.т.3	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса от 0,1 до 0,5 т	т	0,28	147860,00	--	41149	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	С12021-120т.ч.т.3	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	0,13	103560,00	--	13763	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей грунт краской	м2	47,38	40,72	0,04	1929	2	0,04	2
					8,32	--	394	--	--	--
26.	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей огнезащитным составом "Армофайер"	м2	47,38	2234,73	99,18	105882	4699	0,59	28
					116,55	37,15	5522	1760	0,18	9
		Итого по разделу: Каркас металлический								334553
		Раздел: Стены и перегородки								
27.	Е0109-43-4	Монтаж ограждающих конструкций стен из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м	м2	49,86	675,16	350,51	33664	17477	1,52	76
					249,75	88,47	12453	4411	0,31	15
28.	С12023-43	Панели стеновые трехслойные с двухсторонним полимерным покрытием и утеплителем из минеральной ваты 125 кг/м3, толщина 100 мм	м2	54,85	3900,00	--	213899	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	Е0109-52-1	Резка стального профилированного настила	м	10,50	134,76	5,38	1415	56	0,34	4
					56,25	2,25	591	24	0,01	0
		Итого по разделу: Стены и перегородки								248978
		Раздел: Кровля								
31.	Е0109-42-3	Монтаж кровельного покрытия из многослойных панелей заводской	м2	28,32	226,98	120,75	6428	3420	0,40	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		готовности при высоте до 50 м			66,60	29,70	1886	841	0,11	3
32.	С12023-40	Панели стеновые трехслойные с двухсторонним полимерным покрытием и утеплителем из минеральной ваты 100 кг/м3, толщина 200 мм	м2	31,15	5680,00	--	176943	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Кровля								183371

ИТОГО:

	903288	36330	194
	33401	9820	38

Накладные расходы :

На общестроительные работы		17272
На металломонтажные работы		23307
Всего накладных расходов:		40579
Итого с накладными		943867

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

от сметной себестоимости - 6 %		56632
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами		1000499
Итого с временными	- 1,8 %	1018508
Итого с зимними удорожаниями	- 2,2 %	1040915
Итого с разницей в стоимости электроэнергии	- 0,190875 %	1042859
Итого с затратами на дополнительные отпуска	- 0,4 %	1046933
Итого с затратами на выслугу лет	- 1 %	1057118
Пересчет в текущих ценах	К=2,55742	2703495
Налоги, сборы, обязательные платежи	2 %	54070
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами		2757565
Налог на добавленную стоимость	12 %	330908
Итого с НДС		3088473

Технадзор: ИП Жаренко Е.Н.

Директор ТОО «СЫП» Овнанян Г.Н.

Главный специалист сектора строительства ГУ «Отдела строительства акимата г.Костаная»: Выскарева Е.С.