Заказчик ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Сыл"
Субподрядчик
Договор №201 ОТ 27.08.2014г

Наименование строительства и его адрес: Специализированный центр обслуживания населения оказывающий услуги по регистрации автотранспорта и выдаче водительских удостоверений по ул.Челябинская, город Костанай

Наименование обьекта: Наружные сети водопровода и канализации.лок.см.№6-3

А К Т N 8

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2015г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего вт.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. вт.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн./мех.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Раздел: Хоз-питьевой водопровод В1										
1.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3. В траншеях	м3	3724,33	28,03	26,50	104397	98676	0,01	40		
					1,54	6,67	5721	24842	0,02	86		
2.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья. В траншеях	м3	931,47	30,83	29,14	28721	27147	0,01	11		
					1,69	7,34	1574	6834	0,03	24		
3.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/. Сильно налипающего на инструмент	м3	29,25	288,99	--	8453	--	2,03	59		
					288,99	--	8453	--	--	--		
4.	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	4571,22	3,35	3,35	15321	15321	--	--		
					--	1,16	--	5315	0,00	17		
5.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	113,83	134,10	--	15265	--	0,97	111		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					134,10	--	15265	--	--	--
		Итого по разделу: Хоз-питьевой водопровод В1								172156
		Раздел: Арматура								
6.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	29,25	1198,30	152,52	35050	4461	1,02	30
					153,68	57,15	4495	1672	0,28	8
7.	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	шт	2,00	17514,87	36,99	35030	74	1,82	4
					288,00	13,50	576	27	0,07	0
8.	Е0122-36-1	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	шт	2,00	276,46	17,71	553	35	1,07	2
					186,75	6,75	374	14	0,03	0
9.	С130901-20	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1п для воды и пара, РУ 1,6 МПа, DУ 25 мм	шт	1,00	420,00	--	420	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	С130901-21	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1п для воды и пара, РУ 1,6 МПа, DУ 32 мм	шт	1,00	516,00	--	516	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Е0122-35-2	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 80 мм	шт	2,00	405,40	16,15	811	32	1,36	3
					227,25	6,75	454	14	0,03	0
12.	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	шт	1,00	411,46	17,71	411	18	1,40	1
					231,75	6,75	232	7	0,03	0
13.	С130902-99	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином, корпус из серого чугуна, PN 16, DN 80 ГОСТ 5762-2002	шт.	2,00	8303,00	--	16606	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	С130902-100	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином, корпус из серого чугуна, PN 16, DN 100 ГОСТ 5762-2002	шт.	1,00	9734,00	--	9734	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Е0122-33-1	Установка чугунных фасонных частей диам. 50-100 мм	т	0,00	107786,81	398,18	23	--	42,10	0
					6750,00	150,75	1	--	0,74	0
16.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,09	247994,13	49389,75	21517	4285	312,70	27
					62775,00	18657,00	5447	1619	91,12	8
17.	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм	т	0,44	204796,82	39324,82	89782	17240	147,70	65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					30375,00	14854,50	13316	6512	72,55	32
		Итого по разделу: Арматура								210454
		Раздел: Футляр Д273х6мм L=18,2м(1шт),Д325х6мм L=14,2м(1шт)								
18.	Е0122-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм с гидравлическим испытанием	км	0,02	204666,79	85907,16	3725	1564	504,00	9
					95850,00	32451,75	1744	591	158,50	3
19.	Е0122-8-9	Укладка стальных водопроводных труб диам. 350 мм с гидравлическим испытанием	км	0,01	243707,18	102058,18	3461	1449	615,00	9
					115425,00	38553,75	1639	547	188,29	3
20.	С130806-1 06	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм	м	18,27	3058,98	--	55896	--	--	--
			--	--	--	--	--	--		
21.	С130806-1 12	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм	м	14,77	3631,20	--	53626	--	--	--
			--	--	--	--	--	--		
22.	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	м	32,40	244,97	0,28	7937	9	0,84	27
					146,93	0,11	4761	4	0,00	0
23.	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	футляр	1,00	1570,35	190,33	1570	190	2,72	3
					449,06	3,16	449	3	0,01	0
24.	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	футляр	1,00	1893,66	229,52	1894	230	3,28	3
					541,51	3,81	542	4	0,01	0
		Итого по разделу: Футляр Д273х6мм L=18,2м(1шт),Д325х6мм L=14,2м(1шт)								128108
		Раздел: Изоляция футляров								
25.	Е0122-27-8	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 300 мм	км	0,02	908369,02	111422,27	16532	2028	82,70	2
					14827,50	42090,75	270	766	205,57	4
26.	Е0122-27-9	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на	км	0,01	1052806,68	131084,68	14950	1861	90,40	1
					16065,00	49518,00	228	703	241,85	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стальные трубопроводы диам. 350 мм								
27.	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	км	0,14	47611,09	17877,09	6799	2553	173,00	25
					29700,00	4698,68	4241	671	18,10	3
28.	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	0,14	58881,69	25695,31	8314	3628	194,00	27
					33075,00	6813,45	4670	962	26,38	4
29.	С130804-970	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 13,6 - 32х2,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	162,61	56,00	--	9106	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	С130804-857	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26-90х3,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	29,49	212,00	--	6252	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	С130804-858	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 110х4,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	127,46	302,00	--	38494	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	фланец	5,00	74,06	9,93	370	50	0,32	2
					63,00	--	315	--	--	--
33.	Е0122-40-2	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 80 мм	фланец	2,00	118,85	16,47	238	33	0,46	1
					96,75	--	194	--	--	--
34.	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	фланец	6,00	156,43	21,43	939	129	0,60	4
					126,00	--	756	--	--	--
35.	Е0122-40-12	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 600 мм	фланец	4,00	1062,55	140,05	4250	560	3,44	14
					722,25	9,00	2889	36	0,04	0
36.	С130809-6	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	1,00	139,00	--	139	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	С130809-7	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 32 ГОСТ 12816-80	шт.	4,00	171,00	--	684	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	С130809-11	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и	шт.	2,00	272,00	--	544	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80			--	--	--	--	--	--
39.	С130809-12	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	6,00	384,00 --	-- --	2304 --	-- --	-- --	-- --
40.	С130809-22	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 600 ГОСТ 12816-80	шт.	4,00	6769,00 --	-- --	27076 --	-- --	-- --	-- --
41.	С130809-7	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 32 ГОСТ 12816-80	шт.	1,00	171,00 --	-- --	171 --	-- --	-- --	-- --
42.	С130809-12	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	2,00	384,00 --	-- --	768 --	-- --	-- --	-- --
43.	С130809-13	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 125 ГОСТ 12816-80	шт.	6,00	656,00 --	-- --	3936 --	-- --	-- --	-- --
44.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	9,00	300,57 69,53	225,64 58,98	2705 626	2031 531	0,41 0,23	4 2
45.	С130804-3403	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,00	258,00 --	-- --	258 --	-- --	-- --	-- --
46.	С130804-3379	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,00	475,00 --	-- --	950 --	-- --	-- --	-- --
47.	С130804-3380	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6,00	552,00 --	-- --	3312 --	-- --	-- --	-- --
48.	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	0,42	7308,41 771,75	95,97 36,25	3099 327	41 15	4,90 0,18	2 0

Итого по разделу: Изоляция футляров 152190

Раздел: Колодец водопроводный Д1500мм-2шт, Д2000мм-2шт

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53.	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	м3	3,96	23575,59	2104,76	93359	8335	13,90	55
					2362,50	623,48	9356	2469	2,48	10
54.	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	м3	6,61	23575,59	2104,76	155835	13912	13,90	92
					2362,50	623,48	15616	4121	2,48	16
55.	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	6,61	7769,43	1879,87	51356	12426	8,86	59
					1435,50	538,43	9489	3559	2,06	14
56.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3	3,78	28900,00	--	109242	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
57.	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/	м	5,34	7310,00	--	39035	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
58.	С143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/	м	1,16	5712,50	--	6626	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
59.	С143018-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм	м	0,49	4337,50	--	2125	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
60.	С143018-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм	м	5,34	9160,00	--	48914	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
61.	С143018-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм	м	0,59	10076,00	--	5945	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
64.	С11011-774	Скобы ходовые	кг	10,88	129,00	--	1404	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69.	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	м3	0,04	8671,65	296,60	347	12	5,95	0
					915,75	110,25	37	4	0,54	0
70.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	53,86	46,24	3,82	2490	206	0,21	11
					37,35	1,44	2012	78	0,01	0
71.	СПрайсПенетрон		кг	59,25	512,17	--	30346	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Колодец водопроводный Д1500мм-2шт, Д2000мм-2шт								547025
		Раздел: Срезка и хранение растительного грунта.Канализация бытовая К1								
159.	Е0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	80,26	7,91	7,91	635	635	--	--
					--	2,57	--	206	0,01	1
160.	Е0101-24-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	80,26	29,29	29,29	2351	2351	--	--
					--	9,51	--	763	0,04	3
161.	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	80,26	26,21	25,02	2103	2008	0,01	1
					1,15	6,79	92	545	0,02	2
162.	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	80,26	26,21	25,02	2103	2008	0,01	1
					1,15	6,79	92	545	0,02	2
		Итого по разделу: Срезка и хранение растительного грунта.Канализация бытовая К1								7193
		Раздел: Земляные работы.Канализация бытовая К1								
167.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3. В траншеях	м3	4100,25	28,03	26,50	114934	108636	0,01	44
					1,54	6,67	6298	27349	0,02	95
168.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или	м3	788,28	30,83	29,14	24306	22974	0,01	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		"Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья. В траншеях			1,69	7,34	1332	5784	0,03	20
169.	E0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/. Сильно налипающего на инструмент	м3	36,53	288,99	--	10557	--	2,03	74
					288,99	--	10557	--	--	--
170.	E0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	4734,78	3,35	3,35	15869	15869	--	--
					--	1,16	--	5506	0,00	18
171.	E0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	190,28	134,10	--	25517	--	0,97	185
					134,10	--	25517	--	--	--
		Итого по разделу: Земляные работы.Канализация бытовая К1								191183
		Раздел: Трубопроводы.Канализация бытовая К1 ==========								
172.	E0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	36,53	1198,30	152,52	43774	5572	1,02	37
					153,68	57,15	5614	2088	0,28	10
175.	E0122-7-5	Укладка водопроводных чугунных напорных труб диам. 200 мм с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами	км	0,35	84424,09	23430,96	29270	8124	359,00	124
					60075,00	8851,50	20828	3069	43,23	15
176.	C130804-2 325	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN 225 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	346,70	1041,00	--	360915	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Трубопроводы.Канализация бытовая К1								433958
		Раздел: Колодец канализационный Д1500мм.Всего 18шт-закрыто 13шт ==========								
208.	E0123-13-6	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев	м3	20,46	11555,02	1686,97	236416	34515	11,16	228
диам. 1,5 м в мокрых грунтах			1867,05	631,80	38200	12927	3,08	63		
209.	C143018-2	Плиты покрытий, перекрытий и днищ	м3	8,97	28900,00	--	259233	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4	для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые			--	--	--	--	--	--
210.	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/	м	8,26	8041,00 --	-- --	66419 --	-- --	-- --	-- --
211.	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/	м	14,24	7310,00 --	-- --	104094 --	-- --	-- --	-- --
212.	С143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/	м	4,06	5712,50 --	-- --	23193 --	-- --	-- --	-- --
213.	С143018-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм	м	0,91	4337,50 --	-- --	3947 --	-- --	-- --	-- --
216.	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	м3	0,30	8671,65 915,75	296,60 110,25	2601 275	89 33	5,95 0,54	2 0
221.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	19,45	245,44 37,35	3,82 1,44	4774 726	74 28	0,21 0,01	4 0
222.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	146,14	46,24 37,35	3,82 1,44	6758 5458	558 210	0,21 0,01	31 1
223.	СПрайсПенетрон		кг	43,24	512,17 --	-- --	22146 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Колодец канализационный Д1500мм.Всего 18шт-закрыто 13шт								729581

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:							2571848	421955		1442
							231058	120973		467
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						415697		
		Всего накладных расходов:						415697		
		Итого с накладными						2987545		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		от сметной себестоимости - 6 %						179253		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						3166798		
		Итого с временными					- 1,8 %	3223800		
		Итого с зимними удорожаниями					- 2,2 %	3294724		
		Итого с разницей в стоимости электроэнергии					- 0,190875 %	3300877		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска					- 0,4 %	3313772		
		Итого с затратами на выслугу лет					- 1 %	3346010		
		Пересчет в текущих ценах					К=2,55742	8557153		
		Налоги, сборы, обязательные платежи					2 %	171143		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						8728296		
		Налог на добавленную стоимость					12 %	1047396		
		Итого с НДС						9775692		

Технадзор: ИП Харенко Е.Н.

Директор ТОО «Сыр[illegible]» [illegible]анян Г.Н.

Главный специалист сектора строительства ГУ «Отдела строительства акимата г.Костаная»: Выскарева Е.С.