Заказчик ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Сыл"
Субподрядчик
Договор 201 от 27.08.2014г

Наименование строительства и его адрес: Специализированный центр обслуживания населения оказывающий услуги по регистрации автотранспорта и выдаче водительских удостоверений по ул.Челябинская, город Костанай

Наименование обьекта: Специализированный центр обслуживания населения в г. Костанае. Лок.см №2-1-2

А К Т N 9

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2015г

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п. / вт.ч. з/п	осн. з/п. / вт.ч. з/п	осн. з/п. / вт.ч. з/п	осн. з/п. / вт.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Отопление								
88.	E0118-22-5	Установка кранов воздушных	к-т	37,00	62,80	--	2324	--	0,12	5
					23,18	--	857	--	--	--
89.	E0118-6-2	Установка стальных радиаторов	1кВт	160,00	234,78	19,17	37566	3067	0,61	97
					100,35	7,19	16057	1150	0,04	6
90.	C131204-7-9	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 190 Вт до 195 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	866,00	644,00	--	557704	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
97.	C130810-4-5	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	97,00	200,00	--	19400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
98.	E0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	м	110,00	266,48	3,96	29313	436	0,30	33
				52,20	1,49	5742	164	0,01	1	
99.	E0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	400,00	264,48	3,96	105792	1584	0,30	119
				52,20	1,49	20880	596	0,01	3	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
100.	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м	60,00	343,48	3,96	20609	238	0,30	18
				52,20	1,49	3132	89	0,01	0	
101.	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	105,00	422,48	3,96	44360	416	0,30	31
				52,20	1,49	5481	156	0,01	1	
102.	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	м	80,00	472,48	3,96	37798	317	0,30	24
				52,20	1,49	4176	119	0,01	1	
103.	Е0116-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм	м	40,00	606,31	7,95	24252	318	0,37	15
				65,48	2,97	2619	119	0,01	1	
104.	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	м	10,00	951,25	20,80	9512	208	0,72	7
					130,50	7,79	1305	78	0,04	0
		Итого по разделу: Отопление								888631

ИТОГО:		888630	6582	348
		60249	2471	12
Накладные расходы :				
На сантехнические работы			80284	
Всего накладных расходов:			80284	
Итого с накладными			968914	
Ненормируемые и непредвиденные затраты :				
от сметной себестоимости - 6 %			58135	
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами			1027049	
Итого с временными	- 1,8 %		1045536	
Итого с зимними удорожаниями	- 2,2 %		1068538	
Итого с разницей в стоимости электроэнергии	- 0,190875 %		1070534	
Итого с затратами на дополнительные отпуска	- 0,4 %		1074716	
Итого с затратами на выслугу лет	- 1 %		1085171	
Пересчет в текущих ценах	К=2,55742	2775238		
Налоги, сборы, обязательные платежи	2 %	55505		
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами		2830743		
Налог на добавленную стоимость	12 %	339689		
Итого с НДС		3170432		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11

Технадзор: ИП Харенко Е.Н.

Главный специалист сектора строительства ГУ «Отдела строительства акимата г.Костаная»: Бискарева Е.С.

Директор ТОО «Сыл» Арутюнян Г.Н.